

23-Provisiones Salariales y Económicas
 U130 Fortalecimiento Financiero 2016
 Quintana Roo
 Othón P. Blanco
 Total: 3

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio | | | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| 80016170100839130 | Construcción De Albergue Cultural (1a. Etapa) En La Colonia Maya Real, De La Localidad De Chetumal, Q. Roo | 160483 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$2,996,240 | \$2,996,240 | \$2,996,240 | 29.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80016170100839164 | Pavimentación De Las Calles De La Colonia Fraternidad Y Colonia Mártires Antorchistas. | 160484 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,800,000 | \$4,800,000 | \$4,800,000 | \$4,800,000 | \$2,160,084 | \$2,160,084 | \$2,160,084 | 45.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ES PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES IGUALDAD, LUCHA, FRATERNIDAD Y LA UNIÓN DE LA COLONIA FRATERNIDAD; LAS CALLES HUMBERTO VIDAL MENDOZA, VICTOR FUREA, JORGE ORIBO HERNANDEZ, HUMBERTO GUTIERREZ CORONA, VITALDO SILVA LOPEZ, MIGUEL CRUZ JOSE Y MARGARITA MORA VELLI DE LA COLONIA MÁRTIRES ANTORCHISTAS. EL SISTEMA TIENE LIMITE DE CARACTERES Y NO PERMITIO PONER EL NOMBRE COMPLETO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80016170100839178 | Pavimentación De Las Calles Gonzalo López, Jorge Obispo, Mario Sosa, Benito Quezada Y Bernardino Cuevas. | 160485 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$958,093 | \$958,093 | \$958,093 | 29.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |