



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021  
 II INFORME TRIMESTRAL 2018  
 DESTINO DE PROYECTOS  
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
																				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2018		3	ROO18180201112279	Proyecto de inversión	1,497,652.17	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497652.17, modificado:1497652.17]]	Construccion De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte 72030	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72030	N	1861	[meta1: [unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4246.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LOS TRAMOS DE ANDRES Q.ROO ENTRE FRANCISCO VILLA Y HUERTOS FAMILIARES. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUERTOS FAMILIARES Y PLAN DE SAN LUIS, lon:-88.66932995, lat:18.23050595]]	18-05-2018	31-12-2018	1497652.17	1497652.17	1497652.17	1497652.17	1497652.17	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2018, contratista:Civil & Electomecánica Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1497652.17, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:4246.0]]	[1250661/proyecto_INICIO, 1250661/proyecto_PROCESO, 1250661/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112280	Proyecto de inversión	896,119.42	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896119.42, modificado:896119.42]]	Construccion De Albergue En La Localidad De Sergio Butron Casas - 130412	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130412	N	2235	[meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:95.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE SERGIO BUTRON CASAS PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BOULEVARD EDGAR ZAVALA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, CALLE JUSTO SIERRA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-88.56937972, lat:18.51414533]]	18-05-2018	31-12-2018	896119.42	896119.42	896119.42	896119.42	896119.42	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-058-2018, contratista:C. David Magaña Gutiérrez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:896119.42, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:95.0]]	[1250662/proyecto_INICIO, 1250662/proyecto_FIN, 1250662/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112281	Proyecto de inversión	2,997,574.24	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997574.24, modificado:2997574.24]]	Construccion De Dren Paso De Agua En Camino De Terraceria En El Ejido De Calderitas Paso Zocatecano En La Localidad De Luis Echeverria Alvar - 31579	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	31579	N	1000	[meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:225, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 77966 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SALIDA A LAS PARCELAS LO DENOMINADO PASO ZACATECANO, lon:-88.23597731, lat:18.67954098]]	02-04-2018	31-12-2018	2997574.24	2997574.24	2997574.24	2997574.24	2997574.24	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-018-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2997574.24, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:3.0]]	[1250663/proyecto_INICIO, 1250663/proyecto_PROCESO, 1250663/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112282	Proyecto de inversión	2,044,474.92	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044474.92, modificado:2044474.92]]	Ampliacion De Red Elctrica En La Localidad De Limonar - 43300	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	43300	N	176	[meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:240, direccion:PUEBLO LIMONAR, 77951 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87656957, lat:18.79597086]]	23-04-2018	31-12-2018	2044474.92	2044474.92	2044474.92	2044475	2044475	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2044474.92, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:18.0]]	[1250664/proyecto_INICIO, 1250664/proyecto_PROCESO, 1250664/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112283	Proyecto de inversión	1,096,160.41	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096160.41, modificado:1096160.41]]	Ampliacion De Red Elctrica Segunda Etapa En La Localidad De Nuevo Becar - 34483	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34483	N	557	[meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:252, direccion:PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.12787132, lat:18.72410715]]	12-04-2018	31-12-2018	1096160.41	1096160.41	1096160.41	1096160	1096160	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2018, contratista:Diego Cortés Arzola, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1096160.41, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:30.0]]	[1250665/proyecto_INICIO, 1250665/proyecto_PROCESO, 1250665/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112284	Proyecto de inversión	1,497,573.57	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497573.57, modificado:1497573.57]]	Ampliacion De Red Elctrica En La Localidad De Cinco De Mayo 71667	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71667	N	92	[meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:13.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:290, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.13563212, lat:18.78711117]]	14-05-2018	31-12-2018	1497573.57	1497573.57	1497573.57	1497574	1497574	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-048-2018, contratista:Corporativo SARAPAH0, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1497573.57, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:13.0]]	[1250666/proyecto_INICIO, 1250666/proyecto_PROCESO, 1250666/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112285	Proyecto de inversión	499,870.19	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499870.19, modificado:499870.19]]	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Localidad De Veracruz - 35518	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	35518	N	33	[meta1: [unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:45.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:327, direccion:CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRETE DEL CARCAMO DE AGUA Y CANCHA DE BASQUETEBOL, lon:-89.08948193, lat:18.73683507]]	16-04-2018	31-12-2018	499870.19	499870.19	499870.19	499870.2	499870.2	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-030-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:499870.19, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:22.5]]	[1250667/proyecto_INICIO, 1250667/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112317	Proyecto de inversión	2,495,908.71	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495908.71, modificado:2495908.71]]	Ampliacion De Red Elctrica En La Localidad De Pedro Joaquin Coldwell - 71949	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71949	N	786	[meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:19.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66341492, lat:18.2518477]]	14-05-2018	31-12-2018	2495908.71	2495908.71	2495908.71	2495909	2495909	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-052-2018, contratista:C. Juan Emmanuel Chagolla Rodríguez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2495908.71, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:19.0]]	[1250699/proyecto_INICIO, 1250699/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112597	Acción	150,000.00	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0]]	35501 Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 129746	4.Othón P. Blanco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	129746	N	0	[meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889]]	06-02-2018	31-12-2018	150000	150000	149826.04	149826	149826	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [avance:9.0]]	[1250979/proyecto_INICIO, 1250979/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112598	Acción	737,658.77	FF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737658.77, modificado:737658.77]]	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129660	4.Othón P. Blanco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	129660	N	0	[meta1: [unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:3.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889]]	02-01-2018	31-12-2018	737658.77	737658.77	737658.77	737658.8	737658.8	[cto1: [tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:NO_contratista:VIAE AMPLIO MUNDO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:737658.77, importe_modificado:0.0]]	[meta1: [avance:3.0]]	[1250980/proyecto_INICIO, 1250980/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

2018	3	ROO18180201112599	Acción	2,209,079.83	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209079.83, modificado:2209079.83}}	33903 Servicios Integrales - 129709	4.Othón P. Blanco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	129709	N	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	10-01-2018	31-12-2018	2209079.83	2209079.83	1392499.99	1392500	1392500	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112600	Acción	511,142.88	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511142.88, modificado:511142.88}}	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 129691	4.Othón P. Blanco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	129691	N	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	02-01-2018	31-12-2018	511142.88	511142.88	511142.99	511142.99	511142.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}	{1250982/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112603	Proyecto de inversión	749,749.69	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749749.69, modificado:749749.69}}	Construcción De Comedor Escolar En El Cam ínia De Jesus Gonzalez Padilla Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 84716	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	84716	N	300	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BERNALDIAS FRACCIONAMIENTO CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETCACAB, CALLE ARUBA A UN LADO DEL PARQUE CARIBE, lon:-88.30433769, lat:18.54470105}}	02-04-2018	31-12-2018	749749.69	749749.69	749749.69	749749.7	749749.7	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-034-2018, contratista:SIGMA Construcciones Convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:749749.69, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:70.0}}	{1250985/proyecto_INICIO, 1250986/proyecto_PROCESO, 1250985/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112604	Proyecto de inversión	1,282,843.34	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282843.34, modificado:1282843.34}}	Construccion De Pavimentos En Calles De La Colonia Bicentenario De La Ciudad De Chetumal - 81146	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	81146	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3637.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN LAS CALLES ARUBA ENTRE NIZUC Y SIN NOMBRE, CALLES JOE JOAQUIN DE HERRERA Y MARIANO SALAS ENTRE NIZUC Y BICENTENARIO, lon:-88.30871069, lat:18.54415354}}	02-04-2018	31-12-2018	1282843.34	1282843.34	1282843.34	1282843	1282843	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2018, contratista:SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1282843.34, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:3637.0}}	{1250986/proyecto_INICIO, 1250986/proyecto_PROCESO, 1250986/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112606	Proyecto de inversión	797,104.90	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797104.9, modificado:797104.9}}	Construccion De Pozos De Absorción En Las Colonias Santa Maria Y Villas Kinichna De La Ciudad De Chetumal - 71020	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	71020	N	1965	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LOS POZOS EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS INFONAVIT SANTA MARIA Y VILLAS KINICHNA, lon:-88.27110635, lat:18.5388423}}	18-05-2018	31-12-2018	797104.9	797104.9	797104.9	797104.9	797104.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2018, contratista:C. Ana María Alejandro Álvarez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:797104.9, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1250988/proyecto_INICIO, 1250988/proyecto_PROCESO, 1250988/proyecto_FIN, 1250988/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112607	Proyecto de inversión	1,197,876.63	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197876.63, modificado:1197876.63}}	Mejoramiento En La Avenida Adolfo Lopez Mateos Entre La Av Napoles Y Calle Sicilia De La Ciudad De Chetumal - 43254	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	43254	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:434.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ITALIA, 77035 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NAPOLIS Y CALLE SICILIA, CALLE ROMA ENFRETE DEL NPMSS Y EL DIF ESTATAL, lon:-88.31017004, lat:18.50607829}}	23-04-2018	31-12-2018	1197876.63	1197876.63	1197876.63	1197877	1197877	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1197878.63, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:434.0}}	{1250989/proyecto_INICIO, 1250989/proyecto_FIN, 1250989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112608	Proyecto de inversión	747,372.75	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747372.75, modificado:747372.75}}	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Kohunlich De La Colonia Solidaridad En La Ciudad De Chetumal - 32377	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	32377	N	554	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ALFREDO V. BONFIL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE ALTOS DE SEVILLA, CALLE MARIANAL ATRÁS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.29971479, lat:18.5299933}}	02-04-2018	31-12-2018	747372.75	747372.75	747372.75	747372.8	747372.8	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-032-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:747372.75, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:70.0}}	{1250990/proyecto_INICIO, 1250990/proyecto_PROCESO, 1250990/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112609	Proyecto de inversión	2,331,661.71	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331661.71, modificado:2331661.71}}	Rehabilitación De Calle Cricote Entre Centenario Y Calzada Veracruz De La Colonia Del Bosque Y Otros Puntos De La Ciudad De Chetumal - 31704	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	31704	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1805.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CRICOTE COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CERCA DE LA SECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS, lon:-88.28058528, lat:18.52775016}}	02-04-2018	31-12-2018	2331661.71	2331661.71	2331661.71	2331662	2331662	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-015-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2331661.71, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:1805.0}}	{1250991/proyecto_INICIO, 1250991/proyecto_PROCESO, 1250991/proyecto_FIN, 1250991/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112610	Proyecto de inversión	2,240,807.83	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240807.83, modificado:2240807.83}}	Rehabilitación De Diversas Calles De La Ciudad De Chetumal - 31774	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	31774	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5701.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REHABILITARAN VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, lon:-88.27746319, lat:18.52401928}}	02-04-2018	31-12-2018	2240807.83	2240807.83	2240807.83	2240808	2240808	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-016-2018, contratista:SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2240807.83, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:5701.0}}	{1250992/proyecto_INICIO, 1250992/proyecto_PROCESO, 1250992/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112611	Proyecto de inversión	747,772.75	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747772.75, modificado:656004.31}}	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Patria De La Colonia Centro En La Ciudad De Chetumal - 32416	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	32416	N	134	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL E. MELGAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PLUTARCO E. CALLES, CALLE CECILIO CHI ENFRETE DEL SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELI GONZALEZ, lon:-88.3051114, lat:18.50066749}}	02-04-2018	31-12-2018	656004.31	656004.31	656004.31	656004.3	656004.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-033-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:747772.75, importe_modificado:656004.31}}	{meta1: {avance:70.0}}	{1250993/proyecto_INICIO, 1250993/proyecto_PROCESO, 1250993/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112612	Proyecto de inversión	748,163.19	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748163.19, modificado:748163.19}}	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Centenario De La Rev Mex Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 32474	4.Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	32474	N	366	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ARUBA FRACCIONAMIENTO CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LAZARO DOMINICA, CALLE GRANADA A LADO DEL CENTRO DE MAESTROS CHETUMAL, lon:-88.30132463, lat:18.54397496}}	02-04-2018	31-12-2018	748163.19	748163.19	748163.19	748163.2	748163.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-035-2018, contratista:Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:748163.19, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:70.0}}	{1250994/proyecto_INICIO, 1250994/proyecto_PROCESO, 1250994/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	ROO18180201112613	Proyecto de inversión	634,099.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634099.48, modificado:634099.48}}	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Primera Legislatura De La Ciudad De Chetumal - 31622	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	31622	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1812.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO MARQUES SE EJECUTARA EN 3 CALLES AGUSTIN MELGAR FRANCISCO MARQUEZ Y VICENTE GUERERO ENTRE LAS CALLES AGUSTI, lon:-88.2868831, lat:18.50333127}}	02-04-2018	31-12-2018	634099.48	634099.48	634099.48	634099.48	634099.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-001-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:634099.48, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:1812.0}}	{1250995/proyecto_o_INICIO, 1250995/proyecto_PROCESO, 1250995/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112614	Acción	1,180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}}	Proyecto De Enlace Inalámbrico Chetumal Javier Rojo Gómez Tres Garantías - 36789	4.Othón P. Blanco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	36789	N	0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	22-03-2018	30-09-2018	1180000	1180000	1180000	1180000	1180000	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-17-18, contratista:ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250996/proyecto_o_PROCESO, 1250996/proyecto_FIN, 1250996/proyecto_PROCESO, 1250996/proyecto_INICIO, 1250996/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112616	Proyecto de inversión	893,361.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893361.91, modificado:893361.91}}	Rehabilitación De Calles En La Colonia Josefa Ortiz De Domínguez De La Ciudad De Chetumal - 33111	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	33111	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2241.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-88.31033548, lat:18.51054905}}	10-04-2018	31-12-2018	893361.91	893361.91	893361.91	893361.91	893361.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-023-2018, contratista:Paralelo 83, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:893361.91, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:2241.0}}	{1250998/proyecto_o_INICIO, 1250998/proyecto_FIN, 1250998/proyecto_PROCESO, 1250998/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112617	Proyecto de inversión	4,402,255.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402255.68, modificado:4402255.68}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Avenidas De La Ciudad De Chetumal - 33036	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	33036	N	156569	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BOULEVARD BAHIA COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALDERITAS Y CALLE RAFAEL E. MELGAR, SE REHABILITARA EL ALUMBRADO QUE SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD BAHIA DESDE LA ENTRA, lon:-88.2971045, lat:18.49240281}}	10-04-2018	31-12-2018	4402255.68	4402255.68	4402255.68	4402256	4402256	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-039-2018, contratista:Construcción y Representación PAMI, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:4402255.68, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:750.0}}	{1250999/proyecto_o_INICIO, 1250999/proyecto_PROCESO, 1250999/proyecto_FIN, 1250999/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112619	Proyecto de inversión	746,155.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746155.86, modificado:746155.86}}	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 31659	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	31659	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2123.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CONTOY COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISLA CONTOY Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE LAZARO CARDENAS CERCA DEL TENDENJON DAFNE, lon:-88.28604736, lat:18.4998582}}	02-04-2018	31-12-2018	746155.86	746155.86	746155.86	746155.9	746155.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-014-2018, contratista:REINT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:746155.86, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:2123.0}}	{1251001/proyecto_o_INICIO, 1251001/proyecto_FIN, 1251001/proyecto_PROCESO, 1251001/proyecto_FIN, 1251001/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112620	Proyecto de inversión	249,680.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249680.64, modificado:249680.64}}	Construcción De Pavimentos De La Av Constituyentes De La Ciudad De Chetumal - 31720	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	31720	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:904.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES FRACCIONAMIENTO SIAN KAAAN, 77087 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE MARTINICA, CERCA DE LA MULTIPLAZA, lon:-88.29619734, lat:18.53986321}}	02-04-2018	31-12-2018	249680.64	249680.64	249680.64	249680.6	249680.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-002-2018, contratista:PATESA, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:249680.64, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:904.0}}	{1251002/proyecto_o_INICIO, 1251002/proyecto_FIN, 1251002/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112621	Proyecto de inversión	2,978,113.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978113.07, modificado:2978113.07}}	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Benito Juárez Y La Colonia Veinte De Noviembre De La Ciudad De Chetumal - 33072	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	33072	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7514.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ, 77037 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EL PROYECTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ GENOVA VENECIA Y FLORENCIA Y LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE PASEO DE LOS PATOS Y PRIVADA NAPOLÉ, lon:-88.30740737, lat:18.51366287}}	10-04-2018	31-12-2018	2978113.07	2978113.07	2978113.07	2978113	2978113	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-019-2018, contratista:PATESA, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:2978113.07, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:7514.0}}	{1251003/proyecto_o_INICIO, 1251003/proyecto_FIN, 1251003/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112623	Proyecto de inversión	896,119.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896119.42, modificado:896119.42}}	Construcción De Alberque En La Localidad De Allende - 71444	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	71444	N	868	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, ESQUINA DE LA ULTIMA CALLE SOBRE LA AVENIDA HACIA EL RIO HONDO, lon:-88.55152064, lat:18.38207563}}	18-05-2018	31-12-2018	896119.42	896119.42	896119.42	896119.4	896119.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-057-2018, contratista:C. David Magaña Gutiérrez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:896119.42, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:95.0}}	{1251005/proyecto_o_INICIO, 1251005/proyecto_FIN, 1251005/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112624	Proyecto de inversión	1,497,565.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497565.12, modificado:1497565.12}}	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Huay Pix - 71774	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	71774	N	1649	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY PIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.43034149, lat:18.52079095}}	14-05-2018	31-12-2018	1497565.12	1497565.12	449269.54	449269.5	449269.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-050-2018, contratista:MALLACION del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1497565.12, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1251006/proyecto_o_INICIO, 1251006/proyecto_PROCESO, 1251006/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112626	Proyecto de inversión	747,824.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747824.87, modificado:747824.87}}	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Laguna Guerrero - 34452	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	34452	N	654	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.2720868, lat:18.68421117}}	12-04-2018	31-12-2018	747824.87	747824.87	747824.87	747824.9	747824.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:747824.87, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:26.0}}	{1251008/proyecto_o_INICIO, 1251008/proyecto_PROCESO, 1251008/proyecto_FIN, 1251008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	ROO18180201112627	Proyecto de inversión	998,626.98	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998626.98, modificado:998626.98}}	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Nachicom - 72180	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72180	N	833	{meta1: {unidad_medid a:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75354886, lat:18.48614902}}	18-05-2018	31-12-2018	998626.98	998626.98	998626.98	998627	998627	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-054-2018, contratista:Equipos y Controles Eléctricos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:998626.98, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:20.0}}	{1251009/proyecto_o_FIN, 1251009/proyecto_o_INICIO, 1251009/proyecto_o_PROCESO, 1251009/proyecto_o_FIN, 1251009/proyecto_o_INICIO, 1251009/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112628	Proyecto de inversión	747,153.09	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747153.09, modificado:747153.09}}	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Quetzalcoatl De La Localidad De Nachicom - 32554	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	32554	N	127	{meta1: {unidad_medid a:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE 12 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA UCUM-ESCARCEGA, CALLE 16 ENFRENTA DEL IN. 15 DE MAYO, lon:-88.75120998, lat:18.48416484}}	02-04-2018	31-12-2018	747153.09	747153.09	747153.09	747153.1	747153.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-036-2018, contratista:Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747153.09, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:70.0}}	{1251010/proyecto_o_INICIO, 1251010/proyecto_o_PROCESO, 1251010/proyecto_o_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112629	Proyecto de inversión	748,331.81	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748331.81, modificado:748331.81}}	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Carlos Hoy De La Localidad De Nachicom - 32587	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	32587	N	53	{meta1: {unidad_medid a:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE 6 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA UCUM-ESCARCEGA, CALLE 2 A LADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-88.75428379, lat:18.48367388}}	02-04-2018	31-12-2018	748331.81	748331.81	748331.81	748331.8	748331.8	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-037-2018, contratista:Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:748331.81, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:70.0}}	{1251011/proyecto_o_INICIO, 1251011/proyecto_o_PROCESO, 1251011/proyecto_o_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112630	Proyecto de inversión	1,709,192.42	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709192.42, modificado:1709192.42}}	Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo - 130967	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130967	N	1712	{meta1: {unidad_medid a:8218, meta:1.0, meta_modificada:719.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LAS CUNETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93260897, lat:18.45550773}}	18-05-2018	31-12-2018	1709192.42	1709192.42	1709192.42	1709192	1709192	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP- LO-OPB-043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1709192.42, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:719.0}}	{1251012/proyecto_o_INICIO, 1251012/proyecto_o_PROCESO, 1251012/proyecto_o_FIN, 1251012/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112631	Proyecto de inversión	1,397,781.68	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397781.68, modificado:1397781.68}}	Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo - 131107	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	131107	N	1405	{meta1: {unidad_medid a:8218, meta:1.0, meta_modificada:588.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LAS CUNETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92716839, lat:18.45785675}}	18-05-2018	31-12-2018	1397781.68	1397781.68	1397781.68	1397782	1397782	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB- 043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1397781.68, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:588.0}}	{1251013/proyecto_o_INICIO, 1251013/proyecto_o_PROCESO, 1251013/proyecto_o_FIN, 1251013/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112632	Proyecto de inversión	889,065.32	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889065.32, modificado:889065.32}}	Construccion De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales De La Localidad De Nicolas Bravo A - 130785	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130785	N	894	{meta1: {unidad_medid a:8218, meta:1.0, meta_modificada:374.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ATRAS DE SAGARPA Y CAMPO, lon:-88.92900715, lat:18.46000111}}	18-05-2018	31-12-2018	889065.32	889065.32	889065.32	889065.3	889065.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:889065.32, importe_modificado:889065.32}}	{meta1: {avance:374.0}}	{1251014/proyecto_o_INICIO, 1251014/proyecto_o_PROCESO, 1251014/proyecto_o_FIN, 1251014/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112634	Proyecto de inversión	792,662.73	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:792662.73}}	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34531	N	903	{meta1: {unidad_medid a:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53507851, lat:18.41799686}}	12-04-2018	31-12-2018	792662.73	792662.73	648083.34	648083.3	648083.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2018, contratista:Nancy Yadira Braddock Vazquez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:792662.73, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:14.0}}	{1251016/proyecto_o_INICIO, 1251016/proyecto_o_PROCESO, 1251016/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112635	Proyecto de inversión	2,846,746.50	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846746.5, modificado:2846746.5}}	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Subteniente Lopez - 35124	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	35124	N	1915	{meta1: {unidad_medid a:999, meta:1.0, meta_modificada:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE PLUTARCO E. CALLES PUEBLO SACXAN, 77985 SACXAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.39567879, lat:18.49488066}}	16-04-2018	31-12-2018	2846746.5	2846746.5	2846746.5	2846747	2846747	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-028-2018, contratista:Instalaciones Electromecánicas de Quintana Roo, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2846746.5, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:47.0}}	{1251017/proyecto_o_INICIO, 1251017/proyecto_o_PROCESO, 1251017/proyecto_o_FIN, 1251017/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112636	Proyecto de inversión	1,396,794.80	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396794.8, modificado:1396794.8}}	Construccion De Pavimentos En Calles De La Localidad De Sac Xan - 72093	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72093	N	837	{meta1: {unidad_medid a:8218, meta:1.0, meta_modificada:3963.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PUEBLO SACXAN, 77985 SACXAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51832733, lat:18.46628097}}	18-05-2018	31-12-2018	1396794.8	1396794.8	1396794.8	1396795	1396795	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1396794.8, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:3963.0}}	{1251018/proyecto_o_INICIO, 1251018/proyecto_o_FIN, 1251018/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112637	Proyecto de inversión	749,972.56	{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749972.56, modificado:749972.56}}	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Sac Xan - 32597	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	32597	N	119	{meta1: {unidad_medid a:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE PLUTARCO E. CALLES PUEBLO SACXAN, 77985 SACXAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON CONTRA ESQUINA DE LA CASA EJIDAL Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-88.51714716, lat:18.46552537}}	02-04-2018	31-12-2018	749972.56	749972.56	749972.56	749972.6	749972.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2018, contratista:PELSER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749972.56, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:35.0}}	{1251019/proyecto_o_INICIO, 1251019/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	ROO18180201112640	Proyecto de inversión	368,559.24	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368559.24, modificado:368559.24)	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De San Pedro Peralta - 33145	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	33145	N	766	{meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 7957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85623588, lat:18.6975975]}	10-04-2018	31-12-2018	368559.24	368559.24	368559.24	368559.24	368559.24	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-040-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:368559.24, importe_modificado:0.0]}	{meta1: [avance:3.0]}	{1251022/proyecto_o_INICIO, 1251022/proyecto_PROCESO, 1251022/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112641	Proyecto de inversión	3,498,167.90	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:3498167.9)	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	71827	N	2911	{meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:24.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67962937, lat:18.27187907]}	14-05-2018	31-12-2018	3498167.9	3498167.9	2768225.16	2768225	2768225	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-051-2018, contratista:MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:3498167.9, importe_modificado:0.0]}	{meta1: [avance:8.0]}	{1251023/proyecto_o_INICIO, 1251023/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112642	Proyecto de inversión	697,612.98	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697612.98, modificado:697612.98)	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Javier Rojo Gome - 70913	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	70913	N	234	{meta1: [unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:500.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA LEONA VICARIO ENFRENTA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 MOISES SAENZ GARZA, lon:-88.6856978, lat:18.27019427]}	21-05-2018	31-12-2018	697612.98	697612.98	697612.98	697613	697613	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-055-2018, contratista:Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:697612.98, importe_modificado:0.0]}	{meta1: [avance:500.0]}	{1251024/proyecto_o_INICIO, 1251024/proyecto_FIN, 1251024/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112643	Proyecto de inversión	749,415.63	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749415.63, modificado:749415.63)	Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No Doce Rafael E Melgar De La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 102389	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	102389	N	171	{meta1: [unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y ENFRENTA DE LA TORRE DE MICROONDAS, lon:-88.65210134, lat:18.2963491]}	02-04-2018	31-12-2018	749415.63	749415.63	749415.63	749415.6	749415.6	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2018, contratista:C. Juan Edmundo Sánchez Palomino, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:749415.63, importe_modificado:0.0]}	{meta1: [avance:70.0]}	{1251025/proyecto_o_INICIO, 1251025/proyecto_FIN, 1251025/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112644	Proyecto de inversión	1,515,901.09	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515901.09, modificado:1515901.09)	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua B - 81350	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	81350	N	1167	{meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:31.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65988919, lat:18.29377117]}	10-04-2018	31-12-2018	1515901.09	1515901.09	1515901.09	1515901	1515901	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB- 021-2018, contratista:Construcciones ZULEYVABI, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1515901.09, importe_modificado:0.0]}	{meta1: [avance:31.0]}	{1251026/proyecto_o_INICIO, 1251026/proyecto_FIN, 1251026/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112645	Proyecto de inversión	929,100.76	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929100.76, modificado:929100.76)	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 81326	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	81326	N	703	{meta1: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:19.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.64767978, lat:18.29760128]}	10-04-2018	31-12-2018	929100.76	929100.76	929100.76	929100.8	929100.8	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-021-2018, contratista:Construcciones ZULEYVABI, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:929100.76, importe_modificado:0.0]}	{meta1: [avance:19.0]}	{1251027/proyecto_o_INICIO, 1251027/proyecto_PROCESO, 1251027/proyecto_FIN, 1251027/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112647	Proyecto de inversión	2,497,552.89	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497552.89, modificado:2497552.89)	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De El Colegio De Bachi Plantel Carlos A Mad En La Loc De Carlos A Madrazo - 43461	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	43461	N	399	{meta1: [unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:915.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:136, direccion:AVENIDA UCLUM- ESCARCEGA PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA UCLUM-ESCARCEGA, lon:-88.53019565, lat:18.50515425]}	23-04-2018	31-12-2018	2497552.89	2497552.89	2497552.89	2497553	2497553	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-056-2018, contratista:ingenieria, Proyectos y Edificaciones LANDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:2497552.89, importe_modificado:0.0]}	{meta1: [avance:732.0]}	{1251029/proyecto_o_INICIO, 1251029/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301299136	Proyecto de inversión	1,450,000.00	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0)	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 84653	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	84653	N	833	{meta1: [unidad_medida:8218, meta:109.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE 7 PUEBLO NACHICOCOM, 77985NACHICOCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRECALLE 10 Y CALLE 12, CARRETERA UCLUM-ESCARCEGA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.75158817, lat:18.48383668]}	29-05-2018	31-12-2018	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-081-2018, contratista:David Magaña Gutiérrez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1235396.61, importe_modificado:1450000.0]}	{meta1: [avance:92.65]}	{1299136/proyecto_o_INICIO, 1299136/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301299141	Proyecto de inversión	1,799,244.26	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799244.26, modificado:1799244.26)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 84787	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	84787	N	1412	{meta1: [unidad_medida:8218, meta:5095.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOABAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10444508, lat:18.44820277]}	29-05-2018	31-12-2018	1799244.26	1799244.26	1561444.56	1561445	1561445	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-066-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1799244.26, importe_modificado:1799244.26]}	{meta1: [avance:4421.22]}	{1299141/proyecto_o_INICIO, 1299141/proyecto_PROCESO, 1299141/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301299146	Proyecto de inversión	996,521.29	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996521.29, modificado:996521.29)	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SUBTIENTE LOPEZ - 84933	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	84933	N	1915	{meta1: [unidad_medida:8218, meta:2831.0, meta_modificada:2831.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE LAGUNA ENCANTADA Y OXACA PUEBLO SUBTIENTE LOPEZ, 77965SUBTIENTE LOPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTREAVENIDA MEXICO Y AVENIDA DURANGO,CALLE ATRAS DE LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, lon:-88.38795487, lat:18.49640181]}	29-05-2018	31-12-2018	996521.29	996521.29	996521.29	996521.3	996521.3	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-068-2018, contratista:RENT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:996521.29, importe_modificado:996521.29]}	{meta1: [avance:2547.9]}	{1299146/proyecto_o_INICIO, 1299146/proyecto_PROCESO, 1299146/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	ROO180301299445	Proyecto de inversión	94,675.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94675.28, modificado:81894.6}}	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE UCUM - 102238	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	102238	N		34	{meta1: {unidad_medida:15, meta:103.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:1 PUEBLO UCUM, 77985UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRECALE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE RUFO FIGUEROA, CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ ENFRETE DEL CAMPO, lon:-88.5188271, lat:18.50417511}}	08-06-2018	31-12-2018	81894.6	81894.6	81894.6	81894.6	81894.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-064-2018, contratista:PELUSIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:94675.28, importe_modificado:81894.6}}	{meta1: {avance:103.0}}	{1299445/proyecto_o_PROCESO, 1299445/proyecto_INICIO, 1299445/proyecto_FIN, 1299445/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308560	Proyecto de inversión	779,222.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779222.34, modificado:779222.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO - 179453	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	179453	N		40	{meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 77980ALVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.60967459, lat:18.30485855}}	11-06-2018	31-12-2018	779222.34	779222.34	779222.34	779222.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-070-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1474730.62, importe_modificado:1474730.62}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308560/proyecto_o_INICIO, 1308560/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308572	Proyecto de inversión	695,508.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695508.28, modificado:695508.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO - 179513	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	179513	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 77980ALVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.60942776, lat:18.30483777}}	11-07-2018	31-12-2018	695508.28	695508.28	695508.28	695508.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-070-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1474730.62, importe_modificado:1474730.62}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308572/proyecto_o_INICIO, 1308572/proyecto_PROCESO, 1308572/proyecto_INICIO, 1308572/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308596	Proyecto de inversión	248,613.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248613.15, modificado:248613.15}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ A - 179675	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	179675	N		12	{meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68486093, lat:18.26569449}}	11-07-2018	31-12-2018	248613.15	248613.15	248613.15	248613.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1308596/proyecto_o_PROCESO, 1308596/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308632	Proyecto de inversión	329,973.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329973.09, modificado:329973.09}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ A - 179844	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	179844	N		12	{meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67851345, lat:18.2744104}}	11-07-2018	31-12-2018	329973.09	329973.09	329973.09	329973.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1308632/proyecto_o_PROCESO, 1308632/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308642	Proyecto de inversión	827,271.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 179886	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	179886	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:PUEBLO LA UNIÓN, 77992LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.88279569, lat:17.90282593}}	11-07-2018	31-12-2018	827271.86	827271.86	827271.86	827271.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308642/proyecto_o_INICIO, 1308642/proyecto_PROCESO, 1308642/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308654	Proyecto de inversión	696,784.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696784.62, modificado:696784.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 179935	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	179935	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:PUEBLO LA UNIÓN, 77992LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8828252, lat:17.90277864}}	11-07-2018	31-12-2018	696784.62	696784.62	696784.62	696784.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308654/proyecto_o_PROCESO, 1308654/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308660	Proyecto de inversión	1,176,777.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176777.14, modificado:1176538.06}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 179972	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	179972	N		60	{meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACHICOCOM, 77985NACHICOCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75250073, lat:18.48155212}}	11-07-2018	31-12-2018	1176538.06	1176538.06	1176538.06	1176538	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308660/proyecto_o_INICIO, 1308660/proyecto_PROCESO, 1308660/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308685	Proyecto de inversión	234,677.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234677.76, modificado:234677.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO A - 180080	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	180080	N		12	{meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77986NICOLAS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92880217, lat:18.46590205}}	11-07-2018	31-12-2018	234677.76	234677.76	234677.76	234677.8	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1308685/proyecto_o_INICIO, 1308685/proyecto_PROCESO, 1308685/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301308732	Proyecto de inversión	447,681.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447681.36, modificado:447681.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO A - 180202	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	180202	N		16	{meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77986NICOLAS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92321447, lat:18.46269799}}	11-07-2018	31-12-2018	447681.36	447681.36	447681.36	447681.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:3.0}}	{1308732/proyecto_o_INICIO, 1308732/proyecto_PROCESO, 1308732/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

2018	3	ROO18030130898	Proyecto de inversión	815,899.46	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815899.46, modificado:815899.46}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180826	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	180826	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 7984CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6925847, lat:18.19654902}}	12-07-2018	31-12-2018	815899.46	815899.46	815899.46	815899.5	815899.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308898/proyecto_o_INICIO, 1308898/proyecto_PROCESO, 1308898/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308914	Proyecto de inversión	1,041,896.69	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041896.69, modificado:1041896.69}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180893	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	180893	N		60	{meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 7984CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6902584, lat:18.19656967}}	12-07-2018	31-12-2018	1041896.69	1041896.69	1041896.69	1041897	1041897	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1308914/proyecto_o_INICIO, 1308914/proyecto_PROCESO, 1308914/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308925	Proyecto de inversión	1,176,354.67	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176354.67, modificado:1176354.67}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 180933	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	180933	N		60	{meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 7987CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10551726, lat:18.44250835}}	12-07-2018	31-12-2018	1176354.67	1176354.67	1176354.67	1176355	1176355	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37}}	{meta1: {avance:11.0}}	{1308925/proyecto_o_INICIO, 1308925/proyecto_PROCESO, 1308925/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308940	Proyecto de inversión	1,677,625.70	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677625.7, modificado:1677625.7}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 181009	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	181009	N		60	{meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 7987CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10196956, lat:18.44697314}}	12-07-2018	31-12-2018	1677625.7	1677625.7	1677625.7	1677626	1677626	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37}}	{meta1: {avance:11.0}}	{1308940/proyecto_o_INICIO, 1308940/proyecto_PROCESO, 1308940/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308949	Proyecto de inversión	827,271.86	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181045	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	181045	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 7965JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48086118, lat:18.5018402}}	12-07-2018	31-12-2018	827271.86	827271.86	827271.86	827271.9	827271.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308949/proyecto_o_INICIO, 1308949/proyecto_PROCESO, 1308949/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308961	Proyecto de inversión	696,784.62	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696784.62, modificado:696784.62}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181127	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	181127	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 7965JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48060877, lat:18.49923723}}	12-07-2018	31-12-2018	696784.62	696784.62	696784.62	696784.6	696784.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308961/proyecto_o_INICIO, 1308961/proyecto_PROCESO, 1308961/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308968	Proyecto de inversión	784,518.09	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784518.09, modificado:784358.71}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 181155	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	181155	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 7953MOROCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81255762, lat:18.60324755}}	12-07-2018	31-12-2018	784358.71	784358.71	784358.71	784358.7	784358.7	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308968/proyecto_o_INICIO, 1308968/proyecto_PROCESO, 1308968/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301308972	Proyecto de inversión	828,948.18	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828948.18, modificado:828883.45}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 181177	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	181177	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 7953MOROCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81109482, lat:18.60439744}}	12-07-2018	31-12-2018	828883.45	828883.45	828883.45	828883.5	828883.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1308972/proyecto_o_INICIO, 1308972/proyecto_PROCESO, 1308972/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301313165	Proyecto de inversión	782,259.50	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782259.5, modificado:782259.5}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201340	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201340	N		40	{meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7984NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92341958, lat:18.46041428}}	11-07-2018	31-12-2018	782259.5	782259.5	782259.5	782259.5	782259.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1313165/proyecto_o_INICIO, 1313165/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301313171	Proyecto de inversión	156,451.90	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156451.9, modificado:156451.9}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO C - 201371	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201371	N		8	{meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7984NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93106332, lat:18.45556625}}	11-07-2018	31-12-2018	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313171/proyecto_o_INICIO, 1313171/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	ROO180301313205	Proyecto de inversión	156,451.90	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156451.9, modificado:156451.9)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201711	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201711	N	8	[meta1: (unidad_medida:19, meta:2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92532175, lat:18.4551166)]	11-07-2018	31-12-2018	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7)]	[meta1: (avance:1.0)]	[1313205/proyecto_o_PROCESO, 1313205/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301313224	Proyecto de inversión	418,481.84	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418481.84, modificado:418481.84)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201848	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201848	N	24	[meta1: (unidad_medida:19, meta:6.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93106348, lat:18.46195193)]	11-07-2018	31-12-2018	418481.84	418481.84	418481.84	418481.84	418481.84	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7)]	[meta1: (avance:4.0)]	[1313224/proyecto_o_INICIO, 1313224/proyecto_PROCESO, 1313224/proyecto_INICIO, 1313224/proyecto_PROCESO, 1313224/proyecto_terminado]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301313237	Proyecto de inversión	559,601.67	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559601.67, modificado:559601.67)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201921	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201921	N	20	[meta1: (unidad_medida:21, meta:5.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93047054, lat:18.46199388)]	11-07-2018	31-12-2018	559601.67	559601.67	559601.67	559601.67	559601.67	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7)]	[meta1: (avance:4.0)]	[1313237/proyecto_o_INICIO, 1313237/proyecto_PROCESO, 1313237/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301313243	Proyecto de inversión	447,681.36	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447681.36, modificado:447681.36)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201961	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201961	N	16	[meta1: (unidad_medida:21, meta:4.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.9238814, lat:18.45724868)]	11-07-2018	31-12-2018	447681.36	447681.36	447681.36	447681.36	447681.36	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7)]	[meta1: (avance:3.0)]	[1313243/proyecto_o_INICIO, 1313243/proyecto_PROCESO, 1313243/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301316177	Proyecto de inversión	414,355.25	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414355.25, modificado:414355.25)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ B - 216138	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	216138	N	20	[meta1: (unidad_medida:19, meta:5.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68028607, lat:18.27615294)]	11-07-2018	31-12-2018	414355.25	414355.25	414355.25	414355.25	414355.3	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89)]	[meta1: (avance:4.0)]	[1316177/proyecto_o_INICIO, 1316177/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301316188	Proyecto de inversión	165,742.10	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165742.1, modificado:165742.1)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ C - 216158	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	216158	N	8	[meta1: (unidad_medida:19, meta:2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68097188, lat:18.27108239)]	11-07-2018	31-12-2018	165742.1	165742.1	165742.1	165742.1	165742.1	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89)]	[meta1: (avance:1.0)]	[1316188/proyecto_o_PROCESO, 1316188/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301316196	Proyecto de inversión	1,099,910.24	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099910.24, modificado:1099910.24)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ B - 216175	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	216175	N	40	[meta1: (unidad_medida:19, meta:10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67835381, lat:18.27498074)]	11-07-2018	31-12-2018	1099910.24	1099910.24	1099910.24	1099910.24	1099910.24	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89)]	[meta1: (avance:7.0)]	[1316196/proyecto_o_PROCESO, 1316196/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301316204	Proyecto de inversión	219,982.06	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219982.06, modificado:219982.06)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ C - 216192	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	216192	N	8	[meta1: (unidad_medida:21, meta:2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67716314, lat:18.27015019)]	11-07-2018	31-12-2018	219982.06	219982.06	219982.06	219982.1	219982.1	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89)]	[meta1: (avance:1.0)]	[1316204/proyecto_o_PROCESO, 1316204/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301319736	Proyecto de inversión	331,579.26	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331579.26, modificado:331579.26)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS A - 228050	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	228050	N	16	[meta1: (unidad_medida:19, meta:4.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25195691, lat:18.56494044)]	12-07-2018	31-12-2018	331579.26	331579.26	331579.26	331579.3	331579.3	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47)]	[meta1: (avance:3.0)]	[1319736/proyecto_o_INICIO, 1319736/proyecto_INICIO, 1319736/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301319754	Proyecto de inversión	248,684.46	ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248684.46, modificado:248684.46)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS B - 228084	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	228084	N	12	[meta1: (unidad_medida:19, meta:3.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26152996, lat:18.55669454)]	12-07-2018	31-12-2018	248684.46	248684.46	248684.46	248684.5	248684.5	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47)]	[meta1: (avance:2.0)]	[1319754/proyecto_o_INICIO, 1319754/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances



2018	3	RO0180301320058	Proyecto de inversión	165,789.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165789.64, modificado:165789.64}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C - 228703	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	228703	N		8	{meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26251155, lat:18.55043168}}	12-07-2018	31-12-2018	165789.64	165789.64	165789.64	165789.64	165789.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1320058/proyecto_o_INICIO, 1320058/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	RO0180301320070	Proyecto de inversión	235,355.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235355.43, modificado:235355.43}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS A - 228749	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	228749	N		12	{meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25210174, lat:18.56439632}}	12-07-2018	31-12-2018	235355.43	235355.43	235355.43	235355.43	235355.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1320070/proyecto_o_PROCESO, 1320070/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	RO0180301320075	Proyecto de inversión	627,614.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627614.48, modificado:627614.48}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS B - 228777	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	228777	N		32	{meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26192425, lat:18.55654198}}	12-07-2018	31-12-2018	627614.48	627614.48	627614.48	627614.48	627614.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}}	{meta1: {avance:6.0}}	{1320075/proyecto_o_INICIO, 1320075/proyecto_PROCESO, 1320075/proyecto_INICIO, 1320075/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	RO0180301320079	Proyecto de inversión	706,066.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706066.27, modificado:706066.27}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C - 228798	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	228798	N		36	{meta1: {unidad_medida:19, meta:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26126239, lat:18.55055747}}	12-07-2018	31-12-2018	705636.15	705636.15	705636.15	705636.2	705636.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}}	{meta1: {avance:6.0}}	{1320079/proyecto_o_PROCESO, 1320079/proyecto_INICIO, 1320079/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	RO0180301298883	Proyecto de inversión	896,865.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896865.12, modificado:896865.12}}	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO - 71579	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	71579	N		654	{meta1: {unidad_medida:21, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77960LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26588017, lat:18.68821551}}	29-05-2018	31-12-2018	896865.12	896865.12	896865.12	896865.1	896865.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-069-2018, contratista:C. David Magaña Gutiérrez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:896865.12, importe_modificado:896865.12}}	{meta1: {avance:95.0}}	{1298883/proyecto_o_INICIO, 1298883/proyecto_INICIO, 1298883/proyecto_PROCESO, 1298883/proyecto_FIN, 1298883/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301299145	Proyecto de inversión	1,399,455.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399455.64, modificado:1399455.64}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA - 84865	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	84865	N		1107	{meta1: {unidad_medida:22, meta:3963.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ PUEBLO ING. JOSE NARCISO ROVIROSA, 77990ING. JOSE NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72373879, lat:18.10954074}}	29-05-2018	31-12-2018	1399455.64	1399455.64	1399455.64	1399456	1399456	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-067-2018, contratista: Diego Cortés Anzola, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1399455.64, importe_modificado:1399455.64}}	{meta1: {avance:3963.0}}	{1299145/proyecto_o_INICIO, 1299145/proyecto_FIN, 1299145/proyecto_INICIO, 1299145/proyecto_PROCESO, 1299145/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301299149	Proyecto de inversión	1,643,075.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643075.42, modificado:1643075.42}}	REHABILITACION DE DRENS PLUVIALES PASOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II - 85030	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	85030	N		699	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1407.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:PUEBLO LAZARO CÁRDENAS NCPÉ, 77957LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85753474, lat:18.70437899}}	29-05-2018	31-12-2018	1643075.42	1643075.42	1643075.42	1643075	1643075	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-080-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1643075.42, importe_modificado:1643075.42}}	{meta1: {avance:1407.0}}	{1299149/proyecto_o_INICIO, 1299149/proyecto_FIN, 1299149/proyecto_PROCESO, 1299149/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301299378	Proyecto de inversión	2,196,284.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196284.79, modificado:2196284.79}}	REHABILITACION DE DREN A CIELO ABIERTO DE LAS COLONIAS HACIA EL BOULEVARD BANIA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 98802	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	98802	N		1000	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1465.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA DEL BOSQUE, 77019CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,AVENIDA DEL CENTENARIO Y AVENIDA BOULEVARD BANIA,EL CANAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS COLONIAS DEL BOSQUE Y ANDARA, lon:-88.2741361, lat:18.53009456}}	08-06-2018	31-12-2018	2196284.79	2196284.79	2196284.79	2196285	2196285	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-079-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2196284.79, importe_modificado:2196284.79}}	{meta1: {avance:1465.0}}	{1299378/proyecto_o_INICIO, 1299378/proyecto_FIN, 1299378/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301299415	Proyecto de inversión	299,310.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299310.0, modificado:299310.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOC DE LA UNION - 100614	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	100614	N		1109	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:368.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE RIO HONDO PUEBLO LA UNIÓN, 77992LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87814957, lat:17.89627466}}	08-06-2018	31-12-2018	299310	299310	299310	299310	299310	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-061-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:299310.0, importe_modificado:299310.0}}	{meta1: {avance:368.0}}	{1299415/proyecto_o_INICIO, 1299415/proyecto_FIN, 1299415/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301299416	Proyecto de inversión	198,985.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198985.2, modificado:198985.2}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA TELESECUNDARIA RUFO FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 100661	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	100661	N		55	{meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, Y ENTRE EL PARQUE Y EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.53132137, lat:18.42010996}}	08-06-2018	31-12-2018	198985.2	198985.2	198985.2	198985.2	198985.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-063-2018, contratista:RIFLO Construcciones, S. de R. L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:198985.2, importe_modificado:198985.2}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1299416/proyecto_o_INICIO, 1299416/proyecto_FIN, 1299416/proyecto_PROCESO, 1299416/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

2018	3	ROO180301306427	Proyecto de inversión	296,418.29	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296418.29, modificado:296418.29}}	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO - 170018	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170018	N		48	{meta1: [unidad_medida:21, meta:3.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA ELM PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26661659, lat:18.72888262]}	26-06-2018	31-12-2018	296418.29	296418.29	296418.29	296418.29	296418.29	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592836.56}}	{meta1: [avance:3.0]}	{1306427/proyecto_o_INICIO, 1306427/proyecto_o_PROCESO, 1306427/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306438	Proyecto de inversión	98,806.09	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98806.09, modificado:98806.09}}	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 170084	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170084	N		16	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8468075, lat:18.48646293]}	26-06-2018	31-12-2018	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592836.56}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306438/proyecto_o_INICIO, 1306438/proyecto_o_FIN, 1306438/proyecto_o_INICIO, 1306438/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306444	Proyecto de inversión	98,806.09	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98806.09, modificado:98806.09}}	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 170098	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170098	N		8	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.80415436, lat:18.5974127]}	26-06-2018	31-12-2018	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592836.56}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306444/proyecto_o_INICIO, 1306444/proyecto_o_PROCESO, 1306444/proyecto_o_FIN, 1306444/proyecto_o_INICIO, 1306444/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306447	Proyecto de inversión	98,806.09	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98806.09, modificado:98806.09}}	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ - 170106	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170106	N		12	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LOPEZ, 77965SUBTENIENTE LOPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.36968157, lat:18.49479377]}	26-06-2018	31-12-2018	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592836.56}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306447/proyecto_o_INICIO, 1306447/proyecto_o_PROCESO, 1306447/proyecto_o_FIN, 1306447/proyecto_o_INICIO, 1306447/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306455	Proyecto de inversión	68,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA PARA EL DESHOJADO Y DESGRANADO DEL MAIZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 170139	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170139	N		8	{meta1: [unidad_medida:21, meta:2.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.824225, lat:18.67659731]}	26-06-2018	31-12-2018	68000	68000	68000	68000	68000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-13-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}	{meta1: [avance:2.0]}	{1306455/proyecto_o_INICIO, 1306455/proyecto_o_PROCESO, 1306455/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306471	Proyecto de inversión	34,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA PARA EL DESHOJADO Y DESGRANADO DEL MAIZ EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II - 170260	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170260	N		8	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:163, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS NCPE, 77957LAZARO CARDENAS SEGUNDO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85789346, lat:18.7010831]}	26-06-2018	31-12-2018	34000	34000	34000	34000	34000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-13-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306471/proyecto_o_INICIO, 1306471/proyecto_o_PROCESO, 1306471/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306480	Proyecto de inversión	34,000.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA PARA EL DESHOJADO Y DESGRANADO DEL MAIZ EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 170284	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170284	N		8	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:245, direccion:CALLE HEROES PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRECALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CERCA DE LA AGUADA, lon:-88.81408648, lat:18.60094443]}	26-06-2018	31-12-2018	34000	34000	34000	34000	34000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-13-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306480/proyecto_o_INICIO, 1306480/proyecto_o_PROCESO, 1306480/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306502	Proyecto de inversión	21,999.40	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 170407	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170407	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREAVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PABLO GONZALEZ CONTRA ESQUINA MINISUPER GABRIELA, lon:-88.48138007, lat:18.50345082]}	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306502/proyecto_o_INICIO, 1306502/proyecto_o_PROCESO, 1306502/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306528	Proyecto de inversión	21,999.40	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE HUAYPIX - 170526	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170526	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SUBTENIENTE LOPEZ, 77965SUBTENIENTE LOPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y A UNA CUADRA D ELA GASOLINERA, lon:-88.42693273, lat:18.51962348]}	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306528/proyecto_o_INICIO, 1306528/proyecto_o_PROCESO, 1306528/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306545	Proyecto de inversión	21,999.40	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ - 170589	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170589	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SUBTENIENTE LOPEZ, 77965SUBTENIENTE LOPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE JACINTO PAT Y CALLE OAXACA, CALLE MORELOS ESQUINA DE LA HIDALGO CON JACINTO PAT, lon:-88.38862716, lat:18.49488158]}	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}}	{meta1: [avance:1.0]}	{1306545/proyecto_o_INICIO, 1306545/proyecto_o_PROCESO, 1306545/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances

2018	3	ROO180301306551	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PROCESAMIENTO DE LA SEMILLA DE CALABAZA CHIHUA COSECHADORA Y SECADORA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 170651	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170651	N		12	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.80918876, lat:18.55624847}}	26-06-2018	31-12-2018	420000	420000	420000	420000	420000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-20-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{306551/proyecto_o_FIN, 1306551/proyecto_o_INICIO, 1306551/proyecto_o_PROCESO}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306560	Proyecto de inversión	119,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:119000.0}}	ADQUISICION DE FILTRO PRENSA PARA LA PRODUCCION DE ACEITE VIRGEN VEGETAL EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA - 170675	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170675	N		12	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 77966LUI S ECHEVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y HACIA LA SALIDA DEL CAMINO PARA LAS PARCELAS, lon:-88.2147422, lat:18.66182393}}	26-06-2018	31-12-2018	119000	119000	119000	119000	119000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-16-18, contratista:TECNIFICACION PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:119000.0, importe_modificado:119000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306560/proyecto_o_INICIO, 1306560/proyecto_o_FIN, 1306560/proyecto_o_PROCESO}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306573	Proyecto de inversión	21,244.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.91, modificado:21244.91}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO - 170751	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170751	N		4	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y EN LA PARCELA DEL BENEFICIARIO, lon:-88.34750043, lat:18.69336795}}	26-06-2018	31-12-2018	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306573/proyecto_o_INICIO, 1306573/proyecto_o_PROCESO, 1306573/proyecto_o_FIN}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306585	Proyecto de inversión	21,244.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.91, modificado:21244.91}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 170801	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170801	N		4	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE ASUNCION PUEBLO LA UNION, 77992LA UNION, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRECALLE RIO HONDO Y AVENIDA DE LOS HEROES, CALLE DISTRITO FEDERAL ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.87650323, lat:17.89648192}}	26-06-2018	31-12-2018	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306585/proyecto_o_INICIO, 1306585/proyecto_o_PROCESO, 1306585/proyecto_o_FIN}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306592	Proyecto de inversión	21,244.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.91, modificado:21244.91}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA A - 170843	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170843	N		4	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:INGENIO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SOBRE LA CARRETERA ALVARO OBREGON - JAVIER ROJO GOMEZ, lon:-88.66820146, lat:18.28151585}}	26-06-2018	31-12-2018	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306592/proyecto_o_PROCESO, 1306592/proyecto_o_INICIO, 1306592/proyecto_o_FIN}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306599	Proyecto de inversión	42,489.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42489.81, modificado:42489.81}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 170870	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170870	N		8	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y CERCA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE CAPA KM 19, lon:-88.46525809, lat:18.52468645}}	26-06-2018	31-12-2018	42489.81	42489.81	42489.81	42489.81	42489.81	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1306599/proyecto_o_INICIO, 1306599/proyecto_o_PROCESO, 1306599/proyecto_o_FIN}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306602	Proyecto de inversión	21,244.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.91, modificado:21244.91}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 170882	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170882	N		4	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y CAMINO HACIA LAS PARCELAS, lon:-88.61230558, lat:18.52024498}}	26-06-2018	31-12-2018	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306602/proyecto_o_FIN, 1306602/proyecto_o_PROCESO, 1306602/proyecto_o_INICIO}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306607	Proyecto de inversión	63,734.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63734.57, modificado:63734.57}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 170899	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170899	N		0	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.97572294, lat:18.70258938}}	26-06-2018	31-12-2018	63734.57	63734.57	63734.57	63734.57	63734.57	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:3.0}}	{1306607/proyecto_o_FIN, 1306607/proyecto_o_PROCESO, 1306607/proyecto_o_INICIO}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306609	Proyecto de inversión	42,489.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42489.81, modificado:42489.81}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 170907	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170907	N		8	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53300559, lat:18.42170208}}	26-06-2018	31-12-2018	42489.81	42489.81	42489.81	42489.81	42489.81	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1306609/proyecto_o_PROCESO, 1306609/proyecto_o_FIN, 1306609/proyecto_o_INICIO}	Terminad o	Validado avances
2018	3	ROO180301306611	Proyecto de inversión	21,244.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.91, modificado:21244.91}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR - 170915	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170915	N		4	{meta1: {unidad_medid a:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y A UNA CUADRA DEL DOMO Y DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.53100134, lat:18.44759057}}	26-06-2018	31-12-2018	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	21244.91	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306611/proyecto_o_PROCESO, 1306611/proyecto_o_INICIO, 1306611/proyecto_o_FIN}	Terminad o	Validado avances

2018	3	ROO180301306913	Proyecto de inversión	133,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133800.0, modificado:133800.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 172084	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172084	N		40	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE 10 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE 7 Y CARRETERA UCUM-ESCARCEGA, CALLE 8 ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.75203138, lat:18.48448007}}	26-06-2018	31-12-2018	133800	133800	133800	133800	133800	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-08-18, contratista:ALVARO RAMIREZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:133800.0, importe_modificado:133800.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306913/proyecto_o_INICIO, 1306913/proyecto_FIN, 1306913/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301306926	Proyecto de inversión	118,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118800.0, modificado:118800.0}}	ADQUISICION DE IMPLEMENTO PALA FRONTAL PARA ARRIME Y LEVANTAMIENTO DE MADERA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 172122	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172122	N		52	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO LA UNIÓN, 77992LA UNIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE PUCTE Y CALLE FLORENCIA ULTIMA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL, lon:-88.88540899, lat:17.90388058}}	26-06-2018	31-12-2018	118800	118800	118800	118800	118800	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-07-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:118800.0, importe_modificado:118800.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306926/proyecto_o_INICIO, 1306926/proyecto_PROCESO, 1306926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301306930	Proyecto de inversión	70,300.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70300.0, modificado:70300.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SANEADO Y SECCIONADO DE MADERA EN ROLLO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 172149	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172149	N		10	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997TRES GARANTÍAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL Y CALLE MIGUEL BONSE MARTIN, CALLE JAVIER ROJO GOMEZ A UNA CUADRA DEL PARQUE, lon:-88.98428456, lat:18.19442078}}	26-06-2018	31-12-2018	70300	70300	70300	70300	70300	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-09-18, contratista:ALVARO RAMIREZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:140600.0, importe_modificado:140600.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306930/proyecto_o_INICIO, 1306930/proyecto_PROCESO, 1306930/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301306938	Proyecto de inversión	70,300.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70300.0, modificado:70300.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SANEADO Y SECCIONADO DE MADERA EN ROLLO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 172174	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172174	N		9	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE CHRICOTE PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE HEROES Y CALLE OTHON P. BLANCO, CALLE RAMON CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-89.1032459, lat:18.44336909}}	26-06-2018	31-12-2018	70300	70300	70300	70300	70300	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-09-18, contratista:ALVARO RAMIREZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:140600.0, importe_modificado:140600.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1306938/proyecto_o_INICIO, 1306938/proyecto_PROCESO, 1306938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307051	Proyecto de inversión	239,611.46	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239611.46, modificado:239611.46}}	INSTALACION DE SISTEMA DE REGO TECNIFICADO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO - 172701	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172701	N		72	{meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.29439424, lat:18.68532601}}	26-06-2018	31-12-2018	239611.46	239611.46	239611.46	239611.5	239611.5	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-18-18, contratista:ARBEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:299514.32, importe_modificado:299514.32}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1307051/proyecto_o_INICIO, 1307051/proyecto_FIN, 1307051/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307055	Proyecto de inversión	59,902.86	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59902.86, modificado:59902.86}}	INSTALACION DE SISTEMA DE REGO TECNIFICADO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA - 172739	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172739	N		12	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990IÓS NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72189675, lat:18.11380554}}	26-06-2018	31-12-2018	59902.86	59902.86	59902.86	59902.86	59902.86	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-18-18, contratista:ARBEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:299514.32, importe_modificado:299514.32}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307055/proyecto_o_INICIO, 1307055/proyecto_FIN, 1307055/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307066	Proyecto de inversión	39,995.40	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39995.4, modificado:39995.4}}	CONSTRUCCION DE UNA NAVE PARA CRIANZA DE AVES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR - 172781	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172781	N		18	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y A UNA CUADRA DEL PARQUE CRUZANDO LA CARRETERA UCUM- LA UNION, lon:-88.52653621, lat:18.44503528}}	26-06-2018	31-12-2018	39995.4	39995.4	39995.4	39995.4	39995.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-04-18, contratista:VICTORIA AURORA CANUL PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:79990.8, importe_modificado:79990.8}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307066/proyecto_o_INICIO, 1307066/proyecto_FIN, 1307066/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307079	Proyecto de inversión	39,995.40	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39995.4, modificado:39995.4}}	CONSTRUCCION DE UNA NAVE PARA CRIANZA DE AVES EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 172821	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172821	N		24	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PUCTE, 77984PUCTÉ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE ANDRES Q. ROO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE OTHON P. BLANCO A 2 CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.66772191, lat:18.23494337}}	26-06-2018	31-12-2018	39995.4	39995.4	39995.4	39995.4	39995.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-01-18, contratista:VICTORIA AURORA CANUL PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:79990.8, importe_modificado:79990.8}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307079/proyecto_o_INICIO, 1307079/proyecto_FIN, 1307079/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307099	Proyecto de inversión	24,199.92	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24199.92, modificado:24199.92}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS PARA MUJERES RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 172878	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	172878	N		36	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SOBRE EL CAMINO A LAS PARCELAS, lon:-89.05581442, lat:18.43712659}}	26-06-2018	31-12-2018	24199.92	24199.92	24199.92	24199.92	24199.92	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-01-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:96799.68, importe_modificado:96799.68}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1307099/proyecto_o_INICIO, 1307099/proyecto_FIN, 1307099/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307168	Proyecto de inversión	24,199.92	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24199.92, modificado:24199.92}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS PARA MUJERES RURALES EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 173102	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173102	N		40	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77955VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y TOMANDO EL CAMINO AL CEDRAL, lon:-89.07651109, lat:18.73227319}}	26-06-2018	31-12-2018	24199.92	24199.92	24199.92	24199.92	24199.92	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-01-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:96799.68, importe_modificado:96799.68}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1307168/proyecto_o_INICIO, 1307168/proyecto_FIN, 1307168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2018	3	ROO180301307184	Proyecto de inversión	24,199.92	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24199.92, modificado:24199.92}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS PARA MUJERES RURALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR - 173158	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173158	N		40	{meta1: [unidad_medida:21, meta:2.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:PUEBLO NUEVO BECAR, 77955NUEVO BECAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.11466413, lat:18.7168472}}	26-06-2018	31-12-2018	24199.92	24199.92	24199.92	24199.92	24199.92	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-01-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:96799.68, importe_modificado:96799.68}}	{meta1: [avance:2.0]}	{307184/proyecto_o_PROCESO, 1307184/proyecto_o_FIN, 1307184/proyecto_o_INICIO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307190	Proyecto de inversión	12,099.96	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12099.96, modificado:12099.96}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS PARA MUJERES RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 173172	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173172	N		20	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81820807, lat:18.71085049}}	26-06-2018	31-12-2018	12099.96	12099.96	12099.96	12099.96	12099.96	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-01-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:96799.68, importe_modificado:96799.68}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307190/proyecto_o_FIN, 1307190/proyecto_o_PROCESO, 1307190/proyecto_o_INICIO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307194	Proyecto de inversión	12,099.96	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12099.96, modificado:12099.96}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS PARA MUJERES RURALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 173188	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173188	N		20	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06923647, lat:18.47324088}}	26-06-2018	31-12-2018	12099.96	12099.96	12099.96	12099.96	12099.96	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-01-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:96799.68, importe_modificado:96799.68}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307194/proyecto_o_INICIO, 1307194/proyecto_o_FIN, 1307194/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307314	Proyecto de inversión	22,900.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22900.0, modificado:22900.0}}	ADQUISICION DE MOLINO FORRAJERO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II - 173648	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173648	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS NCPE, 77957LAZARO CARDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8566127, lat:18.7069498}}	26-06-2018	31-12-2018	22900	22900	22900	22900	22900	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-02-18, contratista:TOMAS SANTIAGO PACHECO BAZAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307314/proyecto_o_INICIO, 1307314/proyecto_o_PROCESO, 1307314/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307332	Proyecto de inversión	22,900.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22900.0, modificado:22900.0}}	ADQUISICION DE MOLINO FORRAJERO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 173713	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173713	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PUCTE, 77984PUCTE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRECALLE AVILA CAMACHO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS ENFRENTA DE TIENDA, lon:-88.67249088, lat:18.23579607}}	26-06-2018	31-12-2018	22900	22900	22900	22900	22900	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-02-18, contratista:TOMAS SANTIAGO PACHECO BAZAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307332/proyecto_o_INICIO, 1307332/proyecto_o_PROCESO, 1307332/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307340	Proyecto de inversión	22,900.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22900.0, modificado:22900.0}}	ADQUISICION DE MOLINO FORRAJERO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 173730	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173730	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y A LAS FUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53937337, lat:18.41512099}}	26-06-2018	31-12-2018	22900	22900	22900	22900	22900	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-02-18, contratista:TOMAS SANTIAGO PACHECO BAZAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307340/proyecto_o_INICIO, 1307340/proyecto_o_FIN, 1307340/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307343	Proyecto de inversión	22,900.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22900.0, modificado:22900.0}}	ADQUISICION DE MOLINO FORRAJERO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 173733	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173733	N		8	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SABIDOS, 77983SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRECALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE VICENTE GUERREO, CALLE BENITO JUAREZ ENFRENTA DEL PARQUE, lon:-88.58942709, lat:18.3506314}}	26-06-2018	31-12-2018	22900	22900	22900	22900	22900	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-02-18, contratista:TOMAS SANTIAGO PACHECO BAZAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307343/proyecto_o_PROCESO, 1307343/proyecto_o_INICIO, 1307343/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307352	Proyecto de inversión	68,700.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68700.0, modificado:68700.0}}	ADQUISICION DE MOLINO FORRAJERO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 173745	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173745	N		24	{meta1: [unidad_medida:21, meta:3.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10742968, lat:18.44467603}}	26-06-2018	31-12-2018	68700	68700	68700	68700	68700	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-02-18, contratista:TOMAS SANTIAGO PACHECO BAZAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}}	{meta1: [avance:3.0]}	{307352/proyecto_o_INICIO, 1307352/proyecto_o_FIN, 1307352/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307355	Proyecto de inversión	22,900.00	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22900.0, modificado:22900.0}}	ADQUISICION DE MOLINO FORRAJERO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 173765	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173765	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:220, direccion:CALLE DEL DEPORTE PUEBLO 2 AGUADAS, 77955DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRECALLE 4 DE MARZO , A LADO DEL PARQUE, lon:-89.14532623, lat:18.12784924}}	26-06-2018	31-12-2018	22900	22900	22900	22900	22900	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-02-18, contratista:TOMAS SANTIAGO PACHECO BAZAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307355/proyecto_o_PROCESO, 1307355/proyecto_o_INICIO, 1307355/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307366	Proyecto de inversión	7,312.50	ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7312.5, modificado:7312.5}}	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE USO PECUARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 173795	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173795	N		4	{meta1: [unidad_medida:21, meta:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE ENFRENTA DE LA IGLESIA Y TERRENOS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-88.8456917, lat:18.47673006}}	26-06-2018	31-12-2018	7312.5	7312.5	7312.5	7312.5	7312.5	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-03-18, contratista:ARBEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:58500.0, importe_modificado:58500.0}}	{meta1: [avance:1.0]}	{307366/proyecto_o_INICIO, 1307366/proyecto_o_PROCESO, 1307366/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances

2018	3	ROO180301307388	Proyecto de inversión	21,937.50	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21937.5, modificado:21937.5}}	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE USO PECUARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - 173856	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173856	N		12	{meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:319, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 77986SAN JOSE DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY SE SITUARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.011404711, lat:18.3745124}}	26-06-2018	31-12-2018	21937.5	21937.5	21937.5	21937.5	21937.5	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-03-18, contratista:ARBEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:58500.0, importe_modificado:58500.0}}	{meta1: {avance:3.0}}	{1307388/proyecto_o_INICIO, 1307388/proyecto_FIN, 1307388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307391	Proyecto de inversión	7,312.50	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7312.5, modificado:7312.5}}	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE USO PECUARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR - 173867	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173867	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:PUEBLO LIMONAR, 77957LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY A DOS CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-88.87453833, lat:18.79589978}}	26-06-2018	31-12-2018	7312.5	7312.5	7312.5	7312.5	7312.5	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-03-18, contratista:ARBEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:58500.0, importe_modificado:58500.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307391/proyecto_o_INICIO, 1307391/proyecto_FIN, 1307391/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307401	Proyecto de inversión	38,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 173904	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173904	N		16	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y,EN EL RANCHO DE SAUL CORNELIO ESTRADA, lon:-89.09372219, lat:18.34766908}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307401/proyecto_o_INICIO, 1307401/proyecto_PROCESO, 1307401/proyecto_FIN, 1307401/proyecto_PROCESO, 1307401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307419	Proyecto de inversión	38,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE - 174015	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174015	N		16	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y,EN EL RANCHO DE AZAEL REYES, lon:-88.57157348, lat:18.36966386}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307419/proyecto_o_INICIO, 1307419/proyecto_PROCESO, 1307419/proyecto_FIN, 1307419/proyecto_PROCESO, 1307419/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307424	Proyecto de inversión	38,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 174031	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174031	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y,EN EL RANCHO DE JORGE ARTURO BOJORQUEZ, lon:-88.98987872, lat:18.49482527}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307424/proyecto_o_INICIO, 1307424/proyecto_PROCESO, 1307424/proyecto_FIN, 1307424/proyecto_PROCESO, 1307424/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307425	Proyecto de inversión	38,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES - 174042	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174042	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:PUEBLO RAUDALES, 77966RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,EN EL RANCHO DE SERVANDO CABAÑAS, lon:-88.21819414, lat:18.74410248}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307425/proyecto_o_INICIO, 1307425/proyecto_PROCESO, 1307425/proyecto_FIN, 1307425/proyecto_PROCESO, 1307425/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307428	Proyecto de inversión	38,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS - 174048	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174048	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,EN EL RANCHO DE YESENIA MENDEZ, lon:-88.61275418, lat:18.52033082}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307428/proyecto_o_INICIO, 1307428/proyecto_PROCESO, 1307428/proyecto_FIN, 1307428/proyecto_PROCESO, 1307428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307485	Proyecto de inversión	38,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 174551	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174551	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACH-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,EN EL RANCHO DE MANUEL CANTO ESTRELLA, lon:-88.74913609, lat:18.48028636}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307485/proyecto_o_INICIO, 1307485/proyecto_PROCESO, 1307485/proyecto_FIN, 1307485/proyecto_PROCESO, 1307485/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307498	Proyecto de inversión	70,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II - 174591	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174591	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS NPE, 77957LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,EN EL RANCHO DE MANUEL GARCIA PEÑA, lon:-88.86056091, lat:18.69173653}}	26-06-2018	31-12-2018	70000	70000	70000	70000	70000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-19-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307498/proyecto_o_INICIO, 1307498/proyecto_PROCESO, 1307498/proyecto_FIN, 1307498/proyecto_PROCESO, 1307498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307503	Proyecto de inversión	70,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 174606	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174606	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,A LADO DE LA TELESUCUNDARIA, lon:-88.85804243, lat:18.69525995}}	26-06-2018	31-12-2018	70000	70000	70000	70000	70000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-19-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307503/proyecto_o_INICIO, 1307503/proyecto_PROCESO, 1307503/proyecto_FIN, 1307503/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2018	3	ROO180301307521	Proyecto de inversión	70,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 174693	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174693	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, EN EL RANCHO DE ROBERTO LEDEZMA, lon:-88.79051821, lat:18.64158149}}	26-06-2018	31-12-2018	70000	70000	70000	70000	70000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-19-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307521/proyecto_o_INICIO, 1307521/proyecto_FIN, 1307521/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307524	Proyecto de inversión	70,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 174699	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174699	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, EN EL RANCHO DE FABIAN QUE RAMIREZ, lon:-88.58748807, lat:18.3496272}}	26-06-2018	31-12-2018	70000	70000	70000	70000	70000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-19-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307524/proyecto_o_INICIO, 1307524/proyecto_FIN, 1307524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307525	Proyecto de inversión	140,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 174705	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174705	N	8	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10162659, lat:18.35579281}}	26-06-2018	31-12-2018	140000	140000	140000	140000	140000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-19-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1307525/proyecto_o_INICIO, 1307525/proyecto_FIN, 1307525/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307532	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 174739	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174739	N	12	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, EN EL RANCHO DE NICASIO AVILA, lon:-88.98324921, lat:18.71038369}}	26-06-2018	31-12-2018	40000	40000	40000	40000	40000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-05-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307532/proyecto_o_INICIO, 1307532/proyecto_FIN, 1307532/proyecto_PROCESO, 1307532/proyecto_FIN, 1307532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307534	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR - 174741	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174741	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO PALMAR, 77985PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETERA UCUM - LA UNION (CASI ESQUINA DE CARRETERA UCUM - LA UNION, lon:-88.52770909, lat:18.45043628}}	26-06-2018	31-12-2018	40000	40000	40000	40000	40000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-05-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307534/proyecto_o_INICIO, 1307534/proyecto_FIN, 1307534/proyecto_PROCESO, 1307534/proyecto_FIN, 1307534/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307540	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II - 174793	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174793	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:PUEBLO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77957LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, EN EL RANCHO DE SAMUEL DOMINGUEZ DIAZ, lon:-88.87704963, lat:18.74155961}}	26-06-2018	31-12-2018	40000	40000	40000	40000	40000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-05-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307540/proyecto_o_INICIO, 1307540/proyecto_FIN, 1307540/proyecto_PROCESO, 1307540/proyecto_FIN, 1307540/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307542	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA - 174805	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174805	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, EN EL RANCHO DE JEREMIAS CANUL TREVINO, lon:-88.68291989, lat:18.49935507}}	26-06-2018	31-12-2018	40000	40000	40000	40000	40000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-05-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307542/proyecto_o_INICIO, 1307542/proyecto_FIN, 1307542/proyecto_PROCESO, 1307542/proyecto_FIN, 1307542/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307544	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 174816	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174816	N	16	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.09734457, lat:18.42845694}}	26-06-2018	31-12-2018	80000	80000	80000	80000	80000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-05-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1307544/proyecto_o_INICIO, 1307544/proyecto_FIN, 1307544/proyecto_PROCESO, 1307544/proyecto_FIN, 1307544/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307548	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 174825	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174825	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, EN EL RANCHO DE ISMAEL MERINO LOPZ, lon:-88.82164126, lat:18.71610333}}	26-06-2018	31-12-2018	40000	40000	40000	40000	40000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-05-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307548/proyecto_o_INICIO, 1307548/proyecto_FIN, 1307548/proyecto_PROCESO, 1307548/proyecto_FIN, 1307548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301307554	Proyecto de inversión	25,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25700.0, modificado:25700.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR - 174837	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174837	N	8	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, EN EL RANCHO DE JORGE LUIS CHABLE AVILES, lon:-88.54217005, lat:18.43823463}}	19-07-2018	31-12-2018	25700	25700	25700	25700	25700	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307554/proyecto_o_INICIO, 1307554/proyecto_FIN, 1307554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2018	3	ROO180301307567	Proyecto de inversión	25,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25700.0, modificado:25700.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES - 174870	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174870	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:PUEBLO RAUDALES, 77966RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,EN EL RANCHO DE MARGARITO SANTOS, lon:-88.23259568, lat:18.73366477}}	19-07-2018	31-12-2018	25700	25700	25700	25700	25700	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307567/proyecto_o_INICIO, 1307567/proyecto_FIN, 1307567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307568	Proyecto de inversión	25,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25700.0, modificado:25700.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 174879	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174879	N	16	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y,EN EL RANCHO DE CARLOS CASTAÑEDA, lon:-88.96948468, lat:18.49448156}}	19-07-2018	31-12-2018	25700	25700	25700	25700	25700	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307568/proyecto_o_INICIO, 1307568/proyecto_FIN, 1307568/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307579	Proyecto de inversión	25,699.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25699.99, modificado:25699.99}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA - 174920	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174920	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990IÓSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y, EN EL RANCHO DE MARLENE SERRANO, lon:-88.78411596, lat:18.05392388}}	19-07-2018	31-12-2018	25699.99	25699.99	25699.99	25699.99	25699.99	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307579/proyecto_o_INICIO, 1307579/proyecto_FIN, 1307579/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307581	Proyecto de inversión	25,699.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25699.99, modificado:25699.99}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA - 174929	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	174929	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y, EN EL RANCHO DE ISMAEL CHIMAL, lon:-88.6644817, lat:18.48144198}}	19-07-2018	31-12-2018	25699.99	25699.99	25699.99	25699.99	25699.99	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307581/proyecto_o_INICIO, 1307581/proyecto_FIN, 1307581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301308701	Proyecto de inversión	69,746.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69746.97, modificado:69746.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO A - 180125	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	180125	N	4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92312581, lat:18.46321723}}	11-07-2018	31-12-2018	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1308701/proyecto_o_INICIO, 1308701/proyecto_FIN, 1308701/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301308981	Proyecto de inversión	1,173,205.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173205.79, modificado:1173205.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - 181241	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	181241	N	60	{meta1: {unidad_medida:15, meta:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66432065, lat:18.25617623}}	12-07-2018	31-12-2018	1173205.79	1173205.79	1173205.79	1173206	1173206	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-073-2018, contratista:JUAN EMANUELE CHAGOLTA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1173205.79, importe_modificado:1173205.79}}	{meta1: {avance:15.0}}	{1308981/proyecto_o_INICIO, 1308981/proyecto_FIN, 1308981/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301311191	Proyecto de inversión	14,625.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14625.0, modificado:14625.0}}	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE USO PECUARIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS - 190982	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	190982	N	8	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57157377, lat:18.5157502}}	26-06-2018	31-12-2018	14625	14625	14625	14625	14625	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-03-18, contratista:ARBEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:14625.0, importe_modificado:14625.0}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1311191/proyecto_o_INICIO, 1311191/proyecto_PROCESO, 1311191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301311196	Proyecto de inversión	7,312.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7312.5, modificado:7312.5}}	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE USO PECUARIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 191001	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	191001	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLAS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MARGARITA MAZA A LADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-88.93029579, lat:18.46394457}}	26-06-2018	31-12-2018	7312.5	7312.5	7312.5	7312.5	7312.5	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-03-18, contratista:ARBEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:58500.0, importe_modificado:58500.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1311196/proyecto_o_INICIO, 1311196/proyecto_FIN, 1311196/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301312271	Proyecto de inversión	21,999.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 194690	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	194690	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY, CALLE VICTORIANO AGUILERA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE FRANCISCO I MADERO CONTRA ESQUINA DE LA TIENDA ABARROTÉS ANDREA, lon:-88.57397167, lat:18.51738458}}	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312271/proyecto_o_INICIO, 1312271/proyecto_PROCESO, 1312271/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301312285	Proyecto de inversión	21,999.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 194728	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	194728	N	4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE ENRIQUE AVALOS PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA CASA CON LAMINA DE ASBESTO, lon:-88.56313286, lat:18.51694812}}	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312285/proyecto_o_INICIO, 1312285/proyecto_PROCESO, 1312285/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances



2018	3	RO0180301312313	Proyecto de inversión	21,999.40	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 194802, monto:21999.4, modificado:21999.4}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 194802	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	194802	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADRO PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES ENFRENTA DE LOS TERRENOS DONDE ORGANIZAN LAS FERIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92663581, lat:18.45860475}}	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312313/proyecto_INICIO, 1312313/proyecto_FIN, 1312313/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301312343	Proyecto de inversión	25,700.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 194802, monto:25700.0, modificado:25700.0}}	ADQUISICION EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 194882	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	194882	N		12	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MARTIRES ANTORCHISTAS, 00000CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y CERCA DE LA COLONIA MARTIRES ANTORCHISTAS, lon:-88.34522994, lat:18.55617427}}	19-07-2018	31-12-2018	25700	25700	25700	25700	25700	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312343/proyecto_PROCESO, 1312343/proyecto_FIN, 1312343/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301312441	Proyecto de inversión	25,700.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 194802, monto:25700.0, modificado:25700.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA LOCALIDAD DE UCUM - 196085	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	196085	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE AARON MERINO FERNANDEZ PUEBLO UCUM, 7798UCUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE OTHON P. BLANCO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO A UNA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-88.51977798, lat:18.50061533}}	19-07-2018	31-12-2018	25700	25700	25700	25700	25700	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312441/proyecto_INICIO, 1312441/proyecto_FIN, 1312441/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301312443	Proyecto de inversión	25,700.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 194802, monto:25700.0, modificado:25700.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES APICOLAS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO - 196150	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	196150	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 7798CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL TEMPLO GETSEMAN, lon:-88.52568418, lat:18.4986027}}	19-07-2018	31-12-2018	25700	25700	25700	25700	25700	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-11-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:205599.98, importe_modificado:205599.98}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1312443/proyecto_INICIO, 1312443/proyecto_PROCESO, 1312443/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301313110	Proyecto de inversión	783,995.86	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS - 200968, monto:783995.86, modificado:783995.86}}	REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS - 200968	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	200968	N		5326	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1845.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE MORELIA Y CALLE MEXICO, CALLE YUCATAN SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25248731, lat:18.55765035}}	29-05-2018	31-12-2018	783995.86	783995.86	783995.86	783995.9	783995.9	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-06-2018, contratista:Ing. Heber Adán Morales Mejía, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:783995.86, importe_modificado:783995.86}}	{meta1: {avance:1845.2}}	{1313110/proyecto_INICIO, 1313110/proyecto_PROCESO, 1313110/proyecto_FIN, 1313110/proyecto_PROCESO, 1313110/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301313206	Proyecto de inversión	78,225.95	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO E - 201731, monto:78225.95, modificado:78225.95}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO E - 201731	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201731	N		4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE PALENOQUE PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VERACRUZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA CASA DE MADERA Y TECHO DE PALMA, lon:-88.92308562, lat:18.46625038}}	11-07-2018	31-12-2018	78225.95	78225.95	78225.95	78225.95	78225.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-07-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313206/proyecto_INICIO, 1313206/proyecto_PROCESO, 1313206/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301313213	Proyecto de inversión	78,225.95	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO F - 201758, monto:78225.95, modificado:78225.95}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO F - 201758	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201758	N		0	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN DE LA BARRERA CASA DE MADERA Y TECHO DE LAMINA METALICA, lon:-88.93462609, lat:18.46571182}}	11-07-2018	31-12-2018	78225.95	78225.95	78225.95	78225.95	78225.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-07-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313213/proyecto_INICIO, 1313213/proyecto_PROCESO, 1313213/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301313216	Proyecto de inversión	78,225.95	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO G - 201790, monto:78225.95, modificado:78225.95}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO G - 201790	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201790	N		4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE PALENOQUE PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN DE LA BARRERA CASA DE MADERA Y TECHO DE PALMA, lon:-88.92541751, lat:18.46637823}}	11-07-2018	31-12-2018	78225.95	78225.95	78225.95	78225.95	78225.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-07-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313216/proyecto_INICIO, 1313216/proyecto_PROCESO, 1313216/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301313227	Proyecto de inversión	69,746.97	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO C - 201869, monto:69746.97, modificado:69746.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO C - 201869	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201869	N		4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A LADO DEL MINISUPER EL OASIS, lon:-88.9344436, lat:18.45633207}}	11-07-2018	31-12-2018	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-07-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313227/proyecto_INICIO, 1313227/proyecto_PROCESO, 1313227/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	RO0180301313231	Proyecto de inversión	69,746.97	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201883, monto:69746.97, modificado:69746.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201883	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201883	N		4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE VERACRUZ, CALLE NARCISO MENDOZA AL FINAL DE LA CALLE MORELOS, lon:-88.92164801, lat:18.46108011}}	11-07-2018	31-12-2018	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-07-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313231/proyecto_INICIO, 1313231/proyecto_PROCESO, 1313231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2018	3	RO0180301312334	Proyecto de inversión	69,746.97	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69746.97, modificado:69746.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO E - 201898	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201898	N		4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ, CALLE PALENQUE CASA DE MADERA Y TECHO DE LAMINA METALICA, lon:-88.93427026, lat:18.46558462}}	11-07-2018	31-12-2018	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	69746.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313234/proyecto_o_PROCESO, 1313234/proyecto_FIN, 1313234/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301313241	Proyecto de inversión	111,920.34	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111920.34, modificado:111920.34}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO C - 201933	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201933	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A MEDIA CUADRA DE LAS RUINAS, lon:-88.92935277, lat:18.45543522}}	11-07-2018	31-12-2018	111920.34	111920.34	111920.34	111920.34	111920.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313241/proyecto_o_INICIO, 1313241/proyecto_PROCESO, 1313241/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301313245	Proyecto de inversión	111,920.34	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111920.34, modificado:111920.34}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO E - 201979	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	201979	N		4	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE MARCOS MENDOZA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE VERACRUZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS AL FINAL DE LA CALLE NARCISO MENDOZA EN EL CERRITO, lon:-88.92188254, lat:18.46042624}}	11-07-2018	31-12-2018	111920.34	111920.34	111920.34	111920.34	111920.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313245/proyecto_o_PROCESO, 1313245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301313946	Proyecto de inversión	34,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE USO AGRICOLA PARA EL DESHOJADO Y DESGRANADO DEL MAIZ EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 206860	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	206860	N		8	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE MARGARITA MAZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUSTO SIERRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 3, lon:-88.92894185, lat:18.45646661}}	26-06-2018	31-12-2018	34000	34000	34000	34000	34000	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:QM-DRM-FISM-13-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313946/proyecto_o_FIN, 1313946/proyecto_PROCESO, 1313946/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301314034	Acción	298,966.35	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298966.35, modificado:298966.35}}	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS FORTINET - 207529	4.Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	207529	N		0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.4938899}}	02-03-2018	28-09-2018	298966.35	298966.35	298966.35	298966.4	298966.4	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:QM-DRM-FISM-15-18, contratista:ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:298966.35, importe_modificado:298966.35}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1314034/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301314046	Acción	226,520.93	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226520.93, modificado:226520.93}}	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SITE - 207668	4.Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	207668	N		0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.4938899}}	20-03-2018	28-09-2018	226520.93	226520.93	226520.93	226520.9	226520.9	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:QM-DRM-FISM-14-18, contratista:ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:226520.93, importe_modificado:226520.93}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1314046/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301316326	Proyecto de inversión	348,525.10	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348525.1, modificado:348525.1}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MEDINA AVILES DE LA LOC DE NICOLAS BRAVO - 216651	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	216651	N		527	{meta1: {unidad_medida:21, meta:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO NICOLAS BRAVO, 7798NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A LADO DEL MERCADO Y DEL DOMO, lon:-88.93077562, lat:18.45779755}}	08-06-2018	31-12-2018	348525.1	348525.1	348525.1	348525.1	348525.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-062-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:348525.1, importe_modificado:348525.1}}	{meta1: {avance:450.0}}	{1316326/proyecto_o_INICIO, 1316326/proyecto_PROCESO, 1316326/proyecto_FIN, 1316326/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301319692	Proyecto de inversión	222,490.39	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222490.39, modificado:222490.39}}	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 227936	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	227936	N		176	{meta1: {unidad_medida:10, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE AVENIDA MAXILKAC Y CALLE TEKAX A LA ALTURA DEL SALON DE EVENTOS SOCIALES BOANERGES, lon:-88.32420703, lat:18.52998989}}	14-08-2018	31-12-2018	222490.39	222490.39	222490.39	222490.4	222490.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-077-2018, contratista:Constructora VERADO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:222490.39, importe_modificado:222490.39}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1319692/proyecto_o_PROCESO, 1319692/proyecto_INICIO, 1319692/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301320063	Proyecto de inversión	82,894.82	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82894.82, modificado:82895.05}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS D - 228717	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	228717	N		4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 7795SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE ANTONIO ZACARIAS Y CALLE ERMILO H. HERNANDEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE A 2 CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-88.25427123, lat:18.56329245}}	12-07-2018	31-12-2018	82895.05	82895.05	82895.05	82895.05	82895.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-083-2018, contratista:TECNIFICACION PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1320063/proyecto_o_PROCESO, 1320063/proyecto_INICIO, 1320063/proyecto_FIN, 1320063/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	RO0180301321895	Proyecto de inversión	123,900.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123900.0, modificado:123900.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS - 236705	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	236705	N		12	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 7795SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE CALLE ANTONIO ZACARIAS Y CALLE ERMILO H. HERNANDEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE A 2 CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-88.57269794, lat:18.51190967}}	26-06-2018	31-12-2018	123900	123900	123900	123900	123900	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:QM-DRM-FISM-21-18, contratista:TECNIFICACION PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:123900.0, importe_modificado:123900.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1321895/proyecto_o_FIN, 1321895/proyecto_INICIO, 1321895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances

2018	3	ROO18030132120	Acción	697,471.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697471.56, modificado:697471.56}}	REMODELACIÓN DE OFICINAS Y QUIOSCO DE TESORERÍA MUNICIPAL - 237871	4.Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	237871	N	0	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	20-03-2018	30-09-2018	697471.56	697471.56	697471.56	697471.6	697471.6	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-085-2018, contratista:DAVID MAGAÑA GUTIERREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:697471.56, importe_modificado:697471.56}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1322120/proyecto_o_INICIO, 1322120/proyecto_PROCESO, 1322120/proyecto_FIN, 1322120/proyecto_INICIO, 1322120/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301326521	Proyecto de inversión	63,734.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63734.57, modificado:63734.57}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN UA B - 257904	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	257904	N	12	{meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:INGENIO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983ALVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.64980377, lat:18.29129619}}	26-06-2018	31-12-2018	63734.57	63734.57	63734.57	63734.57	63734.57	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:3.0}}	{1326521/proyecto_o_INICIO, 1326521/proyecto_PROCESO, 1326521/proyecto_FIN, 1326521/proyecto_INICIO, 1326521/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301326537	Proyecto de inversión	42,489.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42489.81, modificado:42489.81}}	ADQUISICION DE SECADORA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 257979	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	257979	N	8	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5701448, lat:18.50969179}}	26-06-2018	31-12-2018	42489.81	42489.81	42489.81	42489.81	42489.81	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1326537/proyecto_o_INICIO, 1326537/proyecto_PROCESO, 1326537/proyecto_FIN, 1326537/proyecto_INICIO, 1326537/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301327060	Proyecto de inversión	1,245,705.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245705.23, modificado:1245705.23}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA DEL BOSQUE Y BOULEVARD BAHÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 260893	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	260893	N	10000	{meta1: {unidad_medida:218, meta:1190.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BELUCE COLONIA DEL BOSQUE, 77019CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE ALMENDROS A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ARBOLEDAS, lon:-88.28224568, lat:18.53149315}}	02-04-2018	31-12-2018	1245705.23	1245705.23	1245705.23	1245705.23	1245705.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-017-2018, contratista:Arcadio Valle Alavés, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1136461.55, importe_modificado:1245705.23}}	{meta1: {avance:1190.0}}	{1327060/proyecto_o_INICIO, 1327060/proyecto_PROCESO, 1327060/proyecto_FIN, 1327060/proyecto_INICIO, 1327060/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301327074	Proyecto de inversión	3,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAC XAN - 260965	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	260965	N	837	{meta1: {unidad_medida:21, meta:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PUEBLO SACXÁN, 77985SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52178201, lat:18.46950482}}	02-04-2018	31-12-2018	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-020-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2543424.78, importe_modificado:3350000.0}}	{meta1: {avance:19.0}}	{1327074/proyecto_o_INICIO, 1327074/proyecto_PROCESO, 1327074/proyecto_FIN, 1327074/proyecto_INICIO, 1327074/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301327091	Proyecto de inversión	2,357,790.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357790.53, modificado:2357790.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA OCHO DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 261051	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	261051	N	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:6200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-88.31543428, lat:18.51074397}}	10-04-2018	31-12-2018	2357790.53	2357790.53	2357790.53	2357791	2357791	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-022-2018, contratista:Servicios y Materiales Constructivos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2336815.63, importe_modificado:2357790.53}}	{meta1: {avance:6200.0}}	{1327091/proyecto_o_INICIO, 1327091/proyecto_PROCESO, 1327091/proyecto_FIN, 1327091/proyecto_INICIO, 1327091/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301327104	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA - 261124	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	261124	N	620	{meta1: {unidad_medida:21, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67304872, lat:18.48430675}}	12-04-2018	31-12-2018	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2146519.32, importe_modificado:2300000.0}}	{meta1: {avance:30.0}}	{1327104/proyecto_o_INICIO, 1327104/proyecto_PROCESO, 1327104/proyecto_FIN, 1327104/proyecto_INICIO, 1327104/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301327114	Proyecto de inversión	2,450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}}	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE XUL HA - 261238	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	261238	N	2037	{meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:PUEBLO XUL-HA, 77963XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.46239141, lat:18.55482441}}	16-04-2018	31-12-2018	2450000	2450000	2450000	2450000	2450000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-029-2018, contratista:Construcciones ZULEYÑAB, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2246656.6, importe_modificado:2450000.0}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1327114/proyecto_o_INICIO, 1327114/proyecto_PROCESO, 1327114/proyecto_FIN, 1327114/proyecto_INICIO, 1327114/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301327149	Proyecto de inversión	2,495,860.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495860.62, modificado:2495860.62}}	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO - 261437	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	261437	N	1825	{meta1: {unidad_medida:21, meta:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5285756, lat:18.50388045}}	14-05-2018	31-12-2018	2495860.62	2495860.62	2495860.62	2495861	2495861	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificaciones LANDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2495860.62, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:26.0}}	{1327149/proyecto_o_INICIO, 1327149/proyecto_PROCESO, 1327149/proyecto_FIN, 1327149/proyecto_INICIO, 1327149/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301327171	Proyecto de inversión	1,993,855.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993855.97, modificado:1993855.97}}	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR - 261502	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	261502	N	950	{meta1: {unidad_medida:21, meta:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53158541, lat:18.44484841}}	18-05-2018	31-12-2018	1993855.97	1993855.97	1993855.97	1993856	1993856	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-052-2018, contratista:C. Juan Emmanuelle Chagolla Rodríguez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2495908.71, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:11.0}}	{1327171/proyecto_o_INICIO, 1327171/proyecto_PROCESO, 1327171/proyecto_FIN, 1327171/proyecto_INICIO, 1327171/proyecto_AVANCE}	Terminado	Validado	avances