



MUNICIPIO DE  
OTHÓN P. BLANCO

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FISICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (a)

| (b)                    | (c)       | (d)     | (e)               | (f)                                                                                                                                                                                        | (g)              |                      |         |              | (h)                                           |                      |         |              | (i)               |                      |         |              | (j)                    | (k)                |
|------------------------|-----------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|-------------------|----------------------|---------|--------------|------------------------|--------------------|
|                        |           |         |                   |                                                                                                                                                                                            | IMPORTE CONTRATO |                      |         |              | IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO)<br>EN EL PERIODO |                      |         |              | IMPORTE ACUMULADO |                      |         |              |                        |                    |
| NÚMERO                 | EJERCICIO | FONDO   | CÉDULA            | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN                                                                                                                                                                 | FEDERAL          | ESTATAL<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL        | FEDERAL                                       | ESTATAL<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL        | FEDERAL           | ESTATAL<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL        | AVANCE<br>FINANCIERO % | AVANCE<br>FÍSICO % |
| LO-52059001-<br>001-23 | 2023      | FAISMUN | 6939602-<br>OPB   | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO SOBRE LA CARRETERA XUL-4A<br>EN LA LOCALIDAD DE XUL-4A, MUNICIPIO<br>DE OTHON P. BLANCO                                                               | 4,186,497.78     | 0.00                 | 0.00    | 4,186,497.78 | 1,638,222.89                                  | 0.00                 | 0.00    | 1,638,222.89 | 1,638,222.89      | 0.00                 | 0.00    | 1,638,222.89 | 39.13%                 | 79.49%             |
| LO-52059001-<br>001-23 | 2023      | FAISMUN | 70165025-<br>OPB  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO SOBRE LA CARRETERA<br>FEDERAL HUAY PIX EN LA LOCALIDAD<br>DE HUAY PIX, MUNICIPIO DE OTHON P.<br>BLANCO                                                | 6,824,465.81     | 0.00                 | 0.00    | 6,824,465.81 | 2,528,176.02                                  | 0.00                 | 0.00    | 2,528,176.02 | 2,528,176.02      | 0.00                 | 0.00    | 2,528,176.02 | 37.05%                 | 89.31%             |
| LO-52059001-<br>002-23 | 2023      | FAISMUN | 48634011-<br>OPB  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ<br>ENTRE AV. CARMEN OCHOA DE MERINO<br>Y AV. SAN SALVADOR DE LA CIUDAD DE<br>CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P.<br>BLANCO.    | 3,944,396.19     | 0.00                 | 0.00    | 3,944,396.19 | 2,735,339.26                                  | 0.00                 | 0.00    | 2,735,339.26 | 2,735,339.26      | 0.00                 | 0.00    | 2,735,339.26 | 69.35%                 | 88.62%             |
| LO-52059001-<br>002-23 | 2023      | FAISMUN | 48637012-<br>OPB  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN LA AV. HERODES DE<br>CHAPULTEPEC ENTRE AV. 5 DE MAYO Y<br>AV. BOULEVARD BAHIA DE LA CIUDAD DE<br>CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P.<br>BLANCO.        | 2,696,132.08     | 0.00                 | 0.00    | 2,696,132.08 | 1,878,471.02                                  | 0.00                 | 0.00    | 1,878,471.02 | 1,878,471.02      | 0.00                 | 0.00    | 1,878,471.02 | 69.67%                 | 90.00%             |
| LO-52059001-<br>003-23 | 2023      | FAISMUN | 71039023-<br>OPB  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN LA AV. MAGISTERIAL<br>ENTRE LAS CALLES TEJA Y OTILLO<br>MONTAÑO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL,<br>MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.                         | 2,320,922.68     | 0.00                 | 0.00    | 2,320,922.68 | 696,276.80                                    | 0.00                 | 0.00    | 696,276.80   | 696,276.80        | 0.00                 | 0.00    | 696,276.80   | 30.00%                 | 83.87%             |
| LO-52059001-<br>003-23 | 2023      | FAISMUN | 48634010-<br>OPB  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN LA AV. ISLA CANCUN ENTRE<br>AV. 4 DE MARZO Y AV. ANDRES<br>QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE<br>CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P.<br>BLANCO.              | 2,470,896.72     | 0.00                 | 0.00    | 2,470,896.72 | 1,989,943.11                                  | 0.00                 | 0.00    | 1,989,943.11 | 1,989,943.11      | 0.00                 | 0.00    | 1,989,943.11 | 80.54%                 | 92.85%             |
| LO-52059001-<br>003-23 | 2023      | FAISMUN | 666119019-<br>OPB | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN LA AV. AARON MERINO<br>FERNANDEZ ENTRE AV. INSURGENTES Y<br>AV. ERICK PAOLO MARTINEZ DE LA<br>CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE<br>OTHON P. BLANCO. | 1,306,556.48     | 0.00                 | 0.00    | 1,306,556.48 | 1,001,367.59                                  | 0.00                 | 0.00    | 1,001,367.59 | 1,001,367.59      | 0.00                 | 0.00    | 1,001,367.59 | 76.52%                 | 82.85%             |
| LO-52059001-<br>003-23 | 2023      | FAISMUN | 66636018-<br>OPB  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN LA AV. JAVIER ROLO GOMEZ<br>ENTRE AV. MAXIMILIANO Y CALLE BOA DE<br>LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE<br>OTHON P. BLANCO.                        | 1,654,633.93     | 0.00                 | 0.00    | 1,654,633.93 | 1,325,914.08                                  | 0.00                 | 0.00    | 1,325,914.08 | 1,325,914.08      | 0.00                 | 0.00    | 1,325,914.08 | 80.13%                 | 93.19%             |
| LO-52059001-<br>004-23 | 2023      | FAISMUN | 70028020-<br>OPB  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE<br>AV. SAN SALVADOR Y CALLE ARMANDO<br>DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO<br>DE OTHON P. BLANCO                           | 7,058,018.07     | 0.00                 | 0.00    | 7,058,018.07 | 5,624,127.06                                  | 0.00                 | 0.00    | 5,624,127.06 | 5,624,127.06      | 0.00                 | 0.00    | 5,624,127.06 | 79.69%                 | 94.05%             |

SP



MUNICIPIO DE  
OTHÓN P. BLANCO

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FISICAS  
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (a)

| (a)<br>NÚMERO      | (b)<br>EJERCICIO | (c)<br>FONDO | (d)<br>CÉDULA | (e)<br>NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN                                                                                                                                          | (f)<br>IMPORTE CONTADO |                      |         | (g)<br>IMPORTE EJERCIDO (EN EJERCIDO)<br>EN EL TRIMESTRE |              |                      | (h)<br>IMPORTE ACUMULADO |              |              | (i)<br>AVANCE FINANCIERO % | (j)<br>AVANCE FÍSICO % |                      |         |       |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------|-------|
|                    |                  |              |               |                                                                                                                                                                            | FEDERAL                | ESTATAL<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL                                                    | FEDERAL      | ESTATAL<br>MUNICIPAL | PROPIOS                  | TOTAL        | FEDERAL      |                            |                        | ESTATAL<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL |
|                    |                  |              |               |                                                                                                                                                                            |                        |                      |         |                                                          |              |                      |                          |              |              |                            |                        |                      |         |       |
| LO-52059001-005-23 | 2023             | FAISMUN      | 64732016-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.     | 3,469,619.78           | 0.00                 | 0.00    | 3,469,619.78                                             | 2,287,105.17 | 0.00                 | 0.00                     | 2,287,105.17 | 2,287,105.17 | 0.00                       | 65.55%                 | 61.76%               |         |       |
| LO-52059001-005-23 | 2023             | FAISMUN      | 64756017-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. BOULEVARD BAHÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 4,132,061.54           | 0.00                 | 0.00    | 4,132,061.54                                             | 2,187,128.47 | 0.00                 | 0.00                     | 2,187,128.47 | 2,187,128.47 | 0.00                       | 52.93%                 | 79.80%               |         |       |
| LO-52059001-005-23 | 2023             | FAISMUN      | 70537021-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE ENTRADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                           | 4,916,417.71           | 0.00                 | 0.00    | 4,916,417.71                                             | 3,306,917.71 | 0.00                 | 0.00                     | 3,306,917.71 | 3,306,917.71 | 0.00                       | 67.28%                 | 100.00%              |         |       |
| LO-52059001-007-23 | 2023             | FAISMUN      | 70577022-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE LA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR KM 8 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                             | 4,822,926.58           | 0.00                 | 0.00    | 4,822,926.58                                             | 4,133,050.61 | 0.00                 | 0.00                     | 4,133,050.61 | 4,133,050.61 | 0.00                       | 85.70%                 | 100.00%              |         |       |
| LO-52059001-008-23 | 2023             | FAISMUN      | 47653006-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                                | 2,330,893.37           | 0.00                 | 0.00    | 2,330,893.37                                             | 2,004,664.80 | 0.00                 | 0.00                     | 2,004,664.80 | 2,004,664.80 | 0.00                       | 85.00%                 | 94.00%               |         |       |
| LO-52059001-008-23 | 2023             | FAISMUN      | 57636013-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                                   | 1,237,182.97           | 0.00                 | 0.00    | 1,237,182.97                                             | 1,073,097.06 | 0.00                 | 0.00                     | 1,073,097.06 | 1,073,097.06 | 0.00                       | 86.74%                 | 85.00%               |         |       |
| LO-52059001-008-23 | 2023             | FAISMUN      | 47941007-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAJAMÁ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                          | 2,330,893.37           | 0.00                 | 0.00    | 2,330,893.37                                             | 2,004,665.20 | 0.00                 | 0.00                     | 2,004,665.20 | 2,004,665.20 | 0.00                       | 86.01%                 | 94.00%               |         |       |
| LO-52059001-008-23 | 2023             | FAISMUN      | 57636013-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAJAMÁ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                             | 1,237,182.97           | 0.00                 | 0.00    | 1,237,182.97                                             | 1,063,975.39 | 0.00                 | 0.00                     | 1,063,975.39 | 1,063,975.39 | 0.00                       | 86.00%                 | 86.00%               |         |       |
| LO-52059001-009-23 | 2023             | FAISMUN      | 47956003-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                              | 2,331,439.20           | 0.00                 | 0.00    | 2,331,439.20                                             | 1,288,774.61 | 0.00                 | 0.00                     | 1,288,774.61 | 1,288,774.61 | 0.00                       | 54.93%                 | 90.00%               |         |       |
| LO-52059001-009-23 | 2023             | FAISMUN      | 58071015-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                                 | 1,237,604.73           | 0.00                 | 0.00    | 1,237,604.73                                             | 907,712.37   | 0.00                 | 0.00                     | 907,712.37   | 907,712.37   | 0.00                       | 73.34%                 | 90.00%               |         |       |
| LO-52059001-010-23 | 2023             | FAISMUN      | 47971009-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                    | 2,330,730.42           | 0.00                 | 0.00    | 2,330,730.42                                             | 1,315,358.68 | 0.00                 | 0.00                     | 1,315,358.68 | 1,315,358.68 | 0.00                       | 56.44%                 | 90.00%               |         |       |

2



MUNICIPIO DE  
OTTON P. BLANCO

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FISICAS  
ENTIDADH. AYUNTAMIENTO DE OTTON P. BLANCO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (a)

| (a)<br>NUMERO      | (b)<br>EJERCICIO | (c)<br>FONDO | (d)<br>CEDULA | (e)<br>NOMBRE DE LA OBRA O ACCION                                                                                                                              | (f)<br>IMPORTE CONTRATO |                   |         |              | (g)<br>IMPORTE EJERCIDO (GERENCIADO) EN EL TRIMESTRE |                   |         |            | (h)<br>IMPORTE ACUMULADO |                   |         |            | (i)<br>AVANCE FINANCIERO % | (j)<br>AVANCE FISICO % |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------|---------|------------|----------------------------|------------------------|
|                    |                  |              |               |                                                                                                                                                                | FEDERAL                 | ESTATAL MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL        | FEDERAL                                              | ESTATAL MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL      | FEDERAL                  | ESTATAL MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL      |                            |                        |
|                    |                  |              |               |                                                                                                                                                                |                         |                   |         |              |                                                      |                   |         |            |                          |                   |         |            |                            |                        |
| LO-52059001-011-23 | 2023             | FAISMUN      | 74163032-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MEDAZO, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                                     | 1,198,620.82            | 0.00              | 0.00    | 1,198,620.82 | 631,429.57                                           | 0.00              | 0.00    | 631,429.57 | 631,429.57               | 0.00              | 0.00    | 631,429.57 | 52.63%                     | 32.00%                 |
| LO-52059001-011-23 | 2023             | FAISMUN      | 74343033-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                                      | 1,156,787.94            | 0.00              | 0.00    | 1,156,787.94 | 630,478.07                                           | 0.00              | 0.00    | 630,478.07 | 630,478.07               | 0.00              | 0.00    | 630,478.07 | 52.68%                     | 32.00%                 |
| LO-52059001-011-23 | 2023             | FAISMUN      | 74621034-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                                | 1,586,303.54            | 0.00              | 0.00    | 1,586,303.54 | 840,974.77                                           | 0.00              | 0.00    | 840,974.77 | 840,974.77               | 0.00              | 0.00    | 840,974.77 | 52.68%                     | 40.00%                 |
| LO-52059001-011-23 | 2023             | FAISMUN      | 74851035-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCIAM MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                                                 | 1,197,291.76            | 0.00              | 0.00    | 1,197,291.76 | 630,725.94                                           | 0.00              | 0.00    | 630,725.94 | 630,725.94               | 0.00              | 0.00    | 630,725.94 | 52.69%                     | 32.00%                 |
| LO-52059001-011-23 | 2023             | FAISMUN      | 46534001-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BEGAR, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                                          | 1,189,182.89            | 0.00              | 0.00    | 1,189,182.89 | 359,454.50                                           | 0.00              | 0.00    | 359,454.50 | 359,454.50               | 0.00              | 0.00    | 359,454.50 | 30.00%                     | 32.00%                 |
| LO-52059001-011-23 | 2023             | FAISMUN      | 74967033-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SERGIO BURTON CASAS, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                                  | 1,198,081.94            | 0.00              | 0.00    | 1,198,081.94 | 631,144.76                                           | 0.00              | 0.00    | 631,144.76 | 631,144.76               | 0.00              | 0.00    | 631,144.76 | 52.68%                     | 70.00%                 |
| LO-52059001-012-23 | 2023             | FAISMUN      | 72492029-OPB  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LA CALLE CORONAL DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                      | 1,101,263.54            | 0.00              | 0.00    | 1,101,263.54 | 993,018.74                                           | 0.00              | 0.00    | 993,018.74 | 993,018.74               | 0.00              | 0.00    | 993,018.74 | 90.17%                     | 50.00%                 |
| LO-52059001-012-23 | 2023             | FAISMUN      | 72391030-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                                           | 1,065,637.12            | 0.00              | 0.00    | 1,065,637.12 | 555,364.81                                           | 0.00              | 0.00    | 555,364.81 | 555,364.81               | 0.00              | 0.00    | 555,364.81 | 52.12%                     | 100.00%                |
| LO-52059001-012-23 | 2023             | FAISMUN      | 72532031-OPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                        | 312,364.21              | 0.00              | 0.00    | 312,364.21   | 258,224.03                                           | 0.00              | 0.00    | 258,224.03 | 258,224.03               | 0.00              | 0.00    | 258,224.03 | 82.65%                     | 100.00%                |
| LO-52059001-012-23 | 2023             | FAISMUN      | 71391025-OPB  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO | 151,022.80              | 0.00              | 0.00    | 151,022.80   | 103,747.35                                           | 0.00              | 0.00    | 103,747.35 | 103,747.35               | 0.00              | 0.00    | 103,747.35 | 68.69%                     | 100.00%                |
| LO-52059001-012-23 | 2023             | FAISMUN      | 71470027-OPB  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FORJADORES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO                                | 653,749.40              | 0.00              | 0.00    | 653,749.40   | 551,020.13                                           | 0.00              | 0.00    | 551,020.13 | 551,020.13               | 0.00              | 0.00    | 551,020.13 | 84.29%                     | 100.00%                |
| LO-52059001-012-23 | 2023             | FAISMUN      | 71568028-OPB  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FOVISSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTTON P. BLANCO   | 461,357.46              | 0.00              | 0.00    | 461,357.46   | 138,410.24                                           | 0.00              | 0.00    | 138,410.24 | 138,410.24               | 0.00              | 0.00    | 138,410.24 | 30.00%                     | 50.00%                 |

92



MUNICIPIO DE  
OTHÓN P. BLANCO

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FISICAS  
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (a)

| (a)<br>NUMERO      | (b)<br>EJERCICIO | (c)<br>FONDO | (d)<br>CÉLULA | (e)<br>NOMBRE DE LA OBRA O ACCION                                                                                                                                     | (f)<br>IMPORTE CONTRATO |                    |        |              | (g)<br>IMPORTE EJERCIDO DEVENGADO EN EL TIEMPO |                    |        |              | (h)<br>IMPORTE ACUMULADO |                    |        |              | (i)<br>AVANCE FINANCIERO % | (j)<br>AVANCE FISICO % |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------|--------|--------------|----------------------------|------------------------|
|                    |                  |              |               |                                                                                                                                                                       | (f)                     |                    |        |              | (g)                                            |                    |        |              | (h)                      |                    |        |              |                            |                        |
|                    |                  |              |               |                                                                                                                                                                       | FEDERAL                 | ESTATAL/ MUNICIPAL | PROMOS | TOTAL        | FEDERAL                                        | ESTATAL/ MUNICIPAL | PROMOS | TOTAL        | FEDERAL                  | ESTATAL/ MUNICIPAL | PROMOS | TOTAL        |                            |                        |
| LO-52059001-015-23 | 2023             | FAISMUN      | 88359043-CPB  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PAVO OBISPO I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO                                    | 802,320.47              | 0.00               | 0.00   | 802,320.47   | 686,135.43                                     | 0.00               | 0.00   | 686,135.43   | 686,135.43               | 0.00               | 0.00   | 686,135.43   | 85.92%                     | 100.00%                |
| LO-52059001-013-23 | 2023             | FAISMUN      | 85152042-CPB  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE COCHUAN ENTRE CALLE PALERMO Y AV 4 DE MARZO DE LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. | 441,225.67              | 0.00               | 0.00   | 441,225.67   | 393,394.95                                     | 0.00               | 0.00   | 393,394.95   | 393,394.95               | 0.00               | 0.00   | 393,394.95   | 88.89%                     | 100.00%                |
| LO-52059001-013-23 | 2023             | FAISMUN      | 7263037-CPB   | CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANDERAS EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.                                                  | 2,082,159.53            | 0.00               | 0.00   | 2,082,159.53 | 1,815,942.50                                   | 0.00               | 0.00   | 1,815,942.50 | 1,815,942.50             | 0.00               | 0.00   | 1,815,942.50 | 87.21%                     | 100.00%                |
| LO-52059001-013-23 | 2023             | FAISMUN      | 85780045-CPB  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDERAS EN LA CALLE FAISAN ENTRE ERICK PAOL O MARTINEZ Y CALLE TEIA LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO               | 568,893.48              | 0.00               | 0.00   | 568,893.48   | 544,993.54                                     | 0.00               | 0.00   | 544,993.54   | 544,993.54               | 0.00               | 0.00   | 544,993.54   | 95.80%                     | 95.00%                 |
| LO-52059001-013-23 | 2023             | FAISMUN      | 85328044-CPB  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAISAN ENTRE AV ERICK PAOL O MARTINEZ Y CALLE TEIA, CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.                     | 263,596.81              | 0.00               | 0.00   | 263,596.81   | 79,079.04                                      | 0.00               | 0.00   | 79,079.04    | 79,079.04                | 0.00               | 0.00   | 79,079.04    | 30.00%                     | 89.99%                 |
| LO-52059001-014-23 | 2023             | FAISMUN      | 46093002-CPB  | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MARSELLA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO                                      | 1,292,479.26            | 0.00               | 0.00   | 1,292,479.26 | 1,292,479.26                                   | 0.00               | 0.00   | 1,292,479.26 | 1,292,479.26             | 0.00               | 0.00   | 1,292,479.26 | 100.00%                    | 100.00%                |
| LO-52059001-015-23 | 2023             | FAISMUN      | 81390038-CPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALEMANE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO                                                                     | 1,156,415.95            | 0.00               | 0.00   | 1,156,415.95 | 358,924.79                                     | 0.00               | 0.00   | 358,924.79   | 358,924.79               | 0.00               | 0.00   | 358,924.79   | 30.00%                     | 50.00%                 |
| LO-52059001-015-23 | 2023             | FAISMUN      | 81472039-CPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OREGON U.A. MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO                                                           | 1,197,636.39            | 0.00               | 0.00   | 1,197,636.39 | 1,057,052.21                                   | 0.00               | 0.00   | 1,057,052.21 | 1,057,052.21             | 0.00               | 0.00   | 1,057,052.21 | 88.26%                     | 50.00%                 |
| LO-52059001-015-23 | 2023             | FAISMUN      | 81741040-CPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLICTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO                                                                      | 1,154,509.53            | 0.00               | 0.00   | 1,154,509.53 | 359,552.86                                     | 0.00               | 0.00   | 359,552.86   | 359,552.86               | 0.00               | 0.00   | 359,552.86   | 30.00%                     | 50.00%                 |
| LO-52059001-015-23 | 2023             | FAISMUN      | 97124054-CPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO                                                         | 2,047,699.94            | 0.00               | 0.00   | 2,047,699.94 | 1,879,499.63                                   | 0.00               | 0.00   | 1,879,499.63 | 1,879,499.63             | 0.00               | 0.00   | 1,879,499.63 | 91.79%                     | 90.00%                 |
| LO-52059001-015-23 | 2023             | FAISMUN      | 84978041-CPB  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO                                                                    | 2,499,411.53            | 0.00               | 0.00   | 2,499,411.53 | 749,523.46                                     | 0.00               | 0.00   | 749,523.46   | 749,523.46               | 0.00               | 0.00   | 749,523.46   | 30.00%                     | 0.00%                  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE  
OTHÓN P. BLANCO

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS  
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (a)

| (a)<br>NÚMERO      | (b)<br>EJERCICIO | (c)<br>FONDO | (d)<br>CICLO/A | (e)<br>NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN                                                                                                                   | (f)<br>IMPORTE CONTRATO |                       |         |              | (g)<br>IMPORTE EJERCIDO (EVENIMIENTOS)<br>EN EL TIEMPO |                       |         |              | (h)<br>IMPORTE ACUMULADO |                       |         |              | (i)<br>AVANCE<br>FINANCIERO % | (j)<br>AVANCE<br>FÍSICO % |
|--------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
|                    |                  |              |                |                                                                                                                                                     | (f)                     |                       |         |              | (g)                                                    |                       |         |              | (h)                      |                       |         |              |                               |                           |
|                    |                  |              |                |                                                                                                                                                     | FEDERAL                 | ESTATAL/<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL        | FEDERAL                                                | ESTATAL/<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL        | FEDERAL                  | ESTATAL/<br>MUNICIPAL | PROPIOS | TOTAL        |                               |                           |
| LO-52059001-016-23 | 2023             | FAISMUN      | 89056046-OPB   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                            | 4,699,403.27            | 0.00                  | 0.00    | 4,699,403.27 | 2,544,419.58                                           | 0.00                  | 0.00    | 2,544,419.58 | 2,544,419.58             | 0.00                  | 0.00    | 2,544,419.58 | 54.27%                        | 40.00%                    |
| LO-52059001-016-23 | 2023             | FAISMUN      | 50139047-OPB   | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA LOCALIDAD DE MAHAAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                                                | 3,303,161.21            | 0.00                  | 0.00    | 3,303,161.21 | 992,448.36                                             | 0.00                  | 0.00    | 992,448.36   | 992,448.36               | 0.00                  | 0.00    | 992,448.36   | 30.00%                        | 35.00%                    |
| LO-52059001-017-23 | 2023             | FAISMUN      | 105465048-OPB  | ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.                                        | 4,410,325.79            | 0.00                  | 0.00    | 4,410,325.79 | 3,821,916.53                                           | 0.00                  | 0.00    | 3,821,916.53 | 3,821,916.53             | 0.00                  | 0.00    | 3,821,916.53 | 86.60%                        | 65.00%                    |
| LO-52059001-017-23 | 2023             | FAISMUN      | 105770650-OPB  | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.              | 1,672,021.46            | 0.00                  | 0.00    | 1,672,021.46 | 1,438,495.71                                           | 0.00                  | 0.00    | 1,438,495.71 | 1,438,495.71             | 0.00                  | 0.00    | 1,438,495.71 | 86.00%                        | 50.00%                    |
| LO-52059001-017-23 | 2023             | FAISMUN      | 105954052-OPB  | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO OTHÓN P. BLANCO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.               | 3,359,199.19            | 0.00                  | 0.00    | 3,359,199.19 | 3,359,058.86                                           | 0.00                  | 0.00    | 3,359,058.86 | 3,359,058.86             | 0.00                  | 0.00    | 3,359,058.86 | 84.60%                        | 85.00%                    |
| LO-52059001-018-23 | 2023             | FAISMUN      | 111940049-OPB  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERITORIO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 2,255,009.62            | 0.00                  | 0.00    | 2,255,009.62 | 2,214,470.28                                           | 0.00                  | 0.00    | 2,214,470.28 | 2,214,470.28             | 0.00                  | 0.00    | 2,214,470.28 | 98.40%                        | 100.00%                   |
| LO-52059001-018-23 | 2023             | FAISMUN      | 112259051-OPB  | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERITORIO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.  | 504,803.59              | 0.00                  | 0.00    | 504,803.59   | 469,021.08                                             | 0.00                  | 0.00    | 469,021.08   | 469,021.08               | 0.00                  | 0.00    | 469,021.08   | 92.91%                        | 100.00%                   |
| LO-52059001-018-23 | 2023             | FAISMUN      | 113149033-OPB  | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SOLIDARIDAD EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERITORIO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.       | 2,448,631.82            | 0.00                  | 0.00    | 2,448,631.82 | 1,553,750.18                                           | 0.00                  | 0.00    | 1,553,750.18 | 1,553,750.18             | 0.00                  | 0.00    | 1,553,750.18 | 63.45%                        | 95.00%                    |

(v) ELABORÓ  
SARA EUNICE CANUL CHAN  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

(r) REVISÓ Y AUTORIZÓ  
LIC. JULIO HAN CHAN  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL