



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
 III INFORME TRIMESTRAL 2018
 DESTINO DE PROYECTOS
 U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	ROO18180101067985	Proyecto de inversión	2999999.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.6, modificado:2999999.6}}	Rehabilitación De Camino A La Eta - Patio Cañero En La Localidad De Javier Rojo Gómez	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	25	N	280	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez hacia el patio cañero, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 33.5, C.P. 77980, lon:-88.681111, lat:18.273888}}	22-03-2018	01-12-2018	2999999.6	2995294.38	2995294.38	2995294.38	2995294.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO P-LO-OPB-009-2018, contratista:Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2995294.38, importe_modificado:2995294.38}}	{meta1: {avance:7899.87}}	{1205037/proyecto_INICIO, 1205037/proyecto_FIN, 1205037/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO18180101068015	Proyecto de inversión	2499996.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499996.21, modificado:2499996.21}}	Rehabilitación Del Camino De Acceso Del Colegio De Bachilleres A Javier Rojo Gómez	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	28	N	12911	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 34, C.P. 77980, lon:-88.681111, lat:18.273888}}	22-03-2018	01-12-2018	2499996.21	2492964.79	2492964.79	2492964.79	2492964.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO P-LO-OPB-010-2018, contratista:Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2492964.79, importe_modificado:2492964.79}}	{meta1: {avance:7275.14}}	{1205093/proyecto_INICIO, 1205093/proyecto_FIN, 1205093/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO18180101068022	Proyecto de inversión	750000.0	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Raudales	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	26	N	245	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Av. Josefa Ortiz de Domínguez entre calles Tulipanes y Bugambillas, C.P. 77965, Raudales, Q.Roo, lon:-88.253888, lat:18.711}}	22-03-2018	01-12-2018	750000	748683.69	748683.69	748683.69	748683.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO P-IO-OPB-004-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:748683.69, importe_modificado:748683.69}}	{meta1: {avance:88.0}}	{1205106/proyecto_INICIO, 1205106/proyecto_FIN, 1205106/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO18180101068029	Proyecto de inversión	749999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.98, modificado:749999.98}}	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Calderitas	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	27	N	5326	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Calle San Luis Potosí entre calles Toluca y Coacalco, C.P. 77957, Calderitas, Q.Roo, lon:-88.258333, lat:18.554444}}	22-03-2018	01-12-2018	749999.98	749829.78	749829.78	749829.78	749829.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO P-IO-OPB-005-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:749829.78, importe_modificado:749829.78}}	{meta1: {avance:480.0}}	{1205130/proyecto_INICIO, 1205130/proyecto_FIN, 1205130/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO18180101068038	Proyecto de inversión	749998.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749998.09, modificado:749998.09}}	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Nicolás Bravo	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	23	N	4011	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2542, direccion:Calle Emiliano Zapata entre calles niños Héroes y Leona Vicario, C.P. 77984, Nicolás Bravo, Q.Roo, lon:-88.934722, lat:18.4675}}	22-03-2018	01-12-2018	749998.09	748679.72	748679.72	748679.72	748679.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO P-IO-OPB-003-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:748679.72, importe_modificado:748679.72}}	{meta1: {avance:541.77}}	{1205140/proyecto_INICIO, 1205140/proyecto_FIN, 1205140/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO18180201132118	Proyecto de inversión	750000.0	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Construcción Del Parque En El Fraccionamiento El Encanto	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	68	N	1	1	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:428.16}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Corozal entre Antonio Handall Maruza y Tulipanes, Fracc. El Encanto, C.P. 77086, Chetumal, Q.Roo, lon:-88.305277, lat:18.503611}}	03-05-2018	01-12-2018	750000	749536.88	677936.01	677936.01	677936.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO P-IO-OPB-059-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:749536.88, importe_modificado:749536.88}}	{meta1: {avance:428.16}}	{1270653/proyecto_INICIO, 1270653/proyecto_FIN, 1270653/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
III INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO18180101067985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	2,999,999.60	2,999,999.60
ROO18180101068015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	2,499,996.21	2,499,996.21
ROO18180101068022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	750,000.00	750,000.00
ROO18180101068029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	749,999.98	749,999.98
ROO18180101068038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	749,998.09	749,998.09
ROO18180201132138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	750,000.00	750,000.00



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
III INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero



FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO18180101067985	Metros Cuadrados	1	7899.87
ROO18180101068015	Metros Cuadrados	1	7275.14
ROO18180101068022	Metros Cuadrados	1	88
ROO18180101068029	Metros Cuadrados	1	480
ROO18180101068038	Metros Cuadrados	1	541.77
ROO18180201132138	Metros Cuadrados	1	428.16



MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
III INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero



Municipio de todos
OTHÓN P. BLANCO
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180101067985	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez hacia el patio cañero, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 33.5, C.P. 77980	-88.681111	18.273888
ROO18180101068015	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 34, C.P. 77980	-88.681111	18.273888
ROO18180101068022	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	Av. Josefa Ortiz de Domínguez entre calles Tulipanes y Bugambilias, C.P. 77965, Raudales, Q.Roo	-88.253888	18.71
ROO18180101068029	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	Calle San Luis Potosí entre calles Toluca y Coacalco, C.P. 77957, Calderitas, Q.Roo.	-88.258333	18.554444
ROO18180101068038	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Calle Emiliano Zapata entre calles niños Héroes y Leona Vicario, C.P. 77984, Nicolás Bravo, Q.Roo.	-88.934722	18.4675
ROO18180201132138	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Av. Corozal entre Antonio Handall Marzuca y Tulipanes, Fracc. El Encanto, C.P. 77086, Chetumal, Q.Roo	-88.305277	18.503611



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
III INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero



FOLIO	TIPO DE	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180101067985	Obra	COP-LO-OPB-009-2018	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2,995,294.38	2,995,294.38
ROO18180101068015	Obra	COP-LO-OPB-010-2018	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2,492,964.79	2,492,964.79
ROO18180101068022	Obra	COP-IO-OPB-004-2018	Guardianes del Muro, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	748,683.69	748,683.69
ROO18180101068029	Obra	COP-IO-OPB-005-2018	Guardianes del Muro, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	749,829.78	749,829.78
ROO18180101068038	Obra	COP-IO-OPB-003-2018	Guardianes del Muro, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	748,679.72	748,679.72
ROO18180201132138	Obra	COP-IO-OPB-059-2018	Guardianes del Muro, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	749,536.88	749,536.88



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
III INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO18180101067985	2018	3	Metros Cuadrados	1	7899.87	7899.87	100
ROO18180101068015	2018	3	Metros Cuadrados	1	7275.14	7275.14	100
ROO18180101068022	2018	3	Metros Cuadrados	1	88	88	100
ROO18180101068029	2018	3	Metros Cuadrados	1	480	480	100
ROO18180101068038	2018	3	Metros Cuadrados	1	541.77	541.77	100
ROO18180201132138	2018	3	Metros Cuadrados	1	428.16	428.16	100