

23-Provisiones Salariales y Económicas

U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| ROO17170200879375 | Rehabilitación De Camino Calderitas-Laguna Guerrero | 133 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$588,477 | \$588,477 | \$588,477 | 29.75 | \$0 | Metros Cuadrados | 1 | 0.00 | 100.00 |