

23-Provisiones Salariales y Económicas
U130 Fortalecimiento Financiero
FFI 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
RO016170100839130	Construcción De Albergue Cultural (1a. Etapa) En La Colonia Raya Real, De La Localidad De Chetumal, Q. Roo	160483	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: ya se reintegro los rendimientos financieros al estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016170100839164	Pavimentación De Las Calles De La Colonia Fraternidad Y Colonia Mártires Anterhístas.	160484	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: ya fue reintegrado al Estado los Rendimientos Financieros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016170100839178	Pavimentación De las Calles Señaló López, Jorge Oligero, Mario Sosa, Benito Quezada Y Bernardino Cuevas.	160485	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Ya se reintegro los rendimientos financieros a la cuenta del estado . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.