

Entidad: Quintana Roo

23-Provisiones Salariales y Económicas

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO18180101067985	Rehabilitación De Camino A La Eta - Patio Cañero En La Localidad De Javier Rojo Gómez	25	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$898,588	\$898,588	\$898,588	29.95	Metros Cuadrados	280	0.00	95.00
ROO18180101068015	Rehabilitación Del Camino De Acceso Del Colegio De Bachilleres A Javier Rojo Gómez	28	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,499,996	\$2,499,996	\$2,499,996	\$2,499,996	\$747,889	\$747,889	\$747,889	29.92	Metros Cuadrados	12,911	0.00	95.00
ROO18180101068022	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Raudales	26	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,605	\$224,605	\$224,605	29.95	Metros Cuadrados	245	0.00	50.00
ROO18180101068029	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Calderitas	27	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,949	\$224,949	\$224,949	29.99	Metros Cuadrados	5,326	0.00	15.00
ROO18180101068038	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Nicolás Bravo	23	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$224,604	\$224,604	\$224,604	29.95	Metros Cuadrados	4,011	0.00	15.00
ROO18180201132138	Construcción Del Parque En El Fraccionamiento El Encanto	68	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00

Entidad: Quintana Roo
 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
RO017180201138668	Reconversión Del Rastro Municipal De Othón P. Blanco	-	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Convenios	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	-	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8 AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,917,567	\$12,917,567	\$12,917,567	\$12,917,567	\$3,857,493	\$3,857,493	\$3,857,493	29.86	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO DE LA OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: Convenio con FIRCO que se aprobó en 2017, y se está ejecutando este año - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Entidad: Quintana Roo
 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
RO018180201112279	Construcción De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte - 72030	72030	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Pucté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,861	100.00	0.00
RO018180201112280	Construcción De Albergue En La Localidad De Sergio Butron Casas - 130412	130412	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Sergio Butrón Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$896,119	\$896,119	\$896,119	\$896,119	\$268,836	\$268,836	\$268,836	30.00	Otros	2,235	100.00	0.00
RO018180201112281	Construcción De Dren Paso De Agua En Camino De Terracería En El Ejido De Calderitas Paso Zacatecano En La Localidad De Luis Echeverría Alvar - 31579	31579	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Luis Echeverría Alvar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,997,574	\$2,997,574	\$2,997,574	\$2,997,574	\$899,272	\$899,272	\$899,272	30.00	Otros	1,000	100.00	0.00
RO018180201112282	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Limonar 43300	43300	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,044,475	\$2,044,475	\$2,044,475	\$2,044,475	\$613,342	\$613,342	\$613,342	30.00	Otros	176	100.00	0.00
RO018180201112283	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Nuevo Becar - 34483	34483	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Nuevo Becar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,096,160	\$1,096,160	\$1,096,160	\$1,096,160	\$328,848	\$328,848	\$328,848	30.00	Otros	557	100.00	40.08
RO018180201112284	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cinco De Mayo - 71667	71667	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,497,574	\$1,497,574	\$1,497,574	\$1,497,574	\$449,272	\$449,272	\$449,272	30.00	Otros	92	100.00	0.00
RO018180201112285	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Localidad De Veracruz - 35518	35518	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$499,870	\$499,870	\$499,870	\$499,870	\$149,961	\$149,961	\$149,961	30.00	Metros Cuadrados	33	100.00	10.00
RO018180201112317	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Pedro Joaquín Coldwell - 71949	71949	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,495,909	\$2,495,909	\$2,495,909	\$2,495,909	\$748,773	\$748,773	\$748,773	30.00	Otros	786	100.00	0.00
RO018180201112597	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 129746	129746	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$68,624	\$68,624	\$68,624	45.75	Otros	0	100.00	40.00
RO018180201112598	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129660	129660	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$737,659	\$737,659	\$737,659	\$737,659	\$737,659	\$737,659	\$737,659	100.00	Vehículos	0	100.00	100.00
RO018180201112599	33903 Servicios Integrales 129709	129709	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,209,080	\$2,209,080	\$2,209,080	\$2,209,080	\$1,392,500	\$1,392,500	\$1,392,500	63.04	Otros	0	100.00	40.00
RO018180201112600	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 129691	129691	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$511,143	\$511,143	\$511,143	\$511,143	\$511,143	\$511,143	\$511,143	100.00	Otros	0	100.00	50.00
RO018180201112603	Construcción De Comedor Escolar En El Cam José De Jesús González Padilla Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 84716	84716	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$749,750	\$749,750	\$749,750	\$749,750	\$224,925	\$224,925	\$224,925	30.00	Metros Cuadrados	300	100.00	10.00
RO018180201112604	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Bicentenario De La Ciudad De Chetumal - 81146	81146	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,282,843	\$1,282,843	\$1,282,843	\$1,282,843	\$384,853	\$384,853	\$384,853	30.00	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00
RO018180201112606	Construcción De Pozos De Abstracción En Las Colonias Santa María Y Villas Kinichna De La Ciudad De Chetumal - 71020	71020	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$797,105	\$797,105	\$797,105	\$797,105	\$239,131	\$239,131	\$239,131	30.00	Otros	1,965	100.00	0.00
RO018180201112607	Mejoramiento En La Avenida Adolfo López Mateos Entre La Av Nápoles Y Calle Sicilia De La Ciudad De Chetumal - 43254	43254	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,197,877	\$1,197,877	\$1,197,877	\$1,197,877	\$359,363	\$359,363	\$359,363	30.00	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00

Entidad: Quintana Roo

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico					
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ROO18180201112279	Construcción De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte - 72030	72030	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Fucté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,861	100.00	0.00
ROO18180201112608	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Kohnulich De La Colonia Solidaridad En La Ciudad De Chetumal - 32377	32377	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$747,373	\$747,373	\$747,373	\$747,373	\$224,320	\$224,320	\$224,320	30.01	Metros Cuadrados	554	100.00	10.00
ROO18180201112609	Rehabilitación De Calle Circotec Entre Centenario Y Calzada Veracruz De La Colonia Del Bosque Y Otros Puntos De La Ciudad De Chetumal - 31704	31704	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,331,662	\$2,331,662	\$2,331,662	\$2,331,662	\$1,152,514	\$1,152,514	\$1,152,514	49.43	Metros Cuadrados	10,000	100.00	95.00
ROO18180201112610	Rehabilitación De Diversas Calles De La Ciudad De Chetumal - 31774	31774	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,240,808	\$2,240,808	\$2,240,808	\$2,240,808	\$2,019,108	\$2,019,108	\$2,019,108	90.11	Metros Cuadrados	10,000	100.00	95.00
ROO18180201112611	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Patria De La Colonia Centro En La Ciudad De Chetumal - 32416	32416	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$747,773	\$747,773	\$747,773	\$747,773	\$224,332	\$224,332	\$224,332	30.00	Metros Cuadrados	134	100.00	10.00
ROO18180201112612	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Centenario De La Rev Mex Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 32474	32474	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$748,163	\$748,163	\$748,163	\$748,163	\$224,449	\$224,449	\$224,449	30.00	Metros Cuadrados	366	100.00	60.00
ROO18180201112613	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Primera Legislatura De La Ciudad De Chetumal - 31622	31622	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$190,230	\$190,230	\$190,230	30.00	Metros Cuadrados	10,000	100.00	90.00
ROO18180201112614	Proyecto De Enlace Inalámbrico Chetumal Javier Rojo Gómez Tres Garantías - 36789	36789	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Lote	0	100.00	0.00
ROO18180201112615	Rehabilitación De Calles En La Colonia Del Bosque Y Boulevard Bahía De La Ciudad De Chetumal - 31967	31967	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,136,462	\$1,136,462	\$1,136,462	\$1,136,462	\$876,851	\$876,851	\$876,851	77.16	Metros Cuadrados	10,000	100.00	95.00
ROO18180201112616	Rehabilitación De Calles En La Colonia Josefa Ortiz De Domínguez De La Ciudad De Chetumal - 33111	33111	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$893,362	\$893,362	\$893,362	\$893,362	\$268,009	\$268,009	\$268,009	30.00	Metros Cuadrados	10,000	100.00	50.00
ROO18180201112617	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Avenidas De La Ciudad De Chetumal - 33036	33036	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,402,256	\$4,402,256	\$4,402,256	\$4,402,256	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	156,569	100.00	0.00
ROO18180201112618	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Ocho De Octubre De La Ciudad De Chetumal - 33099	33099	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,236,816	\$2,236,816	\$2,236,816	\$2,236,816	\$1,537,649	\$1,537,649	\$1,537,649	68.74	Metros Cuadrados	10,000	100.00	90.00
ROO18180201112619	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 31659	31659	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$746,156	\$746,156	\$746,156	\$746,156	\$488,700	\$488,700	\$488,700	65.50	Metros Cuadrados	10,000	100.00	50.00
ROO18180201112620	Construcción De Pavimentos De La Av Constituyentes De La Ciudad De Chetumal - 31720	31720	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$249,681	\$249,609	\$249,609	\$249,609	\$249,609	\$249,609	\$249,609	100.00	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00
ROO18180201112621	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Benito Juárez Y La Colonia Veinte De Noviembre De La Ciudad De Chetumal - 33072	33072	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,978,113	\$2,978,113	\$2,978,113	\$2,978,113	\$2,749,898	\$2,749,898	\$2,749,898	92.34	Metros Cuadrados	10,000	100.00	95.00
ROO18180201112623	Construcción De Albergue En La Localidad De Allende - 71444	71444	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$896,119	\$896,119	\$896,119	\$896,119	\$268,836	\$268,836	\$268,836	30.00	Otros	868	100.00	0.00

Entidad: Quintana Roo
 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO18180201112279	Construcción De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte - 72030	72030	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Fucté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,861	100.00	0.00
ROO18180201112624	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Huay Fix - 71774	71774	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Huay-Pix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,497,565	\$1,497,565	\$1,497,565	\$1,497,565	\$449,270	\$449,270	\$449,270	30.00	Otros	1,649	100.00	0.00
ROO18180201112625	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Jesus Gonzalez Ortega - 34374	34374	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Jesus González Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,146,519	\$2,146,519	\$2,146,519	\$2,146,519	\$643,956	\$643,956	\$643,956	30.00	Otros	620	100.00	50.00
ROO18180201112626	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Laguna Guerrero - 34452	34452	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Laguna Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$747,825	\$747,825	\$747,825	\$747,825	\$224,347	\$224,347	\$224,347	30.00	Otros	654	100.00	30.00
ROO18180201112627	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Nachicocom - 72180	72180	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Nachi Cocom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$998,627	\$998,627	\$998,627	\$998,627	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	833	100.00	0.00
ROO18180201112628	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Quetzalcoatl De La Localidad De Nachicocom - 32554	32554	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Nachi Cocom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$747,153	\$747,153	\$747,153	\$747,153	\$224,146	\$224,146	\$224,146	30.00	Metros Cuadrados	127	100.00	40.00
ROO18180201112629	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Carlos Hoy De La Localidad De Nachicocom - 32587	32587	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Nachi Cocom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$748,332	\$748,332	\$748,332	\$748,332	\$224,500	\$224,500	\$224,500	30.00	Metros Cuadrados	53	100.00	25.00
ROO18180201112630	Construcción De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo B - 130967	130967	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,709,192	\$1,709,192	\$1,709,192	\$1,709,192	\$512,758	\$512,758	\$512,758	30.00	Metros lineales	1,712	100.00	0.00
ROO18180201112631	Construcción De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo C - 131107	131107	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,397,782	\$1,397,782	\$1,397,782	\$1,397,782	\$419,335	\$419,335	\$419,335	30.00	Metros lineales	1,405	100.00	0.00
ROO18180201112632	Construcción De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales De La Localidad De Nicolas Bravo A - 130785	130785	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$889,065	\$889,065	\$889,065	\$889,065	\$266,720	\$266,720	\$266,720	30.00	Metros lineales	894	100.00	0.00
ROO18180201112633	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Palmar - 72127	72127	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,993,856	\$1,993,856	\$1,993,856	\$1,993,856	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	950	100.00	0.00
ROO18180201112634	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531	34531	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$792,663	\$792,663	\$792,663	\$792,663	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	901	100.00	15.00
ROO18180201112635	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Subteniente Lopez - 35124	35124	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Subteniente López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,846,747	\$2,846,747	\$2,846,747	\$2,846,747	\$854,024	\$854,024	\$854,024	30.00	Otros	1,915	100.00	40.00
ROO18180201112636	Construcción De Pavimentos En Calles De La Localidad De Sac Xan - 72093	72093	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Sacxán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,396,795	\$1,396,795	\$1,396,795	\$1,396,795	\$419,038	\$419,038	\$419,038	30.00	Metros Cuadrados	837	100.00	0.00
ROO18180201112637	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Sac Xan - 32597	32597	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Sacxán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$749,973	\$749,973	\$749,973	\$749,973	\$224,992	\$224,992	\$224,992	30.00	Metros Cuadrados	119	100.00	0.00
ROO18180201112638	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Sac Xan 32356	32356	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Sacxán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,543,425	\$2,543,425	\$2,543,425	\$2,543,425	\$763,027	\$763,027	\$763,027	30.00	Otros	837	100.00	95.00
ROO18180201112639	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Xul Ha - 35481	35481	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Xul-Ha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,246,657	\$2,246,657	\$2,246,657	\$2,246,657	\$673,997	\$673,997	\$673,997	30.00	Otros	2,037	100.00	40.00

Entidad: Quintana Roo

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO18180201112279	Construcción De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte - 72030	72030	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Pucté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$1,497,652	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,861	100.00	0.00
ROO18180201112640	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De San Pedro Peralta - 33145	33145	Quintana Roo	Othón F. Blanco	San Pedro Peralta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$368,559	\$368,559	\$368,559	\$368,559	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	766	100.00	0.00
ROO18180201112641	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827	71827	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Javier Rojo Gómez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,498,168	\$3,498,168	\$3,498,168	\$3,498,168	\$1,049,450	\$1,049,450	\$1,049,450	30.00	Otros	2,911	100.00	0.00
ROO18180201112642	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Javier Rojo Gome - 70913	70913	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Javier Rojo Gómez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$697,613	\$697,613	\$697,613	\$697,613	\$209,284	\$209,284	\$209,284	30.00	Metros Cuadrados	234	100.00	0.00
ROO18180201112643	Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No Doce Rafael E Melgar De La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 102389	102389	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$749,416	\$749,416	\$749,416	\$749,416	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	171	100.00	40.00
ROO18180201112644	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua B - 81350	81350	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,515,901	\$1,515,901	\$1,515,901	\$1,515,901	\$454,770	\$454,770	\$454,770	30.00	Otros	1,167	100.00	35.00
ROO18180201112645	Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 81326	81326	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$929,101	\$929,101	\$929,101	\$929,101	\$278,730	\$278,730	\$278,730	30.00	Otros	703	100.00	35.00
ROO18180201112646	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Carlos A Madrazo - 71723	71723	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,495,861	\$2,495,861	\$2,495,861	\$2,495,861	\$748,758	\$748,758	\$748,758	30.00	Otros	1,825	100.00	0.00
ROO18180201112647	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De El Colegio De Bachi Plantele Carlos A Mad En La Loc De Carlos A Madrazo - 43461	43461	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2018	\$2,497,553	\$2,497,553	\$2,497,553	\$2,497,553	\$749,266	\$749,266	\$749,266	30.00	Metros Cuadrados	399	100.00	0.00

Entidad: Quintana Roo

4-Gobernación

U007 Subsidios en materia de seguridad pública

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
RO018180201132189	Construcción De La Barda Perimetral De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal De Othón P. Blanco	001-FORTASEG-OPB	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,145,332	\$2,145,332	\$2,145,332	\$2,145,332	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	1	0.00	0.00