

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FÍSICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

01 NÚMERO	02 EJERCICIO	03 FONDO	04 CEDULA	05 NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	06 IMPORTE CONTRATO				07 IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE				08 IMPORTE ACUMULADO				09 AVANCE FINANCIERO %	10 AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-001-22	2022	FISMDF	48156003-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	7,970,131.41	0.00	0.00	7,970,131.41	7,970,131.41	0.00	0.00	7,970,131.41	7,970,131.41	0.00	0.00	7,970,131.41	100.00%	100.00%
LO-52059001-002-22	2022	FISMDF	45050002-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	244,908.84	0.00	0.00	244,908.84	244,908.84	0.00	0.00	244,908.84	244,908.84	0.00	0.00	244,908.84	100.00%	100.00%
LO-52059001-004-22	2022	FISMDF	78102010-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,662,753.55	0.00	0.00	1,662,753.55	201,049.49	0.00	0.00	201,049.49	201,049.49	0.00	0.00	201,049.49	10.24%	15.00%
	2022	FISMDF	70298012-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,237,720.55	0.00	0.00	1,237,720.55	607,044.04	0.00	0.00	607,044.04	607,044.04	0.00	0.00	607,044.04	49.05%	85.00%
LO-52059001-005-22	2022	FISMDF	114720017-OPB	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2,659,055.08	0.00	0.00	2,659,055.08	2,659,055.08	0.00	0.00	2,659,055.08	2,659,055.08	0.00	0.00	2,659,055.08	100.00%	100.00%
LO-52059001-006-22	2022	FISMDF	79732007-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,950,264.02	0.00	0.00	1,950,264.02	1,710,852.22	0.00	0.00	1,710,852.22	1,710,852.22	0.00	0.00	1,710,852.22	87.28%	85.00%
LO-52059001-007-22	2022	FISMDF	80268015-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,312,224.79	0.00	0.00	1,312,224.79	1,136,082.15	0.00	0.00	1,136,082.15	1,136,082.15	0.00	0.00	1,136,082.15	86.58%	100.00%
LO-52059001-008-22	2022	FISMDF	79636009-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,487,109.03	0.00	0.00	2,487,109.03	2,152,009.91	0.00	0.00	2,152,009.91	2,152,009.91	0.00	0.00	2,152,009.91	86.53%	80.00%
LO-52059001-009-22	2022	FISMDF	44870001-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,196,633.21	0.00	0.00	1,196,633.21	1,196,633.21	0.00	0.00	1,196,633.21	1,196,633.21	0.00	0.00	1,196,633.21	100.00%	100.00%
LO-52059001-010-22	2022	FISMDF	48060003-CPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,560,469.48	0.00	0.00	2,560,469.48	1,591,757.39	0.00	0.00	1,591,757.39	1,591,757.39	0.00	0.00	1,591,757.39	62.17%	100.00%
LO-52059001-012-22	2022	FISMDF	117712018-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	8,645,994.41	0.00	0.00	8,645,994.41	8,645,994.41	0.00	0.00	8,645,994.41	8,645,994.41	0.00	0.00	8,645,994.41	100.00%	100.00%
	2022	FISMDF	118128019-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	760,315.48	0.00	0.00	760,315.48	760,315.48	0.00	0.00	760,315.48	760,315.48	0.00	0.00	760,315.48	100.00%	100.00%
	2022	FISMDF	118264020-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA PACTO OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,545,636.34	0.00	0.00	1,545,636.34	1,545,636.34	0.00	0.00	1,545,636.34	1,545,636.34	0.00	0.00	1,545,636.34	100.00%	100.00%
	2022	FISMDF	118450021-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LAS COLONIAS CARIBE, NUEVA GENERACIÓN Y BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	5,527,282.43	0.00	0.00	5,527,282.43	5,527,282.43	0.00	0.00	5,527,282.43	5,527,282.43	0.00	0.00	5,527,282.43	100.00%	100.00%
AD-OPB-012-2022	2022	FISMDF	166442040-OPB	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	504,915.96	0.00	0.00	504,915.96	504,915.96	0.00	0.00	504,915.96	504,915.96	0.00	0.00	504,915.96	100.00%	100.00%
LO-52059001-013-22	2022	FISMDF	79164008-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,987,744.10	0.00	0.00	1,987,744.10	1,987,744.10	0.00	0.00	1,987,744.10	1,987,744.10	0.00	0.00	1,987,744.10	100.00%	100.00%
	2022	FISMDF	79400014-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,234,760.95	0.00	0.00	1,234,760.95	1,234,760.95	0.00	0.00	1,234,760.95	1,234,760.95	0.00	0.00	1,234,760.95	100.00%	100.00%

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FÍSICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

(B) NUMERO	(C) EJERCICIO	(D) FONDO	(E) CEDULA	(F) NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	(G) IMPORTE CONTRATO				(H) IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE				(I) IMPORTE ACUMULADO				(J) AVANCE FINANCIERO %	(K) AVANCE FISICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-014-22	2022	FISMDF	139853036-OPB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,036,776.51	0.00	0.00	1,036,776.51	1,036,776.51	0.00	0.00	1,036,776.51	1,036,776.51	0.00	0.00	1,036,776.51	100.00%	100.00%
	2022	FISMDF	45120005-OPB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	998,603.37	0.00	0.00	998,603.37	998,603.37	0.00	0.00	998,603.37	998,603.37	0.00	0.00	998,603.37	100.00%	100.00%
LO-52059001-015-22	2022	FISMDF	133469037-OPB	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	754,776.94	0.00	0.00	754,776.94	754,776.94	0.00	0.00	754,776.94	754,776.94	0.00	0.00	754,776.94	100.00%	100.00%
	2022	FISMDF	139804035-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,010,674.73	0.00	0.00	1,010,674.73	1,010,674.73	0.00	0.00	1,010,674.73	1,010,674.73	0.00	0.00	1,010,674.73	100.00%	100.00%
LO-52059001-016-22	2022	FISMDF	139234033-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA ARBOLEDA I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,759,034.94	0.00	0.00	1,759,034.94	1,759,034.94	0.00	0.00	1,759,034.94	1,759,034.94	0.00	0.00	1,759,034.94	100.00%	100.00%
LO-52059001-017-22	2022	FISMDF	139604035-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ N. ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	888,281.63	0.00	0.00	888,281.63	888,281.63	0.00	0.00	888,281.63	888,281.63	0.00	0.00	888,281.63	100.00%	100.00%
	2022	FISMDF	127938032-OPB	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUCTÉ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,484,737.15	0.00	0.00	1,484,737.15	1,395,437.24	0.00	0.00	1,395,437.24	1,395,437.24	0.00	0.00	1,395,437.24	93.99%	100.00%
LO-52059001-018-22	2022	FISMDF	127554029-OPB	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,498,826.74	0.00	0.00	1,498,826.74	1,498,826.74	0.00	0.00	1,498,826.74	1,498,826.74	0.00	0.00	1,498,826.74	100.00%	100.00%
LO-52059001-019-22	2022	FISMDF	127698030-OPB	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,469,631.77	0.00	0.00	1,469,631.77	1,354,289.44	0.00	0.00	1,354,289.44	1,354,289.44	0.00	0.00	1,354,289.44	90.31%	100.00%
LO-52059001-020-22	2022	FISMDF	127824031-OPB	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,452,124.46	0.00	0.00	1,452,124.46	1,452,124.46	0.00	0.00	1,452,124.46	1,452,124.46	0.00	0.00	1,452,124.46	100.00%	100.00%
LO-52059001-021-22	2022	FISMDF	120997038-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ANDRÉS QUINTANA ROO 1ERA ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3,401,020.76	0.00	0.00	3,401,020.76	3,401,020.76	0.00	0.00	3,401,020.76	3,401,020.76	0.00	0.00	3,401,020.76	100.00%	100.00%
LO-52059001-022-22	2022	FISMDF	121055039-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMERICAS I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3,061,300.44	0.00	0.00	3,061,300.44	2,030,438.17	0.00	0.00	2,030,438.17	2,030,438.17	0.00	0.00	2,030,438.17	66.33%	100.00%
LO-52059001-023-22	2022	FISMDF	121492022-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMERICAS II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2,983,182.44	0.00	0.00	2,983,182.44	2,273,429.57	0.00	0.00	2,273,429.57	2,273,429.57	0.00	0.00	2,273,429.57	76.21%	100.00%
LO-52059001-024-22	2022	FISMDF	121590023-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMERICAS III DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,989,642.44	0.00	0.00	4,989,642.44	3,941,216.99	0.00	0.00	3,941,216.99	3,941,216.99	0.00	0.00	3,941,216.99	78.99%	100.00%
LO-52059001-025-22	2022	FISMDF	122500024-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOS MONOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,082,141.26	0.00	0.00	1,082,141.26	1,082,141.26	0.00	0.00	1,082,141.26	1,082,141.26	0.00	0.00	1,082,141.26	100.00%	100.00%
LO-52059001-026-22	2022	FISMDF	122600025-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3,096,136.85	0.00	0.00	3,096,136.85	2,416,408.50	0.00	0.00	2,416,408.50	2,416,408.50	0.00	0.00	2,416,408.50	78.05%	100.00%
LO-52059001-027-22	2022	FISMDF	122751026-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE LUCIO BLANCO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,266,764.35	0.00	0.00	4,266,764.35	4,266,764.35	0.00	0.00	4,266,764.35	4,266,764.35	0.00	0.00	4,266,764.35	100.00%	100.00%
LO-52059001-028-22	2022	FISMDF	123022027-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. IGNACIO COMONFORT Y CALLE PUCTE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,133,183.59	0.00	0.00	4,133,183.59	4,133,183.59	0.00	0.00	4,133,183.59	4,133,183.59	0.00	0.00	4,133,183.59	100.00%	100.00%

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FÍSICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

(I) NUMERO	(II) EJERCICIO	(III) FONDO	(IV) CEDULA	(V) NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	(VI) IMPORTE CONTRATO				(VII) IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE				(VIII) IMPORTE ACUMULADO				(IX) AVANCE FINANCIERO %	(X) AVANCE FISICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-029-22	2022	FISMDF	127446028-CPB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. OTHÓN P. BLANCO ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE LIMA DE LA CIUDAD DE CHETUMA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,500,957.78	0.00	0.00	4,500,957.78	4,500,957.78	0.00	0.00	4,500,957.78	4,500,957.78	0.00	0.00	4,500,957.78	100.00%	100.00%
LO-52059001-030-22	2022	FISMDF	79974011-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA, DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,989,689.29	0.00	0.00	1,989,689.29	566,906.79	0.00	0.00	566,906.79	566,906.79	0.00	0.00	566,906.79	30.00%	40.00%
	2022	FISMDF	60031013-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,226,353.58	0.00	0.00	1,226,353.58	367,506.07	0.00	0.00	367,506.07	367,506.07	0.00	0.00	367,506.07	30.00%	40.00%
LO-52059001-031-22	2022	FISMDF	44956004-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,794,993.14	0.00	0.00	1,794,993.14	1,004,022.41	0.00	0.00	1,004,022.41	1,004,022.41	0.00	0.00	1,004,022.41	55.93%	40.00%
	2022	FISMDF	18623016-OPB	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON J.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	935,958.75	0.00	0.00	935,958.75	543,356.10	0.00	0.00	543,356.10	543,356.10	0.00	0.00	543,356.10	58.05%	50.00%
LO-52059001-032-22	2022	FISMDF	191709051-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SÉRGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,249,982.97	0.00	0.00	1,249,982.97	999,326.13	0.00	0.00	999,326.13	999,326.13	0.00	0.00	999,326.13	79.55%	85.00%
LO-52059001-033-22	2022	FISMDF	120322044-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE AV. MAXUXAC Y TULUM DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	3,153,921.81	0.00	0.00	3,153,921.81	2,988,994.68	0.00	0.00	2,988,994.68	2,988,994.68	0.00	0.00	2,988,994.68	94.77%	100.00%
LO-52059001-034-22	2022	FISMDF	163279041-CPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE TULUM Y SAN SALVADOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	3,656,176.04	0.00	0.00	3,656,176.04	3,656,176.04	0.00	0.00	3,656,176.04	3,656,176.04	0.00	0.00	3,656,176.04	100.00%	100.00%
LO-52059001-036-22	2022	FISMDF	194390042-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAXUXAC ENTRE NICOLÁS BRAVO Y CHICOZAPOTE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	4,566,995.32	0.00	0.00	4,566,995.32	3,249,411.18	0.00	0.00	3,249,411.18	3,249,411.18	0.00	0.00	3,249,411.18	71.15%	30.00%
LO-52059001-036-22	2022	FISMDF	194818043-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. SAN SALVADOR ENTRE LEONA VICARIO Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	3,469,936.95	0.00	0.00	3,469,936.95	1,647,870.05	0.00	0.00	1,647,870.05	1,647,870.05	0.00	0.00	1,647,870.05	47.49%	50.00%
LO-52059001-039-22	2022	FISMDF	201082047-OPB	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,888,476.11	0.00	0.00	1,888,476.11	1,684,451.67	0.00	0.00	1,684,451.67	1,684,451.67	0.00	0.00	1,684,451.67	89.20%	100.00%
LO-52059001-040-22	2022	FISMDF	201749048-OPB	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,869,763.09	0.00	0.00	1,869,763.09	1,386,585.24	0.00	0.00	1,386,585.24	1,386,585.24	0.00	0.00	1,386,585.24	72.99%	76.47%
LO-52059001-042-22	2022	FISMDF	201935050-OPB	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,953,825.57	0.00	0.00	1,953,825.57	1,619,131.66	0.00	0.00	1,619,131.66	1,619,131.66	0.00	0.00	1,619,131.66	82.87%	81.82%
LO-52059001-043-22	2022	FISMDF	57384001- PRODIM-OPB	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA ADMON MUNICIPAL	1,499,309.58	0.00	0.00	1,499,309.58	852,466.42	0.00	0.00	852,466.42	852,466.42	0.00	0.00	852,466.42	56.88%	50.00%
LO-52059001-044-22	2022	FISMDF	300387104-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	694,230.56	0.00	0.00	694,230.56	208,269.17	0.00	0.00	208,269.17	208,269.17	0.00	0.00	208,269.17	30.00%	5.00%
	2022	FISMDF	289680099-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	212,566.74	0.00	0.00	212,566.74	63,770.02	0.00	0.00	63,770.02	63,770.02	0.00	0.00	63,770.02	30.00%	10.00%
	2022	FISMDF	273249085-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,421,003.82	0.00	0.00	1,421,003.82	426,301.09	0.00	0.00	426,301.09	426,301.09	0.00	0.00	426,301.09	30.00%	9.03%

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FISICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

(I) NUMERO	(II) EJERCICIO	(III) FONDO	(IV) CEDULA	(V) NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	(VI) IMPORTE CONTRATO				(VII) IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE				(VIII) IMPORTE ACUMULADO				(IX) AVANCE FINANCIERO %	(X) AVANCE FISICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
	2022	FISMDF	28264W065-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,289,409.74	0.00	0.00	1,289,409.74	386,822.92	0.00	0.00	386,822.92	386,822.92	0.00	0.00	386,822.92	30.00%	8.33%
LO-52059001-046-22	2022	FISMDF	288122/092-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	213,611.91	0.00	0.00	213,611.91	64,083.57	0.00	0.00	64,083.57	64,083.57	0.00	0.00	64,083.57	30.00%	9.98%
	2022	FISMDF	261566/063-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTÍAS DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	921,142.38	0.00	0.00	921,142.38	276,342.71	0.00	0.00	276,342.71	276,342.71	0.00	0.00	276,342.71	30.00%	0.00%
	2022	FISMDF	262588/065-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,448,460.95	0.00	0.00	1,448,460.95	434,547.29	0.00	0.00	434,547.29	434,547.29	0.00	0.00	434,547.29	30.00%	9.03%
	2022	FISMDF	267878/066-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,204,587.05	0.00	0.00	1,204,587.05	361,376.36	0.00	0.00	361,376.36	361,376.36	0.00	0.00	361,376.36	30.00%	10.00%
	2022	FISMDF	257848/054-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,304,728.28	0.00	0.00	1,304,728.28	391,418.48	0.00	0.00	391,418.48	391,418.48	0.00	0.00	391,418.48	30.00%	8.33%
LO-52059001-047-22	2022	FISMDF	288530/096-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	408,295.12	0.00	0.00	408,295.12	122,488.54	0.00	0.00	122,488.54	122,488.54	0.00	0.00	122,488.54	30.00%	10.00%
	2022	FISMDF	257538/052-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,840,985.05	0.00	0.00	1,840,985.05	552,295.52	0.00	0.00	552,295.52	552,295.52	0.00	0.00	552,295.52	30.00%	5.88%
	2022	FISMDF	282835/089-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,296,444.07	0.00	0.00	1,296,444.07	388,933.22	0.00	0.00	388,933.22	388,933.22	0.00	0.00	388,933.22	30.00%	10.00%
LO-52059001-048-22	2022	FISMDF	300378/107-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	722,857.49	0.00	0.00	722,857.49	520,457.40	0.00	0.00	520,457.40	520,457.40	0.00	0.00	520,457.40	72.00%	70.00%
	2022	FISMDF	273107/083-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,445,788.64	0.00	0.00	1,445,788.64	1,031,081.33	0.00	0.00	1,031,081.33	1,031,081.33	0.00	0.00	1,031,081.33	71.32%	70.00%
	2022	FISMDF	269638/074-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	841,287.87	0.00	0.00	841,287.87	604,003.66	0.00	0.00	604,003.66	604,003.66	0.00	0.00	604,003.66	71.80%	70.00%
LO-52059001-049-22	2022	FISMDF	301377_301707/110-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	2,024,124.11	0.00	0.00	2,024,124.11	607,237.23	0.00	0.00	607,237.23	607,237.23	0.00	0.00	607,237.23	30.00%	9.50%
	2022	FISMDF	300808/108-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1,368,329.63	0.00	0.00	1,368,329.63	870,257.64	0.00	0.00	870,257.64	870,257.64	0.00	0.00	870,257.64	63.60%	50.00%
	2022	FISMDF	300575/106-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1,275,160.57	0.00	0.00	1,275,160.57	811,002.12	0.00	0.00	811,002.12	811,002.12	0.00	0.00	811,002.12	63.60%	65.00%
LO-52059001-050-22	2022	FISMDF	261531/052-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	523,506.33	0.00	0.00	523,506.33	321,956.39	0.00	0.00	321,956.39	321,956.39	0.00	0.00	321,956.39	61.50%	60.00%
	2022	FISMDF	262519/064-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1,445,340.26	0.00	0.00	1,445,340.26	888,984.26	0.00	0.00	888,984.26	888,984.26	0.00	0.00	888,984.26	61.51%	60.00%
	2022	FISMDF	268077/068-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	590,625.60	0.00	0.00	590,625.60	590,784.76	0.00	0.00	590,784.76	590,784.76	0.00	0.00	590,784.76	61.50%	60.00%
	2022	FISMDF	268010/072-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,322,505.10	0.00	0.00	1,322,505.10	813,340.63	0.00	0.00	813,340.63	813,340.63	0.00	0.00	813,340.63	61.50%	60.00%
	2022	FISMDF	289889/097-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	471,811.72	0.00	0.00	471,811.72	141,543.52	0.00	0.00	141,543.52	141,543.52	0.00	0.00	141,543.52	30.00%	10.00%

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FÍSICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

(a) NUMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FISICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-051-22	2022	FISMDF	29332058-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,414,015.29	0.00	0.00	1,414,015.29	424,204.58	0.00	0.00	424,204.58	424,204.58	0.00	0.00	424,204.58	30.00%	7.69%
	2022	FISMDF	257932055-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERON, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,305,139.48	0.00	0.00	1,305,139.48	391,541.84	0.00	0.00	391,541.84	391,541.84	0.00	0.00	391,541.84	30.00%	8.33%
LO-52059001-052-22	2022	FISMDF	28862071-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	840,652.07	0.00	0.00	840,652.07	252,195.62	0.00	0.00	252,195.62	252,195.62	0.00	0.00	252,195.62	30.00%	0.00%
	2022	FISMDF	257737053-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,738,483.46	0.00	0.00	1,738,483.46	521,545.04	0.00	0.00	521,545.04	521,545.04	0.00	0.00	521,545.04	30.00%	6.25%
	2022	FISMDF	210674061-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ N. ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,085,111.68	0.00	0.00	1,085,111.68	325,533.50	0.00	0.00	325,533.50	325,533.50	0.00	0.00	325,533.50	30.00%	10.00%
LO-52059001-053-22	2022	FISMDF	300127103-OPB	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUENTE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,291,100.05	0.00	0.00	1,291,100.05	387,330.02	0.00	0.00	387,330.02	387,330.02	0.00	0.00	387,330.02	30.00%	9.09%
LO-52059001-054-22	2022	FISMDF	301258109-OPB	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,305,027.86	0.00	0.00	1,305,027.86	848,918.11	0.00	0.00	848,918.11	848,918.11	0.00	0.00	848,918.11	65.00%	65.00%
	2022	FISMDF	288903058-OPB	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	460,559.83	0.00	0.00	460,559.83	428,692.65	0.00	0.00	428,692.65	428,692.65	0.00	0.00	428,692.65	93.00%	90.00%
	2022	FISMDF	272512076-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,446,807.66	0.00	0.00	1,446,807.66	737,871.50	0.00	0.00	737,871.50	737,871.50	0.00	0.00	737,871.50	51.00%	50.00%
	2022	FISMDF	268023097-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	842,212.65	0.00	0.00	842,212.65	429,528.46	0.00	0.00	429,528.46	429,528.46	0.00	0.00	429,528.46	51.00%	50.00%
LO-52059001-055-22	2022	FISMDF	273028092-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U. A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,443,249.40	0.00	0.00	1,443,249.40	432,974.82	0.00	0.00	432,974.82	432,974.82	0.00	0.00	432,974.82	30.00%	18.18%
LO-52059001-056-22	2022	FISMDF	272826079-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,316,942.66	0.00	0.00	1,316,942.66	395,082.80	0.00	0.00	395,082.80	395,082.80	0.00	0.00	395,082.80	30.00%	10.00%
	2022	FISMDF	258035056-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,305,464.09	0.00	0.00	1,305,464.09	391,639.23	0.00	0.00	391,639.23	391,639.23	0.00	0.00	391,639.23	30.00%	16.67%
	2022	FISMDF	258168057-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,305,464.09	0.00	0.00	1,305,464.09	391,639.23	0.00	0.00	391,639.23	391,639.23	0.00	0.00	391,639.23	30.00%	8.33%
LO-52059001-057-22	2022	FISMDF	299960101-OPB	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	975,114.62	0.00	0.00	975,114.62	292,534.39	0.00	0.00	292,534.39	292,534.39	0.00	0.00	292,534.39	30.00%	9.97%
	2022	FISMDF	272638077-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,840,935.87	0.00	0.00	1,840,935.87	552,280.76	0.00	0.00	552,280.76	552,280.76	0.00	0.00	552,280.76	30.00%	7.14%
	2022	FISMDF	260438059-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE UCUM DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,412,474.38	0.00	0.00	1,412,474.38	423,742.31	0.00	0.00	423,742.31	423,742.31	0.00	0.00	423,742.31	30.00%	7.69%
LO-52059001-059-22	2022	FISMDF	273135, 273167, 273194084-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,576,316.25	0.00	0.00	1,576,316.25	472,894.88	0.00	0.00	472,894.88	472,894.88	0.00	0.00	472,894.88	30.00%	0.00%
	2022	FISMDF	268858070-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	839,572.68	0.00	0.00	839,572.68	251,871.80	0.00	0.00	251,871.80	251,871.80	0.00	0.00	251,871.80	30.00%	0.00%
	2022	FISMDF	288415094-OPB	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	470,017.92	0.00	0.00	470,017.92	141,005.38	0.00	0.00	141,005.38	141,005.38	0.00	0.00	141,005.38	30.00%	10.00%

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FÍSICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

(A) NUMERO	(B) EJERCICIO	(C) FONDO	(D) CEDULA	(E) NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	(F) IMPORTE CONTRATO				(G) IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE				(H) IMPORTE ACUMULADO				(I) AVANCE FINANCIERO %	(J) AVANCE FISICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-5205001-050-22	2022	FISMDF	28820059-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1,684,012.65	0.00	0.00	1,684,012.65	505,203.80	0.00	0.00	505,203.80	505,203.80	0.00	0.00	505,203.80	30.00%	14.29%
	2022	FISMDF	282528090-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,302,934.13	0.00	0.00	1,302,934.13	390,880.24	0.00	0.00	390,880.24	390,880.24	0.00	0.00	390,880.24	30.00%	16.67%
LO-5205001-061-22	2022	FISMDF	120483045-OPB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAXUCAC ENTRE COLIBRÍ Y NICOLÁS BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	3,665,368.20	0.00	0.00	3,665,368.20	1,099,610.46	0.00	0.00	1,099,610.46	1,099,610.46	0.00	0.00	1,099,610.46	30.00%	9.30%
LO-5205001-062-22	2022	FISMDF	201834049-OPB	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,823,998.47	0.00	0.00	1,823,998.47	547,199.54	0.00	0.00	547,199.54	547,199.54	0.00	0.00	547,199.54	30.00%	10.00%
LO-5205001-064-22	2022	FISMDF	272939060-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,711,383.21	0.00	0.00	1,711,383.21	513,414.96	0.00	0.00	513,414.96	513,414.96	0.00	0.00	513,414.96	30.00%	7.69%
	2022	FISMDF	288281093-OPB	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	473,841.32	0.00	0.00	473,841.32	142,152.40	0.00	0.00	142,152.40	142,152.40	0.00	0.00	142,152.40	30.00%	10.00%
LO-5205001-066-22	2022	FISMDF	260507060-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1,523,382.64	0.00	0.00	1,523,382.64	457,014.79	0.00	0.00	457,014.79	457,014.79	0.00	0.00	457,014.79	30.00%	7.14%
LO-5205001-068-22	2022	FISMDF	269788075-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U A , MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	837,656.30	0.00	0.00	837,656.30	251,296.59	0.00	0.00	251,296.59	251,296.59	0.00	0.00	251,296.59	30.00%	14.29%
LO-5205001-069-22	2022	FISMDF	282764088-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1,403,375.11	0.00	0.00	1,403,375.11	1,206,500.59	0.00	0.00	1,206,500.59	1,206,500.59	0.00	0.00	1,206,500.59	86.00%	80.00%
COP-LO-OPB-062-2022	2022	FISMDF	333109115-OPB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	578,147.70	0.00	0.00	578,147.70	117,703.31	0.00	0.00	117,703.31	117,703.31	0.00	0.00	117,703.31	20.35%	10.00%
COP-LO-OPB-063-2022	2022	FISMDF	120942046-OPB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. SAN SALVADOR ENTRE ROJO GOMEZ Y LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	3,307,371.94	0.00	0.00	3,307,371.94	1,999,847.33	0.00	0.00	1,999,847.33	1,999,847.33	0.00	0.00	1,999,847.33	60.47%	90.00%
COP-LO-OPB-064-2022	2022	FISMDF	300467105-OPB	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,215,882.45	0.00	0.00	1,215,882.45	364,764.74	0.00	0.00	364,764.74	364,764.74	0.00	0.00	364,764.74	30.00%	9.60%
	2022	FISMDF	250084100-OPB	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	299,979.40	0.00	0.00	299,979.40	89,593.82	0.00	0.00	89,593.82	89,593.82	0.00	0.00	89,593.82	30.00%	10.00%
	2022	FISMDF	273014081-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,445,222.10	0.00	0.00	1,445,222.10	433,566.63	0.00	0.00	433,566.63	433,566.63	0.00	0.00	433,566.63	30.00%	9.03%
	2022	FISMDF	269308073-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	840,455.08	0.00	0.00	840,455.08	252,136.52	0.00	0.00	252,136.52	252,136.52	0.00	0.00	252,136.52	30.00%	0.00%
COP-LO-OPB-065-2022	2022	FISMDF	300043102-OPB	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,320,705.21	0.00	0.00	1,320,705.21	396,211.56	0.00	0.00	396,211.56	396,211.56	0.00	0.00	396,211.56	30.00%	15.00%
	2022	FISMDF	272764078-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,838,020.14	0.00	0.00	1,838,020.14	551,406.04	0.00	0.00	551,406.04	551,406.04	0.00	0.00	551,406.04	30.00%	7.14%
	2022	FISMDF	288460005-OPB	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	300,334.79	0.00	0.00	300,334.79	90,100.44	0.00	0.00	90,100.44	90,100.44	0.00	0.00	90,100.44	30.00%	9.90%
COP-LO-OPB-066-2022	2022	FISMDF	282705087-OPB	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CACAO DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1,298,026.64	0.00	0.00	1,298,026.64	389,407.99	0.00	0.00	389,407.99	389,407.99	0.00	0.00	389,407.99	30.00%	8.33%

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FISICAS  
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (a)

(b) NUMERO	(c) EJERCICIO	(d) FONDO	(e) CEDULA	(f) NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	(g) IMPORTE CONTRATO				(h) IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE				(i) IMPORTE ACUMULADO				(j) AVANCE FINANCIERO %	(k) AVANCE FISICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
COP-LO-OPB-067-2022	2022	FISMDF	279700, 279848/091-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,551,684.12	0.00	0.00	1,551,684.12	465,505.24	0.00	0.00	465,505.24	465,505.24	0.00	0.00	465,505.24	30.00%	0.00%
COP-LO-OPB-088-2022	2022	FISMDF	333090/114-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. ÁLVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2,713,148.31	0.00	0.00	2,713,148.31	2,160,648.80	0.00	0.00	2,160,648.80	2,160,648.80	0.00	0.00	2,160,648.80	79.64%	50.00%
COP-LO-OPB-099-2022	2022	FISMDF	328119/112-OPB	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,703,138.17	0.00	0.00	1,703,138.17	510,941.45	0.00	0.00	510,941.45	510,941.45	0.00	0.00	510,941.45	50.00%	8.33%
	2022	FISMDF	328342/113-OPB	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,146,807.28	0.00	0.00	2,146,807.28	644,042.18	0.00	0.00	644,042.18	644,042.18	0.00	0.00	644,042.18	50.00%	8.82%
	2022	FISMDF	348573/117-OPB	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.*	709,640.50	0.00	0.00	709,640.50	212,892.27	0.00	0.00	212,892.27	212,892.27	0.00	0.00	212,892.27	30.00%	10.00%
	2022	FISMDF	348531/116-OPB	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	59,541.85	0.00	0.00	59,541.85	17,862.56	0.00	0.00	17,862.56	17,862.56	0.00	0.00	17,862.56	50.00%	0.00%
COP-LO-OPB-070-2022	2022	FISMDF	348462/118-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. CONSTITUYENTES DEL 74 ENTRE AV. MAXUAC Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.*	1,164,981.00	0.00	0.00	1,164,981.00	349,494.48	0.00	0.00	349,494.48	349,494.48	0.00	0.00	349,494.48	30.00%	7.14%
	2022	FISMDF	348252/119-OPB	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. CONSTITUYENTES DEL 74 ENTRE INSURGENTES Y AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.*	1,725,309.78	0.00	0.00	1,725,309.78	517,592.91	0.00	0.00	517,592.91	517,592.91	0.00	0.00	517,592.91	30.00%	5.56%
COP-LO-OPB-071-2022	2022	FISMDF	327785/111-OPB	REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS LÁZARO CÁRDENAS E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (BAÑOS PÚBLICOS) EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,798,664.48	0.00	0.00	1,798,664.48	539,599.34	0.00	0.00	539,599.34	539,599.34	0.00	0.00	539,599.34	50.00%	10.00%

Nota: \*Estos proyectos utilizaron parte de los rendimientos financieros 2022.

(y) ELABORO  
RAFAEL CASTRO SANTOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE INVERSIÓN

(y) REVISÓ  
LIC. JULIO HAN SHAN  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

(y) AUTORIZO  
LIC. YENSUNNI IBALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL