



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
I INFORME TRIMESTRAL 2019
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
2019	1	ROO18040145081	Proyecto de inversión	1396000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396000.0, modificado:1346783.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUECTE-383161	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383161	5	40	40	0	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificado:a.20.0}}	1	{geo:1 {cve_municipio:o-4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUECTE, 77984 PUECTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66756018, lat:18.3243133}}	07-11-2018	31-12-2018	1346783.2	1346783.2	1346783.2	1346783.2	1346783.2	{ctto:1 {tipo_obra:O, medida:Vivienda, numero_contrato:OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V., convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228733.02, importe_modificado:3228733.02}}	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1450681/proyecto_INICIO, 1450581/proyecto_PROCESO, 1450681/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040145094	Proyecto de inversión	69800	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69800.0, modificado:69757.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383604	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383604	5	2	2	0	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:a.1.0}}	1	{geo:1 {cve_municipio:o-4, localidad:201, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA 451 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISUIS PEREZ CASTRO Y CALLE...	07-11-2018	31-12-2018	69757.62	69757.62	69757.62	69757.62	69757.62	{ctto:1 {tipo_obra:O, medida:Vivienda, numero_contrato:OPB-098-2018, contratista:SAACK Construcciones y Maquinarias, S.A. de C.V., convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380139.53, importe_modificado:4380139.53}}	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1450964/proyecto_INICIO, 1450964/proyecto_PROCESO, 1450964/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401454856	Proyecto de inversión	785000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:736321.83}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 398760	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	398760	5	20	20	0	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:a.10.0}}	1	{geo:1 {cve_municipio:o-4, localidad:743, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66756018, lat:18.3243133}}	07-11-2018	31-12-2018	736321.83	736321.83	736321.83	736321.83	736321.83	{ctto:1 {tipo_obra:O, medida:Vivienda, numero_contrato:OPB-096-2018, contratista:CONSTRUCTORA La Guadalupe, S.A. de C.V., convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39}}	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1454856/proyecto_INICIO, 1454856/proyecto_PROCESO, 1454856/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401449661	Proyecto de inversión	82900	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E - 381647	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381647	5	2	2	0	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:a.1.0}}	1	{geo:1 {cve_municipio:o-4, localidad:1, direccion:CALL E 2 1 MZA 4 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA CTM, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 27 DE FEBRERO, lon:-88.362211, lat:21.2111111}}	17-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	{ctto:1 {tipo_obra:O, medida:Vivienda, numero_contrato:OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}}	{meta:1 {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1449661/proyecto_INICIO, 1449661/proyecto_PROCESO, 1449661/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO180401449891	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:480889.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 381931	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381931	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{lgo1: {lve_municipio: '04', localidad: '73', direccion: 'PUEBLO RAMONAL, 7785 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.537222, lat: 21.233333}}	07-11-2018	31-12-2018	480889.31	480889.31	480889.31	480889.31	480889.31	{tcto: {tipo_obra: '0', numero_cont: '1449891/proyecto_INICIO, 1449891/proyecto_PROCESO, 1449891/proyecto_FIN', avance: '4.0'}}	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{l449891/proyecto_INICIO, l449891/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401449966	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:426462.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 382062	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382062	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{lgo1: {lve_municipio: '04', localidad: '77', direccion: 'PUEBLO SABIDOS, 7783 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.508722, lat: 21.233333}}	04-11-2018	31-12-2018	426462.6	426462.6	426462.6	426462.6	426462.6	{tcto: {tipo_obra: '0', numero_cont: '1449966/proyecto_INICIO, 1449966/proyecto_PROCESO, 1449966/proyecto_FIN', avance: '4.0'}}	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{l449966/proyecto_INICIO, l449966/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401454315	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398062	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398062	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{lgo1: {lve_municipio: '04', localidad: '119', direccion: 'PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.508722, lat: 21.233333}}	07-11-2018	31-12-2018	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	{tcto: {tipo_obra: '0', numero_cont: '1454315/proyecto_INICIO, 1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_FIN', avance: '10.0'}}	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{l454315/proyecto_INICIO, l454315/proyecto_PROCESO, l454315/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401454365	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 398111	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398111	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{lgo1: {lve_municipio: '04', localidad: '229', direccion: 'PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.39, lat: 21.233333}}	07-11-2018	31-12-2018	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	{tcto: {tipo_obra: '0', numero_cont: '1454365/proyecto_INICIO, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_FIN', avance: '10.0'}}	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{l454365/proyecto_INICIO, l454365/proyecto_PROCESO, l454365/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401454945	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398855	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398855	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{lgo1: {lve_municipio: '04', localidad: '33', direccion: 'PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.8366656, lat: 18.4777791}}	07-11-2018	31-12-2018	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	{tcto: {tipo_obra: '0', numero_cont: '1454945/proyecto_INICIO, 1454945/proyecto_PROCESO, 1454945/proyecto_FIN', avance: '10.0'}}	{meta1: {unidad_medida: 'aVivienda', meta10: 0, meta_modificado: 10.0}}	{l454945/proyecto_INICIO, l454945/proyecto_PROCESO, l454945/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO180401454982	Proyecto de inversión	270000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398907	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398907	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_m odificad a:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUE BLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.84740558, lat:18.4766079}}	07-11-2018	31-12-2018	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COPI-OPB-091-2018, contratista:O bras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27, importe_mod ificado:39768.27}}	{meta1: {unidad_medida:O tros, avance:20.0}}	{1454982/proy ecto_INICIO, 1454982/proy ecto_PROCESO, 1454982/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valid ado avances
2019	1	ROO180401455385	Proyecto de inversión	270000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399310	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399310	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_m odificad a:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUE BLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.98336048, lat:18.3936959}}	07-11-2018	31-12-2018	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COPI-OPB-091-2018, contratista:O bras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27, importe_mod ificado:39768.27}}	{meta1: {unidad_medida:O tros, avance:20.0}}	{1455385/proy ecto_PROCESO, 1455385/proy ecto_INICIO, 1455385/proy ecto_PROCESO, 1455385/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valid ado avances
2019	1	ROO180401449254	Proyecto de inversión	78500	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDECALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 381108	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381108	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E THUCO 10 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACION 1, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE SEPTIEMBRE, lon:-88.52424242, lat:19.24242424}}	07-11-2018	31-12-2018	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COPI-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:38216.82, importe_mod ificado:38216.82}}	{meta1: {unidad_medida:V ienda, avance:1.0}}	{1449254/proy ecto_INICIO, 1449254/proy ecto_PROCESO, 1449254/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valid ado avances
2019	1	ROO180401449927	Proyecto de inversión	829000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:506722.23}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 381983	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381983	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificad a:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUE BLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5905302, lat:18.24242424}}	07-11-2018	31-12-2018	506722.23	506722.23	506722.23	506722.23	506722.23	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COPI-OPB-087-2018, contratista:N DEMI ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:26296.84, importe_mod ificado:26296.84}}	{meta1: {unidad_medida:V ienda, avance:4.0}}	{1449927/proy ecto_INICIO, 1449927/proy ecto_PROCESO}	En Ejecución	Valid ado avances

2019	1	ROO180401450607	Proyecto de inversión	1120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:839197.37)}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOVOL - 382997	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382997	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUE BLO COCOVOL, 7390 COCOVOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.68777211, lat:18.55555556}}	07-11-2018	31-12-2018	839197.37	839197.37	839197.37	839197.37	839197.37	{tcto: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-084-2018, contratista:EVONHD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1450607/proyecto_INICIO, 1450607/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401450768	Proyecto de inversión	448000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447789.79}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OREGON UA A - 383315	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383315	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUE BLO INGENIO ALVARO OREGON, 7383 ALVARO OREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.55555556, lat:18.55555556}}	07-11-2018	31-12-2018	447789.79	447789.79	447789.79	447789.79	447789.79	{tcto: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VIRONICA ALEJANDRA JIMENEZ VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:355072.32, importe_modificado:355072.32}}	{meta1: {unidad_medida:Obras, avance:4.0}}	{1450768/proyecto_INICIO, 1450768/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401451337	Proyecto de inversión	823000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823000.0, modificado:823500.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCLUM - 384042	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384042	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:PUE BLO UCLUM, 7385 UCLUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.51935757, lat:18.50115751}}	07-11-2018	31-12-2018	823500.24	823500.24	823500.24	823500.24	823500.24	{tcto: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:5ACK Construcción es y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451337/proyecto_INICIO, 1451337/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401451459	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384168	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384168	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUE BLO LA LIBERTAD, 7257 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.51935757, lat:18.50115751}}	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	{tcto: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401451520	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:782102.51}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN - 384238	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384238	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUE BLO NUEVO CAANAN, 7285 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.51935757, lat:18.50115751}}	07-11-2018	31-12-2018	782102.51	782102.51	782102.51	782102.51	782102.51	{tcto: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451520/proyecto_INICIO, 1451520/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO180401455048	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL-398976	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398976	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:a:10.0}}	{lgeo1: {cve_municipio:a:4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 7794 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06774749,	07-11-2018	31-12-2018	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	{ctto1: {tipo_obra:O, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:397683.24, importe_modificado:397683.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO, 1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO, 1455048/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401449989	Proyecto de inversión	337500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:295616.02}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JODQUIN COLDWELL-382118	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382118	5	30	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificado:a:25.0}}	{lgeo1: {cve_municipio:a:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JODQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JODQUIN COLDWELL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06774749,	07-11-2018	31-12-2018	295616.02	295616.02	295616.02	295616.02	295616.02	{ctto1: {tipo_obra:O, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:N OEMI ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:262960.8, importe_modificado:262960.8,}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO, 1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401450053	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:602195.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COCOVOL-382221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382221	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:a:10.0}}	{lgeo1: {cve_municipio:a:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOVOL, 77990 COCOVOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6083377, lat:21.444406,	07-11-2018	31-12-2018	602195.39	602195.39	602195.39	602195.39	602195.39	{ctto1: {tipo_obra:O, numero_cont_rato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVCHID Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:340544.54, importe_modificado:340544.54,}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1450053/proyecto_INICIO, 1450053/proyecto_PROCESO, 1450053/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO180401450856	Proyecto de inversión	2240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2239597.85}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA-383439	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383439	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificado:a:20.0}}	{lgeo1: {cve_municipio:a:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06774749,	07-11-2018	31-12-2018	2239597.85	2239597.85	2239597.85	2239597.85	2239597.85	{ctto1: {tipo_obra:O, numero_cont_rato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VALEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:335907.2, importe_modificado:335907.2,}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1450856/proyecto_INICIO, 1450856/proyecto_PROCESO, 1450856/proyecto_INICIO, 1450856/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO18040 1450994	Proyecto de inversión	418800	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418800.0, modificado:418545.72}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383639	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383639	5	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_m odificada:6.0}}	{lgo1: {lve_municipio:04, localidad:201, direccion:PUE BLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD}}	07-11-2018	31-12-2018	418545.72	418545.72	418545.72	418545.72	418545.72	{tcto1: {tipoobra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:5 ACK Construcción es y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:43801.53.63, importe_modificado:43801.53.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{l450994/proyecto_INICIO, l450994/proyecto_PROCESO, l450994/proyecto_FIN, l450994/proyecto_PROCESO, l450994/proyecto_FIN, l450994/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1451082	Proyecto de inversión	448000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447029.15}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383735	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383735	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:4.0, meta_m odificada:4.0}}	{lgo1: {lve_municipio:04, localidad:201, direccion:PUE BLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD}}	07-11-2018	31-12-2018	447029.15	447029.15	447029.15	447029.15	447029.15	{tcto1: {tipoobra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:5 ACK Construcción es y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:43801.53.63, importe_modificado:43801.53.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{l451082/proyecto_INICIO, l451082/proyecto_PROCESO, l451082/proyecto_FIN, l451082/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1451400	Proyecto de inversión	698000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA - 384113	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384113	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada:10.0}}	{lgo1: {lve_municipio:04, localidad:372, direccion:PUE BLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD}}	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	{tcto1: {tipoobra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:DI EGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:37623.99.76, importe_modificado:37623.99.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{l451400/proyecto_INICIO, l451400/proyecto_PROCESO, l451400/proyecto_FIN, l451400/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1451577	Proyecto de inversión	698000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 384308	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384308	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada:10.0}}	{lgo1: {lve_municipio:04, localidad:372, direccion:PUE BLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD}}	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	{tcto1: {tipoobra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:DI EGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:37623.99.76, importe_modificado:37623.99.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{l451577/proyecto_INICIO, l451577/proyecto_PROCESO, l451577/proyecto_FIN, l451577/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1449205	Proyecto de inversión	676960	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676960.0, modificado:416292.21}}	CONST DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLONIA JARDINES DEL CARMEN MATUS COURTENAY DE LA COL JARDINES EN LA CD CHETUMAL - 381003	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381003	5	75	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:30.0, meta_m odificada:300.0}}	{lgo1: {lve_municipio:04, localidad:1, direccion:AVE NIDA BURGAMBILLAS COMISIVIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MARCO, CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO LUGAR...	07-11-2018	31-12-2018	416292.2	416292.2	416292.2	416292.2	416292.2	{tcto1: {tipoobra:0, medida:Metros Cuadrados, numero_contrato:COP-IO-OPB-092-2018, contratista:JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:67409.8.96, importe_modificado:67409.8.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}}	{l449205/proyecto_INICIO, l449205/proyecto_PROCESO, l449205/proyecto_FIN, l449205/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO18040 1449637	Proyecto de inversión	82900	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381618	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381618	5	2	2	0	{(meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta_m odificado:1.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:CALL E MANUEL CRESCENCIO REION 4 MZA. 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PRIETERRITORIO AMPLIACION 1, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	{(cto:1: {tipoobra:0, unidad_medida:Vivienda, numero_cont rato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:24702.90.53, importe_mod ificado:24702.90.53})}	{(meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})}	{(449637/proy ecto_INICIO, 1449637/proy ecto_PROCESO, 1449637/proy ecto_FIN, 1449637/proy ecto_PROCESO, 1449637/proy ecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1449684	Proyecto de inversión	82900	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02})}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL F - 381677	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381677	5	2	2	0	{(meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta_m odificado:1.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:CALL E GONZALO LOPEZ CID 3 MZA 7 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA UNIDAD ANTORCHSTA , 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	{(cto:1: {tipoobra:0, unidad_medida:Vivienda, numero_cont rato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:24702.90.53, importe_mod ificado:24702.90.53})}	{(meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})}	{(449684/proy ecto_INICIO, 1449684/proy ecto_PROCESO, 1449684/proy ecto_FIN, 1449684/proy ecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1449714	Proyecto de inversión	414500	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414500.0, modificado:411715.09})}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL G - 381708	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381708	5	10	10	0	{(meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_m odificado:5.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:COL ONIA BICENTENARI O, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA. lon-	07-11-2018	31-12-2018	411715.09	411715.09	411715.09	411715.09	411715.09	{(cto:1: {tipoobra:0, unidad_medida:Vivienda, numero_cont rato:COP-IO-OPB-086-2018, 1449714/proy ecto_FIN, 1449714/proy ecto_PROCESO, 1449714/proy ecto_FIN})}	{(meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0})}	{(449714/proy ecto_INICIO, 1449714/proy ecto_PROCESO, 1449714/proy ecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1450605	Proyecto de inversión	270000	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:263137.42})}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382992	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382992	5	40	40	0	{(meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_m odificado:20.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:04, localidad:20, direccion:PUE BLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon-	07-11-2018	31-12-2018	263137.42	263137.42	263137.42	263137.42	263137.42	{(cto:1: {tipoobra:0, unidad_medida:Otros, numero_cont rato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVY HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:34054.45.42, importe_mod ificado:34054.45.42})}	{(meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0})}	{(450605/proy ecto_INICIO, 1450605/proy ecto_PROCESO, 1450605/proy ecto_FIN, 1450605/proy ecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1450705	Proyecto de inversión	1120000	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:111098.74})}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 383219	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383219	5	20	20	0	{(meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_m odificado:10.0})}	{(geo:1: {cve_municipio:04, localidad:184, direccion:PUE BLO PUCTE, 77884 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon-	07-11-2018	31-12-2018	111098.74	111098.74	111098.74	111098.74	111098.74	{(cto:1: {tipoobra:0, unidad_medida:Otros, numero_cont rato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:32287.10.02, importe_mod ificado:32287.10.02})}	{(meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0})}	{(450705/proy ecto_INICIO, 1450705/proy ecto_PROCESO, 1450705/proy ecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO18040 1451371	Proyecto de inversión	698000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:695105.99}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XULHA - 384090	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384090	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificado a:10.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:695105.99}}	07-11-2018	31-12-2018	695105.99	695105.99	695105.99	695105.99	695105.99	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero cont rato:COP-LO-OPB-098-2018, contratista:5 ACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:43801.83.6, importe_mod ificado:43801.83.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451371/proy ecto_INICIO, 1451371/proy ecto_PROCESO, 1451371/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1454821	Proyecto de inversión	698000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE - 398729	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398729	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificado a:10.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}}	07-11-2018	31-12-2018	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero cont rato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:C onstructora La Guadaña, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:20764.88.30, importe_mod ificado:20764.88.30}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1454821/proy ecto_INICIO, 1454821/proy ecto_PROCESO, 1454821/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18180 201112641	Proyecto de inversión	3498168	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:276822.5.16}}	Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de Javier Rojo Gómez - 71827	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71827	N	0	0	2911	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_m odificado a:24.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:276822.5.16}}	14-05-2018	31-12-2018	2768225.16	2768225.16	2768225.16	2768225.16	2768225.16	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero cont rato:COP-LO-OPB-051-2018, contratista:M ALLACILION del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:34981.67.9, importe_mod ificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1251023/proy ecto_INICIO, 1251023/proy ecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1449209	Proyecto de inversión	2983000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983000.0, modificado:290447.8.37}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381011	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381011	5	76	76	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_m odificado a:38.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983000.0, modificado:290447.8.37}}	07-11-2018	31-12-2018	2904478.37	2904478.37	2904478.37	2904478.37	2904478.37	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero cont rato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Gr upo Constructor Negrete Gardía, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:38216.82.06, importe_mod ificado:38216.82.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}	{1449209/proy ecto_INICIO, 1449209/proy ecto_FIN, 1449209/proy ecto_PROCESO, 1449209/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1449293	Proyecto de inversión	471000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:458601.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E - 381153	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381153	5	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_m odificado a:6.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:458601.85}}	07-11-2018	31-12-2018	458601.85	458601.85	458601.85	458601.85	458601.85	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero cont rato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Gr upo Constructor Negrete Gardía, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:38216.82.06, importe_mod ificado:38216.82.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1449293/proy ecto_INICIO, 1449293/proy ecto_FIN, 1449293/proy ecto_PROCESO, 1449293/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO18040 1449238	Proyecto de inversión	314000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:305734.56)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B- 381089	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381089	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1:0, meta_modificado:a.4.0}}	{igeo1: {cve_municipio:o-4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:88.32118735, lat:18.5303458}}	07-11-2018	31-12-2018	305734.56	305734.56	305734.56	305734.56	305734.56	{tcto1: {tipoobra:0, numero_contenido:1449238/proyecto_PROCESO, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1449238/proyecto_INICIO, 1449238/proyecto_PROCESO, 1449238/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1449281	Proyecto de inversión	78500	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381139	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381139	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1:0, meta_modificado:a.1.0}}	{igeo1: {cve_municipio:o-4, localidad:1, direccion:CALL E PASCUAL CORAL HEREDIA 19 MZA 10 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y	07-11-2018	31-12-2018	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	{tcto1: {tipoobra:0, numero_contenido:1449281/proyecto_PROCESO, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1449281/proyecto_INICIO, 1449281/proyecto_PROCESO, 1449281/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1451020	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:697576.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS C - 383671	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383671	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1:0, meta_modificado:a.10.0}}	{igeo1: {cve_municipio:o-4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA	07-11-2018	31-12-2018	697576.21	697576.21	697576.21	697576.21	697576.21	{tcto1: {tipoobra:0, numero_contenido:1451020/proyecto_PROCESO, avance:10.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451020/proyecto_INICIO, 1451020/proyecto_PROCESO, 1451020/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18040 1451040	Proyecto de inversión	558400	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558400.0, modificado:558060.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS D - 383690	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383690	5	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1:0, meta_modificado:a.8.0}}	{igeo1: {cve_municipio:o-4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA	07-11-2018	31-12-2018	558060.97	558060.97	558060.97	558060.97	558060.97	{tcto1: {tipoobra:0, numero_contenido:1451040/proyecto_PROCESO, avance:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1451040/proyecto_INICIO, 1451040/proyecto_PROCESO, 1451040/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO180401451111	Proyecto de inversión	112000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33 , modalidad:1 , prog_pres:4 , tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111757.29}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C-383766	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383766	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_m odificado:1.0}}	{lgo1: {lve_municipio:4 , localidad:201, direccion:CALL E JOSE RODRIGUEZ 37 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO	07-11-2018	31-12-2018	111757.29	111757.29	111757.29	111757.29	111757.29	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:ACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:43801.13.63, importe_mod ificado:43801	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{l451111/proy ecto_INICIO, 1451111/proy ecto_FIN, 1451111/proy ecto_PROCESO, 1451111/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valido
2019	1	ROO180401451541	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33 , modalidad:1 , prog_pres:4 , tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAÑAN -384268	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384268	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificado:10.0}}	{lgo1: {lve_municipio:4 , localidad:305, direccion:PUE BLO NUEVO CAÑAN, 77955 NUEVO CAÑAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD.	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DE EGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:37623.99.78, importe_mod ificado:37623	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{l451541/proy ecto_INICIO, 1451541/proy ecto_PROCESO, 1451541/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valido
2019	1	ROO180401451614	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33 , modalidad:1 , prog_pres:4 , tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL -384355	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384355	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificado:10.0}}	{lgo1: {lve_municipio:4 , localidad:447, direccion:PUE BLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD.	07-11-2018	31-12-2018	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:CONSTRUCCION LIGO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:33984.29.84, importe_mod ificado:33984	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{l451614/proy ecto_INICIO, 1451614/proy ecto_PROCESO, 1451614/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valido
2019	1	ROO180401455094	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33 , modalidad:1 , prog_pres:4 , tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694178.8}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL -399018	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399018	5	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificado:10.0}}	{lgo1: {lve_municipio:4 , localidad:117, direccion:PUE BLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD.	07-11-2018	31-12-2018	694178.8	694178.8	694178.8	694178.8	694178.8	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:O bras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27.6, importe_mod ificado:39768	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{l455094/proy ecto_INICIO, 1455094/proy ecto_PROCESO, 1455094/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valido
2019	1	ROO180401455317	Proyecto de inversión	1175500	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33 , modalidad:1 , prog_pres:4 , tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175500.0, modificado:117553.478}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS -399240	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399240	5	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_m odificado:15.0}}	{lgo1: {lve_municipio:4 , localidad:205, direccion:PUE BLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD.	07-11-2018	31-12-2018	1175534.78	1175534.78	1175534.78	1175534.78	1175534.78	{tcto: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:O bras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27.6, importe_mod ificado:39768	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{l455317/proy ecto_INICIO, 1455317/proy ecto_PROCESO, 1455317/proy ecto_FIN}	En Ejecución	Valido

2019	1	ROO18180 201112634	Proyecto de inversión	792662.7	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:64808334})	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34531	N	0	0	901	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_m odificado: a:16.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:04, localidad:73, direccion:PUE BLO RAMONAL, 7785 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -88.5370951])}	12-04-2018	31-12-2018	648083.34	648083.34	648083.34	648083.34	648083.34	{(tcto:1: [tipo_obra:0, numero_cont rato: COP-LO- OPB-027-2018, contratista:Nancy Yadira Braddock Vazquez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:792662.73, importe_modificado:}]	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:14])}	(1251016/proyecto_INICIO, 1251016/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18180 1449388	Proyecto de inversión	1492200	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492200.0, modificado:148217431})	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A- 381275	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381275	5	36	36	0	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_m odificado: a:18.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:04, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: -88.5370951])}	07-11-2018	31-12-2018	1482174.31	1482174.31	1482174.31	1482174.31	1482174.31	{(tcto:1: [tipo_obra:0, numero_cont rato: COP-IO- OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:247029.05, importe_modificado:27029.05])}	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:18])}	(1449388/proyecto_INICIO, 1449388/proyecto_PROCESO, 1449388/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18180 1449415	Proyecto de inversión	248700	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248700.0, modificado:247029.05})	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B- 381317	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SE BENEFICIARAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA COCINAR LOS ALIMENTOS	381317	5	6	6	0	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_m odificado: a:3.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:04, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: -88.5370951])}	07-11-2018	31-12-2018	247029.05	247029.05	247029.05	247029.05	247029.05	{(tcto:1: [tipo_obra:0, numero_cont rato: COP-IO- OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:247029.05, importe_modificado:27029.05])}	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:3])}	(1449415/proyecto_INICIO, 1449415/proyecto_PROCESO, 1449415/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	ROO18180 1450637	Proyecto de inversión	785000	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:60219539})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES- 383094	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383094	5	20	20	0	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificado: a:10.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:04, localidad:32, direccion:PUE BLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.5370951])}	07-11-2018	31-12-2018	602195.39	602195.39	602195.39	602195.39	602195.39	{(tcto:1: [tipo_obra:0, numero_cont rato: COP-LO- OPB-094-2018, contratista:EVOLD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42])}	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:8])}	(1450637/proyecto_INICIO, 1450637/proyecto_PROCESO, 1450637/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	1	ROO18180 1450659	Proyecto de inversión	829000	{(f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:69986231})	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES- 383127	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383127	5	20	20	0	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificado: a:10.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:04, localidad:32, direccion:PUE BLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.5370951])}	07-11-2018	31-12-2018	699862.31	699862.31	699862.31	699862.31	699862.31	{(tcto:1: [tipo_obra:0, numero_cont rato: COP-LO- OPB-094-2018, contratista:EVOLD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42])}	{(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:8])}	(1450659/proyecto_INICIO, 1450659/proyecto_PROCESO, 1450659/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

2019	1	ROO18040 1444116	Acción	249825	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249825.04, modificado:247444.121212}	35501. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - modificado:247444.121212	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	372128	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_m odificad a:10.0}}	{geo1: {eve_municipio:04, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	06-01-2018	31-12-2018	247444.84	247444.84	247444.84	247444.84	247444.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1444116/proyecto_FIN, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	
2019	1	ROO18040 1449615	Acción	444728.4	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444728.44, modificado:444728.44}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA - modificado:444728.44	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381584	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Lotte, meta:1.0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {eve_municipio:04, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	05-10-2018	31-12-2018	444728.44	444728.44	444728.44	444728.44	444728.44	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_cont rato:DM-DRM-FISM-23-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:444728.44, importe_mod ificado:444728.44}}	{meta1: {unidad_medida:1, avance:1.0}}	{1449615/proyecto_FIN, 1449615/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	
2019	1	ROO18040 1308898	Proyecto de inversión	815899.5	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815899.46, modificado:815899.46}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180826	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180826	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificad a:10.0}}	{geo1: {eve_municipio:04, localidad:14, direccion:PUE BLO CACAO, 7798ACACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69265847, lat:18.19654903}}	12-07-2018	31-12-2018	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:185796.15, importe_mod ificado:185796.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1308898/proyecto_FIN, 1308898/proyecto_PROCESO, 1308898/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	
2019	1	ROO18040 1455441	Proyecto de inversión	774425.98	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, f2: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674425.98, modificado:674425.98}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACKAN - 399369	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399369	N	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificad a:10.0}}	{geo1: {eve_municipio:04, localidad:110, direccion:PUE BLO SACKAN, 7798 SACKAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52004092, lat:18.4499732}}	09-11-2018	31-12-2018	774425.98	774425.98	774425.98	774425.98	774425.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMOSTENES GARCIA CERVERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_mod ificado:1646073.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1455441/proyecto_PROCESO, 1455441/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances
2019	1	ROO18040 1308860	Proyecto de inversión	117653.06	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117653.06, modificado:117653.06}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 179972	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	179972	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:15.0, meta_m odificad a:15.0}}	{geo1: {eve_municipio:04, localidad:60, direccion:PUE BLO NACHICOCOM, 7798NACHICOCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75250073, lat:18.48155212}}	11-07-2018	31-12-2018	117653.06	117653.06	117653.06	117653.06	117653.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:COP-IO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_mod ificado:2789780.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1308860/proyecto_PROCESO, 1308860/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	

2019	1	ROO180401449625	Acción	146523	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146523.0, modificado:146523.0}}	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381598	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta1:0, meta_modificada:a.1.0}}	{geo1: {cve_municipio:e-4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	05-10-2018	31-12-2018	146523	146523	146523	146523	146523	{ctto1: {tipo_obra:A adquisiciones, numero_contros, ratio:OM-DRM-FISM-24-2018, contratista:ALICIA MONTSERRAT CERVERA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:146523.0, importe_modificado:146523.0}}	{meta1: {unidad_medida:avance:1.0}}	{1449625/proyecto_INICIO, 1449625/proyecto_FIN, 1449625/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances
2019	1	ROO180401481222	Acción	210500	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210500.0, modificado:210500.0}}	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	427023	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta1:0, meta_modificada:a.1.0}}	{geo1: {cve_municipio:e-4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	05-10-2018	31-12-2018	210500	210500	210500	210500	210500	{ctto1: {tipo_obra:A adquisiciones, numero_contros, ratio:OM-DRM-FISM-25-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:210500.0, importe_modificado:210500.0}}	{meta1: {unidad_medida:avance:1.0}}	{1481222/proyecto_INICIO, 1481222/proyecto_FIN, 1481222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances
2019	1	ROO18180201112637	Proyecto de inversión	749972.6	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749972.56, modificado:749972.56}}	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Sac Xan	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	32597	N	0	0	119	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada:a.70.0}}	{geo1: {cve_municipio:e-4, localidad:110, direccion:CALLE PUEBLITO SACXAN, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	02-04-2018	31-12-2018	749972.56	749972.56	749972.56	749972.56	749972.56	{ctto1: {tipo_obra:O obra, numero_contros, ratio:COP-LO-OPB-038-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749972.56, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:avance:70.0}}	{1251019/proyecto_INICIO, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_PROCESO, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	
2019	1	ROO180301308934	Proyecto de inversión	1041897	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041896.69, modificado:1041896.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CACAO	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180893	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1:15, meta_modificada:a.15.0}}	{geo1: {cve_municipio:e-4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, lon:-88.6902584, lat:18.1963696}}	12-07-2018	31-12-2018	1041896.69	1041896.69	1041896.69	1041896.69	1041896.69	{ctto1: {tipo_obra:O obra, numero_contros, ratio:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN NORIALES MEJIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15}}	{meta1: {unidad_medida:avance:15.0}}	{1308914/proyecto_INICIO, 1308914/proyecto_FIN, 1308914/proyecto_PROCESO, 1308914/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	
2019	1	ROO180401455484	Proyecto de inversión	610153	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510272.44, modificado:510272.44}, f2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99880.6, modificado:99880.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399412	5	14	14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta1:7, meta_modificada:a.7.0}}	{geo1: {cve_municipio:e-4, localidad:1, direccion:COLONIA, 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30476263, lat:18.5279293}}	09-11-2018	31-12-2018	610153.04	610153.04	610153.04	610153.04	610153.04	{ctto1: {tipo_obra:O obra, numero_contros, ratio:COP-LO-OPB-097-2018, contratista:DENOSTENES GARCIA CERVERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}}	{meta1: {unidad_medida:avance:7.0}}	{1455484/proyecto_INICIO, 1455484/proyecto_FIN, 1455484/proyecto_PROCESO, 1455484/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	

2019	1	ROO180301320079	Proyecto de inversión	706066.3	{f1: {ciclo_recurso:2018 , rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706066.27, modificado:70636.15)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C-228798	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	228798	N	0	0	0	36	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:9.0, meta_m odificad a:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipi o:4, localidad:16, direccion:PUE BLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, CINTRUY, S E E EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26126239, lat:18.55055747}}	12-07-2018	31-12-2018	705636.15	705636.15	705636.15	705636.15	705636.15	{ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont rato:COPI-OPB-083-2018, avance:0}, contralista:INGENERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_mod ificado:23975	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1320079/proy ecto_PROCESO, 1320079/proy ecto_PROCESO, 1320079/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	ROO180401455591	Proyecto de inversión	87164.72	{f1: {ciclo_recurso:2018 , rango:33, modalidad:1, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06}, f2: {ciclo_recurso:2018 , rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CEMENTO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D-399515	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399515	S	2	2	0	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_m odificad a:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipi o:4, localidad:1, direccion:CALL E JOSE JOAQUIN DE HERRERA 6 MZA 122 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEC DE TUXTLA GUTIERREZ Y	09-11-2018	31-12-2018	87164.72	87164.72	87164.72	87164.72	87164.72	{ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont rato:COPI-OPB-097-2018, avance:1.0}, contralista:DEMOSTRACION GARCIA CERVERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_mod ificado:1646073.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1455591/proy ecto_PROCESO, 1455591/proy ecto_PROCESO, 1455591/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	ROO18180201112647	Proyecto de inversión	2497552.89	{f1: {ciclo_recurso:2018 , rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497552.89, modificado:2497552.89}}	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De El Colegio De Bach Plantel Carlos A Mad En La Loc De Carlos A Madrazo - 43461	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	43461	N	0	0	0	399	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_m odificad a:915.0}}	1	{geo1: {cve_municipi o:4, localidad:136, direccion:AVENIDA PULMISO RIEGA (PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77885 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE	23-04-2018	31-12-2018	2497552.89	2497552.89	2497552.89	2497552.89	2497552.89	{ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont rato:COPI-OPB-056-2018, avance:915.0}, contralista:ingeniería, Proyectos y Edificaciones LANDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2497552.89, importe_mod ificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}}	{1251029/proy ecto_PROCESO, 1251029/proy ecto_PROCESO, 1251029/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	ROO180301308925	Proyecto de inversión	1176354.67	{f1: {ciclo_recurso:2018 , rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176354.67, modificado:1176354.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 180933	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180933	N	0	0	0	60	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:15.0, meta_m odificad a:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipi o:4, localidad:18, direccion:PUE BLO CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.10551726, lat:18.44250835}}	12-07-2018	31-12-2018	1176354.67	1176354.67	1176354.67	1176354.67	1176354.67	{ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont rato:COPI-OPB-076-2018, avance:15.0}, contralista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_mod ificado:2853980.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1308925/proy ecto_PROCESO, 1308925/proy ecto_PROCESO, 1308925/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	1	ROO180301308949	Proyecto de inversión	827271.86	{f1: {ciclo_recurso:2018 , rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181045	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181045	N	0	0	0	40	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, meta:10.0, meta_m odificad a:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipi o:4, localidad:39, direccion:PUE BLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48086118, lat:18.40886118}}	12-07-2018	31-12-2018	827271.86	827271.86	827271.86	827271.86	827271.86	{ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont rato:COPI-OPB-074-2018, avance:10.0}, contralista:Gervasio Israel Hay González, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048132.96, importe_mod ificado:3048132.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1308949/proy ecto_PROCESO, 1308949/proy ecto_PROCESO, 1308949/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2019	1	ROO180301308972	Proyecto de inversión	828948.2	{(f1: {ciclo_recurso:2018 ,ano:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828948.18, modificado:828883.45})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY-181177	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181177	N	0	0	40	{meta1: 1 [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]}	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 77253MOROCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81109482, lat:18.60499744]}	12-07-2018	31-12-2018	828883.45	828883.45	828883.45	828883.45	828883.45	{ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-082-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2785780.22, importe_modificado:27857	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]}	{(1308972/proyecto_INICIO, 1308972/proyecto_PROCESO, 1308972/proyecto_FIN, 1308972/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
------	---	-----------------	-----------------------	----------	--	--	----	--------------	---	-----------------	---	----------	-----------------	----------------------------------	--------	---	---	---	----	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--	---	-----------	------------------



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401450681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1396000	1346783.2
ROO180401450964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	69800	69757.62
ROO180401454856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	736321.83
ROO180401449661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401449891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	480889.31
ROO180401449966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	426462.6

ROO180401454 315	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	826336.67
ROO180401454 365	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	670083.28
ROO180401454 945	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	783683.24
ROO180401454 982	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	270000	269873.77
ROO180401455 385	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	270000	269873.77
ROO180401449 254	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78500	76433.64
ROO180401449 927	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	506722.23

ROO180401450 607	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	839197.37
ROO180401450 768	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	448000	447789.79
ROO180401451 337	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	823500.24
ROO180401451 459	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13
ROO180401451 520	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	782102.51
ROO180401455 048	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	783683.24
ROO180401449 989	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337500	295616.02

ROO180401450 053	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	602195.39
ROO180401450 856	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2240000	2239597.85
ROO180401450 994	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	418800	418545.72
ROO180401451 082	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	448000	447029.15
ROO180401451 400	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13
ROO180401451 577	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13
ROO180401449 205	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	676960	416292.2

ROO180401449 637	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401449 684	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401449 714	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	414500	411715.09
ROO180401450 605	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	270000	263137.42
ROO180401450 705	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	1110983.74
ROO180401451 371	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	695105.99
ROO180401454 821	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	670083.28

ROO181802011 12641	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3498167.9	2768225.16
ROO180401449 209	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2983000	2904478.37
ROO180401449 293	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	471000	458601.85
ROO180401449 609	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401451 095	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	560000	558786.44
ROO180401451 424	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	202500	201652.78
ROO180401451 655	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	696070.76

ROO180401454 337	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	1049685.74
ROO180401449 238	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	314000	305734.56
ROO180401449 281	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78500	76433.64
ROO180401451 020	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	697576.21
ROO180401451 040	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	558400	558060.97
ROO180401451 111	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	112000	111757.29
ROO180401451 541	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13

ROO180401451 614	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	826336.67
ROO180401455 094	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694178.8
ROO180401455 317	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1177500	1175534.78
ROO181802011 12634	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	792662.73	648083.34
ROO180401449 388	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1492200	1482174.31
ROO180401449 415	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	248700	247029.05
ROO180401450 637	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	602195.39

ROO180401450 659	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	699862.31
ROO180401450 738	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	770943.08
ROO180401450 840	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	672000	671684.68
ROO181802011 12624	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1497565.12	1497565.12
ROO180301308 940	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1677625.7	1677625.7
ROO180401427 599	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	84100.72	81894.6
ROO180401444 116	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249825.04	247444.84

ROO180401449 615	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	444728.44	444728.44
ROO180301308 898	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	815899.46	815899.46
ROO180401455 441	MUNICIPAL	2018			674425.98	674425.98
ROO180401455 441	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000
ROO180301308 660	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1176777.14	1176538.06
ROO180401449 625	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	146523	146523
ROO180401481 222	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	210500	210500
ROO181802011 12637	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	749972.56	749972.56

ROO180301308 914	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1041896.69	1041896.69
ROO180401455 484	MUNICIPAL	2018			510272.44	510272.44
ROO180401455 484	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	99880.6	99880.6
ROO180401455 571	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14268.66	14268.66
ROO180401455 571	MUNICIPAL	2018			72896.06	72896.06
ROO180401455 532	MUNICIPAL	2018			72896.06	72896.06
ROO180401455 532	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14268.66	14268.66
ROO181802011 12285	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	499870.19	499870.19
ROO180301308 968	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	784518.09	784358.71
ROO180301320 079	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	706066.27	705636.15

ROO180401455 591	MUNICIPAL	2018			72896.06	72896.06
ROO180401455 591	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14268.66	14268.66
ROO181802011 12647	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2497552.89	2497552.89
ROO180301308 925	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1176354.67	1176354.67
ROO180301308 949	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	827271.86	827271.86
ROO180301308 972	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	828948.18	828883.45



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180401450681	Vivienda	20	20
ROO180401450964	Vivienda	1	1
ROO180401454856	Vivienda	10	10
ROO180401449661	Vivienda	1	1
ROO180401449891	Vivienda	10	10
ROO180401449966	Vivienda	10	10
ROO180401454315	Vivienda	10	10
ROO180401454365	Vivienda	10	10
ROO180401454945	Vivienda	10	10
ROO180401454982	Otros	20	20
ROO180401455385	Otros	20	20
ROO180401449254	Vivienda	1	1
ROO180401449927	Vivienda	10	10
ROO180401450607	Otros	10	10
ROO180401450768	Otros	4	4
ROO180401451337	Vivienda	10	10
ROO180401451459	Vivienda	10	10
ROO180401451520	Vivienda	10	10
ROO180401455048	Vivienda	10	10
ROO180401449989	Otros	25	25
ROO180401450053	Vivienda	10	10
ROO180401450856	Otros	20	20
ROO180401450994	Vivienda	6	6
ROO180401451082	Otros	4	4
ROO180401451400	Vivienda	10	10
ROO180401451577	Vivienda	10	10
ROO180401449205	Metros Cuadrados	300	300
ROO180401449637	Vivienda	1	1
ROO180401449684	Vivienda	1	1
ROO180401449714	Vivienda	5	5
ROO180401450605	Otros	20	20
ROO180401450705	Otros	10	10
ROO180401451371	Vivienda	10	10
ROO180401454821	Vivienda	10	10
ROO18180201112641	Otros	1	24
ROO180401449209	Vivienda	38	38
ROO180401449293	Vivienda	6	6
ROO180401449609	Vivienda	1	1
ROO180401451095	Otros	5	5
ROO180401451424	Otros	15	15
ROO180401451655	Vivienda	10	10

ROO180401454337	Otros	10	10
ROO180401449238	Vivienda	4	4
ROO180401449281	Vivienda	1	1
ROO180401451020	Vivienda	10	10
ROO180401451040	Vivienda	8	8
ROO180401451111	Otros	1	1
ROO180401451541	Vivienda	10	10
ROO180401451614	Vivienda	10	10
ROO180401455094	Vivienda	10	10
ROO180401455317	Vivienda	15	15
ROO18180201112634	Otros	1	16
ROO180401449388	Vivienda	18	18
ROO180401449415	Vivienda	3	3
ROO180401450637	Vivienda	10	10
ROO180401450659	Vivienda	10	10
ROO180401450738	Vivienda	10	10
ROO180401450840	Otros	6	6
ROO18180201112624	Otros	1	23
ROO180301308940	Otros	15	15
ROO180401427599	Metros lineales	103	103
ROO180401444116	Otros	1	10
ROO180401449615	Lote	1	1
ROO180301308898	Vivienda	10	10
ROO180401455441	Vivienda	10	10
ROO180301308660	Vivienda	15	15
ROO180401449625	Lote	1	1
ROO180401481222	Otros	1	1
ROO18180201112637	Metros Cuadrados	1	70
ROO180301308914	Vivienda	15	15
ROO180401455484	Otros	7	7
ROO180401455571	Otros	1	1
ROO180401455532	Otros	1	1
ROO18180201112285	Metros Cuadrados	1	45
ROO180301308968	Vivienda	10	10
ROO180301320079	Vivienda	9	9
ROO180401455591	Otros	1	1
ROO18180201112647	Metros Cuadrados	1	915
ROO180301308925	Vivienda	15	15
ROO180301308949	Vivienda	10	10
ROO180301308972	Vivienda	10	10



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18040145 0681	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.66756018	18.23431332
ROO18040145 0964	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE EMILIANO ZAPATA 451 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS PEREZ CASTRO Y , CALLE JOSE RODRIGUEZ CASA AL FINAL DE LA CALLE	-88.56085052	18.51189439
ROO18040145 4856	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-89.19663814	18.01271288
ROO18040144 9661	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 2 1 MZA 4 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA CTM, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LA MULTIPLAZA	-88.292621	18.53637359
ROO18040144 9891	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.53755783	18.41669651

ROO18040144 9966	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.5908722	18.3534055
ROO18040145 4315	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.85666628	18.69838033
ROO18040145 4365	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-89.14570383	18.12635196
ROO18040145 4945	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.83666856	18.47777917
ROO18040145 4982	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.84740958	18.47660796
ROO18040145 5385	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.98536048	18.19369591

ROO18040144 9254	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TIHOSUCO 10 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE ALTOS DE SEVILLA A MEDIA CUADRA DEL	-88.29276557	18.5307919
ROO18040144 9927	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.5905302	18.35447803
ROO18040145 0607	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.68777211	18.16505463
ROO18040145 0768	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.66162162	18.29354172
ROO18040145 1337	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.51935757	18.50115755
ROO18040145 1459	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.86087184	18.76187054

ROO18040145 1520	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-89.06923708	18.82447258
ROO18040145 5048	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06774749	18.0387381
ROO18040144 9989	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.66444331	18.25442993
ROO18040145 0053	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.69063377	18.16440955
ROO18040145 0856	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.48150881	18.50228804
ROO18040145 0994	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.57132508	18.51644571

ROO18040145 1082	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.57113571	18.51646483
ROO18040145 1400	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-89.06253051	18.76806028
ROO18040145 1577	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-89.0868303	18.73772801
ROO18040144 9205	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y	-88.32477012	18.51256449
ROO18040144 9637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 4 MZA. 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A UNA	-88.30034081	18.53232485

ROO18040144 9684	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GONZALO LOPEZ CID 3 MZA 7 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SEGUNDA CASA DE LA ESQUINA CALLE	-88.26504644	18.54665625
ROO18040144 9714	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.30955934	18.54461042
ROO18040145 0605	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.69018506	18.16392439
ROO18040145 0705	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTÉ, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.66557379	18.23943834
ROO18040145 1371	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.4638567	18.54874821
ROO18040145 4821	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	PUEBLO C.P. 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.16109343	18.04527597

ROO18180201 112641	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA	-88.67962937	18.27187907
ROO18040144 9209	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS	-88.30267766	18.52666754
ROO18040144 9293	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS	-88.30925631	18.54407059
ROO18040144 9609	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ALTOS DE SEVILLA 18 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TIHOSUCO A LADO DE LA TIENDA ARIANNA	-88.29296673	18.53103604
ROO18040145 1095	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.56331386	18.51409171
ROO18040145 1424	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.8590099	18.75934564

ROO18040145 1655	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.97719756	18.70203774
ROO18040145 4337	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.85769393	18.69817631
ROO18040144 9238	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.32118735	18.53034587
ROO18040144 9281	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA 19 MZA 10 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE PETCACAB, CALLE TOMAS AZNAR A UNA CUADRA DE MARAS	-88.30244629	18.53539183
ROO18040145 1020	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.5637086	18.51659321

ROO18040145 1040	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.57005639	18.51151788
ROO18040145 1111	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE JOSE RODRIGUEZ 37 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ALFONSO PEREZ A DOS CUADRAS DE LA	-88.57122235	18.50930231
ROO18040145 1541	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-89.06939131	18.82489122
ROO18040145 1614	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.97783552	18.70460778
ROO18040145 5094	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06790154	18.03809883

ROO18040145 5317	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.98445064	18.19323793
ROO18180201 112634	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.53507851	18.41799686
ROO18040144 9388	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.32071373	18.51577588
ROO18040144 9415	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.32203329	18.53023409
ROO18040145 0637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71809511	18.11596945
ROO18040145 0659	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71718523	18.11403499

ROO18040145 0738	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	PUEBLO CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.82231769	18.01054526
ROO18040145 0840	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE	-88.65254423	18.29427683
ROO18180201 112624	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.43034149	18.52079095
ROO18030130 8940	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.10196956	18.44697314
ROO18040142 7599	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	1 PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE RUFO FIGUEROA, CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ ENFRETE DEL CAMPO	-88.51882324	18.50416929
ROO18040144 4116	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18040144 9615	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889

ROO18030130 8898	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69265847	18.19654902
ROO18040145 5441	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.52004092	18.46934778
ROO18030130 8660	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	PUEBLO NACHI-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.75250073	18.48155212
ROO18040144 9625	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18040148 1222	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18180201 112637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	CALLE PLUTARCO E. CALLES PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON CONTRA ESQUINA DE LA CASA EJIDAL Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	-88.51714716	18.46552537
ROO18030130 8914	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69025584	18.19636967

ROO18040145 5484	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS	-88.30476263	18.52792932
ROO18040145 5571	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PAYO OBISPO 20 MZA 775 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SACXAN Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE POLYUC A MEDIA CUADRA DE LA AV. NICOLAS BR	-88.30585958	18.53671021
ROO18040145 5532	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 11 MZA 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A MEDIA	-88.3009133	18.53230064
ROO18180201 112285	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRETE DEL CARCAMO DE AGUA Y CANCHA DE	-89.08948193	18.73683507
ROO18030130 8968	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.81255762	18.60324755

ROO18030132 0079	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA	-88.26126239	18.55055747
ROO18040145 5591	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JOSE JOAQUIN DE HERRERA 6 MZA 122 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEC DE TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA BICENTENARIO, CALLE MARIANO SALAS ENTRANDO DE LA AV.	-88.30960124	18.54425357
ROO18180201 112647	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	AVENIDA UCUM- ESCARCEGA PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA UCUM-	-88.53019565	18.50515425
ROO18030130 8925	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA	-89.10551726	18.44250835
ROO18030130 8949	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA	-88.48086118	18.5018402

ROO18030130 8972	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.81109482	18.60439744
---------------------	--------------	--------------------	---------	--	--------------	-------------



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18040145 0681	Obra	COP-LO-OPB- 095-2018	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3228710.02	3228710.02
ROO18040145 0964	Obra	COP-IO-OPB- 098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO18040145 4856	Obra	COP-LO-OPB- 096-2018	Constructora La Guadaña, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2076488.39	2076488.39
ROO18040144 9661	Obra	COP-IO-OPB- 086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO18040144 9891	Obra	COP-IO-OPB- 087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO18040144 9966	Obra	COP-IO-OPB- 087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO18040145 4315	Obra	COP-IO-OPB- 090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84
ROO18040145 4365	Obra	COP-LO-OPB- 096-2018	Constructora La Guadaña, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2076488.39	2076488.39
ROO18040145 4945	Obra	COP-IO-OPB- 091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6

ROO18040145 4982	Obra	COP-IO-OPB- 091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO18040145 5385	Obra	COP-IO-OPB- 091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO18040144 9254	Obra	COP-LO-OPB- 093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO18040144 9927	Obra	COP-IO-OPB- 087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO18040145 0607	Obra	COP-LO-OPB- 094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO18040145 0768	Obra	COP-IO-OPB- 088-2018	VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3359072.32	3359072.32
ROO18040145 1337	Obra	COP-IO-OPB- 098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO18040145 1459	Obra	COP-IO-OPB- 089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO18040145 1520	Obra	COP-IO-OPB- 089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO18040145 5048	Obra	COP-IO-OPB- 091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO18040144 9989	Obra	COP-IO-OPB- 087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8

ROO180401450053	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401450856	Obra	COP-IO-OPB-088-2018	VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3359072.32	3359072.32
ROO180401450994	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451082	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451400	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401451577	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401449205	Obra	COP-IO-OPB-092-2018	JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	674098.96	674098.96
ROO180401449637	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401449684	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401449714	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401450605	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42

ROO180401450705	Obra	COP-LO-OPB-095-2018	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3228710.02	3228710.02
ROO180401451371	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401454821	Obra	COP-LO-OPB-096-2018	Constructora La Guadaña, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2076488.39	2076488.39
ROO18180201112641	Obra	COP-LO-OPB-051-2018	MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3498167.9	
ROO180401449209	Obra	COP-LO-OPB-093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO180401449293	Obra	COP-LO-OPB-093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO180401449609	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401451095	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451424	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401451655	Obra	COP-IO-OPB-090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84
ROO180401454337	Obra	COP-IO-OPB-090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84

ROO18040144 9238	Obra	COP-LO-OPB- 093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO18040144 9281	Obra	COP-LO-OPB- 093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO18040145 1020	Obra	COP-IO-OPB- 098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO18040145 1040	Obra	COP-IO-OPB- 098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO18040145 1111	Obra	COP-IO-OPB- 098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO18040145 1541	Obra	COP-IO-OPB- 089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO18040145 1614	Obra	COP-IO-OPB- 090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84
ROO18040145 5094	Obra	COP-IO-OPB- 091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO18040145 5317	Obra	COP-IO-OPB- 091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO18180201 112634	Obra	COP-LO-OPB- 027-2018	Nancy Yadira Braddock Vazquez	H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO	792662.73	
ROO18040144 9388	Obra	COP-IO-OPB- 086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53

ROO18040144 9415	Obra	COP-IO-OPB- 086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO18040145 0637	Obra	COP-LO-OPB- 094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO18040145 0659	Obra	COP-LO-OPB- 094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO18040145 0738	Obra	COP-LO-OPB- 095-2018	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3228710.02	3228710.02
ROO18040145 0840	Obra	COP-IO-OPB- 088-2018	VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3359072.32	3359072.32
ROO18180201 112624	Obra	COP-LO-OPB- 050-2018	MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V.	H AYUNTAMEIN TO DE OTHON P BLANCO	1497565.12	
ROO18030130 8940	Obra	COP-LO-OPB- 076-2018	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2853980.37	2853980.37
ROO18040142 7599	Obra	COP-AD-OPB- 064-2018	PELISIER Corp., S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	94675.28	81894.6
ROO18040144 9615	Adquisic iones	OM-DRM- FISM-23-2018	MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS	H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	444728.42	444728.42
ROO18030130 8898	Obra	COP-LO-OPB- 071-2018	HEBER ADAN MORALES MEJIA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	1857796.15	1857796.15
ROO18040145 5441	Obra	COP-IO-OPB- 097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18

ROO18030130 8660	Obra	COP-IO-OPB- 082-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2789780.22	2789780.22
ROO18040144 9625	Adquisic iones	OM-DRM- FISM-24-2018	ALICIA MONTSERRAT CERVERA CRUZ	H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO	146523	146523.0
ROO18040148 1222	Adquisic iones	OM-DRM- FISM-25-2018	MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS	H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	210500	210500.0
ROO18180201 112637	Obra	COP-LO-OPB- 038-2018	PELISIER Corp., S.A. de C.V.	H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO	749972.56	
ROO18030130 8914	Obra	COP-LO-OPB- 071-2018	HEBER ADAN MORALES MEJIA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	1857796.15	1857796.15
ROO18040145 5484	Obra	COP-IO-OPB- 097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO18040145 5571	Obra	COP-IO-OPB- 097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO18040145 5532	Obra	COP-IO-OPB- 097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO18180201 112285	Obra	COP-LO-OPB- 030-2018	PELISIER Corp., S.A. de C.V.	H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO	499870.19	
ROO18030130 8968	Obra	COP-LO-OPB- 074-2018	Gervacio Israel Hay González	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	3048112.96	3048112.96
ROO18030132 0079	Obra	COP-IO-OPB- 083-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO	2397554.47	2397554.47

ROO180401455591	Obra	COP-IO-OPB-097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO18180201112647	Obra	COP-LO-OPB-056-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificaciones LANDA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2497552.89	
ROO180301308925	Obra	COP-LO-OPB-076-2018	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2853980.37	2853980.37
ROO180301308949	Obra	COP-LO-OPB-074-2018	Gervacio Israel Hay González	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3048112.96	3048112.96
ROO180301308972	Obra	COP-IO-OPB-082-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2789780.22	2789780.22



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO18040145 0681	2019	1	Vivienda	20	20	20	100
ROO18040145 0964	2019	1	Vivienda	1	1	1	100
ROO18040145 4856	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040144 9661	2019	1	Vivienda	1	1	1	100
ROO18040144 9891	2019	1	Vivienda	10	10	4	40
ROO18040144 9966	2019	1	Vivienda	10	10	4	40
ROO18040145 4315	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 4365	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 4945	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 4982	2019	1	Otros	20	20	20	100
ROO18040145 5385	2019	1	Otros	20	20	20	100
ROO18040144 9254	2019	1	Vivienda	1	1	1	100
ROO18040144 9927	2019	1	Vivienda	10	10	4	40
ROO18040145 0607	2019	1	Otros	10	10	8	80
ROO18040145 0768	2019	1	Otros	4	4	4	100
ROO18040145 1337	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 1459	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 1520	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 5048	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040144 9989	2019	1	Otros	25	25	21	84
ROO18040145 0053	2019	1	Vivienda	10	10	8	80
ROO18040145 0856	2019	1	Otros	20	20	20	100

ROO18040145 0994	2019	1	Vivienda	6	6	6	100
ROO18040145 1082	2019	1	Otros	4	4	4	100
ROO18040145 1400	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 1577	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040144 9205	2019	1	Metros Cuadrados	300	300	183	61
ROO18040144 9637	2019	1	Vivienda	1	1	1	100
ROO18040144 9684	2019	1	Vivienda	1	1	1	100
ROO18040144 9714	2019	1	Vivienda	5	5	5	100
ROO18040145 0605	2019	1	Otros	20	20	20	100
ROO18040145 0705	2019	1	Otros	10	10	10	100
ROO18040145 1371	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 4821	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18180201 112641	2019	1	Otros	1	24	9	37.5
ROO18040144 9209	2019	1	Vivienda	38	38	38	100
ROO18040144 9293	2019	1	Vivienda	6	6	6	100
ROO18040144 9609	2019	1	Vivienda	1	1	1	100
ROO18040145 1095	2019	1	Otros	5	5	5	100
ROO18040145 1424	2019	1	Otros	15	15	15	100
ROO18040145 1655	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 4337	2019	1	Otros	10	10	10	100
ROO18040144 9238	2019	1	Vivienda	4	4	4	100
ROO18040144 9281	2019	1	Vivienda	1	1	1	100
ROO18040145 1020	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 1040	2019	1	Vivienda	8	8	8	100
ROO18040145 1111	2019	1	Otros	1	1	1	100
ROO18040145 1541	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 1614	2019	1	Vivienda	10	10	10	100

ROO18040145 5094	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 5317	2019	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO18180201 112634	2019	1	Otros	1	16	14	87.5
ROO18040144 9388	2019	1	Vivienda	18	18	18	100
ROO18040144 9415	2019	1	Vivienda	3	3	3	100
ROO18040145 0637	2019	1	Vivienda	10	10	8	80
ROO18040145 0659	2019	1	Vivienda	10	10	8	80
ROO18040145 0738	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 0840	2019	1	Otros	6	6	6	100
ROO18180201 112624	2019	1	Otros	1	23	23	100
ROO18030130 8940	2019	1	Otros	15	15	15	100
ROO18040142 7599	2019	1	Metros lineales	103	103	103	100
ROO18040144 4116	2019	1	Otros	1	10	10	100
ROO18040144 9615	2019	1	Lote	1	1	1	100
ROO18030130 8898	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18040145 5441	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18030130 8660	2019	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO18040144 9625	2019	1	Lote	1	1	1	100
ROO18040148 1222	2019	1	Otros	1	1	1	100
ROO18180201 112637	2019	1	Metros Cuadrados	1	70	70	100
ROO18030130 8914	2019	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO18040145 5484	2019	1	Otros	7	7	7	100
ROO18040145 5571	2019	1	Otros	1	1	1	100
ROO18040145 5532	2019	1	Otros	1	1	1	100
ROO18180201 112285	2019	1	Metros Cuadrados	1	45	45	100
ROO18030130 8968	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18030132 0079	2019	1	Vivienda	9	9	9	100

ROO18040145 5591	2019	1	Otros	1	1	1	100
ROO18180201 112647	2019	1	Metros Cuadrados	1	915	915	100
ROO18030130 8925	2019	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO18030130 8949	2019	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO18030130 8972	2019	1	Vivienda	10	10	10	100

1. Título del conjunto Destino del Gasto Entidades Federativas

2. Contexto

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

3. Metodología

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	<p>Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP.</p> <p>Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.</p>

CATEGORIA	<p>Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	<p>El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC</p> <p>http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.</p>

FUENTES_FINANCIA MIENTO	<p>Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto.</p> <p>Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSA BLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPON SABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	<p>Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en:</p> <p>https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.</p>

CLASIFICACION	<p>Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	<p>Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.

TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

CONTRATOS	<p>Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	<p>Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	<p>Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.

<p>FLUJO</p>	<p>Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus:</p> <p>1. En Ejecución</p> <p>1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23.</p> <p>1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones.</p> <p>1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa.</p> <p>1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual.</p> <p>1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores.</p> <p>1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones.</p>
--------------	---