



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021  
 II INFORME TRIMESTRAL 2019  
 DESTINO DE PROYECTOS  
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
2019	2	ROO180401449238	Proyecto de inversión	314000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:305734.56}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E-381089	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381089	5	8	8	0	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.32118735, lat:18.3039458}}	07-11-2018	31-12-2018	305734.56	305734.56	305734.56	305734.56	305734.56	{tcto:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:1449238/2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:38216.82.06, importe_modificado:38216}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1449238/proyecto_INICIO, 1449238/proyecto_PROCESO, 1449238/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401449299	Proyecto de inversión	471000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:458601.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E-381153	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381153	5	12	12	0	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30925631, lat:18.54407059}}	07-11-2018	31-12-2018	458601.85	458601.85	458601.85	458601.85	458601.85	{tcto:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:1449299/2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:38216.82.06, importe_modificado:38216}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1449299/proyecto_INICIO, 1449299/proyecto_PROCESO, 1449299/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401449661	Proyecto de inversión	82900	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E-381647	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381647	5	2	2	0	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:CALL E 2 I MZA 4 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA CTM, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LA MULTIPLAZA, lon:-88.292621, lat:18.54407059}}	17-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	{tcto:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:1449661/2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:24702.90.53, importe_modificado:24702.90.53}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1449661/proyecto_INICIO, 1449661/proyecto_PROCESO, 1449661/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401450069	Proyecto de inversión	270000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:263137.42}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOVOL, E-382992	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382992	5	40	40	0	{meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:04, localidad:20, direccion:PUERTO COCOVOL, 77990 COCOVOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69018506, lat:18.16992843}}	07-11-2018	31-12-2018	263137.42	263137.42	263137.42	263137.42	263137.42	{tcto:1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:1450069/2018, contratista:EVOD HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:34054.45.42, importe_modificado:34054.45.42}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1450069/proyecto_INICIO, 1450069/proyecto_PROCESO, 1450069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2019	2	ROO180401450856	Proyecto de inversión	2240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2239597.85}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 383439	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383439	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificad a:20.0}}	{geol: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77865 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, Ion:-88.48150881,	07-11-2018	31-12-2018	2239597.85	2239597.85	2239597.85	2239597.85	2239597.85	{ctto: {tipo_obra:O, unidad_medida:Otros, numero_cont rato:COPI-IO-0, avance:20.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1450856/proy ecto_PROCESO, 1450856/proye cto_INICIO, 1450856/proye cto_PROCESO, 1450856/proye cto_INICIO, 1450856/proye cto_FIN}	Terminado	Valido	avances
2019	2	ROO180401450964	Proyecto de inversión	69800	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69800.0, modificado:69757.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS - 383604	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383604	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}}	{geol: {cve_municipio:4, localidad:20L, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA 451, INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS PEREZ CASTRO Y, CALLE JOSE RODRIGUEZ CASA AL FINAL DE LA CALLE EMILIANO ZAP, Ion:-88.56805052 lat:18.5118943}	07-11-2018	31-12-2018	69757.62	69757.62	69757.62	69757.62	69757.62	{ctto: {tipo_obra:O, unidad_medida:Vivienda, numero_cont rato:COPI-IO-0, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1450964/proy ecto_INICIO, 1450964/proye cto_PROCESO, 1450964/proye cto_INICIO, 1450964/proye cto_FIN}	Terminado	Valido	avances
2019	2	ROO180401451111	Proyecto de inversión	1120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:111757.29}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C - 383766	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383766	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}}	{geol: {cve_municipio:4, localidad:20L, direccion:CALL E JOSE RODRIGUEZ 37 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ALFONSO PEREZ A DOS CUADRAS DE	07-11-2018	31-12-2018	111757.29	111757.29	111757.29	111757.29	111757.29	{ctto: {tipo_obra:O, unidad_medida:Otros, numero_cont rato:COPI-IO-0, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1451111/proy ecto_INICIO, 1451111/proye cto_FIN, 1451111/proye cto_PROCESO, 1451111/proye cto_FIN}	Terminado	Valido	avances
2019	2	ROO180401454337	Proyecto de inversión	1120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1049685.74}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398086	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398086	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificad a:10.0}}	{geol: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, Ion:-88.85769393, lat:18.6981763}	07-11-2018	31-12-2018	1049685.74	1049685.74	1049685.74	1049685.74	1049685.74	{ctto: {tipo_obra:O, unidad_medida:Otros, numero_cont rato:COPI-IO-0, avance:10.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1454337/proy ecto_INICIO, 1454337/proye cto_PROCESO, 1454337/proye cto_INICIO, 1454337/proye cto_PROCESO, 1454337/proye cto_FIN}	Terminado	Valido	avances

2019	2	ROO180401454821	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE - 398729	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398729	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:605, direccion:PUEBLO C.P. 77991 ICAICHE, 0000 ICAICHE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.16109343, lat:18.04527597}}	07-11-2018	31-12-2018	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_cont:0, ratio_COP-LO:OPB-096-2018, contratista:CONSTRUTORA La Guadalupe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:20764.88.39, importe_modificado:20764.88.39}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1454821/proyecto_INICIO, 1454821/proyecto_PROCESO, 1454821/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401454856	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:736321.83}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 398760	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398760	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:743, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.19663814, lat:18.0127128}}	07-11-2018	31-12-2018	736321.83	736321.83	736321.83	736321.83	736321.83	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_cont:0, ratio_COP-LO:OPB-096-2018, contratista:CONSTRUTORA La Guadalupe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:20764.88.39, importe_modificado:20764.88.39}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1454856/proyecto_INICIO, 1454856/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401450940	Proyecto de inversión	672000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:671684.68}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA B - 383417	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383417	5	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65254423, lat:18.29427683}}	07-11-2018	31-12-2018	671684.68	671684.68	671684.68	671684.68	671684.68	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_cont:0, ratio_COP-LO:OPB-085-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:33590.72.32, importe_modificado:33590.72.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1450940/proyecto_INICIO, 1450940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401450994	Proyecto de inversión	418800	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418800.0, modificado:418545.72}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383639	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383639	5	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:04, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57132508, lat:18.5164457}}	07-11-2018	31-12-2018	418545.72	418545.72	418545.72	418545.72	418545.72	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_cont:0, ratio_COP-LO:OPB-088-2018, contratista:S. ACK Construcción e-y Maquilarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:43801.19.63, importe_modificado:43801.19.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1450994/proyecto_INICIO, 1450994/proyecto_PROCESO, 1450994/proyecto_FIN, 1450994/proyecto_PROCESO, 1450994/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2019	2	ROO180401451020	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:697576.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C - 383671	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383671	5	20	20	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0]}	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5637086, lat:18.5165932]}	07-11-2018	31-12-2018	697576.21	697576.21	697576.21	697576.21	697576.21	{ctto1: {tipo_obra:0, unidad_medida:Vivienda, numero_contorno:OPB-098-2018, contrato:SIACK Construcción y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]}	{1451020/proyecto_INICIO, 1451020/proyecto_FIN, 1451020/proyecto_INICIO, 1451020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401451082	Proyecto de inversión	448000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447029.15}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383735	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383735	5	8	8	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificado:4.0]}	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57113571, lat:18.5164648]}	07-11-2018	31-12-2018	447029.15	447029.15	447029.15	447029.15	447029.15	{ctto1: {tipo_obra:0, unidad_medida:Otros, numero_contorno:OPB-098-2018, contrato:SIACK Construcción y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:4.0]}	{1451082/proyecto_INICIO, 1451082/proyecto_FIN, 1451082/proyecto_INICIO, 1451082/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401451095	Proyecto de inversión	560000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:558786.44}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383750	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383750	5	10	10	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificado:5.0]}	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56331386, lat:18.5140917]}	07-11-2018	31-12-2018	558786.44	558786.44	558786.44	558786.44	558786.44	{ctto1: {tipo_obra:0, unidad_medida:Otros, numero_contorno:OPB-098-2018, contrato:SIACK Construcción y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]}	{1451095/proyecto_INICIO, 1451095/proyecto_FIN, 1451095/proyecto_INICIO, 1451095/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401451520	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:782102.51}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, - 384238	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384238	5	20	20	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0]}	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAN, - 7795 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06923708, lat:18.8244725]}	07-11-2018	31-12-2018	782102.51	782102.51	782102.51	782102.51	782102.51	{ctto1: {tipo_obra:0, unidad_medida:Vivienda, numero_contorno:OPB-089-2018, contrato:DI EGO CORTEZ ARZOLA, convocante:HYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]}	{1451520/proyecto_INICIO, 1451520/proyecto_FIN, 1451520/proyecto_INICIO, 1451520/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2019	2	ROO180401454315	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 388062	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	388062	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8566623, lat:18.6983803}}	07-11-2018	31-12-2018	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	{ctto1: {tipo_obra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:CONSTRUCCION LIGO, S.A. de C.V., convocante:H}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Avances
2019	2	ROO180401449637	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381618	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381618	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCIO REGION 4 MCA. 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTECTORIO AMPLIACION I, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A UNA CUADRA DE lon:-88.3034081}}	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	{ctto1: {tipo_obra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ABAD AGUILERA, convocante:H}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1449637/proyecto_PROCESO, 1449637/proyecto_PROCESO, 1449637/proyecto_PROCESO, 1449637/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Avances	
2019	2	ROO180401449684	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL F - 381677	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381677	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE GONZALO LOPEZ CID 3 MCA 7 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SEGUNDA CASA DE LA ESCUINA CALLE}}	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	{ctto1: {tipo_obra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ABAD AGUILERA, convocante:H}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1449684/proyecto_PROCESO, 1449684/proyecto_PROCESO, 1449684/proyecto_PROCESO, 1449684/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Avances	
2019	2	ROO180401451614	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384355	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384355	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.97783552, lat:18.70460778}}	07-11-2018	31-12-2018	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	{ctto1: {tipo_obra:0, medida:Vivienda, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:CONSTRUCCION LIGO, S.A. de C.V., convocante:H}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Avances	



2019	2	ROO180401451655	Proyecto de inversión	698000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:696070.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384399	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	384399	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.97719756, lat:18.70203774}}	07-11-2018	31-12-2018	696070.76	696070.76	696070.76	696070.76	696070.76	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_contrato:COPI-OPB-090-2018, contratista:CONSTRUTORA LIGO, S.A. de C.V., convocante:H	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401454365	Proyecto de inversión	698000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 398111	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	398111	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.14570383, lat:18.12635194}}	07-11-2018	31-12-2018	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_contrato:COPI-OPB-096-2018, contratista:CONSTRUTORA La Guadalupe, S.A. de C.V., convocante:H	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401455385	Proyecto de inversión	270000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399310	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399310	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUEBLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.96536048, lat:18.1939959}}	07-11-2018	31-12-2018	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_contrato:COPI-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401449209	Proyecto de inversión	2983000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983000.0, modificado:290447.37}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381011	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381011	S	76	76	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA, 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30267756, lat:18.52666754}}	07-11-2018	31-12-2018	290447.37	290447.37	290447.37	290447.37	290447.37	{tcto1: {tipo_obra:0, numero_contrato:COPI-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}	{1449209/proyecto_PROCESO, 1449209/proyecto_PROCESO, 1449209/proyecto_PROCESO, 1449209/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2019	2	ROO180401450768	Proyecto de inversión	448000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447789.79}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA A - 383315	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383315	5	8	8	0	{meta1: 1 (unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUE BLO 3 INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66162162, lat:18.29354172}}	07-11-2018	31-12-2018	447789.79	447789.79	447789.79	447789.79	447789.79	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:4, ratio_COP-IO-OPB-088-2018, contratista:V ERONICA ALEJANDRA JIMENEZ VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:33590.72.32, importe_modificado:33590.72.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{450768/proyecto_INICIO, 1450768/proyecto_PROCESO, 1450768/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances
2019	2	ROO180401451424	Proyecto de inversión	202500	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:201652.78}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384134	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384134	5	30	30	0	{meta1: 1 (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUE BLO LA LIBERTAD, 77967 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8590099, lat:18.7593456}}	07-11-2018	31-12-2018	201652.78	201652.78	201652.78	201652.78	201652.78	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:15, ratio_COP-IO-OPB-088-2018, contratista:DI EGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:37623.99.78, importe_modificado:37623.99.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1451424/proyecto_INICIO, 1451424/proyecto_PROCESO, 1451424/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances
2019	2	ROO180401455094	Proyecto de inversión	698000	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694178.8}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 399018	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399018	N	0	0	0	{meta1: 1 (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PUE BLO TOMAS GARRIDO, 77294 TOMAS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06790154, lat:18.0580988}}	07-11-2018	31-12-2018	694178.8	694178.8	694178.8	694178.8	694178.8	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:10, ratio_COP-IO-OPB-091-2018, contratista:O bras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27.6, importe_modificado:39768.27.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1455094/proyecto_INICIO, 1455094/proyecto_PROCESO, 1455094/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances
2019	2	ROO180401455317	Proyecto de inversión	1175500	{f1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175500.0, modificado:117553.478}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399240	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	399240	5	30	30	0	{meta1: 1 (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUE BLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.98445064, lat:18.3332379}}	07-11-2018	31-12-2018	1175534.78	1175534.78	1175534.78	1175534.78	1175534.78	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:15, ratio_COP-IO-OPB-091-2018, contratista:O bras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27.6, importe_modificado:39768.27.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1455317/proyecto_INICIO, 1455317/proyecto_PROCESO, 1455317/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances

2019	2	ROO180401449388	Proyecto de inversión	1492200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492200.0, modificado:1482174.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A- 381275	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381275	5	36	36	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 18.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: COLONIA - 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: -88.3201373, lat: 18.5157258}}	07-11-2018	31-12-2018	1482174.31	1482174.31	1482174.31	1482174.31	1482174.31	{ctto1: {tipo_obra: 0, numero_cont: COP-IO-OPB-086-2018, contratista: ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto: 24702.90.53, importe_modificado: 24702.90.53}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 18.0}}	{1449388/proyecto_INICIO, 1449388/proyecto_PROCESO, 1449388/proyecto_INICIO, 1449388/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401451337	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:823500.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCUM- 384042	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384042	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 104, direccion: PUEBLO UCLAM, 77885 UCLAM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.51935757, lat: 18.50115753}}	07-11-2018	31-12-2018	823500.24	823500.24	823500.24	823500.24	823500.24	{ctto1: {tipo_obra: 0, numero_cont: COP-IO-OPB-086-2018, contratista: SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto: 43801.19.63, importe_modificado: 43801.19.63}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0}}	{1451337/proyecto_INICIO, 1451337/proyecto_PROCESO, 1451337/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401451577	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 384308	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384308	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 327, direccion: PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -89.0868303, lat: 18.7377280}}	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	{ctto1: {tipo_obra: 0, numero_cont: COP-IO-OPB-089-2018, contratista: DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto: 37623.99.78, importe_modificado: 37623.99.78}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0}}	{1451577/proyecto_INICIO, 1451577/proyecto_PROCESO, 1451577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401455048	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 398976	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398976	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 10.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 117, direccion: PUEBLO TOMAS GARRIDO, 77994 TOMAS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -89.9874749, lat: 18.0387381}}	07-11-2018	31-12-2018	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	{ctto1: {tipo_obra: 0, numero_cont: COP-IO-OPB-091-2018, contratista: OBRAS y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto: 39768.27.6, importe_modificado: 39768.27.6}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 10.0}}	{1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO, 1455048/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

2019	2	ROO180401449415	Proyecto de inversión	248700	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248700.0, modificado:247029.05}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B- 381317	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SE BENEFICIARAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA COCINAR LOS ALIMENTOS	381317	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 3.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: COLONIA, 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: -88.3239329, lat: 18.2302340}}	07-11-2018	31-12-2018	247029.05	247029.05	247029.05	247029.05	247029.05	{ctto: {tipo_obra: 0, numero_cont: 1449415/proyecto_FIN, avance: 3.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 3.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: COLONIA, 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: -88.3239329, lat: 18.2302340}}	Terminado	Valido
2019	2	ROO180401449609	Proyecto de inversión	82900	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C- 381578	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381578	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CALLE ALTOS DE SEVILLA 18 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE THOSUCO ALADO DE LA TIENDA ARIANNA, lon: -88.2926673, lat: 18.2302340}}	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	{ctto: {tipo_obra: 0, numero_cont: 1449609/proyecto_FIN, avance: 1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 1.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CALLE ALTOS DE SEVILLA 18 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE THOSUCO ALADO DE LA TIENDA ARIANNA, lon: -88.2926673, lat: 18.2302340}}	Terminado	Valido
2019	2	ROO180401450681	Proyecto de inversión	1396000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396000.0, modificado:134678.32}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE- 383361	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383361	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 20.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 184, direccion: PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.66756018, lat: 18.2343133}}	07-11-2018	31-12-2018	1346783.2	1346783.2	1346783.2	1346783.2	1346783.2	{ctto: {tipo_obra: 0, numero_cont: 1450681/proyecto_FIN, avance: 20.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 184, direccion: PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.66756018, lat: 18.2343133}}	Terminado	Valido
2019	2	ROO180401450705	Proyecto de inversión	1120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:111098.374}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTE- 383219	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383219	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Dptos, meta: 10.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 184, direccion: PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.66557379, lat: 18.2394383}}	07-11-2018	31-12-2018	1110983.74	1110983.74	1110983.74	1110983.74	1110983.74	{ctto: {tipo_obra: 0, numero_cont: 1450705/proyecto_FIN, avance: 10.0}}	{meta1: {unidad_medida: Dptos, avance: 10.0}}	{lgo1: {cve_municipio: 4, localidad: 184, direccion: PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.66557379, lat: 18.2394383}}	Terminado	Valido

2019	2	ROO180401451400	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA - 384113	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384113	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{lgo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 7795 CALIFORNIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06233051, lat:18.7680602}}	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:37623.99.78, importe_modificado:37623.99.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401451459	Proyecto de inversión	698000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384168	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384168	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{lgo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.86087184, lat:18.7618705}}	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:37623.99.78, importe_modificado:37623.99.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401454982	Proyecto de inversión	270000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398907	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398907	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{lgo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.84740258, lat:18.4766079}}	07-11-2018	31-12-2018	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27.6, importe_modificado:39768.27.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1454982/proyecto_PROCESO, 1454982/proyecto_PROCESO, 1454982/proyecto_PROCESO, 1454982/proyecto_PROCESO, 1454982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401449283	Proyecto de inversión	78500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D- 381139	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381139	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{lgo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E PASCUAL CORAL HEREDIA 19 MAZ 10 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LAZARO CADENAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE PETCACAB, CALLE TOMAS AZNAR A UNA CUADRA DE MARAS KITCHEN, lon:-88.30244629, lat:21.21212121}}	07-11-2018	31-12-2018	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:38216.82.06, importe_modificado:38216.82.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1449281/proyecto_PROCESO, 1449281/proyecto_PROCESO, 1449281/proyecto_PROCESO, 1449281/proyecto_PROCESO, 1449281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

2019	2	ROO180401449714	Proyecto de inversión	414500	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414500.0, modificado:411715.09}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL G- 381708	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381708	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARI O, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon: -88.30955934, lat: 21.03444044}}	07-11-2018	31-12-2018	411715.09	411715.09	411715.09	411715.09	411715.09	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:HYUNTAMEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:24702.90.53, importe_modificado:24702.90.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1449714/proyecto_INICIO, 1449714/proyecto_PROCESO, 1449714/proyecto_FIN, 1449714/proyecto_INICIO, 1449714/proyecto_PROCESO, 1449714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401450738	Proyecto de inversión	829000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:770943.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN BACA CALDERON - 383275	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383275	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.30955934, lat: 21.03444044}}	07-11-2018	31-12-2018	770943.08	770943.08	770943.08	770943.08	770943.08	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:COP-IO-OPB-095-2018, contratista:MAHABIA Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V., convocante:HYUNTAMEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:32287.10.02, importe_modificado:32287.10.02}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1450738/proyecto_INICIO, 1450738/proyecto_PROCESO, 1450738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	ROO180401454945	Proyecto de inversión	785000	{ff1: {ciclo_recurso:2018 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398855	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398855	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.83666856, lat: 18.4777791}}	07-11-2018	31-12-2018	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:OBros y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:HYUNTAMEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:39768.27.6, importe_modificado:39768.27.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1454945/proyecto_INICIO, 1454945/proyecto_PROCESO, 1454945/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances