



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
 III INFORME TRIMESTRAL 2019
 DESTINO DE PROYECTOS
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						AVANCES_RISGOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO									
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					TIPO_GEOGRAFIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	RO0180401448991	Proyecto de inversión	785000	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:781933.84]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 381931	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381931	5	20	20		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:10.0, meta_m odificada :10.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.5375783, lat:18.4166965]]	07-11-2018	31-12-2018	480889.31	781933.84	781933.84	781933.84	480889.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, avance:4.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	3	RO0180401444112	Acción	2836986	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836986.21, modificado:1862248.2]	28903 SERVICIOS INTEGRALES - 372120	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	372120	N			0	[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_m odificada :10.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 88.297899, lat:18.493889]]	06-01-2018	31-12-2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Terminado	Validado avances	
2019	3	RO0180401449966	Proyecto de inversión	698000	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:693435.12]	CONSTRUCCION PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 382062	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382062	5	20	20		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:10.0, meta_m odificada :10.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.5908722]]	04-11-2018	31-12-2018	426462.6	693435.12	693435.12	693435.12	426462.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, avance:4.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	3	RO01818020112641	Proyecto de inversión	3498168	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:3498167.9]	Ampliacion De Red Eléctrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71827	N			2911	[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_m odificada :24.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: 88.67962937, lat:18.2718790]]	14-05-2018	31-12-2018	2768225.16	3498167.9	2768225.16	2768225.16	2768225.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida: Otros, avance:9.0]]	En Ejecución	Validado avances

2019	3	RO018040 1449205	Proyecto de inversión	676960	IFI: (645)_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676960.0, modificado:674098. 96)	CONST DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PRISGA EN EL CAM SILVIA DEL CARMEN MATUS COURTENAY DE LA COL. JARDINES EN LA CD CHETUMAL - 381003	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381003	5	75	75		[meta:1: unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:30 0.0, meta_m odificada 300.0)]	1	[geo:1: cve_municipio: 4, localidad:1, direccion:AVEN IDA BUGAMBILLAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALE FLOR DE MAVO Y , CALE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIÑOS, lon: -88.32477012, lat:18.5125644	07-11-2018	31-12-2018	416292.2	674098.96	674098.96	674098.96	416292.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:18 3.0)]	En Ejecució n	Validad o avances
2019	3	RO018040 1450637	Proyecto de inversión	785000	IFI: (645)_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:688994. 53)]	CONSTRUCCO N DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383094	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383094	5	20	20		[meta:1: unidad: medida: Vivienda , meta:10 0, meta_m odificada 10.0)]	1	[geo:1: cve_municipio: 4, localidad:32, direccion:PUEB LO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.71809611, lat:18.1169604	07-11-2018	31-12-2018	602195.39	688994.53	688994.53	688994.53	602195.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: unidad_m edida:Vivi enda, avance:8. 0)]	En Ejecució n	Validad o avances
2019	3	RO018040 1449927	Proyecto de inversión	829000	IFI: (645)_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:823938. 6)]	CONSTRUCCO N PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 381983	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381983	5	20	20		[meta:1: unidad: medida: Vivienda , meta:10 0, meta_m odificada 10.0)]	1	[geo:1: cve_municipio: 4, localidad:77, direccion:PUEB LO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.5905302,	07-11-2018	31-12-2018	506722.23	823938.6	823938.6	823938.6	506722.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: unidad_m edida:Vivi enda, avance:4. 0)]	En Ejecució n	Validad o avances

2019	3	RO0180401449889	Proyecto de inversión	337500	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:330297.24]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - 382118	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382118	5	50	50		[meta:1, unidad:, medida:, Otros, meta:25.0, meta_m odificada:25.0]	1	[geo:1, [unidades:1, localidad:4, localidad:800, direccion:PUEB LO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6444331,	07-11-2018	31-12-2018	295616.02	330297.24	330297.24	330297.24	295616.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, [unidades:1, medida:, Otros, avance:21.0]		En Ejecución	Validad o avances
2019	3	RO0180401450659	Proyecto de inversión	829000	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:788508.03]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES- 383127	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383127	5	20	20		[meta:1, [unidades:1, medida:, Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada:10.0]	1	[geo:1, [unidades:1, [unidades:1, localidad:4, localidad:32, direccion:PUEB LO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.7178523,	07-11-2018	31-12-2018	699862.31	788508.03	788508.03	788508.03	699862.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, [unidades:1, medida:, Vivienda, avance:8.0]		En Ejecución	Validad o avances
2019	3	RO0180401450053	Proyecto de inversión	785000	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:68894.53]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382221	5	20	20		[meta:1, [unidades:1, medida:, Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada:10.0]	1	[geo:1, [unidades:1, [unidades:1, localidad:4, localidad:20, direccion:PUEB LO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6903377, lat:18.1644095	07-11-2018	31-12-2018	602195.39	68894.53	68894.53	68894.53	602195.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, [unidades:1, medida:, Vivienda, avance:8.0]		En Ejecución	Validad o avances
2019	3	RO018180201112634	Proyecto de inversión	792662.73	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:792662.73]	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34531	N			901	[meta:1, [unidades:1, medida:, Otros, meta:1.0, meta_m odificada:1.0]	1	[geo:1, [unidades:1, [unidades:1, localidad:4, localidad:73, direccion:PUEB LO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO SE EECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53507851, lat:18.4179968	12-04-2018	31-12-2018	648083.34	792662.73	648083.34	648083.34	648083.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, [unidades:1, medida:, Otros, avance:14.0]		En Ejecución	Validad o avances

2019	3	RO018040 1450607	Proyecto de inversión	1120000	IFE: ic4ic6_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, disco_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:975810. 91}	CONSTRUCCIO N DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382997	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	M AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382997	5	20	20		[meta:1: unidad: medida: Otros: meta:10 0, meta_m odificada 10.0]}	1	[geo:1: cve_municipio :4, localidad:20, direccion:PUEB LO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.68777211, lat:-18.1650566	07-11-2018	31-12-2018	839197.37	975810.91	975810.91	975810.91	839197.37	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: unidad:m edida:Otros: avance:8. 9]}	En Ejecució n	Validad o avances
------	---	---------------------	--------------------------	---------	---	--	----	-----------------	---	--------------------	--	----------	--------------------	---	--------	---	----	----	--	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	---------------------	-------------------------



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401449 891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	781933.84
ROO180401444 112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2836986.21	1862248.2
ROO180401449 966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	693435.12
ROO181802011 12641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3498167.9	3498167.9
ROO180401449 205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	676960	674098.96
ROO180401450 637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	688994.53

ROO180401449 927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	823938.6
ROO180401449 989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337500	330297.24
ROO180401450 659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	788508.03
ROO180401450 053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	688994.53
ROO181802011 12634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	792662.73	792662.73
ROO180401450 607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	975810.91



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180401449891	Vivienda	10	10
ROO180401444112	Otros	1	10
ROO180401449966	Vivienda	10	10
ROO18180201112641	Otros	1	24
ROO180401449205	Metros Cuadrados	300	300
ROO180401450637	Vivienda	10	10
ROO180401449927	Vivienda	10	10
ROO180401449989	Otros	25	25
ROO180401450659	Vivienda	10	10
ROO180401450053	Vivienda	10	10
ROO18180201112634	Otros	1	16
ROO180401450607	Otros	10	10



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18040144989 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53755783	18.41669651
ROO18040144411 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18040144996 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5908722	18.3534055
ROO18180201112 641	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.67962937	18.27187907
ROO18040144920 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIÑOS	-88.32477012	18.51256449
ROO18040145063 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71809511	18.11596945
ROO18040144992 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5905302	18.35447803
ROO18040144998 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66444331	18.25442993
ROO18040145065 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71718523	18.11403499

ROO180401450053	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69063377	18.16440955
ROO18180201112634	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.53507851	18.41799686
ROO180401450607	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68777211	18.16505463



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
-------	--------------	--------	-------------	------------	-------	------------------



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO18040144 9891	2019	3	Vivienda	10	10	4	40
ROO18040144 4112	2018	3	Otros	1	10	Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre
ROO18040144 9966	2019	3	Vivienda	10	10	4	40
ROO18180201 112641	2019	3	Otros	1	24	9	37.5
ROO18040144 9205	2019	3	Metros Cuadrados	300	300	183	61
ROO18040145 0637	2019	3	Vivienda	10	10	8	80
ROO18040144 9927	2019	3	Vivienda	10	10	4	40
ROO18040144 9989	2019	3	Otros	25	25	21	84
ROO18040145 0659	2019	3	Vivienda	10	10	8	80
ROO18040145 0053	2019	3	Vivienda	10	10	8	80
ROO18180201 112634	2019	3	Otros	1	16	14	87.5
ROO18040145 0607	2019	3	Otros	10	10	8	80