



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021  
IV INFORME TRIMESTRAL 2019  
DESTINO DE PROYECTOS  
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
PROYECTOS DE EJERCICIO 2018

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCS_RISGOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCS_RISGOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	RO0180401450053	Proyecto de inversión	785000	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:688994.53]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382221	5	20	20		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[geol: [e: [municipio:4, localid:20, direccion:PUEBLO COCOYOL, 77980 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE V. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.69063377, lat:18.1644095]]]	07-11-2018	31-12-2018	602195.39	688994.53	688994.53	688994.53	602195.39	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-LO-OPB-094-2018, contratista:EV O HD Constructora, S. de R. L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42]]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:8.0]]		En Ejecución	Validación avances
2019	4	RO018180201112634	Proyecto de inversión	792662.7	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:792662.73]	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34531	N			901	[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [e: [municipio:4, localid:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: 88.53507851, lat:18.4179968]]]	12-04-2018	31-12-2018	648083.34	792662.73	648083.34	648083.34	648083.34	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-LO-OPB-087-2018, contratista:OCM ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8]]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:14.0]]		En Ejecución	Validación avances
2019	4	RO0180401449927	Proyecto de inversión	829000	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:829398.6]]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 381983	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381983	5	20	20		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[geol: [e: [municipio:4, localid:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE V. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.5905302, lat:18.4179968]]]	07-11-2018	31-12-2018	506722.23	823938.6	823938.6	823938.6	506722.23	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-LO-OPB-087-2018, contratista:OCM ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8]]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:4.0]]		En Ejecución	Validación avances



2019	4	RO018340 20111264 1	Proyecto de inversión	3498168	IFI: liciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:3498167. 9)	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71827	N			2911	{meta:1: [unidad: medida: Otros, meta:1: 0, meta_m odificada :24.0]}	1	{geot: [cve_municipio :4, localidad:123, direccion:PU8 LO JAWEP ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE ELOCUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.67962937, lat:18.2718790 7]}	14-05-2018	31-12-2018	2768225.16	3498167.9	2768225.16	2768225.16	2768225.16	2768225.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:0. 9]}		En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO018040 1449205	Proyecto de inversión	676960	IFI: liciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676960.0, modificado:674098. 96)	CONST DE TICHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM SILVIA DEL CARMEN MATIAS COURTENAY DE LA COL JARDINES EN LA CD CHETUMAL - 381003	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381003	5	75	75		{meta:1: [cve_municipio medida: Metros Cuadrados, meta:30 0.0, meta_m odificada :300.0]}	1	{geot: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA BUGAMBILLAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y, CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIÑOS, lon:- 88.32477012, lat:18.5325644	07-11-2018	31-12-2018	416292.2	674098.96	674098.96	674098.96	416292.2	titulot: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- 098-092- 2018, contratista:JU 3.0]}	{meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:18 3.0]}	AN EDMANUELLE E OMAGOLLA RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:67409 8.96, importe_modi ficado:674098 96)}		En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO018040 1449891	Proyecto de inversión	785000	IFI: liciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:781933. 84)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 381931	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381931	5	20	20		{meta:1: [unidad: medida: Vivienda, meta:10 0, meta_m odificada :10.0]}	1	{geot: [cve_municipio :4, localidad:73, direccion:PU8 LO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.53755783, lat:18.4166965 11}	07-11-2018	31-12-2018	480889.31	781933.84	781933.84	781933.84	480889.31	titulot: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- 098-087- 2018, contratista:N GEM ELIZABETH MAGARA PEÑA, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:26296 04.8, importe_modi ficado:262960 4.8}}	{meta:1: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:4. 0]}		En Ejecución	Validado avances	

2019	4	RO018040 1449989	Proyecto de inversión	698000	(P1: ticio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:693435.12)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS-382062	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382062	5	20	20			{meta:1, unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}	1	{geo:1, {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5908722,	07-11-2018	31-12-2018	295616.02	330297.24	330297.24	330297.24	295616.02	{tito:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-098-087-2018, contratista:N OEMI ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}}	{meta:1, {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO018040 1449966	Proyecto de inversión	337500	(P1: ticio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:330297.24)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL-382118	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382118	5	50	50			{meta:1, {unidad_medida: Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo:1, {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66444331, lat:18.2544299}}	07-11-2018	31-12-2018	295616.02	330297.24	330297.24	330297.24	295616.02	{tito:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-098-087-2018, contratista:N OEMI ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}}	{meta:1, {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401450053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	688994.53
ROO18180201112634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	792662.73	792662.73
ROO180401449927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	823938.6
ROO180401450659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	788508.03
ROO180401450607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	975810.91
ROO180401450637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	688994.53
ROO18180201112641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3498167.9	3498167.9
ROO180401449205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	676960	674098.96
ROO180401449891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	781933.84
ROO180401449989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337500	330297.24
ROO180401449966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	693435.12



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### IV INFORME TRIMESTRAL 2019

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180401450053	Vivienda	10	10
ROO18180201112634	Otros	1	16
ROO180401449927	Vivienda	10	10
ROO180401450659	Vivienda	10	10
ROO180401450607	Otros	10	10
ROO180401450637	Vivienda	10	10
ROO18180201112641	Otros	1	24
ROO180401449205	Metros Cuadrados	300	300
ROO180401449891	Vivienda	10	10
ROO180401449989	Otros	25	25
ROO180401449966	Vivienda	10	10



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### IV INFORME TRIMESTRAL 2019

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401450053	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69063377	18.16440955
ROO18180201112634	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS	-88.53507851	18.41799686
ROO180401449927	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5905302	18.35447803
ROO180401450659	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71718523	18.11403499
ROO180401450607	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68777211	18.16505463
ROO180401450637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71809511	18.11596945
ROO18180201112641	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.67962937	18.27187907
ROO180401449205	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIÑOS	-88.32477012	18.51256449
ROO180401449891	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53755783	18.41669651
ROO180401449989	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES	-88.66444331	18.25442993
ROO180401449966	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5908722	18.3534055



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO180401450053	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401449927	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO180401450659	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401450607	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401450637	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401449205	Obra	COP-IO-OPB-092-2018	JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	674098.96	674098.96
ROO180401449891	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO180401449989	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO180401449966	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### IV INFORME TRIMESTRAL 2019

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO18040145 0053	2019	4	Vivienda	10	10	8	80
ROO18180201 112634	2019	4	Otros	1	16	14	87.5
ROO18040144 9927	2019	4	Vivienda	10	10	4	40
ROO18040145 0659	2019	4	Vivienda	10	10	8	80
ROO18040145 0607	2019	4	Otros	10	10	8	80
ROO18040145 0637	2019	4	Vivienda	10	10	8	80
ROO18180201 112641	2019	4	Otros	1	24	9	37.5
ROO18040144 9205	2019	4	Metros Cuadrados	300	300	183	61
ROO18040144 9891	2019	4	Vivienda	10	10	4	40
ROO18040144 9989	2019	4	Otros	25	25	21	84
ROO18040144 9966	2019	4	Vivienda	10	10	4	40