



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2019
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
PROYECTOS DEL EJERCICIO 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	RO0190401615913	Proyecto de inversión	1403011	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403011.27, modificado:1403011.27]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 171494	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	171494	5	438	512		[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4022.0], [meta_modificada:4022.0]	1	[geol: [eve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALL E HERÓES DE CHIAPULTEPEC IGNACIO ALDAMA, PUEBLO PALMAR, 77965 PALMAR, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MA. MORELOS, CALLE RUIAN N. ALVAREZ SE PAVIMENTARÁ N 3 TRAMOS TRAMO CALLE HERÓES DE CHA, lon-	20-08-2019	03-10-2019	1403011.27	1403011.27	1403011.27	1403011.27	1403011.27	[tctod: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-003-2019, contratista:Neilon Alfonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1403011.27, importe_modificado:1403011.27]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4022.0], [meta:2, avance:0]	[1615913, 1615913]	[1615913]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401617592	Proyecto de inversión	1484953	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484952.84, modificado:1484952.84]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 181362	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181362	5	6724	6198		[meta:1, unidad_medida: Otros, meta:44.0], [meta_modificada:44.0]	1	[geol: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALTAMIRANO BELICE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y AVENIDA CENTENARIO, CALLE RAMON CORONA SE REALIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS AV. BELICE, lon-88.28763412,	28-08-2019	25-11-2019	1484952.84	1484952.84	1484952.84	1484952.84	1484952.84	[tctod: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-011-2019, contratista:MAHUBSA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Othón P. Blanco, monto:5040669.47, importe_modificado:5040669.47]	[meta:1, unidad_medida:Otros, avance:44.0], [meta:2, avance:0]	[1617592, 1617592]	[1617592]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO0190401638450	Proyecto de inversión	1821921.06	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821921.06, modificado:1821921.06]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DEL JOSÉ NARCISO ROVIROSA - 228998	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	228998	5	515	592		[meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:3474.0, meta_modificada:3474.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:267, direccion:CALL E EDUARDO GUSTAVO GUTIERREZ - LUIS DONALDO COLOSO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA UCUM - LA UNION SE,	25-10-2019	08-12-2019	1821921.06	1821921.06	1821921.06	1821921.06	546576.32	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-098-055-2019, contratista:Jorge Enrique Mercader Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1821921.06, importe_modificado:1821921.06]]	[meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, avance:3474.0]]	[163845: [proyecto:1638450, avance:1638450, o_FIN:1638450, o_INICIO:1638450, o_PROCESO:1638450]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401638931	Proyecto de inversión	1477811.05	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477811.05, modificado:1477811.05]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE RAUDALES - 229878	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	229878	5	116	129		[meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:2434.1, meta_modificada:2434.1]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:264, direccion:CALL E CEDROS - BENITO JUAREZ PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES BEN,	26-10-2019	09-12-2019	1477811.05	1477811.05	1477811.05	1477811.05	1304942.91	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-098-059-2019, contratista:Adriana Rosado Reyes, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1477811.05, importe_modificado:1477811.05]]	[meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, avance:2434.1]]	[163893: [proyecto:1638931, avance:1638931, o_FIN:1638931, o_INICIO:1638931]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401662637	Acción	1289383.22	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289383.22, modificado:1283282.25]	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 147236	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	147236	N		0		[meta:1: [unidad:1, medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 88.297899, lat:18.493889]]	15-07-2019	31-12-2019	1283282.25	1283282.25	1283282.25	1283282.25	1283282.25	[título: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GM-DRM-MOPB-FISM-003-2019, contratista:GRUPO INTEL-MARQUEESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1126047.15, importe_modificado:1126047.15, ctto2: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-DRM-MOPB-FISM-02-2019, contratista:INNOVACIONES Y	[meta:1: [unidad:1, medida: Lote, avance:1.0]]	[166263: [proyecto:1662637, avance:1662637, o_FIN:1662637]]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1666361	Proyecto de inversión	739417.9	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739417.85, modificado:739417.85]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SUBTIENTE - 279163	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279163	5	944	971		[meta:1: [unidad:_medida: Metros Cuadrados, meta:13 02.8, meta_m odificada: 1302.8]]	1	[gce:1: [cve_municipio :4, localidad:98, direccion:CALL E MAYAB PUEBLO SUBTIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA MEXICO TRAMO 1 CALLE MAYAB ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y INDEPENDENCIA, lon:	07-11-2019	16-12-2019	739417.85	739417.85	739417.85	739417.85	639498.98	[tctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-098-072-2019, contratista: Pavimentos Profesionales, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1438032.48, importe_modificado:1438032.48]]	[meta:1: [unidad:_medida: Metros Cuadrados, avance:13 02.8]]	[1666361: [proyecto:_INICIO O, 1666361: [proyecto:_PROC ESO, 1666361: [proyecto:_FIN, 1666361: [proyecto:_NICIO]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1616348	Proyecto de inversión	1765726	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765725.89, modificado:1765725.89]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE AV. CENTENARIO Y AV. UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 173810	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	173810	5	2292	2184		[meta:1: [unidad:_medida: Otros, meta:80 0, meta_m odificada: 80.0]]	1	[gce:1: [cve_municipio :4, localidad:1 direccion:AVENIDA IGNACIO COMONFORT COLONIA DEL BOSQUE 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, SE COLOCARA ALUMBRADO SOBRE LA AVENIDA IGNACIO COMONFORT DESDE LA AVENIDA DEL CENTENAR, lon:	28-08-2019	11-10-2019	1765725.89	1765725.89	1765725.89	1765725.89	1765725.89	[tctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-098-015-2019, contratista: José Manuel Chuc Bravo, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1765725.89, importe_modificado:1765725.89]]	[meta:1: [unidad:_medida: Otros, avance:80 0]]	[1616348: [proyecto:_PROC ESO, 1616348: [proyecto:_NICIO O, 1616348: [proyecto:_FIN, 1616348: [proyecto:_NICIO]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1618194	Proyecto de inversión	1595069	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595069.82, modificado:1595069.82]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOROCOY. - 184608	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	184608	5	2626	2700		[meta:1: [unidad:_medida: Metros Cuadrados, meta:44 32.0, meta_m odificada: 4432.0]]	1	[gce:1: [cve_municipio :4, localidad:245, direccion:CALL E ITURBIDE VERACRUZ PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VERACRUZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE REALIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES	20-08-2019	03-10-2019	1595069.82	1595069.82	1595069.82	1595069.82	1595069.82	[tctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-098-007-2019, contratista: Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Othón P. Blanco, monto:1595069.82, importe_modificado:1595069.82]]	[meta:1: [unidad:_medida: Metros Cuadrados, avance:44 32.0]]	[1618194: [proyecto:_INICIO O, 1618194: [proyecto:_PROC ESO, 1618194: [proyecto:_FIN, 1618194: [proyecto:_NICIO]]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO0190401629478	Proyecto de inversión	742371.2	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742371.15, modificado:742371.15]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ARCO DE LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA - 234385	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	234385	5	45	45	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:71.0, meta_m odificada :71.0]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:38, direccion:CALLE CARRETERA UCUM- ESCARCEGA PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CAIMANES CARRETERA UCUMESGARCEGA ENTRE LAS CALLES 5 DE MA, lon: -88.6699722,	27-10-2019	10-12-2019	742371.15	742371.15	742371.15	742371.15	432780.08	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-068-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANTICO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:742371.15, importe_modificado:742371.15]	[meta:1, [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:71.0]	[162847, /proyecto_INICIO, 162847, /proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401640460	Proyecto de inversión	2253095	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253094.67, modificado:2253094.67]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCUM - 231998	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	231998	5	760	735	[meta:1, [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:3755.3, meta_m odificada :3755.3]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:104, direccion:CALLE RAFAEL MELGAR DAVID GUSTAVO GUTIERREZ- OTHON P. BLANCO PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y CALLE PASCUAL ORTIZ ZUBIRI, CALLE OTHON P. BLANCO CALLE RAFAEL E. MELGAR ENT, lon:-	27-10-2019	10-12-2019	2253094.67	2253094.67	2253094.67	2253094.67	1214445.5	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-064-2019, contratista:CORPORATIVO IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2253094.67, importe_modificado:2253094.67]	[meta:1, [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:35.67]	[164046, /proyecto_INICIO, 164046, /proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401642445	Proyecto de inversión	782364	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782364.04, modificado:782364.04]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELPE GARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE CAANAN - 234555	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	234555	5	30	30	[meta:1, [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:71.0, meta_m odificada :71.0]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y , CALLE ENTRE CALLE Y CALLE 5, lon: -89.06950567, lat:18.82129533]	27-10-2019	10-12-2019	782364.04	782364.04	782364.04	782364.04	671404.91	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-068-2019, contratista:Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:782364.04, importe_modificado:782364.04]	[meta:1, [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:71.0]	[164244, /proyecto_INICIO, 164244, /proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1651872	Proyecto de inversión	804624.3	{f1: {c16}_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804624.34, modificado:804624. 34)}	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - 261625	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261625	5	84	111		{meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrada], meta:12 65.5, meta_m odificada :1265.5]}	1	{lgeol: [eve_municipio ,4, localidad:315, direccion:CAL LE RIOD GOMEZ PUEBLO SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSE DE LA MONTAÑA, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS Y TRAMO 1 CALLE RIOD GOMEZ ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS V, lon: 89.01314319,	25-10-2019	09-12-2019	804624.34	804624.34	804624.34	804624.34	689944.5	{t1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COD-LO- OPB-049- 2019, contratista:SA CX Construccione s y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTÓN P. BLANCO, monto:19178 57.2, importe_modi ficado:191785 7.2]}	{meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:12 65.5]}	{l35: [proyec to_FIN, 1651872 , proyetc o_INICIO , 1651872 , proyetc o_PROC ESO]}	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1653486	Proyecto de inversión	240861.1	{f1: {c16}_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240861.14, modificado:240861. 14)}	CONSTRUCCIO N DE TELCHO BORME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 2793 - 284996	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284996	5	6	6		{meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:3. 0, meta_m odificada :3.0]}	1	{lgeol: [eve_municipio ,4, localidad:1, direccion:COLO NIA BICENTENARIO , 77086 CHETUMAL, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA BICENTENARIO , lon: 88.31041261, lat:18.5442119 81,	25-10-2019	18-12-2019	240861.14	240861.14	240861.14	240861.14	240861.14	{t1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COD-LO- OPB-049- 2019, contratista:La yla Concepción Vázquez (Escobar, convocante:M UNICIPIO DE OTÓN P. BLANCO, monto:24086 78.47, importe_modi ficado:240867 8.47]}	{meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:3. 0]}	{l65: [proyec to_INICIO , 1653486 , proyetc o_PROC ESO, 1653486 , proyetc o_FIN]}	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1653673	Proyecto de inversión	152075.2	{f1: {c16}_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152075.18, modificado:152075. 18)}	CONSTRUCCIO N DE CUARTO PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 2632 - 265283	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	265283	5	4	4		{meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:2. 0, meta_m odificada :2.0]}	1	{lgeol: [eve_municipio ,4, localidad:1, direccion:COLO NIA BICENTENARIO , 77086 CHETUMAL, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO, lon: 88.31927156, lat:18.5357479 81,	25-10-2019	18-12-2019	152075.18	152075.18	152075.18	152075.18	152075.18	{t1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COD-LO- OPB-050- 2019, contratista:EV O HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTÓN P. BLANCO, monto:22811 27.99, importe_modi ficado:228112 7.99]}	{meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:2. 0]}	{l65: [proyec to_INICIO , 1653673 , proyetc o_PROC ESO, 1653673 , proyetc o_FIN]}	En Ejecució n	Validad o avances

2019	4	RO0190401666342	Proyecto de inversión	2279944	IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279943.99, modificado:2279943.99]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SACCAN-279148	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279148	5	418	419			[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3700.0], meta_modificada:3700.0]	1	igeo:1: [cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS - PUEBLO SACCAN, 77985 SACCAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES CALLE ENTRE LAS CALLES Y ALVARO OBREGON; CALLE ENTRE LAS CALLE, lon:-	07-11-2019	16-12-2019	2279943.99	2279943.99	2279943.99	2279943.99	1828090.54	ttto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-029-070-2019, contratista:Yo senta Alpuche Campos, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2279943.99, importe_modificado:2279943.99]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0]]	1066342 /proyecto_INICIO, 1666342 /proyecto_PROCESO, 1666342 /proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401668537	Proyecto de inversión	1346295	IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346295.13, modificado:1346295.13]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYO-282517	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282517	5	30	30			[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:15.0], meta_modificada:15.0]	1	igeo:1: [cve_municipio:4, localidad:290, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.13582417, lat:18.7879462]	04-10-2019	02-12-2019	1346295.13	1346295.13	1346295.13	1346295.13	826398.52	ttto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-029-2019, contratista:MOESTRA Construcciones, S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:224064.53, importe_modificado:224064.53]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	1668537 /proyecto_PROCESO, 1668537 /proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401613455	Proyecto de inversión	937124	IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937124.01, modificado:937124.01]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO. -161846	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	161846	5	88	81			[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2668.0], meta_modificada:2668.0]	1	igeo:1: [cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGON 1, 77980 ALVARO OBREGON VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 TRAMOS DONDE 2 TRAMOS RODAN LA MANZANA URBANA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y 2 TRAMOS EN ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.608031,	20-08-2019	03-10-2019	937124.01	937124.01	937124.01	937124.01	937124.01	ttto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-029-2019, contratista:Neison Allonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:937124.01, importe_modificado:937124.01]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2668.0]]	1613455 /proyecto_INICIO, 1613455 /proyecto_PROCESO, 1613455 /proyecto_INICIO, 1613455 /proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1627704	Proyecto de inversión	1743958	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743958.22, modificado:1743958.22]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 231433	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	231433	5	272	308		[meta:1: [unidad: M, medida: Cuadrados, meta:2878.4, meta_m odificada: 2878.4]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA EL RIO HONDOTRAM O 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA LUCIM LA UNION Y LA, lon:-	26-10-2019	09-12-2019	1743958.22	1743958.22	1743958.22	1743958.22	1305080.62	[tetto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-020-2019, contratista:Jose Luis Hernández Lima, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1743958.22, importe_modificado:1743958.22]]	[meta:1: [unidad: M, medida: Metros Cuadrados, avance:2878.4]]	[1627704/Proyecto inicio]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1636138	Proyecto de inversión	1703918	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703917.81, modificado:1703917.81]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHVERRÍA ÁLVAREZ - 226126	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	226126	5	438	461		[meta:1: [unidad: M, medida: Cuadrados, meta:3321.0, meta_m odificada: 3321.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CALL E GUADALUPE VICTORIA VERACRUZ, PUEBLO LUIS ECHVERRÍA, 77965 LUIS ECHVERRÍA ÁLVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, SE EJECUTARA EN 6 TRAMOS ENTRE ANDRES Q.ROO Y DURANGO VERACRUZ ENT, lon:-	25-10-2019	08-12-2019	1703917.81	1703917.81	1703917.81	1703917.81	1506637.95	[tetto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-052-2019, contratista:Co nstrucciones e Ingeniería VILLACORRAL, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1703917.81, importe_modificado:1703917.81]]	[meta:1: [unidad: M, medida: Metros Cuadrados, avance:3321.0]]	[1636138/Proyecto inicio]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1666367	Proyecto de inversión	698614.6	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698614.63, modificado:698614.63]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE - 279173	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279173	5	412	456		[meta:1: [unidad: M, medida: Cuadrados, meta:1404.7, meta_m odificada: 1404.7]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARX, lon:-88.55419809, lat:18.38229002]]	07-11-2019	16-12-2019	698614.63	698614.63	698614.63	698614.63	600917.13	[tetto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2019, contratista:Pa vimentos Profesionales, S.A., de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:143802.48, importe_modificado:143802.48]]	[meta:1: [unidad: M, medida: Metros Cuadrados, avance:1404.7]]	[1666367/Proyecto inicio]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1666544	Proyecto de inversión	1556005	RF1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556004.77, modificado:1556004.77]	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CAOBAS- 279323	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279323	5	704	708		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1344.7, meta_modificada:1344.7]]	1	[geol: [eve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE OTHON P. BLANCO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CAOBA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES OTHON P. BLANCO E INSURGENTES, lon:-89.10174007,	23-12-2019	31-12-2019	1556004.77	1556004.77	1556004.77	1556004.77	466801.43	[titulo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-AD-098-03-2019, contratista:Yosnel Alpuche Campos, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:155604.77, importe_modificado:1556004.77]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.6.76]]	[100604 /proyecto_inicio, 1666544 /proyecto_terminacion, 1666544 /proyecto_terminacion, 1666544 /proyecto_terminacion]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1612013	Acción	220064	RF1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220064.0, modificado:200064.0]	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 157335	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	157335	N		0		[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0]]	1	[geol: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889]]	23-07-2019	31-12-2019	200064	200064	200064	200064	0	[titulo: [tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRENDAMIENTO, contratista:VALES AMPLIO MUNDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:200064.0, importe_modificado:200064.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:3.0]]	[1612013 /proyecto_inicio, 1612013 /proyecto_terminacion, 1612013 /proyecto_terminacion]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	RO019040 1616405	Proyecto de inversión	732487.2	RF1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732487.22, modificado:732487.22]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JACARANDAS ENTRE INSURGENTES Y ENRIQUE BAROCCO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 174150	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174150	5	2575	2476		[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0]]	1	[geol: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS COLONIA FORADONES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCCO, SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA ISAAC MEDINA JACARAND, lon:-88.33434748,	28-08-2019	11-10-2019	732487.22	732487.22	732487.22	732487.22	546726.3	[titulo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-098-016-2019, contratista:Suministros y Distribuciones FALBO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1401825.03, importe_modificado:1401825.03]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:26.0]]	[1616405 /proyecto_inicio, 1616405 /proyecto_terminacion, 1616405 /proyecto_terminacion]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	ROO19040 1617555	Proyecto de inversión	669337.8	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669337.81, modificado:669337.81]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 181151	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181151	5	666	672		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_m odificada :913.0]]	1	[geo: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E AGUSTIN MELGAR, VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO MARQUEZ COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77899 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZARA LA OBRA E, lon-	28-08-2019	11-10-2019	669337.81	669337.81	669337.81	669337.81	62906.64	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-016-2019, contratista:Su ministros y Distribuciones FALBO, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1401825.03, importe_modificado:1401825.03]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0]]	[1017555 /proyecto_INICIO, 1617555 /proyecto_PROCESO, 1617555 /proyecto_FIN, 1617555 /proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	ROO19040 1652521	Proyecto de inversión	170940.5	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170940.48, modificado:170940.48]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS - 283728	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	283728	5	4	4		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_m odificada :2.0]]	1	[geo: [cve_municipio :4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.25710592, lat: 18.55094355]]	04-10-2019	17-11-2019	170940.48	170940.48	170940.48	170940.48	170940.48	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2019, contratista:CT I BAHIA, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:854702.38, importe_modificado:854702.38]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:2.0]]	[1652521 /proyecto_INICIO, 1652521 /proyecto_PROCESO, 1652521 /proyecto_FIN, 1652521 /proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	ROO19040 1658173	Proyecto de inversión	2150944	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150943.55, modificado:2150943.55]]	REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 268090	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	268090	5	2024	1987		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_m odificada :180.0]]	1	[geo: [cve_municipio :4, localidad:64, direccion:CALL E NIÑOS HEROES PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y, CALLE FRANCISCO MADRINO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ENTRE EL DOMO Y LA	29-11-2019	28-12-2019	2150943.55	2150943.55	2150943.55	2150943.55	645283.07	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2019, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2150943.55, importe_modificado:2150943.55]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0]]	[1658173 /proyecto_INICIO, 1658173 /proyecto_PROCESO, 1658173 /proyecto_FIN, 1658173 /proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO0190401664848	Proyecto de inversión	1405528	IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405527.69, modificado:1405527.69]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL -277326	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	277326	5	14	21		[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:4085.2, meta_m odificada:4085.2]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E MIGUEL BARRAGAN- FRANCISCO JAVIER ECHVERRIA-MARIANO SALAS- JOSE JOAQUIN DE HERRERA FRACCIONAM ENTO BICENTENARIO 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE NEZUC, CALL. Ion:-88.30843501,	21-10-2019	04-12-2019	1405527.69	1405527.69	1405527.69	1405527.69	421658.31	[ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato: COP-ID-OPB-042-2019, contratista:CT I BAHIA, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1405527.69, importe_modi ficado:1405527.69]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:4085.2]]	[1064848: [proyecto:1064848, to_INICIO:1064848, o_PROCESO:1064848, o_FIN:1064848]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401616927	Proyecto de inversión	1030613	IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030613.0, modificado:1030613.0]	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN CONVENCIONIA (PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 176966	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	176966	5	18	18		[meta:1: [unidad:1, medida:1, Otros, meta:9.0, meta_m odificada:9.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:743, direccion:PUEB LO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, Ion:-89.19695426, lat:18.01075726,	28-08-2019	25-11-2019	1030613	1030613	1030613	1030613	292589.44	[ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato: COP-ID-OPB-010-2019, contratista:Ad riana Abad Aguilera, convocante:M unicipio de Othon P. Blanco, monto:1950556.24, importe_modi ficado:2061226.0]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:9.0]]	[1616927: [proyecto:1616927, to_INICIO:1616927, o_PROCESO:1616927, o_FIN:1616927, o_PROCESO:1616927]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401617572	Proyecto de inversión	919417.7	IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919417.72, modificado:919417.72]	CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL - 181237	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181237	5	437	483		[meta:1: [unidad:1, medida:1, Metros Cuadrados, meta:1317.0, meta_m odificada:1317.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALL E HUACHINANG O SARDINA, PARGO, RUBIA PUEBTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PARGO Y CALLE CHERNA AVENIDA MAHAHUAL SE RELIZARA LA OBRA EN 4 TRAMOS CALLE HUACHINANG O ENTRE LAS	28-08-2019	25-11-2019	919417.72	919417.72	919417.72	919417.72	788367.42	[ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato: COP-ID-OPB-014-2019, contratista:Co nstrucciones y Vias Terrestres de G. Roo, S.A. de C.V., convocante:M unicipio de Othon P. Blanco, monto:2187422.36, importe_modi ficado:2187422.36]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:1317.0]]	[1617572: [proyecto:1617572, to_INICIO:1617572, o_PROCESO:1617572, o_FIN:1617572]]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	ROO190401602085	Proyecto de inversión	3359003	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359002.87, modificado:3359002.87]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA CONSTITUTIVENT ES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 194916	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	194916	5	58	59		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:4974.5, meta_m odificada:4974.5]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E COROZAL SALVADOR DIAZ MIRO RAMON CORONA, IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REAL], lon:-88.29436379,	04-10-2019	22-12-2019	3359002.87	3359002.87	3359002.87	3359002.87	977746.04	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-021-2019, contratista:Co rporativo ESCO del Sureste, S. de R.L. de C.V, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:5487873.7, importe_modificado:5587723.1]]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:4974.5]	[162018, /proyecto_INICIO, 1620185, /proyecto_PROCESO, 1620185, /proyecto_FIN, 1620185, /proyecto_ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	ROO190401640207	Proyecto de inversión	2843911	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843910.82, modificado:2843910.82]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS - 231637	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	231637	5	1082	1153		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:4574.8, meta_m odificada:4574.8]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALL E H. HERNANDEZ-PEDRO MORENO-VICTORIANO AGUILERA-JUSTO SIERRA PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICTORIANO AGUILERA,	26-10-2019	09-12-2019	2843910.82	2843910.82	2843910.82	2843910.82	2555181.87	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-062-2019, contratista:Pr oductos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2843910.82, importe_modificado:2843910.82]]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:4574.8]	[164020, /proyecto_INICIO, 1640207, /proyecto_PROCESO, 1640207, /proyecto_FIN, 1640207, /proyecto_ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	ROO190401640583	Proyecto de inversión	2427170	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427170.27, modificado:2427170.27]	MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ - 247254	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SE ESPERA QUE LOS LOCATARIOS TENGAN UN ESPACIO HIGIENICO Y DIGNO PARA DIRIGER SUS PRODUCTOS	247254	5	1436	1475		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:10109.2, meta_m odificada:109.2]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALL E BENITO JUAREZ JUAREZ INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ATRAS DEL,	29-11-2019	28-12-2019	2427170.27	2427170.27	2427170.27	2427170.27	728151.08	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2019, contratista:Jos é Luis Hernández Lima, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2427170.27, importe_modificado:2427170.27]]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:10109.2]	[164058, /proyecto_INICIO, 1640583, /proyecto_PROCESO, 1640583, /proyecto_FIN, 1640583, /proyecto_ESO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1654019	Proyecto de inversión	76037.61	RFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76037.61, modificado:76037.61)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 2312 - 28554	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	285854	5	2	2			[meta:1, unidad: Vivienda, meta:1.0, meta_m odificada:1.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA COLONIA COMITE PROTERRITORI O, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE POLYUC, CALLE TOMAS AZNAIR, CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA ENTRE LAS CALLES PETCACAB Y POLYUC, lon-	25-10-2019	18-12-2019	76037.61	76037.61	76037.61	76037.61	76037.61	76037.61	ftctot: 8/proyecto, obra:Obra, numero_contrato:CDP-DO-098-050-2019, contratista:EV O HD Constructora, S. de R.L. de C.V, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2281127.99, importe_modificado:2281127.99]	[meta:1, unidad: Vivienda, avance:1.0]	[1654019, /proyecto, _PROCESO, 1654019, /proyecto, _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1662654	Acción	400000	RFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)	IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO - 147280	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	147280	N			0			[meta:1, unidad: Otros, meta:1.0, meta_m odificada:1.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 88.297899, lat:18.493889]	15-07-2019	31-12-2019	400000	400000	400000	400000	400000	ftctot: 8/proyecto, obra:Servicio, numero_contrato:OM-DRM-RSM-01-2019, contratista:AR YF CONSULTORES MEXICANOS SC, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000	[meta:1, unidad: Otros, avance:1.0]	[1662654, /proyecto, _PROCESO, 1662654, /proyecto, _INICIO, 1662654, /proyecto, _PROCESO, 1662654, /proyecto, _FIN, 1662654, /proyecto, _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	RO019040 1664398	Proyecto de inversión	1997537.82	RFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997537.82, modificado:1997537.82)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL ENCANTO (2DA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX - 276221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	276221	5	26	26			[meta:1, unidad: Vivienda, meta:13.0, meta_m odificada:13.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PUEBLO HUAYPIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y , CALLE ENTRE LA CARRETERA CHETUMAL CANCUN Y CALLE, lon: 88.4288908, lat:18.5208184	20-08-2019	03-10-2019	1997537.82	1997537.82	1997537.82	1997537.82	1101060.5	ftctot: 8/proyecto, obra:Obra, numero_contrato:CDP-DO-098-009-2019, contratista:Irma Aracely Cobos Rodriguez, convocante:H AYUNTEMIEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:1997537.82, importe_modificado:1997537.82]	[meta:1, unidad: Otros, avance:13.0]	[1664398, /proyecto, _INICIO, 1664398, /proyecto, _PROCESO, 1664398, /proyecto, _FIN, 1664398, /proyecto, _FIN]	En Ejecución	Validado avances	

2019	4	RO0190401666972	Proyecto de inversión	3169261	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169260.55, modificado:3169260.55]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CACAO - 155344	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	155344	5	986	1070	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6135.0, meta_modificada:6135.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:14, direccion: CALLE CALLE CEDROS CALLE XCARET Y CALLE PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHON P. QUINTANA ROO ENTRE CALLE XCARET Y CALLE MORELIA, CALLE SE PAVIMENTARAN 3 TRAMOS DE LA LOCALIDAD TRAMO CALLE CEDROS ENTRE CALLE XCARET Y MORELIA, lon-	25-10-2019	18-12-2019	3169260.55	3169260.55	3169260.55	3169260.55	2559910.28	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-051-2019, contratista:Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:3169260.55, importe_modificado:3169260.55]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6135.0]]	[1666972/2/proyecto_FIN, 1666972/proyecto_INICIO, 1666972/proyecto_FIN, 1666972/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401668106	Proyecto de inversión	1752573	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752573.01, modificado:1752573.01]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUJUTE - 281413	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	281413	5	40	40	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:200, meta_modificada:200]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUJUTE, 77984 PUJUTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:88.66803445, lat:18.23834413]]	04-10-2019	02-12-2019	1752573.01	1752573.01	1752573.01	1752573.01	1220444.38	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2019, contratista:Agregados y Bloques de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2719354.32, importe_modificado:2719354.32]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:200]]	[1668106/proyecto_FIN, 1668106/proyecto_PROC, 1668106/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401668524	Proyecto de inversión	894369.4	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894369.4, modificado:894369.4]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 282489	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282489	5	20	20	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:100, meta_modificada:100]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:89.09058968, lat:18.7368299]]	04-10-2019	02-12-2019	894369.4	894369.4	894369.4	894369.4	392531.93	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-029-2019, contratista:MOESTRA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2240664.53, importe_modificado:2240664.53]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:95]]	[1668524/proyecto_PROC, 1668524/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	ROO190401616105	Proyecto de inversión	1592844	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592844.41, modificado:1592844.41]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR - 172451	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	172451	5	286	271	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:43 67.0, meta_m odificada 4367.0]]	1	[lego:1: [cve_municipio :4, localidad:252, direccion:CALLE SAN PEDRO BUENA VISTA S DE MAYO, TALAXCA, LONAS PUEBLO NUEVO BECAR, 7955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAZONES, CALLE DE LA CULTURA SON 6 TRAMOS CALLE SAN PEDRO Y CALLE BUENA	20-08-2019	09-10-2019	1592844.41	1592844.41	1592844.41	1592844.41	1285867.68	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-098-028-2019, contratista:Adriana Abad Aguilera, convocante:Municipio de Othón P. Blanco, monto:1592844.41, importe_modificado:1592844.41]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43 67.0]]	[10361015/proyecto_INICIO, 1616105/proyecto_FIN, 1616105/proyecto_PROCESO, 1616105/proyecto_NICIO, 1616105/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	ROO190401652951	Proyecto de inversión	1709405	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170940.48, modificado:170940.48]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS 1874 - 284299	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284299	5	4	4	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_m odificada 2.0]]	1	[lego:1: [cve_municipio :4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.25335992, lat: 18.546808	04-10-2019	17-11-2019	170940.48	170940.48	170940.48	170940.48	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-098-031-2019, contratista:CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:854702.38, importe_modificado:854702.38]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:2.0]]	[1652951/proyecto_INICIO, 1652951/proyecto_PROCESO, 1652951/proyecto_NICIO, 1652951/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	ROO190401680790	Proyecto de inversión	2137661	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137661.27, modificado:2137661.27]]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 289745	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289745	5	285	285	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:92 5.9, meta_m odificada 925.9]]	1	[lego:1: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALLE S DE FEBRERO COLONIA CONITE PROTERRITORY, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE REFORMA, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE S DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CELUL Y REFORMA, lon: 88.29089918, lat: 18.5293869	23-12-2019	31-12-2019	2133204.85	2133204.85	2133204.85	2133204.85	639961.46	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-098-088-2019, contratista:Heber Asín Morales Mejía, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2133204.85, importe_modificado:2133204.85]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55 5.94]]	[1680790/proyecto_INICIO, 1680790/proyecto_PROCESO, 1680790/proyecto_NICIO, 1680790/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1680825	Proyecto de inversión	241397.1	(IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241397.13, modificado:240116.28])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS 2DA ETAPA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A. - 289839	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289839	5	1398	1471		(meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0])	1	(geol: [eve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALL E BUGAMBILIAS INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERIFERICO CENTRO Y CALLE CIRCUNVALACION, TRAMO 1 CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES	23-12-2019	31-12-2019	240116.28	240116.28	240116.28	240116.28	0	(tctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-AD-008-004-2019, contratista:Manoel Huh Rojas, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:240116.28, importe_modificado:240116.28])	(meta:1: [unidad:Metros Cuadrados, avance:793.0])	(1680825 /proyecto_inicio, 1680825 /proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1680841	Proyecto de inversión	902682.5	(IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902682.46, modificado:901121.29])	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19 DE LA COLONIA POLIGONO 2 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 289874	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289874	5	1881	1727		(meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:1882.0, meta_modificada:1882.0])	1	(geol: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E JUSTO SIERRA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 19 Y ANDADOR 12, ANDADOR 15 CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LOS ANDADORES 19 Y 12, longitud:88.3122351,	23-12-2019	31-12-2019	901121.29	901121.29	901121.29	901121.29	0	(tctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-008-090-2019, contratista:José Luis Hernández Lima, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:901121.29, importe_modificado:901121.29])	(meta:1: [unidad:Metros Cuadrados, avance:1129.2])	(1680841 /proyecto_inicio, 1680841 /proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1614949	Acción	330000	(IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0])	SERVICIOS INTEGRALES - 166512	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	166512	N			0	(meta:1: [unidad:1, medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0])	1	(geol: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ltr: 88.297899, lat:18.493889])	15-07-2019	31-12-2019	330000	330000	330000	330000	330000	(tctto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-AD-008-004-2019, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0], etio:2: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-AD-008-005-2019, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ	(meta:1: [unidad:Otros, avance:3.0])	(1614949 /proyecto_inicio, 1614949 /proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances	

2019	4	RO019040 1617420	Proyecto de inversión	1791126	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791126.3, modificado:1791126 .3)]	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 180483	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180483	5	6724	6198	[meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:42 00.0, meta_m odificada 4200.0]]	1	[lgeol: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E BELICE IGNACIO, ALTAMIRANO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA CONSTITUYEN TES, CALLE RAMON CORONA SE PAVIMENTARA N DOS TRAMOS AV. BELICE ENTRE CALLE I, lon:	28-08-2019	25-11-2019	1791126.3	1791126.3	1791126.3	1791126.3	1791126.3	[lctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COD-LO OPB-011- 2019, contratista:M AHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:M unicipio de Othón P. Blanco, monto:50406 69.47, importe_modi ficado:504066 9.47]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:42 00.0]]	[161742 0, 1617420 (/proyec to_NICIO . 1617420 (/proyec to_FIN)]	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1653505	Proyecto de inversión	80291.51	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80291.51, modificado:80291.5 1)]	CONSTRUCCIO N DE TELCHO PRIME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 1148A - 285039	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	285039	5	2	2	[meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:1. 0, meta_m odificada 1.0]]	1	[lgeol: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E TEKAX COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE TORTOLA, CALLE JABALI CALLE TEKAX ENTRE LAS CALLES PAVO REAL Y JABALI, lon: 88.32256884, lat:18.5315637 ...	25-10-2019	18-12-2019	80291.51	80291.51	80291.51	80291.51	80291.51	[lctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COD-LO OPB-049- 2019, contratista:La yla Conceptión Vázquez Escobar, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:34086 78.47, importe_modi ficado:246867 8.47]]	[meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:1. 0]]	[165350 5, 1653505 (/proyec to_FIN, 1653505 (/proyec to_NICIO . 1653505 (/proyec to_PROC ESO), 1653505 (/proyec to_PROC ESO)]	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1653565	Proyecto de inversión	769103.5	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769103.49, modificado:769103. 49)]	CONSTRUCCIO N DE GUARNICIONE S Y BANQUETAS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS - 263793	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	263793	5	2626	2700	[meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:87 2.4, meta_m odificada 872.4]]	1	[lgeol: [eve_municipio -4, localidad:10, direccion:CALL E SONORA - CHIHUAHUA SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE SONORA, AVENIDA COAHUILA SUR TRAMO 1 CALLE CHIHUAHUA SUR ENTRE LA AVENIDA CAMPECHE Y LA CALLE ,	21-10-2019	04-12-2019	769103.49	769103.49	769103.49	769103.49	632454.64	[lctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COD-LO OPB-048- 2019, contratista:Ch ristian Enrique Nahuat May, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:76910 3.49, importe_modi ficado:769103 .49]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:87 2.4]]	[165356 5, 1653565 (/proyec to_NICIO . 1653565 (/proyec to_PROC ESO), 1653565 (/proyec to_FIN)]	En Ejecució n	Validad o avances

2019	4	RO019040 1666292	Proyecto de inversión	817379.55	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817379.55, modificado:817379.55)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 279080	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279080	5	88	75			[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0]]	1	[legislacion: [municipio:4, localidad:743, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE CORDOBA, CALLE LOMA BONITA TRAMO 1 CALLE ENTRE AV. ZACATECAS Y CALLE CORDOBA, lon: -89.20014913, lat:18.0191807	25-10-2019	08-12-2019	817379.55	817379.55	817379.55	817379.55	618017.19	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-038-2019, contratista:Arcaido Valle Alvela, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2453102.53, importe_modificado:2453102.53]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.7]]	[1006292/Proyecto a_JNICO, 1666292/Proyecto a_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1639757	Proyecto de inversión	716855.61	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716855.61, modificado:716855.61)	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 246197	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	246197	5	974	416			[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0]]	1	[legislacion: [municipio:4, localidad:205, direccion:CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - ANDRES QUINTANA ROO - REVOLUCION MARIANO VILLANUEVA PUEBLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL BORGE MARTIN Y CALLE TRES REYES MAGOS, CALLE 20 DE	04-12-2019	30-12-2019	716855.61	716855.61	716855.61	716855.61	215056.68	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-078-2019, contratista:Jose Alfredo Dub Carrillo, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:716855.61, importe_modificado:716855.61]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:9.0]]	[1639757/Proyecto a_FIN, 1639757/Proyecto a_PROC ESO, 1639757/Proyecto a_FIN, 1639757/Proyecto a_PROC ESO, 1639757/Proyecto a_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1643685	Proyecto de inversión	1526414.43	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526414.43, modificado:1526414.43)	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO - 236249	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	236249	5	88	81			[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:441.9, meta_modificada:441.9]]	1	[legislacion: [municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGON 1, 77980 ALVARO OBREGON VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon: -88.6079901, lat:18.3044460	21-10-2019	04-12-2019	1526414.43	1526414.43	1526414.43	1526414.43	457924.33	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-043-2019, contratista:Olivier Pablo Pérez Carballo, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1526414.43, importe_modificado:1526414.43]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.81]]	[1643685/Proyecto a_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO0190401661084	Proyecto de inversión	1741679	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741678.75, modificado:1741678.75]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, 271846	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	271846	5	40	40		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:20.0, meta_m odificada :20.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio :4, localidad:77, direccion:PUEB LO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.58516737, lat:18.3588684]]	04-10-2019	02-12-2019	1741678.75	1741678.75	1741678.75	1741678.75	1495476.02	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-034-2019, contratista:ingeniería y Diseño Especializado de la Rivera, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2610793.32, importe_modificado:2610793.32]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:20.0]]	[1661084 /proyecto_FIN, 1661084 /proyecto_PROCESO, 1661084 /proyecto_PROCESO]	1661084 /proyecto_FIN, 1661084 /proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401668153	Proyecto de inversión	877440.7	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877440.7, modificado:877440.7]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA- 281550	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	281550	5	20	20		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:10.0, meta_m odificada :10.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio :4, localidad:38, direccion:PUEB LO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67063205, lat:18.3588684]]	04-10-2019	02-12-2019	877440.7	877440.7	877440.7	877440.7	877440.7	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2019, contratista:Co nstructora LA GUADANA, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2674967.07, importe_modificado:2674967.07]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]]	[1668153 /proyecto_FIN, 1668153 /proyecto_PROCESO]	1668153 /proyecto_FIN, 1668153 /proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401668153	Proyecto de inversión	1349412	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349411.59, modificado:1349411.59]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR - 282469	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282469	5	30	30		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:15.0, meta_m odificada :15.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio :4, localidad:240, direccion:PUEB LO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87654443, lat:18.79451337]]	04-10-2019	02-12-2019	1349411.59	1349411.59	1349411.59	1349411.59	404823.48	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-028-2019, contratista:PU NTA ESTRELLA Construccione s, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2238505.31, importe_modificado:2238505.31]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:14.3]]	[1668153 /proyecto_PROCESO]	1668153 /proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401668815	Proyecto de inversión	429986.13	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429986.13, modificado:429986.13]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE OCHUTUMAL 2793 - 283274	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	283274	5	10	10		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda - meta:5.0, meta_m odificada :5.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CIUD AD BICENTENARIO 77886 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30999796, lat:18.54399051]]	04-10-2019	02-12-2019	429986.13	429986.13	429986.13	429986.13	162530.98	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-030-2019, contratista:Co nstrucciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2579916.79, importe_modificado:2579916.79]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]]	[1668815 /proyecto_PROCESO, 1668815 /proyecto_PROCESO]	1668815 /proyecto_FIN, 1668815 /proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1668896	Proyecto de inversión	1805942	[IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805941.75, modificado:1805941.75)]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 283457	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	283457	5	42	42		[meta:1: [unidad: medida: Vivienda - meta:21 0, meta_m odificada 21.0]]	1	[geol: [cve_municipio: -4, localidad:1, direccion:CUAD AD SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:- 88.30501389, lat:18.5333991 63]	04-10-2019	02-12-2019	1805941.75	1805941.75	1805941.75	1805941.75	1805941.75	[tetto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-030- 2019, contratista:Co nstrucciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:25799 16.79, importe_modi ficado:257991 6.79]]	[meta:1: [unidad:m edida:Vivi enda, avance:21 0]]	[1668896 /proyec to_INIC io, 1668896 /proyec to_PROC ESO, 1668896 /proyec to_FIN, 1668896 /proyec to_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1620150	Proyecto de inversión	3995717	[IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995717.43, modificado:3995717.43)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COLONIAS NUEVA GENERACION Y BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL 194683	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	194683	5	771	731		[meta:1: [unidad: medida: Metros lineales, meta:48 1.0, meta_m odificada 481.0]]	1	[geol: [cve_municipio: -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA NIZUC COLONIA BICENTENARIO 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CUBACA), AVENIDA BICENTENARIO SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA NIZUC QUE DIVIDE A LAS COLONIAS BICENTENARIO Y, lon:- 88.30823473, lat:18.5441198	04-10-2019	12-12-2019	3995717.43	3995717.43	3995717.43	3995717.43	3433653.92	[tetto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-022- 2019, contratista:Co nstructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:39957 17.43, importe_modi ficado:399571 7.43]]	[meta:1: [unidad:m edida:Met ros lineales, avance:48 1.0]]	[1620150 /proyec to_PROC ESO, 1620150 /proyec to_INICIO O, 1620150 /proyec to_FIN, 1620150 /proyec to_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1652591	Proyecto de inversión	85470.24	[IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85470.24, modificado:85470.24)]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS 1564 - 283797	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	283797	5	2	2		[meta:1: [unidad: medida: Vivienda - meta:1. 0, meta_m odificada 1.0]]	1	[geol: [cve_municipio: -4, localidad:16, direccion:AVEN IDA DURANGO SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE CDANHULLA SUR, CALLE SONORA CLLE DURANGO SUR ENTRE LAS CALLES TAMPICO Y SONORA CERCA DE LA CAMPO	04-10-2019	17-11-2019	85470.24	85470.24	85470.24	85470.24	85470.24	[tetto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-031- 00] 2019, contratista:CT I BAHIA, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:85470 2.38, importe_modi ficado:854702 .38]]	[meta:1: [unidad:m edida:Vivi enda, avance:1 0], 1652591 /proyec to_PROC ESO, 1652591 /proyec to_FIN]	[1652591 /proyec to_PROC ESO, 1652591 /proyec to_FIN]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1652986	Proyecto de inversión	1124081	[IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124081.27, modificado:1124081 .27]]	CONSTRUCC ION DE TECNO LOGIA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 294348	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284348	5	28	28		[meta:1: [unidad: medida: Otros: meta:14 0, meta_m odificada 14.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLO NIA, REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: -88.27965187, lat:18.5157882 73]]	25-10-2019	18-12-2019	1124081.27	1124081.27	1124081.27	1124081.27	111852.08	[título: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-048- 2019, contratista:La Via Concepción Vázquez Escobar, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:24086 78.47, importe_modi ficado:240867 8.47]]	[meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:14 0]]	[105298 6/proyec to_INICI O, 1652986 /proyec to_FIN]	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1668166	Proyecto de inversión	880208.9	[IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880208.93, modificado:880208. 93]]	CONSTRUCC ION DE CUARTO DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 281577	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	281577	5	20	20		[meta:1: [unidad: medida: Vivienda meta:10 0, meta_m odificada 10.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio :4, localidad:33, direccion:PUEB LO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.84266916, lat:18.4772441 9]]	04-10-2019	02-12-2019	880208.93	880208.93	880208.93	880208.93	880208.93	[título: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-027- 2019, contratista:Co nstructora LA GUADUANA, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:26749 67.07, importe_modi ficado:267496 7.07]]	[meta:1: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:10 0]]	[166816 6/proyec to_INICIO O, 1668166 /proyec to_FIN]	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1680801	Proyecto de inversión	2420723	[IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420722.73, modificado:2420019 .32]]	CONSTRUCC ION DE TECHADO EN AREA DE DISTRIBUCIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ANNIE SULLIVAN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 289770	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289770	5	25	25		[meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:92 5.9, meta_m odificada 925.9]]	1	[geo:1: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA DE MARZO COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y CALLE TABI CALLE PALERMO AV. 4 DE MARZO ENTRE LAS CALLES TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y TABI lon: -88.3144133, lat:18.5221521 1]]	23-12-2019	31-12-2019	2420019.32	2420019.32	2420019.32	2420019.32	726005.8	[título: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-089- 2019, contratista:La Via Concepción Vázquez Escobar, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:24200 19.32, importe_modi ficado:242001 9.32]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:55 5.34]]	[168080 1/proyec to_INICIO O, 1680801 /proyec to_FIN]	En Ejecució n	Validad o avances

2019	4	RO019040 1614951	Acción	440793.6	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440793.62, modificado:402397. 62]	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	23901 SUBCONTRATA CIÓN DE SERVICIOS CON TERCIEROS- 166518	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	166518	N				0	[meta:1, unidad: medida: Otros, meta:1, 0, meta_m odificada :3.0]	1	[geo:1 [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES CUESTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889]	15-07-2019	31-12-2019	402397.62	402397.62	402397.62	402397.62	0	[título: [tipo_obra:Ser vicios, numero_contr ato:CS-AD- OPB-003- 2019, contratista:CO NSTRUCCION S E INSTALACION ES RUI MAYOR, S.A. DE C.V., convocante=M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:17051 4.2, importe_modi ficado:170514 2], etiq:2, [tipo_obra:Ser vicios, numero_contr ato:CS-AD- OPB-003- 2019,	[meta:1, unidad_m edida:Otros, avance:3. 0]	[163495 1/proyec to_INICIO O, 1614951 /proyect o_FIN, 1614951 /proyect o_INICIO O, 1614951 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecució n	Validad o avances	
2019	4	RO019040 1620209	Proyecto de inversión	2228720	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228720.23, modificado:2228720. 23]	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	CONSTRUCCIO N DE GUARNICIONE S Y BANQUETAS EN LA COLONIA CONSTITUYEN TES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL- 195054	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	195054	5	58	59		[meta:1, unidad: medida: Metros Cuadrads, meta:18 72.0, meta_m odificada :1872.0]	1	[geo:1 [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E COROZAL SALVADOR DIAZ MIRÓN RAMÓN CORONA, IGNACIO ALTAMBRANO COLONIA CONSTITUYEN TES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMBRANO, AVENIDA CONSTITUYEN TES DEL 74 SE REAL, lon:- 88.29440402,	04-10-2019	22-12-2019	2228720.23	2228720.23	2228720.23	2228720.23	2228720.23	963228.18	[título: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-021- 2019, contratista:Co rporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V., convocante=M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:54878 73.7, importe_modi ficado:558772 3.1]	[meta:1, unidad_m edida:Met ros Cuadrads, avance:18 72.0]	[162020 9/proyec to_INICIO O, 1620209 /proyect o_FIN, 1620209 /proyect o_PROC ESO,	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1636298	Proyecto de inversión	1628502	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628501.76, modificado:1628501. 76]	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAY PIX- 226322	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	226322	5	822	827		[meta:1, unidad: medida: Metros Cuadrads, meta:32 34.0, meta_m odificada :3234.9]	1	[geo:1 [cve_municipio :4, localidad:37, direccion:CALL E NICOLAS BRAVO MARIANO MATAMOROS VICENTE GUERRERO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS, MIGUEL BORGE MARTIN, ROSBARIO ORTIZ YELADAQUI PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY- PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA	25-10-2019	08-12-2019	1628501.76	1628501.76	1628501.76	1628501.76	1360741.07	[título: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-054- 2019, contratista:Gil berto Carrillo, convocante=M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:16285 01.76, importe_modi ficado:162850 1.76]	[meta:1, unidad_m edida:Met ros Cuadrads, avance:32 34.9]	[163629 8/proyec to_INICIO O, 1636298 /proyect o_FIN, 1636298 /proyect o_PROC ESO,	En Ejecució n	Validad o avances	

2019	4	RO019040 1643979	Proyecto de inversión	1577470	[P1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577470.18, modificado:1577470.18]]	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR 236696	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	236696	5	286	271		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45 1.0, meta_m odificada: 451.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y CALLE XANHAN, CALLE BUENA VISTA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. VERACRUZ Y CALLE XANHAN, lng: -88.1303442, lat:18.72440267]]	21-10-2019	04-12-2019	1577470.18	1577470.18	1577470.18	1577470.18	473241.05	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2019, contratista:La Via Concepción Vázquez Escobar, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1577470.18, importe_modificado:1577470.18]]	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42.845]]	[1643979 to_INICIO O, 1643979 /proyec o_PROC ESO, 1643979 /proyec o_INICIO O, 1643979 /proyec o_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1651205	Proyecto de inversión	746476.3	[P1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746476.27, modificado:746476.27]]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDA RIA MEJOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO 260757	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	260757	5	114	115		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.84, meta_m odificada: 70.84]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALL E ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE 1 DE JULIO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LAS CALLES, lng:	04-10-2019	17-11-2019	746476.27	746476.27	746476.27	746476.27	530089.83	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-033-2019, contratista:PA TESA, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:746476.27, importe_modificado:746476.27]]	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.84]]	[1651205 to_INICIO O, 1651205 /proyec o_PROC ESO, 1651205 /proyec o_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1651375	Proyecto de inversión	1424932	[P1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424932.81, modificado:1424932.81]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 260969	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	260969	5	555	538		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2789.5], meta_m odificada: 2789.5]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALL E FRANCISCO MAY PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, TRAMO 1 CALLE GRAL. FRANCISCO MAY ENTRE LAS CALLES JOSE MA. MORELOS Y MIGUEL HIDA,	25-10-2019	08-12-2019	1424932.81	1424932.81	1424932.81	1424932.81	1225746.83	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-056-2019, contratista:Co nstructora TLACOL, S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1424932.81, importe_modificado:1424932.81]]	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2789.5]]	[1651375 to_INICIO O, 1651375 /proyec o_PROC ESO, 1651375 /proyec o_FIN, 1651375 /proyec o_INICIO O, 1651375 /proyec o_INICIO O]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1661842	Proyecto de inversión	174058.7	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174058.65, modificado:174058.65]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ - 272907	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	272907	5	4	4	[meta:1: [unidad: Vivienda, medida: Vivienda], meta:2: 0, meta_m odificada :2.0]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INOTRINO JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lora:88.68526328, lat:18.26535969]]	04-10-2019	02-12-2019	174058.65	174058.65	174058.65	174058.65	112083.49	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-IO-OPB-025-2019, contratista:Construcciones y Triturados CHAACTEMAL, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2528448.85, importe_modificado:2528448.85]]	[meta:1: [unidad: Vivienda, avance:2.0]]	[1661842 /proyecto_FIN, 1661842 /proyecto_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1617644	Proyecto de inversión	1409183	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409183.25, modificado:1409183.25]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 181635	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181635	5	466	553	[meta:1: [unidad: Cuadrados, medida: Cuadrados], meta:2: 3980.0, meta_m odificada :3980.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:20, direccion:CALL E LOS MARINOS LOS ESTUDIANTES, 20 DE NOVIEMBRE, DE LOS NIÑOS HERÓES PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOS AGUILONES, CALLE REVOLUCION SE REALIZARA EN 4 TRAMOS LAS, lora:]]	02-09-2019	16-10-2019	1409183.25	1409183.25	1409183.25	1409183.25	1409183.25	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-IO-OPB-019-2019, contratista:Neobon Fadi Casanova Madera, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1409183.25, importe_modificado:1409183.25]]	[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, avance:3980.0]]	[1617644 /proyecto_FIN, 1617644 /proyecto_PROC ESO, 1617644 /proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1620648	Proyecto de inversión	753721.3	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753721.32, modificado:753721.32]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE CACAO - 197529	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	197529	5	151	152	[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, medida: Metros Cuadrados], meta:2: 71.0, meta_m odificada :71.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:54, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELIA SE ENCUENTRA EN LA MANZANA ENFRETE DE LA CASA EIDAL EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MONTES DE OCA EL CENTRO DE SAL, lora:]]	04-10-2019	17-11-2019	753721.32	753721.32	753721.32	753721.32	572443.9	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-IO-OPB-034-2019, contratista:Pequeñas Construcciones y Kardey, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:753721.32, importe_modificado:753721.32]]	[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, avance:71.0]]	[1620648 /proyecto_PROC ESO, 1620648 /proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO0190401630122	Proyecto de inversión	1227964	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227964.48, modificado:1227964.48]	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA - 200666	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	200666	5	1002	1035		[meta:1, unidad:, medida:, Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:114, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RIO BRAVO, CALLE INSURGENTES SE REALIZARA LA OBRA EN EL TERRENO DONDE SE UBICABA UN MERCADO ABANDONADO, lon:-88.46403828,	04-10-2019	02-12-2019	1227964.48	1227964.48	1227964.48	1227964.48	694150.95	[tctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-OPB-036-2019, contratista:GE OPEYA Construccione s, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:12279 64.48, importe_modificado:122796 4.48]	[meta:1, unidad:, medida:, Otros, avance:1.0]	[632012 2/proyec to_INICIO, 1630122 /proyecto_FIN, 1630122 /proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401639894	Proyecto de inversión	774290	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774290.04, modificado:774290.04]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 246327	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	246327	5	433	449		[meta:1, unidad:, medida:, Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE ECUATARA EN 4 TRAMOS CALLES ENTRE LAS CALLES COMO REFERENCIA A LOS ALREDEDORES DE LA TELESECUNDA RIA EL DOMO Y LA IGLESIA, lon:-88.84555972, lat:18.4765425 5]	04-12-2019	30-12-2019	774290.04	774290.04	774290.04	774290.04	232287.01	[tctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-OPB-079-2019, contratista:BI OARC, S. A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:77429 0.04, importe_modificado:77429 0.04]	[meta:1, unidad:, medida:, Otros, avance:11.0]	[163989 4/proyecto_PROCESO, 1639894 /proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401652876	Proyecto de inversión	85470.24	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85470.24, modificado:85470.24]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS 1545 - 284193	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284193	5	2	2		[meta:1, unidad:, medida:, Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE TABASCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE MEXICO, CALLE COZUMEL CALLE TABASCO ENTRE TEXCOCO Y COZUMEL, lon:-88.25931092,	04-10-2019	17-11-2019	85470.24	85470.24	85470.24	85470.24	85470.24	[tctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-OPB-031-2019, contratista:CT I BANHA, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:85470 2.38, importe_modificado:854702 .38]	[meta:1, unidad:, medida:, Vivienda, avance:1.0]	[165287 6/proyecto_INICIO, 1652876 /proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1661008	Proyecto de inversión	869114.6	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869114.57, modificado:869114.57)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO - 271758	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	271758	5	20	20			[meta:1: (unidad, medida: Vivienda - meta:10.0, meta_m odificada:10.0)]	1	[lge01: (lwe_municipio :4, localidad:136, direccion:PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.5202381, lat:18.5023134)]	04-10-2019	02-12-2019	869114.57	869114.57	869114.57	869114.57	734280.25	[ttotal: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-024-2019, contratista:ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2610793.32, importe_modificado:2610793.32)]	[meta:1: (unidad, medida:Vivienda, avance:10.0)]	[1661008 /proyecto_FIN, 1661008 /proyecto_ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1666260	Proyecto de inversión	2184225	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184225.4, modificado:2184225.4)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLUMEL RIO HONDO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 279045	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279045	5	189	190			[meta:1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_m odificada:926.0)]	1	[lge01: (lwe_municipio :4, localidad:184, direccion:CALL E CARRETERA UCUM-LA UNION PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA PUCTE-JAVIER ROJO GOMEZ Y , CARRETERA UCUM-LA UNION ESQUINA CARRETERA PUCTE JAVIER ROJO GOMEZ ENSENTE DE GASOLINERA, lon:-	01-10-2019	02-12-2019	2184225.4	2184225.4	2184225.4	2184225.4	1368214.12	[ttotal: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-029-2019, contratista:Grupo NASH Idios, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2184225.4, importe_modificado:2184225.4)]	[meta:1: (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:926.0)]	[1666260 /proyecto_ESO, 1666260 /proyecto_ESO, 1666260 /proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1668124	Proyecto de inversión	966781.3	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966781.31, modificado:966781.31)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN - 281475	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	281475	5	22	22			[meta:1: (unidad, medida: Vivienda - meta:11.0, meta_m odificada:11.0)]	1	[lge01: (lwe_municipio :4, localidad:70, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.82115682, lat:17.92298654	04-10-2019	02-12-2019	966781.31	966781.31	966781.31	966781.31	807615.94	[ttotal: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-026-2019, contratista:Ag regados y Bloques de Chetamal, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2719354.32, importe_modificado:2719354.32)]	[meta:1: (unidad, medida:Vivienda, avance:11.0)]	[1668124 /proyecto_ESO, 1668124 /proyecto_ESO, 1668124 /proyecto_ESO, 1668124 /proyecto_ESO, 1668124 /proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1628971	Proyecto de inversión	2251372	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251372.06, modificado:2251372 .06]	CONSTRUCC ION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 236453	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	236453	5	407	426	[meta: 1: unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:45 1.0, meta_m odificada 451.0]]	1	[geo: 1: cve_municipio -4, localidad:60, direccion:CALL E 7 PUEBLO NAGHI- COCOM, 77985 NAGHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CARRETERA UCUM- ESCARCEGA CALLE 7 ENTRE LAS CALLES 12 Y 16 A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -88.7508031, lat:18.4842736	21-10-2019	04-12-2019	2251372.06	2251372.06	2251372.06	2251372.06	3392852.62	[tetto: 9/ tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:GOP-LO- OPB-04- 2019, contratista:Jo sé Manuel Chuc Bravo, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:22513 72.06, importe_modi ficado:225137 2.06]]	[meta: 1: unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:42 8.45]]	1628971	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1643476	Proyecto de inversión	2348957	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348956.7, modificado:2348956 .7]]	MEJORAMIENT O DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PALMAR - 250796	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	250796	5	438	512	[meta: 1: unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:19 75.0, meta_m odificada 1975.0]]	1	[geo: 1: cve_municipio -4, localidad:67, direccion:CALL E JUAN N. ALVAREZ PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETERA UCUM- LA UNION, CALLE INDEPENDENC IA UBICACION CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y	04-12-2019	30-12-2019	2348956.7	2348956.7	2348956.7	2348956.7	704687.01	[tetto: 9/ tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:GOP-LO- OPB-082- 2019, contratista:Pe dro Isaias Pech Aranda, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:23489 56.7, importe_modi ficado:234895 6.7]]	[meta: 1: unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:19 75.0]]	1643476	En Ejecució n	Validad o avances
2019	4	RO019040 1651769	Proyecto de inversión	1113232	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113232.86, modificado:1113232 .86]]	CONSTRUCC ION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 261480	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261480	5	158	180	[meta: 1: unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:17 26.4, meta_m odificada 1726.4]]	1	[geo: 1: cve_municipio -4, localidad:117, direccion:CALL E DAVID GUSTAVO - ALVARO OBREGON PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77984 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL Y - TRAMO 1 CALLE DAVID GUSTAVO ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ALVARO	26-10-2019	09-12-2019	1113232.86	1113232.86	1113232.86	1113232.86	846411.63	[tetto: 9/ tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:GOP-LO- OPB-063- 2019, contratista:SA DE C.V., Convocante:Ma gquinarias, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:19178 57.2, importe_modi ficado:191785 7.2]]	[meta: 1: unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:17 26.4]]	1651769	En Ejecució n	Validad o avances

2019	4	RO019040 1653512	Proyecto de inversión	401435.2	[IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401435.23, modificado:401435. 23)]	CONSTRUCCION DE TECO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 2632 - 286590	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	285050	5	10	10		[meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:5.0, meta_m odificada 5.0]]	1	[geol: [cve_municipio 4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA DE NUEVO PROGRESO, lon:-88.31932614, lat:18.532814873]]	25-10-2019	18-12-2019	401435.23	401435.23	401435.23	401435.23	401435.23	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-OPB-046-2019, contratista:La Via Concepción Vázquez Escobar, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2408678.47, importe_modificado:2408678.47]]	[meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:5.0]]	[103351: [proyecto_inicio: O, 1653512 /proyecto_o_fin: 1653512 /proyecto_o_proc: ESO]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1614808	Proyecto de inversión	1487497	[IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487497.24, modificado:1487497. 24]]	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 165651	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	165651	5	1079	995		[meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:2545.0, meta_m odificada 2545.0]]	1	[geol: [cve_municipio 4, localidad:1, direccion:ANDADOR 11 13 14, 15, 15A, 17, 15, 15A, 21, 23, 25 UNIDAD HABITACIONAL (INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE CONS, lon:-88.31474411, lat:18.5227920]]	28-08-2019	25-11-2019	1487497.24	1487497.24	1487497.24	1487497.24	1254383.87	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-OPB-012-2019, contratista:Grupo Constructor Hegrete Garcia, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Othon P. Blanco, monto:1487497.24, importe_modificado:1487497.24]]	[meta:1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:2545.0]]	[161480: [proyecto_o_inicio: ESO, 1614808 /proyecto_o_fin: 1614808 /proyecto_o_proc: ESO, 1614808 /proyecto_o_inicio: 1614808 /proyecto_o_fin]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1616907	Proyecto de inversión	1030613	[IFI: [cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030613.0, modificado:1030613. 0]]	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE ICACHE - 176865	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	176865	5	18	18		[meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:9.0, meta_m odificada 9.0]]	1	[geol: [cve_municipio 4, localidad:605, direccion:PUEBLO C.P. 77991 ICACHE, 00000 ICACHE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE ICACHE, lon:-89.16131887, lat:18.04453917]]	28-08-2019	25-11-2019	1030613	1030613	1030613	1030613	292589.44	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-OPB-010-2019, contratista:Adriana Abad Aguilera, convocante:Municipio de Othon P. Blanco, monto:1950596.24, importe_modificado:2061226.0]]	[meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:9.0]]	[161690: [proyecto_o_inicio: O, 1616907 /proyecto_o_fin: 1616907 /proyecto_o_proc: ESO, 1616907 /proyecto_o_inicio: 1616907 /proyecto_o_fin]]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1627238	Proyecto de inversión	1556737	RFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556736.74, modificado:1556736.74]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II - 229066	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	229066	5	353	346		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:29 04.3, meta_m odificada :2504.3]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:163, direccion:CAL LE ESPERANZA BENTO JUAREZ, JUSTICIA SOCIAL, INDEPENDENCIA PUEBLO LAZARO CARDENAS NCFE, 77957 LAZARO CARDENAS SEGUNDO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE BENTO JUAREZ SE EECUTARA EN 4 TRAMOS CALLE JUSTICIA	27-10-2019	10-12-2019	1556736.74	1556736.74	1556736.74	1556736.74	467021.02	[ttotol: [tipo_obra:Obra, numero_contratos: COP-LO-OPB-046-2019, contratista:Pa raleto 83, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:15567 36.74, importe_modif icado:155673 6.74]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:29 04.3]]	[162718 /proyec to_INIC IO, 1627183 /proyec to_PROCE SO, 1627183 /proyec to_FIN, 1627183 /proyec to_PROCE SO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1627238	Proyecto de inversión	1889870	RFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889869.74, modificado:1889869.74]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUCTE - 229324	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	229324	5	903	958		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:36 10.0, meta_m odificada :3610.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:184, direccion:CALL E JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - ANDRES QUINTANA ROO PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ, CALLE LUIS ECHVERRIA ALVAREZ SE EECUTARA EN 2 TRAMOS RAMO 1 CALLE, km: 88.66667993,	26-10-2019	09-12-2019	1889869.74	1889869.74	1889869.74	1889869.74	566960.92	[ttotol: [tipo_obra:Obra, numero_contratos: COP-LO-OPB-057-2019, contratista:Co nstructora DIAFRAGMA, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:18898 69.74, importe_modif icado:188986 9.74]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:36 10.0]]	[162723 /proyec to_PROCE SO, 1627238 /proyec to_FIN, 1627238 /proyec to_PROCE SO, 1627238 /proyec to_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1643269	Proyecto de inversión	1591680	RFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591679.76, modificado:1591679.76]	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U. A. -250523	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	250523	5	1398	1471		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:57 2.0, meta_m odificada :572.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:124, direccion:AVEN IDA ALVARO OBREGON PUEBLO ALVARO OBREGON 1, 77980 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALEDON 2 UBICACION AV. ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE JESUS	29-11-2019	28-12-2019	1591679.76	1591679.76	1591679.76	1591679.76	477503.93	[ttotol: [tipo_obra:Obra, numero_contratos: COP-LO-OPB-077-2019, contratista:SA CX Construccion e y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:15916 79.76, importe_modif icado:159167 9.76]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:34 3.2]]	[164326 /proyec to_INIC IO, 1643269 /proyec to_PROCE SO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1657817	Proyecto de inversión	2267259	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267258.58, modificado:2267258.58]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA - 267601	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	267601	5	285	335		[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:65.0], meta_modificada:65.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CARRETERA UCUM- ESCARCEGA -- 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZÁLEZ ORTEGA OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO 1 CARRETERA UCUM ESCARCEGA ENTRE, lon:-88.6697815,	29-11-2019	28-12-2019	2267258.58	2267258.58	2267258.58	2267258.58	1518925.14	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-073-2019, contratista:Neon Alfonso Trigo Pérez, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2267258.58, importe_modificado:2267258.58]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:65.0]]	[305781: [proyecto:1657817, o_FN:1657817, o_PROCESO:]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1662222	Proyecto de inversión	348117.3	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348117.3, modificado:348117.3]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROIO GOMEZ 27319 - 273411	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	273411	5	8	8		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:4.0], meta_modificada:4.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROIO GOMEZ, 77980 JAVIER ROIO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.67899466, lat:18.26950661]	04-10-2019	02-12-2019	348117.3	348117.3	348117.3	348117.3	348117.3	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-025-2019, contratista:Construcciones y Triturados (SHACTEMAL, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:252848.85, importe_modificado:252848.85)]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:4.0]]	[166222: [proyecto:166222, o_PROCESO:166222, o_FN:]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1666321	Proyecto de inversión	823102.6	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823102.55, modificado:823102.55]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 279120	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279120	5	89	99		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1513.0], meta_modificada:1513.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:228, direccion:CALLE LUIS DONALDO BENTO JUAREZ PUEBLO 2 AGUADAS, 77955 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA DEL DEPORTE TRAMO 1 CALLE LUIS DONALDO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIE, lon:-	25-10-2019	08-12-2019	823102.55	823102.55	823102.55	823102.55	679026.48	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-053-2019, contratista:Arquadio Vale Alayés, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2453102.53, importe_modificado:2453102.53)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.37.4]]	[166632: [proyecto:1666321, o_PROCESO:1666321, o_FN:]]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1666384	Proyecto de inversión	1829977	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829977.08, modificado:1829977.08]	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SABIDOS- 279185	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279185	5	659	668	[meta:1: [unidad: Medios Cuadrados, meta:48 8.0, meta_m odificada:488.0]]	1	[lego:1: [cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE OTHON P. BLANCO PUEBLO SABIDOS, 77953 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE OTHON P. BLANCO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y,	21-10-2019	01-12-2019	1829977.08	1829977.08	1829977.08	1829977.08	548993.12	Titulo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CDP-ID-OPB-047-2019, contratista:Mano Felix Rivero Leal, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1829977.08, importe_modificado:1829977.08]	[meta:1: [unidad:Metros Cuadrados, meta:48 8.0]]	[066838 /proyecto_inicio /proyecto_fin, 1666384 /proyecto_inicio /proyecto_fin, 1666384 /proyecto_inicio /proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1668509	Proyecto de inversión	889093.72	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889093.72, modificado:889093.72]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 282459	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282459	5	20	20	[meta:1: [unidad: Vivienda, meta:10 0, meta_m odificada:10.0]]	1	[lego:1: [cve_municipio:4, localidad:245, direccion:CALLE LOPEZ MATEO PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.81242823, lat:18.5992871	04-10-2019	02-12-2019	889093.72	889093.72	889093.72	889093.72	683697.42	Titulo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CDP-ID-OPB-028-2019, contratista:PUERTA ESTRELLA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:223850.531, importe_modificado:223850.531]	[meta:1: [unidad:metros cuadrados, meta:10 0]]	[166850 /proyecto_inicio /proyecto_fin, 1668509 /proyecto_inicio /proyecto_fin, 1668509 /proyecto_inicio /proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1616427	Proyecto de inversión	1260918	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260918.61, modificado:1260918.61]	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FLOR DE MAYO ENTRE BUGAMBILIAS Y MANUEL ACUÑA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 174242	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174242	5	2116	2116	[meta:1: [unidad: Otros, meta:28 0, meta_m odificada:28.0]]	1	[lego:1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE MAYO COLONIA MIRAFLORES, 77027 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MANUEL ACUÑA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, SE REALIZARA LA OBRAS SOBRE LA CALLE FLOR DE MAYO DESDE LA AVENIDA MANUEL ACUÑA HASTA LA AVÉ, lon:	28-08-2019	11-10-2019	1260918.61	1260918.61	1260918.61	1260918.61	1260918.61	Titulo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CDP-ID-OPB-017-2019, contratista:MAPPE Construcciones General, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1198680.69, importe_modificado:1260918.61]	[meta:1: [unidad:metros cuadrados, meta:28 0]]	[103642 /proyecto_inicio /proyecto_fin, 1616427 /proyecto_inicio /proyecto_fin, 1616427 /proyecto_inicio /proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	ROO190401617461	Proyecto de inversión	1268005	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268004.64, modificado:1268004.64]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, -180678	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180678	5	437	483	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3256.0, meta_m odificada:3256.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE LIZA CAZÓN ATON, ALMEJA SARDINA PUEERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAHAHUAL Y CALLE MOJARRA, SE PAVIMENTARAN 5 TRAMOS LAS CALLES LIZA CAZÓN ATON Y ALMEJA ENTRE LA	28-08-2019	25-11-2019	1268004.64	1268004.64	1268004.64	1268004.64	1062552.86	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2019, contratista:Construcciones y Vías Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Othón P. Blanco, monto:218742.36, importe_modificado:218742.36]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3256.0]	[1617461, /proyecto_inicio, 1617461, /proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	ROO190401617632	Proyecto de inversión	2994316	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994315.52, modificado:2994315.52]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, -181556	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181556	5	2024	1987	[meta:1, unidad_medida: Metros lineales, meta:318.44, meta_m odificada:318.44]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE LAGUNITAS LEONA VICARIO PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO L MADERO Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ, CALLE LAGUNITAS SE REALIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS CALLE LAGUNITAS E,	28-08-2019	25-11-2019	2994315.52	2994315.52	2994315.52	2994315.52	1915528.22	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2019, contratista:Industrial Inmobiliaria del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Othón P. Blanco, monto:2994315.52, importe_modificado:2994315.52]	[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, avance:318.44]	[1617632, /proyecto_inicio, 1617632, /proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	ROO190401628546	Proyecto de inversión	736536.13	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736536.13, modificado:736536.13]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAJUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR -234695	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	234695	5	35	35	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7084, meta_m odificada:70.84]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:252, direccion:AVENIDA VERACRUZ PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO, calle LONAS AV. VERCARUZ ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO, lon: -89.13387947, lat:18.7252872	27-10-2019	10-12-2019	736536.13	736536.13	736536.13	736536.13	620729.58	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-069-2019, contratista:Maria Leticia Bardales CastRo, convocante:Municipio de Othón P. Blanco, monto:736536.13, importe_modificado:736536.13]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7084]	[1628546, /proyecto_inicio, 1628546, /proyecto_fin, 1628546, /proyecto_fin]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040162980	Proyecto de inversión	2405411	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405411.12, modificado:2405411.12]	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM JAN VERMEER EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 199378	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	199378	5	25	25		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:926.0, meta_m odificada:926.0]	1	[geo:1, [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E BERMUDAS COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETCACAB, CALLE ARUBA EL CAM JAN VERMEER SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUN Y DEL PARQUE CARIBE, lon:-88.30398487, lat:18.54454004]	04-10-2019	02-12-2019	2405411.12	2405411.12	2405411.12	2405411.12	15039565.49	[título:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2019, contratista:Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocado:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2401353.26]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:926.0]	[1629880, /proyecto_PROC, /proyecto_PROC, /proyecto_PROC, /proyecto_PROC]	1629880	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401636901	Proyecto de inversión	1397800	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397799.73, modificado:1397799.73]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO - 242712	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	242712	5	924	901		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:2713.0, meta_m odificada:2713.0]	1	[geo:1, [cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALL E MIGUEL HIDALGO - LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA UCUM-LA UNION SE LLEGA EN 3 TRAMOS LAS CALL, lon:-	07-11-2019	16-12-2019	1397799.73	1397799.73	1397799.73	1397799.73	784506.09	[título:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2019, contratista:Pr oductos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V., convocado:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1397799.73]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:2577.4]	[163690, /proyecto_PROC, /proyecto_PROC, /proyecto_PROC]	1636901	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401651682	Proyecto de inversión	1255016	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255015.65, modificado:1255015.65]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 261362	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261362	5	407	359		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:1982.6, meta_m odificada:1982.6]	1	[geo:1, [cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALL E INDEPENDENCIA - JUAN DE LA BARRERA - EMILIANOZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROCEDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 1 CALLE	26-10-2019	09-12-2019	1255015.65	1255015.65	1255015.65	1255015.65	376504.7	[título:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-061-2019, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V., convocado:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1255015.65]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:1982.6]	[165168, /proyecto_PROC, /proyecto_PROC, /proyecto_PROC]	1651682	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1652919	Proyecto de inversión	341880.9	IFI: {cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341880.94, modificado:341880.94}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS 2952 - 284257	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284257	5	10	10		{meta:1, [unidad_medida: Vivienda, meta:4.0, meta_m odificada 4.0]}	1	{geo:1, [eve_municipio -4, localidad:16, direccion:PUERTO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS SOBRE LA CALLE SOCONUSCO DE LA LOCALIDAD, lon: -88.25702017, lat:21.52222222]}	04-10-2019	17-11-2019	341880.94	341880.94	341880.94	341880.94	236522.34	{ttctod: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-OPB-031-2019, contratista:CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:854702.38, importe_modificado:854702.38}}	{meta:1, [unidad_medida:Vivienda, avance:4.0]}	{proyecto:1652919, inicio:0, fin:1652919, proceso:0, avance:1652919, importe:1652919, modificado:854702.38}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1653756	Proyecto de inversión	152075.2	IFI: {cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152075.18, modificado:152075.18}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 1148A - 285431	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	285431	5	4	4		{meta:1, [unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_m odificada 2.0]}	1	{eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA DE LA CIUDAD, lon: -88.32248398, lat:19.53110369}}	25-10-2019	18-12-2019	152075.18	152075.18	152075.18	152075.18	152075.18	{ttctod: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-OPB-050-2019, contratista:EVOLUCION Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2281127.99, importe_modificado:2281127.99}}	{meta:1, [unidad_medida:Vivienda, avance:2.0]}	{proyecto:1653756, inicio:0, fin:1653756, proceso:0, avance:1653756, importe:1653756, modificado:2281127.99}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1668953	Proyecto de inversión	257991.7	IFI: {cick_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257991.68, modificado:257991.68}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETMAL 2204 - 283605	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	283605	5	6	6		{meta:1, [unidad_medida: Vivienda, meta:3.0, meta_m odificada 3.0]}	1	{eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 77960 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: -88.30088573, lat:18.53607168}}	04-10-2019	02-12-2019	257991.68	257991.68	257991.68	257991.68	257991.68	{ttctod: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COD-LO-OPB-030-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DALBAH, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:257991.679, importe_modificado:257991.679}}	{meta:1, [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]}	{proyecto:1668953, inicio:0, fin:1668953, proceso:0, avance:1668953, importe:1668953, modificado:257991.679}}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO0190401680775	Proyecto de inversión	2218428	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218427.53, modificado:2217260.6]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN - 289716	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289716	5	65	66			[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, meta:925.9, meta_modificada:925.9]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE DE DISTRITO FEDERAL PUEBLO LA UNIÓN, 79992 LA UNIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOCACAN Y CALLE RIO HONDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE LAS CALLES MICHOCACAN Y RIO HONDO], lon: 88.87795542,	23-12-2019	31-12-2019	2217260.6	2217260.6	2217260.6	2217260.6	665178.18	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-03-2019, contratista:Mi caela Guadalupe Villanueva Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2217260.6, importe_modificado:2217260.6]]	[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, avance:55.54]]	[1680775/Proyecto o_NICIO -1680775/Proyecto o_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401694821	Acción	1049846	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049845.53, modificado:1031667.56]	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ORCINA-166474	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	166474	N			0	[meta:1: [unidad: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 88.297899, lat:18.493889]]	15-07-2019	31-12-2019	1031667.56	1031667.56	1031667.56	1031667.56	1031667.56	[tetto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-MOPB-FISM-03-2019, contratista:DE LGADO Y COMPAÑIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO, monto:230084.32, importe_modificado:230084.32], ctto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-MOPB-FISM-03-2019, contratista:GRUPO INTELIMARQU	[meta:1: [unidad: Mts Linea, avance:1.0]]	[1694821/Proyecto o_FIN -1694821/Proyecto o_PROC ESO -1694821/Proyecto o_NICIO ESO -1694821/Proyecto o_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	RO0190401616009	Proyecto de inversión	1595992	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595991.95, modificado:1595991.95]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A. - 171971	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	171971	5	1398	1471			[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, meta:4537.0, meta_modificada:4537.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN BENTO JUAREZ, BUGAMBILIAS PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 77980 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOCABRO CARDENAS Y CALLE PERIFERICO, CALLE SON4 TRAMOS AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE	20-08-2019	03-10-2019	1595991.95	1595991.95	1595991.95	1595991.95	1595991.95	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-006-2019, contratista:RI OC S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1595991.95, importe_modificado:1595991.95]]	[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, avance:4537.0]]	[1616009/Proyecto o_NICIO ESO -1616009/Proyecto o_PROC ESO -1616009/Proyecto o_FIN ESO -1616009/Proyecto o_NICIO]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1617530	Proyecto de inversión	1764590	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764590.33, modificado:1764590.33]]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181048	5	6724	6198		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BELICE IGONCIO ALTAMIRANO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y AVENIDA CENTENARIO, CALLE RAMON KORONA SE RELIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS AV. BELICE, lon: 88.28739968,	28-08-2019	25-11-2019	1764590.33	1764590.33	1764590.33	1764590.33	1764590.33	1764590.33	[ttotl: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-098-011-2019, contratista:MANARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Othón P. Blanco, monto:504066.89.47, importe_modificado:504066.9.47]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0]]	[1617530] /proyecto_NICIO	1617530	1617530	1617530	1617530	1617530	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1605308	Proyecto de inversión	1605741	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160574.09, modificado:160574.09]]	CONSTRUCCION DE TERCER EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 12204 - 284491	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284491	5	4	4		[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon: 88.3018392, lat:18.5363412	25-10-2019	18-12-2019	160574.09	160574.09	160574.09	160574.09	160574.09	160574.09	[ttotl: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-098-049-2019, contratista:La yla Concepción Vázquez Escobar, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2408678.47, importe_modificado:2408678.47]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]]	[165308] /proyecto_NICIO	1653086	1653086	1653086	1653086	1653086	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1603928	Proyecto de inversión	76037.61	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76037.61, modificado:76037.61]]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 12505 - 285716	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	285716	5	2	2		[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E GONZALO LOPEZ COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ CALLE GONZALO LOPEZ ENTRE FRATERNIDAD Y UNION, lon: 88.26504693, lat:18.5466825	25-10-2019	18-12-2019	76037.61	76037.61	76037.61	76037.61	76037.61	76037.61	[ttotl: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-098-050-2019, contratista:EV O HD Constructora, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:228117.99, importe_modificado:228117.99]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]]	[1653928] /proyecto_NICIO	1653928	1653928	1653928	1653928	1653928	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1661449	Proyecto de inversión	1221799	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221798.75, modificado:1221798.75]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA 1615 - 272433	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	272433	5	18	18		[meta:1: [unidad: medida: Vivienda meta:14 0, meta_m odificada 14.0]]	1	[geol: [cve_municipio -4, localidad:124, direccion:INGENIO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.64842721, lat:18.301031176]]	04-10-2019	02-12-2019	1221798.75	1221798.75	1221798.75	1221798.75	731754.2	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-098-025-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TITULADOS CHAACTERMAL , S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2528448.85, importe_modificado:2528448.85]]	[meta:1: [unidad: medida: Vivienda, avance:14.0]]	[1661449 0, 1661449 /proyeto o_PROC ESO, 1661449 /proyeto o_FIN, 1661449 /proyeto o_PROC ESO]	1661449	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1662053	Proyecto de inversión	3481173	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348117.3, modificado:348117.3]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ 1672 - 273204	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	273204	5	8	8		[meta:1: [unidad: medida: Vivienda meta:4 0, meta_m odificada 4.0]]	1	[geol: [cve_municipio -4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.67844844, lat:18.27463832]]	04-10-2019	02-12-2019	348117.3	348117.3	348117.3	348117.3	348117.3	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-098-025-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TITULADOS CHAACTERMAL , S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2528448.85, importe_modificado:2528448.85]]	[meta:1: [unidad: medida: Vivienda, avance:4.0]]	[1662053 0, 1662053 /proyeto o_FIN, 1662053 /proyeto o_PROC ESO]	1662053	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1662664	Acción	798660	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798660.0, modificado:779984.0]]	SERVICIO DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO- 147293	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	147293	N		0		[meta:1: [unidad: medida: Otro, meta:1 0, meta_m odificada 1.0]]	1	[geol: [cve_municipio -4, localidad:1, direccion:DAO O QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889]]	15-07-2019	31-12-2019	779984	779984	779984	779984	0	[tetto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-GRM-MOPB-FISM-06-2019, contratista:MULTISOLUCIONES COMERCIALES Y TITSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:779984.0, importe_modificado:779984.0]]	[meta:1: [unidad: medida: Otro, avance:0.5]]	[1662664 0, 1662664 /proyeto o_PROC ESO]	1662664	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO0190401666420	Proyecto de inversión	1885786	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885785.63, modificado:1885785.63]	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - 279209	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279209	5	389	397		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:800, direccion:CALL E INDEPENDENCIA PUEBLO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES	21-10-2019	04-12-2019	1885785.63	1885785.63	1885785.63	1885785.63	1004418.4	[ttot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-OPB-040-2019, contratista:Mano a Mano Emanual Huh Rojas, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1885785.63, importe_modificado:1885785.63]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.0]]	[160642: [proyecto_inicio:1666420, proyecto_fin:1666420, proyecto_inicio:1666420, proyecto_fin:1666420]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401620560	Proyecto de inversión	696646	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696646.04, modificado:696646.04]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 197048	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	197048	5	460	460		[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E CHACHALACA COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE YACCOPOIL, CALLE COLIBRI LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA SE ENCUENTRA ENTRE EL JARDIN DE NIROS IGNACIO ALDAMA Y EL, lon:	04-10-2019	17-11-2019	696646.04	696646.04	696646.04	696646.04	507255.88	[ttot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-OPB-030-2019, contratista:Pedro Celestino Caamal Balam, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:696646.04, importe_modificado:696646.04]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0]]	[162056: [proyecto_inicio:1620560, proyecto_fin:1620560, proyecto_inicio:1620560, proyecto_fin:1620560]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO0190401620572	Proyecto de inversión	1281264	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281264.41, modificado:1281264.41]	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE AV. MAR CARIBE Y BARBADOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 197132	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	197132	5	4130	4077		[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE BARBADOS, AVENIDA ANTONIO HANBAL LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE LOS FRACIONAM,	04-10-2019	17-11-2019	1281264.41	1281264.41	1281264.41	1281264.41	384379.32	[ttot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-LO-OPB-030-2019, contratista:GE OPEVA Construcciones S. A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1281264.41, importe_modificado:1281264.41]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0]]	[162057: [proyecto_inicio:1620572, proyecto_fin:1620572, proyecto_inicio:1620572, proyecto_fin:1620572]]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040162969	Proyecto de inversión	727611.6	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727611.59, modificado:727611.59]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ. - 198522	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	198522	5	124	124		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:71.0, meta_m odificada :71.0]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:123, direccion:CALL E LEONA VICARIO ENGENIERO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y LA ECUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES LEO, lon:-	04-10-2019	17-11-2019	727611.59	727611.59	727611.59	727611.59	465894.68	[tetto:1, tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COPI-DO-OPB-035-2019, contratista:Juan Edmundo Sánchez Palomino, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:727611.59, importe_mod ificado:727611.59]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:71.0]	[162969, to_INICIO, 162969] /proyec t, o_PROC ESO, 162969] /proyec t, o_FIN	En Ejecución	Validad o avances
2019	4	RO0190401629906	Proyecto de inversión	2401353	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401353.26, modificado:2401353.26]	CONSTRUCCION DE TEGUADO EN ÁREA DE LMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA MANUEL CHI MODO - 199476	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	199476	5	237	238		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:926.0, meta_m odificada :926.0]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E PARAGUAY COLONIA LAS AMERICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PANAMA Y AVENIDA LUIS SEVILLA SANCHEZ, CALLE SURINAM LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHI MODO EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE LAS CALLES PANAMA, lon:-	04-10-2019	02-12-2019	2401353.26	2401353.26	2401353.26	2401353.26	1413929.25	[tetto:1, tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COPI-DO-OPB-038-2019, contratista:Co rporativo Real Cumbres, S. de R. L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2401353.26, importe_mod ificado:2401353.26]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:926.0]	[162990, to_INICIO, 162990] /proyec t, o_PROC ESO, 162990] /proyec t, o_FIN, 162990] /proyec t, o_PROC ESO, 162990] /proyec t, o_FIN	En Ejecución	Validad o avances
2019	4	RO0190401640590	Proyecto de inversión	762880.9	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762880.9, modificado:762880.9]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 232202	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	232202	5	63	85		[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:1193.1, meta_m odificada :1193.1]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:232, direccion:CALL E OTHON P. BLANCO - SERAPIO FLOTA MAS PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE OTHON P. BLANCO, CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL SE ELEGITARIA EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE OTHON P., lon:-	27-10-2019	10-12-2019	762880.9	762880.9	762880.9	762880.9	762880.9	[tetto:1, tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COPI-DO-OPB-065-2019, contratista:Ca Hos Jesús Sánchez Martín, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:762880.9, importe_mod ificado:762880.9]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:1193.1]	[164059, to_FIN, 164059] /proyec t, o_INICIO, 164059] /proyec t, o_FIN, 164059] /proyec t, o_INICIO, 164059] /proyec t, o_PROC ESO, 164059] /proyec t, o_PROC ESO	En Ejecución	Validad o avances

2019	4	RO019040 1651591	Proyecto de inversión	1874750	IFI: [6450_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874749.89, modificado:1874749.89]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 261223	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261223	5	420	481			[meta:1: [unidad: metros Cuadrados, meta:30 61.4, meta_m odificada:3061.4]]	1	[lgeol: [lge: municipio -4, localidad:73, direccion:PUEB LO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE TRAMO 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE, lon:-88.5335121,	25-10-2019	09-12-2019	1874749.89	1874749.89	1874749.89	1874749.89	1441464.29	[fctto: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-038-2019, contratista:Irma Aracely Cobos Rodriguez, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:18747 49.89, importe_m odificado:187474 9.89]]	[meta:1: [unidad: metros Cuadrados, avance:30 61.4]]	[1651591 /proyecto_PROC ES0, 1651591 /proyecto_PROC ES0, 1651591 /proyecto_PROC ES0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1653116	Proyecto de inversión	401435.2	IFI: [6450_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401435.23, modificado:401435.23]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 12505 - 284538	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284538	5	10	10			[meta:1: [unidad: metros Cuadrados, Otros, meta:5.0, meta_m odificada:5.0]]	1	[lgeol: [lge: municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN LA COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.2626096, lat:18.5463951	25-10-2019	18-12-2019	401435.23	401435.23	401435.23	401435.23	401435.23	[fctto: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-049-2019, contratista:La yla Concepción Vilquez Escobar, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:24086 78.47, importe_m odificado:240867 8.47]]	[meta:1: [unidad: metros Cuadrados, avance:5.0]]	[1653116 /proyecto_PROC ES0, 1653116 /proyecto_PROC ES0, 1653116 /proyecto_PROC ES0, 1653116 /proyecto_PROC ES0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1653550	Proyecto de inversión	1140564	IFI: [6450_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140564.0, modificado:1140564.0]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 285093	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	285093	5	30	30			[meta:1: [unidad: Vivienda, meta:15 0, meta_m odificada:15.0]]	1	[lgeol: [lge: municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.310567, lat:18.5463951	25-10-2019	18-12-2019	1140564	1140564	1140564	1140564	677181.35	[fctto: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-050-2019, contratista:EV OH D Constructora, S de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:22811 27.99, importe_m odificado:228112 7.99]]	[meta:1: [unidad: Vivienda, avance:15 0]]	[1653550 /proyecto_PROC ES0, 1653550 /proyecto_PROC ES0]	En Ejecución	Validado avances

2019	4	RO019040 1666319	Proyecto de inversión	812620.4	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812620.43, modificado:812620.43]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ICAICHE - 279111	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279111	5	80	92		[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_m odificada:1500.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:605, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO CP 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HERNAN CORTES TRAMO 1 CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	25-10-2019	08-12-2019	812620.43	812620.43	812620.43	812620.43	654932.29	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-038-2019, contratista:Arcaido Valle Alvela, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2453102.53, importe_modificado:2453102.53]]	[meta:1: [unidad: metros Cuadrados, avance:1425.0]]	[1666319 /proyecto_inicio_0_PROC ESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1668491	Proyecto de inversión	917317.3	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.33, modificado:917317.44]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 282430	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282430	5	20	20		[meta:1: [unidad: Vivienda, meta:100, meta_m odificada:10.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:229, direccion:CALL E DEL DEPORTE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 89.14536614, lat:18.1278162]]	04-10-2019	02-12-2019	917317.44	917317.44	917317.44	917317.44	917317.44	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-027-2019, contratista:Constructora LA GUADAÑA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2674967.07, importe_modificado:2674967.07]]	[meta:1: [unidad: Vivienda, avance:10.0]]	[1668491 /proyecto_inicio_0_PROC ESO, 1668491 /proyecto_inicio_0_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	RO019040 1668718	Proyecto de inversión	85997.23	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85997.23, modificado:85997.23]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 2312- 283011	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	283011	5	2	2		[meta:1: [unidad: Vivienda, meta:10, meta_m odificada:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE POLYUC, AVENIDA URSULO GALVAN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y	04-10-2019	02-12-2019	85997.23	85997.23	85997.23	85997.23	85997.23	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-030-2019, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2579916.79, importe_modificado:2579916.79]]	[meta:1: [unidad: Vivienda, avance:1.0]]	[1668718 /proyecto_inicio_0_PROC ESO, 1668718 /proyecto_inicio_0_FIN]	En Ejecución	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO190401615 913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1403011.27	1403011.27
ROO190401617 592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1484952.84	1484952.84
ROO190401638 450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1821921.06	1821921.06
ROO190401638 931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1477811.05	1477811.05
ROO190401662 637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1289383.22	1283282.25
ROO190401666 361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	739417.85	739417.85
ROO190401616 348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1765725.89	1765725.89
ROO190401618 194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1595069.82	1595069.82
ROO190401628 478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	742371.15	742371.15
ROO190401640 460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2253094.67	2253094.67
ROO190401642 445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	782364.04	782364.04

ROO190401651872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804624.34	804624.34
ROO190401653486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	240861.14	240861.14
ROO190401653673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152075.18	152075.18
ROO190401666342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2279943.99	2279943.99
ROO190401668537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1346295.13	1346295.13
ROO190401613455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	937124.01	937124.01
ROO190401615935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1409115.39	1409115.39
ROO190401617425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1400122.97	1400122.97
ROO190401620231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2123582.27	2123582.27
ROO190401627704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1743958.22	1743958.22
ROO190401636138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1703917.81	1703917.81
ROO190401666367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698614.63	698614.63

ROO190401666544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1556004.77	1556004.77
ROO190401612013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	220064	200064
ROO190401616405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	732487.22	732487.22
ROO190401617555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	669337.81	669337.81
ROO190401652521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170940.48	170940.48
ROO190401658173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2150943.55	2150943.55
ROO190401664848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1405527.69	1405527.69
ROO190401616927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1030613	1030613
ROO190401617572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	919417.72	919417.72
ROO190401620185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3359002.87	3359002.87
ROO190401640207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2843910.82	2843910.82
ROO190401640583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2427170.27	2427170.27

ROO190401654019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	76037.61	76037.61
ROO190401662654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	400000
ROO190401664398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1997537.82	1997537.82
ROO190401666972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3169260.55	3169260.55
ROO190401668106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1752573.01	1752573.01
ROO190401668524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	894369.4	894369.4
ROO190401616105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1592844.41	1592844.41
ROO190401652951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170940.48	170940.48
ROO190401680790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2137661.27	2133204.85
ROO190401680825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	241397.13	240116.28
ROO190401680841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	902682.46	901121.29
ROO190401614949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	330000	330000

ROO190401617420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1791126.3	1791126.3
ROO190401653505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80291.51	80291.51
ROO190401653565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	769103.49	769103.49
ROO190401666292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	817379.55	817379.55
ROO190401639757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	716855.61	716855.61
ROO190401643685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1526414.43	1526414.43
ROO190401661084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1741678.75	1741678.75
ROO190401668153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	877440.7	877440.7
ROO190401668513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1349411.59	1349411.59
ROO190401668815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	429986.13	429986.13
ROO190401668896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1805941.75	1805941.75
ROO190401620150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3995717.43	3995717.43

ROO190401652591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85470.24	85470.24
ROO190401652986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1124081.27	1124081.27
ROO190401668166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	880208.93	880208.93
ROO190401680801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2420722.73	2420019.32
ROO190401614951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	440793.62	402397.62
ROO190401620209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2228720.23	2228720.23
ROO190401636298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1628501.76	1628501.76
ROO190401643979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1577470.18	1577470.18
ROO190401651205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	746476.27	746476.27
ROO190401651375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1424932.81	1424932.81
ROO190401653641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	608300.8	608300.8
ROO190401653941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	76037.61	76037.61

ROO190401661193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	436356.85	436356.85
ROO190401661842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174058.65	174058.65
ROO190401617644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1409183.25	1409183.25
ROO190401620648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	753721.32	753721.32
ROO190401630122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1227964.48	1227964.48
ROO190401639894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	774290.04	774290.04
ROO190401652876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85470.24	85470.24
ROO190401661008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	869114.57	869114.57
ROO190401666260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2184225.4	2184225.4
ROO190401668124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	966781.31	966781.31
ROO190401612017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	220000	176801.4
ROO190401616801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1264539.76	1264539.76

ROO190401620 379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3889143.54	3889143.54
ROO190401628 971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2251372.06	2251372.06
ROO190401643 476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2348956.7	2348956.7
ROO190401651 769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1113232.86	1113232.86
ROO190401653 512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	401435.23	401435.23
ROO190401614 808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1487497.24	1487497.24
ROO190401616 907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1030613	1030613
ROO190401627 183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1556736.74	1556736.74
ROO190401627 238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1889869.74	1889869.74
ROO190401643 269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1591679.76	1591679.76
ROO190401657 817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2267258.58	2267258.58
ROO190401662 222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	348117.3	348117.3

ROO190401666321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	823102.55	823102.55
ROO190401666384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1829977.08	1829977.08
ROO190401668509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	889093.72	889093.72
ROO190401616427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1260918.61	1260918.61
ROO190401617461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1268004.64	1268004.64
ROO190401617632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2994315.52	2994315.52
ROO190401628546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	736536.13	736536.13
ROO190401629880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2405411.12	2405411.12
ROO190401636901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1397799.73	1397799.73
ROO190401651682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1255015.65	1255015.65
ROO190401652919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	341880.94	341880.94
ROO190401653756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152075.18	152075.18

ROO190401668 953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	257991.68	257991.68
ROO190401680 775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2218427.53	2217260.6
ROO190401694 821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1049845.52	1031667.56
ROO190401616 009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1595991.95	1595991.95
ROO190401617 530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1764590.33	1764590.33
ROO190401653 086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160574.09	160574.09
ROO190401653 928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	76037.61	76037.61
ROO190401661 449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1221798.75	1221798.75
ROO190401662 053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	348117.3	348117.3
ROO190401662 664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	798660	779984
ROO190401666 420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1885785.63	1885785.63
ROO190401620 560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	696646.04	696646.04

ROO190401620572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1281264.41	1281264.41
ROO190401629699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	727611.59	727611.59
ROO190401629906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2401353.26	2401353.26
ROO190401640590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	762880.9	762880.9
ROO190401651591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1874749.89	1874749.89
ROO190401653116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	401435.23	401435.23
ROO190401653550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1140564	1140564
ROO190401666319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	812620.43	812620.43
ROO190401668491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	917317.33	917317.44
ROO190401668718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85997.23	85997.23



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO190401615913	Metros Cuadrados	4022	4022
ROO190401617592	Otros	44	44
ROO190401638450	Metros Cuadrados	3474	3474
ROO190401638931	Metros Cuadrados	2434.1	2434.1
ROO190401662637	Lote	1	1
ROO190401666361	Metros Cuadrados	1302.8	1302.8
ROO190401616348	Otros	80	80
ROO190401618194	Metros Cuadrados	4432	4432
ROO190401628478	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401640460	Metros Cuadrados	3755.3	3755.3
ROO190401642445	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401651872	Metros Cuadrados	1265.5	1265.5
ROO190401653486	Otros	3	3
ROO190401653673	Otros	2	2
ROO190401666342	Metros Cuadrados	3700	3700
ROO190401668537	Vivienda	15	15
ROO190401613455	Metros Cuadrados	2668	2668
ROO190401615935	Metros Cuadrados	4014	4014
ROO190401617425	Metros Cuadrados	3968	3968
ROO190401620231	Otros	53	53
ROO190401627704	Metros Cuadrados	2878.4	2878.4
ROO190401636138	Metros Cuadrados	3321	3321
ROO190401666367	Metros Cuadrados	1404.7	1404.7
ROO190401666544	Metros Cuadrados	1344.7	1344.7
ROO190401612013	Otros	1	3
ROO190401616405	Otros	26	26
ROO190401617555	Metros Cuadrados	913	913
ROO190401652521	Vivienda	2	2
ROO190401658173	Metros Cuadrados	180	180
ROO190401664848	Metros Cuadrados	4085.2	4085.2
ROO190401616927	Otros	9	9
ROO190401617572	Metros Cuadrados	1317	1317
ROO190401620185	Metros Cuadrados	4974.5	4974.5
ROO190401640207	Metros Cuadrados	4574.8	4574.8
ROO190401640583	Metros Cuadrados	109.2	109.2
ROO190401654019	Vivienda	1	1
ROO190401662654	Otros	1	1
ROO190401664398	Otros	13	13
ROO190401666972	Metros Cuadrados	6135	6135
ROO190401668106	Vivienda	20	20
ROO190401668524	Vivienda	10	10

ROO190401616105	Metros Cuadrados	4367	4367
ROO190401652951	Vivienda	2	2
ROO190401680790	Metros Cuadrados	925.9	925.9
ROO190401680825	Metros Cuadrados	793	793
ROO190401680841	Metros Cuadrados	1882	1882
ROO190401614949	Otros	1	3
ROO190401617420	Metros Cuadrados	4200	4200
ROO190401653505	Otros	1	1
ROO190401653565	Metros Cuadrados	872.4	872.4
ROO190401666292	Metros Cuadrados	1266	1266
ROO190401639757	Otros	9	9
ROO190401643685	Metros Cuadrados	441.9	441.9
ROO190401661084	Vivienda	20	20
ROO190401668153	Vivienda	10	10
ROO190401668513	Vivienda	15	15
ROO190401668815	Vivienda	5	5
ROO190401668896	Vivienda	21	21
ROO190401620150	Metros lineales	481	481
ROO190401652591	Vivienda	1	1
ROO190401652986	Otros	14	14
ROO190401668166	Vivienda	10	10
ROO190401680801	Metros Cuadrados	925.9	925.9
ROO190401614951	Otros	1	3
ROO190401620209	Metros Cuadrados	1872	1872
ROO190401636298	Metros Cuadrados	3234.9	3234.9
ROO190401643979	Metros Cuadrados	451	451
ROO190401651205	Metros Cuadrados	70.84	70.84
ROO190401651375	Metros Cuadrados	2789.5	2789.5
ROO190401653641	Vivienda	8	8
ROO190401653941	Vivienda	1	1
ROO190401661193	Vivienda	5	5
ROO190401661842	Vivienda	2	2
ROO190401617644	Metros Cuadrados	3980	3980
ROO190401620648	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401630122	Otros	1	1
ROO190401639894	Otros	18	18
ROO190401652876	Vivienda	1	1
ROO190401661008	Vivienda	10	10
ROO190401666260	Metros Cuadrados	926	926
ROO190401668124	Vivienda	11	11
ROO190401612017	Otros	1	10
ROO190401616801	Otros	11	11
ROO190401620379	Metros lineales	356	356
ROO190401628971	Metros Cuadrados	451	451
ROO190401643476	Metros Cuadrados	1975	1975
ROO190401651769	Metros Cuadrados	1726.4	1726.4
ROO190401653512	Otros	5	5

ROO190401614808	Metros Cuadrados	2545	2545
ROO190401616907	Otros	9	9
ROO190401627183	Metros Cuadrados	2904.3	2904.3
ROO190401627238	Metros Cuadrados	3610	3610
ROO190401643269	Metros Cuadrados	572	572
ROO190401657817	Otros	65	65
ROO190401662222	Vivienda	4	4
ROO190401666321	Metros Cuadrados	1513	1513
ROO190401666384	Metros Cuadrados	488	488
ROO190401668509	Vivienda	10	10
ROO190401616427	Otros	28	28
ROO190401617461	Metros Cuadrados	3256	3256
ROO190401617632	Metros lineales	318.44	318.44
ROO190401628546	Metros Cuadrados	70.84	70.84
ROO190401629880	Metros Cuadrados	926	926
ROO190401636901	Metros Cuadrados	2713	2713
ROO190401651682	Metros Cuadrados	1982.6	1982.6
ROO190401652919	Vivienda	4	4
ROO190401653756	Vivienda	2	2
ROO190401668953	Vivienda	3	3
ROO190401680775	Metros Cuadrados	925.9	925.9
ROO190401694821	Lote	1	1
ROO190401616009	Metros Cuadrados	4537	4537
ROO190401617530	Metros Cuadrados	1050	1050
ROO190401653086	Otros	2	2
ROO190401653928	Vivienda	1	1
ROO190401661449	Vivienda	14	14
ROO190401662053	Vivienda	4	4
ROO190401662664	Otros	1	1
ROO190401666420	Metros Cuadrados	479	479
ROO190401620560	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401620572	Metros lineales	58	58
ROO190401629699	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401629906	Metros Cuadrados	926	926
ROO190401640590	Metros Cuadrados	1193.1	1193.1
ROO190401651591	Metros Cuadrados	3061.4	3061.4
ROO190401653116	Otros	5	5
ROO190401653550	Vivienda	15	15
ROO190401666319	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO190401668491	Vivienda	10	10
ROO190401668718	Vivienda	1	1



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO190401615913	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC IGNACIO ALDAMA, PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MA.	-88.53031941	18.44869757
ROO190401617592	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA IGNACIO ALTAMIRANO BELICE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO	-88.28763412	18.52341907
ROO190401638450	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ -LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE	-88.72446835	18.10960192
ROO190401638931	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE CEDROS -BENITO JUAREZ PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES BEN	-88.25490865	18.71142983
ROO190401662637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401666361	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE MAYAB PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA MEXICO TRAMO 1 CALLE MAYAB ENTRE LAS	-88.39508334	18.49580415
ROO190401616348	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA IGNACIO COMONFORT COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, SE	-88.27855753	18.52456862
ROO190401618194	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE ITURBIDE VERACRUZ PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VERACRUZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE REALIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS CALLE	-88.80721401	18.60724256
ROO190401628478	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE CARRETERA UCUM-ESCARCEGA PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CAIMANES	-88.66997222	18.48773058
ROO190401640460	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	CALLE RAFAEL E. MELGAR- DAVID GUSTAVO GUTIERREZ- OTHON P. BLANCO PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESÚS MARTINEZ	-88.51700256	18.50374688
ROO190401642445	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y , CALLE ENTRE CALLE Y CALLE 5	-89.06950567	18.82129533
ROO190401651872	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José De La Montaña	CALLE ROJO GOMEZ PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS Y , TRAMO 1 CALLE ROJO GOMEZ ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS Y	-89.01314319	18.37407515
ROO190401653486	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA BICENTENARIO	-88.31041261	18.54421194
ROO190401653673	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO	-88.31927156	18.53574789
ROO190401666342	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	CALLE JOSE MARIA MORELOS - PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES CALLE ENTRE LAS CALLES Y ALVARO OBREGON; CALLE ENTRE LAS CALLE	-88.52141844	18.46929316
ROO190401668537	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	PUEBLO CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.13582417	18.7879462

ROO19040161345 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 4 TRAMOS DONDE 2 TRAMOS RODEAN LA MANZANA URBANA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y 2 TRAMOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.608031	18.30595865
ROO19040161593 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE GUADALUPE VICTORIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VICENTE GUERRERO, JOSÉ MA. MORELOS, ANDRES QUINTANA ROO PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AN	-88.58919331	18.35667507
ROO19040161742 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 6 7, 8, 16 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CARRETERA CHETUMAL - ESCARCEGA Y CALLE 9, CALLE 2 SON 5 TRAMOS A PAVIMENTAR CALLE 6 CALLE 8 Y CALLE 16 ENTRE CARRETERA CHETUMAL	-88.75284277	18.48360519
ROO19040162023 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COROZAL SALVADOR DIAZ MIRO RAMON CORONA COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REALIZARA LA OBRA EN 4 TRAMOS	-88.29431827	18.52202053
ROO19040162770 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA EL RIO HONDOTRAMO 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCLUM LA UNION Y LA	-88.71689944	18.11490345
ROO19040163613 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE GUADALUPE VICTORIA VERACRUZ, PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, SE EJECUTARA EN 6 TRAMOS ENTRE ANDRES BARRAGAN Y DURANGO VERACRUZ ENT	-88.21637036	18.65956815
ROO19040166636 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARX	-88.55419809	18.38229002
ROO19040166654 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	CALLE INSURGENTES PUEBLO CAOABAS, 77987 CAOABAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE OTHON P. BLANCO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CAOBA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES OTHON P. BLANCO E INSURGENTES	-89.10174007	18.44702981
ROO19040161201 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO19040161640 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA ISAAC MEDINA JACARAND	-88.33434748	18.51582983
ROO19040161755 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE AGUSTIN MELGAR VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO MARQUEZ COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZARA LA OBRA EN	-88.28642713	18.5035551
ROO19040165252 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25710592	18.55395214
ROO19040165817 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ENTRE EL DOMO Y LA ESCUELA P	-88.93122945	18.4577432
ROO19040166484 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MIGUEL BARRAGAN- FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA-MARIANO SALAS- JOSE JOAQUIN DE HERRERA FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE NIZUC, CALL	-88.30843501	18.54497887

ROO190401616927	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	-89.19695426	18.01075726
ROO190401617572	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE HUACHINANGO SARDINA, PARGO, RUBIA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PARGO Y CALLE CHERNA, AVENIDA MAHAHUAL SE RELIZARA LA OBRA EN 4 TRAMOS CALLE HUACHINANGO ENTRE LAS CALLES PARGO Y	-87.70685443	18.71933511
ROO190401620185	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COROZAL SALVADOR DIAZ MIRO RAMON CORONA, IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REALI	-88.29436379	18.52204331
ROO190401640207	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE H. HERNANDEZ-PEDRO MORENO-VICTORIANO AGUILERA-JUSTO SIERRA PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICTORIANO AGUILERA, CALLE ANTONIO ZA	-88.57117475	18.51158179
ROO190401640583	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE BENITO JUAREZ INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ATRAS DEL	-88.6800598	18.27441714
ROO190401654019	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE POLYUC, CALLE TOMAS AZNAR CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA ENTRE LAS CALLES PETCACAB Y POLYUC	-88.30283985	18.53534866
ROO190401662654	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401664398	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y , CALLE ENTRE LA CARRETERA CHETUMAL CANCUN Y CALLE	-88.42888908	18.52081846
ROO190401666972	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	CALLE CALLE CEDROS CALLE XCARET Y CALLE PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE XCARET Y CALLE MORELIA, CALLE SE PAVIMENTARAN 3 TRAMOS DE LA LOCALIDAD TRAMO CALLE CEDROS ENTRE CALLE XCARET Y MORELIA	-88.6978009	18.19648519
ROO190401668106	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66803445	18.23834413
ROO190401668524	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.09058968	18.7368299
ROO190401616105	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécar	CALLE SAN PEDRO BUENA VISTA 5 DE MAYO, TALAXCA, LOMAS PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAZONES, CALLE DE LA CULTURA SON 6 TRAMOS CALLE SAN PEDRO Y CALLE BUENA VISTA	-89.13082175	18.7230557
ROO190401652951	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25335992	18.56568589
ROO190401680790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE REFORMA, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CELUL Y REFORMA	-88.29089918	18.52938698
ROO190401680825	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	CALLE BUGAMBILIAS INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERIFERICO CENTRO Y CALLE CIRCUNVALACION, TRAMO 1 CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES PERIFERICO CENTRO Y CIRCUNV	-88.64959043	18.29290276

ROO19040168084 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 19 Y ANDADOR 12, ANDADOR 15 CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LOS ANDADORES 19 Y 12	-88.3122351	18.51270917
ROO19040161494 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO19040161742 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BELICE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA CONSTITUYENTES, CALLE RAMON CORONA SE PAVIMENTARAN DOS TRAMOS AV. BELICE ENTRE CALLE I	-88.2878948	18.5235208
ROO19040165350 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TEKAX COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE TORTOLA, CALLE JABALI CALLE TEKAX ENTRE LAS CALLES PAVO REAL Y JABALI	-88.32256884	18.53156375
ROO19040165356 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE SONORA - CHIHUAHUA SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE SONORA, AVENIDA COAHUILA SUR TRAMO 1 CALLE CHIHUAHUA SUR ENTRE LA AVENIDA CAMPECHE Y LA CALLE	-88.2595109	18.55211603
ROO19040166629 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE CORDOBA, CALLE LOMA BONITA TRAMO 1 CALLE ENTRE AV. ZACATECAS Y CALLE CORDOBA	-89.20014911	18.01018078
ROO19040163975 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL -ANDRES QUINTANA ROO -REVOLUCION -MARIO VILLANUEVA PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL BORGE MARTIN Y CALLE TRES REYES MAGOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	-88.98331834	18.19416651
ROO19040164368 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS	-88.6079901	18.30444605
ROO19040166108 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.58516737	18.35686082
ROO19040166815 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67063205	18.48633149
ROO19040166851 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87654443	18.79451337
ROO19040166881 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CIUDAD BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.30999796	18.5439905
ROO19040166889 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CIUDAD SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.30501389	18.53339916
ROO19040162015 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA NIZUC COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CURACAO, AVENIDA BICENTENARIO SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA NIZUC QUE DIVIDE A LAS COLONIAS BICENTENARIO Y	-88.30822421	18.54411983
ROO19040165259 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	AVENIDA DURANGO SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE COAHUILA SUR, CALLE SONORA CLLE DURANGO SUR ENTRE LAS CALLES TAMPICO Y SONORA CERCA DE LA CAMPO DEPORTIVO	-88.2610735	18.55253579
ROO19040165298 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.27965187	18.51576827
ROO19040166816 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.84266916	18.47724419

ROO190401680801	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA 4 DE MARZO COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y CALLE TABI, CALLE PALERMO AV. 4 DE MARZO ENTRE LAS CALLES TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y TABI	-88.3144133	18.52215211
ROO190401614951	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401620209	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COROZAL SALVADOR DIAZ MIRON RAMON CORONA, IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REAL	-88.29440402	18.52209657
ROO190401636298	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	CALLE NICOLAS BRAVO MARIANO MATAMOROS VICENTE GUERRERO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS, MIGUEL BORGE MARTIN, ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL	-88.42201055	18.51917087
ROO190401643979	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y CALLE XANHAN, CALLE BUENA VISTA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. VERACRUZ Y CALLE XANHAN	-89.13034432	18.72440267
ROO190401651205	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE 1 DE JULIO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LAS CALLES	-88.52978259	18.50057203
ROO190401651375	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	CALLE FRANCISCO MAY PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, TRAMO 1 CALLE GRAL. FRANCISCO MAY ENTRE LAS CALLES JOSE MA. MORELOS Y MIGUEL HIDALGO	-88.47980602	18.50150426
ROO190401653641	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA BICENTENARIO	-88.31024282	18.54540862
ROO190401653941	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CELUL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TEPICH CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 27 DE SEPTIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO	-88.29287519	18.52980678
ROO190401661193	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.65503366	18.2993365
ROO190401661842	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.68526328	18.26535969
ROO190401617644	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	CALLE LOS MARINOS LOS ESTUDIANTES, 20 DE NOVIEMBRE, DE LOS NIÑOS HÉROES PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOS AGUACATES, CALLE REVOLUCION SE REALIZARA EN 4 TRAMOS LAS	-88.68848752	18.16546984
ROO190401620648	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELIA SE ENCUENTRA EN LA MANZANA ENFREENTE DE LA CASA EJIDAL EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MONTES DE OCA EL CENTRO DE SAL	-88.69425502	18.19459069
ROO190401630122	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE INSURGENTES SE REALIZARA LA OBRA EN EL TERRENO DONDE SE UBICABA UN MERCADO ABANDONADO	-88.46403828	18.54822651
ROO190401639894	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN 4 TRAMOS CALLES ENTRE LAS CALLES COMO REFERENCIA A LOS ALREDEDORES DE LA TELESECUNDARIA EL DOMO Y LA IGLESIA	-88.84555972	18.47654255

ROO190401652876	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE TABASCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE MEXICO, CALLE COZUMEL CALLE TABASCO ENTRE TEXCOCO Y COZUMEL	-88.25931092	18.55978305
ROO190401661008	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5292381	18.50231343
ROO190401666260	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	CALLE CARRETERA UCUM-LA UNION PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA PUCTE-JAVIER ROJO GOMEZ Y , CARRETERA UCUMLA UNION ESQUINA CARRETERA PUCTE JAVIER ROJO GOMEZ ENERENTE DE GASOLINERA	-88.6521209	18.24724273
ROO190401668124	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.82115682	17.97299546
ROO190401612017	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401616801	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARAN EN 2 TRAMOS DE LA LOCALIDAD UNA SOBRA LA AVENIDA PRINCIPAL Y LA SEGUNDA EN LA TERCERA CALLE CER	-89.13453822	18.7891803
ROO190401620379	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANTONIO CORIA (CNC-SEGUNDO CIRCUITO) Y CALLE CALZADA VERACRUZ, AVENIDA LUIS CABRERA SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA EN	-88.28966724	18.51471583
ROO190401628971	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 7 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA CALLE 7 ENTRE LAS CALLES 12 Y 16 A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	-88.75080631	18.48427364
ROO190401643476	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE JUAN N. ALVAREZ PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE INDEPENDENCIA UBICACION CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETE	-88.52938064	18.44708189
ROO190401651769	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	CALLE DAVID GUSTAVO - ALVARO OBREGON PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL Y , TRAMO 1 CALLE DAVID GUSTAVO ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ALVARO OBR	-89.06837106	18.03953563
ROO190401653512	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA DE NUEVO PROGRESO	-88.31932614	18.53281482
ROO190401614808	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	ANDADOR 11 13 14, 15, 15A, 17, 19, 19A, 21, 23, 25 UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE CONS	-88.31474411	18.52279202
ROO190401616907	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	PUEBLO C.P. 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE ICAICHE	-89.16131887	18.04453917
ROO190401627183	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE ESPERANZA BENITO JUAREZ, JUSTICIA SOCIAL, INDEPENIA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS NCPE, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EN 4 TRAMOS CALLE JUSTIC	-88.85934466	18.70137729
ROO190401627238	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ -ANDRES QUINTANA ROO PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTARA EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE	-88.66667993	18.23852045

ROO190401643269	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLEJON 2 UBICACION AV. ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE JESUS MARTINEZ R	-88.65088233	18.3005604
ROO190401657817	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE CARRETERA UCUM-ESCARCEGA -- 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO 1 CARRETERA UCUM-ESCARCEGA ENTRE	-88.66978715	18.48658587
ROO190401662222	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.67899466	18.26950661
ROO190401666321	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	CALLE LUIS DONALDO- BENITO JUAREZ PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA DEL DEPORTE TRAMO 1 CALLE LUIS DONALDO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIE	-89.14454002	18.12668951
ROO190401666384	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE OTHON P. BLANCO PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE OTHON P.BLANCO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y	-88.58686891	18.35306269
ROO190401668509	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE LOPEZ MATEO PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.81242823	18.59928717
ROO190401616427	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FLOR DE MAYO COLONIA MIRAFLORES, 77027 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MANUEL ACUÑA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA CALLE FLOR DE MAYO DESDE LA AVENIDA MANUEL ACUÑA HASTA LA AVE	-88.32559275	18.51388669
ROO190401617461	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE LIZA CAZÓN ATÚN. ALMEJA SARDINA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAHAHUAL Y CALLE MOJARRA, SE PAVIMENTARAN 5 TRAMOS LAS CALLES LIZA CAZÓN ATÚN Y ALMEJA ENTRE LA CALLE SARDINA Y	-87.71006335	18.71361033
ROO190401617632	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE LAGUNITAS LEONA VICARIO PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ, CALLE LAGUNITAS SE REALIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS CALLE LAGUNITAS E	-88.93647049	18.45667971
ROO190401628546	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	AVENIDA VERACRUZ PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE LOMAS AV. VERCARUZ ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO	-89.13387947	18.7252872
ROO190401629880	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BERMUDAS COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETCACAB, CALLE ARUBA EL CAM JAM VERMEER SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALLIN Y DEL PARQUE CARIBE	-88.30398487	18.54454204
ROO190401636901	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE MIGUEL HIDALGO -LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA UCUM-LA UNION SE EJECUTARA EN 3 TRAMOS LAS CALI	-88.52371345	18.5000221
ROO190401651682	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	CALLE INDEPENDENCIA - JUAN DE LA BARRERA - EMILIANOZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENECIA Y CALLE PROCEDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 1 CALLE INDEPENDENCIA	-88.85672136	18.69773216
ROO190401652919	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS SOBRE LA CALLE SOCONUSCO DE LA LOCALIDAD	-88.25702017	18.56441762

ROO190401653756	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VARIAS VIVIENDAS EN LA COLONIA DE LA CIUDAD	-88.32248398	18.53110369
ROO190401668953	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77960 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.30088573	18.53607164
ROO190401680775	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE DISTRITO FEDERAL PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE RIO HONDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE LAS CALLES MICHOACAN Y RIO HONDO	-88.87795542	17.89613459
ROO190401694821	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401616009	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	CALLE ALVARO OBREGÓN BENITO JUAREZ, BUGAMBILIAS PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PERIFERICO, CALLE SON 4 TRAMOS AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE LÁZARO CÁR	-88.65243265	18.30181839
ROO190401617530	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BELICE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y AVENIDA CENTENARIO, CALLE RAMON CORONA SE RELIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS AV. BELICE	-88.28739968	18.52313334
ROO190401653086	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.3018392	18.53634121
ROO190401653928	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GONZALO LOPEZ COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ CALLE GONZALO LOPEZ ENTRE FRATERNIDAD Y UNION	-88.26504693	18.5466825
ROO190401661449	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.64842721	18.30103176
ROO190401662053	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.67844844	18.27463832
ROO190401662664	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401666420	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUE	-88.66365255	18.25091112
ROO190401620560	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CHACHALACA COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE YAXCOPOIL, CALLE COLIBRI LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA SE ENCUENTRA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA Y EL	-88.32128336	18.52758522
ROO190401620572	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE BARBADOS, AVENIDA ANTONIO HANDAL LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE LOS ERACIONAM	-88.29612544	18.53984555
ROO190401629699	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE LEONA VICARIO INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , LA ECUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES LEO	-88.68572462	18.27017899

ROO190401629906	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PARAGUAY COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PANAMA Y AVENIDA LUIS SEVILLA SANCHEZ, CALLE SURINAM LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHI MOO EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE LAS CALLES PANAMA	-88.28484354	18.54692733
ROO190401640590	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	CALLE OTHON P. BLANCO -SERAPIO FLOTA MAS PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE OTHON P. BLANCO, CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL SE EJECUTARA EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE OTHON P.	-89.08889264	18.73564496
ROO190401651591	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE TRAMO 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE	-88.5335121	18.4182787
ROO190401653116	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN LA COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.2626096	18.54639515
ROO190401653550	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.310567	18.51095685
ROO190401666319	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO CP 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HERNAN CORTES TRAMO 1 CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LAS CALLES BENITO J	-89.16105225	18.04471963
ROO190401668491	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	CALLE DEL DEPORTE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.14536614	18.1278162
ROO190401668718	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE POLYUC, AVENIDA URSULO GALVAN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y POLYUC	-88.30504549	18.53363436



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO190401615913	Obra	COP-IO-OPB-003-2019	Nelson Alfonso Trejo Pérez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1403011.27	1403011.27
ROO190401617592	Obra	COP-LO-OPB-011-2019	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	5040669.47	5040669.47
ROO190401638450	Obra	COP-LO-OPB-055-2019	Jorge Enrique Mercader Rodríguez	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1821921.06	1821921.06
ROO190401638931	Obra	COP-LO-OPB-059-2019	Adriana Rosado Reyes	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1477811.05	1477811.05
ROO190401662637	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-003-2019	GRUPO INTEL MARQUESA SA DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	1126047.15	1126047.15
ROO190401662637	Servicios	OM-DRM-MOPB-FISM-02-2019	INNOVACIONES Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	157235.1	157235.1
ROO190401666361	Obra	COP-IO-OPB-072-2019	Pavimentos Profesionales, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1438032.48	1438032.48
ROO190401616348	Obra	COP-LO-OPB-015-2019	José Manuel Chuc Bravo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1765725.89	1765725.89
ROO190401618194	Obra	COP-IO-OPB-007-2019	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	1595069.82	1595069.82
ROO190401628478	Obra	COP-LO-OPB-067-2019	Construcciones ANTACO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	742371.15	742371.15
ROO190401640460	Obra	COP-LO-OPB-064-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2253094.67	2253094.67
ROO190401642445	Obra	COP-LO-OPB-068-2019	Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S. A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	782364.04	782364.04

ROO190401651872	Obra	COP-LO-OPB-063-2019	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1917857.2	1917857.2
ROO190401653486	Obra	COP-LO-OPB-049-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2408678.47	2408678.47
ROO190401653673	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99
ROO190401666342	Obra	COP-IO-OPB-070-2019	Yosenlai Alpuche Campos	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2279943.99	2279943.99
ROO190401668537	Obra	COP-LO-OPB-029-2019	MOESTRA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2240664.53	2240664.53
ROO190401613455	Obra	COP-IO-OPB-002-2019	Nelson Alfonso Trejo Pérez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	937124.01	937124.01
ROO190401615935	Obra	COP-IO-OPB-005-2019	Yosenlai Alpuche Campos	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1409115.39	1409115.39
ROO190401617425	Obra	COP-IO-OPB-004-2019	MARLIN de Q. Roo, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1400122.97	1400122.97
ROO190401620231	Obra	COP-LO-OPB-021-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	5487873.7	5587723.1
ROO190401627704	Obra	COP-LO-OPB-060-2019	José Luis Hernández Lima	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1743958.22	1743958.22
ROO190401636138	Obra	COP-LO-OPB-052-2019	Construcciones e Ingeniería VILLACORAL, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1703917.81	1703917.81
ROO190401666367	Obra	COP-IO-OPB-072-2019	Pavimentos Profesionales, S.A.. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1438032.48	1438032.48
ROO190401666544	Obra	COP-AD-OPB-083-2019	Yosenlai Alpuche Campos	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1556004.77	1556004.77
ROO190401612013	Arrendamien tos	ARRENDAMIENTO	VIAJES AMPLIO MUNDO SA DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	200064	200064.0

ROO190401616405	Obra	COP-LO-OPB-016-2019	Suministros y Distribuciones FALBO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1401825.03	1401825.03
ROO190401617555	Obra	COP-LO-OPB-016-2019	Suministros y Distribuciones FALBO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1401825.03	1401825.03
ROO190401652521	Obra	COP-LO-OPB-031-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	854702.38	854702.38
ROO190401658173	Obra	COP-IO-OPB-075-2019	ROMMA Especializada, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2150943.55	2150943.55
ROO190401664848	Obra	COP-IO-OPB-042-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1405527.69	1405527.69
ROO190401616927	Obra	COP-LO-OPB-010-2019	Adriana Abad Aguilera	Municipio de Othón P. Blanco	1950596.24	2061226.0
ROO190401617572	Obra	COP-LO-OPB-014-2019	Construcciones y Vías Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	2187422.36	2187422.36
ROO190401620185	Obra	COP-LO-OPB-021-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	5487873.7	5587723.1
ROO190401640207	Obra	COP-LO-OPB-062-2019	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2843910.82	2843910.82
ROO190401640583	Obra	COP-IO-OPB-076-2019	José Luis Hernández Lima	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2427170.27	2427170.27
ROO190401654019	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99
ROO190401662654	Servicios	OM-DRM-FISM-01-2019	ARYF CONSULTORES MEXICANOS SC	MUNICPIO DE OTHON P BLANCO	400000	400000.0
ROO190401664398	Obra	COP-IO-OPB-009-2019	Irma Aracely Cobos Rodríguez	H AYUNTEMIENTO DE OTHON P BLANCO	1997537.82	1997537.82
ROO190401666972	Obra	COP-LO-OPB-051-2019	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3169260.55	3169260.55

ROO190401668106	Obra	COP-LO-OPB-026-2019	Agregados y Bloques de Chetumal, S.A. de C.V	MUNICIPPIO DE OTHON P BLANCO	2719354.32	2719354.32
ROO190401668524	Obra	COP-LO-OPB-029-2019	MOESTRA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2240664.53	2240664.53
ROO190401616105	Obra	COP-IO-OPB-008-2019	Adriana Abad Aguilera	Municipio de Othón P. Blanco	1592844.41	1592844.41
ROO190401652951	Obra	COP-LO-OPB-031-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	854702.38	854702.38
ROO190401680790	Obra	COP-IO-OPB-088-2019	Heber Adán Morales Mejía	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2133204.85	2133204.85
ROO190401680825	Obra	COP-AD-OPB-084-2019	Mario Emmanuel Huh Rojas	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	240116.28	240116.28
ROO190401680841	Obra	COP-IO-OPB-090-2019	José Luis Hernández Lima	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	901121.29	901121.29
ROO190401614949	Servicios	CS-AD-OPB-004-2019	ADRIANA ABAD AGUILERA	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	230000	230000.0
ROO190401614949	Servicios	CS-AD-OPB-005-2019	JOSE LUIS HERNANDEZ LIMA	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	100000	100000.0
ROO190401617420	Obra	COP-LO-OPB-011-2019	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	5040669.47	5040669.47
ROO190401653505	Obra	COP-LO-OPB-049-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2408678.47	2408678.47
ROO190401653565	Obra	COP-IO-OPB-048-2019	Christian Enrique Nahuat May	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	769103.49	769103.49
ROO190401666292	Obra	COP-LO-OPB-053-2019	Arcadio Valle Alavés	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2453102.53	2453102.53
ROO190401639757	Obra	COP-LO-OPB-078-2019	José Alfredo Dzib Carrillo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	716855.61	716855.61
ROO190401643685	Obra	COP-IO-OPB-043-2019	Oliver Pablo Pérez Carballo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1526414.43	1526414.43
ROO190401661084	Obra	COP-LO-OPB-024-2019	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2610793.32	2610793.32

ROO190401668153	Obra	COP-LO-OPB-027-2019	Constructora LA GUADAÑA, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2674967.07	2674967.07
ROO190401668513	Obra	COP-LO-OPB-028-2019.	PUNTA ESTRELLA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2238505.31	2238505.31
ROO190401668815	Obra	COP-LO-OPB-030-2019	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2579916.79	2579916.79
ROO190401668896	Obra	COP-LO-OPB-030-2019	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2579916.79	2579916.79
ROO190401620150	Obra	COP-LO-OPB-022-2019	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3995717.43	3995717.43
ROO190401652591	Obra	COP-LO-OPB-031-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	854702.38	854702.38
ROO190401652986	Obra	COP-LO-OPB-049-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2408678.47	2408678.47
ROO190401668166	Obra	COP-LO-OPB-027-2019	Constructora LA GUADAÑA, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2674967.07	2674967.07
ROO190401680801	Obra	COP-IO-OPB-089-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2420019.32	2420019.32
ROO190401614951	Servicios	CS-AD-OPB-002-2019	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RUI MAYOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	170514.2	170514.2
ROO190401614951	Servicios	CS-AD-OPB-003-2019	JOSE LUIS HERNANDEZ LIMA	EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	67499.82	67499.82
ROO190401614951	Servicios	CS-AD-OPB-006-2019	JOSE LUIS HERNANDEZ LIMA	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	164383.6	164383.6
ROO190401620209	Obra	COP-LO-OPB-021-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	5487873.7	5587723.1
ROO190401636298	Obra	COP-LO-OPB-054-2019	Gilberto Carrillo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1628501.76	1628501.76
ROO190401643979	Obra	COP-IO-OPB-045-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1577470.18	1577470.18

ROO190401651205	Obra	COP-LO-OPB-033-2019	PATESA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	746476.27	746476.27
ROO190401651375	Obra	COP-LO-OPB-056-2019	Constructora TLACOL, S. A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1424932.81	1424932.81
ROO190401653641	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99
ROO190401653941	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99
ROO190401661193	Obra	COP-LO-OPB-025-2019	Construcciones y Triturados CHAACTERMAL, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2528448.85	2528448.85
ROO190401661842	Obra	COP-LO-OPB-025-2019	Construcciones y Triturados CHAACTERMAL, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2528448.85	2528448.85
ROO190401617644	Obra	COP-IO-OPB-019-2019	Nelson Fadid Casanova Madera	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1409183.25	1409183.25
ROO190401620648	Obra	COP-LO-OPB-034-2019	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	753721.32	753721.32
ROO190401630122	Obra	COP-LO-OPB-036-2019	GEOPEYA Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1227964.48	1227964.48
ROO190401639894	Obra	COP-LO-OPB-079-2019	BIOARC, S. A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	774290.04	774290.04
ROO190401652876	Obra	COP-LO-OPB-031-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	854702.38	854702.38
ROO190401661008	Obra	COP-LO-OPB-024-2019	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2610793.32	2610793.32
ROO190401666260	Obra	COP-LO-OPB-039-2019.	Grupo NASH Ideas, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2184225.4	2184225.4

ROO190401668124	Obra	COP-LO-OPB-026-2019	Agregados y Bloques de Chetumal, S.A. de C.V	MUNICIPPIO DE OTHON P BLANCO	2719354.32	2719354.32
ROO190401612017	Administración directa	70096		H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	176801.4	178801.4
ROO190401616801	Obra	COP-IO-OPB-020-2019	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1264539.76	1264539.76
ROO190401620379	Servicios	COP-LO-OPB-040-2019	COBOR Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	3889143.54	3889143.54
ROO190401628971	Obra	COP-IO-OPB-044-2019	José Manuel Chuc Bravo	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	2251372.06	2251372.06
ROO190401643476	Obra	COP-LO-OPB-082-2019	Pedro Isaías Pech Aranda	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	2348956.7	2348956.7
ROO190401651769	Obra	COP-LO-OPB-063-2019	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1917857.2	1917857.2
ROO190401653512	Obra	COP-LO-OPB-049-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	2408678.47	2408678.47
ROO190401614808	Obra	COP-LO-OPB-012-2019	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V	Municipio de Othon P. Blanco	1487497.24	1487497.24
ROO190401616907	Obra	COP-LO-OPB-010-2019	Adriana Abad Aguilera	Municipio de Othon P. Blanco	1950596.24	2061226.0
ROO190401627183	Obra	COP-LO-OPB-066-2019	Paralelo 83, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1556736.74	1556736.74
ROO190401627238	Obra	COP-LO-OPB-057-2019	Constructora DIAFRAGMA, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1889869.74	1889869.74
ROO190401643269	Obra	COP-IO-OPB-077-2019	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	1591679.76	1591679.76
ROO190401657817	Obra	COP-IO-OPB-073-2019	Nelson Alfonso Trejo Pérez	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	2267258.58	2267258.58

ROO190401662222	Obra	COP-LO-OPB-025-2019	Construcciones y Triturados CHAACTERMAL, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2528448.85	2528448.85
ROO190401666321	Obra	COP-LO-OPB-053-2019	Arcadio Valle Alavés	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2453102.53	2453102.53
ROO190401666384	Obra	COP-IO-OPB-047-2019	Mario Félix Rivero Leal	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1829977.08	1829977.08
ROO190401668509	Obra	COP-LO-OPB-028-2019.	PUNTA ESTRELLA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2238505.31	2238505.31
ROO190401616427	Obra	COP-LO-OPB-017-2019	MAYPE Construcciones en General, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1198680.69	1260918.61
ROO190401617461	Obra	COP-LO-OPB-014-2019	Construcciones y Vías Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	2187422.36	2187422.36
ROO190401617632	Obra	COP-LO-OPB-013-2019	Industrial Inmobiliaria del Sureste, S.A. de C.V.	Municipio de Othón P. Blanco	2994315.52	2994315.52
ROO190401628546	Obra	COP-LO-OPB-069-2019	María Leticia Bardales Castillo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	736536.13	736536.13
ROO190401629880	Obra	COP-LO-OPB-038-2019	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2401353.26	2401353.26
ROO190401636901	Obra	COP-IO-OPB-071-2019	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1397799.73	1397799.73
ROO190401651682	Obra	COP-LO-OPB-061-2019	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1255015.65	1255015.65
ROO190401652919	Obra	COP-LO-OPB-031-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	854702.38	854702.38
ROO190401653756	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99

ROO190401668953	Obra	COP-LO-OPB-030-2019	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2579916.79	2579916.79
ROO190401680775	Obra	COP-IO-OPB-087-2019	Micaela Guadalupe Villanueva Mendoza	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2217260.6	2217260.6
ROO190401694821	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-05-2019	DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	230084.32	230084.32
ROO190401694821	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-03-2019	GRUPO INTEL MARQUESA SA DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	801083.24	801083.24
ROO190401616009	Obra	COP-IO-OPB-006-2019	RIOC, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1595991.95	1595991.95
ROO190401617530	Obra	COP-LO-OPB-011-2019	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	5040669.47	5040669.47
ROO190401653086	Obra	COP-LO-OPB-049-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2408678.47	2408678.47
ROO190401653928	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99
ROO190401661449	Obra	COP-LO-OPB-025-2019	Construcciones y Triturados CHAACTERMAL, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2528448.85	2528448.85
ROO190401662053	Obra	COP-LO-OPB-025-2019	Construcciones y Triturados CHAACTERMAL, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2528448.85	2528448.85
ROO190401662664	Servicios	OM-DRM-MOPB-FISM-06-2019	MULTISOLUCIONES COMERCIALES Y TISA DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	779984	779984.0
ROO190401666420	Obra	COP-IO-OPB-046-2019.	Mario Emmanuel Huh Rojas	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1885785.63	1885785.63
ROO190401620560	Obra	COP-LO-OPB-032-2019	Pedro Celestino Caamal Balam	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	696646.04	696646.04
ROO190401620572	Obra	COP-LO-OPB-023-2019	GEOPEYA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1281264.41	1281264.41

ROO190401629699	Obra	COP-LO-OPB-035-2019	Juan Edmundo Sánchez Palomino	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	727611.59	727611.59
ROO190401629906	Obra	COP-LO-OPB-038-2019	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2401353.26	2401353.26
ROO190401640590	Obra	COP-LO-OPB-065-2019	Carlos Jesús Sánchez Martin	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	762880.9	762880.9
ROO190401651591	Obra	COP-LO-OPB-058-2019	Irma Aracely Cobos Rodríguez	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1874749.89	1874749.89
ROO190401653116	Obra	COP-LO-OPB-049-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2408678.47	2408678.47
ROO190401653550	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99
ROO190401666319	Obra	COP-LO-OPB-053-2019	Arcadio Valle Alavés	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2453102.53	2453102.53
ROO190401668491	Obra	COP-LO-OPB-027-2019	Constructora LA GUADAÑA, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2674967.07	2674967.07
ROO190401668718	Obra	COP-LO-OPB-030-2019	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2579916.79	2579916.79



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2019

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO19040161 5913	2019	4	Metros Cuadrados	4022	4022	4022	100
ROO19040161 7592	2019	4	Otros	44	44	44	100
ROO19040163 8450	2019	4	Metros Cuadrados	3474	3474	3474	100
ROO19040163 8931	2019	4	Metros Cuadrados	2434.1	2434.1	2434.1	100
ROO19040166 2637	2019	4	Lote	1	1	1	100
ROO19040166 6361	2019	4	Metros Cuadrados	1302.8	1302.8	1302.8	100
ROO19040161 6348	2019	4	Otros	80	80	80	100
ROO19040161 8194	2019	4	Metros Cuadrados	4432	4432	4432	100
ROO19040162 8478	2019	4	Metros Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040164 0460	2019	4	Metros Cuadrados	3755.3	3755.3	3567.58	95.00119831
ROO19040164 2445	2019	4	Metros Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040165 1872	2019	4	Metros Cuadrados	1265.5	1265.5	1265.5	100
ROO19040165 3486	2019	4	Otros	3	3	3	100
ROO19040165 3673	2019	4	Otros	2	2	2	100
ROO19040166 6342	2019	4	Metros Cuadrados	3700	3700	3700	100
ROO19040166 8537	2019	4	Vivienda	15	15	15	100
ROO19040161 3455	2019	4	Metros Cuadrados	2668	2668	2668	100
ROO19040161 5935	2019	4	Metros Cuadrados	4014	4014	4014	100
ROO19040161 7425	2019	4	Metros Cuadrados	3968	3968	3968	100
ROO19040162 0231	2019	4	Otros	53	53	53	100
ROO19040162 7704	2019	4	Metros Cuadrados	2878.4	2878.4	2878.4	100
ROO19040163 6138	2019	4	Metros Cuadrados	3321	3321	3321	100

ROO19040166 6367	2019	4	Metros Cuadrados	1404.7	1404.7	1404.7	100
ROO19040166 6544	2019	4	Metros Cuadrados	1344.7	1344.7	806.76	59.99553804
ROO19040161 2013	2019	4	Otros	1	3	3	100
ROO19040161 6405	2019	4	Otros	26	26	26	100
ROO19040161 7555	2019	4	Metros Cuadrados	913	913	913	100
ROO19040165 2521	2019	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO19040165 8173	2019	4	Metros Cuadrados	180	180	171	95
ROO19040166 4848	2019	4	Metros Cuadrados	4085.2	4085.2	4085.2	100
ROO19040161 6927	2019	4	Otros	9	9	9	100
ROO19040161 7572	2019	4	Metros Cuadrados	1317	1317	1317	100
ROO19040162 0185	2019	4	Metros Cuadrados	4974.5	4974.5	4974.5	100
ROO19040164 0207	2019	4	Metros Cuadrados	4574.8	4574.8	4574.8	100
ROO19040164 0583	2019	4	Metros Cuadrados	109.2	109.2	109.2	100
ROO19040165 4019	2019	4	Vivienda	1	1	1	100
ROO19040166 2654	2019	4	Otros	1	1	1	100
ROO19040166 4398	2019	4	Otros	13	13	13	100
ROO19040166 6972	2019	4	Metros Cuadrados	6135	6135	6135	100
ROO19040166 8106	2019	4	Vivienda	20	20	20	100
ROO19040166 8524	2019	4	Vivienda	10	10	9.5	95
ROO19040161 6105	2019	4	Metros Cuadrados	4367	4367	4367	100
ROO19040165 2951	2019	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO19040168 0790	2019	4	Metros Cuadrados	925.9	925.9	555.54	60
ROO19040168 0825	2019	4	Metros Cuadrados	793	793	793	100
ROO19040168 0841	2019	4	Metros Cuadrados	1882	1882	1129.2	60
ROO19040161 4949	2019	4	Otros	1	3	3	100
ROO19040161 7420	2019	4	Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
ROO19040165 3505	2019	4	Otros	1	1	1	100

ROO19040165 3565	2019	4	Metros Cuadrados	872.4	872.4	872.4	100
ROO19040166 6292	2019	4	Metros Cuadrados	1266	1266	1202.7	95
ROO19040163 9757	2019	4	Otros	9	9	9	100
ROO19040164 3685	2019	4	Metros Cuadrados	441.9	441.9	419.81	95.00113148
ROO19040166 1084	2019	4	Vivienda	20	20	20	100
ROO19040166 8153	2019	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040166 8513	2019	4	Vivienda	15	15	14.3	95.33333333
ROO19040166 8815	2019	4	Vivienda	5	5	5	100
ROO19040166 8896	2019	4	Vivienda	21	21	21	100
ROO19040162 0150	2019	4	Metros lineales	481	481	481	100
ROO19040165 2591	2019	4	Vivienda	1	1	1	100
ROO19040165 2986	2019	4	Otros	14	14	14	100
ROO19040166 8166	2019	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040168 0801	2019	4	Metros Cuadrados	925.9	925.9	555.54	60
ROO19040161 4951	2019	4	Otros	1	3	3	100
ROO19040162 0209	2019	4	Metros Cuadrados	1872	1872	1872	100
ROO19040163 6298	2019	4	Metros Cuadrados	3234.9	3234.9	3234.9	100
ROO19040164 3979	2019	4	Metros Cuadrados	451	451	428.45	95
ROO19040165 1205	2019	4	Metros Cuadrados	70.84	70.84	70.84	100
ROO19040165 1375	2019	4	Metros Cuadrados	2789.5	2789.5	2789.5	100
ROO19040165 3641	2019	4	Vivienda	8	8	8	100
ROO19040165 3941	2019	4	Vivienda	1	1	1	100
ROO19040166 1193	2019	4	Vivienda	5	5	5	100
ROO19040166 1842	2019	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO19040161 7644	2019	4	Metros Cuadrados	3980	3980	3980	100
ROO19040162 0648	2019	4	Metros Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040163 0122	2019	4	Otros	1	1	1	100

ROO19040163 9894	2019	4	Otros	18	18	11	61.11111111
ROO19040165 2876	2019	4	Vivienda	1	1	1	100
ROO19040166 1008	2019	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040166 6260	2019	4	Metros Cuadrados	926	926	926	100
ROO19040166 8124	2019	4	Vivienda	11	11	11	100
ROO19040161 2017	2019	4	Otros	1	10	10	100
ROO19040161 6801	2019	4	Otros	11	11	11	100
ROO19040162 0379	2019	4	Metros lineales	356	356	356	100
ROO19040162 8971	2019	4	Metros Cuadrados	451	451	428.45	95
ROO19040164 3476	2019	4	Metros Cuadrados	1975	1975	1975	100
ROO19040165 1769	2019	4	Metros Cuadrados	1726.4	1726.4	1726.4	100
ROO19040165 3512	2019	4	Otros	5	5	5	100
ROO19040161 4808	2019	4	Metros Cuadrados	2545	2545	2545	100
ROO19040161 6907	2019	4	Otros	9	9	9	100
ROO19040162 7183	2019	4	Metros Cuadrados	2904.3	2904.3	2904.3	100
ROO19040162 7238	2019	4	Metros Cuadrados	3610	3610	3610	100
ROO19040164 3269	2019	4	Metros Cuadrados	572	572	343.2	60
ROO19040165 7817	2019	4	Otros	65	65	65	100
ROO19040166 2222	2019	4	Vivienda	4	4	4	100
ROO19040166 6321	2019	4	Metros Cuadrados	1513	1513	1437.4	95.00330469
ROO19040166 6384	2019	4	Metros Cuadrados	488	488	488	100
ROO19040166 8509	2019	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040161 6427	2019	4	Otros	28	28	28	100
ROO19040161 7461	2019	4	Metros Cuadrados	3256	3256	3256	100
ROO19040161 7632	2019	4	Metros lineales	318.44	318.44	318.44	100
ROO19040162 8546	2019	4	Metros Cuadrados	70.84	70.84	70.84	100
ROO19040162 9880	2019	4	Metros Cuadrados	926	926	926	100

ROO19040163			Metros				
6901	2019	4	Cuadrados	2713	2713	2577.4	95.00184298
ROO19040165			Metros				
1682	2019	4	Cuadrados	1982.6	1982.6	1982.6	100
ROO19040165							
2919	2019	4	Vivienda	4	4	4	100
ROO19040165							
3756	2019	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO19040166							
8953	2019	4	Vivienda	3	3	3	100
ROO19040168			Metros				
0775	2019	4	Cuadrados	925.9	925.9	555.54	60
ROO19040169							
4821	2019	4	Lote	1	1	1	100
ROO19040161			Metros				
6009	2019	4	Cuadrados	4537	4537	4537	100
ROO19040161			Metros				
7530	2019	4	Cuadrados	1050	1050	1050	100
ROO19040165							
3086	2019	4	Otros	2	2	2	100
ROO19040165							
3928	2019	4	Vivienda	1	1	1	100
ROO19040166							
1449	2019	4	Vivienda	14	14	14	100
ROO19040166							
2053	2019	4	Vivienda	4	4	4	100
ROO19040166							
2664	2019	4	Otros	1	1	0.5	50
ROO19040166			Metros				
6420	2019	4	Cuadrados	479	479	479	100
ROO19040162			Metros				
0560	2019	4	Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040162			Metros				
0572	2019	4	lineales	58	58	55	94.82758621
ROO19040162			Metros				
9699	2019	4	Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040162			Metros				
9906	2019	4	Cuadrados	926	926	926	100
ROO19040164			Metros				
0590	2019	4	Cuadrados	1193.1	1193.1	1193.1	100
ROO19040165			Metros				
1591	2019	4	Cuadrados	3061.4	3061.4	3061.4	100
ROO19040165							
3116	2019	4	Otros	5	5	5	100
ROO19040165							
3550	2019	4	Vivienda	15	15	15	100
ROO19040166			Metros				
6319	2019	4	Cuadrados	1500	1500	1425	95
ROO19040166							
8491	2019	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040166							
8718	2019	4	Vivienda	1	1	1	100