



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021  
I INFORME TRIMESTRAL 2020  
DESTINO DE PROYECTOS  
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
PROYECTOS DEL EJERCICIO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO					AVANCES_RISGOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO					FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
2020	1	RO0190401617572	Proyecto de inversión	919417.72	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919417.72, modificado:919417.72]	CONSTRUCCION DE EQUIVOCACIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL - 181237	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181237	5	437	483	0	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1317.0]	1	[eve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALL HUACHINANGO SARDINA, PARGO, RUBIA PUERTO MAHAHUAL, 77019 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PARGO Y CALLE CHERNA AVENIDA MAHAHUAL SE RELIZARA LA OBRA EN 4 TRAMOS CALLE HUACHINANGO ENTRE LAS CALLES PARGO Y, linc-	28-08-2019	25-11-2019	919417.72	919417.72	919417.72	919417.72	919417.72	ttctod: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: COP-014-2019, contratista: Construcciones y Vias Terrestres de O. Roo, S.A. de C.V., convocante: Municipio de Othón P. Blanco, monto:218742.36, importe_modificado:218742.36]	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1317.0]	[161757, ESO, 1617572, /proyecto_inicio, 1617572, /proyecto_fin]	Terminado	Validación avances
2020	1	RO0190401620572	Proyecto de inversión	1281264.41	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281264.41, modificado:1281264.41]	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE AV. MAR CARIBE Y BARRADOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 157132	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	157132	5	4130	4077	0	[meta:1, unidad_medida: Metros lineales, meta:580, meta_modificado:580]	1	[eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE BARRADOS, AVENIDA ANTONIO HANBAL LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE LOS FRACIONAM, linc-	04-10-2019	17-11-2019	1281264.41	1281264.41	1281264.41	1281264.41	1281264.41	ttctod: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: COP-023-2019, contratista: GEOPXA Construcciones, S.A. de C.V., convocante: Municipio de Othón P. Blanco, monto:1281264.41, importe_modificado:1281264.41]	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:580]	[162057, ESO, 1620572, /proyecto_inicio, 1620572, /proyecto_fin]	Terminado	Validación avances

2020	1	ROO19040 1627238	Proyecto de inversión	1889870	[IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889869.74, modificado:1889869 .74)]	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUCTE - 229324	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Habilidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	229324	5	903	958	0	[meta:1: [unidad_ medida: Cuadrado m, meta:36 10.0, meta_m odificada: 3610.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio -4, localidad:184, direccion:CALL E #256A - ORTIZ DE DOMINGUEZ - ANDRES QUINTANA ROO PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ, CALLE LUIS ECHIVERRIA ALVAREZ SE EJECUTARA EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE lon: 88.66667993, lat:18.2385204	26-10-2019	09-12-2019	1889869.74	1889869.74	1889869.74	1889869.74	1889869.74	[tctot: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-031- 2019, contratista:Co ntractora DIARRAGHIA, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:18898 69.74, importe_modi ficado:188986 9.74]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:36 10.0]]	[162723 8/ proyec to_INIC IO, 1627238 / proyect o_FIN, 1627238 / proyect o_PROC ESO], 1627238 / proyect o_PROC ESO]	Termina do	Validad o avances
2020	1	ROO19040 1643476	Proyecto de inversión	2348957	[IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348956.7, modificado:2348956 .7)]	MEJORAMIEN TO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PALMAR - 250796	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	250796	5	438	512	0	[meta:1: [unidad_ medida: Cuadrado m, meta:19 75.0, meta_m odificada: 1975.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio -4, localidad:67, direccion:CALL E JUAN N. ALVAREZ PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETERA LUCMA - LA UNION, CALLE INDEPENDENC IA UBICACION CALLE JUAN R. ALVAREZ ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETE, lon: 88.52938064,	04-12-2019	30-12-2019	2348956.7	2348956.7	2348956.7	2348956.7	2348956.7	[tctot: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-082- 2019, contratista:Pe dro Salas Pech Aranda, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:23489 56.7, importe_modi ficado:234895 6.7]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:19 75.0]]	[164347 6/ proyec to_INIC IO, 1643476 / proyect o_FIN, 1643476 / proyect o_PROC ESO], 1643476 / proyect o_FIN, 1643476 / proyect o_PROC ESO]	Termina do	Validad o avances
2020	1	ROO19040 1652919	Proyecto de inversión	341880.9	[IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341880.94, modificado:341880. 94)]	CONSTRUCCIO N DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS 2952 - 284257	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284257	5	10	10	0	[meta:1: [unidad_ medida: Vivienda , meta:4. 0, meta_m odificada: -4.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio -4, localidad:16, direccion:PUEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS SOBRE LA CALLE SOCONUSCO DE LA LOCALIDAD, lon: 88.25702017, lat:19.5644335	04-10-2019	17-11-2019	341880.94	341880.94	341880.94	341880.94	341880.94	[tctot: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-031- 2019, contratista:CT I BANHA, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:85470 2.38, importe_modi ficado:854702 .38]]	[meta:1: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:4. 0]]	[165291 9/ proyec to_INIC IO, 1652919 / proyect o_PROC ESO], 1652919 / proyect o_FIN, 1652919 / proyect o_PROC ESO], 1652919 / proyect o_FIN]	Termina do	Validad o avances

2020	1	RO019040 1667817	Proyecto de inversión	2267259	[f1: iciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267258.58, modificado:2267258 .58)]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA - 267601	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	267601	5	285	335	0	[meta:1: [unidad: medida: Otros, meta:65 0, meta_m odificada 65.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio -4, localidad:38, direccion:CAL LE CARRETERA UCUM- ESCARCEGA -- 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZÁLEZ ORTEGA OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALE BENITO JUAREZ, TRAMO 1 CARRETERA UCUM ESCARCEGA ENTRE, lon:-	29-11-2019	28-12-2019	2267258.58	2267258.58	2267258.58	2267258.58	2267258.58	[tetto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:OP-LO- OPB-073- 2019, contratista:Ne hon Alfonso Trego Pérez, convocante:M UNICPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:22672 58.58, importe_modi ficado:226725 8.58]]	[meta:1: [unidad:m edida:Otros, avance:65 0]]	[1657817 /proyec to_INIC O, 1657817 /proyec to_PROC ESO, 1657817 /proyec to_FIN, 1657817 /proyec to_PROC ESO]	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1661084	Proyecto de inversión	1741679	[f1: iciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741678.75, modificado:1741678 75)]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 271846	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	271846	5	40	40	0	[meta:1: [unidad: medida: Vivienda - meta:20 0, meta_m odificada 20.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio -4, localidad:77, direccion:PUEB LO SABIDOS, 77983 SABIDOS OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.58516737,	04-10-2019	02-12-2019	1741678.75	1741678.75	1741678.75	1741678.75	1741678.75	[tetto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:OP-LO- OPB-024- 2019, contratista:In geniería y Diseño Especializado de la Rivera, S.A. de C.V., convocante:M UNICPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:26107 93.32, importe_modi ficado:261079 3.32]]	[meta:1: [unidad:m edida:Vivi enda, avance:20 0]]	[1661084 /proyec to_FIN, 1661084 /proyec to_PROC ESO, 1661084 /proyec to_FIN]	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1661449	Proyecto de inversión	1221799	[f1: iciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221798.75, modificado:1221798 75)]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA 1615 - 272433	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	272433	5	18	18	0	[meta:1: [unidad: medida: Vivienda - meta:14 0, meta_m odificada 14.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio -4, localidad:124, direccion:INGE NIO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:- 88.64842721, lat:18.3010317 6]]	04-10-2019	02-12-2019	1221798.75	1221798.75	1221798.75	1221798.75	1221798.75	[tetto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:OP-LO- OPB-025- 2019, contratista:Co nstrucciones y Triturados OXAATEMAL S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:25284 48.85, importe_modi ficado:252844 8.85]]	[meta:1: [unidad:m edida:Vivi enda, avance:14 0]]	[1661449 /proyec to_FIN, 1661449 /proyec to_PROC ESO]	Termina do	Validad o avances

2020	1	RO019040 1666319	Proyecto de inversión	812620.4	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812620.43, modificado:812620.43}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ICACHE - 279111	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279111	5	80	92	0	{meta:1, unidad:, medida: Metros Cuadrados, meta:15 00.0, meta_m odificada 1500.0}}	1	{geo:1, [cve_municipio -4, localidad:605, direccion:CALL E ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO CP 77991 ICACHE, 00000 ICACHE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HERNAN CORTES TRAMO 1 CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LAS	25-10-2019	08-12-2019	812620.43	812620.43	812620.43	812620.43	812620.43	{título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-038-2019, contratista:Arcaido Valle Álvarez, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2453102.53, importe_modificado:2453102.53}}	{meta:1, unidad:, medida: Metros Cuadrados, avance:15 00.0}}	{1666319, /proyecto_INICIO, 1666319, /proyecto_PROCESO, 1666319, /proyecto_FIN, 1666319, /proyecto_ESO}	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1666342	Proyecto de inversión	2279943.99	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279943.99, modificado:2279943.99}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAC-KAN - 279148	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279148	5	418	419	0	{meta:1, unidad:, medida: Metros Cuadrados, meta:37 00.0, meta_m odificada 3700.0}}	1	{geo:1, [cve_municipio -4, localidad:110, direccion:CALL E JOSE MARIA MORELOS - PUEBLO SAC-KAN, 77985 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES CALLE ENTRE LAS CALLES Y ALVARO OBREGON; CALLE ENTRE LAS CALLES, lora: 88.5241844, lat:18.4692931	07-11-2019	16-12-2019	2279943.99	2279943.99	2279943.99	2279943.99	{título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-070-2019, contratista:Yosental Alpuhac Campos, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2279943.99, importe_modificado:2279943.99}}	{meta:1, unidad:, medida: Metros Cuadrados, avance:37 00.0}}	{1666342, /proyecto_INICIO, 1666342, /proyecto_FIN, 1666342, /proyecto_ESO, 1666342, /proyecto_PROCESO, 1666342, /proyecto_FIN, 1666342, /proyecto_ESO}	Terminado	Validado avances	
2020	1	RO019040 1666384	Proyecto de inversión	1829977.08	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829977.08, modificado:1829977.08}	CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 279185	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279185	5	659	683	0	{meta:1, unidad:, medida: Metros Cuadrados, meta:48 8.0, meta_m odificada 488.0}}	1	{geo:1, [cve_municipio -4, localidad:77, direccion:CALL E OTHON P. BLANCO PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE OTHON P. BLANCO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y,	21-10-2019	01-12-2019	1829977.08	1829977.08	1829977.08	1829977.08	{título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-047-2019, contratista:Mariano Félix Rivero Leal, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1829977.08, importe_modificado:1829977.08}}	{meta:1, unidad:, medida: Metros Cuadrados, avance:48 8.0}}	{1666384, /proyecto_INICIO, 1666384, /proyecto_PROCESO, 1666384, /proyecto_FIN, 1666384, /proyecto_ESO, 1666384, /proyecto_PROCESO, 1666384, /proyecto_FIN, 1666384, /proyecto_ESO}	Terminado	Validado avances	

2020	1	RO019040 1666544	Proyecto de inversión	1556005	(PFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556004.77, modificado:1556004.77])	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CAOBAS- 279323	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279323	5	704	708	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1344.7, meta_m odificada: 1344.7]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:18, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE OTHON P. BLANCO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CAOBA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES OTHON P. BLANCO E INSURGENTES, ltr: 89.10174007,	23-12-2019	31-12-2019	1556004.77	1556004.77	1556004.77	1556004.77	1556004.77	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-03-2019, contratista:Yo senta Alpuche Campos, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:155604.77, importe_modificado:1556004.77]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.7]]	[0606544 to_INICIO, 1666544 /proyecto_PROC ESO, 1666544 /proyecto_FIN, 1666544 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1680841	Proyecto de inversión	902682.5	(PFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902682.46, modificado:901121.29])	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19 DE LA COLONIA POLIGONO 2 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL- 289874	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289874	5	1881	1727	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1882.0, meta_m odificada: 1882.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 19 Y ANDADOR 12, ANDADOR 15 CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LOS ANDADORES 19 Y 12, ltr: 88.3122951, lat:18.5127091	23-12-2019	31-12-2019	901121.29	901121.29	901121.29	901121.29	901121.29	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-DO-OPB-090-2019, contratista:Jose Luis Hernández Lima, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:901121.29, importe_modificado:901121.29]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1882.0]]	[1680841 to_INICIO, 1680841 /proyecto_PROC ESO, 1680841 /proyecto_FIN, 1680841 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1617632	Proyecto de inversión	2994316	(PFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994315.52, modificado:2994315.52])	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 181556	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181556	5	2024	1987	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:318.44, meta_m odificada: 318.44]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:64, direccion:CALLE LAGUNITAS LEONA VICARIO PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JAVIER ROIO GOMEZ, CALLE LAGUNITAS SE REALIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS CALLE LAGUNITAS E, ltr:-	28-08-2019	25-11-2019	2994315.52	2994315.52	2994315.52	2994315.52	2994315.52	[tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-DO-OPB-013-2019, contratista:Industria Inmobiliar del Sureste, S.A. de C.V., convocante:M unicipio de Othón P. Blanco, monto:2994315.52, importe_modificado:2994315.52]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:318.44]]	[1617632 to_INICIO, 1617632 /proyecto_PROC ESO, 1617632 /proyecto_FIN, 1617632 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO0190401629906	Proyecto de inversión	2401353	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401353.26, modificado:2401353.26]]	CONSTRUCCIÓN DE TECNADO EN AREA DE LMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA MANUEL CHIMMOO - 199476	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	199476	5	237	238	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_m odificada:926.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E PARAGUAY COLONIA LAS AMERICAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PANAMA Y AVENIDA LUIS SEVILLA SANCHEZ, CALLE SURINAM LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHIMMOO EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE LAS CALLES PANAMA, lon-	04-10-2019	02-12-2019	2401353.26	2401353.26	2401353.26	2401353.26	2401353.26	2401353.26	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COD-LO-OPB-038-2019, contratista:Co ntratista Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:24013 53.26, importe_mod ificado:240135 3.26]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:92 6.0]]	[proyec to:_PRO C ESO, 1629906 /proyec to:_FIN, 1629906 /proyec to:_PRO C ESO, 1629906 /proyec to:_FIN]	162990	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO0190401640583	Proyecto de inversión	2427170	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427170.27, modificado:2427170.27]]	MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ - 2427254	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SE ESPERA QUE LOS LOCATARIOS TONGAN LIN ESPACIO HIGIENICO Y DIGINO PARA DIRECER SUS PRODUCTOS	2427254	5	1436	1475	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:109.2, meta_m odificada:109.2]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALL E BENITO JUAREZ INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ATRAS DEL, lon: 88.6800598,	29-11-2019	28-12-2019	2427170.27	2427170.27	2427170.27	2427170.27	2427170.27	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COD-LO-OPB-076-2019, contratista:Jos é Luis Hernández Lima, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:24271 70.27, importe_mod ificado:242717 0.27]]	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:10 9.2]]	[proyec to:_PRO C ESO, 1640583 /proyec to:_FIN]	164058	Termina do	Validad o avances	
2020	1	RO0190401642445	Proyecto de inversión	782364	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782364.04, modificado:782364.04]]	CONSTRUCCIÓN DE COMIDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELPE GARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE CAANÁN - 234555	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	234555	5	30	30	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:710, meta_m odificada:710]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEB LO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y , CALLE ENTRE CALLE 5, lon:- 89.06950567, lat:18.8212953 3]]	27-10-2019	10-12-2019	782364.04	782364.04	782364.04	782364.04	782364.04	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contr atos:COD-LO-OPB-068-2019, contratista:Pr oyección de la Ingeniería en la Construcción, S. A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:78236 4.04, importe modi	[meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:71 0]]	[proyec to:_PRO C ESO, 1642445 /proyec to:_PRO C ESO, 1642445 /proyec to:_PRO C ESO, 1642445 /proyec to:_FIN]	164244	Termina do	Validad o avances	

2020	1	RO019040 1651375	Proyecto de inversión	1424932.81	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424932.81, modificado:1424932.81}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 260969	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Actividades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	260969	5	555	538	0	{meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:27 89.5, meta_m odificada 2789.5]}	1	{geo:1: [cve_municipio :4, localidad:39, direccion:CALL E FRANCISCO MAY PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, TRAMO 1 CALLE GRAL. FRANCISCO MAY ENTRE LAS CALLES JOSE MA. MORELOS Y MIGUEL HIDA, lon:-	25-10-2019	08-12-2019	1424932.81	1424932.81	1424932.81	1424932.81	1424932.81	{tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COD-LO-OPB-026-2019, contratista:Co mtractora TIACCA, S. A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:14249 32.81, importe_mod ificado:142493 2.81]}	{meta:1: [unidad,m edida:Met ros Cuadrados , avance:27 89.5]}	{035137 5/proyec to_INICI O, 1651375 /proyect o_FIN, 1651375 /proyect o_PROC ESO, 1651375 /proyect o_PROC ESO}	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1658173	Proyecto de inversión	2150943.55	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150943.55, modificado:2150943.55}	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 268090	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	268090	5	2024	1987	0	{meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:18 0.0, meta_m odificada 180.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio :4, localidad:64, direccion:CALL E NIÑOS HERCILES PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE NIÑOS HERCILES ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ENTRE EL DOMO Y LA ESCUELA P,	29-11-2019	28-12-2019	2150943.55	2150943.55	2150943.55	2150943.55	2150943.55	{tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COD-LO-OPB-075-2019, contratista:R OMMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:21509 43.55, importe_mod ificado:215094 3.55]}	{meta:1: [unidad,m edida:Met ros Cuadrados , avance:18 0.0]}	{165817 3/proyec to_INICI O, 1658173 /proyect o_PROC ESO, 1658173 /proyect o_PROC ESO}	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1661842	Proyecto de inversión	174058.65	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174058.65, modificado:174058.65}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROID GÓMEZ - 272907	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	272907	5	4	4	0	{meta:1: [unidad:1, medida: Vivienda , meta:2: 0, meta_m odificada 2.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGE NIO JAVIER ROID GÓMEZ, 77980 JAVIER ROID GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.6920328, lat:-18.2653536}	04-10-2019	02-12-2019	174058.65	174058.65	174058.65	174058.65	174058.65	{tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COD-LO-OPB-025-2019, contratista:Co nstrucciones y Triturados CHAACTERMAL , S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:25284 48.85, importe_mod ificado:252844 8.85]}	{meta:1: [unidad,m edida:Vivi enda, avance:2. 0]}	{1661842 /proyec to_FIN, 1661842 /proyect o_PROC ESO, 1661842 /proyect o_FIN}	Termina do	Validad o avances

2020	1	RO0190401662664	Acción	798660	IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798660.0, modificado:779984.0]	SERVICIO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 147293	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	147293	N	0	0	0	[meta:1: unidad: medida: metros Cuadrados, meta:1:0, meta_modificada:1.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROXIMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 88.297899, lat:18.493889)]	15-07-2019	31-12-2019	779984	779984	779984	779984	779984	[título:1: Rfo, obra:Servicios, numero_contrato:CM-DRM-NA2019-F04-06-2019, contratista:MLUTSOLUCIONES COMERCIALES Y TI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO, monto:779984.0, importe_modificado:779984.0]	[meta:1: unidad: metros Cuadrados, avance:1.0]	[1662664:0, /proyecto_PROC ESO, 1662664:0, /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401666260	Proyecto de inversión	2184225	IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184225.4, modificado:2184225.4]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL RIO HONDO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 279045	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279045	5	189	190	0	[meta:1: unidad: Medros Cuadrados, meta:926.0, meta_modificada:926.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:184, direccion:CALLE CARRETERA UCUM-LA UNION PUEBLO PUCTE, 7984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA PUCTE-JAVIER ROIO GOMEZ Y CARRETERA UCUM-LA UNION ESQUINA CARRETERA PUCTE JAVIER ROIO GOMEZ ENFRETE DE GASOLINERA, lon: 88.6521209, lat:18.2472427]	01-10-2019	02-12-2019	2184225.4	2184225.4	2184225.4	2184225.4	2184225.4	[título:1: Rfo, obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-0919-039-2019, contratista:Grupo NASH Ideas, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2184225.4, importe_modificado:2184225.4]	[meta:1: unidad: Metros Cuadrados, avance:926.0]	[1666260:0, /proyecto_FIN, 1666260:0, /proyecto_PROC ESO, 1666260:0, /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401666321	Proyecto de inversión	823102.6	IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823102.55, modificado:823102.55]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 279120	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279120	5	89	99	0	[meta:1: unidad: Medros Cuadrados, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:229, direccion:CALLE LUIS DONALDO-BENITO JUAREZ PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA DEL DEPORTE TRAMO 1 CALLE LUIS DONALDO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIE, lon-	25-10-2019	08-12-2019	823102.55	823102.55	823102.55	823102.55	823102.55	[título:1: Rfo, obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-0919-053-2019, contratista:Arcaadio Valle Alaves, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:245312.53, importe_modificado:245312.53]	[meta:1: unidad: Metros Cuadrados, avance:1513.0]	[1666321:0, /proyecto_FIN, 1666321:0, /proyecto_PROC ESO, 1666321:0, /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO0190401666972	Proyecto de inversión	3169261	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169260.55, modificado:3169260.55]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CACAO - 155344	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Habilidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	155344	5	986	1070	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6135.0, meta_m odificada:6135.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:14, direccion: CALLE CALLE CEDROS CALLE XCARET Y CALLE PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE XCARET Y CALLE MORELLA, CALLE SE PAVIMENTARAN 3 TRAMOS DE LA LOCALIDAD TRAMO CALLE CEDROS ENTRE CALLE XCARET Y MORELLA, km: 88.6978009, lat:18.1964851]	25-10-2019	18-12-2019	3169260.55	3169260.55	3169260.55	3169260.55	3169260.55	[t1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-051-2019, contratista:Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:3169260.55, importe_modificado:3169260.55]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6135.0]]	[1666972/2/proyecto_PROC ESO, 1666972/proyecto_FIN, 1666972/proyecto_INICIO, 1666972/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401668106	Proyecto de inversión	1752573	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752573.01, modificado:1752573.01]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUJUTE - 281413	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	281413	5	40	40	0	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:20.0, meta_m odificada:20.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:184, direccion: PUEBLO PUTE, 77984 PUJUTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, km: 88.66803445, lat:18.2383441]	04-10-2019	02-12-2019	1752573.01	1752573.01	1752573.01	1752573.01	1752573.01	[t1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2019, contratista:Ag regados y Blogos de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:271934.32, importe_modificado:271934.32]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:20.0]]	[1668106/proyecto_FIN, 1668106/proyecto_PROC ESO, 1668106/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401668509	Proyecto de inversión	889093.7	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889093.72, modificado:889093.72]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MORCOCOY - 282459	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282459	5	20	20	0	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada:10.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:245, direccion: CALLE LOPUEZ Y MATEO PUEBLO MORCOCOY, 77953 MORCOCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, km: 88.81242823,	04-10-2019	02-12-2019	889093.72	889093.72	889093.72	889093.72	889093.72	[t1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-028-2019, contratista:PU NTA ESTRELLA Construccione s, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2238505.31, importe_modificado:2238505.31]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]]	[1668509/proyecto_FIN, 1668509/proyecto_PROC ESO, 1668509/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances



2020	1	RO019040 1628478	Proyecto de inversión	742371.15	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742371.15, modificado:742371.15]	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA JUANA DE ARCO DE LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA - 234385	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	234385	5	45	45	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_m edificada :71.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:38, direccion:CALLE CARRETERA UCUM- ESCARCEGA PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CAIMANES CARRETERA UCUMESGARCEGA ENTRE LAS CALLES 5 DE	27-10-2019	10-12-2019	742371.15	742371.15	742371.15	742371.15	742371.15	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPB-043-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANTACCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:742371.15, importe_modificado:742371.15]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0]]	[1628478 /proyecto_PROC ESO, 1628478 /proyecto_PROC ESO, 1628478 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1630122	Proyecto de inversión	1227964	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227964.48, modificado:1227964.48]	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA - 200666	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	200666	5	1002	1035	0	[meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_m edificada :1.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:114, direccion:CALLE E 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALLE JAVIER RODO GOMEZ Y CALLE RIO BRAVO, CALLE INSURGENTES SE REALIZARA LA OBRA EN EL TERRENO DONDE SE UBICABA UN MERCADO ABANDONAD, lon: 88.46403828, lat:18.5482265	04-10-2019	02-12-2019	1227964.48	1227964.48	1227964.48	1227964.48	1227964.48	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPB-036-2019, contratista:GE OPEVA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1227964.48, importe_modificado:1227964.48]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	[1630122 /proyecto_PROC ESO, 1630122 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1643685	Proyecto de inversión	1526414	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526414.43, modificado:1526414.43]	CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN VIEJO - 236249	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	236249	5	88	81	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:441.9]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 77980 ALVARO OBREGÓN VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DEL JARDON DE NIÑOS, lon: 88.6079901, lat:18.3044460	21-10-2019	04-12-2019	1526414.43	1526414.43	1526414.43	1526414.43	1526414.43	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPB-043-2019, contratista:Olivier Pablo Pérez Carballo, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1526414.43, importe_modificado:1526414.43]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.9]]	[1643685 /proyecto_PROC ESO, 1643685 /proyecto_PROC ESO, 1643685 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1661008	Proyecto de inversión	689114.6	IFE: ic4ts_recurso-2016- ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869114.57, modificado:869114. 57]	CONSTRUCC ION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO - 271758	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	271758	5	20	20	0	{meta:1, unidad: medida: Vivienda meta:10 0, meta_m odificada: 10.0}}	1	igeo1: foco_municipio -4, localidad:136, direccion:PUEB LO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 88.5202381, lat:18.502134 31}	04-10-2019	02-12-2019	869114.57	869114.57	869114.57	869114.57	869114.57	869114.57	texto: Rto:obra/Ob ra, numero_contr ato:CDP-ID- 098-034- 2019, contratista:In geniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:26107 93.32, importe_modi ficado:261079 3.32}}	{meta:1, unidad:m edida:Vivi enda, avance:10 0}}	1066100 8/ proyec to_INIC IO, 1661008 / proyec to_PROC ESO, 1661008 / proyec to_FINJ	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1666367	Proyecto de inversión	698614.6	IFE: ic4ts_recurso-2016- ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698614.63, modificado:698614. 63]	CONSTRUCC ION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE - 279173	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viviendas	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279173	5	412	456	0	{meta:1, unidad: medida: Metros Cuadrada s, meta:14 04.7, meta_m odificada: 1404.7}}	1	igeo1: foco_municipio -4, localidad:8, direccion:PUEB LO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARX, lon: 88.55419809, lat:18.3892900 31}	07-11-2019	16-12-2019	698614.63	698614.63	698614.63	698614.63	698614.63	698614.63	texto: Rto:obra/Ob ra, numero_contr ato:CDP-ID- 098-072- 2019, contratista:Pa vimentos Profesionales, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:14380 32.48, importe_modi ficado:143803 2.48}}	{meta:1, unidad:m edida:Met ros Cuadrados avance:14 04.7}}	106636 7/ proyec to_INIC IO, 1666367 / proyec to_PROC ESO, 1666367 / proyec to_FIN, 1666367 / proyec to_PROC ESO}	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1680775	Proyecto de inversión	2218428	IFE: ic4ts_recurso-2016- ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218427.53, modificado:2217260 .6]	CONSTRUCC ION DE TEONADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION PRISCA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD LA UNION - 289716	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289716	5	65	66	0	{meta:1, unidad: medida: Metros Cuadrada s, meta:92 5.9, meta_m odificada: 925.9}}	1	igeo1: foco_municipio -4, localidad:106, direccion:CALL E DISTRITO FEDERAL PUEBLO LA UNION, 77992 LA UNION, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOCACAN Y CALLE RIO HONDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE LAS CALLES MICHOCACAN Y RIO HONDO, lon: 88.87795542,	23-12-2019	31-12-2019	2217260.6	2217260.6	2217260.6	2217260.6	2217260.6	2217260.6	texto: Rto:obra/Ob ra, numero_contr ato:CDP-ID- 098-087- 2019, contratista:Mi cuel Guadalupe Villanueva Mendoza, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:22172 60.6, importe_modi ficado:221726 0.6}}	{meta:1, unidad:m edida:Met ros Cuadrados avance:92 5.9}}	108077 5/ proyec to_PROC ESO, 1680775 / proyec to_INIC IO, 1680775 / proyec to_PROC ESO, 1680775 / proyec to_FINJ	Termina do	Validad o avances

2020	1	RO019040 1616927	Proyecto de inversión	1030613	[IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030613.0, modificado:1030613.0)]	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN CONVENCIONALES (PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. -176966	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	176966	5	18	18	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:743, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon: -89.19695426, lat:18.01075722]]	28-08-2019	25-11-2019	1030613	1030613	1030613	1030613	1030613	[tctot:1: [tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-010-2019, contratista:Adriana Abad Aguilera, convocado:Municipio de Othón P. Blanco, monto:19505.96.24, importe_modificado:206122.6.0]]	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	10306927 /proyecto o_PROC ESO, 1616927 /proyecto o_FIN, 1616927 /proyecto o_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1617461	Proyecto de inversión	1268005	[IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268004.64, modificado:1268004.64]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL. -180678	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180678	5	437	483	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALL E LIZA CAZÓN ATÓN, ALMEJA SARDINA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAHAHUAL Y CALLE MOARRA, SE PAVIMENTARAN S TRAMOS LAS CALLES LIZA CAZÓN ATÓN Y ALMEJA ENTRE LA CALLE SARDINA Y, lon: -89.19695426, lat:18.01075722]]	28-08-2019	25-11-2019	1268004.64	1268004.64	1268004.64	1268004.64	1268004.64	[tctot:1: [tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-014-2019, contratista:Costrucciones y Vías Terrestres de G. Roo, S.A. de C.V, convocado:Municipio de Othón P. Blanco, monto:2187422.36, importe_modificado:218742.3.36]]	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3256.0]]	1617461 /proyecto o_PROC ESO, 1617461 /proyecto o_FIN, 1617461 /proyecto o_PROC ESO, 1617461 /proyecto o_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1629699	Proyecto de inversión	727611.6	[IFI: ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727611.59, modificado:727611.59]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ -198522	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	198522	5	124	124	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALL E LEONA VICARIO INGENIERO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES LEO, lon: -89.19695426, lat:18.01075722]]	04-10-2019	17-11-2019	727611.59	727611.59	727611.59	727611.59	727611.59	[tctot:1: [tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-035-2019, contratista:Juan Edmundo Sánchez Palomino, convocado:Municipio de Othón P. Blanco, monto:727611.59, importe_modificado:727611.59]]	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:71.0]]	1629699 /proyecto o_FIN, 1629699 /proyecto o_PROC ESO, 1629699 /proyecto o_FIN, 1629699 /proyecto o_PROC ESO]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1636901	Proyecto de inversión	1397800	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397799.73, modificado:1397799.73]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO - 242712	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	242712	5	924	901	0	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:2713.0, meta_m odificada:2713.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALL E MIGUEL HIDALGO-LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE BÉNITO JUANEZ, CARRETERA UCUM-LA UNION SE ERECUOTANA EN 3 TRAMOS LAS CALL, lon-88.52371345,	07-11-2019	16-12-2019	1397799.73	1397799.73	1397799.73	1397799.73	1397799.73	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-098-071-2019, contratista:Pr oductos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1397799.73, importe_modif icado:1397799.73]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:2713.0]	[1636900 to_INICIO, 1636901 /proyect o_FIN, 1636901 /proyecto_PROC ESO, 1636901 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1651205	Proyecto de inversión	7464763	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746476.27, modificado:746476.27]	CONSTRUCCION N DE COMEDOR ESCUELA EN LA TELESECUNDA RIA MEJOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO - 260757	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	260757	5	114	115	0	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:7084, meta_m odificada:70.84]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALL E ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE 1 DE JULIO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LAS CALLES, lon-	04-10-2019	17-11-2019	746476.27	746476.27	746476.27	746476.27	746476.27	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-033-2019, contratista-PA, TESA, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:746476.27, importe_modif icado:746476.27]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:7084]	[1651200 to_INICIO, 1651205 /proyecto_FIN, 1651205 /proyecto_PROC ESO, 1651205 /proyecto_FIN, 1651205 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1651769	Proyecto de inversión	1113233	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113232.86, modificado:1113232.86]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 261480	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261480	5	158	180	0	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:1726.4, meta_m odificada:1726.4]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:117, direccion:CALL E DAVID GUSTAVO-ALVARO OBREGON PUEBLO TOMAS GARRIDO, 77984 TOMAS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PEDRO JONQUIN COLDWELL Y TRAMO 1 CALLE DAVID GUSTAVO ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ALVARO OBR,	26-10-2019	09-12-2019	1113232.86	1113232.86	1113232.86	1113232.86	1113232.86	[ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-063-2019, contratista:SA CX Construccion e y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1917857.2, importe_modif icado:1917857.2]	[meta:1, unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:1726.4]	[1651760 to_INICIO, 1651769 /proyecto_PROC ESO, 1651769 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1651872	Proyecto de inversión	804624.3	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804624.34, modificado:804624.34]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - 261625	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261625	5	84	111	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1265.5, meta_m odificada:1265.5]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:315, direccion:CALLE RIOD GOMEZ, PUEBLO SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 77988 SAN JOSE DE LA MONTAÑA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS Y TRAMO 1 CALLE RIOD GOMEZ ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS Y, lon: -89.0334319, lat:18.3740751]]	26-10-2019	09-12-2019	804624.34	804624.34	804624.34	804624.34	804624.34	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-IO-OPB-046-2019, contratista:SA COX Construccione s y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:191785.72, importe_modificado:191785.72]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.5]]	[1051872/proyecto_INICIO, 1651872/proyecto_o_FIN, 1651872/proyecto_o_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1666420	Proyecto de inversión	1885786	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885785.63, modificado:1885785.63]]	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL - 279209	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279209	5	389	397	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_m odificada:479.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:800, direccion:CALL E INDEPENDENCIA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUE	21-10-2019	04-12-2019	1885785.63	1885785.63	1885785.63	1885785.63	1885785.63	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-IO-OPB-046-2019, contratista:Mano Emmanu el Huh Rojas, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1885785.63, importe_modificado:1885785.63]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.0]]	[1666420/proyecto_INICIO, 1666420/proyecto_o_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1668524	Proyecto de inversión	894369.4	[f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894369.4, modificado:894369.4]]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 282489	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282489	5	20	20	0	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada:10.0]]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -89.09058908, lat:18.73682991]]	04-10-2019	02-12-2019	894369.4	894369.4	894369.4	894369.4	894369.4	[t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-IO-OPB-029-2019, contratista:MESTRIA Construccione s, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:224066.453, importe_modificado:224066.453]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]]	[1668524/proyecto_INICIO, 1668524/proyecto_o_PROC ESO, 1668524/proyecto_o_FIN]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1668537	Proyecto de inversión	1346295	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346295.13, modificado:1346295 .13)]	CONSTRUCC ION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO- 282517	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	282517	5	30	30	0	[meta:1: unidad_ medida: Vivienda meta:15 0, meta_m odificada 15.0]]	1	[geol: (cve_municipio -4, localidad:290, direccion:PUEB LO CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.13582417, lat:18.7879462 )]	04-10-2019	02-12-2019	1346295.13	1346295.13	1346295.13	1346295.13	1346295.13	1346295.13	[tctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:CDP-LO- OPB-029- 2019, contratista:M OSTRA Construccion , S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:22406 64.53, importe_modi ficado:224066 4.53]]	[meta:1: unidad_m edida:Vivi enda, avance:15 4]]	106853 7/proyec to_INIC IO, 1668537 /proyec o_PROC ESO, 1668537 /proyec o_FIN]	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1614951	Acción	440793.6	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440793.62, modificado:402397. 62]]	33901 SUBCONTRATA CION DE SERVICIOS CON TERCEROS- 166518	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	166518	N	0	0	0	[meta:1: unidad_ medida: Otros, meta:1: 0, meta_m odificada -3.0]]	1	[geol: (cve_municipio -4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 88.297899, lat:18.493889)]	15-07-2019	31-12-2019	402397.62	402397.62	402397.62	402397.62	402397.62	402397.62	[tctto: [tipo_obra:Ser vicios, numero_contr ato:CS-AD- OPB-002- 2019, contratista:CO NSTRUCCONE SE INSTALACION ES RUII MAYOR, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:17051 4.2, importe_modi ficado:170514 2.] ctto: [tipo_obra:Ser vicios, numero_contr ato:CS-AD- OPB-003- 2019,	[meta:1: unidad_m edida:Otro s, avance:3: 0]]	1614951 /proyec to_INIC IO, 1614951 /proyec o_PROC ESO, 1614951 /proyec o_INICIO , 1614951 /proyec o_FIN]	Termina do	Validad o avances	
2020	1	RO019040 1616105	Proyecto de inversión	1592844	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592844.41, modificado:1592844 -41]]	CONSTRUCC ION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BEGAR - 172451	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	172451	5	286	271	0	[meta:1: unidad_ medida: Cuadros, meta:43 67.0, meta_m odificada -4367.0]]	1	[geol: (cve_municipio -4, localidad:252, direccion:CALL E SAN PEDRO BUENA VISTA 5 DE MAYO, TALANCA, LOMAS PUEBLO NUEVO BEGAR, 77955-NUEVO BEGAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAZONES, CALLE DE LA CULTURA SON 6 TRAMOS CALLE SAN PEDRO Y CALLE BUENA VIST, lon:-	20-08-2019	03-10-2019	1592844.41	1592844.41	1592844.41	1592844.41	1592844.41	1592844.41	[tctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:CDP-IO- OPB-008- 2019, contratista:Ad riana Abad Aguilera, convocante:M unicipio de Othon P. Blanco, monto:15928 44.41, importe_modi ficado:159284 4.41]]	[meta:1: unidad_m edida:Met ros Cuadros, avance:43 67.0]]	1616105 /proyec to_INIC IO, 1616105 /proyec o_PROC ESO, 1616105 /proyec o_INICIO , 1616105 /proyec o_PROC ESO, 1616105 /proyec o_FIN]	Termina do	Validad o avances

2020	1	RO019040 1632871	Proyecto de inversión	2251372	(IFI: ciclo_recursos:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251372.06, modificado:2251372.06)	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM-236453	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	236453	5	407	426	0	(meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:45 1.0, meta_m odificada:451.0])	1	(geol: [cve_municipio :4, localidad:60, direccion:CALL E 7 PUEBLO NAGH: COCOM, 77985 NAGH COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CARRETERA UCIUM- ESCARCEGA CALLE 7 ENTRE LAS CALLES 12 Y 16 A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, km: 88.75086631,]	21-10-2019	04-12-2019	2251372.06	2251372.06	2251372.06	2251372.06	2251372.06	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-09B-044-2019, contratista:José Manuel Chuc Bravo, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2251372.06, importe_modificado:2251372.06])	(meta:1: [unidad:metros Cuadrados, meta:45 1.0])	(proyec to_INICIO, 1628971 /proyect o_PROC ESO, 1628971 /proyect o_FIN)	1628971	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1636298	Proyecto de inversión	1628502	(IFI: ciclo_recursos:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628501.76, modificado:1628501.76)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAY PIX-226322	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	226322	5	822	827	0	(meta:1: [unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:32 34.9, meta_m odificada:3234.9])	1	(geol: [cve_municipio :4, localidad:37, direccion:CALL E NICOLAS BRAVO MARIANO MATAMOROS VICENTE GUERRERO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS, MIGUEL BORG E MARTIN, ROSARIO ORTIZ YELADAOQUI PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAYPIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA	25-10-2019	08-12-2019	1628501.76	1628501.76	1628501.76	1628501.76	1628501.76	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-09B-054-2019, contratista:Gilberto Carrillo, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1628501.76, importe_modificado:1628501.76])	(meta:1: [unidad:metros Cuadrados, meta:32 34.9])	(proyec to_INICIO, 1636298 /proyect o_PROC ESO, 1636298 /proyect o_PROC ESO, 1636298 /proyect o_FIN)	1636298	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1639757	Proyecto de inversión	716855.6	(IFI: ciclo_recursos:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716855.61, modificado:716855.61)	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS-246197	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	246197	5	374	416	0	(meta:1: [unidad:1, medida: Otros, meta:9.0, meta_m odificada:9.0])	1	(geol: [cve_municipio :4, localidad:205, direccion:CALL E PEDRO JOAQUIN COLDWELL- ANDRES QUINTANA ROO- REVOLUCION- MARIO VILLANUEVA PUEBLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL BORG E MARTIN Y CALLE TRES REYES MAGGOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE,	04-12-2019	30-12-2019	716855.61	716855.61	716855.61	716855.61	716855.61	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-078-09B-2019, contratista:José Alfredo Drib Carrillo, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:716855.61, importe_modificado:716855.61])	(meta:1: [unidad:metros Cuadrados, meta:9.0])	(proyec to_INICIO, 1639757 /proyect o_PROC ESO)	1639757	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1639894	Proyecto de inversión	774290	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774290.04, modificado:774290.04]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 246327	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	246327	5	433	449	0	[meta:1: [unidad: medida: Otros, meta:18.0], meta_m odificada: 18.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUERTO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN 4 TRAMOS CALLES ENTRE LAS CALLES COMO REFERENCIA A LOS ALREDEDORES DE LA TELESECUNDARIA EL DOMO Y LA IGLESIA, lon: -88.4555972,	04-12-2019	30-12-2019	774290.04	774290.04	774290.04	774290.04	774290.04	774290.04	Titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-079-2019, contratista:BI OARC, S. A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:774290.04, importe_modificado:774290.04]	[meta:1: [unidad: medida: Otros, avance:18.0]]	[1639894 /proyecto_FIN, 1639894 /proyecto_FIN, 1639894 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1640207	Proyecto de inversión	2843911	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843910.82, modificado:2843910.82]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS - 231637	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	231637	5	1082	1153	0	[meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:4574.8], meta_m odificada: 4574.8]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALL E H. HERNANDEZ-PEDRO MONENO-VICTORIANO AGUILERA-JUSTO SIERRA PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICTORIANO AGUILERA, CALÉ	26-10-2019	09-12-2019	2843910.82	2843910.82	2843910.82	2843910.82	2843910.82	Titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-062-2019, contratista:Pr oductos Industriales del Caribe, S. de R. L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2843910.82, importe_modificado:2843910.82]	[meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, avance:4574.8]]	[1640207 /proyecto_FIN, 1640207 /proyecto_PROC ESO, 1640207 /proyecto_FIN, 1640207 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances	
2020	1	RO019040 1643979	Proyecto de inversión	1577470	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577470.18, modificado:1577470.18]	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR - 236696	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	236696	5	286	271	0	[meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:451.0], meta_m odificada: 451.0]	1	[geo:1: [cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CALL E S DE MAYO PUEBLO NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y CALLE XANHAN, CALLE BUENA VISTA CALLE S DE MAYO ENTRE AV. VERACRUZ Y CALLE XANHAN, lon: -89.13034432, lat:18.7246026	21-10-2019	04-12-2019	1577470.18	1577470.18	1577470.18	1577470.18	1577470.18	Titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-045-2019, contratista:La yla Concepción Wáizquez Escobar, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1577470.18, importe_modificado:1577470.18]	[meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, avance:451.0]]	[1643979 /proyecto_FIN, 1643979 /proyecto_PROC ESO, 1643979 /proyecto_FIN, 1643979 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validado avances	

2020	1	RO0190401663550	Proyecto de inversión	1140564	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140564.0, modificado:1140564.0]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 285093	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	285093	5	30	30	0	[meta:1, unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, bon: 88.310567, bur:18.5109568]	25-10-2019	18-12-2019	1140564	1140564	1140564	1140564	1140564	[tetto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-020-2019, contratista:EV OH CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2281127.99, importe_modificado:2281127.99]]	[meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	[030355 to_INICIO, 1653550 /proyecto_PROC ESO, 1653550 /proyecto_PROC ESO, FNJ]	Terminado	Validación avances
2020	1	RO0190401666361	Proyecto de inversión	739417.9	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739417.85, modificado:739417.85]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SUSTENIENTE - 279163	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279163	5	944	971	0	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1302.8, meta_modificada:1302.8]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALL E MAYAB PUEBLO SUSTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA MEXICO TRAMO 1 CALLE MAYAB ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y INDEPENDENCIA, bon: 88.39508334]	07-11-2019	16-12-2019	739417.85	739417.85	739417.85	739417.85	739417.85	[tetto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-OPB-072-2019, contratista:Pa vimentos Profesionales, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1438032.48]]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.02.8]]	[1666361 /proyecto_PROC ESO, 1666361 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validación avances
2020	1	RO0190401668124	Proyecto de inversión	966781.31	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966781.31, modificado:966781.31]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION - 281475	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	281475	5	22	22	0	[meta:1, unidad_medida: Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:70, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, bon: 88.82115682]	04-10-2019	02-12-2019	966781.31	966781.31	966781.31	966781.31	966781.31	[tetto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-026-2019, contratista:Ag regados y Bloques de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2719354.32]]	[meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:11.0]]	[1668124 /proyecto_PROC ESO, 1668124 /proyecto_PROC ESO, 1668124 /proyecto_PROC ESO, 1668124 /proyecto_PROC ESO, 1668124 /proyecto_PROC ESO, 1668124 /proyecto_PROC ESO]	Terminado	Validación avances

2020	1	RO019040 1668815	Proyecto de inversión	429986.13	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429986.13, modificado:429986.13]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL 2793 - 283274	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	283274	5	10	10	0	[meta:1, unidad_medida: Vivienda, meta:5, meta_m odificada :5.0]	1	[geo:1, [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CIUDAD AD BLANCO, BICENTENARIO 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.3099796, lat:19.5439996]	04-10-2019	02-12-2019	429986.13	429986.13	429986.13	429986.13	429986.13	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-DO-OPB-030-2019, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2579916.79, importe_modificado:2579916.79]	[meta:1, [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]	[068815 /proyecto_INICIO, 1668815 /proyecto_PROCESO, 1668815 /proyecto_FIN]	Terminado	Validación avances
2020	1	RO019040 1680790	Proyecto de inversión	2137661	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137661.27, modificado:2133204.85]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 289745	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289745	5	285	285	0	[meta:1, [unidad_medida: M2, meta:925.9, meta_m odificada :925.9]	1	[geo:1, [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E S DE FEBRERO COLONIA CONITE PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE REFORMA, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE S DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CELUL Y REFORMA, lon:-88.2908918,	23-12-2019	31-12-2019	2133204.85	2133204.85	2133204.85	2133204.85	2133204.85	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-DO-OPB-088-2019, contratista:Herber Asin Morales Mejia, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2133204.85, importe_modificado:2133204.85]	[meta:1, [unidad_medida: M2, avance:925.9]	[168079 /proyecto_INICIO, 1680790 /proyecto_PROCESO, 1680790 /proyecto_FIN]	Terminado	Validación avances
2020	1	RO019040 1680801	Proyecto de inversión	2420723	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420722.73, modificado:2420019.32]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ANNE SULLIVAN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 289770	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289770	5	25	25	0	[meta:1, [unidad_medida: M2, meta:925.9, meta_m odificada :925.9]	1	[geo:1, [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 DE MARZO COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y CALLE TABI, CALLE PALERMO AV. 4 DE MARZO ENTRE LAS CALLES TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y TABI, lon:-88.3144133, lat:19.5221521]	23-12-2019	31-12-2019	2420019.32	2420019.32	2420019.32	2420019.32	2420019.32	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-DO-OPB-089-2019, contratista:Layla Concepción Vázquez Escobar, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2420019.32]	[meta:1, [unidad_medida: M2, avance:925.9]	[168080 /proyecto_INICIO, 1680801 /proyecto_PROCESO, 1680801 /proyecto_FIN]	Terminado	Validación avances

2020	1	RO019040 1612013	Acción	220064	IFE: [iciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220064.0, modificado:200064. 0)]	2200 ASRENDAMIE NTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS Y LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 157335	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	157335	N	0	0	0	[meta:1, unidad: medida: Otros, meta:1. 0, meta_m odificada :3.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:DAD O QUI ES GASTO INDIRECTO SE UBICA EN LA CABESERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889]]	23-07-2019	31-12-2019	200064	200064	200064	200064	200064	[titul: [tipo_obra:Arr endamientos, numero_contr ato:ARENDA MIENTO, contratista:VI ALES AMPLIO MUNDO SA DE CV, convocante:M UNICPIO DE OTHON P BLANCO, monto:20006 4.0, importe_modi ficado:200064	[meta:1, unidad:m edida:Otro s, avance:3. 0]]	101201 3/ 1612013 /proyect o_FIN, 1612013 /proyect o_PROC ESO]	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1616907	Proyecto de Inversión	1030613	IFE: [iciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030613.0, modificado:1030613. 0)]	CONSTRUCCO N DE ELECTRIFICACI ÓN NO CONVENCIONA L (PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE. - 176865	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	176865	5	18	18	0	[meta:1, unidad: medida: Otros, meta:9. 0, meta_m odificada :9.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:605, direccion:PUEB LO C.P. 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE ICAICHE, lon:- 89.16133887, lat:18.0445391 7]]	28-08-2019	25-11-2019	1030613	1030613	1030613	1030613	1030613	[titul: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:OP-LO- OPB-010- 2019, contratista:Ad riana Abad Aguilera, convocante:M unicipio de Othón P. Blanco, monto:19505 96.24, importe_modi ficado:206122 6.0]]	[meta:1, unidad:m edida:Otro s, avance:9. 0]]	1616907 /proyect o_FIN, 1616907 /proyect o_PROC ESO, 1616907 /proyect o_FIN, 1616907 /proyect o_INICIO ]	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1617555	Proyecto de Inversión	669337.81	IFE: [iciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669337.81, modificado:669337. 81)]	CONSTRUCCO N DE GUARNICIONE S Y BANQUETAS EN LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL. - 181151	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181151	5	666	672	0	[meta:1, unidad: medida: Metros Cuadrado s, meta:91 3.0, meta_m odificada :913.0]]	1	[geol: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E AGUSTIN MELGAR VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO MARIQUEZ COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZARA LA OBRA E, lon:- 88.28642713,	28-08-2019	11-10-2019	669337.81	669337.81	669337.81	669337.81	669337.81	[titul: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr atos:OP-LO- OPB-016- 2019, contratista:Su ministros y Distribuciones FALBO, S.A. de C.V., convocante:M UNICPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:14018 25.03, importe_modi ficado:140182 5.03]]	[meta:1, unidad:m edida:Met ros Cuadrados , avance:91 3.0]]	1617555 /proyect o_FIN, 1617555 /proyect o_PROC ESO, 1617555 /proyect o_FIN, 1617555 /proyect o_INICIO ]	Termina do	Validad o avances

2020	1	RO0190401602029	Proyecto de inversión	2228720	[P1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228720.23, modificado:2228720.23]]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 195054	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	195054	5	58	59	0	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_m odificada:1872.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E COROZAL SALVADOR DIAZ MIRON RAMON CORONA, IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA CONSTITUYENTES, 77055 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REAL, lon: -88.2944402,	04-10-2019	22-12-2019	2228720.23	2228720.23	2228720.23	2228720.23	2228720.23	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-021-2019, contratista:Corporativo ESCO del Sureste, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:548772.3.1]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:1872.0]]	[162020 to_INICIO, 1620209 /proyecto_PROC ESO, 1620209 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401620648	Proyecto de inversión	753721.3	[P1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753721.32, modificado:753721.32]]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE CACAO - 197529	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	197529	5	151	152	0	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:71.0, meta_m odificada:71.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77968 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELIA SE ENCUENTRA EN LA MAZANA ENFRETE DE LA CASA EJIAL EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MONTES DE OCA EL CENTRO DE SAL, lon: -88.69425502,	04-10-2019	17-11-2019	753721.32	753721.32	753721.32	753721.32	753721.32	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-034-2019, contratista:Paramentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:753721.32]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:71.0]]	[162064 to_INICIO, 1620648 /proyecto_PROC ESO, 1620648 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401628546	Proyecto de inversión	736536.13	[P1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736536.13, modificado:736536.13]]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR - 234695	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	234695	5	35	35	0	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, meta:7084, meta_m odificada:70.84]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:252, direccion:AVENIDA VERACRUZ PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE LOMAS NV. VERCARLUZ ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO, lon: -89.13387947, lat:18.7252872	27-10-2019	10-12-2019	736536.13	736536.13	736536.13	736536.13	[tctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-069-2019, contratista:María Leticia Bardales Castillo, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:736536.13, importe_modificado:736536.13]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, metros Cuadrados, avance:7084]]	[162854 to_INICIO, 1628546 /proyecto_PROC ESO, 1628546 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	

2020	1	RO019040 1629880	Proyecto de inversión	2405411	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405411.12, modificado:2405411.12]	CONSTRUCCIÓN DE TECNADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CAM JAM VERMER EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 199378	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	199378	5	25	25	0	[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_m odificada:926.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E BERMUDAS COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETCACAB, CALLE ARUBA EL CAM JAM VERMEER SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUN Y DEL PARQUE CARIBE, lon:-88.30398487, lat:18.5464540]	04-10-2019	02-12-2019	2405411.12	2405411.12	2405411.12	2405411.12	2405411.12	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LD-OPB-037-2019, contratista:SA IZA Servicios Integrales, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2405411.12, importe_modificado:2405411.12]]	[meta:1: [unidad:Metros Cuadrados, avance:926.0]]	[1629880 /proyecto_ PROCESO, 1629880 /proyecto_ PROCESO, 1629880 /proyecto_ PROCESO, 1629880 /proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1652986	Proyecto de inversión	1124081	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124081.27, modificado:1124081.27]	CONSTRUCCIÓN DE TEOHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 284348	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	284348	5	28	28	0	[meta:1: [unidad: Otros, meta:140, meta_m odificada:14.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.27965187, lat:18.51576827]]	25-10-2019	18-12-2019	1124081.27	1124081.27	1124081.27	1124081.27	1124081.27	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2019, contratista:La Jya Concepción Vázquez Escobar, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2408678.47, importe_modificado:2408678.47]]	[meta:1: [unidad:Otros, avance:14.0]]	[1652986 /proyecto_ PROCESO, 1652986 /proyecto_ PROCESO, 1652986 /proyecto_ PROCESO, 1652986 /proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1680825	Proyecto de inversión	2401161	IFE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401161.28, modificado:2401161.28]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 2DA ETAPA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A. - 289839	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	289839	5	1398	1471	0	[meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_m odificada:793.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALL E BUGAMBIAS INGENIO ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERIFERICO CENTRO Y CALLE CIRCUNVALACION, TRAMO 1 CALLE BUGAMBIAS ENTRE LAS CALLES PERIFERICO	23-12-2019	31-12-2019	240116.28	240116.28	240116.28	240116.28	240116.28	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-084-2019, contratista:Manuel Huh Rojas, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:240116.28, importe_modificado:240116.28]]	[meta:1: [unidad:Metros Cuadrados, avance:793.0]]	[1680825 /proyecto_ PROCESO, 1680825 /proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO0190401615935	Proyecto de inversión	1409115	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409115.39, modificado:1409115.39]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 171606	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	171606	5	659	668	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4014.0, meta_m odificada: 4014.0]]	1	[legi: [cve_municipio:4, localidad:77, direccion: CALLE GUADALUPE VICTORIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VICENTE GUERRERO, JOSE MA. MORELOS, ANDRES QUINTANA ROO RUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AN, lora:38282422,	20-08-2019	03-10-2019	1409115.39	1409115.39	1409115.39	1409115.39	1409115.39	1409115.39	[tito: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: COP-IO-OPB-005-2019, contratista: Yo senia Alpuche Campos, convocante: MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto: 1409115.39, importe_modificado: 1409115.39]	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4014.0]]	[1620399: [proyecto_to_PROCESO, 1615935] / [proyecto_o_FIN, 1615935] / [proyecto_o_PROCESO, 1615935] / [proyecto_o_INICIO, 1615935] / [proyecto_o_FIN, 1615935] / [proyecto_o_PROCESO, 1615935] / [proyecto_o_INICIO, 1615935]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401620150	Proyecto de inversión	3995717	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995717.43, modificado:3995717.43]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUMAL EN LAS COLONIAS NUEVA GENERACION Y BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL. - 194683	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	194683	5	771	731	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:481.0, meta_m odificada: 481.0]]	1	[legi: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: AVENIDA NIZUC COLONIA BICENTENARIO , 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CURACAO, AVENIDA BICENTENARIO SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA NIZUC QUE DIVIDE A LAS COLONIAS BICENTENARIO Y, lora:38282422,	04-10-2019	12-12-2019	3995717.43	3995717.43	3995717.43	3995717.43	3995717.43	3995717.43	[tito: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: COP-IO-OPB-022-2019, contratista: Constructora LIQO, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto: 3995717.43, importe_modificado: 3995717.43]	[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 481.0]]	[1620150: [proyecto_to_PROCESO, 1620150] / [proyecto_o_INICIO, 1620150] / [proyecto_o_FIN, 1620150] / [proyecto_o_PROCESO, 1620150] / [proyecto_o_FIN, 1620150]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401620379	Proyecto de inversión	3889144	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889143.54, modificado:3889143.54]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE LIBRADO E. RIVERA CON CALLE ANTONIO CORIA Y CALZADA VERACRUZ EN LA CIUDAD DE CHETUMAL. - 195867	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	195867	5	76970	74273	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:356.0, meta_m odificada: 356.0]]	1	[legi: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANTONIO CORIA (CONC-SEGUNDO CIRCUITO) Y CALLE CALZADA VERACRUZ, AVENIDA LUIS CABRERA SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA EN, lora:38282422,	04-10-2019	12-12-2019	3889143.54	3889143.54	3889143.54	3889143.54	3889143.54	3889143.54	[tito: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato: COP-IO-OPB-040-2019, contratista: COBOR Construcciones, S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto: 3889143.54, importe_modificado: 3889143.54]	[meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 356.0]]	[1620379: [proyecto_to_INICIO, 1620379] / [proyecto_o_PROCESO, 1620379] / [proyecto_o_FIN, 1620379]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1627704	Proyecto de inversión	174958	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174958.22, modificado:174958.22]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 231433	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	231433	5	272	308	0	[meta:1, unidad:_medida: Metros Cuadrados, meta:2878.4, meta_m odificada :2878.4]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:32, direccion:PUEB LO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EECUTARA EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA EL RIO HONDOTRAM O 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUM - LA UNION Y LA lon: 88.71689944,	26-10-2019	09-12-2019	174958.22	174958.22	174958.22	174958.22	174958.22	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-050-2019, contratista:Jose Luis Hernandez Lima, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:17439 58.22, importe_modi ficado:174395 8.22]]	[meta:1, [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, to_INICIO O, 1627704 /proy ect o_FIN, 1627704 /proy ect o_PROC ESO, 1627704 /proy ect o_FIN, 1627704 /proy ect o_PROC ESO]	162770	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1638450	Proyecto de inversión	1821921	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821921.06, modificado:1821921.06]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA - 228998	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	228998	5	515	592	0	[meta:1, [unidad:_medida: Metros Cuadrados, meta:3474.0, meta_m odificada :3474.0]]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:267, direccion:CALL E DAVID GUSTAVO GUTIERREZ - LUIS DONALDO COLDSO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, CARRETERA UCUM - LA UNION SE, lon: 88.72446835, lat:18.1096019	25-10-2019	08-12-2019	1821921.06	1821921.06	1821921.06	1821921.06	1821921.06	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contr atos:COP-LO-OPB-055-2019, contratista:Jorge Enrique Mercader Rodriguez, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:18219 21.06, importe_modi ficado:182192 1.06]]	[meta:1, [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, to_INICIO O, 1638450 /proy ect o_PROC ESO, 1638450 /proy ect o_FIN, 1638450 /proy ect o_PROC ESO, 1638450 /proy ect o_FIN]	163845	Termina do	Validad o avances
2020	1	RO019040 1638931	Proyecto de inversión	1477811	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477811.05, modificado:1477811.05]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE RAUDALES - 229978	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	229878	5	116	129	0	[meta:1, [unidad:_medida: Metros Cuadrados, meta:2434.1, meta_m odificada :2434.1]]	1	[geo:1, [cve_municipio -4, localidad:264, direccion:CALL E CEDROS - BENITO JUAREZ PUEBLO RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EECUTARA EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES BEN, lon:	26-10-2019	09-12-2019	1477811.05	1477811.05	1477811.05	1477811.05	1477811.05	[tetto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contr atos:COP-LO-OPB-059-2019, contratista:Adriana Rosado Reyes, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:14778 11.05, importe_modi ficado:147781 1.05]]	[meta:1, [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, to_INICIO O, 1638931 /proy ect o_FIN, 1638931 /proy ect o_PROC ESO, 1638931 /proy ect o_FIN, 1638931 /proy ect o_PROC ESO]	163893	Termina do	Validad o avances

2020	1	RO019040 1664060	Proyecto de inversión	2253095	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253094.67, modificado:2253094.67]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCLUM - 231998	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	231998	5	760	735	0	[meta:1: [unidad:1, medida:1, Metros Cuadrados, meta:37 55.3, meta_m odificada:3755.3]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE RAFAEL E MELGAR-DAVID GUSTAVO GUTIERREZ- OTHON P. BLANCO PUEBLO UCLUM, 72985 UCLUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSA Y CALLE PASADAJA ORTIZ RUBIO, CALLE OTHON P. BLANCO CALLE RAFAEL E. MELGAR ENT, lon:-88.51700256,	27-10-2019	10-12-2019	2253094.67	2253094.67	2253094.67	2253094.67	2253094.67	2253094.67	[ttotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-004-2019, contratista:Co rporativo ESCO del Sureste, S de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:22530 94.67, importe_modif icado:225309 4.67]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, Metros Cuadrados, avance:37 55.3]]	[164046 to_INICIO, 1640460 /proyect o_PROC ESO, 1640460 /proyect o_FIN, 1640460 /proyect o_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1653565	Proyecto de inversión	769103.5	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769103.49, modificado:769103.49]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS - 263793	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	263793	5	2626	2700	0	[meta:1: [unidad:1, medida:1, Metros Cuadrados, meta:87 2.4, meta_m odificada:872.4]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE SONORA- CHIHUAHUA SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE SONORA, AVENIDA COAHUILA SUR TRAMO 1 CALLE CHIHUAHUA SUR ENTRE LA AVENIDA CAMPECHE Y LA CALLE , lon:-	21-10-2019	04-12-2019	769103.49	769103.49	769103.49	769103.49	769103.49	769103.49	[ttotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-048-2019, contratista:Ch ristian Enrique Nahuel May, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:76910 3.49, importe_modif icado:769103 .49]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, Metros Cuadrados, avance:87 2.4]]	[165356 to_INICIO, 1653565 /proyect o_PROC ESO, 1653565 /proyect o_FIN, 1653565 /proyect o_PROC ESO, 1653565 /proyect o_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1664398	Proyecto de inversión	1997538	IFI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997537.82, modificado:1997537.82]	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL ENCANTO (2DA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX - 276221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	276221	5	26	26	0	[meta:1: [unidad:1, medida:1, Otros, meta:13 0, meta_m odificada:13.0]]	1	[geol: [cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PIEB LO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL- CANCUN Y , CALLE ENTRE LA CARRETERA CHETUMAL CANCUN Y CALLE, lon:-88.42888908, lat:16.5208184	20-08-2019	03-10-2019	1997537.82	1997537.82	1997537.82	1997537.82	1997537.82	1997537.82	[ttotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-009-2019, contratista:Ir ma Aracely Cobos Rodríguez, convocante:H AYUNTEMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:19975 37.82, importe_modif icado:199753 7.82]]	[meta:1: [unidad:1, medida:1, Otros, avance:13 0]]	[166439 to_INICIO, 1664398 /proyect o_PROC ESO, 1664398 /proyect o_FIN, 1664398 /proyect o_PROC ESO, 1664398 /proyect o_FIN, 1664398 /proyect o_PROC ESO]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO0190401666292	Proyecto de inversión	817379.55	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817379.55, modificado:817379.55]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 279080	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	279080	5	88	75	0	[meta:1: [unidad:, medida: Metros Cuadrados, meta:1266.0, meta_m odificada:1266.0]]	1	[lgeol: [lve_municipio:4, localidad:743, direccion:PUERTO SANTO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE CORDOBA, CALLE LOMA BONITA TRAMO 1 CALLE ENTRE AV. ZACATECAS Y CALLE CORDOBA, lon: 89.20014911, lat:18.0101807]	25-10-2019	08-12-2019	817379.55	817379.55	817379.55	817379.55	817379.55	[lctto: [lipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-038-2019, contratista:Arcaadio Valle Álvarez, convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:2453102.53, importe_modificado:2453102.53]]	[meta:1: [unidad:metros Cuadrados, meta:1266.0]]	[1006292/proyecto_0_FIN, 1666292/proyecto_0_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401616405	Proyecto de inversión	732487.22	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732487.22, modificado:732487.22]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE JACARANDAS ENTRE INSURGENTES Y ENRIQUE BAROCCO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 174150	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174150	5	2575	2476	0	[meta:1: [unidad:, medida: Otros, meta:26.0, meta_m odificada:26.0]]	1	[lgeol: [lve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS COLONIA FORADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCCO, SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA ISAAC MEDINA JACARAND, lon: 88.33434748, lat:18.518298]	28-08-2019	11-10-2019	732487.22	732487.22	732487.22	732487.22	732487.22	[lctto: [lipo_obra:Otro, numero_contrato:COP-LO-098-036-2019, contratista:Su ministros y Distribuciones BALBO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1401825.03, importe_modificado:1401825.03]]	[meta:1: [unidad:metros Cuadrados, meta:1616405.0]]	[1616405/proyecto_0_PROC ESO, 1616405/proyecto_0_PROC ESO, 1616405/proyecto_0_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO0190401620185	Proyecto de inversión	3359002.87	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359002.87, modificado:3359002.87]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 194916	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	194916	5	58	59	0	[meta:1: [unidad:, medida: Metros Cuadrados, meta:4974.5, meta_m odificada:4974.5]]	1	[lgeol: [lve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E COROZAL SALVADOR DIAZ MIRÓ RAMON CORONA, IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REALI, lon: 88.29436379,	04-10-2019	22-12-2019	3359002.87	3359002.87	3359002.87	3359002.87	3359002.87	[lctto: [lipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-021-2019, contratista:Co rporativo IDECO del Sureste, S. de RL de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:5487873.7, importe_modificado:5687723.1]]	[meta:1: [unidad:metros Cuadrados, meta:4974.5]]	[1620185/proyecto_0_PROC ESO, 1620185/proyecto_0_FIN]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1602021	Proyecto de inversión	2123582	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123582.27, modificado:2123582.27}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 195140	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	195140	5	58	59	0	{meta:1, unidad:1, medida:53, meta_m odificada:53.0}}	1	{geo:1, cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E COROZAL SALVADOR DIAZ MIRO RAMON CORONA COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REALIZARA LA OBRA EN 4 TR, lon: -88.29431827,	04-10-2019	22-12-2019	2123582.27	2123582.27	2123582.27	2123582.27	2123582.27	2123582.27	letto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-021-2019, contratista:Co rporativo ESCO del Sureste, S. de R.L. de C.V, convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:54878 73.7, importe_modif icado:558772 3.1}}	{meta:1, unidad:1, medida:53, avance:53.0}}	{proyec to_INICIO, 1620231 /proyeto_PROC ESO, 1620231 /proyeto_FIN}}	1620231	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1627183	Proyecto de inversión	1556737	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556736.74, modificado:1556736.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS II - 229066	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	229066	5	353	346	0	{meta:1, unidad:1, medida:Metros Cuadrados, meta:29 04.3, meta_m odificada:2904.3}}	1	{geo:1, cve_municipio:4, localidad:163, direccion:CALL E ESPERANZA BENITO JUAREZ, JUSTICIA SOCIAL, INDEPENDENCIA PUEBLO LAZARO CÁRDENAS NOR. 77957 LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EN 4 TRAMOS CALLE JUSTICIA	27-10-2019	10-12-2019	1556736.74	1556736.74	1556736.74	1556736.74	1556736.74	1556736.74	letto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-066-2019, contratista:Pa ralelo 83, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:15567 36.74, importe_modif icado:155673 6.74}}	{meta:1, unidad:1, medida:Metros Cuadrados, avance:29 04.3}}	{proyec to_INICIO, 1627183 /proyeto_PROC ESO, 1627183 /proyeto_FIN}}	1627183	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1636138	Proyecto de inversión	1703918	IFI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703917.81, modificado:1703917.81}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - 226126	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	226126	5	438	461	0	{meta:1, unidad:1, medida:Metros Cuadrados, meta:33 21.0, meta_m odificada:3321.0}}	1	{geo:1, cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CALL E GUADALUPE VICTORIA VERACRUZ, PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, SE EJECUTARA EN 6 TRAMOS ENTRE ANDRES O.ROO Y DURANGO VERACRUZ ENT, lon:-	25-10-2019	08-12-2019	1703917.81	1703917.81	1703917.81	1703917.81	1703917.81	1703917.81	letto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-052-2019, contratista:Co nstrucciones e Ingeniería VILLACORAL, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:17039 17.81, importe_modif icado:170391 7.81}}	{meta:1, unidad:1, medida:Metros Cuadrados, avance:33 21.0}}	{proyec to_INICIO, 1636138 /proyeto_PROC ESO, 1636138 /proyeto_FIN, 1636138 /proyeto_PROC ESO}}	1636138	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1643269	Proyecto de inversión	1591680	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591679.76, modificado:1591679 .76]	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U. A. - 250523	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	250523	5	1398	1471	0	[meta:1: unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:57 2.0, meta_m odificada 572.0]	1	[geol: [cve_municipio 4, localidad:124, direccion:AVIN DA ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1, 77980 ALVARO OBREGON, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLEJON 2 UBICACION AV. ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE JESUS MARTINEZ R.	29-11-2019	28-12-2019	1591679.76	1591679.76	1591679.76	1591679.76	1591679.76	[t1: tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- 098-077- 2019, contratista:SA CX Construccion e y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:15916 79.76, importe_modi ficado:159167 9.76]	[meta:1: unidad_m edida:Met ros Cuadrados avance:57 2.0)]	[164326 to_INICI O, 1643269 /proy ecto o_PROC ESO, 1643269 /proy ecto o_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1651591	Proyecto de inversión	1874750	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874749.89, modificado:1874749 .89]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 261223	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261223	5	420	481	0	[meta:1: unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:30 61.4, meta_m odificada 3061.4]	1	[geol: [cve_municipio 4, localidad:73, direccion:PUEB LO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y LA CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE TRAMO 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE, km- 88.539322,	26-10-2019	09-12-2019	1874749.89	1874749.89	1874749.89	1874749.89	1874749.89	[t1: tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- 098-058- 2019, contratista:Ir ma Aracely Cobos Rodriguez, convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:18747 49.89, importe_modi ficado:187474 9.89]	[meta:1: unidad_m edida:Met ros Cuadrados avance:30 61.4)]	[165159 to_INICI O, 1651591 /proy ecto o_FIN, 1651591 /proy ecto o_PROC ESO, 1651591 /proy ecto o_FIN, 1651591 /proy ecto o_PROC ESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	RO019040 1651682	Proyecto de inversión	1255016	[f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255015.65, modificado:1255015 .65]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 261362	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	261362	5	407	359	0	[meta:1: unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:19 82.6, meta_m odificada 1982.6]	1	[geol: [cve_municipio 4, localidad:119, direccion:CALL E INDEPENDENC IA - JUAN DE LA BARRERA EMLIANAZAP ATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROCEDE, CALLE IGNACIO CARRANZA TRAMO 1 CALLE INDEPENDENC	26-10-2019	09-12-2019	1255015.65	1255015.65	1255015.65	1255015.65	1255015.65	[t1: tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- 098-061- 2019, contratista:Gr upo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:12550 15.65, importe_modi ficado:125501 5.65]	[meta:1: unidad_m edida:Met ros Cuadrados avance:19 82.6)]	[165168 to_FIN, 1651682 /proy ecto o_PROC ESO, 1651682 /proy ecto o_INICIO ]	Terminado	Validado avances

2020	1	RO019040 1664848	Proyecto de inversión	1405528	IFE: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405527.69, modificado:1405527.69]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL-277326	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	M AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	277326	5	14	21	0	[meta1: [unidad: Metros Cuadrados, meta:4085.2, meta_m edificada:4085.2]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E MIGUEL BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER ECHERRIA-MARIANO SALAS- JOSE JOAQUIN DE HERRERA FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE NZUC, CALL, km-88.30843501,	21-10-2019	04-12-2019	1405527.69	1405527.69	1405527.69	1405527.69	1405527.69	1405527.69	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-ID-098-042-2019, contratista:CT I BAHIA, S. de R.L. de C.V., convocante:M UNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, monto:1405527.69, importe_modificado:1405527.69]]	[meta1: [unidad:metros Cuadrados, avance:4085.2]]	[1064848 /proyecto_INICIO, 1664848 /proyecto_FIN, 1664848 /proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
------	---	---------------------	-----------------------	---------	--	---	----	--------------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	----------------------------------	--------	---	----	----	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	---	--	-----------	------------------



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### I INFORME TRIMESTRAL 2020

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO190401617572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	919417.72	919417.72
ROO190401620572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1281264.41	1281264.41
ROO190401627238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1889869.74	1889869.74
ROO190401643476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2348956.7	2348956.7
ROO190401652919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	341880.94	341880.94
ROO190401657817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2267258.58	2267258.58
ROO190401661084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1741678.75	1741678.75
ROO190401661449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1221798.75	1221798.75
ROO190401666319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	812620.43	812620.43
ROO190401666342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2279943.99	2279943.99
ROO190401666384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1829977.08	1829977.08

ROO190401666 544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1556004.77	1556004.77
ROO190401680 841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	902682.46	901121.29
ROO190401617 632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2994315.52	2994315.52
ROO190401629 906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2401353.26	2401353.26
ROO190401640 583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2427170.27	2427170.27
ROO190401642 445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	782364.04	782364.04
ROO190401651 375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1424932.81	1424932.81
ROO190401658 173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2150943.55	2150943.55
ROO190401661 842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174058.65	174058.65
ROO190401662 664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	798660	779984
ROO190401666 260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2184225.4	2184225.4
ROO190401666 321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	823102.55	823102.55

ROO190401666 972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3169260.55	3169260.55
ROO190401668 106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1752573.01	1752573.01
ROO190401668 509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	889093.72	889093.72
ROO190401668 513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1349411.59	1349411.59
ROO190401614 808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1487497.24	1487497.24
ROO190401620 560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	696646.04	696646.04
ROO190401628 478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	742371.15	742371.15
ROO190401630 122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1227964.48	1227964.48
ROO190401643 685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1526414.43	1526414.43
ROO190401661 008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	869114.57	869114.57
ROO190401666 367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698614.63	698614.63
ROO190401680 775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2218427.53	2217260.6

ROO190401616 927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1030613	1030613
ROO190401617 461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1268004.64	1268004.64
ROO190401629 699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	727611.59	727611.59
ROO190401636 901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1397799.73	1397799.73
ROO190401651 205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	746476.27	746476.27
ROO190401651 769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1113232.86	1113232.86
ROO190401651 872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	804624.34	804624.34
ROO190401666 420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1885785.63	1885785.63
ROO190401668 524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	894369.4	894369.4
ROO190401668 537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1346295.13	1346295.13
ROO190401614 951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	440793.62	402397.62
ROO190401616 105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1592844.41	1592844.41

ROO190401628 971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2251372.06	2251372.06
ROO190401636 298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1628501.76	1628501.76
ROO190401639 757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	716855.61	716855.61
ROO190401639 894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	774290.04	774290.04
ROO190401640 207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2843910.82	2843910.82
ROO190401643 979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1577470.18	1577470.18
ROO190401653 550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1140564	1140564
ROO190401666 361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	739417.85	739417.85
ROO190401668 124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	966781.31	966781.31
ROO190401668 815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	429986.13	429986.13
ROO190401680 790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2137661.27	2133204.85
ROO190401680 801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2420722.73	2420019.32

ROO190401612013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	220064	200064
ROO190401616907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1030613	1030613
ROO190401617555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	669337.81	669337.81
ROO190401620209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2228720.23	2228720.23
ROO190401620648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	753721.32	753721.32
ROO190401628546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	736536.13	736536.13
ROO190401629880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2405411.12	2405411.12
ROO190401652986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1124081.27	1124081.27
ROO190401680825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	241397.13	240116.28
ROO190401615935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1409115.39	1409115.39
ROO190401620150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3995717.43	3995717.43
ROO190401620379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3889143.54	3889143.54

ROO190401627 704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1743958.22	1743958.22
ROO190401638 450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1821921.06	1821921.06
ROO190401638 931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1477811.05	1477811.05
ROO190401640 460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2253094.67	2253094.67
ROO190401653 565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	769103.49	769103.49
ROO190401664 398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1997537.82	1997537.82
ROO190401666 292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	817379.55	817379.55
ROO190401616 405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	732487.22	732487.22
ROO190401620 185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3359002.87	3359002.87
ROO190401620 231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2123582.27	2123582.27
ROO190401627 183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1556736.74	1556736.74
ROO190401636 138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1703917.81	1703917.81

ROO190401643 269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1591679.76	1591679.76
ROO190401651 591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1874749.89	1874749.89
ROO190401651 682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1255015.65	1255015.65
ROO190401664 848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1405527.69	1405527.69



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### I INFORME TRIMESTRAL 2020

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO190401617572	Metros Cuadrados	1317	1317
ROO190401620572	Metros lineales	58	58
ROO190401627238	Metros Cuadrados	3610	3610
ROO190401643476	Metros Cuadrados	1975	1975
ROO190401652919	Vivienda	4	4
ROO190401657817	Otros	65	65
ROO190401661084	Vivienda	20	20
ROO190401661449	Vivienda	14	14
ROO190401666319	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO190401666342	Metros Cuadrados	3700	3700
ROO190401666384	Metros Cuadrados	488	488
ROO190401666544	Metros Cuadrados	1344.7	1344.7
ROO190401680841	Metros Cuadrados	1882	1882
ROO190401617632	Metros lineales	318.44	318.44
ROO190401629906	Metros Cuadrados	926	926
ROO190401640583	Metros Cuadrados	109.2	109.2
ROO190401642445	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401651375	Metros Cuadrados	2789.5	2789.5
ROO190401658173	Metros Cuadrados	180	180
ROO190401661842	Vivienda	2	2
ROO190401662664	Otros	1	1
ROO190401666260	Metros Cuadrados	926	926
ROO190401666321	Metros Cuadrados	1513	1513
ROO190401666972	Metros Cuadrados	6135	6135
ROO190401668106	Vivienda	20	20
ROO190401668509	Vivienda	10	10
ROO190401668513	Vivienda	15	15
ROO190401614808	Metros Cuadrados	2545	2545
ROO190401620560	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401628478	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401630122	Otros	1	1
ROO190401643685	Metros Cuadrados	441.9	441.9
ROO190401661008	Vivienda	10	10
ROO190401666367	Metros Cuadrados	1404.7	1404.7
ROO190401680775	Metros Cuadrados	925.9	925.9
ROO190401616927	Otros	9	9
ROO190401617461	Metros Cuadrados	3256	3256
ROO190401629699	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401636901	Metros Cuadrados	2713	2713
ROO190401651205	Metros Cuadrados	70.84	70.84
ROO190401651769	Metros Cuadrados	1726.4	1726.4

ROO190401651872	Metros Cuadrados	1265.5	1265.5
ROO190401666420	Metros Cuadrados	479	479
ROO190401668524	Vivienda	10	10
ROO190401668537	Vivienda	15	15
ROO190401614951	Otros	1	3
ROO190401616105	Metros Cuadrados	4367	4367
ROO190401628971	Metros Cuadrados	451	451
ROO190401636298	Metros Cuadrados	3234.9	3234.9
ROO190401639757	Otros	9	9
ROO190401639894	Otros	18	18
ROO190401640207	Metros Cuadrados	4574.8	4574.8
ROO190401643979	Metros Cuadrados	451	451
ROO190401653550	Vivienda	15	15
ROO190401666361	Metros Cuadrados	1302.8	1302.8
ROO190401668124	Vivienda	11	11
ROO190401668815	Vivienda	5	5
ROO190401680790	Metros Cuadrados	925.9	925.9
ROO190401680801	Metros Cuadrados	925.9	925.9
ROO190401612013	Otros	1	3
ROO190401616907	Otros	9	9
ROO190401617555	Metros Cuadrados	913	913
ROO190401620209	Metros Cuadrados	1872	1872
ROO190401620648	Metros Cuadrados	71	71
ROO190401628546	Metros Cuadrados	70.84	70.84
ROO190401629880	Metros Cuadrados	926	926
ROO190401652986	Otros	14	14
ROO190401680825	Metros Cuadrados	793	793
ROO190401615935	Metros Cuadrados	4014	4014
ROO190401620150	Metros lineales	481	481
ROO190401620379	Metros lineales	356	356
ROO190401627704	Metros Cuadrados	2878.4	2878.4
ROO190401638450	Metros Cuadrados	3474	3474
ROO190401638931	Metros Cuadrados	2434.1	2434.1
ROO190401640460	Metros Cuadrados	3755.3	3755.3
ROO190401653565	Metros Cuadrados	872.4	872.4
ROO190401664398	Otros	13	13
ROO190401666292	Metros Cuadrados	1266	1266
ROO190401616405	Otros	26	26
ROO190401620185	Metros Cuadrados	4974.5	4974.5
ROO190401620231	Otros	53	53
ROO190401627183	Metros Cuadrados	2904.3	2904.3
ROO190401636138	Metros Cuadrados	3321	3321
ROO190401643269	Metros Cuadrados	572	572
ROO190401651591	Metros Cuadrados	3061.4	3061.4
ROO190401651682	Metros Cuadrados	1982.6	1982.6
ROO190401664848	Metros Cuadrados	4085.2	4085.2



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### I INFORME TRIMESTRAL 2020

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO19040161757 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE HUACHINANGO SARDINA, PARGO, RUBIA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PARGO Y CALLE CHERNA,	-87.70685443	18.71933511
ROO19040162057 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE	-88.29612544	18.53984555
ROO19040162723 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ -ANDRES QUINTANA ROO PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y	-88.66667993	18.23852045
ROO19040164347 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE JUAN N. ALVAREZ PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE INDEPENDENCIA UBICACION CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y CARRETE	-88.52938064	18.44708189
ROO19040165291 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS	-88.25702017	18.56441762
ROO19040165781 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE CARRETERA UCUM-ESCARCEGA -- 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO 1	-88.66978715	18.48658587
ROO19040166108 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.58516737	18.35686082
ROO19040166144 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.64842721	18.30103176
ROO19040166631 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO CP 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HERNAN CORTES TRAMO 1 CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	-89.16105225	18.04471963
ROO19040166634 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	CALLE JOSE MARIA MORELOS - PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE	-88.52141844	18.46929316
ROO19040166638 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE OTHON P. BLANCO PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE OTHON P. BLANCO ENTRE LAS CALLES	-88.58686891	18.35306269
ROO19040166654 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	CALLE INSURGENTES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE OTHON P. BLANCO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CAOBA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES OTHON P. BLANCO E INSURGENTES	-89.10174007	18.44702981
ROO19040168084 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 19 Y ANDADOR 12, ANDADOR 15 CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LOS ANDADORES 19 Y 12	-88.3122351	18.51270917
ROO19040161763 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE LAGUNITAS LEONA VICARIO PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ, CALLE LAGUNITAS SE REALIZARA LA OBRA EN 2 TRAMOS CALLE LAGUNITAS E	-88.93647049	18.45667971
ROO19040162990 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PARAGUAY COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PANAMA Y AVENIDA LUIS SEVILLA SANCHEZ, CALLE SURINAM LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHI MOO EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE LAS CALLES PANAMA	-88.28484354	18.54692733

ROO190401640583	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE BENITO JUAREZ INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ATRAS DEL	-88.6800598	18.27441714
ROO190401642445	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y , CALLE ENTRE CALLE Y CALLE 5	-89.06950567	18.82129533
ROO190401651375	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	CALLE FRANCISCO MAY PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, TRAMO 1 CALLE GRAL. FRANCISCO MAY ENTRE LAS CALLES JOSE MA. MORELOS Y MIGUEL HIDA	-88.47980602	18.50150426
ROO190401658173	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ENTRE EL DOMO Y LA ESCUELA P	-88.93122945	18.4577432
ROO190401661842	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.68526328	18.26535969
ROO190401662664	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401666260	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	CALLE CARRETERA UCUM-LA UNION PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA PUCTE-JAVIER ROJO GOMEZ Y , CARRETERA UCUMLA UNION ESQUINA CARRETERA PUCTE JAVIER ROJO GOMEZ EMERENTE DE GASOLINERA	-88.6521209	18.24724273
ROO190401666321	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	CALLE LUIS DONALDO- BENITO JUAREZ PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA DEL DEPORTE TRAMO 1 CALLE LUIS DONALDO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIE	-89.14454002	18.12668951
ROO190401666972	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	CALLE CALLE CEDROS CALLE XCARET Y CALLE PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE XCARET Y CALLE MORELIA, CALLE SE PAVIMENTARAN 3 TRAMOS DE LA LOCALIDAD TRAMO CALLE CEDROS ENTRE CALLE XCARET Y MORELI	-88.6978009	18.19648519
ROO190401668106	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66803445	18.23834413
ROO190401668509	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE LOPEZ MATEO PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.81242823	18.59928717
ROO190401668513	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87654443	18.79451337
ROO190401614808	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	ANDADOR 11 13 14, 15, 15A, 17, 19, 19A, 21, 23, 25 UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE CONS	-88.31474411	18.52279202
ROO190401620560	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CHACHALACA COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE YAXCOPOIL, CALLE COLIBRI LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA SE ENCUENTRA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA Y EL	-88.32128336	18.52758522
ROO190401628478	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE CARRETERA UCUM-ESCARCEGA PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CAIMANES CARRETERA UCUMESCARCEGA ENTRE LAS CALLES 5 DE MA	-88.66997222	18.48773058

ROO19040163012 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE INSURGENTES SE REALIZARA LA OBRA EN EL TERRENO DONDE SE UBICABA UN MERCADO ABANDONADO	-88.46403828	18.54822651
ROO19040164368 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS	-88.6079901	18.30444605
ROO19040166100 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5292381	18.50231343
ROO19040166636 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MARX	-88.55419809	18.38229002
ROO19040168077 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE DISTRITO FEDERAL PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE RIO HONDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE LAS CALLES MICHOACAN Y RIO HONDO	-88.87795542	17.89613459
ROO19040161692 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	-89.19695426	18.01075726
ROO19040161746 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE LIZA CAZÓN ATÚN. ALMEJA SARDINA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAHAHUAL Y CALLE MOJARRA, SE PAVIMENTARAN 5 TRAMOS LAS CALLES LIZA CAZÓN ATÚN Y ALMEJA ENTRE LA CALLE SARDINA Y	-87.71006335	18.71361033
ROO19040162969 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE LEONA VICARIO INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , LA ECUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES LEO	-88.68572462	18.27017899
ROO19040163690 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE MIGUEL HIDALGO -LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA UCUM-LA UNION SE EJECUTARA EN 3 TRAMOS LAS CALI	-88.52371345	18.5000221
ROO19040165120 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE 1 DE JULIO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LAS CALLES	-88.52978259	18.50057203
ROO19040165176 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	CALLE DAVID GUSTAVO - ALVARO OBREGON PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL Y , TRAMO 1 CALLE DAVID GUSTAVO ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ALVARO OB	-89.06837106	18.03953563
ROO19040165187 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José De La Montaña	CALLE ROJO GÓMEZ PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS Y , TRAMO 1 CALLE ROJO GOMEZ ENTRE CARRETERA HACIA TRES GARANTIAS Y	-89.01314319	18.37407515
ROO19040166642 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUE	-88.66365255	18.25091112
ROO19040166852 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.09058968	18.7368299
ROO19040166853 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	PUEBLO CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.13582417	18.7879462
ROO19040161495 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889

ROO190401616105	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	CALLE SAN PEDRO BUENA VISTA 5 DE MAYO, TALAXCA, LOMAS PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAZONES, CALLE DE LA CULTURA SON 6 TRAMOS CALLE SAN PEDRO Y CALLE BUENA VISTA	-89.13082175	18.7230557
ROO190401628971	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 7 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA CALLE 7 ENTRE LAS CALLES 12 Y 16 A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	-88.75080631	18.48427364
ROO190401636298	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	CALLE NICOLAS BRAVO MARIANO MATAMOROS VICENTE GUERRERO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS, MIGUEL BORGE MARTIN, ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL	-88.42201055	18.51917087
ROO190401639757	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL -ANDRES QUINTANA ROO - REVOLUCION -MARIO VILLANUEVA PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL BORGE MARTIN Y CALLE TRES REYES MAGOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	-88.98331834	18.19416651
ROO190401639894	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN 4 TRAMOS CALLES ENTRE LAS CALLES COMO REFERENCIA A LOS ALREDEDORES DE LA TELESECUNDARIA EL DOMO Y LA IGLESIA	-88.84555972	18.47654255
ROO190401640207	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE H. HERNANDEZ-PEDRO MORENO-VICTORIANO AGUILERA-JUSTO SIERRA PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICTORIANO AGUILERA CALLE ANTONIO ZA	-88.57117475	18.51158179
ROO190401643979	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y CALLE XANHAN, CALLE BUENA VISTA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV VERACRUZ Y CALLE XANHAN	-89.13034432	18.72440267
ROO190401653550	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.310567	18.51095685
ROO190401666361	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE MAYAB PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA MEXICO TRAMO 1 CALLE MAYAB ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y INDEPENDENCIA	-88.39508334	18.49580415
ROO190401668124	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.82115682	17.97299546
ROO190401668815	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CIUDAD BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.30999796	18.5439905
ROO190401680790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE REFORMA, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CELUL Y REFORMA	-88.29089918	18.52938698
ROO190401680801	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA 4 DE MARZO COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y CALLE TABI, CALLE PALERMO AV. 4 DE MARZO ENTRE LAS CALLES TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y TABI	-88.3144133	18.52215211
ROO190401612013	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO190401616907	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	PUEBLO C.P. 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE COLOCARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD DE ICAICHE	-89.16131887	18.04453917
ROO190401617555	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE AGUSTIN MELGAR VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO MARQUEZ COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZARA LA OBRA E	-88.28642713	18.5035551

ROO190401620209	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COROZAL SALVADOR DIAZ MIRON RAMON CORONA, IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REAL	-88.29440402	18.52209657
ROO190401620648	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELIA SE ENCUENTRA EN LA MANZANA ENFRENTA DE LA CASA EJIDAL EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MONTES DE OCA EL CENTRO DE SAL	-88.69425502	18.19459069
ROO190401628546	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	AVENIDA VERACRUZ PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE LOMAS AV. VERCARUZ ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE SAN PEDRO	-89.13387947	18.7252872
ROO190401629880	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BERMUDAS COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETCACAB, CALLE ARUBA EL CAM JAM VERMEER SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUN Y DEL PARQUE CARIBE	-88.30398487	18.54454204
ROO190401652986	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.27965187	18.51576827
ROO190401680825	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	CALLE BUGAMBILIAS INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERIFERICO CENTRO Y CALLE CIRCUNVALANCION, TRAMO 1 CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES PERIFERICO CENTRO Y CIRCUNV	-88.64959043	18.29290276
ROO190401615935	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE GUADALUPE VICTORIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VICENTE GUERRERO, JOSÉ MA. MORELOS, ANDRES QUINTANA ROO PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AN	-88.58919331	18.35667507
ROO190401620150	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA NIZUC COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CURACAO, AVENIDA BICENTENARIO SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA NIZUC QUE DIVIDE A LAS COLONIAS BICENTENARIO Y	-88.30822421	18.54411983
ROO190401620379	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANTONIO CORIA (CNC-SEGUNDO CIRCUITO) Y CALLE CALZADA VERACRUZ, AVENIDA LUIS CABRERA SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA EN	-88.28966724	18.51471583
ROO190401627704	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA EL RIO HONDOTRAMO 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUM LA UNION Y LA	-88.71689944	18.11490345
ROO190401638450	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ -LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CARRETERA UCUM LA UNION SE	-88.72446835	18.10960192
ROO190401638931	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE CEDROS -BENITO JUAREZ PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES BEN	-88.25490865	18.71142983
ROO190401640460	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	CALLE RAFAEL E. MELGAR- DAVID GUSTAVO GUTIERREZ- OTHON P. BLANCO PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESÚS MARTINEZ ROSS Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE OTHON P. BLANCO CALLE RAFAEL E. MELGAR ENT	-88.51700256	18.50374688

ROO190401653565	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE SONORA - CHIHUAHUA SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE SONORA, AVENIDA COAHUILA SUR TRAMO 1 CALLE CHIHUAHUA SUR ENTRE LA AVENIDA CAMPECHE Y LA CALLE	-88.2595109	18.55211603
ROO190401664398	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y , CALLE ENTRE LA CARRETERA CHETUMAL CANCUN Y CALLE	-88.42888908	18.52081846
ROO190401666292	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE CORDOBA, CALLE LOMA BONITA TRAMO 1 CALLE ENTRE AV. ZACATECAS Y CALLE CORDOBA	-89.20014911	18.01018078
ROO190401616405	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, SE REALIZARA LA OBRA SOBRE LA AVENIDA ISAAC MEDINA JACARAND	-88.33434748	18.51582983
ROO190401620185	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COROZAL SALVADOR DIAZ MIRO RAMON CORONA, IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REALI	-88.29436379	18.52204331
ROO190401620231	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COROZAL SALVADOR DIAZ MIRO RAMON CORONA COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE REALIZARA LA OBRA EN 4 TR	-88.29431827	18.52202053
ROO190401627183	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE ESPERANZA BENITO JUAREZ, JUSTICIA SOCIAL, INDEPENIA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS NCPE, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EN 4 TRAMOS CALLE JUSTIC	-88.85934466	18.70137729
ROO190401636138	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE GUADALUPE VICTORIA VERACRUZ, PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, SE EJECUTARA EN 6 TRAMOS ENTRE ANDRES O ROO Y DURANGO VERACRUZ ENT	-88.21637036	18.65956815
ROO190401643269	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLEJON 2 UBICACION AV. ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE JESUS MARTINEZ R	-88.65088233	18.3005604
ROO190401651591	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE TRAMO 2 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE	-88.5335121	18.4182787
ROO190401651682	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	CALLE INDEPENDENCIA - JUAN DE LA BARRERA - EMILIANOZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENIA Y CALLE PROCEDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 1 CALLE INDEPENDENCIA	-88.85672136	18.69773216
ROO190401664848	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MIGUEL BARRAGAN- FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA-MARIANO SALAS- JOSE JOAQUIN DE HERRERA FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE NIZUC, CALL	-88.30843501	18.54497887



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### I INFORME TRIMESTRAL 2020

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO190401617572	Obra	COP-LO-OPB-014-2019	Construcciones y Vías Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	2187422.36	2187422.36
ROO190401620572	Obra	COP-LO-OPB-023-2019	GEOPEYA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1281264.41	1281264.41
ROO190401627238	Obra	COP-LO-OPB-057-2019	Constructora DIAFRAGMA, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1889869.74	1889869.74
ROO190401643476	Obra	COP-LO-OPB-082-2019	Pedro Isaías Pech Aranda	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2348956.7	2348956.7
ROO190401652919	Obra	COP-LO-OPB-031-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	854702.38	854702.38
ROO190401657817	Obra	COP-IO-OPB-073-2019	Nelson Alfonso Trejo Pérez	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2267258.58	2267258.58
ROO190401661084	Obra	COP-LO-OPB-024-2019	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2610793.32	2610793.32
ROO190401661449	Obra	COP-LO-OPB-025-2019	Construcciones y Triturados CHAACTERMAL, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2528448.85	2528448.85
ROO190401666319	Obra	COP-LO-OPB-053-2019	Arcadio Valle Alavés	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2453102.53	2453102.53
ROO190401666342	Obra	COP-IO-OPB-070-2019	Yosenlai Alpuche Campos	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2279943.99	2279943.99
ROO190401666384	Obra	COP-IO-OPB-047-2019	Mario Félix Rivero Leal	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1829977.08	1829977.08
ROO190401666544	Obra	COP-AD-OPB-083-2019	Yosenlai Alpuche Campos	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1556004.77	1556004.77
ROO190401680841	Obra	COP-IO-OPB-090-2019	José Luis Hernández Lima	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	901121.29	901121.29

ROO190401617632	Obra	COP-LO-OPB-013-2019	Industrial Inmobiliaria del Sureste, S.A. de C.V.	Municipio de Othón P. Blanco	2994315.52	2994315.52
ROO190401629906	Obra	COP-LO-OPB-038-2019	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2401353.26	2401353.26
ROO190401640583	Obra	COP-IO-OPB-076-2019	José Luis Hernández Lima	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2427170.27	2427170.27
ROO190401642445	Obra	COP-LO-OPB-068-2019	Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S. A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	782364.04	782364.04
ROO190401651375	Obra	COP-LO-OPB-056-2019	Constructora TLACOL, S. A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1424932.81	1424932.81
ROO190401658173	Obra	COP-IO-OPB-075-2019	ROMMA Especializada, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2150943.55	2150943.55
ROO190401661842	Obra	COP-LO-OPB-025-2019	Construcciones y Triturados CHAATEMAL, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2528448.85	2528448.85
ROO190401662664	Servicios	OM-DRM-MOPB-FISM-06-2019	MULTISOLUCION ES COMERCIALES Y TI SA DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	779984	779984.0
ROO190401666260	Obra	COP-LO-OPB-039-2019.	Grupo NASH Ideas, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2184225.4	2184225.4
ROO190401666321	Obra	COP-LO-OPB-053-2019	Arcadio Valle Alavés	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2453102.53	2453102.53
ROO190401666972	Obra	COP-LO-OPB-051-2019	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3169260.55	3169260.55
ROO190401668106	Obra	COP-LO-OPB-026-2019	Agregados y Bloques de Chetumal, S.A. de C.V	MUNCIPPIO DE OTHON P BLANCO	2719354.32	2719354.32
ROO190401668509	Obra	COP-LO-OPB-028-2019.	PUNTA ESTRELLA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2238505.31	2238505.31

ROO190401668513	Obra	COP-LO-OPB-028-2019	PUNTA ESTRELLA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2238505.31	2238505.31
ROO190401614808	Obra	COP-LO-OPB-012-2019	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	1487497.24	1487497.24
ROO190401620560	Obra	COP-LO-OPB-032-2019	Pedro Celestino Caamal Balam	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	696646.04	696646.04
ROO190401628478	Obra	COP-LO-OPB-067-2019	Construcciones ANTACO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	742371.15	742371.15
ROO190401630122	Obra	COP-LO-OPB-036-2019	GEOPEYA Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1227964.48	1227964.48
ROO190401643685	Obra	COP-IO-OPB-043-2019	Oliver Pablo Pérez Carballo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1526414.43	1526414.43
ROO190401661008	Obra	COP-LO-OPB-024-2019	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2610793.32	2610793.32
ROO190401666367	Obra	COP-IO-OPB-072-2019	Pavimentos Profesionales, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1438032.48	1438032.48
ROO190401680775	Obra	COP-IO-OPB-087-2019	Micaela Guadalupe Villanueva Mendoza	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2217260.6	2217260.6
ROO190401616927	Obra	COP-LO-OPB-010-2019	Adriana Abad Aguilera	Municipio de Othón P. Blanco	1950596.24	2061226.0
ROO190401617461	Obra	COP-LO-OPB-014-2019	Construcciones y Vías Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V	Municipio de Othón P. Blanco	2187422.36	2187422.36
ROO190401629699	Obra	COP-LO-OPB-035-2019	Juan Edmundo Sánchez Palomino	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	727611.59	727611.59
ROO190401636901	Obra	COP-IO-OPB-071-2019	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1397799.73	1397799.73
ROO190401651205	Obra	COP-LO-OPB-033-2019	PATESA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	746476.27	746476.27

ROO190401651769	Obra	COP-LO-OPB-063-2019	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1917857.2	1917857.2
ROO190401651872	Obra	COP-LO-OPB-063-2019	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1917857.2	1917857.2
ROO190401666420	Obra	COP-IO-OPB-046-2019.	Mario Emmanuel Huh Rojas	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1885785.63	1885785.63
ROO190401668524	Obra	COP-LO-OPB-029-2019	MOESTRA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2240664.53	2240664.53
ROO190401668537	Obra	COP-LO-OPB-029-2019	MOESTRA Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2240664.53	2240664.53
ROO190401614951	Servicios	CS-AD-OPB-002-2019	CONSTRUCCIONE S E INSTALACIONES RUI MAYOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	170514.2	170514.2
ROO190401614951	Servicios	CS-AD-OPB-003-2019	JOSE LUIS HERNANDEZ LIMA	EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	67499.82	67499.82
ROO190401614951	Servicios	CS-AD-OPB-006-2019	JOSE LUIS HERNANDEZ LIMA	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	164383.6	164383.6
ROO190401616105	Obra	COP-IO-OPB-008-2019	Adriana Abad Aguilera	Municipio de Othón P. Blanco	1592844.41	1592844.41
ROO190401628971	Obra	COP-IO-OPB-044-2019	José Manuel Chuc Bravo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2251372.06	2251372.06
ROO190401636298	Obra	COP-LO-OPB-054-2019	Gilberto Carrillo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1628501.76	1628501.76
ROO190401639757	Obra	COP-LO-OPB-078-2019	José Alfredo Dzib Carrillo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	716855.61	716855.61
ROO190401639894	Obra	COP-LO-OPB-079-2019	BIOARC, S. A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	774290.04	774290.04
ROO190401640207	Obra	COP-LO-OPB-062-2019	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2843910.82	2843910.82
ROO190401643979	Obra	COP-IO-OPB-045-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1577470.18	1577470.18

ROO190401653550	Obra	COP-LO-OPB-050-2019	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2281127.99	2281127.99
ROO190401666361	Obra	COP-IO-OPB-072-2019	Pavimentos Profesionales, S.A.. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1438032.48	1438032.48
ROO190401668124	Obra	COP-LO-OPB-026-2019	Agregados y Bloques de Chetumal, S.A. de C.V	MUNICIPPIO DE OTHON P BLANCO	2719354.32	2719354.32
ROO190401668815	Obra	COP-LO-OPB-030-2019	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2579916.79	2579916.79
ROO190401680790	Obra	COP-IO-OPB-088-2019	Heber Adán Morales Mejía	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2133204.85	2133204.85
ROO190401680801	Obra	COP-IO-OPB-089-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2420019.32	2420019.32
ROO190401612013	Arrendamientos	ARRENDAMIENTO	VIAJES AMPLIO MUNDO SA DE CV	MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	200064	200064.0
ROO190401616907	Obra	COP-LO-OPB-010-2019	Adriana Abad Aguilera	Municipio de Othón P. Blanco	1950596.24	2061226.0
ROO190401617555	Obra	COP-LO-OPB-016-2019	Suministros y Distribuciones FALBO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1401825.03	1401825.03
ROO190401620209	Obra	COP-LO-OPB-021-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	5487873.7	5587723.1
ROO190401620648	Obra	COP-LO-OPB-034-2019	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	753721.32	753721.32
ROO190401628546	Obra	COP-LO-OPB-069-2019	María Leticia Bardales Castillo	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	736536.13	736536.13
ROO190401629880	Obra	COP-LO-OPB-037-2019	SAIZA Servicios Integrales, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2405411.12	2405411.12
ROO190401652986	Obra	COP-LO-OPB-049-2019	Layla Concepción Vázquez Escobar	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2408678.47	2408678.47
ROO190401680825	Obra	COP-AD-OPB-084-2019	Mario Enmanuel Huh Rojas	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	240116.28	240116.28

ROO190401615935	Obra	COP-IO-OPB-005-2019	Yosenlai Alpuche Campos	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1409115.39	1409115.39
ROO190401620150	Obra	COP-LO-OPB-022-2019	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3995717.43	3995717.43
ROO190401620379	Servicios	COP-LO-OPB-040-2019	COBOR Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	3889143.54	3889143.54
ROO190401627704	Obra	COP-LO-OPB-060-2019	José Luis Hernández Lima	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1743958.22	1743958.22
ROO190401638450	Obra	COP-LO-OPB-055-2019	Jorge Enrique Mercader Rodríguez	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1821921.06	1821921.06
ROO190401638931	Obra	COP-LO-OPB-059-2019	Adriana Rosado Reyes	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1477811.05	1477811.05
ROO190401640460	Obra	COP-LO-OPB-064-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2253094.67	2253094.67
ROO190401653565	Obra	COP-IO-OPB-048-2019	Christian Enrique Nahuat May	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	769103.49	769103.49
ROO190401664398	Obra	COP-IO-OPB-009-2019	Irma Aracely Cobos Rodríguez	H AYUNTEMIENTO DE OTHON P BLANCO	1997537.82	1997537.82
ROO190401666292	Obra	COP-LO-OPB-053-2019	Arcadio Valle Alavés	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2453102.53	2453102.53
ROO190401616405	Obra	COP-LO-OPB-016-2019	Suministros y Distribuciones FALBO, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1401825.03	1401825.03
ROO190401620185	Obra	COP-LO-OPB-021-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	5487873.7	5587723.1
ROO190401620231	Obra	COP-LO-OPB-021-2019	Corporativo IDECO del Sureste, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	5487873.7	5587723.1
ROO190401627183	Obra	COP-LO-OPB-066-2019	Paralelo 83, S. de R.L. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1556736.74	1556736.74
ROO190401636138	Obra	COP-LO-OPB-052-2019	Construcciones e Ingeniería VILLACORAL, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1703917.81	1703917.81

ROO190401643269	Obra	COP-IO-OPB-077-2019	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1591679.76	1591679.76
ROO190401651591	Obra	COP-LO-OPB-058-2019	Irma Aracely Cobos Rodríguez	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1874749.89	1874749.89
ROO190401651682	Obra	COP-LO-OPB-061-2019	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1255015.65	1255015.65
ROO190401664848	Obra	COP-IO-OPB-042-2019	CTI BAHIA, S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1405527.69	1405527.69



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

### I INFORME TRIMESTRAL 2020

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO19040161 7572	2020	1	Metros Cuadrados	1317	1317	1317	100
ROO19040162 0572	2020	1	Metros lineales	58	58	58	100
ROO19040162 7238	2020	1	Metros Cuadrados	3610	3610	3610	100
ROO19040164 3476	2020	1	Metros Cuadrados	1975	1975	1975	100
ROO19040165 2919	2020	1	Vivienda	4	4	4	100
ROO19040165 7817	2020	1	Otros	65	65	65	100
ROO19040166 1084	2020	1	Vivienda	20	20	20	100
ROO19040166 1449	2020	1	Vivienda	14	14	14	100
ROO19040166 6319	2020	1	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO19040166 6342	2020	1	Metros Cuadrados	3700	3700	3700	100
ROO19040166 6384	2020	1	Metros Cuadrados	488	488	488	100
ROO19040166 6544	2020	1	Metros Cuadrados	1344.7	1344.7	1344.7	100
ROO19040168 0841	2020	1	Metros Cuadrados	1882	1882	1882	100
ROO19040161 7632	2020	1	Metros lineales	318.44	318.44	318.44	100
ROO19040162 9906	2020	1	Metros Cuadrados	926	926	926	100
ROO19040164 0583	2020	1	Metros Cuadrados	109.2	109.2	109.2	100
ROO19040164 2445	2020	1	Metros Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040165 1375	2020	1	Metros Cuadrados	2789.5	2789.5	2789.5	100
ROO19040165 8173	2020	1	Metros Cuadrados	180	180	180	100
ROO19040166 1842	2020	1	Vivienda	2	2	2	100
ROO19040166 2664	2020	1	Otros	1	1	1	100
ROO19040166 6260	2020	1	Metros Cuadrados	926	926	926	100

ROO19040166			Metros				
6321	2020	1	Cuadrados	1513	1513	1513	100
ROO19040166			Metros				
6972	2020	1	Cuadrados	6135	6135	6135	100
ROO19040166							
8106	2020	1	Vivienda	20	20	20	100
ROO19040166							
8509	2020	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040166							
8513	2020	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO19040161			Metros				
4808	2020	1	Cuadrados	2545	2545	2545	100
ROO19040162			Metros				
0560	2020	1	Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040162			Metros				
8478	2020	1	Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040163							
0122	2020	1	Otros	1	1	1	100
ROO19040164			Metros				
3685	2020	1	Cuadrados	441.9	441.9	441.9	100
ROO19040166							
1008	2020	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040166			Metros				
6367	2020	1	Cuadrados	1404.7	1404.7	1404.7	100
ROO19040168			Metros				
0775	2020	1	Cuadrados	925.9	925.9	925.9	100
ROO19040161							
6927	2020	1	Otros	9	9	9	100
ROO19040161			Metros				
7461	2020	1	Cuadrados	3256	3256	3256	100
ROO19040162			Metros				
9699	2020	1	Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040163			Metros				
6901	2020	1	Cuadrados	2713	2713	2713	100
ROO19040165			Metros				
1205	2020	1	Cuadrados	70.84	70.84	70.84	100
ROO19040165			Metros				
1769	2020	1	Cuadrados	1726.4	1726.4	1726.4	100
ROO19040165			Metros				
1872	2020	1	Cuadrados	1265.5	1265.5	1265.5	100
ROO19040166			Metros				
6420	2020	1	Cuadrados	479	479	479	100
ROO19040166							
8524	2020	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO19040166							
8537	2020	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO19040161							
4951	2020	1	Otros	1	3	3	100
ROO19040161			Metros				
6105	2020	1	Cuadrados	4367	4367	4367	100
ROO19040162			Metros				
8971	2020	1	Cuadrados	451	451	451	100
ROO19040163			Metros				
6298	2020	1	Cuadrados	3234.9	3234.9	3234.9	100

ROO19040163 9757	2020	1	Otros	9	9	9	100
ROO19040163 9894	2020	1	Otros	18	18	18	100
ROO19040164 0207	2020	1	Metros Cuadrados	4574.8	4574.8	4574.8	100
ROO19040164 3979	2020	1	Metros Cuadrados	451	451	451	100
ROO19040165 3550	2020	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO19040166 6361	2020	1	Metros Cuadrados	1302.8	1302.8	1302.8	100
ROO19040166 8124	2020	1	Vivienda	11	11	11	100
ROO19040166 8815	2020	1	Vivienda	5	5	5	100
ROO19040168 0790	2020	1	Metros Cuadrados	925.9	925.9	925.9	100
ROO19040168 0801	2020	1	Metros Cuadrados	925.9	925.9	925.9	100
ROO19040161 2013	2020	1	Otros	1	3	3	100
ROO19040161 6907	2020	1	Otros	9	9	9	100
ROO19040161 7555	2020	1	Metros Cuadrados	913	913	913	100
ROO19040162 0209	2020	1	Metros Cuadrados	1872	1872	1872	100
ROO19040162 0648	2020	1	Metros Cuadrados	71	71	71	100
ROO19040162 8546	2020	1	Metros Cuadrados	70.84	70.84	70.84	100
ROO19040162 9880	2020	1	Metros Cuadrados	926	926	926	100
ROO19040165 2986	2020	1	Otros	14	14	14	100
ROO19040168 0825	2020	1	Metros Cuadrados	793	793	793	100
ROO19040161 5935	2020	1	Metros Cuadrados	4014	4014	4014	100
ROO19040162 0150	2020	1	Metros lineales	481	481	481	100
ROO19040162 0379	2020	1	Metros lineales	356	356	356	100
ROO19040162 7704	2020	1	Metros Cuadrados	2878.4	2878.4	2878.4	100
ROO19040163 8450	2020	1	Metros Cuadrados	3474	3474	3474	100
ROO19040163 8931	2020	1	Metros Cuadrados	2434.1	2434.1	2434.1	100
ROO19040164 0460	2020	1	Metros Cuadrados	3755.3	3755.3	3755.3	100
ROO19040165 3565	2020	1	Metros Cuadrados	872.4	872.4	872.4	100

ROO19040166 4398	2020	1	Otros	13	13	13	100
ROO19040166 6292	2020	1	Metros Cuadrados	1266	1266	1266	100
ROO19040161 6405	2020	1	Otros	26	26	26	100
ROO19040162 0185	2020	1	Metros Cuadrados	4974.5	4974.5	4974.5	100
ROO19040162 0231	2020	1	Otros	53	53	53	100
ROO19040162 7183	2020	1	Metros Cuadrados	2904.3	2904.3	2904.3	100
ROO19040163 6138	2020	1	Metros Cuadrados	3321	3321	3321	100
ROO19040164 3269	2020	1	Metros Cuadrados	572	572	572	100
ROO19040165 1591	2020	1	Metros Cuadrados	3061.4	3061.4	3061.4	100
ROO19040165 1682	2020	1	Metros Cuadrados	1982.6	1982.6	1982.6	100
ROO19040166 4848	2020	1	Metros Cuadrados	4085.2	4085.2	4085.2	100