



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
III INFORME TRIMESTRAL 2020
DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	DETALLE PROYECTO				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
												CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO					POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS					METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	
2020	3	ROO200301766377	Proyecto de inversión	208549.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208549.28, modificado:208549.28}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109250	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109250	5	666	672	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA PRIMERA LEGISLA, lon:-88.28906253, lat:18.50337054}}	01-09-2020	31-12-2020	208549.28	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176637/7/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301766382	Proyecto de inversión	126099.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126099.56, modificado:126099.56}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGON DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109266	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109266	5	109	89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGON, 77050 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2, AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA INFONAVIT HNOS. FLORES MAGON EN, lon:-88.3169454, lat:18.49939893}}	01-09-2020	31-12-2020	126099.56	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176638/2/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	
2020	3	ROO200301755635	Proyecto de inversión	1081696	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081695.96, modificado:1081695.96}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80180	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80180	5	1217	1217	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.41, meta_modificada:1086.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, lon:-88.30808734, lat:18.52229687}}	01-08-2020	31-12-2020	1081695.96	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175563/5/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	
2020	3	ROO200301767800	Proyecto de inversión	828671.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828671.52, modificado:828671.52}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112990	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112990	5	24	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LOPEZ, 77965 SUBTENIENTE LOPEZ, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.38905642, lat:18.4966259}}	01-09-2020	31-12-2020	828671.52	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176780/1/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	
2020	3	ROO200301767811	Proyecto de inversión	626133.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626133.27, modificado:626133.27}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113025	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	113025	5	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.48, meta_modificada:294.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67003439, lat:18.48690565}}	01-09-2020	31-12-2020	626133.27	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176781/1/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	

2020	3	ROO200301773184	Proyecto de inversión	894853.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894853.11, modificado:894853.11}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1598) - 127856	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	127856	5	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 7950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 9 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57264076, lat:18.51141881}}	01-09-2020	31-12-2020	894853.11	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{177318/proyectos_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301766978	Proyecto de inversión	715955	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715954.98, modificado:715954.98}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 110902	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	110902	5	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 7980 ALVARO OBREGÓN VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6080762, lat:18.30585906}}	01-09-2020	31-12-2020	715954.98	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176697/proyectos_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301773219	Proyecto de inversión	350114.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350114.62, modificado:350114.62}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1598) - 127975	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	127975	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 7950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.569501, lat:18.51261821}}	01-09-2020	31-12-2020	350114.62	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{177321/proyectos_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301766395	Proyecto de inversión	227949.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227949.21, modificado:227949.21}}	REHABILITACION DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109307	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109307	5	115	99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL, 77059 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA ALVRO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL EN EL, lon:-88.31568754, lat:18.4990431}}	01-09-2020	31-12-2020	227949.21	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176639/proyectos_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301766403	Proyecto de inversión	451048.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451048.44, modificado:451048.44}}	REHABILITACION DE ALLUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109349	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109349	5	755	796	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , AVENIDA CENTENARIO SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO EN EL POLIGONO QUE LO FORMA, lon:-88.27301318, lat:18.54869761}}	01-09-2020	31-12-2020	451048.44	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176640/proyectos_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301767045	Proyecto de inversión	2387502	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387502.45, modificado:2387502.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 111064	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111064	5	28	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69100836, lat:18.19777409}}	01-09-2020	31-12-2020	2387502.45	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176704/proyectos_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2020	3	ROO200301765940	Proyecto de inversión	82449.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82449.71, modificado:82449.71}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO MILENIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108037	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108037	5	354	332	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificado:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 - 6 - 8 - 9 - ONESIMO POOT SIGLO XXI - JOSE MARRUFO FRACCIONAMIENTO MILENIO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y AVENIDA LAGUNA NEGRA, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLIGONO D, lon:-88.33898102, lat:18.51416285}}	01-09-2020	31-12-2020	82449.71	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{proyecto_INICIO}	[176594]	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301766000	Proyecto de inversión	441348.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441348.47, modificado:441348.47}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAGUNITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108203	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108203	5	944	891	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificado:91.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNITAS, 77029 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE LAGUNA ONA, CALLE EDZNA SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS QUE FORMA UN POLIGONO CON LAS CALLES LAGUNA NEGRA E, lon:-88.33592802, lat:18.51906307}}	01-09-2020	31-12-2020	441348.47	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{proyecto_INICIO}	[176600]	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301767585	Proyecto de inversión	749962.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749962.53, modificado:749962.53}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112474	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112474	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.0, meta_modificado:349.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO NACHICOCOM, 77985 NACHICOCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75257081, lat:18.48371644}}	01-09-2020	31-12-2020	749962.53	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{proyecto_INICIO}	[176758]	En Ejecución	Validación avances	
2020	3	ROO200301766011	Proyecto de inversión	1600494	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600494.46, modificado:1600494.46}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PAYO BISPO I Y II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108233	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108233	5	2925	2749	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificado:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLBRI Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA MAXUXAC SE EICUTRA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA PAYO OBISPO I Y II DENTRO DEL POLIGONO QUE LO FORMA, lon:-88.32087008, lat:18.52675067}}	01-09-2020	31-12-2020	1600494.46	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{proyecto_INICIO}	[176601]	En Ejecución	Validación avances	
2020	3	ROO200301767080	Proyecto de inversión	865681.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865681.64, modificado:865681.64}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 111152	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111152	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.4, meta_modificado:407.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68829054, lat:18.16601465}}	01-09-2020	31-12-2020	865681.64	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{proyecto_INICIO}	[176708]	En Ejecución	Validación avances	
2020	3	ROO200301767611	Proyecto de inversión	985008.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985008.11, modificado:985008.11}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112528	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112528	5	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificado:468.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:57, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53187107, lat:18.44755911}}	01-09-2020	31-12-2020	985008.11	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{proyecto_INICIO}	[176761]	En Ejecución	Validación avances	

2020	3	ROO200301767626	Proyecto de inversión	934976.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934976.14, modificado:934976.14}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122558	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112558	5	28	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.55, meta_modificada:444.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53231986, lat:18.41901366}}	01-09-2020	31-12-2020	934976.14	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1767626/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301771243	Proyecto de inversión	861275.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861275.41, modificado:861275.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122580	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122580	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72030704, lat:18.11191711}}	01-09-2020	31-12-2020	861275.41	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1771243/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301772729	Proyecto de inversión	198856.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198856.25, modificado:198856.25}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1579) - 126603	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	126603	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57319782, lat:18.51447221}}	01-09-2020	31-12-2020	198856.25	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1772729/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301772729	Proyecto de inversión	397712.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397712.5, modificado:397712.5}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 126664	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	126664	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56727374, lat:18.51232191}}	01-09-2020	31-12-2020	397712.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1772729/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301767907	Proyecto de inversión	839806.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839806.71, modificado:839806.71}}	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113287	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	113287	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.30794909, lat:18.49546108}}	01-09-2020	31-12-2020	839806.71	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1767907/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301772394	Proyecto de inversión	1001608.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001608.84, modificado:1001608.84}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERON, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 125640	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	125640	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.82322417, lat:18.00803336}}	01-09-2020	31-12-2020	1001608.84	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1772394/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	3	ROO200301772426	Proyecto de inversión	987520.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987520.76, modificado:987520.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 125738	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	125738	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 7393 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5887132, lat:18.3546857}}	01-09-2020	31-12-2020	987520.76	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1772426/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301766327	Proyecto de inversión	349198.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349198.79, modificado:349198.79}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109135	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109135	5	597	606	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y AVENIDA ISAAC MEDIN JACARANDAS, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE lon:-88.33554722, lat:18.51569997}}	01-09-2020	31-12-2020	349198.79	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1766327/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301766345	Proyecto de inversión	1047596	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047596.37, modificado:1047596.37}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109183	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109183	5	2575	2476	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS Y AVENIDA AARON MERINO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, lon:-88.3319287, lat:18.51435716}}	01-09-2020	31-12-2020	1047596.37	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1766345/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301766358	Proyecto de inversión	654747.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654747.73, modificado:654747.73}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BARRIO BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109210	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109210	5	946	923	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, CALLE GUADALUPE SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA BARRIO BRAVO EN EL PCL, lon:-88.2884753, lat:18.49832219}}	01-09-2020	31-12-2020	654747.73	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1766358/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301767699	Proyecto de inversión	473209.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473209.85, modificado:473209.85}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112750	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112750	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:222.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72063174, lat:18.1117565}}	01-09-2020	31-12-2020	473209.85	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1767699/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301773202	Proyecto de inversión	816934.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816934.12, modificado:816934.12}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 127924	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	127924	5	14	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHO FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.566776, lat:18.51364968}}	01-09-2020	31-12-2020	816934.12	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1773202/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	3	ROO200301766496	Proyecto de inversión	252199.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252199.13, modificado:252199.13}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109607	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109607	S	239	192	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA BELICE, CALLE ANTONIO CORIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA EN EL POLIGONO, lon:-88.2945131, lat:18.51549806}}	01-09-2020	31-12-2020	252199.13	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176649/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301762286	Proyecto de inversión	599987.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599987.8, modificado:599987.8}}	REHABILITACION DE PARQUE EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98113	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98113	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 8 FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSÉ MARRIÑO Y CALLE JESUS CARRMCHEL, AVENIDA JUN DE DIOS PEZA. EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS EN EL POLIGONO, lon:-88.33491198, lat:18.51282629}}	01-08-2020	31-12-2020	599987.8	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176228/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301766505	Proyecto de inversión	208549.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208549.28, modificado:208549.28}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FOVISSSTE Y ETAPA (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109627	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109627	S	218	212	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ESTATUTO JURÍDICO (FOVISSSTE 5A ETAPA), 77049 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE ICHPAANTUN, AVENIDA CHACCHOBEN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA FOVISS, lon:-88.32599259, lat:18.50065066}}	01-09-2020	31-12-2020	208549.28	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176650/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301766517	Proyecto de inversión	300699	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300698.96, modificado:300698.96}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109669	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109669	S	722	681	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO O REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EN lon:-88.2793786, lat:18.51775285}}	01-09-2020	31-12-2020	300698.96	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176651/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301762300	Proyecto de inversión	410549.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410549.59, modificado:410549.59}}	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA LAS AMERICAS II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98153	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98153	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ASUNCION COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CALLE QUITO EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LAS AMERICAS II EN EL POLIGONO, lon:-88.28093618, lat:18.55911232}}	01-08-2020	31-12-2020	410549.59	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176230/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301762309	Proyecto de inversión	549756.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549756.68, modificado:549756.68}}	REHABILITACION DEL PARQUE HUNDIDO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98180	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98180	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES URSULO GALVAN lon:-88.29138009, lat:18.53425781}}	01-08-2020	31-12-2020	549756.68	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176230/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

2020	3	ROO200301766525	Proyecto de inversión	271599.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271599.06, modificado:271599.06}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109687	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109687	5	697	597	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES Q,ROO Y AVENIDA BELICE, AVENIDA SAN SALVADOR. SE EJECUTARA EL PORYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA VENUSTIANO C, lon:-88.30109487, lat:18.5074536}}	01-09-2020	31-12-2020	271599.06	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1766525/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301766534	Proyecto de inversión	354048.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354048.77, modificado:354048.77}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109715	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109715	5	639	585	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES Q,ROO, AVENIDA INSURGENTES. SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL P, lon:-88.30840871, lat:18.51784564}}	01-09-2020	31-12-2020	354048.77	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1766534/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301773367	Proyecto de inversión	948369.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948369.6, modificado:948369.6}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 128391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128391	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92603431, lat:18.45917475}}	01-09-2020	31-12-2020	948369.6	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1773367/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301773390	Proyecto de inversión	535553.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535553.83, modificado:535553.83}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1600) - 128443	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128443	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.5, meta_modificada:253.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65627218, lat:18.29441967}}	01-09-2020	31-12-2020	535553.83	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1773390/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301773401	Proyecto de inversión	1249625.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249625.62, modificado:1249625.62}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1615) - 128482	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128482	5	14	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.5, meta_modificada:591.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.64609133, lat:18.29866089}}	01-09-2020	31-12-2020	1249625.62	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1773401/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301758681	Proyecto de inversión	1408734.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408734.42, modificado:1408734.42}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88612	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88612	5	903	958	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:AVENIDA ANDRES Q,ROO - PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE INDEPENDENCIA, lon:-88.66703666, lat:18.2311524}}	01-08-2020	31-12-2020	1408734.42	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758681/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

2020	3	ROO200301762354	Proyecto de inversión	499984.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499984.73, modificado:499984.73}}	REHABILITACION DE PARQUE EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98296	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98296	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE MANUEL M. LOMBARDINI, CALLE NIZUC. SE ENCUENTRA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO EN , lon:-88.3082246, lat:18.54019163}}	01-08-2020	31-12-2020	499984.73	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301765965	Proyecto de inversión	843897.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843897.08, modificado:843897.08}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108099	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108099	S	2153	2079	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, AVENIDA MANUEL ACUÑA SE EJECUTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGON, lon:-88.32549851, lat:18.51039632}}	01-09-2020	31-12-2020	843897.08	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176596/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301765984	Proyecto de inversión	693547.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693547.6, modificado:693547.6}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (POLIGONO II) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108147	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108147	S	1881	1727	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE NAPOLES, CALLE ISLA CANCLUN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Q, lon:-88.31200134, lat:18.512526}}	01-09-2020	31-12-2020	693547.6	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176598/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301763382	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 100995	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	100995	S	88	81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ACCESO PRINCIPAL PASANDO POR EL JARDIN DE NIÑOSTRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA AL BANEARIOT, lon:-88.6076924, lat:18.30430118}}	01-08-2020	31-12-2020	1200000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176338/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301766212	Proyecto de inversión	756597.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756597.38, modificado:756597.38}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108817	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108817	S	2292	2184	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BELICE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PLUCTE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DEL BOSQUE QUE CONFIRMA EL POLIGONO CON LAS CALLES BELI, lon:-88.27668222, lat:18.52553422}}	01-09-2020	31-12-2020	756597.38	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176621/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301766213	Proyecto de inversión	2502591.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502591.33, modificado:2502591.33}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108820	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108820	S	6724	6198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE BELICE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE FORMA EL, lon:-88.28683457, lat:18.51731511}}	01-09-2020	31-12-2020	2502591.33	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176621/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	3	ROO200301766220	Proyecto de inversión	257049.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257049.11, modificado:257049.11}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANTORCHISTAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108839	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108839	5	548	566	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE JOSE OBISPO HERNANDEZ, CALLE ECOSUR. SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ANTORCHISTAS QUE FOR, lon:-88.2642799, lat:18.54598026}}	01-09-2020	31-12-2020	257049.11	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176622/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301766227	Proyecto de inversión	305548.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305548.94, modificado:305548.94}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AARON MERINO FOVISSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108860	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108860	5	532	476	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEMBERTO FRIAS Y CALLE BARRON LOPEZ VELARDE, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA A, lon:-88.28719654, lat:18.50658224}}	01-09-2020	31-12-2020	305548.94	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176622/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301766237	Proyecto de inversión	606247.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606247.9, modificado:606247.9}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 8 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108886	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108886	5	1217	1117	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE PALERMO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE QUE EL POLIGONO LO FORM, lon:-88.31613851, lat:18.51219915}}	01-09-2020	31-12-2020	606247.9	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301768254	Proyecto de inversión	1459730.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459730.89, modificado:1459730.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114145	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	114145	5	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.2166406, lat:18.85735259}}	01-09-2020	31-12-2020	1459730.89	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{176825/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301771229	Proyecto de inversión	881916.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881916.22, modificado:881916.22}}	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122530	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122530	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87644757, lat:18.79490553}}	01-09-2020	31-12-2020	881916.22	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{177122/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301762539	Proyecto de inversión	1969145.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969145.96, modificado:1969145.96}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98851	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98851	5	285	335	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:516.1, meta_modificada:516.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA UCUM - ESCARREGA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 DE OCTU, lon:-88.67328238, lat:18.48522126}}	01-08-2020	31-12-2020	1969145.96	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176253/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

2020	3	ROO200301766419	Proyecto de inversión	523798.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523798.19, modificado:523798.19}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109391	S	1693	1505	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:10 8.0, meta_m odificad a:108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA DAVID GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BELICE, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DAVID GUSTAVO S, lon:-88.29817335, lat:18.51336928}}	01-09-2020	31-12-2020	523798.19	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{176641 9/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2020	3	ROO200301766432	Proyecto de inversión	698397.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698397.58, modificado:698397.58}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109435	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109435	S	1079	995	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:14 4.0, meta_m odificad a:144.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AISAAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA INFONAVIT FI, lon:-88.31580211, lat:18.52046364}}	01-09-2020	31-12-2020	698397.58	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{176643 2/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	
2020	3	ROO200301768280	Proyecto de inversión	1032142	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032141.55, modificado:1032141.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114203	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	114203	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medid a:Vviena da, meta:10 0, meta_m odificad a:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:FUERLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06824915, lat:18.82210532}}	01-09-2020	31-12-2020	1032141.55	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Vviena da, avance:0.0}}	{176828 0/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	
2020	3	ROO200301766450	Proyecto de inversión	354048.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354048.77, modificado:354048.77}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA TAMALCAB DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109472	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109472	S	977	957	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:73 0, meta_m odificad a:73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGARTOS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE TEKAX SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA TAMALCAB EN EL POLIGONO QUE LO FORMAN LAS CALLES CEMENTER, lon:-88.31866573, lat:18.53301584}}	01-09-2020	31-12-2020	354048.77	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{176645 0/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	
2020	3	ROO200301765804	Proyecto de inversión	1231743	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231742.94, modificado:1231742.94}}	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN LA COLONIA AARON MERINO FOVISSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 107630	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	107630	S	532	476	0	{meta1: {unidad_medid a:Metro s Cuadrad os, meta:10 00.0, meta_m odificad a:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR PORFIRIO DIAZ - ANTONIO LOPEZ DE SANTANA - ADOLFO HUERTA - DONATO GUERRA COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, C, lon:-88.28619341, lat:18.50809362}}	01-08-2020	31-12-2020	1231742.94	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0}}	{176580 4/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	
2020	3	ROO200301766471	Proyecto de inversión	441348.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441348.47, modificado:441348.47}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ELIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109544	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109544	S	656	669	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:91 0, meta_m odificad a:91.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 77090 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HEROES, AVENIDA BOULEVARD BAHIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLE, lon:-88.29352315, lat:18.49654895}}	01-09-2020	31-12-2020	441348.47	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{176647 1/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	

2020	3	ROO200301757962	Proyecto de inversión	1215482	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215482.44, modificado:1215482.44}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86922	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86922	S	433	449	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700, meta_modificada:2700, 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES LAS CALLE DE LA ZONA RURAL NO , lon:-88.84549794, lat:18.48090228}}	01-08-2020	31-12-2020	1215482.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757962/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301760721	Proyecto de inversión	1444601	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444600.73, modificado:1444600.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93907	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93907	S	407	359	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000, meta_modificada:3000, 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALL, lon:-88.85568763, lat:18.70260759}}	01-08-2020	31-12-2020	1444600.73	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760721/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301761328	Proyecto de inversión	1023859	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023859.2, modificado:1023859.2}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (2990) - 95440	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95440	S	1436	1475	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400, meta_modificada:2400, 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE INSURGENTES - INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 3 CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLE, lon:-88.88752342, lat:18.26939744}}	01-08-2020	31-12-2020	1023859.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1761328/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301757967	Proyecto de inversión	2382016	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382016.23, modificado:2382016.23}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1511) - 86935	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86935	S	2024	1987	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5280, meta_modificada:5280, 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA - JOSE MA. MORELOS - PIPIA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VERACRUZ, CALLE PEDRO MORENO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS, lon:-88.9301105, lat:18.45997843}}	01-08-2020	31-12-2020	2382016.23	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757967/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301757977	Proyecto de inversión	324820.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324820.4, modificado:324820.4}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2098) - 86951	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86951	S	2024	1987	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720, meta_modificada:720, 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE BENITO JUAREZ - MARGARITA MAZA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARGARITA MAZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM, lon:-88.93182044, lat:18.45792978}}	01-08-2020	31-12-2020	324820.4	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757977/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301757988	Proyecto de inversión	1392811	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392811.36, modificado:1392811.36}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86977	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86977	S	374	416	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000, meta_modificada:3000, 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:AVENIDA LOS INSURGENTES PUEBLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS TERROR GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTAR EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV, lon:-88.98404299, lat:18.1925183}}	01-08-2020	31-12-2020	1392811.36	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757988/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	3	ROO200301760176	Proyecto de inversión	1497616	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497616.39, modificado:1497616.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92557	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92557	S	704	708	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE ROBLES - CEDROS BUGAMBILIAS PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO YANEZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE CEDROS SE EJECUTARA EN TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA RO, lon:-89.10485557, lat:18.4461504}}	01-08-2020	31-12-2020	1497616.39	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760170/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301760751	Proyecto de inversión	2310602	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310602.25, modificado:2310602.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DELAZARO CARDENAS I, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93977	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93977	S	353	346	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:CALLE PROGRESO-EMILIANO ZAPATA - JUSTICIA SOCIAL- BENITO JUAREZ PUEBLO LAZARO CÁRDENAS NCP, 77957 LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA MOROCOCY - LA LIBERTAD, CALLE DE LA, lon:-88.85818786, lat:18.70122755}}	01-08-2020	31-12-2020	2310602.25	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760751/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301757992	Proyecto de inversión	1041795	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041794.71, modificado:1041794.71}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86987	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86987	S	89	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:CALLE BENITO JUAREZ - 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS, lon:-89.14557904, lat:18.1267048}}	01-08-2020	31-12-2020	1041794.71	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757992/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301760199	Proyecto de inversión	1411760	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411759.54, modificado:1411759.54}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92615	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92615	S	515	592	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:257, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE, lon:-88.72867837, lat:18.10634482}}	01-08-2020	31-12-2020	1411759.54	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760199/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301760770	Proyecto de inversión	1450111	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450110.93, modificado:1450110.93}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94012	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94012	S	133	151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:CALLE ROBLE - PROCEDE- ERNESTO ZEDILLO - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZRAGOZA,	01-08-2020	31-12-2020	1450110.93	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760770/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301758616	Proyecto de inversión	897585.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897585.18, modificado:897585.18}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88398	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88398	S	389	397	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:CALLE BUGAMBILIAS - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y	01-08-2020	31-12-2020	897585.18	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758616/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	3	ROO200301760242	Proyecto de inversión	2035158	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035158.49, modificado:2035158.49}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92739	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92739	5	516	583	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE CANTARRANAS - VERACRUZ ACACIA - TABASCO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOACAN Y AVENIDA DE LOS HEROES, CALLE PUJTE TRAMO 1 CALLE CANTARRANAS ENTRE PRIMAVERA Y AV. DE LOS HERO, lon:-88.88145887, lat:17.9002413}}	01-08-2020	31-12-2020	2035158.49	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176024/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301757576	Proyecto de inversión	535630.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535630.54, modificado:535630.54}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1579) - 85855	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85855	5	1082	1153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D, lon:-88.57144485, lat:18.51560034}}	01-08-2020	31-12-2020	535630.54	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175757/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301757581	Proyecto de inversión	1339076	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339076.36, modificado:1339076.36}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 85865	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85865	5	1082	1153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE ERMILLO H. HERNANDEZ PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA, lon:-88.56621383, lat:18.51244015}}	01-08-2020	31-12-2020	1339076.36	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175758/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301755448	Proyecto de inversión	1160162	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160161.55, modificado:1160161.55}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO - 79700	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79700	5	1217	1217	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, lon:-88.30833881, lat:18.52061013}}	01-08-2020	31-12-2020	1160161.55	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175544/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301761116	Proyecto de inversión	725769.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725769.73, modificado:725769.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94882	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94882	5	82	94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:CALLE 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 5 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 4 Y 10, lon:-88.87688491, lat:18.79331128}}	01-08-2020	31-12-2020	725769.73	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176111/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301755958	Proyecto de inversión	2018552.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018552.67, modificado:2018552.67}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANEL SOLAR EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE INSURGENTES E IGNACIO ALTAMIRANO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81051	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81051	5	6724	6198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE RAMON F. ITURBE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZADA, lon:-88.28561826, lat:18.51925633}}	01-08-2020	31-12-2020	2018552.67	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{175595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2020	3	ROO200301758213	Proyecto de inversión	1379064	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379064.19, modificado:1379064.19}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87501	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87501	S	555	538	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_m:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE PABLO GONZALEZ - VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REFORMA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE , lon:-88.48128762, lat:18.50322692}}	01-08-2020	31-12-2020	1379064.19	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758213/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301761136	Proyecto de inversión	1304671.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304671.28, modificado:1304671.28}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94930	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94930	S	202	219	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_m:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTR, lon:-88.85995525, lat:18.50322692}}	01-08-2020	31-12-2020	1304671.28	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1761136/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301755497	Proyecto de inversión	784812.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784812.29, modificado:784812.29}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 79817	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79817	S	887	888	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_m:519.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE L, lon:-88.30137545, lat:18.52118132}}	01-08-2020	31-12-2020	784812.29	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1755497/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301755994	Proyecto de inversión	1009029.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009029.31, modificado:1009029.31}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ISAAC MEDINA (JACARANDA) 2DA. ETAPA ENTRE JUAN DE DIOS PEZA Y ENRIQUE BAROCIO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81161	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81161	S	2525	2526	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_m:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISAAC MEDINA JACARANDA COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE IGNACIO VILLANUEVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TR, lon:-88.33424011, lat:18.51287736}}	01-08-2020	31-12-2020	1009029.31	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1755994/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301758228	Proyecto de inversión	1264444.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264444.36, modificado:1264444.36}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87534	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87534	S	924	901	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_m:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON - ALVARO OBREGON PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTA, lon:-88.52944383, lat:18.50221032}}	01-08-2020	31-12-2020	1264444.36	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758228/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301758245	Proyecto de inversión	1141866.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141866.04, modificado:1141866.04}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87570	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87570	S	438	512	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_m:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:57, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ - FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS , lon:-88.52880769, lat:18.44712769}}	01-08-2020	31-12-2020	1141866.04	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758245/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	3	ROO20030 1761161	Proyecto de inversión	666181.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666181.68, modificado:666181.68}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAÑAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94995	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94995	S	111	110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAÑAN, 77955 NUEVO CAÑAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO, lon:-89.06605511, lat:18.82229827}}	01-08-2020	31-12-2020	666181.68	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1761161/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2020	3	ROO20030 1761169	Proyecto de inversión	664531.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664531.13, modificado:664531.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95027	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95027	S	17	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ESCUELA TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (IGLESIA), TRAMO 3 CALLE ENTRE LAS, lon:-89.06368017, lat:18.76882482}}	01-08-2020	31-12-2020	664531.13	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1761161/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2020	3	ROO20030 1761190	Proyecto de inversión	663152.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663152.3, modificado:663152.3}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95074	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95074	S	63	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO - DAVID G. RUIZ PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS, lon:-89.08694433, lat:18.73847021}}	01-08-2020	31-12-2020	663152.3	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1761190/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2020	3	ROO20030 1755551	Proyecto de inversión	443991.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443991.73, modificado:443991.73}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. JUAN DE DIOS PEZA ENTRE ISAAC MEDINA Y CONNELIO LIZARRAGA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 79951	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79951	S	5067	5067	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:391.64}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISAAC MEDINA Y CALLE CONNELIO LIZARRAGA, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA LA OBRA EN EL TRAMO DE LA AV. JUAN, lon:-88.33362025, lat:18.51185766}}	01-08-2020	31-12-2020	443991.73	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1755551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2020	3	ROO20030 1761204	Proyecto de inversión	664531.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664531.13, modificado:664531.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95106	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95106	S	46	46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES CENTRO DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS, lon:-89.13450386, lat:18.78803705}}	01-08-2020	31-12-2020	664531.13	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1761204/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2020	3	ROO20030 1761225	Proyecto de inversión	928989.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928989.51, modificado:928989.51}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95147	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95147	S	286	271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CALLE XANHAN BUENA VISTA - DE LOS DOCTORES PUEBLO NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y AVENIDA DE LOS DOCTORES, CALLE NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO, lon:-89.12980184, lat:18.72491079}}	01-08-2020	31-12-2020	928989.51	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1761225/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances

2020	3	ROO200301755576	Proyecto de inversión	734952.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734952.13, modificado:734952.13}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE INSURGENTES Y JUAN JOSE SIORDIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80023	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80023	S	1509	1509	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO , lon:-88.30074389, lat:18.51793365}}	01-08-2020	31-12-2020	734952.13	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175557/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación
2020	3	ROO200301755688	Proyecto de inversión	2610070.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610070.24, modificado:2610070.24}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80306	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80306	S	845	844	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.0, meta_modificada:3761.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TELA - VALLEHERMOSO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CA, lon:-88.30649121, lat:18.52341714}}	01-08-2020	31-12-2020	2610070.24	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175568/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación
2020	3	ROO200301755725	Proyecto de inversión	1369461.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369461.9, modificado:1369461.9}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80408	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80408	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3190.0, meta_modificada:3150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES - MIGUEL BARRAGAN - ANASTASIO BUSTAMANTE COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE NIZUC, TRES TRAMOS TRAMO 1 CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE ENTRE LA, lon:-88.30950602, lat:18.54527838}}	01-08-2020	31-12-2020	1369461.9	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175725/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación
2020	3	ROO200301760707	Proyecto de inversión	1154125.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154125.02, modificado:1154125.02}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93858	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93858	S	272	308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES A UNA CUADRA DEL PARQUE, lon:-88.71589511, lat:18.11433836}}	01-08-2020	31-12-2020	1154125.02	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176070/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación
2020	3	ROO200301760712	Proyecto de inversión	1441129.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441129.91, modificado:1441129.91}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE MOROCCOY, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93878	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93878	S	631	662	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:CALLE SAN SALVADOR - VERACRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO MOROCCOY, 77953 MOROCCOY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TRAMO A CALLE SAN SALVADOR E, lon:88.81110724, lat:18.60022663}}	01-08-2020	31-12-2020	1441129.91	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176071/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación
2020	3	ROO200301761319	Proyecto de inversión	1791753.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791753.61, modificado:1791753.61}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1719) - 95424	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95424	S	1436	1475	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y TRAMO 2 CALLE, lon:-88.68328285, lat:18.27042042}}	01-08-2020	31-12-2020	1791753.61	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{176131/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación

2020	3	ROO200301758568	Proyecto de inversión	1399803	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1399802.82}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88246	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88246	S	659	683	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:-CALLE JOSE MA. MORELOS - BENITO JUAREZ - VICENTE GUERRERO - MIGUEL HIDALGO - FRANCISCO I. MADERO - MARIANO MATAMOROS PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE OTHON P., lon:-88.59002211, lat:18.35599824}}	01-08-2020	31-12-2020	1399802.82	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758568/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301756075	Proyecto de inversión	1842428	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842427.95, modificado:1842427.95}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81391	S	1217	1217	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURJE, lon:-88.30825611, lat:18.52084335}}	01-08-2020	31-12-2020	1842427.95	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1756075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301756089	Proyecto de inversión	1421063	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421062.92, modificado:1421062.92}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81429	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81429	S	887	888	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES 74 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV. lon:-88.30482537, lat:18.52042115}}	01-08-2020	31-12-2020	1421062.92	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1756089/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301757471	Proyecto de inversión	1310860	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310860.02, modificado:1310860.02}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85502	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85502	S	438	461	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE VERCRUZ-GUADALUPE VICTORIA-ZACATECAS-ANDRES Q,ROO-PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 77966 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE , CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO 1 CALLE VERACR, lon:-88.21771683, lat:18.65908532}}	01-08-2020	31-12-2020	1310860.02	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757471/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301758600	Proyecto de inversión	1529900	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529899.56, modificado:1529899.56}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88348	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88348	S	1398	1471	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INGENIO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO CENTRO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO DE LA A, lon:-88.66586716, lat:18.29037261}}	01-08-2020	31-12-2020	1529899.56	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758600/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301763329	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 100877	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	100877	S	316	338	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO - CIRICOTE - CAOABAS - CEDRO MAHARULA - MAGUEY - MANANTI - TEPEZCUARTLE - HUAYAS - BENITO JUAREZ - EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE, lon:-88.26609862, lat:18.68947243}}	01-08-2020	31-12-2020	2300000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1763329/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

2020	3	ROO200301756115	Proyecto de inversión	1247282	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247282.29, modificado:1247282.29}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. AARON MERINO FERNANDEZ ENTRE INSURGENTES Y ENRIQUE BAROCIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81523	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81523	S	2973	2974	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA AARON MERINO COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE EL SOL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. AARON MERINO , lon:-88.32963868, lat:18.5149474}}	01-08-2020	31-12-2020	1247282.29	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{175611/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301756127	Proyecto de inversión	1434423	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434423.28, modificado:1434423.28}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. JUAN DE DIOS PEZA ENTRE ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y BERNABE MANRIQUE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81560	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81560	S	5067	5067	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y CALLE BERNABE MANRIQUE, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO, lon:-88.33339718, lat:18.51174103}}	01-08-2020	31-12-2020	1434423.28	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{175612/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301757516	Proyecto de inversión	1315937	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315936.57, modificado:1315936.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85671	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85671	S	316	338	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:VENADOS PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUCTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE VENADOS ENTRE LAS CALLES PUC, lon:-88.26391142, lat:18.69225532}}	01-08-2020	31-12-2020	1315936.57	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175751/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301757521	Proyecto de inversión	1315937	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315936.57, modificado:1315936.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85688	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85688	S	116	129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA - PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE , CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CAL, lon:-88.25482617, lat:18.71147556}}	01-08-2020	31-12-2020	1315936.57	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175752/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301762549	Proyecto de inversión	1962504	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962504.11, modificado:1962504.11}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98874	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98874	S	433	449	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:516.1, meta_modificada:516.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCUM - ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO, lon:-88.83963061, lat:18.4784412}}	01-08-2020	31-12-2020	1962504.11	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{176254/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	3	ROO200301756139	Proyecto de inversión	1148889	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148888.96, modificado:1148888.96}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE INSURGENTES Y JUAN JOSE SIORDIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81591	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81591	S	1509	1509	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA MARTINEZ ROSS, 77016 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO , lon:-88.30075044, lat:18.51796981}}	01-08-2020	31-12-2020	1148888.96	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{175613/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

2020	3	ROO200301757547	Proyecto de inversión	1438916	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438916.21, modificado:1438916.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE HUAYPIX, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85793	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85793	5	822	827	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO AARON MERINO FERNANDEZ- JESUS MARTINEZ ROSS PUEBLO HUAYPIX, 7965 HUAY-PIX, OTHON P. BLANCO - QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y CALLE , CALLE MIGUEL BORGE MARTIN TRAMO 1 CALLE FELIPE , lon:-88.42147277, lat:18.5181445}}	01-08-2020	31-12-2020	1438916.21	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301757559	Proyecto de inversión	1442581.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442581.64, modificado:1442581.64}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85813	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85813	5	1002	1035	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO XUL-HA, 79963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA E, lon:-88.46564642, lat:18.54971524}}	01-08-2020	31-12-2020	1442581.64	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1757559/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301760213	Proyecto de inversión	1161377	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161377.31, modificado:1161377.31}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN BACA CALDERON, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92649	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92649	5	105	117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:CALLE MOCTEZUMA - CONSTITUCION PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 79992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE MIRADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS lon:-88.82371033, lat:18.00841598}}	01-08-2020	31-12-2020	1161377.31	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760213/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301760225	Proyecto de inversión	1163782	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163781.66, modificado:1163781.66}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92675	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92675	5	40	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:CALLE TEPEYAC - CHURUBUSCO - CALZADA VERACRUZ - HUGO SANCHEZ PUEBLO REVOLUCION, 79992 REVOLUCION, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTOS EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CA, lon:-88.82218266, lat:17.97399804}}	01-08-2020	31-12-2020	1163781.66	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760225/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301758797	Proyecto de inversión	1155520	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155519.8, modificado:1155519.8}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88931	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88931	5	466	553	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS - GUADALUPE SANCHEZ PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOS MARINOS Y CALLE 2, CALLE LOS ESTUDIANTES SE EJECUTARA EL PROYECTOS EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLEGUADALUPE SANCHE, lon:-88.68973424, lat:18.16674075}}	01-08-2020	31-12-2020	1155519.8	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758797/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	3	ROO200301756252	Proyecto de inversión	1803578.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1803578.89}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81958	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81958	5	167	168	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:914.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CAMPESTRE, 77030 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PASCUAL CORAL Y AVENIDA ARMADA DE MEXICO, CALLE PRESA DE LA AMISTAD LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AV ADOLFO LOPEZ MATEOS E, lon:-88.30914018, lat:18.5052853}}	01-08-2020	31-12-2020	1803578.89	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1756252/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	3	ROO200301756258	Proyecto de inversión	1803579	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1803578.89}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 109 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81972	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81972	5	95	96	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:914.0, meta_modificad a:914.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COLJUEL, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR, lon:-88.2890459, lat:18.50316303}}	01-08-2020	31-12-2020	1803578.89	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{175625 8/proyec to_INICI O}}	En Ejecució n	Validad o avance s
2020	3	ROO200301756262	Proyecto de inversión	1803579	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1803578.89}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81978	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81978	5	198	198	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:914.0, meta_modificad a:914.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMO DE VERDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-88.30127818, lat:18.50663304}}	01-08-2020	31-12-2020	1803578.89	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{175626 2/proyec to_INICI O}}	En Ejecució n	Validad o avance s	
2020	3	ROO200301756267	Proyecto de inversión	1803579	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1803578.89}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86899	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81990	5	446	447	0	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:914.0, meta_modificad a:914.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CELUL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE ALTOS DE SEVILLA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 30 DE NOVIEMBRE, lon:-88.28670227, lat:18.53076127}}	01-08-2020	31-12-2020	1803578.89	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{175626 7/proyec to_INICI O}}	En Ejecució n	Validad o avance s	
2020	3	ROO200301757948	Proyecto de inversión	1207701	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207701.4, modificado:1207701.4}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86899	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86899	5	285	335	0	{meta1: {unidad_medid a:Metro s Cuadrad os, meta:2700.0, meta_modificad a:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE - BENITO JUAREZ - PEDREGAL PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAGUNITAS SE EJECUTARA EL PRO, lon:-88.67305006, lat:18.48462204}}	01-08-2020	31-12-2020	1207701.4	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metro s Cuadrad os, avance:0.0}}	{175794 8/proyec to_INICI O}}	En Ejecució n	Validad o avance s	
2020	3	ROO200301757955	Proyecto de inversión	1210876	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210876.13, modificado:1210876.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86914	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86914	5	407	426	0	{meta1: {unidad_medid a:Metro s Cuadrad os, meta:2700.0, meta_modificad a:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE 8 - 10 PUEBLO NACHICOCOM, 77985 NACHICOCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CALLE 9, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 10 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y LA, lon:-88.75180006, lat:18.48379344}}	01-08-2020	31-12-2020	1210876.13	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metro s Cuadrad os, avance:0.0}}	{175795 5/proyec to_INICI O}}	En Ejecució n	Validad o avance s	
2020	3	ROO200301758267	Proyecto de inversión	1141845	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141844.55, modificado:1141844.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87604	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87604	5	420	481	0	{meta1: {unidad_medid a:Metro s Cuadrad os, meta:2700.0, meta_modificad a:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLESIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE LA ZONA RURAL NO TODAS LA CALL, lon:-88.53494557, lat:18.41594455}}	01-08-2020	31-12-2020	1141844.55	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metro s Cuadrad os, avance:0.0}}	{175826 7/proyec to_INICI O}}	En Ejecució n	Validad o avance s	

2020	3	ROO200301758278	Proyecto de inversión	1399803	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1399802.82}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87633	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87633	S	412	456	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33000, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO ICALLE ENTRE CARRETERA UCUMIA UNION Y CALLE TRAMO2	01-08-2020	31-12-2020	1399802.82	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758278/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301758287	Proyecto de inversión	1399803	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1399802.82}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SACXÁN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87653	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87653	S	418	419	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33000, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADRERO -- ALVARO OBREGON -MIGUEL HIDALFO PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS	01-08-2020	31-12-2020	1399802.82	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758287/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301779654	Proyecto de inversión	626169.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626169.46, modificado:626169.46}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138424	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138424	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.52, meta_modificada:285.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.08964614, lat:18.7355974}}	01-09-2020	31-12-2020	626169.46	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1779654/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301779699	Proyecto de inversión	494515.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494515.73, modificado:494515.73}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138485	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138485	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.99, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA	01-09-2020	31-12-2020	494515.73	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1779699/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	ROO200301779814	Proyecto de inversión	1042243	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042242.6, modificado:1042242.6}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138665	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138665	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA	01-09-2020	31-12-2020	1042242.6	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1779814/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO200301766377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208549.28	208549.28
ROO200301766382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126099.56	126099.56
ROO200301755635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1081695.96	1081695.96
ROO200301767800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	828671.52	828671.52
ROO200301767811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	626133.27	626133.27
ROO200301773184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	894853.11	894853.11
ROO200301766978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	715954.98	715954.98
ROO200301773219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	350114.62	350114.62
ROO200301766395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	227949.21	227949.21
ROO200301766403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	451048.44	451048.44
ROO200301767045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2387502.45	2387502.45

ROO200301765940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82449.71	82449.71
ROO200301766000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441348.47	441348.47
ROO200301767585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	749962.53	749962.53
ROO200301766011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1600494.46	1600494.46
ROO200301767080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	865681.64	865681.64
ROO200301767611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	985008.11	985008.11
ROO200301767626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	934976.14	934976.14
ROO200301771243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	861275.41	861275.41
ROO200301772714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198856.25	198856.25
ROO200301772729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	397712.5	397712.5
ROO200301767907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	839806.71	839806.71
ROO200301772394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1001608.84	1001608.84

ROO2003017724 26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	987520.76	987520.76
ROO2003017663 27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	349198.79	349198.79
ROO2003017663 45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1047596.37	1047596.37
ROO2003017663 58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	654747.73	654747.73
ROO2003017676 99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	473209.85	473209.85
ROO2003017732 02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	816934.12	816934.12
ROO2003017664 96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	252199.13	252199.13
ROO2003017622 86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	599987.8	599987.8
ROO2003017665 05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208549.28	208549.28
ROO2003017665 17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	300698.96	300698.96
ROO2003017623 00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	410549.59	410549.59
ROO2003017623 09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	549756.68	549756.68

ROO2003017665 25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	271599.06	271599.06
ROO2003017665 34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354048.77	354048.77
ROO2003017733 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	948369.6	948369.6
ROO2003017733 90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535553.83	535553.83
ROO2003017734 01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1249625.62	1249625.62
ROO2003017586 81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1408734.42	1408734.42
ROO2003017623 54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	499984.73	499984.73
ROO2003017659 65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	843897.08	843897.08
ROO2003017659 84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	693547.6	693547.6
ROO2003017633 82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1200000	1200000
ROO2003017662 12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	756597.38	756597.38
ROO2003017662 13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2502591.33	2502591.33

ROO2003017662 20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	257049.11	257049.11
ROO2003017662 27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	305548.94	305548.94
ROO2003017662 37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	606247.9	606247.9
ROO2003017682 54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1459730.89	1459730.89
ROO2003017712 29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	881916.22	881916.22
ROO2003017625 39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1969145.96	1969145.96
ROO2003017664 19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523798.19	523798.19
ROO2003017664 32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698397.58	698397.58
ROO2003017682 80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1032141.55	1032141.55
ROO2003017664 50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354048.77	354048.77
ROO2003017658 04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1231742.94	1231742.94
ROO2003017664 71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441348.47	441348.47

ROO2003017579 62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1215482.44	1215482.44
ROO2003017607 21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1444600.73	1444600.73
ROO2003017613 28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1023859.2	1023859.2
ROO2003017579 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2382016.23	2382016.23
ROO2003017579 77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	324820.4	324820.4
ROO2003017579 88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1392811.36	1392811.36
ROO2003017601 76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1497616.39	1497616.39
ROO2003017607 51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2310602.25	2310602.25
ROO2003017579 92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1041794.71	1041794.71
ROO2003017601 99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1411759.54	1411759.54
ROO2003017607 70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1450110.93	1450110.93
ROO2003017586 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	897585.18	897585.18

ROO2003017602 42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2035158.49	2035158.49
ROO2003017575 76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535630.54	535630.54
ROO2003017575 81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1339076.36	1339076.36
ROO2003017554 48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1160161.55	1160161.55
ROO2003017611 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	725769.73	725769.73
ROO2003017559 58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2018552.67	2018552.67
ROO2003017582 13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1379064.19	1379064.19
ROO2003017611 36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1304671.28	1304671.28
ROO2003017554 97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	784812.29	784812.29
ROO2003017559 94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1009029.31	1009029.31
ROO2003017582 28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1264444.36	1264444.36
ROO2003017582 45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1141866.04	1141866.04

ROO200301761161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	666181.68	666181.68
ROO200301761169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	664531.13	664531.13
ROO200301761190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	663152.3	663152.3
ROO200301755551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	443991.73	443991.73
ROO200301761204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	664531.13	664531.13
ROO200301761225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	928989.51	928989.51
ROO200301755576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	734952.13	734952.13
ROO200301755688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2610070.24	2610070.24
ROO200301755725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1369461.9	1369461.9
ROO200301760707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1154125.02	1154125.02
ROO200301760712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1441129.91	1441129.91
ROO200301761319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1791753.61	1791753.61

ROO200301758568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1399802.82
ROO200301756075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1842427.95	1842427.95
ROO200301756089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1421062.92	1421062.92
ROO200301757471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1310860.02	1310860.02
ROO200301758600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1529899.56	1529899.56
ROO200301763329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2300000	2300000
ROO200301756115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1247282.29	1247282.29
ROO200301756127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1434423.28	1434423.28
ROO200301757516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1315936.57	1315936.57
ROO200301757521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1315936.57	1315936.57
ROO200301762549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1962504.11	1962504.11
ROO200301756139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1148888.96	1148888.96

ROO2003017575 47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1438916.21	1438916.21
ROO2003017575 59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1442581.64	1442581.64
ROO2003017602 13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1161377.31	1161377.31
ROO2003017602 25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1163781.66	1163781.66
ROO2003017587 97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1155519.8	1155519.8
ROO2003017562 52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1803578.89
ROO2003017562 58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1803578.89
ROO2003017562 62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1803578.89
ROO2003017562 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1803578.89
ROO2003017579 48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1207701.4	1207701.4
ROO2003017579 55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1210876.13	1210876.13
ROO2003017582 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1141844.55	1141844.55

ROO200301758278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1399802.82
ROO200301758287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1399802.82
ROO200301779654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	626169.46	626169.46
ROO200301779699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	494515.73	494515.73
ROO200301779814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1042242.6	1042242.6

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021



III INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO200301766377	Otros	43	43
ROO200301766382	Otros	26	26
ROO200301755635	Metros Cuadrados	1086	1086.41
ROO200301767800	Metros Cuadrados	400	400
ROO200301767811	Metros Cuadrados	294.48	294.48
ROO200301773184	Vivienda	9	9
ROO200301766978	Metros Cuadrados	338	338.89
ROO200301773219	Metros Cuadrados	165	165
ROO200301766395	Otros	47	47
ROO200301766403	Otros	93	93
ROO200301767045	Metros Cuadrados	1142	1142.38
ROO200301765940	Otros	17	17
ROO200301766000	Otros	91	91
ROO200301767585	Metros Cuadrados	349	349.02
ROO200301766011	Otros	330	330
ROO200301767080	Metros Cuadrados	407.44	407.44
ROO200301767611	Metros Cuadrados	468	468.34
ROO200301767626	Metros Cuadrados	444.55	444.55
ROO200301771243	Vivienda	10	10
ROO200301772714	Vivienda	2	2
ROO200301772729	Vivienda	4	4
ROO200301767907	Vivienda	10	10
ROO200301772394	Vivienda	10	10
ROO200301772426	Vivienda	10	10
ROO200301766327	Otros	72	72
ROO200301766345	Otros	216	216
ROO200301766358	Otros	135	135
ROO200301767699	Metros Cuadrados	223	222.72
ROO200301773202	Metros Cuadrados	385	385
ROO200301766496	Otros	52	52
ROO200301762286	Otros	4	4
ROO200301766505	Otros	43	43
ROO200301766517	Otros	62	62
ROO200301762300	Otros	3	3
ROO200301762309	Otros	6	6
ROO200301766525	Otros	56	56
ROO200301766534	Otros	73	73
ROO200301773367	Metros Cuadrados	450	450
ROO200301773390	Metros Cuadrados	253.5	253.5
ROO200301773401	Metros Cuadrados	591.5	591.5
ROO200301758681	Metros Cuadrados	3300	3300

ROO200301762354	Otros	3	3
ROO200301765965	Otros	174	174
ROO200301765984	Otros	143	143
ROO200301763382	Otros	29	29
ROO200301766212	Otros	156	156
ROO200301766213	Otros	516	516
ROO200301766220	Otros	53	53
ROO200301766227	Otros	63	63
ROO200301766237	Otros	125	125
ROO200301768254	Vivienda	15	15
ROO200301771229	Vivienda	10	10
ROO200301762539	Otros	516.1	516.1
ROO200301766419	Otros	108	108
ROO200301766432	Otros	144	144
ROO200301768280	Vivienda	10	10
ROO200301766450	Otros	73	73
ROO200301765804	Metros Cuadrados	1000	1000
ROO200301766471	Otros	91	91
ROO200301757962	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760721	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301761328	Metros Cuadrados	2400	2400
ROO200301757967	Metros Cuadrados	5280	5280
ROO200301757977	Metros Cuadrados	720	720
ROO200301757988	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301760176	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301760751	Metros Cuadrados	4800	4800
ROO200301757992	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301760199	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301760770	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758616	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301760242	Metros Cuadrados	4500	4500
ROO200301757576	Metros Cuadrados	1200	1200
ROO200301757581	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301755448	Metros Cuadrados	960	960
ROO200301761116	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301755958	Otros	36	36
ROO200301758213	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301761136	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301755497	Metros Cuadrados	519	519
ROO200301755994	Otros	24	24
ROO200301758228	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758245	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301761161	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761169	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761190	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301755551	Metros Cuadrados	392	391.64
ROO200301761204	Metros Cuadrados	1500	1500

ROO200301761225	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301755576	Metros Cuadrados	707	707.4
ROO200301755688	Metros Cuadrados	3762	3761.78
ROO200301755725	Metros Cuadrados	3150	3150
ROO200301760707	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760712	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301761319	Metros Cuadrados	4200	4200
ROO200301758568	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301756075	Otros	36	36
ROO200301756089	Otros	19	19
ROO200301757471	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758600	Metros Cuadrados	3600	3600
ROO200301763329	Otros	72	72
ROO200301756115	Otros	32	32
ROO200301756127	Otros	28	28
ROO200301757516	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301757521	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301762549	Otros	516.1	516.1
ROO200301756139	Otros	19	19
ROO200301757547	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301757559	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301760213	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760225	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758797	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301756252	Otros	914	914.9
ROO200301756258	Otros	914	914.9
ROO200301756262	Otros	914	914.9
ROO200301756267	Otros	914	914.9
ROO200301757948	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301757955	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758267	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758278	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301758287	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301779654	Metros Cuadrados	285.52	285.52
ROO200301779699	Metros Cuadrados	235.99	235.99
ROO200301779814	Metros Cuadrados	500	500



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO200301766377	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE	-88.28906253	18.50337054
ROO200301766382	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGÓN, 77050 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO	-88.3169454	18.49939893
ROO200301755635	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA	-88.30808734	18.52229687
ROO200301767800	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38905642	18.4966259
ROO200301767811	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67003439	18.48690565
ROO200301773184	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57264076	18.51141881
ROO200301766978	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME	-88.60808762	18.30585906
ROO200301773219	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.569501	18.51261821
ROO200301766395	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL, 77059 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA ALVRO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN	-88.31568754	18.4990431
ROO200301766403	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , AVENIDA CENTENARIO SE EJECUTARA EN	-88.27301318	18.54869761
ROO200301767045	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA	-88.69100836	18.19777409
ROO200301765940	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 4 - 6 - 8 - 9 - ONESIMO POOT - SIGLO XXI - JOSE MARRUFO FRACCIONAMIENTO MILENIO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y AVENIDA LAGUNA NEGRA, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLIGONO	-88.33898102	18.51416285
ROO200301766000	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LAGUNITAS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE LAGUNA OM, CALLE EDZNA SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS QUE FORMA UN POLIGONO CON LAS CALLES LAGUNA NEGRA E	-88.33592802	18.51906307
ROO200301767585	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.75257081	18.48371644

ROO20030176601	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA MAXUXAC SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA PAYO OBISPO I Y II DENTRO DEL POLIGONO QUE LO FORMA	-88.32087008	18.52675067
ROO200301767080	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68829054	18.16601465
ROO200301767611	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53187107	18.44755911
ROO200301767626	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53231986	18.41901366
ROO200301771243	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72030704	18.11191711
ROO200301772714	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57319782	18.51447221
ROO200301772729	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.56723734	18.51233219
ROO200301767907	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38794909	18.49546108
ROO200301772394	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.82323417	18.00803336
ROO200301772426	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5887132	18.35546857
ROO200301766327	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y AVENIDA ISAAC MEDIN JACARANDAS, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE	-88.33554722	18.51569997
ROO200301766345	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS Y AVENIDA AARON MERINO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA	-88.33199287	18.51435716
ROO200301766358	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, CALLE GUADALUPE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA BARRIO BRAVO EN EL POL	-88.2884753	18.49832219
ROO200301767699	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72063174	18.1117565

ROO20030177320 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHO FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.566776	18.51364968
ROO20030176649 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA BELICE, CALLE ANTONIO CORIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA EN EL POLIGONO	-88.2945131	18.51549806
ROO20030176228 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 8 FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARRUFO Y CALLE JESUS CARMICHEL, AVENIDA JUN DE DIOS PEZA EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS EN EL POLIGONO	-88.33491198	18.51282629
ROO20030176650 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ESTATUTO JURÍDICO (FOVISSSTE 5A ETAPA), 77049 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE ICHPAANTUN, AVENIDA CHACCHOBEN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA FOVISS	-88.32599259	18.50065066
ROO20030176651 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EN	-88.27933786	18.51775285
ROO20030176230 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ASUNCION COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CALLE QUITO EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LAS AMERICAS II EN EL POLIGONO	-88.28093618	18.55911232
ROO20030176230 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE URSULO GALVAN COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES URSULO GALVAN	-88.29138009	18.53425781
ROO20030176652 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES Q.ROO Y AVENIDA BELICE, AVENIDA SAN SALVADOR SE EJECUTARA EL PORYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA VENUSTIANO C	-88.30109487	18.5074536
ROO20030176653 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES Q.ROO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL P	-88.30840871	18.51784564
ROO20030177336 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.92603431	18.45917475
ROO20030177339 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.65627218	18.29441967
ROO20030177340 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.64609133	18.29866089

ROO20030175868 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	AVENIDA ANDRES Q.ROO - PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE INDEPENDENCIA	-88.66703666	18.2311524
ROO20030176235 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BICENTENARIO FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE MANUEL M. LOMBARDINI, CALLE NIZUC SE ENCUENTRA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO EN	-88.30882146	18.54019163
ROO20030176596 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, AVENIDA MANUEL ACUÑA SE EJECUTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGON	-88.32549851	18.51039632
ROO20030176598 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE NAPOLES, CALLE ISLA CANCUN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	-88.31200134	18.512526
ROO20030176338 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ACCESO PRINCIPAL PASANDO POR EL JARDIN DE NIÑOSTRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA AL RANEARIOT	-88.6076924	18.30430118
ROO20030176621 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BELICE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DEL BOSQUE QUE CONFORMA EL POLIGONO CON LAS CALLES BELI	-88.27668222	18.52553422
ROO20030176621 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE BELICE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE FORMA EL	-88.28683457	18.51731511
ROO20030176622 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE JOSE OBISPO HERNANDEZ, CALLE ECOSUR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ANTORCHISTAS QUE FOR	-88.2642799	18.54598028
ROO20030176622 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA A	-88.28719654	18.50658224
ROO20030176623 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE PALERMO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE QUE EL POLIGONO LO FORM	-88.31613851	18.51219915
ROO20030176825 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.21666406	18.65735259
ROO20030177122 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87644757	18.79490553

ROO200301762539	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 DE OCTU	-88.67328298	18.48522126
ROO200301766419	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BELICE, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DAVID GUSTAVO G	-88.29817335	18.51336928
ROO200301766432	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA INFONAVIT F	-88.31580211	18.52046364
ROO200301768280	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06824915	18.82210532
ROO200301766450	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGARTOS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE TEKAX SE EJECUTRA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA TAMALACAB EN EL POLIGONO QUE LO FORMAN LAS CALLES CEMENTER	-88.31866573	18.53301584
ROO200301765804	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	ANDADOR PORFIRIO DIAZ - ANTONIO LOPEZ DE SANTANA - ADOLFO HUERTA - DONATO GUERRA COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE C	-88.28619341	18.50809362
ROO200301766471	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 77090 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HEROES, AVENIDA BOULEVARD BAHIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLE	-88.29352315	18.49654895
ROO200301757962	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES LAS CALLE DE LA ZONA RURAL NO	-88.84549794	18.48090228
ROO200301760721	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CAL	-88.85568763	18.70260759
ROO200301761328	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE INSURGENTES - INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 3 CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLE	-88.68752342	18.26939744
ROO200301757967	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE NARCISO MENDOZA - JOSE MA. MORELOS - PIPILA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VERACRUZ, CALLE PEDRO MORENO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-88.9301105	18.45997843
ROO200301757977	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE BENITO JUAREZ - MARGARITA MAZA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARGARITA MAZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM	-88.93182044	18.45792978

ROO20030175798 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	AVENIDA LOS INSURGENTES PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS TERRON GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTAR EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV	-88.98404299	18.1925183
ROO20030176017 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	CALLE ROBLES - CEDROS - BUGAMBILIAS PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO YANEZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE CEDROS SE EJECUTARA EN TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA ROO	-89.10485557	18.4461504
ROO20030176075 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE PROGRESO - EMILIANO ZAPATA - JUSTICIA SOCIAL- BENITO JUAREZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS NCPE, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA MOROCOY - LA LIBERTAD, CALLE DE LA	-88.85818786	18.70122755
ROO20030175799 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	CALLE BENITO JUAREZ - 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS	-89.14557804	18.1267048
ROO20030176019 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE	-88.72867837	18.10634482
ROO20030176077 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE ROBLE - PROCEDE - ERNESTO ZEDILLO - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZRAGOZA, CALLE VERACRUZ TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE EMILIANO Z	-88.97804209	18.70273994
ROO20030175861 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	CALLE BUGAMBILIAS - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN	-88.66438826	18.25001999
ROO20030176024 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE CANTARRANAS - VERACRUZ - ACACIA - TABASCO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOACAN Y AVENIDA DE LOS HEROES, CALLE PUCTE TRAMO 1 CALLE CANTARRANAS ENTRE PRIMAVERA Y AV. DE LOS HERO	-88.88145837	17.9002413
ROO20030175757 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS SE EJECUTRARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D	-88.57144485	18.51560034
ROO20030175758 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE ERMILO H. HERNANDEZ PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA	-88.56621383	18.51244015
ROO20030175544 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30833881	18.52061013

ROO200301761116	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	CALLE 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 5 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 4 Y 10	-88.87688491	18.79331128
ROO200301755958	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE RAMON F. ITURBE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZADA	-88.28561826	18.51925633
ROO200301758213	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	CALLE PABLO GONZALEZ - VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REFORMA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE	-88.48128762	18.50322692
ROO200301761136	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	CALLE EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE	-88.85995525	18.75812595
ROO200301755497	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE	-88.30137545	18.52118132
ROO200301755994	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ISAAC MEDINA JACARANDA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE IGNACIO VILLANUEVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO	-88.33424011	18.51287736
ROO200301758228	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON - ALVARO OBREGON PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA	-88.52944383	18.50221032
ROO200301758245	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE JUAN N. ALVAREZ - FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-88.52880769	18.44712769
ROO200301761161	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO	-89.06605511	18.82229827
ROO200301761169	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ESCUELA TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (IGLESIA); TRAMO 3 CALLE ENTRE LAS	-89.06268017	18.76882482
ROO200301761190	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	CALLE FRANCISCO I. MADERO - DAVID G. RUIZ PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-89.08694433	18.73847021
ROO200301755551	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISAAC MEDINA Y CALLE CORNELIO LIZARRAGA, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA LA OBRA EN EL TRAMO DE LA AV. JUAN	-88.33362025	18.51185766

ROO200301761204	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES CENTRO DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS	-89.13450386	18.78803705
ROO200301761225	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	CALLE XANHAN - BUENA VISTA - DE LOS DOCTORES PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y AVENIDA DE LOS DOCTORES, CALLE NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO	-89.12980184	18.72491079
ROO200301755576	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA L PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO	-88.30074339	18.51793365
ROO200301755688	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TELA - VALLEHERMOSO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE TECNOLGICO DE VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CA	-88.30649121	18.52341714
ROO200301755725	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ISLAS VIRGENES - MIGUEL BARRAGAN - ANASTASIO BUSTAMENTE COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE NIZUC, TRES TRAMOSTRAMO 1 CALLE ANASTASIO BUSTAMENTE ENTRE LA	-88.30950602	18.54527838
ROO200301760707	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES A UNA CUADRA DEL PARQUE	-88.71589511	18.11433836
ROO200301760712	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE SAN SALVADOR - VERACRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE SAN SALVADOR E	-88.81110724	18.60022663
ROO200301761319	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y TRAMO 2 CALLE	-88.68328285	18.27042042
ROO200301758568	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE JOSE MA. MORELOSS - BENITO JUAREZ - VICENTE GUERRERO - MIGUEL HIDALGO - FRANCISCO I. MADERO - MARIANO MATAMOROS PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE OTHON P	-88.59002211	18.35599824
ROO200301756075	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30825611	18.52084335
ROO200301756089	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES 74 SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV	-88.30143257	18.52042115

ROO200301757471	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE VERCRUZ-GUADALUPE VICTORIA-ZACATECAS- ANDRES Q.ROO- PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE , CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO 1 CALLE VERACRUZ	-88.21771683	18.65908532
ROO200301758600	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	CALLE LAZARO CARDENAS INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO CENTRO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTRA EN EL TRAMO DE LA A	-88.66586716	18.29037261
ROO200301763329	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE VICENTE GUERRERO - CIRICOTE - CAOBAS - CEDRO - MAHAHULA - MAGUEY - MANANTI - TEPEZCUINTLE - HUAYAS - BENITO JUAREZ - EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE	-88.26609862	18.68947243
ROO200301756115	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA AARÓN MERINO COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE EL SOL SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. AARON MERINO	-88.32963868	18.5149474
ROO200301756127	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JUAN DE DIOS PEZ COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y CALLE BERNABE MANRIQUE, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO	-88.33339718	18.51174103
ROO200301757516	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE VENADOS PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUCTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE VENADOS ENTRE LAS CALLES PUC	-88.26391142	18.69225532
ROO200301757521	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE VENUSTIANO CARRANAZA - PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE , CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROOYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CAL	-88.25482617	18.71147556
ROO200301762549	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCUM ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO	-88.83963061	18.4784412
ROO200301756139	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA MARTÍNEZ ROSS, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO	-88.30075044	18.51796981
ROO200301757547	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO - AARON MERINO FERNANDEZ- JESUS MARTINEX ROSS PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y CALLE , CALLE MIGUEL BORGE MARTIN TRAMO 1 CALLE FELIPE	-88.42147277	18.5181445
ROO200301757559	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA F	-88.46546442	18.54971524

ROO200301760213	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	CALLE MOCTEZUMA - CONSTITUCION PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE MIRADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMO	-88.82371033	18.00841598
ROO200301760225	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	CALLE TEPEYAC - CHURUBUSCO - CALZADA VERACRUZ - HUGO SANCHEZ PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTOS EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CA	-88.82218266	17.97399804
ROO200301758797	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	CALLE LAZARO CARDENAS - GUADALUPE SANCHEZ PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOS MARINOS Y CALLE 2, CALLE LOS ESTUDIANTES SE EJECUTARA EL PROYECTOS EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE GUADALUPE SANCHEZ	-88.68973424	18.16674075
ROO200301756252	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CAMPESTRE, 77030 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PASCUAL CORAL Y AVENIDA ARMADA DE MEXICO, CALLE PRESA DE LA AMISTAD LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS E	-88.30914018	18.5052853
ROO200301756258	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COZUMEL, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	-88.28890459	18.50316303
ROO200301756262	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMO DE VERDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE	-88.30127818	18.50663304
ROO200301756267	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CELUL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE ALTOS DE SEVILLA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 30 DE NOVIEMBRE	-88.28670227	18.53076127
ROO200301757948	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE - BENITO JUAREZ - PEDREGAL PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAGUNITAS SE EJECUTARA EL PRO	-88.67305006	18.48462204
ROO200301757955	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 8 - 10 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CALLE 9, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 10 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y LA	-88.75180006	18.48379344
ROO200301758267	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLESIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE . LA ZONA RURAL NO TODAS LA CALI	-88.53434557	18.41594435
ROO200301758278	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE CARRETERA UCUMLA UNION Y CALLE TRAMO2 CALLE ENTRE LAS CALLES . EN L	-88.55424326	18.38353383

ROO20030175828 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	CALLE FRANCISCO I. MADERO - - ALVARO OBREGON - MIGUEL HIDALFO PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO 1 CALLE FCO I. MADERO ENTRE TRAMO 2 CA	-88.52055095	18.46819535
ROO20030177965 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.08964614	18.7355974
ROO20030177969 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.52915764	18.50191122
ROO20030177981 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25440487	18.70885656



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

III INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO20030176 6377	2020	3	Otros	43	43	0	0
ROO20030176 6382	2020	3	Otros	26	26	0	0
ROO20030175 5635	2020	3	Metros Cuadrados	1086	1086.41	0	0
ROO20030176 7800	2020	3	Metros Cuadrados	400	400	0	0
ROO20030176 7811	2020	3	Metros Cuadrados	294.48	294.48	0	0
ROO20030177 3184	2020	3	Vivienda	9	9	0	0
ROO20030176 6978	2020	3	Metros Cuadrados	338	338.89	0	0
ROO20030177 3219	2020	3	Metros Cuadrados	165	165	0	0
ROO20030176 6395	2020	3	Otros	47	47	0	0
ROO20030176 6403	2020	3	Otros	93	93	0	0
ROO20030176 7045	2020	3	Metros Cuadrados	1142	1142.38	0	0
ROO20030176 5940	2020	3	Otros	17	17	0	0
ROO20030176 6000	2020	3	Otros	91	91	0	0
ROO20030176 7585	2020	3	Metros Cuadrados	349	349.02	0	0
ROO20030176 6011	2020	3	Otros	330	330	0	0
ROO20030176 7080	2020	3	Metros Cuadrados	407.44	407.44	0	0
ROO20030176 7611	2020	3	Metros Cuadrados	468	468.34	0	0
ROO20030176 7626	2020	3	Metros Cuadrados	444.55	444.55	0	0
ROO20030177 1243	2020	3	Vivienda	10	10	0	0
ROO20030177 2714	2020	3	Vivienda	2	2	0	0
ROO20030177 2729	2020	3	Vivienda	4	4	0	0
ROO20030176 7907	2020	3	Vivienda	10	10	0	0

ROO20030177 2394	2020	3	Vivienda	10	10	0	0
ROO20030177 2426	2020	3	Vivienda	10	10	0	0
ROO20030176 6327	2020	3	Otros	72	72	0	0
ROO20030176 6345	2020	3	Otros	216	216	0	0
ROO20030176 6358	2020	3	Otros	135	135	0	0
ROO20030176 7699	2020	3	Metros Cuadrados	223	222.72	0	0
ROO20030177 3202	2020	3	Metros Cuadrados	385	385	0	0
ROO20030176 6496	2020	3	Otros	52	52	0	0
ROO20030176 2286	2020	3	Otros	4	4	0	0
ROO20030176 6505	2020	3	Otros	43	43	0	0
ROO20030176 6517	2020	3	Otros	62	62	0	0
ROO20030176 2300	2020	3	Otros	3	3	0	0
ROO20030176 2309	2020	3	Otros	6	6	0	0
ROO20030176 6525	2020	3	Otros	56	56	0	0
ROO20030176 6534	2020	3	Otros	73	73	0	0
ROO20030177 3367	2020	3	Metros Cuadrados	450	450	0	0
ROO20030177 3390	2020	3	Metros Cuadrados	253.5	253.5	0	0
ROO20030177 3401	2020	3	Metros Cuadrados	591.5	591.5	0	0
ROO20030175 8681	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030176 2354	2020	3	Otros	3	3	0	0
ROO20030176 5965	2020	3	Otros	174	174	0	0
ROO20030176 5984	2020	3	Otros	143	143	0	0
ROO20030176 3382	2020	3	Otros	29	29	0	0
ROO20030176 6212	2020	3	Otros	156	156	0	0
ROO20030176 6213	2020	3	Otros	516	516	0	0
ROO20030176 6220	2020	3	Otros	53	53	0	0

ROO20030176 6227	2020	3	Otros	63	63	0	0
ROO20030176 6237	2020	3	Otros	125	125	0	0
ROO20030176 8254	2020	3	Vivienda	15	15	0	0
ROO20030177 1229	2020	3	Vivienda	10	10	0	0
ROO20030176 2539	2020	3	Otros	516.1	516.1	0	0
ROO20030176 6419	2020	3	Otros	108	108	0	0
ROO20030176 6432	2020	3	Otros	144	144	0	0
ROO20030176 8280	2020	3	Vivienda	10	10	0	0
ROO20030176 6450	2020	3	Otros	73	73	0	0
ROO20030176 5804	2020	3	Metros Cuadrados	1000	1000	0	0
ROO20030176 6471	2020	3	Otros	91	91	0	0
ROO20030175 7962	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030176 0721	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030176 1328	2020	3	Metros Cuadrados	2400	2400	0	0
ROO20030175 7967	2020	3	Metros Cuadrados	5280	5280	0	0
ROO20030175 7977	2020	3	Metros Cuadrados	720	720	0	0
ROO20030175 7988	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030176 0176	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030176 0751	2020	3	Metros Cuadrados	4800	4800	0	0
ROO20030175 7992	2020	3	Metros Cuadrados	2100	2100	0	0
ROO20030176 0199	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030176 0770	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030175 8616	2020	3	Metros Cuadrados	2100	2100	0	0
ROO20030176 0242	2020	3	Metros Cuadrados	4500	4500	0	0
ROO20030175 7576	2020	3	Metros Cuadrados	1200	1200	0	0
ROO20030175 7581	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0

ROO20030175 5448	2020	3	Metros Cuadrados	960	960	0	0
ROO20030176 1116	2020	3	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030175 5958	2020	3	Otros	36	36	0	0
ROO20030175 8213	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030176 1136	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 5497	2020	3	Metros Cuadrados	519	519	0	0
ROO20030175 5994	2020	3	Otros	24	24	0	0
ROO20030175 8228	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030175 8245	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030176 1161	2020	3	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030176 1169	2020	3	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030176 1190	2020	3	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030175 5551	2020	3	Metros Cuadrados	392	391.64	0	0
ROO20030176 1204	2020	3	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030176 1225	2020	3	Metros Cuadrados	2100	2100	0	0
ROO20030175 5576	2020	3	Metros Cuadrados	707	707.4	0	0
ROO20030175 5688	2020	3	Metros Cuadrados	3762	3761.78	0	0
ROO20030175 5725	2020	3	Metros Cuadrados	3150	3150	0	0
ROO20030176 0707	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030176 0712	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030176 1319	2020	3	Metros Cuadrados	4200	4200	0	0
ROO20030175 8568	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030175 6075	2020	3	Otros	36	36	0	0
ROO20030175 6089	2020	3	Otros	19	19	0	0
ROO20030175 7471	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030175 8600	2020	3	Metros Cuadrados	3600	3600	0	0

ROO20030176 3329	2020	3	Otros	72	72	0	0
ROO20030175 6115	2020	3	Otros	32	32	0	0
ROO20030175 6127	2020	3	Otros	28	28	0	0
ROO20030175 7516	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030175 7521	2020	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO20030176 2549	2020	3	Otros	516.1	516.1	0	0
ROO20030175 6139	2020	3	Otros	19	19	0	0
ROO20030175 7547	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030175 7559	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030176 0213	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030176 0225	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 8797	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 6252	2020	3	Otros	914	914.9	0	0
ROO20030175 6258	2020	3	Otros	914	914.9	0	0
ROO20030175 6262	2020	3	Otros	914	914.9	0	0
ROO20030175 6267	2020	3	Otros	914	914.9	0	0
ROO20030175 7948	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 7955	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 8267	2020	3	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 8278	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030175 8287	2020	3	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030177 9654	2020	3	Metros Cuadrados	285.52	285.52	0	0
ROO20030177 9699	2020	3	Metros Cuadrados	235.99	235.99	0	0
ROO20030177 9814	2020	3	Metros Cuadrados	500	500	0	0