



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2020
DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	DETALLE PROYECTO		NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
												CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION													INSTITUCION_EJECUTORA	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
2020	4	ROO200401877446	Acción	522000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:465000.0}}	REGlamento de SUELO Y SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE OTHON P BLANCO - 111190	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR DE OTHON P. BLANCO	111190	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	01-09-2020	31-12-2020	465000	465000	465000	465000	0	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-MDPB-FISM-PS-01-2020, contratista:SCIOGENESOS, INVESTIGACION, CAPACITACION Y DESARROLLO A C, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:465000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:0.0}}	{187744/6/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401877411	Acción	2054588	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054587.99, modificado:1994432.54}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL - 106492	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	106492	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	01-09-2020	31-12-2020	1994432.54	1994432.54	1994432.54	34788.4	0	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-MDPB-FISM-ADQ-04-2020, contratista:COPISTEMAS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:149872.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{187741/1/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401876547	Acción	999998.2	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.17, modificado:833420.46}}	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPALES - 106473	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	106473	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	11-08-2020	31-12-2020	833420.46	833420.46	833420.46	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-AD-OPB-087-2020, contratista:EVIO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:833420.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{187654/7/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401817702	Proyecto de inversión	49913.87	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.25}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1148 A) - 145460	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	145460	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.33, meta_modificada:33.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHACHALACA Y RETORNO 21, CALLE TEKAX SE EJECUTARA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE CHACHALACA Y RETORNO 21, lon:-88.32044282, lat:18.53060015}}	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-IO-OPB-069-2020, contratista:ZUNAGA Construcciones S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1481225.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{181770/2/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401817756	Proyecto de inversión	49913.87	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.25}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2312) - 145513	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	145513	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.33, meta_modificada:33.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMPAMENTO VEGA 5 INTERIOR SN COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE SAC-XAN, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CAMP, lon:-88.30687372, lat:18.53596411}}	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-IO-OPB-069-2020, contratista:ZUNAGA Construcciones S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1481225.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{181775/6/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	4	ROO200401815015	Proyecto de inversión	1452473	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452473.19, modificado:1452071.91}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 142199	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	142199	5	22	22	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66164869, lat:18.25208902}}	01-09-2020	31-12-2020	1452071.91	1452071.91	1452071.91	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-IO-OPB-090-2020, contratista:CTI Baha, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2453634.12, importe_modi}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:0.0}}	{1815015/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Avance
2020	4	ROO200401817782	Proyecto de inversión	49913.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.25}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2435) - 145539	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145539	5	2	2	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:3333, meta_modificada:3333}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ 3 INTERIOR SN COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA ON Y CALLE CALLE ERADIA CASTILLO DZUL. SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AV. ERICK PAOLO MARTINEZ ENTRE, lon:-88.33212526, lat:18.52381807}}	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-IO-OPB-069-2020, contratista:ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1481225.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:20.0}}	{1817782/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Avance
2020	4	ROO200401817817	Proyecto de inversión	49913.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.25}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2505) - 145563	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145563	5	2	2	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:3333, meta_modificada:3333}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PAULINO UROSTEGUI 22 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRATERNIDAD, CALLE CLARA CORDOVA MORAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE PAULINO URO, lon:-88.26564586, lat:18.54794314}}	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-IO-OPB-069-2020, contratista:ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1481225.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:20.0}}	{1817817/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Avance
2020	4	ROO200401812861	Proyecto de inversión	467260	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467259.95, modificado:465212.66}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122405	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122405	5	60	60	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:319, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSE DE LA MONTAÑA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01262849, lat:18.37451194}}	01-09-2020	31-12-2020	465212.66	465212.66	465212.66	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-IO-OPB-068-2020, contratista:Consorcio Coinco del Sureste, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:10079}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:0.0}}	{181288/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Avance
2020	4	ROO200401817851	Proyecto de inversión	1297761	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297760.56, modificado:1283748.52}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 145587	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145587	5	52	52	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:866.68, meta_modificada:866.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, lon:-88.3017413, lat:18.52665853}}	01-10-2020	31-12-2020	1283748.52	1283748.52	1283748.52	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-IO-OPB-069-2020, contratista:ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1481225.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:52.0}}	{1817851/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Avance
2020	4	ROO200401811987	Proyecto de inversión	973878.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973878.19, modificado:92474.08}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112846	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112846	5	20	20	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:464.75, meta_modificada:464.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51912821, lat:18.50293767}}	01-09-2020	31-12-2020	922474.08	922474.08	922474.08	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-042-2020, contratista:CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:13908}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:23.236}}	{1811987/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Avance

2020	4	ROO200401811991	Proyecto de inversión	1638982	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638981.63, modificado:1621517.46}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112880	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112880	5	22	22		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10407493, lat:18.44681749}}	01-09-2020	31-12-2020	1621517.46	1621517.46	1621517.46	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-079-2020, contratista:Adriel Hu Decaano., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1621517.46, importe_modificado:1621517.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{181199 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401812021	Proyecto de inversión	469564.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469564.06, modificado:464709.46}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113070	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	113070	5	50	50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:PUEBLO 5 DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.13560514, lat:18.78742507}}	01-09-2020	31-12-2020	464709.46	464709.46	464709.46	371767.56	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-065-2020, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:464709.46, importe_modificado:464709.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}	{181202 /proyecto_INICIO, 1812021 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401812875	Proyecto de inversión	469564.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469564.06, modificado:464709.46}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122395	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122395	5	46	46		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 23 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06289344, lat:18.76892255}}	01-09-2020	31-12-2020	464709.46	464709.46	464709.46	371767.56	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-065-2020, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:464709.46, importe_modificado:464709.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{181287 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401812883	Proyecto de inversión	549537.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549537.24, modificado:542748.11}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTÍAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122407	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122407	5	68	68		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.98344002, lat:18.19426185}}	01-09-2020	31-12-2020	542748.11	542748.11	542748.11	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-068-2020, contratista:Corporación Inscricio Coinco del Sureste, S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:549537.24, importe_modificado:542748.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{181288 /proyecto_INICIO, 1812883 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401812894	Proyecto de inversión	390446.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390446.43, modificado:390446.43}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122449	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122449	5	40	40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.067583, lat:18.03925247}}	01-09-2020	31-12-2020	390446.43	390446.43	390446.43	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-AD-OPB-083-2020, contratista:CONTRATORIA CORPORACION ATIVO BAHIA S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:390446.43, importe_modificado:390446.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}}	{181289 /proyecto_INICIO, 1812894 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200401812897	Proyecto de inversión	443692.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443692.69, modificado:440177.54}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122469	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122469	5	60	60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.21965726, lat:18.65718721}}	01-09-2020	31-12-2020	440177.54	440177.54	440177.54	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-089-2020, contratista:COPEPETE Construcción S. S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:443692.69, importe_modificado:440177.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{181289 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2020	4	ROO200401811964	Proyecto de inversión	1018591	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018591.09, modificado:1018532.23}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112661	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112661	5	20	20		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:483.0, meta_modificada:483.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.58894253, lat:18.35696388}}	01-09-2020	31-12-2020	1018532.23	1018532.23	1018532.23	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-104-2020, contratista:Obras y Construcción PAGO OBISPO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2005849.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:0.0}}	{proyecto: {INICIO: 181196, EJECUCION: 181196, AVANCE: 181196}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401811970	Proyecto de inversión	1788035	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788034.97, modificado:1718164.02}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SACAXÁN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112711	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112711	5	40	40		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:842.2, meta_modificada:842.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PUEBLO SACAXÁN, 77985 SACAXÁN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52067024, lat:18.46812685}}	01-09-2020	31-12-2020	1718164.02	1718164.02	1718164.02	1395666.74	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2020, contratista:Pedro Aranda Pech Aranda, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1718164.02, importe_modificado:1395666.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:262.99}}	{proyecto: {INICIO: 1811970, EJECUCION: 1811970, AVANCE: 1811970, PROCESO: 1811970, ESO: 1811970}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401811980	Proyecto de inversión	1183582	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183582.0, modificado:1167139.97}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112805	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112805	5	20	20		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85648801, lat:18.70126137}}	01-09-2020	31-12-2020	1167139.97	1167139.97	1167139.97	912646.42	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2020, contratista:JOELID Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2048353.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:0.0}}	{proyecto: {INICIO: 181198, EJECUCION: 181198, AVANCE: 181198}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401812019	Proyecto de inversión	470686.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470686.36, modificado:467212.97}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANÁN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113064	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	113064	5	60	60		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06690805, lat:18.82171435}}	01-09-2020	31-12-2020	467212.97	467212.97	467212.97	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2020, contratista:COPEPE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:90739}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:0.0}}	{proyecto: {INICIO: 181201, EJECUCION: 181201, AVANCE: 181201}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401812158	Proyecto de inversión	1141758	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141758.28, modificado:1141758.28}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114430	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	114430	5	18	18		{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:319, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE INSTALARAN LOS PANELES SOLARES EN VRIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01329778, lat:18.37410976}}	01-09-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.0}}	{proyecto: {INICIO: 181215, EJECUCION: 181215, AVANCE: 181215}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401812176	Proyecto de inversión	1155118	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155117.93, modificado:1142802.72}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114606	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	114606	5	18	18		{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE INSTALARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06871519, lat:18.03826256}}	01-09-2020	31-12-2020	1142802.72	1142802.72	1142802.72	991553.09	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-082-2020, contratista:JOSE Alfredo Dzib Carrillo, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1142802.72, importe_modificado:991553.09}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.0}}	{proyecto: {INICIO: 181217, EJECUCION: 181217, AVANCE: 181217}}	En Ejecución	Validación

2020	4	ROO200301767800	Proyecto de inversión	828671.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828671.52, modificado:823797.2}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112990	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112990	5	24	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LOPEZ, 77965 SUBTENIENTE LOPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.38905642, lat:18.4966259}}	01-09-2020	31-12-2020	823797.2	823797.2	823797.2	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	{1767800/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301767811	Proyecto de inversión	626133.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626133.27, modificado:625188.75}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113025	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	113025	5	18	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.44, meta_modificada:294.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67003439, lat:18.48690565}}	01-09-2020	31-12-2020	625188.75	625188.75	625188.75	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1767800/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301773184	Proyecto de inversión	894853.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894853.11, modificado:892314.11}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1598) - 127856	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	127856	5	18	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 9 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57264076, lat:18.51141881}}	01-09-2020	31-12-2020	892314.11	892314.11	892314.11	713851.28	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Vivienda, avance:4.23}}, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.23}}	{177318/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301766978	Proyecto de inversión	715955	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715954.98, modificado:698353.43}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 110902	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	110902	5	16	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGON VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.60808762, lat:18.30585906}}	01-09-2020	31-12-2020	698353.43	698353.43	698353.43	558682.75	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.66}}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.66}}	{1766978/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301773219	Proyecto de inversión	350114.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350114.62, modificado:349081.06}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1598) - 127975	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	127975	5	6	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.569501, lat:18.51261821}}	01-09-2020	31-12-2020	349081.06	349081.06	349081.06	349081.06	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.35}}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.35}}	{1773219/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301767045	Proyecto de inversión	2387502.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387502.45, modificado:2365007.84}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 111064	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111064	5	28	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69100836, lat:18.19777409}}	01-09-2020	31-12-2020	2365007.84	2365007.84	2365007.84	1892006.27	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.19}}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.19}}	{1767045/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación

2020	4	ROO200301767585	Proyecto de inversión	749962.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749962.53, modificado:749363.33}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112474	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112474	5	20	20		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:349.02, meta_modificado:349.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACHICOCOM, 77985 NACHICOCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75257081, lat:18.48371644}}	01-09-2020	31-12-2020	749363.33	749363.33	749363.33	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-064-2020, contratista:Christian Jose Rencón Arenas, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1374552.08}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:0.0}}	(176708	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301767080	Proyecto de inversión	865681.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865681.64, modificado:839701.17}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 111152	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111152	5	20	20		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:407.44, meta_modificado:407.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68829054, lat:18.16601465}}	01-09-2020	31-12-2020	839701.17	839701.17	839701.17	671760.95	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-049-2020, contratista:Rosalia Gabriela López Amador, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:839701.17}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:203.77}}	(176708	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301767611	Proyecto de inversión	985008.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985008.11, modificado:972219.42}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112528	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112528	5	16	16		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:468.0, meta_modificado:468.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:57, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53187107, lat:18.44755911}}	01-09-2020	31-12-2020	972219.42	972219.42	972219.42	826386.51	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2020, contratista:Rafael José Ancona Ancona, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1894284.36}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:46.85}}	(176761	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301767626	Proyecto de inversión	934976.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934976.14, modificado:922074.94}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112558	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112558	5	28	28		{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:444.55, meta_modificado:444.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53231986, lat:18.41901366}}	01-09-2020	31-12-2020	922074.94	922074.94	922074.94	783763.7	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2020, contratista:Rafael José Ancona Ancona, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1894284.36}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, avance:31.2}}	(176762	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301771243	Proyecto de inversión	861275.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861275.41, modificado:844259.37}}	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122580	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122580	5	20	20		{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificado:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72030704, lat:18.11191711}}	01-09-2020	31-12-2020	844259.37	844259.37	844259.37	675407.49	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-050-2020, contratista:Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1771243/proyecto_PROCESO}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:5.0}}	(177124	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301772714	Proyecto de inversión	198856.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198856.25, modificado:198292.02}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1579) - 126603	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	126603	5	4	4		{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_modificado:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57319792, lat:18.51447221}}	01-09-2020	31-12-2020	198292.02	198292.02	198292.02	154667.78	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-052-2020, contratista:Yosnel Alpuche Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2650793.72, importe_modi}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:0.94}}	(177271	En Ejecución	Validación

2020	4	ROO200301772729	Proyecto de inversión	397712.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397712.5, modificado:396584.05}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 126664	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	126664	5	8	8		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56723734, lat:18.51233219}}	01-09-2020	31-12-2020	396584.05	396584.05	396584.05	321233.08	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Vivienda, numero_contratos:COP-LO-OPB-052-2020, contratista:Yo senlai Alpuche Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2650793.72, importe_modi}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.88}}	{177272/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301767907	Proyecto de inversión	839806.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839806.71, modificado:836755.33}}	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113287	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	113287	5	20	20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.38794909, lat:18.49546108}}	01-09-2020	31-12-2020	836755.33	836755.33	836755.33	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Vivienda, numero_contratos:COP-LO-OPB-051-2020, contratista:EV O HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:16605}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{176790/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301772394	Proyecto de inversión	1001609	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001608.84, modificado:1001562.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 125640	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	125640	5	20	20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.82323417, lat:18.00803336}}	01-09-2020	31-12-2020	1001562.21	1001562.21	1001562.21	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Vivienda, numero_contratos:COP-IO-OPB-090-2020, contratista:CT I Bahía, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2453634.12, importe_modi}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{177239/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301772426	Proyecto de inversión	987520.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987520.76, modificado:987317.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 125738	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	125738	5	20	20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5887132, lat:18.35546857}}	01-09-2020	31-12-2020	987317.76	987317.76	987317.76	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Vivienda, numero_contratos:COP-IO-OPB-104-2020, contratista:DI stribuidora PAYO OBISPO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2005849.99}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}	{177242/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301767699	Proyecto de inversión	473209.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473209.85, modificado:451116.59}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112750	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112750	5	10	10		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:222.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72063174, lat:18.1117565}}	01-09-2020	31-12-2020	451116.59	451116.59	451116.59	360893.27	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Metros Cuadrados, numero_contratos:COP-LO-OPB-050-2020, contratista:Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2005849.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.13}}		En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301773202	Proyecto de inversión	816934.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816934.12, modificado:814522.48}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 127924	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	127924	5	14	14		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHO FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.566776, lat:18.51364968}}	01-09-2020	31-12-2020	814522.48	814522.48	814522.48	581801.77	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, unidad_medida:Metros Cuadrados, numero_contratos:COP-LO-OPB-052-2020, contratista:Yo senlai Alpuche Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2650793.72, importe_modi}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.15}}	{177320/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances

2020	4	ROO200301773367	Proyecto de inversión	948369.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948369.6, modificado:945845.73}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 128391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128391	5	10	10		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92603431, lat:18.45917475}}	01-09-2020	31-12-2020	945845.73	945845.73	945845.73	756676.59	756676.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-053-2020, contratista:Christian Enrique Nahuat May, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:945845.73, importe_modi}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}	{1773367/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301773390	Proyecto de inversión	535553.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535553.83, modificado:531933.77}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1600) - 128443	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128443	5	6	6		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.5, meta_modificada:253.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65627218, lat:18.29441967}}	01-09-2020	31-12-2020	531933.77	531933.77	531933.77	531933.77	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2020, contratista:Constructora RACKMAR, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:17717}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.05}}	{1773390/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301773401	Proyecto de inversión	1249626	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249626.62, modificado:1239782.64}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1615) - 128482	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128482	5	14	14		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.5, meta_modificada:591.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.64609133, lat:18.29866089}}	01-09-2020	31-12-2020	1239782.64	1239782.64	1239782.64	912487.76	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2020, contratista:Constructora RACKMAR, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:17717}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.45}}	{1773401/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301768254	Proyecto de inversión	1459731	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459730.89, modificado:1350884.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114145	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	114145	5	30	30		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 77966 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.21666406, lat:18.85795259}}	01-09-2020	31-12-2020	1350884.97	1350884.97	1350884.97	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-055-2020, contratista:Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:17717}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.5}}	{1768254/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	
2020	4	ROO200301771229	Proyecto de inversión	881916.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881916.22, modificado:881213.48}}	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122530	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122530	5	20	20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87644757, lat:18.79490553}}	01-09-2020	31-12-2020	881213.48	881213.48	881213.48	693876.96	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-044-2020, contratista:JOLUD Construcciones, S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:204833.45,}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1771229/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301768280	Proyecto de inversión	1032142	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032141.55, modificado:1013944.98}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114203	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	114203	5	20	20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAAN, 77955 NUEVO CAANAAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06824915, lat:18.82210532}}	01-09-2020	31-12-2020	1013944.98	1013944.98	1013944.98	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-056-2020, contratista:Obra Civiles, Caminos y Puentes de México S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO,}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1768280/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances

2020	4	ROO200301779654	Proyecto de inversión	626169.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626169.46, modificado:619823.61}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138424	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138424	S	20	20			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.52, meta_modificada:285.52}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.08964614, lat:18.7355974}}	01-09-2020	31-12-2020	619823.61	619823.61	619823.61	521006.12	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-065-2020, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:521006.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{177969 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301779699	Proyecto de inversión	494515.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494515.73, modificado:468413.85}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138485	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138485	S	20	20			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.99, meta_modificada:235.99}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52915764, lat:18.50191122}}	01-09-2020	31-12-2020	468413.85	468413.85	468413.85	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2020, contratista:CC Y Consultoria y Construcciones, S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:13908.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.8.0}}	{177969 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200301779814	Proyecto de inversión	1042243.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042242.6, modificado:998136.5}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138665	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138665	S	20	20			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.00, meta_modificada:500.00}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25440487, lat:18.70885656}}	01-09-2020	31-12-2020	998136.5	998136.5	998136.5	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-054-2020, contratista:Romella López Magaña, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:998136.5, importe_modificado:998136.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0.0}}	{177981 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200401876464	Acción	500000.0	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:482000.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 72928	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72928	N			0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	15-07-2020	31-12-2020	482000	482000	482000	482000	482000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-AD-OPB-006-2020, contratista:LE YSLER ABRAHAM SANCHEZ FERNADEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:20000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{187646 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200401876465	Acción	610000.0	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:544998.11}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 72989	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72989	N			0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	15-07-2020	31-12-2020	544998.11	544998.11	544998.11	544998.11	544998.11	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-AD-OPB-002-2020, contratista:HERMINIO GERONIMO HERRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:19100.00}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{187646 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200401876466	Acción	638811.0	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638811.0, modificado:452643.32}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 73053	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	73053	N			0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	13-07-2020	31-12-2020	452643.32	452643.32	452643.32	452643.32	452643.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:9435, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:452643.32, importe_modificado:452643.32}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{187646 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	

2020	4	ROO200401876467	Acción	220000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:117688.95}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 73087	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	73087	N			0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	15-07-2020	31-12-2020	117688.95	117688.95	117688.95	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94353, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:117688.95, importe_modificado:117688.95}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{187646 /proyecto_PROC ESO, 1876467 /proyecto_FIN, 1876467 /proyecto_NICIO}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401820724	Proyecto de inversión	1258424	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258424.11, modificado:1163556.4}}	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 149566	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	149566	S	903	958	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:AVENIDA HUERTOS FAMILIARES PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y EL ALBERGUE SE EJECUTARA EN LA AVENIDA HUERTOS FAMILIARES ENTRE LA DELEGACION MUNICIPAL Y EL CONED, lon:-88.66746592, lat:18.23000911}}	01-10-2020	31-12-2020	1163556.4	1163556.4	1163556.4	930845.12	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-081-2020, contratista:Samos Havit Roque Cuevas, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1163556.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:0.0}}	{182072 /proyecto_NICIO}}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301766377	Proyecto de inversión	208549.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208549.28, modificado:202978.68}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109250	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109250	S	666	672	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificado:43.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA PRIMERA LEGISLA, lon:-88.2896253, lat:18.50337054}}	01-09-2020	31-12-2020	202978.68	202978.68	202978.68	162382.95	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-061-2020, contratista:Geostiona VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1579780.45, importe_modificado:1579780.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:43.0}}	{176637 /proyecto_PROC ESO, 1766377 /proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301766382	Proyecto de inversión	126099.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126099.56, modificado:114183.05}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGON DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109266	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109266	S	109	89	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificado:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGÓN, 77050 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA INFONAVIT HNOS. FLORES MAGON EN, lon:-88.3169454, lat:18.49939893}}	01-09-2020	31-12-2020	114183.05	114183.05	114183.05	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-062-2020, contratista:Romelia López Magaña, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1354225.54, importe_modificado:1354225.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:0.0}}		En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301766395	Proyecto de inversión	227949.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227949.21, modificado:214828.97}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109307	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109307	S	115	99	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificado:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL, 77059 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA ALVRO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL EN EL, lon:-88.31568754, lat:18.49904311}}	01-09-2020	31-12-2020	214828.97	214828.97	214828.97	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-062-2020, contratista:Romelia López Magaña, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1354225.54, importe_modificado:1354225.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:0.0}}		En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301766403	Proyecto de inversión	451048.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451048.44, modificado:450374.19}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109349	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109349	S	755	796	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificado:93.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , AVENIDA CENTENARIO SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO EN EL POLIGONO QUE LO FORMA, lon:-88.27301318, lat:18.54869761}}	01-09-2020	31-12-2020	450374.19	450374.19	450374.19	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-AD-OPB-085-2020, contratista:La yla Concepcion Viquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:17634}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:0.0}}		En Ejecución	Validación	

2020	4	ROO200301765940	Proyecto de inversión	82449.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82449.71, modificado:80458.59}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO MILENIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108037	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108037	S	354	332	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificado:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4-6-8-9-ONESHMO POOT SIGLO XXI- JOSE MARRUFO FRACCIONAMIENTO MILENIO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y AVENIDA LAGUNA NEGRA, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLIGONO D, lon:-88.33898102, lat:18.51416285}}	01-09-2020	31-12-2020	80458.59	80458.59	80458.59	66206.01	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-057-2020, contratista:INGENIERIA GINARAS DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1874211.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0, meta_modificado:17.0}}	{proyecto: {PROCESO, avance:17.0, meta_modificado:17.0}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301766000	Proyecto de inversión	441348.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441348.47, modificado:430690.08}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAGUNITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108203	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108203	S	944	891	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificado:91.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNITAS, 77029 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE LAGUNA ONI, CALLE EDNA SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS QUE FORMA UN POLIGONO CON LAS CALLES LAGUNA NEGRA E, lon:-88.33592802, lat:18.51906307}}	01-09-2020	31-12-2020	430690.08	430690.08	430690.08	430690.08	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-057-2020, contratista:INGENIERIA GINARAS DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1874211.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0, meta_modificado:91.0}}	{proyecto: {PROCESO, avance:91.0, meta_modificado:91.0}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301766011	Proyecto de inversión	1600494	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600494.46, modificado:1542492.6}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PAYO BISPO I Y II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108233	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108233	S	2925	2749	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificado:33.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PAYO BISPO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA MAXLUX, SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA PAYO BISPO I Y II DENTRO DEL POLIGONO QUE LO FORMA, lon:-88.33087008, lat:18.52675067}}	01-09-2020	31-12-2020	1542492.6	1542492.6	1542492.6	1308781.6	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-059-2020, contratista:Romelia López Magaña, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1542492.6, importe_modificado:1308781.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0, meta_modificado:31.0}}	{proyecto: {PROCESO, avance:31.0, meta_modificado:31.0}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301766327	Proyecto de inversión	349198.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349198.79, modificado:340765.78}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109135	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109135	S	597	606	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificado:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y AVENIDA ISAAC MEDIN JACARANDAS, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-88.33554722, lat:18.51569997}}	01-09-2020	31-12-2020	340765.78	340765.78	340765.78	274505.76	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-057-2020, contratista:INGENIERIA GINARAS DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1874211.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0, meta_modificado:72.0}}	{proyecto: {PROCESO, avance:72.0, meta_modificado:72.0}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301766345	Proyecto de inversión	1047596	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047596.37, modificado:1022297.33}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109183	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109183	S	2575	2476	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.6, meta_modificado:21.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS Y AVENIDA AARON MERINO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, lon:-88.33199287, lat:18.51435716}}	01-09-2020	31-12-2020	1022297.33	1022297.33	1022297.33	823517.29	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-057-2020, contratista:INGENIERIA GINARAS DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1874211.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.6, meta_modificado:21.6}}	{proyecto: {PROCESO, avance:21.6, meta_modificado:21.6}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301766358	Proyecto de inversión	654747.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654747.73, modificado:645451.96}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BARRIO BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109210	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109210	S	946	923	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificado:13.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, CALLE GUADALUPE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA BARRIO BRAVO EN EL POL, lon:-88.2884753, lat:18.49832219}}	01-09-2020	31-12-2020	645451.96	645451.96	645451.96	516361.58	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-061-2020, contratista:Geostonia VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1579780.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0, meta_modificado:0.0}}	{proyecto: {PROCESO, avance:0.0, meta_modificado:0.0}}	En Ejecución	Validación

2020	4	ROO200301766525	Proyecto de inversión	271599.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271599.06, modificado:256576.41}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109687	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109687	S	697	597		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES Q. ROD Y AVENIDA BELICE AVENIDA SAN SALVADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA VENUSTIANO C, lon:-88.30109487, lat:18.50745361}}	01-09-2020	31-12-2020	256576.41	256576.41	256576.41	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPL-OPB-060-2020, contratista:Cameliano Dzut Poot, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1341708.0, importe_modificado:1341708.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	(1766524/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301766534	Proyecto de inversión	354048.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354048.77, modificado:339721.76}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109715	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109715	S	639	585		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES Q.ROD, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL P, lon:-88.30840871, lat:18.517845644}}	01-09-2020	31-12-2020	339721.76	339721.76	339721.76	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPL-OPB-060-2020, contratista:Cameliano Dzut Poot, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1341708.0, importe_modificado:1341708.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	(1766534/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301762354	Proyecto de inversión	499984.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499984.73, modificado:498427.55}}	REHABILITACION DE PARQUE EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98296	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98296	S	500	500		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE MANUEL M. LOMBARINI, CALLE NIZUC SE ENCUENTRA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO EN , lon:-88.30882146, lat:18.540191633}}	01-08-2020	31-12-2020	498427.55	498427.55	498427.55	498427.55	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPL-OPB-037-2020, contratista:Nelson Alfonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2055274.92, importe_modificado:2055274.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1762354/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301765965	Proyecto de inversión	843897.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843897.08, modificado:808393.42}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108099	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108099	S	2153	2079		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BUGAMBUIAS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, AVENIDA MANUEL ACUÑA SE EJECUTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGON, lon:-88.32549851, lat:18.510396322}}	01-09-2020	31-12-2020	808393.42	808393.42	808393.42	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPL-OPB-058-2020, contratista:Rita Marlene Ake Méndez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2253280.52, importe_modificado:2253280.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}}	(1765965/proyecto_FIN, 1765965/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301765984	Proyecto de inversión	693547.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693547.6, modificado:664369.31}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (POLIGONO II) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108147	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108147	S	1881	1727		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE NAPOLES, CALLE ISLA CANCUN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Q, lon:-88.31200134, lat:18.5125261}}	01-09-2020	31-12-2020	664369.31	664369.31	664369.31	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPL-OPB-058-2020, contratista:Rita Marlene Ake Méndez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2253280.52, importe_modificado:2253280.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}}	(1765984/proyecto_FIN, 1765984/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301763382	Proyecto de inversión	1200000.0	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198931.53}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 100995	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	100995	S	88	81		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 77980 ALVARO OBREGÓN VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ACCESO PRINCIPAL PASANDO POR EL JARDIN DE NUESTRO TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA AL BANEARIOT, lon:-88.6076924, lat:18.304301183}}	01-08-2020	31-12-2020	1198931.53	1198931.53	1198931.53	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPL-OPB-040-2020, contratista:EJ E Construcciones de Paraisos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1198931.53, importe_modificado:1198931.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	(1763382/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validación	

2020	4	ROO200301766212	Proyecto de inversión	756597.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756597.38, modificado:756128.69}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108817	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108817	5	2292	2184	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificado:156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BELUCE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PUENTE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DEL BOSQUE QUE CONFORMA EL POLIGONO CON LAS CALLES BELI, lon:-88.2766822, lat:18.52553422}}	01-09-2020	31-12-2020	756128.69	756128.69	756128.69	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-AD-OPB-085-2020, contratista:La Ya Concepcion Vazquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:17634}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido	
2020	4	ROO200301766213	Proyecto de inversión	2502591.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502591.33, modificado:2497880.66}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108820	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108820	5	6724	6198	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:516.0, meta_modificado:516.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE BELUCE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE FORMA EL, lon:-88.26683457, lat:18.51731511}}	01-09-2020	31-12-2020	2497880.66	2497880.66	2497880.66	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-AD-OPB-086-2020, contratista:Br auilio Alejandro Flota Selem, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:17634}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido	
2020	4	ROO200301766220	Proyecto de inversión	257049.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257049.11, modificado:256628.59}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANTORCHISTAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108839	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108839	5	548	566	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificado:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTERARIO Y CALLE JOSE OBISPO HERNANDEZ, CALLE ECOSUR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ANTORCHISTAS QUE FOR, lon:-88.2642799, lat:18.54598028}}	01-09-2020	31-12-2020	256628.59	256628.59	256628.59	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-AD-OPB-085-2020, contratista:La Ya Concepcion Vazquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:17634}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido	
2020	4	ROO200301766227	Proyecto de inversión	305548.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305548.94, modificado:297387.37}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AARON MERINO FOVISSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108860	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108860	5	532	476	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificado:63.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA A, lon:-88.28719654, lat:18.50658224}}	01-09-2020	31-12-2020	297387.37	297387.37	297387.37	237909.9	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-061-2020, contratista:Ge stiona VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1579780.45, importe_mod}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1766227/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido
2020	4	ROO200301766237	Proyecto de inversión	606247.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606247.9, modificado:580742.4}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 8 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108886	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108886	5	1217	1117	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificado:125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE PALERMO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE QUE EL POLIGONO LO FORM, lon:-88.31613851, lat:18.51219915}}	01-09-2020	31-12-2020	580742.4	580742.4	580742.4	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-058-2020, contratista:Rit a Marlene Ake Méndez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2253280.52, importe_mod}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}	{1766237/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido
2020	4	ROO200301762539	Proyecto de inversión	1969146	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969146.85, modificado:1961916.85}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98851	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98851	5	285	335	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:516.1, meta_modificado:516.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 DE OCTU, lon:-88.67328298, lat:18.48522126}}	01-09-2020	31-12-2020	1961916.85	1961916.85	1961916.85	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-063-2020, contratista:Ja un Edmundo Sanchez Palomino, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1961916.85, importe_mod}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:309.66}}	{1762539/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido

2020	4	ROO200301766419	Proyecto de inversión	523798.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523798.19, modificado:508233.4)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109391	S	1693	1505			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificado:108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA DAVID GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BELICE, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DAVID GUSTAVO G, lon:-88.29817335, lat:18.51356928}}	01-09-2020	31-12-2020	508233.4	508233.4	508233.4	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-060-2020, contratista:Cameliano Dzul Foot, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1341708.0, importe_modificado:1341708.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	[1766419/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301766432	Proyecto de inversión	698397.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698397.58, modificado:684112.32}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109435	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109435	S	1079	995			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificado:144.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA INFONAVIT FI, lon:-88.31580211, lat:18.53301584}}	01-09-2020	31-12-2020	684112.32	684112.32	684112.32	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-062-2020, contratista:Romelia López Magaña, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1354225.54, importe_modificado:1354225.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	[1766471/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301766450	Proyecto de inversión	354048.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354048.77, modificado:341101.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA TAMALCAB DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109472	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109472	S	977	957			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificado:73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGARTOS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE TEKAX SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA TAMALCAB EN EL POLIGONO QUE LO FORMAN LAS CALLES CEMENTER, lon:-88.31866573, lat:18.53301584}}	01-09-2020	31-12-2020	341101.2	341101.2	341101.2	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-062-2020, contratista:Romelia López Magaña, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1354225.54, importe_modificado:1354225.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	[1766471/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301766471	Proyecto de inversión	441348.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441348.47, modificado:433962.44}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109544	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109544	S	656	669			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificado:91.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 77090 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HEROES, AVENIDA BOULEVARD BAHIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLE, lon:-88.29352315, lat:18.49654895}}	01-09-2020	31-12-2020	433962.44	433962.44	433962.44	347169.96	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-061-2020, contratista:Geostiona VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1579788.45, importe_modificado:1579788.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	[1766471/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301755958	Proyecto de inversión	201855.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201855.67, modificado:2015065.38}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANEL SOLAR EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE INSURGENTES E IGNACIO ALTAMIRANO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81051	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81051	S	6724	6198			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificado:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE HANON F. TURBE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZADA, lon:-88.28561826, lat:18.51925633}}	01-08-2020	31-12-2020	2015065.38	2015065.38	2015065.38	1892445.51	1892445.51	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-007-2020, contratista:José Manuel Chuc Bravo, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2015065.38, importe_modificado:2015065.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	[1755958/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301755994	Proyecto de inversión	1009029	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009029.31, modificado:987916.48}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ISAAC MEDINA (JACARANDA) 2DA. ETAPA ENTRE JUAN DE DIOS PEZA Y ENRIQUE BAROCIO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81161	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81161	S	2525	2526			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificado:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISAAC MEDINA JACARANDA COLONIA FORADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE IGNACIO VILANUEVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TR, lon:-88.33424011, lat:18.51287736}}	01-08-2020	31-12-2020	987916.48	987916.48	987916.48	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2020, contratista:Jhon Hernández Domínguez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:987916.48, importe_modificado:987916.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	[1755994/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances

2020	4	ROO200301756075	Proyecto de inversión	1842428	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842427.95, modificado:1833599.37}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81391	5	1217	1217		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, lon:-88.30825611, lat:18.52084335}}	01-08-2020	31-12-2020	1833599.37	1833599.37	1833599.37	1833599.37	1650239.42	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-005-2020, contratista:Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:40600}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	(1756075/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Validación de avances
2020	4	ROO200301756089	Proyecto de inversión	1421063	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421062.92, modificado:1409887.13}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81429	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81429	5	887	888		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES 74 SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV. lon:-88.30143257, lat:18.52042115}}	01-08-2020	31-12-2020	1409887.13	1409887.13	1409887.13	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-033-2020, contratista:Aceros I.V. S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:21849.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	(1756089/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Validación de avances
2020	4	ROO200301756329	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2212628.06}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 100877	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	100877	5	316	338		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO - CIRICOTE - CAOBAS - CEDRO MAHAHULA - MAGUEY - MANANTI - TEPEZCUINTLE - HUAYAS - BENITO JUAREZ - EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE, lon:-88.26609862, lat:18.68947243}}	01-08-2020	31-12-2020	2212628.06	2212628.06	2212628.06	1770102.46	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-041-2020, contratista:MARLIN DE Q. Roo, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2212628.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	(1763329/proyecto_PROC ESO, 1763329/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación de avances
2020	4	ROO200301756115	Proyecto de inversión	1247282	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247282.29, modificado:1206498.89}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. AARON MERINO FERNANDEZ ENTRE INSURGENTES Y ENRIQUE BAROCIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81523	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81523	5	2973	2974		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA AARON MERINO COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE EL SOL SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. AARON MERINO, lon:-88.32963968, lat:18.5149474}}	01-08-2020	31-12-2020	1206498.89	1206498.89	1206498.89	1206498.89	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-039-2020, contratista:Marío Félix Rivero Leal, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1206498.89, importe_modificado:1206498.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	(1756115/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Validación de avances
2020	4	ROO200301756127	Proyecto de inversión	1434423	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434423.28, modificado:1433336.18}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. JUAN DE DIOS PEZA ENTRE ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y BERNABE MARRIQUÉ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81560	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81560	5	5067	5067		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOS PEZ COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y CALLE BERNABE MARRIQUÉ, CALLE JOSE MARRIQUÉ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO, lon:-88.33339718, lat:18.51174103}}	01-08-2020	31-12-2020	1433336.18	1433336.18	1433336.18	1330774.01	1330774.01	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-006-2020, contratista:Adriana Abad Aguilera, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1876382.75, importe_modificado:1876382.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	(1756127/proyecto_FIN, 1756127/proyecto_PROC ESO, 1756127/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación de avances
2020	4	ROO200301762549	Proyecto de inversión	1962504	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962504.11, modificado:1948161.14}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98874	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	98874	5	433	449		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.6, meta_modificada:51.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCLUM - ESCARCEGA Y, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCLUM - ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO, lon:-88.83963061, lat:18.4784412}}	01-08-2020	31-12-2020	1032089.6	1032089.6	1032089.6	1032089.6	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-008-2020, contratista:W ALEDMA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1948161.14, importe_modificado:1948161.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.966}}	(1762549/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Revisión de avances

2020	4	ROO200301756139	Proyecto de inversión	1148889	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148888.96, modificado:1138877.92}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE INSURGENTES Y JUAN JOSE SIORDIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81591	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81591	S	1509	1509		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificado:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA MARTINEZ ROSS, 77016 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO , lon:-88.30075044, lat:18.51796981}}	01-08-2020	31-12-2020	1138877.92	1138877.92	1138877.92	1138877.92	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-034-2020, contratista:MAIPE Construcciones en General, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:18638}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{proyec_to_FIN, 1756139 /proyecto_PROC ESO, 1756139 /proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200401822856	Proyecto de inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.98, modificado:1899161.25}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154350	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	154350	S	20	20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificado:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS - HERMENEGILDO GALEANA PUERTO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-87.83573879, lat:18.27354831}}	01-10-2020	31-12-2020	1899161.25	1899161.25	1899161.25	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPI-OPB-073-2020, contratista:La Via Concepcion Vazquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:18991}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}}	{proyec_to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200401827549	Proyecto de inversión	2780499	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780498.73, modificado:2698446.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MALECON MAHAHUAL DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 166660	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	166660	S	437	483		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificado:75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:AVENIDA MALECON MAHAHUAL PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE ATUN, AVENIDA HUACHINAGO SE REALIZARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA MALECON MAHAHUAL ENTRE L, lon:-87.70733234, lat:18.71591512}}	01-11-2020	31-12-2020	2698446.2	2698446.2	2698446.2	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPI-OPB-091-2020, contratista:Geostiona VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2698446.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{proyec_to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200401822452	Proyecto de inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:1899929.58}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 153454	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	153454	S	30	30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificado:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69822704, lat:18.19940654}}	01-10-2020	31-12-2020	1899929.58	1899929.58	1899929.58	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPI-OPB-097-2020, contratista:Hermilio Gerónimo Herrera, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:189929.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{proyec_to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200401822464	Proyecto de inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:1814347.65}}	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 153519	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	153519	S	30	30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificado:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - MOCTEZUMA - VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTARA , lon:-88.72798976, lat:18.10589004}}	01-10-2020	31-12-2020	1814347.65	1814347.65	1814347.65	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPI-OPB-076-2020, contratista:ROMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1814347.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{proyec_to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200401820768	Proyecto de inversión	1999999	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.22, modificado:1998216.03}}	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA ALAMEDA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 149678	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	149678	S	5000	5000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1944.6, meta_modificado:1944.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAFAEL E. MELGAR, AVENIDA ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTR, lon:-88.30347496, lat:18.49802613}}	01-10-2020	31-12-2020	1998216.03	1998216.03	1998216.03	0	0	{tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPI-OPB-067-2020, contratista:Adriel Hu Dedeano, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:3545378.84, importe_modi}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1652.91}}	{proyec_to_PROC ESO}	En Ejecución	Validado avances	

2020	4	ROO200401821055	Proyecto de inversión	1239489	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239489.09, modificado:1239334.48}}	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 150331	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	150331	5	760	735		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LAS CALLES JESUS MARTINEZ ROSS Y ENTRE EL DOM, lon:-88.51920278, lat:18.50479567}}	01-10-2020	31-12-2020	1239334.48	1239334.48	1239334.48	1103225.07	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-072-2020, contratista:Mano Emmanuel Huh Rojas, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1239334.48, importe_modi	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.5}}	{1821055 /proyecto_INICIO_1821055 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401822892	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499859.65}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154441	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	154441	5	20	20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:CALLE VERACRUZ LAGUNA GRANDE - VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA - CEIBA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE CEIBA, EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALI, lon:-88.5784891, lat:18.70147416}}	01-10-2020	31-12-2020	1499859.65	1499859.65	1499859.65	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-092-2020, contratista:Christian José Rendón Arenas, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1499859.65, importe_modi	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{182289 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200401822923	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.98, modificado:1465103.88}}	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154523	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	154523	5	40	40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52597371, lat:18.44582242}}	01-10-2020	31-12-2020	1465103.88	1465103.88	1465103.88	1172083.11	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-080-2020, contratista:Yo senal Alpuche Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1465103.88, importe_modi	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.35}}	{182292 /proyecto_INICIO_1822923 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200401823000	Proyecto de inversión	1954549	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954548.5, modificado:1954046.71}}	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154702	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	154702	5	30	30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26060073, lat:18.5522252}}	01-10-2020	31-12-2020	1954046.71	1954046.71	1954046.71	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-094-2020, contratista:Raúl Rangel Aquino, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1954046.71, importe_modi	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.6}}	{182300 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200401823028	Proyecto de inversión	1999994	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999993.53, modificado:1940946.86}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154763	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	154763	5	437	483		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE HUACHINANGO - SARDINA - SIERRA - CHERNA - COPONADO - BARRACUDA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SARDINA Y CALLE HUACHINANGO, CALLE RUBIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE, lon:-87.70737025, lat:18.71709707}}	01-10-2020	31-12-2020	1940946.86	1940946.86	1940946.86	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-071-2020, contratista:Christian Enrique Nahuat May, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:3509059.21, importe_modi	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1823028 /proyecto_PROCESO_1823028 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200401830759	Proyecto de inversión	1433523	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433522.57, modificado:1428537.53}}	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 177696	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	177696	5	1002	1035		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:918.17, meta_modificada:918.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:CALLE REFORMA PUERTO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA CHETUMAL - CANCUN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS AVENIDAS AD, lon:-88.46686801, lat:18.55285323}}	01-11-2020	31-12-2020	1428537.53	1428537.53	1428537.53	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-070-2020, contratista:ED IMAYA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1428537.53, importe_modi	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:459.11}}	{183075 /proyecto_INICIO_1830759 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	

2020	4	ROO200401823085	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.67, modificado:1488968.41}}	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUAYPIX, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154894	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	154894	5	30	30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificado:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE MIGUEL BORGHE MARTIN - MARIANO MATAMOROS - JUAN N. ALVAREZ PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAYPIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.4221807, lat:18.51861388}}	01-10-2020	31-12-2020	1488968.41	1488968.41	1488968.41	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-074-2020, contratista:Obras Civiles, Caminos y Puentes de Mexico, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1488968.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{proyecto_inicio:1823085, proyecto_fin:1823085, proyecto_eso:1823085}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200401823108	Proyecto de inversión	355155.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355155.65, modificado:348225.26}}	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154932	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	154932	5	18	18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificado:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:505, direccion:PUEBLO ICAICHE, 77994 ICAICHE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CODIGO POSTAL DE ICAICHE ES 77991 AL NO ESTAR EL CODIGO POSTAL EN EL LISTADO SE PUSO EN EL MAS CERCANO SE EJECUTARA LOS 9 CAPTADORES PLUVIAL EN VARIAS 2, lon:-89.15108897, lat:18.045088969}}	01-10-2020	31-12-2020	348225.26	348225.26	348225.26	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-AD-OPB-084-2020, contratista:CC y Consultoria y Construcciones, S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:348225.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{proyecto_inicio:1823108, proyecto_fin:1823108, proyecto_eso:1823108}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200401816675	Proyecto de inversión	1553945	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553945.44, modificado:1547162.81}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 5 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 144330	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	144330	5	902	826		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.9, meta_modificado:1725.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE FCO. JAVIER - JOSE MA. PINO SUAREZ - IGNACIO LOPEZ RAYON - HERIBERTO FRIAS - AQUILES SERDAN - MARIANO MATAMOROS - MARIANO ARISTA - JESUS URUETA - IGNACIO RAMIREZ COLONIA 5 DE ABRIL, 77018 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA R, lon:-88.27655866, lat:18.52167322}}	01-10-2020	31-12-2020	1547162.81	1547162.81	1547162.81	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-067-2020, contratista:Adriel Hu Deceano, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:3545378.84, importe_modificado:1547162.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.198}}	{proyecto_inicio:1816675, proyecto_fin:1816675, proyecto_eso:1816675}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200401817903	Proyecto de inversión	1574664	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574664.38, modificado:1568112.35}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 145003	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145003	5	437	483		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificado:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:AVENIDA SARDINA - ALMEJA - MAHAHUAL PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA MALECON MAHAHUAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE SARDINA ENT, lon:-87.70849274, lat:18.71601284}}	01-10-2020	31-12-2020	1568112.35	1568112.35	1568112.35	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-071-2020, contratista:Christian Enrique Nahuat May, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:3509059.21, importe_modificado:1568112.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}	{proyecto_inicio:1817303, proyecto_fin:1817303, proyecto_eso:1817303}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200401816928	Proyecto de inversión	1120494	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120494.01, modificado:1114192.18}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 144581	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	144581	5	437	483		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.0, meta_modificado:1269.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:AVENIDA HUACHINANGO PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE PARGO, CALLE MALECON MAHAHUAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA HUACHINANGO ENTRE ENTROQ, lon:-87.70429458, lat:18.72252823}}	01-10-2020	31-12-2020	1114192.18	1114192.18	1114192.18	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-096-2020, contratista:Jhon Hernandez Domínguez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1114192.18, importe_modificado:1114192.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{proyecto_inicio:1816928, proyecto_fin:1816928, proyecto_eso:1816928}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301755635	Proyecto de inversión	1081696	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081695.96, modificado:1077891.71}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80180	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80180	5	1217	1217		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.41, meta_modificado:1086.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, lon:-88.30808734, lat:18.52229687}}	01-08-2020	31-12-2020	1077891.71	1077891.71	1077891.71	1077891.71	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-IO-OPB-005-2020, contratista:Suñer y Asociados, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:40600.00, importe_modificado:1077891.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.41}}	{proyecto_inicio:1755635, proyecto_fin:1755635, proyecto_eso:1755635}	En Ejecución	Validación

2020	4	ROO200301758681	Proyecto de inversión	1408734	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408734.42, modificado:1404978.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PUCUTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88612	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88612	5	903	958	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3300.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:AVENIDA ANDRES O. PUEBLA PUCUTE, 77984 PUCUTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS ECHERRERIA, AVENIDA HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE INDEPENDENCIA, lon:-88.66703666, lat:18.2311524}}	01-08-2020	31-12-2020	1404978.21	1404978.21	1404978.21	1404978.21	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2556807.5, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	{1758681/proyecto_ESO}}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301765804	Proyecto de inversión	1231743	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231742.94, modificado:1231553.25}}	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO EN LA COLONIA AARON MERINO FOVISSIE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 107630	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	107630	5	532	476	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR PORERIO DIAZ - ANTONIO LOPEZ DE SANTANA - ADOLFO HUERTA - DONATO GUERRA COLONIA INFONAVIT AARON MERINO FERNANDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, C, lon:-88.28619341, lat:18.50809362}}	01-08-2020	31-12-2020	1231553.25	1231553.25	1231553.25	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2020, contratista:Herber Adán Morales Mejía, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1231553.25, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758681/proyecto_ESO}}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301757962	Proyecto de inversión	1215482	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215482.44, modificado:1158455.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86922	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86922	5	433	449	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2700.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES LAS CALLES DE LA ZONA RURAL NO, lon:-88.84549794, lat:18.48090228}}	01-08-2020	31-12-2020	1158455.17	1158455.17	1158455.17	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-015-2020, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1158455.17, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.00.0}}	{1757962/proyecto_ESO, FINE}}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301760721	Proyecto de inversión	1444601	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444600.73, modificado:1403612.07}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93907	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93907	5	407	359	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3000.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALL, lon:-88.85568763, lat:18.70260759}}	01-08-2020	31-12-2020	1403612.07	1403612.07	1403612.07	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-028-2020, contratista:Gonzalo Israel Sosa Cahulich, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1403621.07, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.00.0}}	{1760721/proyecto_ESO}}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301761328	Proyecto de inversión	1023859	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023859.2, modificado:1023854.14}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (2990) - 95440	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95440	5	1436	1475	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2400.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE INSURGENTES - INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 3 CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES, lon:-88.68752342, lat:18.26939744}}	01-08-2020	31-12-2020	1023854.14	1023854.14	1023854.14	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3712591.24, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760721/proyecto_ESO}}	En Ejecución	Validación	
2020	4	ROO200301757967	Proyecto de inversión	2382016	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382016.23, modificado:2356650.7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1511) - 86935	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86935	5	2024	1987	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:5280.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA - JOSE MA. MORELOS - PIPILA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VERACRUZ, CALLE PEDRO MORENO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS, lon:-88.9301105, lat:18.45997843}}	01-08-2020	31-12-2020	2356650.7	2356650.7	2356650.7	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-103-2020, contratista:Constructora LUGO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2678012.16, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760721/proyecto_ESO}}	En Ejecución	Validación	

2020	4	ROO200301757977	Proyecto de inversión	324820.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324820.4, modificado:321361.46}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2098) - 86951	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86951	S	2024	1987		{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadros, meta: 7200.0, meta_modificada: 0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 64, direccion: 'CALLE BENITO JUAREZ - MARGARITA MAZA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARGARITA MAZA, SE EJECUTARA EL	01-08-2020	31-12-2020	321361.46	321361.46	321361.46	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 0.0}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 0.0}}	(175798	En Ejecución	Validado	
2020	4	ROO200301757988	Proyecto de inversión	1392811.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392811.36, modificado:1386060.65}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86977	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86977	S	374	416		{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadros, meta: 3000.0, meta_modificada: 0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 205, direccion: 'AVENIDA LOS INSURGENTES PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS TERRON GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE	01-08-2020	31-12-2020	1386060.65	1386060.65	1386060.65	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 45.0}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 45.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 45.0}}	(175798	En Ejecución	Validado	
2020	4	ROO200301760176	Proyecto de inversión	1497616.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497616.39, modificado:1452473.27}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92557	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92557	S	704	708		{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadros, meta: 3300.0, meta_modificada: 3300.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 18, direccion: 'CALLE ROBLES - CEDROS - BUGAMBILIAS PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO YANEZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE CEDROS SE EJECUTARA EN TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA RO, lon:-88.10485557, lat:18.4461504}}	01-08-2020	31-12-2020	1452473.27	1452473.27	1452473.27	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 16.5.0}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 16.5.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 16.5.0}}	(176075	En Ejecución	Validado	
2020	4	ROO200301760751	Proyecto de inversión	2310602.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310602.25, modificado:2279110.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DELAZARO CARDENAS II, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93977	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93977	S	353	346		{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadros, meta: 4800.0, meta_modificada: 0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 163, direccion: 'CALLE PROGRESO- EMILIANO ZAPATA - JUSTICIA SOCIAL- BENITO JUAREZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS NOPE, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO	01-08-2020	31-12-2020	2279110.21	2279110.21	2279110.21	65568.94	65568.94	{ctto1: {tipo_obra: Obra, unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 48.00.0}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 48.00.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 48.00.0}}	(176075	En Ejecución	Validado	
2020	4	ROO200301757992	Proyecto de inversión	1041795.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041795.91, modificado:1040146.9}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86987	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86987	S	89	99		{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadros, meta: 2100.0, meta_modificada: 0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 229, direccion: 'CALLE BENITO LIAREZ - 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN	01-08-2020	31-12-2020	1040146.9	1040146.9	1040146.9	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 42.0}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 42.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 42.0}}	(175799	En Ejecución	Validado	
2020	4	ROO200301760199	Proyecto de inversión	1411760.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411760.54, modificado:1411222.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92615	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92615	S	515	592		{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadros, meta: 3300.0, meta_modificada: 3300.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 267, direccion: 'CALLE MOCTEZUMA PUEBLO ING. JOSE NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSE NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO LIAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE, lon:-88.72867837, lat:18.10634482}}	01-08-2020	31-12-2020	1411222.45	1411222.45	1411222.45	1411222.45	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 99.00.0}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 99.00.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 99.00.0}}	(176019	En Ejecución	Validado
2020	4	ROO200301760770	Proyecto de inversión	1450111.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450111.93, modificado:1426823.14}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94012	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94012	S	133	151		{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadros, meta: 3000.0, meta_modificada: 3000.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 447, direccion: 'CALLE ROBLE - PROCEDA - ERNESTO ZEDILLO - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZRAGOZA, CALLE VERACRUZ TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE EMILIANO Z, lon:-88.97804209, lat:18.70273994}}	01-08-2020	31-12-2020	1426823.14	1426823.14	1426823.14	1426823.14	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 30.00.0}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 30.00.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance: 30.00.0}}	(176077	En Ejecución	Validado

2020	4	ROO200301758616	Proyecto de inversión	897585.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897585.18, modificado:896992.35}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88398	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88398	5	389	397	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:CALLE BUGAMBILIAS - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN, lon:-88.66438826, lat:18.25001999}}	01-08-2020	31-12-2020	896992.35	896992.35	896992.35	167215.44	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3712591.24, importe_modificado:3712591.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validación de avances	
2020	4	ROO200301760242	Proyecto de inversión	2035158	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035158.49, modificado:2024628.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92739	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92739	5	516	583	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE CANTARRANAS - VERACRUZACACIA - TABASCO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOCAN Y AVENIDA DE LOS HEROES, CALLE PLUCTE TRAMO 1 CALLE CANTARRANAS ENTRE PRIMAVERA Y AV. DE LOS HERO, lon:-88.88145837, lat:17.9002413}}	01-08-2020	31-12-2020	2024628.38	2024628.38	2024628.38	2024628.38	1619702.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-003-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2024628.38, importe_modificado:2024628.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	176024/2/proyecto_ESO	En Ejecución	Validación de avances
2020	4	ROO200301757576	Proyecto de inversión	535630.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535630.54, modificado:524741.08}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1579) - 85855	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85855	5	1082	1153	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS. SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D, lon:-88.57144485, lat:18.51560034}}	01-08-2020	31-12-2020	524741.08	524741.08	524741.08	524741.08	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2020, contratista:INGENIERIA GINARAS DE RI DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1836593.78, importe_modificado:1836593.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	1757576/proyecto_FIN, 1757576/proyecto_ESO	En Ejecución	Validación de avances
2020	4	ROO200301757581	Proyecto de inversión	1339076	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339076.36, modificado:1311852.7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 85865	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85865	5	1082	1153	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE ERMILO H. HERNANDEZ PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA, lon:-88.56621383, lat:18.51244015}}	01-08-2020	31-12-2020	1311852.7	1311852.7	1311852.7	1311852.7	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2020, contratista:INGENIERIA GINARAS DE RI DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1836593.78, importe_modificado:1836593.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	1757581/proyecto_FIN	En Ejecución	Validación de avances

2020	4	ROO200301755448	Proyecto de inversión	1160162	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180161.55, modificado:1148604.19}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO - 79700	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79700	5	1217	1217			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600, meta_modificado:960.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, lon:-88.30833881, lat:18.52061019}}	01-08-2020	31-12-2020	1148604.19	1148604.19	1148604.19	1148604.19	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-005-2020, contratista:Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:4060095.27, importe_modificado:4060095.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.2}}	{1755448/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301761116	Proyecto de inversión	725769.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725769.73, modificado:713799.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94882	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94882	5	82	94			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500, meta_modificado:1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:CALLE 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 5 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 4 Y 10, lon:-88.87688491, lat:18.79331128}}	01-08-2020	31-12-2020	713799.38	713799.38	713799.38	713799.38	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-030-2020, contratista:RAE Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1991512.33, importe_modificado:1991512.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1761116/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301758213	Proyecto de inversión	1379064	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379064.19, modificado:1376025.36}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87501	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87501	5	555	538			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300, meta_modificado:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE PABLO GONZALEZ- VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REFORMA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE - lon:-88.48128762, lat:18.50322692}}	01-08-2020	31-12-2020	1376025.36	1376025.36	1376025.36	1324417.04	1324417.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-001-2020, contratista:INGENIERIA CIVIL DELC ARIBE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2636453.93, importe_modificado:2636453.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}}	{1758213/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación
2020	4	ROO200301761136	Proyecto de inversión	1304671	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304671.28, modificado:1277712.95}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94930	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94930	5	202	219			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700, meta_modificado:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTR, lon:-88.8595525, lat:18.75812595}}	01-08-2020	31-12-2020	1277712.95	1277712.95	1277712.95	1277712.95	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-030-2020, contratista:RAE Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1991512.33, importe_modificado:1991512.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{1761136/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación

2020	4	ROO200301755497	Proyecto de inversión	784812.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784812.29, modificado:775016.58}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 79817	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79817	5	887	888	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE JECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE L, lon:-88.30137545, lat:18.52118132}}	01-08-2020	31-12-2020	775016.58	775016.58	775016.58	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-03-2020, contratista:Acros I.V., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2184903.71, importe_modificado:2184903.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.5}}	(1755497/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301758228	Proyecto de inversión	1264444	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264444.36, modificado:1260428.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87534	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87534	5	924	901	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN - ALVARO OBREGON PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO RUJZ CORTINEZ, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTA, lon:-88.52944383, lat:18.50221032}}	01-08-2020	31-12-2020	1260428.57	1260428.57	1260428.57	1173603.51	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-IO-OPB-001-2020, contratista:INGENIERIA CIVIL DELCARIBE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2636453.93, importe_modificado:2636453.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	(1758228/proyecto_FIN, 1758228/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301758245	Proyecto de inversión	1141866	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141866.04, modificado:1141339.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87570	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87570	5	438	512	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:57, direccion:CALLE JUAN N. ALVAREZ - FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS, lon:-88.52880769, lat:18.44712769}}	01-08-2020	31-12-2020	1141339.72	1141339.72	1141339.72	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-100-2020, contratista:EJE Construcciones de Paraisos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2283116.32, importe_modificado:2283116.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301761161	Proyecto de inversión	666181.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666181.68, modificado:638865.67}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94995	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94995	5	111	110	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO, lon:-89.06605511, lat:18.82229827}}	01-08-2020	31-12-2020	638865.67	638865.67	638865.67	638865.67	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-031-2020, contratista:Paavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1908716.23, importe_modificado:1908716.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

2020	4	ROO200301761199	Proyecto de inversión	664531.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664531.13, modificado:636475.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95027	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95027	5	17	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ESCUELA TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (IGLESIA); TRAMO 3 CALLE ENTRE LAS, lon:-89.06268017, lat:18.76882482}}	01-08-2020	31-12-2020	636475.45	636475.45	636475.45	636475.45	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2020, contratista:Pa vimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1908716.23, importe_modificado:1908716.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200301761199	Proyecto de inversión	663152.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663152.3, modificado:63375.11}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95074	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95074	5	63	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO - DAVID G. RUIZ PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS , lon:-89.08694433, lat:18.73847021}}	01-08-2020	31-12-2020	63375.11	63375.11	63375.11	63375.11	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2020, contratista:Pa vimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1908716.23, importe_modificado:1908716.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO20030175551	Proyecto de inversión	443991.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443991.73, modificado:443046.57}}	CONSTRUCCION DE QUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. JUAN DE DIOS PEZA ENTRE ISAAC MEDINA Y CORNELIO LIZARRAGA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 79951	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79951	5	5067	5067	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:391.64}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISAAC MEDINA Y CALLE CORNELIO LIZARRAGA, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA LA OBRA EN EL TRAMO DE LA AV. JUAN , lon:-88.33362025, lat:18.51185766}}	01-08-2020	31-12-2020	443046.57	443046.57	443046.57	416613.77	416613.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-006-2020, contratista:Adriana Abad Aguilera, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1876382.75, importe_modificado:1876382.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.64}}, {meta2: {avance:391.64}}	{1755551/PROCESO, 1755551/PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301761204	Proyecto de inversión	664531.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664531.13, modificado:643912.96}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95106	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95106	5	46	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES CENTRO DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS, lon:-89.13450386, lat:18.78803705}}	01-08-2020	31-12-2020	643912.96	643912.96	643912.96	643912.96	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-032-2020, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:155322.41, importe_modificado:155322.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}, {meta2: {avance:1500.0}}	{1761204/PROCESO, 1761204/PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2020	4	ROO200301761225	Proyecto de inversión	928989.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928989.51, modificado:909309.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95147	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95147	5	286	271	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CALLE XANHAN - BUENA VISTA - DE LOS DOCTORES PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y AVENIDA DE LOS DOCTORES, CALLE NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO, lon:-89.12980184, lat:18.72491079}}	01-08-2020	31-12-2020	909309.45	909309.45	909309.45	909309.45	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-032-2020, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:155322.41, importe_modificado:155322.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.0}}	{1761225/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301755576	Proyecto de inversión	734952.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734952.13, modificado:724995.99}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE INSURGENTES Y JUAN JOSE SIORDIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80023	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80023	5	1509	1509	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.4}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO, lon:-88.30074339, lat:18.51793365}}	01-08-2020	31-12-2020	724995.99	724995.99	724995.99	724995.99	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-035-2020, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:259003.6, importe_modificado:259003.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}	{1755576/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301755688	Proyecto de inversión	2610070	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610070.24, modificado:2590035.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80306	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80306	5	845	844	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.0, meta_modificada:3761.78}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TELIA - VALLEHERMOSO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CA, lon:-88.30649123, lat:18.52341714}}	01-08-2020	31-12-2020	2590035.6	2590035.6	2590035.6	2590035.6	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-035-2020, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:259003.6, importe_modificado:259003.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3686.54}}	{1755688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301755725	Proyecto de inversión	1369462	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369461.9, modificado:1327927.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80408	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80408	5	500	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES - MIGUEL BARRAGAN - ANASTASIO BUSTAMENTE COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE NIZUC, TRAMOS TRAMO 1 CALLE ANASTASIO BUSTAMENTE ENTRE LA, lon:-88.30950602, lat:18.54527836}}	01-08-2020	31-12-2020	1327927.5	1327927.5	1327927.5	1327927.5	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-036-2020, contratista:Cooperativa SARAPAHQ, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:132792.75, importe_modificado:132792.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2835.0}}	{1755725/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

2020	4	ROO200301760707	Proyecto de inversión	1154125	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154125.02, modificado:1152467.43}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93858	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93858	5	272	308	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700, meta_modificado:2700.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77900 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES A UNA CUADRA DEL PARQUE, lon:-88.71589511, lat:18.11433836}}	01-08-2020	31-12-2020	1152467.43	1152467.43	1152467.43	1152467.43	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2020, contratista:SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2563689.88, importe_modificado:2563689.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.00}}	{1760707/proyecto_PROC Eso}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301760712	Proyecto de inversión	1441130	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441129.91, modificado:1433230.41}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93878	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93878	5	631	662	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000, meta_modificado:3000.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:CALLE SAN SALVADOR - VERACRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE SAN SALVADOR E, lon:-88.81110724, lat:18.60022663}}	01-08-2020	31-12-2020	1433230.4	1433230.4	1433230.4	1433230.4	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2020, contratista:Co sta del Mar Construccione s y Edificaciones, S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1433230.4, importe_modificado:1433230.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.00}}	{1760712/proyecto_PROC Eso, 1760712/proyecto_PROC Eso, 1760712/proyecto_PROC Eso}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301761319	Proyecto de inversión	1791754	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791753.61, modificado:1791744.75}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1719) - 95424	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95424	5	1436	1475	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200, meta_modificado:4200.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y TRAMO 2 CALLE , lon:-88.68328285, lat:18.27042042}}	01-08-2020	31-12-2020	1791744.75	1791744.75	1791744.75	393424.54	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3712591.24, importe_modificado:3712591.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1760712/proyecto_PROC Eso}	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301758568	Proyecto de inversión	1399803	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1393996.87}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88246	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88246	5	659	683	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300, meta_modificado:3300.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOSS - BENITO JUAREZ - VICENTE GUERRERO - MIGUEL HIDALGO - FRANCISCO I. MADERO - MARIANO MATAMOROS PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE OTHON P. , lon:-88.59002211, lat:18.35599824}}	01-08-2020	31-12-2020	1393996.87	1393996.87	1393996.87	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-022-2020, contratista:SA CK Construccione s y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1393996.87, importe_modificado:1393996.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.00}}	{1758568/proyecto_PROC Eso}	En Ejecución	Validado avances	

2020	4	ROO200301757471	Proyecto de inversión	1310860	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310860.02, modificado:1237215.4}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85502	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85502	5	438	461		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificado:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CALLE VERCRUZ-GUADALUPE VICTORIA-ZACATECAS-ANDRES Q,ROO-PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 77966 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO 1 CALLE VERACR, lon:-88.21771683, lat:18.65908532}}	01-08-2020	31-12-2020	1237215.4	1237215.4	1237215.4	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-009-2020, contratista:MGESTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1237215.4, importe_modificado:1237215.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	(1757471/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301758600	Proyecto de inversión	1529900	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529899.56, modificado:1504834.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88348	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88348	5	1398	1471		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificado:3600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE LAZARD CARDENAS INGENIO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO CENTRAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO DE LA A, lon:-88.66586716, lat:18.29037261}}	01-08-2020	31-12-2020	1504834.78	1504834.78	1504834.78	1504834.78	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-023-2020, contratista:Cooperativa Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1504834.78, importe_modificado:1504834.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	(1758600/proyecto_FIN, 1758600/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301757516	Proyecto de inversión	1315937	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315936.57, modificado:1305685.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85671	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85671	5	316	338		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificado:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE VENADOS PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUCTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE VENADOS ENTRE LAS CALLES PUC, lon:-88.26391142, lat:18.69225532}}	01-08-2020	31-12-2020	1305685.25	1305685.25	1305685.25	1305685.25	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-010-2020, contratista:PR ODUCTOS INDUSTRIALES DELCARIBES DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2611370.5, importe_modificado:2611370.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	(1757516/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación avances
2020	4	ROO200301757521	Proyecto de inversión	1315937	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315936.57, modificado:1305685.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85688	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85688	5	116	129		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificado:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANAZA - PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CAL, lon:-88.25482617, lat:18.71147556}}	01-08-2020	31-12-2020	1305685.25	1305685.25	1305685.25	1305685.25	0	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-010-2020, contratista:PR ODUCTOS INDUSTRIALES DELCARIBES DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2611370.5, importe_modificado:2611370.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	(1757521/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación avances

2020	4	ROO200301757948	Proyecto de inversión	1207701	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207701.4, modificado:1173300.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86899	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86899	5	285	335		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificado:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE - BENITO JUAREZ - PEDREGAL PUEBLO JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAGUNITAS SE EJECUTARA EL PRO, lon:-88.67305006, lat:18.48462204}}	01-08-2020	31-12-2020	1173300.79	1173300.79	1173300.79	997278.65	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-014-2020, contratista:Obra Civiles Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2348768.47, importe_modificado:2348768.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	(1757948 /proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301757955	Proyecto de inversión	1210876	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210876.13, modificado:1175467.68}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86914	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	86914	5	407	426		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificado:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE 8 - 10 PUEBLO NACHICOCOM, 77985 NACHICOCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARREGA Y CALLE 9, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 10 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARREGA Y LA , lon:-88.75180006, lat:18.48379344}}	01-08-2020	31-12-2020	1175467.68	1175467.68	1175467.68	1175467.68	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-014-2020, contratista:Obra Civiles Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2348768.47, importe_modificado:2348768.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	(1757955 /proyecto_PROC_ESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	ROO200301758267	Proyecto de inversión	1141845	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141844.55, modificado:1141776.61}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87604	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87604	5	420	481		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificado:2700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y . SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLESIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA UCUM LA UNION Y LA CALLE - LA ZONA RURAL NO TODAS LA CALL, lon:-88.53434557, lat:18.41594435}}	01-08-2020	31-12-2020	1141776.6	1141776.6	1141776.6	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-100-2020, contratista:EE Construcciones de Paraisos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2283116.32, importe_modificado:2283116.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	
2020	4	ROO200301758278	Proyecto de inversión	1399803	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1325820.12}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87633	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87633	5	412	456		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificado:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y . SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1CALLE ENTRE CARRETERA UCUM LA UNION Y CALLE TRAMO2 CALLE ENTRE LAS CALLES. EN L, lon:-88.55424326, lat:18.38353383}}	01-08-2020	31-12-2020	1325820.12	1325820.12	1325820.12	1325820.12	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-020-2020, contratista:Obra y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1325820.12, importe_modificado:1325820.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}	(1758278 /proyecto_PROC_ESO)	En Ejecución	Validado avances

2020	4	ROO200301758287	Proyecto de inversión	1399803	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1391409.06}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SACXAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87653	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87653	5	418	419	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300, meta_modificado:3300.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO -- ALVARO OBREGON -MIGUEL HIDALFO PUEBLO SACXAN, 77985 SACXAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO I CALLE FCO I. MADERO ENTRE TRAMO 2 CA, lon:-88.52055095, lat:18.46819535}}	01-08-2020	31-12-2020	1391409.06	1391409.06	1391409.06	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-101-2020, contratista:Prductos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1391409.06, importe_modificado:1391409.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{175625, 2/proyecto, PBOC ES0}	En Ejecución	Validado
2020	4	ROO200301756252	Proyecto de inversión	1803579	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1795252.98}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81958	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81958	5	167	168	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:914.0, meta_modificado:914.9}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CAMPESTRE, 77030 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PASCUAL CORAL Y AVENIDA ARRIADA DE MEXICO, CALLE PRESA DE LA AMISTAD LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS E, lon:-88.30914018, lat:18.5052853}}	01-08-2020	31-12-2020	1795252.98	1795252.98	1795252.98	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-075-2020, contratista:Construcciones y Vias Terrestres de Q.Roo S.A. de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1795252.98, importe_modificado:1795252.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.191}}	{175625, 2/proyecto, PBOC ES0}	En Ejecución	Validado
2020	4	ROO200301756262	Proyecto de inversión	1803579	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1803494.31}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 109 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81972	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81972	5	95	96	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:914.0, meta_modificado:914.9}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COZUMEL, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR, lon:-88.28890459, lat:18.50316303}}	01-08-2020	31-12-2020	1803494.31	1803494.31	1803494.31	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-077-2020, contratista:JOSE FRANCISCO HERRERA Y PECH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1803494.31, importe_modificado:1803494.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.19}}	{175625, 2/proyecto, PBOC ES0}	En Ejecución	Validado
2020	4	ROO200301756262	Proyecto de inversión	1803579	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1713907.13}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81978	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81978	5	198	198	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:914.0, meta_modificado:914.9}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMO DE VERDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-88.30127818, lat:18.50663304}}	01-08-2020	31-12-2020	1713907.13	1713907.13	1713907.13	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-078-2020, contratista:Neison Alfonso Trejo Pérez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1713907.13, importe_modificado:1713907.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{175625, 2/proyecto, PBOC ES0}	En Ejecución	Validado

2020	4	ROO200301756267	Proyecto de inversión	1803579	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1797403.81}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81990	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81990	5	446	447	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:914.0, meta_modificada:914.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CELUL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICOPOTE, CALLE ALTOS DE SEVILLA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CELUENTRE LAS CALLES 30 DE NOVIEMBRE , lon:-88.28670227, lat:18.53076127}}	01-08-2020	31-12-2020	1797403.81	1797403.81	1797403.81	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-093-2020, contratista:Olivier Pablo Pérez Carballo, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1797403.81, importe_modificado:1797403.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:18.29}}	En Ejecución	Validado
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	---	----	--------------	---	-----------------	---	-----------	-----------------	--------------------------------	-------	---	-----	-----	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	--	---	--------------	----------



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO2004018774 46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	522000	465000
ROO2004018774 11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2054587.99	1994432.54
ROO2004018765 47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999998.17	833420.46
ROO2004018177 02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO2004018177 56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO2004018150 15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1452473.19	1452071.91
ROO2004018177 82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO2004018178 17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO2004018128 81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	467259.95	465212.66
ROO2004018178 51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1297760.56	1283748.52
ROO2004018119 87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	973878.19	922474.08

ROO2004018119 91	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1638981.63	1621517.46
ROO2004018120 21	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	469564.06	464709.46
ROO2004018128 75	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	469564.06	464709.46
ROO2004018128 83	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	549537.24	542748.11
ROO2004018128 94	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	393949.05	390446.43
ROO2004018128 97	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	443692.69	440177.54
ROO2004018119 64	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1018591.09	1018532.23
ROO2004018119 70	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1788034.97	1718164.02
ROO2004018119 80	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1183582	1167139.97
ROO2004018120 19	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	470686.36	467212.97
ROO2004018121 58	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1141758.28	1141758.28
ROO2004018121 76	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1155117.93	1142802.72

ROO200301767800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	828671.52	823797.2
ROO200301767811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	626133.27	625188.75
ROO200301773184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	894853.11	892314.11
ROO200301766978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	715954.98	698353.43
ROO200301773219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	350114.62	349081.06
ROO200301767045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2387502.45	2365007.84
ROO200301767585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	749962.53	749363.33
ROO200301767080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	865681.64	839701.17
ROO200301767611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	985008.11	972219.42
ROO200301767626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	934976.14	922074.94
ROO200301771243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	861275.41	844259.37
ROO200301772714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198856.25	198292.02

ROO2003017727 29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	397712.5	396584.05
ROO2003017679 07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	839806.71	836755.33
ROO2003017723 94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1001608.84	1001562.21
ROO2003017724 26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	987520.76	987317.76
ROO2003017676 99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	473209.85	451116.59
ROO2003017732 02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	816934.12	814522.48
ROO2003017733 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	948369.6	945845.73
ROO2003017733 90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535553.83	531933.77
ROO2003017734 01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1249625.62	1239782.64
ROO2003017682 54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1459730.89	1350884.97
ROO2003017712 29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	881916.22	881213.48
ROO2003017682 80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1032141.55	1013944.98

ROO2003017796 54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	626169.46	619823.61
ROO2003017796 99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	494515.73	468413.85
ROO2003017798 14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1042242.6	998136.5
ROO2004018764 64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	500000	482000
ROO2004018764 65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	610000	544998.11
ROO2004018764 66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	638811	452643.32
ROO2004018764 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	220000	117688.95
ROO2004018207 24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1258424.11	1163556.4
ROO2003017663 77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208549.28	202978.68
ROO2003017663 82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126099.56	114183.05
ROO2003017663 95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	227949.21	214828.97
ROO2003017664 03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	451048.44	450374.19

ROO200301765940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82449.71	80458.59
ROO200301766000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441348.47	430690.08
ROO200301766011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1600494.46	1542492.6
ROO200301766327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	349198.79	340765.78
ROO200301766345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1047596.37	1022297.33
ROO200301766358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	654747.73	645451.96
ROO200301766496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	252199.13	237176.43
ROO200301762286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	599987.8	599542.96
ROO200301766505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208549.28	199775.39
ROO200301766517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	300698.96	300334.32
ROO200301762300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	410549.59	408581.5
ROO200301762309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	549756.68	548722.91

ROO2003017665 25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	271599.06	256576.41
ROO2003017665 34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354048.77	339721.76
ROO2003017623 54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	499984.73	498427.55
ROO2003017659 65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	843897.08	808393.42
ROO2003017659 84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	693547.6	664369.31
ROO2003017633 82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1200000	1198931.53
ROO2003017662 12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	756597.38	756128.69
ROO2003017662 13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2502591.33	2497880.66
ROO2003017662 20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	257049.11	256628.59
ROO2003017662 27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	305548.94	297387.37
ROO2003017662 37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	606247.9	580742.4
ROO2003017625 39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1969145.96	1961916.85

ROO2003017664 19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523798.19	508233.4
ROO2003017664 32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698397.58	684112.32
ROO2003017664 50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354048.77	341101.2
ROO2003017664 71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441348.47	433962.44
ROO2003017559 58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2018552.67	2015065.38
ROO2003017559 94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1009029.31	987916.48
ROO2003017560 75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1842427.95	1833599.37
ROO2003017560 89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1421062.92	1409887.13
ROO2003017633 29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2300000	2212628.06
ROO2003017561 15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1247282.29	1206498.89
ROO2003017561 27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1434423.28	1433336.18
ROO2003017625 49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1962504.11	1948161.14

ROO2003017561 39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1148888.96	1138877.92
ROO2004018228 56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.98	1899161.25
ROO2004018275 49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2780498.73	2698446.2
ROO2004018224 32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.99	1899929.58
ROO2004018224 64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.99	1814347.65
ROO2004018207 68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1999999.22	1998216.03
ROO2004018210 55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1239489.09	1239334.48
ROO2004018228 92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1500000	1499859.65
ROO2004018229 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.98	1465103.88
ROO2004018230 00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1954548.5	1954046.71
ROO2004018230 28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1999993.53	1940946.86
ROO2004018307 59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1433522.57	1428537.53

ROO200401823085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.67	1488968.41
ROO200401823108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355155.65	348225.26
ROO200401816675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1553945.44	1547162.81
ROO200401817303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1574664.38	1568112.35
ROO200401816928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120494.01	1114192.18
ROO200301755635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1081695.96	1077891.71
ROO200301758681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1408734.42	1404978.21
ROO200301765804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1231742.94	1231553.25
ROO200301757962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1215482.44	1158455.17
ROO200301760721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1444600.73	1403612.07
ROO200301761328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1023859.2	1023854.14
ROO200301757967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2382016.23	2356650.7

ROO2003017579 77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	324820.4	321361.46
ROO2003017579 88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1392811.36	1386060.65
ROO2003017601 76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1497616.39	1452473.27
ROO2003017607 51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2310602.25	2279110.21
ROO2003017579 92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1041794.71	1040146.9
ROO2003017601 99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1411759.54	1411222.45
ROO2003017607 70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1450110.93	1426823.14
ROO2003017586 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	897585.18	896992.35
ROO2003017602 42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2035158.49	2024628.38
ROO2003017575 76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535630.54	524741.08
ROO2003017575 81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1339076.36	1311852.7
ROO2003017554 48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1160161.55	1148604.19

ROO2003017611 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	725769.73	713799.38
ROO2003017582 13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1379064.19	1376025.36
ROO2003017611 36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1304671.28	1277712.95
ROO2003017554 97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	784812.29	775016.58
ROO2003017582 28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1264444.36	1260428.57
ROO2003017582 45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1141866.04	1141339.72
ROO2003017611 61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	666181.68	638865.67
ROO2003017611 69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	664531.13	636475.45
ROO2003017611 90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	663152.3	633375.11
ROO2003017555 51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	443991.73	443046.57
ROO2003017612 04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	664531.13	643912.96
ROO2003017612 25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	928989.51	909309.45

ROO200301755576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	734952.13	724995.99
ROO200301755688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2610070.24	2590035.6
ROO200301755725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1369461.9	1327927.5
ROO200301760707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1154125.02	1152467.43
ROO200301760712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1441129.91	1433230.4
ROO200301761319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1791753.61	1791744.75
ROO200301758568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1393996.87
ROO200301757471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1310860.02	1237215.4
ROO200301758600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1529899.56	1504834.78
ROO200301757516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1315936.57	1305685.25
ROO200301757521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1315936.57	1305685.25
ROO200301757547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1438916.21	1417439.17

ROO200301757559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1442581.64	1344347.64
ROO200301760213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1161377.31	1161377.31
ROO200301760225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1163781.66	1163781.66
ROO200301758797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1155519.8	1151829.29
ROO200301757948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1207701.4	1173300.79
ROO200301757955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1210876.13	1175467.68
ROO200301758267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1141844.55	1141776.6
ROO200301758278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1325820.12
ROO200301758287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1391409.06
ROO200301756252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1795252.98
ROO200301756258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1803494.31
ROO200301756262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1713907.13

ROO2003017562 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1797403.81
---------------------	--	------	---	--	------------	------------

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021



IV INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO200401877446	Otros	1	1
ROO200401877411	Piezas	1	1
ROO200401876547	Metros Cuadrados	241	241
ROO200401817702	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401817756	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401815015	Metros Cuadrados	685	685
ROO200401817782	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401817817	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401812881	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401817851	Metros Cuadrados	866.68	866.68
ROO200401811987	Metros Cuadrados	464.75	464.75
ROO200401811991	Metros Cuadrados	760	760
ROO200401812021	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401812875	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401812883	Metros Cuadrados	1050	1050
ROO200401812894	Metros Cuadrados	750	750
ROO200401812897	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401811964	Metros Cuadrados	483	483
ROO200401811970	Metros Cuadrados	848.42	848.42
ROO200401811980	Metros Cuadrados	546	546
ROO200401812019	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401812158	Otros	36	36
ROO200401812176	Otros	36	36
ROO200301767800	Metros Cuadrados	400	400
ROO200301767811	Metros Cuadrados	294.48	294.48
ROO200301773184	Vivienda	9	9
ROO200301766978	Metros Cuadrados	338	338.89
ROO200301773219	Metros Cuadrados	165	165
ROO200301767045	Metros Cuadrados	1142	1142.38
ROO200301767585	Metros Cuadrados	349	349.02
ROO200301767080	Metros Cuadrados	407.44	407.44
ROO200301767611	Metros Cuadrados	468	468.34
ROO200301767626	Metros Cuadrados	444.55	444.55
ROO200301771243	Vivienda	10	10
ROO200301772714	Vivienda	2	2
ROO200301772729	Vivienda	4	4
ROO200301767907	Vivienda	10	10
ROO200301772394	Vivienda	10	10
ROO200301772426	Vivienda	10	10
ROO200301767699	Metros Cuadrados	223	222.72
ROO200301773202	Metros Cuadrados	385	385

ROO200301773367	Metros Cuadrados	450	450
ROO200301773390	Metros Cuadrados	253.5	253.5
ROO200301773401	Metros Cuadrados	591.5	591.5
ROO200301768254	Vivienda	15	15
ROO200301771229	Vivienda	10	10
ROO200301768280	Vivienda	10	10
ROO200301779654	Metros Cuadrados	285.52	285.52
ROO200301779699	Metros Cuadrados	235.99	235.99
ROO200301779814	Metros Cuadrados	500	500
ROO200401876464	Estudio de preinversión	1	1
ROO200401876465	Estudio de preinversión	1	1
ROO200401876466	Estudio de preinversión	1	1
ROO200401876467	Vehículos	1	1
ROO200401820724	Otros	1	1
ROO200301766377	Otros	43	43
ROO200301766382	Otros	26	26
ROO200301766395	Otros	47	47
ROO200301766403	Otros	93	93
ROO200301765940	Otros	17	17
ROO200301766000	Otros	91	91
ROO200301766011	Otros	330	330
ROO200301766327	Otros	72	72
ROO200301766345	Otros	216	216
ROO200301766358	Otros	135	135
ROO200301766496	Otros	52	52
ROO200301762286	Otros	4	4
ROO200301766505	Otros	43	43
ROO200301766517	Otros	62	62
ROO200301762300	Otros	3	3
ROO200301762309	Otros	6	6
ROO200301766525	Otros	56	56
ROO200301766534	Otros	73	73
ROO200301762354	Otros	3	3
ROO200301765965	Otros	174	174
ROO200301765984	Otros	143	143
ROO200301763382	Otros	29	29
ROO200301766212	Otros	156	156
ROO200301766213	Otros	516	516
ROO200301766220	Otros	53	53
ROO200301766227	Otros	63	63
ROO200301766237	Otros	125	125
ROO200301762539	Otros	516.1	516.1
ROO200301766419	Otros	108	108
ROO200301766432	Otros	144	144

ROO200301766450	Otros	73	73
ROO200301766471	Otros	91	91
ROO200301755958	Otros	36	36
ROO200301755994	Otros	24	24
ROO200301756075	Otros	36	36
ROO200301756089	Otros	19	19
ROO200301763329	Otros	72	72
ROO200301756115	Otros	32	32
ROO200301756127	Otros	28	28
ROO200301762549	Otros	516.1	516.1
ROO200301756139	Otros	19	19
ROO200401822856	Otros	9	9
ROO200401827549	Otros	75	75
ROO200401822432	Otros	17	17
ROO200401822464	Otros	22	22
ROO200401820768	Otros	1944.6	1944.6
ROO200401821055	Otros	1515	1515
ROO200401822892	Otros	21	21
ROO200401822923	Otros	13	13
ROO200401823000	Otros	26	26
ROO200401823028	Otros	25	25
ROO200401830759	Otros	918.17	918.17
ROO200401823085	Otros	20	20
ROO200401823108	Otros	9	9
ROO200401816675	Metros Cuadrados	1725.9	1725.9
ROO200401817303	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200401816928	Metros Cuadrados	1269	1269
ROO200301755635	Metros Cuadrados	1086	1086.41
ROO200301758681	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301765804	Metros Cuadrados	1000	1000
ROO200301757962	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760721	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301761328	Metros Cuadrados	2400	2400
ROO200301757967	Metros Cuadrados	5280	5280
ROO200301757977	Metros Cuadrados	720	720
ROO200301757988	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301760176	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301760751	Metros Cuadrados	4800	4800
ROO200301757992	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301760199	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301760770	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758616	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301760242	Metros Cuadrados	4500	4500
ROO200301757576	Metros Cuadrados	1200	1200
ROO200301757581	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301755448	Metros Cuadrados	960	960
ROO200301761116	Metros Cuadrados	1500	1500

ROO200301758213	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301761136	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301755497	Metros Cuadrados	519	519
ROO200301758228	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758245	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301761161	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761169	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761190	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301755551	Metros Cuadrados	392	391.64
ROO200301761204	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761225	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301755576	Metros Cuadrados	707	707.4
ROO200301755688	Metros Cuadrados	3762	3761.78
ROO200301755725	Metros Cuadrados	3150	3150
ROO200301760707	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760712	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301761319	Metros Cuadrados	4200	4200
ROO200301758568	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301757471	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758600	Metros Cuadrados	3600	3600
ROO200301757516	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301757521	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301757547	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301757559	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301760213	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760225	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758797	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301757948	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301757955	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758267	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758278	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301758287	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301756252	Otros	914	914.9
ROO200301756258	Otros	914	914.9
ROO200301756262	Otros	914	914.9
ROO200301756267	Otros	914	914.9



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO200401877446	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200401877411	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200401876547	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200401817702	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PROGRESO 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHACHALOCA Y RETORNO 21, CALLE TEKAX SE EJECUTARA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE CHACHALACA Y RETORNO 21	-88.32044282	18.53060015
ROO200401817756	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CAMPAMENTO VEGA 5 INTERIOR SN COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE SAC-XAN, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA	-88.30687372	18.53596411
ROO200401815015	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66164869	18.25208902
ROO200401817782	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ 3 INTERIOR SN COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y	-88.33212526	18.52381807
ROO200401817817	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PAULINO URIOSTEGUI 22 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRATERNIDAD, CALLE CLARA CORDOVA MORAN SE	-88.26564586	18.54794314
ROO200401812881	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José De La Montaña	PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.01262849	18.37451194
ROO200401817851	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE	-88.3017413	18.52665853
ROO200401811987	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA	-88.51912821	18.50239767
ROO200401811991	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.10407493	18.44681749
ROO200401812021	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	PUEBLO 5 DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.13560514	18.78742507
ROO200401812875	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 23 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06289344	18.76892255
ROO200401812883	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.98344002	18.19426185
ROO200401812894	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.067583	18.03925247

ROO200401812897	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.21965726	18.6571872
ROO200401811964	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.58894253	18.35696388
ROO200401811970	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.52067024	18.46812685
ROO200401811980	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.85648801	18.70126137
ROO200401812019	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06690805	18.82171435
ROO200401812158	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José De La Montaña	PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE INSTALARAN LOS PANELES SOLARES EN VRIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.01329778	18.37410976
ROO200401812176	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE INSTALARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06871519	18.03826256
ROO200301767800	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38905642	18.4966259
ROO200301767811	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67003439	18.48690565
ROO200301773184	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57264076	18.51141881
ROO200301766978	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.60808762	18.30585906
ROO200301773219	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.569501	18.51261821
ROO200301767045	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69100836	18.19777409
ROO200301767585	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.75257081	18.48371644
ROO200301767080	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68829054	18.16601465
ROO200301767611	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53187107	18.44755911

ROO200301767626	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53231986	18.41901366
ROO200301771243	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72030704	18.11191711
ROO200301772714	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57319782	18.51447221
ROO200301772729	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.56723734	18.51233219
ROO200301767907	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38794909	18.49546108
ROO200301772394	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.82323417	18.00803336
ROO200301772426	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5887132	18.35546857
ROO200301767699	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72063174	18.1117565
ROO200301773202	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHO FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.566776	18.51364968
ROO200301773367	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.92603431	18.45917475
ROO200301773390	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.65627218	18.29441967
ROO200301773401	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.64609133	18.29866089
ROO200301768254	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.21666406	18.65735259
ROO200301771229	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87644757	18.79490553
ROO200301768280	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06824915	18.82210532
ROO200301779654	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.08964614	18.7355974

ROO200301779699	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.52915764	18.50191122
ROO200301779814	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25440487	18.70885656
ROO200401876464	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200401876465	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200401876466	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200401876467	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200401820724	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	AVENIDA HUERTOS FAMILIARES PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , EL ALBERGUE SE EJECUTARA EN LA AVENIDA HUERTOS FAMILIARES ENTRE LA DELEGACION MUNICIPAL Y EL COMED	-88.66746592	18.23000911
ROO200301766377	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA PRIMERA LEGISLA	-88.28906253	18.50337054
ROO200301766382	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGÓN, 77050 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2, AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA INFONAVIT HNOS. FLORES MAGON EN	-88.3169454	18.49939893
ROO200301766395	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL, 77059 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA ALVRO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL EN E	-88.31568754	18.4990431
ROO200301766403	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , AVENIDA CENTENARIO SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO EN EL POLIGONO QUE LO FORMA	-88.27301318	18.54869761
ROO200301765940	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 4 - 6 - 8 - 9 - ONESIMO POOT - SIGLO XXI - JOSE MARRUFO FRACCIONAMIENTO MILENIO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y AVENIDA LAGUNA NEGRA, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLIGONO D	-88.33898102	18.51416285
ROO200301766000	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LAGUNITAS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE LAGUNA OM, CALLE EDZNA SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS QUE FORMA UN POLIGONO CON LAS CALLES LAGUNA NEGRA E	-88.33592802	18.51906307
ROO200301766011	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA MAXUXAC SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA PAYO OBISPO I Y II DENTRO DEL POLIGONO QUE LO FORMA	-88.32087008	18.52675067

ROO200301766327	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y AVENIDA ISAAC MEDIN JACARANDAS, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE	-88.33554722	18.51569997
ROO200301766345	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS Y AVENIDA AARON MERINO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA	-88.33199287	18.51435716
ROO200301766358	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, CALLE GUADALUPE SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA BARRIO BRAVO EN EL POL	-88.2884753	18.49832219
ROO200301766496	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA BELICE, CALLE ANTONIO CORIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA EN EL POLIGONO	-88.2945131	18.51549806
ROO200301762286	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 8 FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARRUFO Y CALLE JESUS CARMICHEL, AVENIDA JUN DE DIOS PEZA EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS EN EL POLIGON	-88.33491198	18.51282629
ROO200301766505	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ESTATUTO JURÍDICO (FOVSSSTE 5A ETAPA), 77049 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE ICHPAANTUN, AVENIDA CHACCHOBEN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA FOVISS	-88.32599259	18.50065066
ROO200301766517	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EN	-88.27933786	18.51775285
ROO200301762300	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ASUNCION COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CALLE QUITO EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LAS AMERICAS II EN EL POLIGONO	-88.28093618	18.55911232
ROO200301762309	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE URSULO GALVAN COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES URSULO GALVAN	-88.29138009	18.53425781
ROO200301766525	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES Q.ROO Y AVENIDA BELICE, AVENIDA SAN SALVADOR SE EJECUTARA EL PORYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA VENUSTIANO C	-88.30109487	18.5074536
ROO200301766534	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES Q.ROO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL P	-88.30840871	18.51784564

ROO200301762354	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BICENTENARIO FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE MANUEL M. LOMBARDINI, CALLE NIZUC SE ENCUENTRA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO EN	-88.30882146	18.54019163
ROO200301765965	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, AVENIDA MANUEL ACUÑA SE EJECUTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGON	-88.32549851	18.51039632
ROO200301765984	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE NAPOLES, CALLE ISLA CANCUN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ O	-88.31200134	18.512526
ROO200301763382	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ACCESO PRINCIPAL PASANDO POR EL JARDIN DE NIÑOSTRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA AL BANEARIOT	-88.6076924	18.30430118
ROO200301766212	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BELICE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DEL BOSQUE QUE CONFORMA EL POLIGONO CON LAS CALLES BELI	-88.27668222	18.52553422
ROO200301766213	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE BELICE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE FORMA EL	-88.28683457	18.51731511
ROO200301766220	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE JOSE OBISPO HERNANDEZ, CALLE ECOSUR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ANTORCHISTAS QUE FOR	-88.2642799	18.54598028
ROO200301766227	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA A	-88.28719654	18.50658224
ROO200301766237	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE PALERMO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE QUE EL POLIGONO LO FORM	-88.31613851	18.51219915
ROO200301762539	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 DE OCTU	-88.67328298	18.48522126
ROO200301766419	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BELICE, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DAVID GUSTAVO G	-88.29817335	18.51336928

ROO200301766432	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA INFONAVIT EL	-88.31580211	18.52046364
ROO200301766450	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGARTOS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE TEKAX SE EJECUTRA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA TAMALACAB EN EL POLIGONO QUE LO FORMAN LAS CALLES CEMENTER	-88.31866573	18.53301584
ROO200301766471	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 77090 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HEROES, AVENIDA BOULEVARD BAHIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLE	-88.29352315	18.49654895
ROO200301755958	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE RAMON F. ITURBE SE EJECUTARA EL POYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZAD	-88.28561826	18.51925633
ROO200301755994	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ISAAC MEDINA JACARANDA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE IGNACIO VILLANUEVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TR	-88.33424011	18.51287736
ROO200301756075	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30825611	18.52084335
ROO200301756089	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES 74 SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV	-88.30143257	18.52042115
ROO200301763329	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE VICENTE GUERRERO - CIRICOTE - CAOBAS - CEDRO - MAHAHULA - MAGUEY - MANANTI - TEPEZCUINTLE - HUAYAS - BENITO JUAREZ - EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE	-88.26609862	18.68947243
ROO200301756115	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA AARON MERINO COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE EL SOL SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. AARON MERINO	-88.32963868	18.5149474
ROO200301756127	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JUAN DE DIOS PEZ COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y CALLE BERNABE MANRIQUE, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO	-88.33339718	18.51174103
ROO200301762549	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCUM ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO	-88.83963061	18.4784412

ROO200301756139	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA MARTÍNEZ ROSS, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO	-88.30075044	18.51796981
ROO200401822856	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	CALLE JOSE MA. MORELOS - - HERMENEGILDO GALEANA PUERTO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE JECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-87.83573879	18.27354831
ROO200401827549	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	AVENIDA MALECON MAHAHUAL PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE ATUN, AVENIDA HUACHINAGO SE REALIZARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA MALECON MAHAHUAL ENTRE I	-87.70733234	18.71591512
ROO200401822432	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69822704	18.19940654
ROO200401822464	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - MOCTEZUMA - VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTARA	-88.72798976	18.10589004
ROO200401820768	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAFAEL E. MELGAR, AVENIDA ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTR	-88.30347496	18.49802613
ROO200401821055	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LAS CALLES JESUS MARTINEZ ROSS Y ENTRE EL DOM	-88.51920278	18.50479567
ROO200401822892	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE VERACRUZ - LAGUNA GRANDE - VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA - CEIBA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE CEIBA, EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALI	-88.97844891	18.70147416
ROO200401822923	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.52597371	18.44582242
ROO200401823000	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.26060073	18.55722252
ROO200401823028	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE HUACHINANGO - SARDINA - SIERRA - CHERNA - CORONADO - BARRACUDA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SARDINA Y CALLE HUACHINANGO, CALLE RUBIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE	-87.70737025	18.71709707
ROO200401830759	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE REFORMA PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA CHETUMAL - CANCUN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS AVENIDAS AD	-88.46686801	18.55285323
ROO200401823085	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	CALLE MIGUEL BORGE MARTIN - MARIANO MATAMOROS - JUAN N. ALVAREZ PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.4221807	18.51861388

ROO200401823108	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	PUEBLO ICAICHE, 77994 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CODIGO POSTAL DE ICAICHE ES 77991 AL NO ESTAR EL CODICO POSTAL EN EL LISTADO SE PUSO EN EL MAS CERCAÑO SE EJECUTARA LOS 9 CAPTADORES PLUVIAL EN VARIAS Z	-89.16108897	18.04508969
ROO200401816675	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FCO. JAVIER - JOSE MA. PINO SUAREZ - IGNACIO LOPEZ RAYON - HERIBERTO FRIAS - AQUILES SERDAN - MARIANO MATAMOROS - MARIANO ARISTA - JESUS URUETA - IGNACIO RAMIREZ COLONIA 5 DE ABRIL, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA R	-88.27655866	18.52167322
ROO200401817303	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	AVENIDA SARDINA - ALMEJA - MAHAHUAL PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA MALECON MAHAHUAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE SARDINA ENT	-87.70849274	18.71601284
ROO200401816928	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	AVENIDA HUACHINANGO PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE PARGO, CALLE MALECON MAHAHUAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA HUACHINANGO ENTRE ENTROO	-87.70429458	18.72252823
ROO200301755635	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30808734	18.52229687
ROO200301758681	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	AVENIDA ANDRES Q.ROO - PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE INDEPENDE	-88.66703666	18.2311524
ROO200301765804	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	ANDADOR PORFIRIO DIAZ - ANTONIO LOPEZ DE SANTANA - ADOLFO HUERTA - DONATO GUERRA COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE C	-88.28619341	18.50809362
ROO200301757962	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES LAS CALLE DE LA ZONA RURAL NO	-88.84549794	18.48090228
ROO200301760721	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALI	-88.85568763	18.70260759
ROO200301761328	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE INSURGENTES - INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 3 CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLE	-88.68752342	18.26939744
ROO200301757967	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE NARCISO MENDOZA - JOSE MA. MORELOS - PIPILA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VERACRUZ, CALLE PEDRO MORENO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-88.9301105	18.45997843

ROO200301757977	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE BENITO JUAREZ - MARGARITA MAZA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARGARITA MAZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM	-88.93182044	18.45792978
ROO200301757988	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	AVENIDA LOS INSURGENTES PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS TERRON GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTAR EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV	-88.98404299	18.1925183
ROO200301760176	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	CALLE ROBLES - CEDROS - BUGAMBILIAS PUEBLO CAOABAS, 77987 CAOABAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO YANEZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE CEDROS SE EJECUTARA EN TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA ROO	-89.10485557	18.4461504
ROO200301760751	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE PROGRESO - EMILIANO ZAPATA - JUSTICIA SOCIAL- BENITO JUAREZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS NCPE, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA MOROCOY - LA LIBERTAD, CALLE DE LA	-88.85818786	18.70122755
ROO200301757992	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	CALLE BENITO JUAREZ - 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS	-89.14557804	18.1267048
ROO200301760199	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE	-88.72867837	18.10634482
ROO200301760770	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE ROBLE - PROCEDE - ERNESTO ZEDILLO - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNENSTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZRAGOZA, CALLE VERACRUZ TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE EMILIANO Z	-88.97804209	18.70273994
ROO200301758616	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	CALLE BUGAMBILIAS - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN	-88.66438826	18.25001999
ROO200301760242	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE CANTARRANAS - VERACRUZ - ACACIA - TABASCO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHOACAN Y AVENIDA DE LOS HEROES, CALLE PUCTE TRAMO 1 CALLE CANTARRANAS ENTRE PRIMAVERA Y AV. DE LOS HERO	-88.88145837	17.9002413
ROO200301757576	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS SE EJECUTRARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D	-88.57144485	18.51560034
ROO200301757581	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE ERMILO H. HERNANDEZ PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA	-88.56621383	18.51244015

ROO200301755448	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30833881	18.52061013
ROO200301761116	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	CALLE 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 5 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 4 Y 10	-88.87688491	18.79331128
ROO200301758213	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	CALLE PABLO GONZALEZ - VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REFORMA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE	-88.48128762	18.50322692
ROO200301761136	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	CALLE EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTR	-88.85995525	18.75812595
ROO200301755497	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE JECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE I	-88.30137545	18.52118132
ROO200301758228	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON - ALVARO OBREGON PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTA	-88.52944383	18.50221032
ROO200301758245	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE JUAN N. ALVAREZ - FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-88.52880769	18.44712769
ROO200301761161	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO	-89.06605511	18.82229827
ROO200301761169	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ESCUELA TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (IGLESIA); TRAMO 3 CALLE ENTRE LAS	-89.06268017	18.76882482
ROO200301761190	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	CALLE FRANCISCO I. MADERO - DAVID G. RUIZ PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-89.08694433	18.73847021
ROO200301755551	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISAAC MEDINA Y CALLE CORNELIO LIZARRAGA, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA LA OBRA EN EL TRAMO DE LA AV. JUAN	-88.33362025	18.51185766
ROO200301761204	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES CENTRO DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS	-89.13450386	18.78803705

ROO200301761225	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	CALLE XANHAN - BUENA VISTA - DE LOS DOCTORES PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y AVENIDA DE LOS DOCTORES, CALLE NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO	-89.12980184	18.72491079
ROO200301755576	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA L PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO	-88.30074339	18.51793365
ROO200301755688	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TELA - VALLEHERMOSO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE TECNOLGICO DE VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CA	-88.30649121	18.52341714
ROO200301755725	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ISLAS VIRGENES - MIGUEL BARRAGAN - ANASTASIO BUSTAMENTE COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE NIZUC, TRES TRAMOSTRAMO 1 CALLE ANASTASIO BUSTAMENTE ENTRE LA	-88.30950602	18.54527838
ROO200301760707	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES A UNA CUADRA DEL PARQUE	-88.71589511	18.11433836
ROO200301760712	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE SAN SALVADOR - VERACRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE SAN SALVADOR E	-88.81110724	18.60022663
ROO200301761319	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y TRAMO 2 CALLE	-88.68328285	18.27042042
ROO200301758568	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE JOSE MA. MORELOSS - BENITO JUAREZ - VICENTE GUERRERO - MIGUEL HIDALGO - FRANCISCO I. MADERO - MARIANO MATAMOROS PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE OTHON P	-88.59002211	18.35599824
ROO200301757471	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE VERCRUZ-GUADALUPE VICTORIA-ZACATECAS- ANDRES Q.ROO- PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE , CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO 1 CALLE VERACR	-88.21771683	18.65908532
ROO200301758600	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	CALLE LAZARO CARDENAS INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO CENTRO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTRA EN EL TRAMO DE LA A	-88.66586716	18.29037261
ROO200301757516	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE VENADOS PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUCTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE VENADOS ENTRE LAS CALLES PLIC	-88.26391142	18.69225532

ROO20030175752 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE VENUSTIANO CARRANAZA - PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE , CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROOYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CAL	-88.25482617	18.71147556
ROO20030175754 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO - AARON MERINO FERNANDEZ- JESUS MARTINEX ROSS PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y CALLE , CALLE MIGUEL BORGE MARTIN TRAMO 1 CALLE FELIPE	-88.42147277	18.5181445
ROO20030175755 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA F	-88.46546442	18.54971524
ROO20030176021 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	CALLE MOCTEZUMA - CONSTITUCION PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE MIRADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMO	-88.82371033	18.00841598
ROO20030176022 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	CALLE TEPEYAC - CHURUBUSCO - CALZADA VERACRUZ - HUGO SANCHEZ PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTOS EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CA	-88.82218266	17.97399804
ROO20030175879 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	CALLE LAZARO CARDENAS - GUADALUPE SANCHEZ PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOS MARINOS Y CALLE 2, CALLE LOS ESTUDIANTES SE EJECUTARA EL PROYECTOS EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE GUADALUPE SANCHE	-88.68973424	18.16674075
ROO20030175794 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE - BENITO JUAREZ - PEDREGAL PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAGUNITAS SE EJECUTARA EL PRO	-88.67305006	18.48462204
ROO20030175795 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 8 - 10 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CALLE 9, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 10 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y LA	-88.75180006	18.48379344
ROO20030175826 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLESIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE . LA ZONA RURAL NO TODAS LA CALI	-88.53434557	18.41594435
ROO20030175827 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE CARRETERA UCUMLA UNION Y CALLE TRAMO2 CALLE ENTRE LAS CALLES . EN L	-88.55424326	18.38353383
ROO20030175828 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	CALLE FRANCISCO I. MADERO - - ALVARO OBREGON - MIGUEL HIDALFO PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO 1 CALLE FCO I. MADERO ENTRE TRAMO 2 CA	-88.52055095	18.46819535

ROO20030175625 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CAMPESTRE, 77030 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PASCUAL CORAL Y AVENIDA ARMADA DE MEXICO, CALLE PRESA DE LA AMISTAD LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS F	-88.30914018	18.5052853
ROO20030175625 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COZUMEL, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	-88.28890459	18.50316303
ROO20030175626 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMO DE VERDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE	-88.30127818	18.50663304
ROO20030175626 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CELUL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE ALTOS DE SEVILLA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 30 DE NOVIEMBRE	-88.28670227	18.53076127



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO200401877446	Servicios	OM-DRM-MOPB-FISM-PS-01-2020	SOCIOGENESOS, INVESTIGACION, CAPACITACION Y DESARROLLO A C	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	465000	465000.0
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-04-2020	COPSISTEMES DEL SURESTE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	149872	149872.0
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-01-2020	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34788.4	34788.4
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-03-2020	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1502348.94	1502348.94
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-02-2020	COPSISTEMES DEL SURESTE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	307423.2	307423.2
ROO200401876547	Obra	COP-AD-OPB-087-2020	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	833420.46	833420.46
ROO200401817702	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200401817756	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200401815015	Obra	COP-IO-OPB-090-2020	CTI Bahía, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2453634.12	2453634.12
ROO200401817782	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52

ROO200401817817	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200301766419	Obra	COP-LO-OPB-060-2020	Candelario Dzul Poot	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1341708	1341708.0
ROO200301766432	Obra	COP-LO-OPB-062-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1354225.54	1354225.54
ROO200301766450	Obra	COP-LO-OPB-062-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1354225.54	1354225.54
ROO200301766471	Obra	COP-LO-OPB-061-2020	Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1579780.45	1579780.45
ROO200301755958	Obra	COP-IO-OPB-007-2020	José Manuel Chuc Bravo	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2015065.38	2015065.38
ROO200301755994	Obra	COP-LO-OPB-038-2020	Jhon Hernández Domínguez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	987916.48	987916.48
ROO200301756075	Obra	COP-IO-OPB-005-2020	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4060095.27	4060095.27
ROO200301756089	Obra	COP-LO-OPB-033-2020	Aceros J.V., S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2184903.71	2184903.71
ROO200301763329	Obra	COP-LO-OPB-041-2020	MARLIN de Q. Roo, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2212628.06	2212628.06
ROO200301756115	Obra	COP-LO-OPB-039-2020	Mario Félix Rivero Leal	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1206498.89	1206498.89
ROO200301756127	Obra	COP-IO-OPB-006-2020	Adriana Abad Aguilera	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1876382.75	1876382.75
ROO200301762549	Obra	COP-IO-OPB-008-2020	WALEDMA, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1948161.14	1948161.14

ROO200301756139	Obra	COP-LO-OPB-034-2020	MAYPE Construcciones en General, S.A. de C.V.¿	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1863873.91	1863873.91
ROO200401822856	Obra	COP-IO-OPB-073-2020	Layla Concepcion Vazquez Escobar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1899161.25	1899161.25
ROO200401827549	Obra	COP-IO-OPB-091-2020	Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2698446.2	2698446.2
ROO200401822432	Obra	COP-IO-OPB-097-2020	Herminio Gerónimo Herrera	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1899929.58	1899929.58
ROO200401822464	Obra	COP-LO-OPB-076-2020	ROMA Especializada, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1814347.65	1814347.65
ROO200401820768	Obra	COP-IO-OPB-067-2020	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3545378.84	3545378.84
ROO200401821055	Obra	COP-IO-OPB-072-2020	Mario Emmanuel Huh Rojas	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1239334.48	1239334.48
ROO200401822892	Obra	COP-IO-OPB-092-2020	Christian José Rendón Arenas	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1499859.65	1499859.65
ROO200401822923	Obra	COP-LO-OPB-080-2020	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1465103.88	1465103.88
ROO200401823000	Obra	COP-IO-OPB-094-2020	Raúl Rangel Aquino	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1954046.71	1954046.71
ROO200401823028	Obra	COP-IO-OPB-071-2020	Christian Enrique Nahuat May	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3509059.21	3509059.21
ROO200401830759	Obra	COP-IO-OPB-070-2020	EDIMAYA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1428537.53	1428537.53

ROO200401823085	Obra	COP-IO-OPB-074-2020	Obras Civiles, Camino y Puentes de Mexico, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1488968.41	1488968.41
ROO200401823108	Obra	COP-AD-OPB-084-2020	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	348225.26	348225.26
ROO200401816675	Obra	COP-IO-OPB-067-2020	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3545378.84	3545378.84
ROO200401817303	Obra	COP-IO-OPB-071-2020	Christian Enrique Nahuat May	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3509059.21	3509059.21
ROO200401816928	Obra	COP-IO-OPB-096-2020	Jhon Hernández Domínguez	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1114192.18	1114192.18
ROO200301755635	Obra	COP-IO-OPB-005-2020	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4060095.27	4060095.27
ROO200301758681	Obra	COP-LO-OPB-024-2020	John Alexander Pech Melken	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2556807.5	2556807.5
ROO200301765804	Obra	COP-IO-OPB-088-2020	Heber Adán Morales Mejía	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1231553.25	1231553.25
ROO200301757962	Obra	COP-LO-OPB-015-2020	FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1158455.17	1158455.17
ROO200301760721	Obra	COP-LO-OPB-028-2020	Gonzalo Israel Sosa Cahuich	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1403621.07	1403621.07
ROO200301761328	Obra	COP-IO-OPB-098-2020	John Alexander Pech Melken	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3712591.24	3712591.24
ROO200301757967	Obra	COP-IO-OPB-103-2020	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2678012.16	2678012.16

ROO200301757977	Obra	COP-IO-OPB-103-2020	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2678012.16	2678012.16
ROO200301757988	Obra	COP-LO-OPB-018-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2426207.55	2426207.55
ROO200301760176	Obra	COP-LO-OPB-017-2020	CTI BAHIA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1452473.27	1452473.27
ROO200301760751	Obra	COP-IO-OPB-004-2020	RAE Ingeniería, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2279110.21	2279110.21
ROO200301757992	Obra	COP-LO-OPB-018-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2426207.55	2426207.55
ROO200301760199	Obra	COP-LO-OPB-025-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2563689.88	2563689.88
ROO200301760770	Obra	COP-LO-OPB-029-2020	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1426823.14	1426823.14
ROO200301758616	Obra	COP-IO-OPB-098-2020	John Alexander Pech Melken	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3712591.24	3712591.24
ROO200301760242	Obra	COP-IO-OPB-003-2020	John Alexander Pech Melken	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2024628.38	2024628.38
ROO200301757576	Obra	COP-LO-OPB-013-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1836593.78	1836593.78
ROO200301757581	Obra	COP-LO-OPB-013-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1836593.78	1836593.78
ROO200301755448	Obra	COP-IO-OPB-005-2020	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4060095.27	4060095.27
ROO200301761116	Obra	COP-LO-OPB-030-2020	RAE Ingeniería, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1991512.33	1991512.33

ROO200301758213	Obra	COP-IO-OPB-001-2020	INGENIERIA CIVIL DELCA ARIBE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2636453.93	2636453.93
ROO200301761136	Obra	COP-LO-OPB-030-2020	RAE Ingeniería, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1991512.33	1991512.33
ROO200301755497	Obra	COP-LO-OPB-033-2020	Aceros J.V., S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2184903.71	2184903.71
ROO200301758228	Obra	COP-IO-OPB-001-2020	INGENIERIA CIVIL DELCA ARIBE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2636453.93	2636453.93
ROO200301758245	Obra	COP-IO-OPB-100-2020	EJE Construcciones de Paraísos, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2283116.32	2283116.32
ROO200301761161	Obra	COP-LO-OPB-031-2020	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1908716.23	1908716.23
ROO200301761169	Obra	COP-LO-OPB-031-2020	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1908716.23	1908716.23
ROO200301761190	Obra	COP-LO-OPB-031-2020	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1908716.23	1908716.23
ROO200301755551	Obra	COP-IO-OPB-006-2020	Adriana Abad Aguilera	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1876382.75	1876382.75
ROO200301761204	Obra	COP-LO-OPB-032-2020	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1553222.41	1553222.41
ROO200301761225	Obra	COP-LO-OPB-032-2020	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1553222.41	1553222.41
ROO200301755576	Obra	COP-LO-OPB-035-2020	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2590035.6	2590035.6

ROO200301755688	Obra	COP-LO-OPB-035-2020	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2590035.6	2590035.6
ROO200301755725	Obra	COP-LO-OPB-036-2020	Corporativo SARAPAH, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1327927.5	1327927.5
ROO200301760707	Obra	COP-LO-OPB-025-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2563689.88	2563689.88
ROO200301760712	Obra	COP-LO-OPB-027-2020	Costa del Mar Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1433230.4	1433230.4
ROO200301761319	Obra	COP-IO-OPB-098-2020	John Alexander Pech Melken	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3712591.24	3712591.24
ROO200301758568	Obra	COP-LO-OPB-022-2020	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1393996.87	1393996.87
ROO200301757471	Obra	COP-LO-OPB-009-2020	MOESTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1237215.4	1237215.4
ROO200301758600	Obra	COP-LO-OPB-023-2020	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1504834.78	1504834.78
ROO200301757516	Obra	COP-LO-OPB-010-2020	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2611370.5	2611370.5
ROO200301757521	Obra	COP-LO-OPB-010-2020	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2611370.5	2611370.5
ROO200301757547	Obra	COP-LO-OPB-011-2020	Construcciones y Vías Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1417439.17	1417439.17
ROO200301757559	Obra	COP-LO-OPB-012-2020	JORGE MENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1344347.64	1344347.64

ROO200301758797	Obra	COP-LO-OPB-024-2020	John Alexander Pech Melken	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2556807.5	2556807.5
ROO200301757948	Obra	COP-LO-OPB-014-2020	Obra Civiles, Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2348768.47	2348768.47
ROO200301757955	Obra	COP-LO-OPB-014-2020	Obra Civiles, Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2348768.47	2348768.47
ROO200301758267	Obra	COP-IO-OPB-100-2020	EJE Construcciones de Paraísos, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2283116.32	2283116.32
ROO200301758278	Obra	COP-LO-OPB-020-2020	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1325820.12	1325820.12
ROO200301758287	Obra	COP-IO-OPB-101-2020	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1391409.06	1391409.06
ROO200301756252	Obra	COP-IO-OPB-075-2020	Construcciones y Vías Terrestres de Q.Roo S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1795252.98	1795252.98
ROO200301756258	Obra	COP-LO-OPB-077-2020	JOSE FRANCISCO HERRERA Y PECH	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1803494.31	1803494.31
ROO200301756262	Obra	COP-LO-OPB-078-2020	Nelson Alfonso Trejo Pérez.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1713907.13	1713907.13
ROO200301756267	Obra	COP-IO-OPB-093-2020	Oliver Pablo Pérez Carballo	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1797403.81	1797403.81



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2020

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO20040187 7446	2020	4	Otros	1	1	0	0
ROO20040187 7411	2020	4	Piezas	1	1	0	0
ROO20040187 6547	2020	4	Metros Cuadrados	241	241	0	0
ROO20040181 7702	2020	4	Metros Cuadrados	33.33	33.33	20	60.0060006
ROO20040181 7756	2020	4	Metros Cuadrados	33.33	33.33	20	60.0060006
ROO20040181 5015	2020	4	Metros Cuadrados	685	685	0	0
ROO20040181 7782	2020	4	Metros Cuadrados	33.33	33.33	20	60.0060006
ROO20040181 7817	2020	4	Metros Cuadrados	33.33	33.33	20	60.0060006
ROO20040181 2881	2020	4	Metros Cuadrados	900	900	0	0
ROO20040181 7851	2020	4	Metros Cuadrados	866.68	866.68	520	59.99907694
ROO20040181 1987	2020	4	Metros Cuadrados	464.75	464.75	232.36	49.99677246
ROO20040181 1991	2020	4	Metros Cuadrados	760	760	0	0
ROO20040181 2021	2020	4	Metros Cuadrados	900	900	270	30
ROO20040181 2875	2020	4	Metros Cuadrados	900	900	0	0
ROO20040181 2883	2020	4	Metros Cuadrados	1050	1050	210	20
ROO20040181 2894	2020	4	Metros Cuadrados	750	750	112.5	15
ROO20040181 2897	2020	4	Metros Cuadrados	900	900	0	0
ROO20040181 1964	2020	4	Metros Cuadrados	483	483	0	0
ROO20040181 1970	2020	4	Metros Cuadrados	848.42	848.42	262.99	30.9976191
ROO20040181 1980	2020	4	Metros Cuadrados	546	546	0	0
ROO20040181 2019	2020	4	Metros Cuadrados	900	900	0	0
ROO20040181 2158	2020	4	Otros	36	36	0	0

ROO20040181 2176	2020	4	Otros	36	36	0	0
ROO20030176 7800	2020	4	Metros Cuadrados	400	400	320	80
ROO20030176 7811	2020	4	Metros Cuadrados	294.48	294.48	0	0
ROO20030177 3184	2020	4	Vivienda	9	9	4.23	47
ROO20030176 6978	2020	4	Metros Cuadrados	338	338.89	101.66	29.99793443
ROO20030177 3219	2020	4	Metros Cuadrados	165	165	31.35	19
ROO20030176 7045	2020	4	Metros Cuadrados	1142	1142.38	571.19	50
ROO20030176 7585	2020	4	Metros Cuadrados	349	349.02	0	0
ROO20030176 7080	2020	4	Metros Cuadrados	407.44	407.44	203.7	49.9950913
ROO20030176 7611	2020	4	Metros Cuadrados	468	468.34	46.85	10.00341632
ROO20030176 7626	2020	4	Metros Cuadrados	444.55	444.55	311.2	70.0033742
ROO20030177 1243	2020	4	Vivienda	10	10	5	50
ROO20030177 2714	2020	4	Vivienda	2	2	0.94	47
ROO20030177 2729	2020	4	Vivienda	4	4	1.88	47
ROO20030176 7907	2020	4	Vivienda	10	10	7	70
ROO20030177 2394	2020	4	Vivienda	10	10	5	50
ROO20030177 2426	2020	4	Vivienda	10	10	1.5	15
ROO20030176 7699	2020	4	Metros Cuadrados	223	222.72	11.13	4.997306034
ROO20030177 3202	2020	4	Metros Cuadrados	385	385	73.15	19
ROO20030177 3367	2020	4	Metros Cuadrados	450	450	270	60
ROO20030177 3390	2020	4	Metros Cuadrados	253.5	253.5	76.05	30
ROO20030177 3401	2020	4	Metros Cuadrados	591.5	591.5	177.45	30
ROO20030176 8254	2020	4	Vivienda	15	15	10.5	70
ROO20030177 1229	2020	4	Vivienda	10	10	6	60
ROO20030176 8280	2020	4	Vivienda	10	10	5	50
ROO20030177 9654	2020	4	Metros Cuadrados	285.52	285.52	0	0

ROO20030177 9699	2020	4	Metros Cuadrados	235.99	235.99	118	50.00211873
ROO20030177 9814	2020	4	Metros Cuadrados	500	500	300	60
ROO20040187 6464	2020	4	Estudio de preinversión	1	1	1	100
ROO20040187 6465	2020	4	Estudio de preinversión	1	1	1	100
ROO20040187 6466	2020	4	Estudio de preinversión	1	1	1	100
ROO20040187 6467	2020	4	Vehículos	1	1	1	100
ROO20040182 0724	2020	4	Otros	1	1	0	0
ROO20030176 6377	2020	4	Otros	43	43	43	100
ROO20030176 6382	2020	4	Otros	26	26	0	0
ROO20030176 6395	2020	4	Otros	47	47	0	0
ROO20030176 6403	2020	4	Otros	93	93	0	0
ROO20030176 5940	2020	4	Otros	17	17	17	100
ROO20030176 6000	2020	4	Otros	91	91	91	100
ROO20030176 6011	2020	4	Otros	330	330	313	94.84848485
ROO20030176 6327	2020	4	Otros	72	72	72	100
ROO20030176 6345	2020	4	Otros	216	216	216	100
ROO20030176 6358	2020	4	Otros	135	135	0	0
ROO20030176 6496	2020	4	Otros	52	52	47	90.38461538
ROO20030176 2286	2020	4	Otros	4	4	2	50
ROO20030176 6505	2020	4	Otros	43	43	43	100
ROO20030176 6517	2020	4	Otros	62	62	0	0
ROO20030176 2300	2020	4	Otros	3	3	1	33.33333333
ROO20030176 2309	2020	4	Otros	6	6	3	50
ROO20030176 6525	2020	4	Otros	56	56	48	85.71428571
ROO20030176 6534	2020	4	Otros	73	73	72	98.63013699
ROO20030176 2354	2020	4	Otros	3	3	1	33.33333333

ROO20030176 5965	2020	4	Otros	174	174	174	100
ROO20030176 5984	2020	4	Otros	143	143	143	100
ROO20030176 3382	2020	4	Otros	29	29	22	75.86206897
ROO20030176 6212	2020	4	Otros	156	156	0	0
ROO20030176 6213	2020	4	Otros	516	516	0	0
ROO20030176 6220	2020	4	Otros	53	53	0	0
ROO20030176 6227	2020	4	Otros	63	63	19	30.15873016
ROO20030176 6237	2020	4	Otros	125	125	125	100
ROO20030176 2539	2020	4	Otros	516.1	516.1	309.66	60
ROO20030176 6419	2020	4	Otros	108	108	33	30.55555556
ROO20030176 6432	2020	4	Otros	144	144	0	0
ROO20030176 6450	2020	4	Otros	73	73	0	0
ROO20030176 6471	2020	4	Otros	91	91	19	20.87912088
ROO20030175 5958	2020	4	Otros	36	36	33	91.66666667
ROO20030175 5994	2020	4	Otros	24	24	5	20.83333333
ROO20030175 6075	2020	4	Otros	36	36	35	97.22222222
ROO20030175 6089	2020	4	Otros	19	19	14	73.68421053
ROO20030176 3329	2020	4	Otros	72	72	72	100
ROO20030175 6115	2020	4	Otros	32	32	31	96.875
ROO20030175 6127	2020	4	Otros	28	28	28	100
ROO20030176 2549	2020	4	Otros	516.1	516.1	309.66	60
ROO20030175 6139	2020	4	Otros	19	19	19	100
ROO20040182 2856	2020	4	Otros	9	9	0.9	10
ROO20040182 7549	2020	4	Otros	75	75	0	0
ROO20040182 2432	2020	4	Otros	17	17	0	0
ROO20040182 2464	2020	4	Otros	22	22	0	0

ROO20040182 0768	2020	4	Otros	1944.6	1944.6	1652.91	85
ROO20040182 1055	2020	4	Otros	1515	1515	1060.5	70
ROO20040182 2892	2020	4	Otros	21	21	0	0
ROO20040182 2923	2020	4	Otros	13	13	12.35	95
ROO20040182 3000	2020	4	Otros	26	26	2.6	10
ROO20040182 3028	2020	4	Otros	25	25	8	32
ROO20040183 0759	2020	4	Otros	918.17	918.17	459.1	50.00163368
ROO20040182 3085	2020	4	Otros	20	20	3	15
ROO20040182 3108	2020	4	Otros	9	9	0	0
ROO20040181 6675	2020	4	Metros Cuadrados	1725.9	1725.9	931.98	53.99965236
ROO20040181 7303	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	1320	40
ROO20040181 6928	2020	4	Metros Cuadrados	1269	1269	0	0
ROO20030175 5635	2020	4	Metros Cuadrados	1086	1086.41	1086.41	100
ROO20030175 8681	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	660	20
ROO20030176 5804	2020	4	Metros Cuadrados	1000	1000	0	0
ROO20030175 7962	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030176 0721	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	2100	70
ROO20030176 1328	2020	4	Metros Cuadrados	2400	2400	0	0
ROO20030175 7967	2020	4	Metros Cuadrados	5280	5280	0	0
ROO20030175 7977	2020	4	Metros Cuadrados	720	720	0	0
ROO20030175 7988	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	450	15
ROO20030176 0176	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	165	5
ROO20030176 0751	2020	4	Metros Cuadrados	4800	4800	4800	100
ROO20030175 7992	2020	4	Metros Cuadrados	2100	2100	420	20
ROO20030176 0199	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	990	30
ROO20030176 0770	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100

ROO20030175 8616	2020	4	Metros Cuadrados	2100	2100	0	0
ROO20030176 0242	2020	4	Metros Cuadrados	4500	4500	3600	80
ROO20030175 7576	2020	4	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
ROO20030175 7581	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 5448	2020	4	Metros Cuadrados	960	960	931.2	97
ROO20030176 1116	2020	4	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO20030175 8213	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030176 1136	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030175 5497	2020	4	Metros Cuadrados	519	519	259.5	50
ROO20030175 8228	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 8245	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030176 1161	2020	4	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030176 1169	2020	4	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030176 1190	2020	4	Metros Cuadrados	1500	1500	0	0
ROO20030175 5551	2020	4	Metros Cuadrados	392	391.64	391.64	100
ROO20030176 1204	2020	4	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO20030176 1225	2020	4	Metros Cuadrados	2100	2100	1995	95
ROO20030175 5576	2020	4	Metros Cuadrados	707	707.4	672	94.99575912
ROO20030175 5688	2020	4	Metros Cuadrados	3762	3761.78	3686.54	97.99988303
ROO20030175 5725	2020	4	Metros Cuadrados	3150	3150	2835	90
ROO20030176 0707	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	810	30
ROO20030176 0712	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030176 1319	2020	4	Metros Cuadrados	4200	4200	0	0
ROO20030175 8568	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	660	20
ROO20030175 7471	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 8600	2020	4	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100

ROO20030175 7516	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 7521	2020	4	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 7547	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030175 7559	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	1320	40
ROO20030176 0213	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030176 0225	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 8797	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	540	20
ROO20030175 7948	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030175 7955	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030175 8267	2020	4	Metros Cuadrados	2700	2700	0	0
ROO20030175 8278	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	1650	50
ROO20030175 8287	2020	4	Metros Cuadrados	3300	3300	0	0
ROO20030175 6252	2020	4	Otros	914	914.9	301.91	32.99923489
ROO20030175 6258	2020	4	Otros	914	914.9	73.19	7.999781397
ROO20030175 6262	2020	4	Otros	914	914.9	0	0
ROO20030175 6267	2020	4	Otros	914	914.9	18.29	1.999125587