



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
I INFORME TRIMESTRAL 2021
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
PROYECTOS DEL EJERCICIO 2020

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	1	ROO200301755725	Proyecto de inversión	1369462	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369462.0, modificado:1327927.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80408	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	80408	5	500	500	0	{meta:1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E ISLAS VIRGENES - MIGUEL BARRAGAN - ANASTASIO BUSTAMANTE COLONIA BICENTENARIO ,77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE NIZUC, TRES TRAMOSTRAMO 1 CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE ENTRE LA, lon:-88.30950602, lat:18.5452783}}	01-08-2020	31-12-2020	1327927.5	1327927.5	1327927.5	1327927.5	1327927.5	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-036-2020, contratista:Coorporativo SARAPAHU, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1327927.5, importe_modificado:1327927.5}}	{meta:1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:3150.0}}	{proyecto:1755725, proyecto_fin:1755725}	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO200301756139	Proyecto de inversión	1148889	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148889.96, modificado:1138877.92}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. EMILIANO ZARATA ENTRE INSURGENTES Y JUAN JOSE SIORDIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81591	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	81591	5	1509	1509	0	{meta:1: {unidad_medida: 'Otros', meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZARATA COLONIA MARTINEZ ROSS, 77016 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS DE ECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO, lon:-88.30075044, lat:18.51796983}}	01-08-2020	31-12-2020	1138877.92	1138877.92	1138877.92	1138877.92	1138877.92	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-034-2020, contratista:MAYPE Construcciones en General, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1863873.91, importe_modificado:1863873.91}}	{meta:1: {unidad_medida: 'Otros', avance:19.0}}	{proyecto:1756139, proyecto_fin:1756139}	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1757581	Proyecto de Inversión	1339076	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339076.36, modificado:13118527))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 85865	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85865	5	1082	1153	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_m odificada :3000.0))	1	(geol: (eve_municipio :4, localidad:201, direccion:CALL E ERMILIO H. HERNANDEZ PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA km: 88.5621383, lat:18.5124401	01-08-2020	31-12-2020	1311852.7	1311852.7	1311852.7	1311852.7	1311852.7	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-013-2020, contratista:INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1836593.78, importe_modificado:1836593.78))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0))	(1757581/proyecto_PROC ESO), (1757581/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1758267	Proyecto de Inversión	1141845	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141844.55, modificado:11417766))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87604	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87604	5	420	481	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_m odificada :1700.0))	1	(geol: (eve_municipio :4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 7785 RAMONAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA LUCUM - LA UNION Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLESIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA LUCUMIA UNION Y LA CALLE LA ZONA RURAL NO TODAS LA CALL, km: 88.53434557, lat:18.4559443	01-08-2020	31-12-2020	1141776.6	1141776.6	1141776.6	1141776.6	1141776.6	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-013-2020, contratista:EJE Construcción de Paradas, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2283116.32, importe_modificado:2283116.32))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0))	(1758267/proyecto_FIN, (1758267/proyecto_PROC ESO), (1758267/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1758616	Proyecto de Inversión	897585.2	(fif: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897585.18, modificado:89699235))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88398	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88398	5	389	397	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_m odificada :2100.0))	1	(geol: (eve_municipio :4, localidad:800, direccion:CALL E BUGAMBILIAS - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN, km: 88.6643826,	01-08-2020	31-12-2020	896992.35	896992.35	896992.35	896992.35	896992.35	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-013-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3712591.24, importe_modificado:3712591.24))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0))	(1758616/proyecto_FIN, (1758616/proyecto_PROC ESO)	Terminado	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1760242	Proyecto de Inversión	2035158	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035158.49, modificado:2024628 38))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92739	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	92739	5	516	583	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:45 00.0, meta_m odificada :4500.0])	1	(Igo: [eve_municipio 4, localidad:106, direccion:CALL E CANTARRANAS VERACRUZ - ACACIA - TABASCO PUEBLO LA UNION, 7992 LA UNION, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHIOACAN Y AVENIDA DE LOS HEROES, CALLE PUCTE TRAMO 1 CALLE CANTARRANAS ENTRE PRIMAVEVERA Y AV. DE LOS HERO, lot: 88.88145837,	01-08-2020	31-12-2020	2024628.38	2024628.38	2024628.38	2024628.38	2024628.38	(Icto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-003- 2020, contralista:Joh n Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:202462 8.38, importe_modi ficado:202462 8.38])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:45 00.0])	(176024 2/proyec to_INICI O, 1760242 /proyect o_FIN, 1760242 /proyect o_PROC ESO, 1760242 /proyect o_FIN, 1760242 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1760707	Proyecto de Inversión	1154125	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, BOTES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154125.02, modificado:1152467 43))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93858	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	93858	5	272	308	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:27 00.0, meta_m odificada :1700.0])	1	(Igo: [eve_municipio 4, localidad:32, direccion:PUEB LO SAN FRANCISCO BOTES, 7990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES A UNA CUADRA DEL PARQUE, lot:- 88.71589511, lot:88.1143383	01-08-2020	31-12-2020	1152467.43	1152467.43	1152467.43	1152467.43	1152467.43	(Icto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-025- 2020, contralista:50 00.0])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:27 00.0])	(176070 7/proyec to_INICI O, 1760707 /proyect o_PROC ESO, 1760707 /proyect o_FIN, 1760707 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1760770	Proyecto de Inversión	1450111	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450110.93, modificado:1426823 14))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94012	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	94012	5	133	151	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(Igo: [eve_municipio 4, localidad:447, direccion:CALL E ROBLE - PROCEDE - ERNESTO ZEDILLO - IGNACIO ZRAGOZA PUEBLO EL CEDRAL, 79955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZRAGOZA, CALLE VERACRUZ TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE EMILIANO Z, lot:-	01-08-2020	31-12-2020	1426823.14	1426823.14	1426823.14	1426823.14	1426823.14	(Icto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-029- 2020, contralista:Pro ductos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:142682 3.14, importe_modi ficado:142682 3.14])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:30 00.0])	(176077 0/proyec to_INICI O, 1760770 /proyect o_PROC ESO, 1760770 /proyect o_FIN, 1760770 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1761204	Proyecto de Inversión	664531.1	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664531.13, modificado:643912. 96))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95106	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	95106	5	46	46	0	(meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:15 00.0, meta_m odificada :1500.0])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:200, direccion:AVEN IDA PRINCIPAL PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE ECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES CENTRO DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS, lon:- 89.13450386, lat:18.7880370 5])	01-08-2020	31-12-2020	643912.96	643912.96	643912.96	643912.96	643912.96	(tito:1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-032- 2020, contralista:Gr upo Constructor de la Peninsula HT, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:155322 2.41, importe_modi ficado:155322 2.41])	(meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:15 00.0])	(1761204 /proy ecto _PROC ESO, 1761204 /proy ecto _FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1762539	Proyecto de Inversión	1969146	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969145.96, modificado:1961916. 85))	CONSTRUCCIO N DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98851	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	98851	5	285	335	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:51 6.1, meta_m odificada :516.1])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:38, direccion:CALL E 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77913 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 DE OCTU, lon:- 88.07328298, lat:18.4852122	01-08-2020	31-12-2020	1961916.85	1961916.85	1961916.85	1961916.85	1961916.85	(tito:1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-063- 2020, contralista:Jau n Edmundo Sanchez palomino, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:196191 6.85, importe_modi ficado:196191 6.85])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro s, avance:51 6.1])	(1762539 /proy ecto _PROC ESO, 1762539 /proy ecto _FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766011	Proyecto de Inversión	1600494	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600494.46, modificado:1542492. 6))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PAYO BISPO I Y II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108233	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	108233	5	2925	2749	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:33 0.0, meta_m odificada :330.0])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA MANUAC SE ECUTRA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA PAYO OBISPO I Y II DENTRO DEL POLIGONO QUE LO FORMA, lon:- 88.32087008, lat:18.5267506 7])	01-09-2020	31-12-2020	1542492.6	1542492.6	1542492.6	1542492.6	1542492.6	(tito:1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-059- 2020, contralista:Ro media López Magaña, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:154249 2.6, importe_modi ficado:154249 2.6])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro s, avance:33 0.0])	(1766011 /proy ecto _PROC ESO, 1766011 /proy ecto _FIN, 1766011 /proy ecto _PROC ESO, 1766011 /proy ecto _PROC ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1766237	Proyecto de inversión	606247.9	(If1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606247.9, modificado:580742.4)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 8 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108886	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	108886	5	1217	1117	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:125.0, meta_m odificada :125.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE PALERMO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLESDENTRO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE QUE EL POLIGONO LO FORMA, lon:-88.1613851, lat:18.5212591]	01-09-2020	31-12-2020	580742.4	580742.4	580742.4	580742.4	580742.4	(etto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-058-2020, contratista:Rita Mariene Ake Méndez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:225328.052, importe_modificado:225328.052])	(meta: [unidad_ medida:Otros, avance:125.0])	1766237 /proyecto_INICIO, 1766237 /proyecto_PROCESO, 1766237 /proyecto_FIN	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1766403	Proyecto de inversión	451048.4	(If1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451048.4, modificado:450374.15)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPELINO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109349	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109349	5	755	796	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:93.0, meta_m odificada :93.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPELINO, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTERABO SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPELINO EN EL POLIGONO QUE LO FORMA, lon:-88.27301318, lat:18.54869761])	01-09-2020	31-12-2020	450374.19	450374.19	450374.19	450374.19	450374.19	(etto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-085-2020, contratista:Layla Concepcion Vazquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1763465.79, importe_modificado:1763465.79])	(meta: [unidad_ medida:Otros, avance:93.0])	1766403 /proyecto_INICIO, 1766403 /proyecto_PROCESO, 1766403 /proyecto_FIN	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1772229	Proyecto de inversión	397712.5	(If1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397712.5, modificado:396584.05)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 126664	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	126664	5	8	8	0	(meta: [unidad_ medida: Vivienda, meta:4.0, meta_m odificada :4.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CONSTRUJIRAN LOS 4 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56723734, lat:18.5123229])	01-09-2020	31-12-2020	396584.05	396584.05	396584.05	396584.05	396584.05	(etto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-052-2020, contratista:Yoani Alpuiche Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:265079.372, importe_modificado:265079.372])	(meta: [unidad_ medida:Vivienda, avance:4.0])	1772229 /proyecto_INICIO, 1772229 /proyecto_PROCESO, 1772229 /proyecto_FIN	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20040 1811991	Proyecto de Inversión	1638982	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638981.63, modificado:1621517 46))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112880	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	112880	5	22	22	0	(meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:76 0.0, meta_m odificada :760.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:38, direccion:PIEB LO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.10407483, lat:18.4468174 9))	01-09-2020	31-12-2020	1621517.46	1621517.46	1621517.46	1621517.46	1621517.46	(f1to1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-079- 2020, contratista:Ad reli/ru Deceano, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:162151 7.46, importe_modi ficado:162151 7.46))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:76 0.0))	181199 1/proy eto_INI CIO, 181199 1/proy eto_FIN, 181199 1/proy eto_PROC ESO, 181199 1/proy eto_FIN, 181199 1/proy eto_PROC ESO))	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1820724	Proyecto de Inversión	1258424	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258424.11, modificado:1163556 4))	CONSTRUCCIO N DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 149566	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	149566	5	903	958	0	(meta1: (unidad_ medida: Otros, meta:1.0 , meta_m odificada :1.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:384, direccion:AVEN IDA HUERTOS FAMILIARES PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y . EL ALBERGUE SE EJECUTARA EN LA AVENIDA HUERTOS FAMILIARES ENTRE LA DELEGACION MUNICIPAL Y EL COMEB, lon: 88.67046592, lat:18.2300091 3))	01-10-2020	31-12-2020	1163556.4	1163556.4	1163556.4	1163556.4	1163556.4	(f1to1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-081- 2020, contratista:Sa ntos Havit Roque Cuevas, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:116355 6.4, importe_modi ficado:116355 6.4))	(meta1: (unidad_m edida:Otro s, avance:1.0))	182072 4/proy eto_INI CIO, 182072 4/proy eto_FIN, 182072 4/proy eto_PROC ESO, 182072 4/proy eto_FIN, 182072 4/proy eto_PROC ESO))	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1822892	Proyecto de Inversión	1500000	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499859 65))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154441	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	154441	5	20	20	0	(meta1: (unidad_ medida: Otros, meta:21. 0, meta_m odificada :21.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:447, direccion:CALL E VERA CRUZ - LAGUNA GRANDE - VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA - CEIBA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLOGIO Y CALLE CEIBA, EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALI, lon:- 88.97844891, lat:18.7014741	01-10-2020	31-12-2020	1499859.65	1499859.65	1499859.65	1499859.65	1499859.65	(f1to1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-092- 2020, contratista:Ch ristian José Rendón Arenas, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:149985 9.65, importe_modi ficado:149985 9.65))	(meta1: (unidad_m edida:Otro s, avance:21. 0))	182289 2/proy eto_INI CIO, 182289 2/proy eto_FIN, 182289 2/proy eto_PROC ESO, 182289 2/proy eto_FIN	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20040 1822923	Proyecto de Inversión	1500000	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.98, modificado:1465103 88))	MAINTENIMEN TO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154523	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	154523	5	40	40	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:13. 0, meta_m odificada 13.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:67, direccion:PRJEB LO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.52597371, lat:18.4458224 28])	01-10-2020	31-12-2020	1465103.88	1465103.88	1465103.88	1465103.88	1465103.88	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-LO OPB-080- 2020, contralista:Yo sentia Alputhe Campos, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:146510 3.88, importe_modi ficado:146510 3.88])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:13. 0])	182292 3/proyec to_INICI O, 1822923 /proyect o_FIN, 1822923 /proyect o_PROCC ESO, 1822923 /proyect o_FIN, 1822923 /proyect o_PROCC ESO])	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1877411	Acción	2054588	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054587.99, modificado:1994432 54))	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACI ON PUBLICA MUNICIPAL - 106492	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de inversión	PRODIM	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	106492	N	0	0	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:1.0 , meta_m odificada 1.0])	1	(geo: [eve_municipio 4, localid:1, direccion:DAD O QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889])	01-09-2020	31-12-2020	1994432.54	1994432.54	1994432.54	1994432.54	1994432.54	(ctto: [tipo_obra:Ad quisiciones, numero_contr ato:OM-DRM- MOPB-FISM- ADQ-CO-2020, contralista:CO PSISTEMES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:307423 2, importe_modi ficado:307423 2], ctto2: [tipo_obra:Ad quisiciones, numero_contr ato:OM-DRM- MOPB-FISM- ADQ-CO-2020, contralista:Co rporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.]	(meta: [unidad_m edida:Flex at, avance:1.0])	187741 1/proyec to_INICI O, 1877411 /proyect o_FIN, 1877411 /proyect o_PROCC ESO, 1877411 /proyect o_FIN])	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1755994	Proyecto de Inversión	1009029	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009029.31, modificado:987916. 48))	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ISAAC MEDINA JACARANDA) JDA. ETAPA ENTRE JUAN DE DIOS PEZA Y ENRIQUE BAROCIO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81161	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	81161	5	2525	2526	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:24. 0, meta_m odificada 24.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localid:1, direccion:CALL E ISAAC MEDINA JACARANDA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IJAN DE DIOS PEZA Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE IGNACIO VILLANUEVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TR. lon:- 88.33424011, lat:18.5128773 6])	01-06-2020	31-12-2020	987916.48	987916.48	987916.48	987916.48	987916.48	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-LO OPB-038- 2020, contralista:Jho n Hernández Domínguez, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:987916 48, importe_modi ficado:987916. 48])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:24. 0])	175599 4/proyec to_INICI O, 1755994 /proyect o_PROCC ESO, 1755994 /proyect o_FIN])	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1756262	Proyecto de inversión	1803579	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:1713907.13))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81978	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81978	5	198	198	0	(meta:1: [unidad_1, medida: Otros, meta:914.0, meta_m odificada: 914.9])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMO DE VERDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-88.30127818, lat:18.5066130	01-08-2020	31-12-2020	1713907.13	1713907.13	1713907.13	1713907.13	1713907.13	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-078-2020, contratista:Net san Alfonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1713907.13, importe_modificado:1713907.13])	(meta:1: [unidad_m edida:Otros, avance:914.0])	1756262 /proyeto_o_PROC ESO, 1756262 /proyeto_o_FIN, 1756262 /proyeto_o_PROC ESO)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20030 1758213	Proyecto de inversión	1379064	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379064.19, modificado:1376025.36))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87501	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	87501	5	555	538	0	(meta:1: [unidad_1, medida: Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_m odificada: 3300.0])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:39, direccion:CALL E PABLO GONZALEZ VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REFORMA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE, lon:-88.48128762,	01-08-2020	31-12-2020	1376025.36	1376025.36	1376025.36	1376025.36	1376025.36	(foto:1: [tipo_obra:Obra, edia:Metros Cuadrados, numero_contrato:COP-ID-OPB-001-2020, contratista:IN GENIERIA CIVIL DELIC ABIE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:263645.39, importe_modificado:263645.393])	(meta:1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:3300.0])	1758213 /proyeto_o_FIN, 1758213 /proyeto_o_PROC ESO, 1758213 /proyeto_o_PROC ESO)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20030 1758681	Proyecto de inversión	1408734	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408734.42, modificado:1404978.21))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PUETE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88612	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88612	5	903	958	0	(meta:1: [unidad_1, medida: Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_m odificada: 3300.0])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:184, direccion:AVENIDA ANDRES Q.ROO - PUEBLO PUETE, 77884 PUETE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, lon:-88.6670866, lat:18.2311524])	01-08-2020	31-12-2020	1404978.21	1404978.21	1404978.21	1404978.21	1404978.21	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-004-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:255680.75, importe_modificado:255680.75])	(meta:1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:3300.0])	1758681 /proyeto_o_PROC ESO, 1758681 /proyeto_o_FIN]	Terminado	Validación avances

2021	1	ROO20030 1758797	Proyecto de Inversión	1155520	(Ifi: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155519.8, modificado:115182929))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88931.	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	88931	5	466	553	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_m odificada :2700.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:20, direccion:CALL E LAZARO CARDENAS - GUADALUPE SANCHEZ PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOS MARINOS Y CALLE 2, CALLE LOS ESTUDIANTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE GUADALUPE SANCHEZ, lon:-	01-08-2020	31-12-2020	1151829.29	1151829.29	1151829.29	1151829.29	1151829.29	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2020, contratista:John Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2556807.5, importe_modificado:2556807.5))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0))	1758797	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1760199	Proyecto de Inversión	1411760	(Ifi: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411759.54, modificado:141122245))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92615	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	92615	5	515	592	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_m odificada :3300.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:267, direccion:CALL E MOCTEZUMA PUEBLO INS. JOSE NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE, lon:-88.72867837, lat:18.10634482))	01-08-2020	31-12-2020	1411222.45	1411222.45	1411222.45	1411222.45	1411222.45	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2020, contratista:SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2563689.88, importe_modificado:2563689.88))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0))	1760199	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1766000	Proyecto de Inversión	441348.5	(Ifi: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441348.47, modificado:430690.08))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAGUNITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108203	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	108203	5	944	891	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:91.0, meta_m odificada :91.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNITAS, 77029 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE LAGUNA OM, CALLE EDONIA SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS QUE FORMA UN POLIGONO CON LAS CALLES LAGUNA NEGRA E, lon:-88.33502602, lat:18.51906307))	01-09-2020	31-12-2020	430690.08	430690.08	430690.08	430690.08	430690.08	(foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-057-2020, contratista:INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1874211.78, importe_modificado:1874211.78))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:91.0))	1766000	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1766220	Proyecto de inversión	257049.1	(If1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257049.11, modificado:256628. 59))	REHABILITACIO N DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANTORCHISTAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108839	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	108839	5	548	566	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:53. 0, meta_m odificada 53.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE JOSE OBSPON HERNANDEZ CALLE ECOSUR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ANTORCHISTAS QUE FOR, len= 88.2642799, lat=18.549802 8])	01-09-2020	31-12-2020	256628.59	256628.59	256628.59	256628.59	256628.59	(etto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont ato:COP-ID- OPB-085- /proyect o_FIN, 1766220 /proyect o_PROC ESO])	(meta: [unidad_m edida:Otro O, avance:53. 0])	(176622 0/proy ecto_INI CIO, 1766220 /proy ecto_FIN ES))	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766345	Proyecto de inversión	1047596	(If1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047596.37, modificado:1022297. 33))	REHABILITACIO N DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109183	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109183	5	2575	2476	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:21 6.0, meta_m odificada 216.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS Y AVENIDA AARON MERINO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, len= 88.33199287, lat=18.5143571 6])	01-09-2020	31-12-2020	1022297.33	1022297.33	1022297.33	1022297.33	1022297.33	(etto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont ato:COP-LO- OPB-057- 6.0]) /proyect o_PROC ESO, 1766345 /proyect o_FIN	(meta: [unidad_m edida:Otro O, avance:21 6.0])	(176634 5/proy ecto_INI CIO, 1766345 /proy ecto_FIN ES))	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766382	Proyecto de inversión	126099.6	(If1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126099.56, modificado:114183. 05))	REHABILITACIO N DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA HERMANOS FLORES MAGON DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109266	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109266	5	109	89	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:26. 0, meta_m odificada 26.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGON, 77050 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2, AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA INFONAVIT HROS. FLORES MAGON EN, len= 88.3169454, lat=18.4993989	01-09-2020	31-12-2020	114183.05	114183.05	114183.05	114183.05	114183.05	(etto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont ato:COP-ID- OPB-062- 2020, contralista:Ro mella López Magaña, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTH ON P.BLANCO, monto:135422 5.54, importe_modi ficado:135422 5.54])	(meta: [unidad_m edida:Otro O, avance:26. 0])	(176638 2/proy ecto_INI CIO, 1766382 /proy ecto_FIN ES))	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1771243	Proyecto de inversión	861275.4	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861275.41, modificado:844259.37))	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122580	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122580	5	20	20	0	(meta:1: [unidad, medida: Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada :10.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:32, direccion:PUEB LO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72030704, lat:18.11191712])	01-09-2020	31-12-2020	844259.37	844259.37	844259.37	844259.37	844259.37	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-050-2020, contratista:ingenieria y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1295375.96, importe_modificado:1295375.96])	(meta:1: [unidad, medida:Vivienda, avance:10.0])	(1771243 /proyecto_FIN, 1771243 /proyecto_PROC, 1771243 /proyecto_ESO, 1771243 /proyecto_FIN, 1771243 /proyecto_PROC, 1771243 /proyecto_ESO)	Terminado	Valido avances
2021	1	ROO20030 1773267	Proyecto de inversión	948369.6	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948369.6, modificado:945845.73))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 128391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128391	5	10	10	0	(meta:1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_m odificada :450.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:64, direccion:PUEB LO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92603431, lat:18.45917473])	01-09-2020	31-12-2020	945845.73	945845.73	945845.73	945845.73	945845.73	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-053-2020, contratista:Chortitas Enrique Nahuat May, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:945845.73, importe_modificado:945845.73])	(meta:1: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:450.0])	(1773267 /proyecto_PROC, 1773267 /proyecto_ESO, 1773267 /proyecto_FIN)	Terminado	Valido avances
2021	1	ROO20030 1773401	Proyecto de inversión	1249626	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249625.62, modificado:1239782.64))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1615) - 128482	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	128482	5	14	14	0	(meta:1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:591.5, meta_m odificada :591.5])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:124, direccion:PUEB LO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.64609133, lat:18.29866089])	01-09-2020	31-12-2020	1239782.64	1239782.64	1239782.64	1239782.64	1239782.64	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2020, contratista:Construtora RACKMAR, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1771716.41, importe_modificado:1771716.41])	(meta:1: [unidad, medida:Cuadrados, avance:591.5])	(1773401 /proyecto_FIN, 1773401 /proyecto_PROC, 1773401 /proyecto_ESO, 1773401 /proyecto_FIN, 1773401 /proyecto_PROC, 1773401 /proyecto_ESO)	Terminado	Valido avances

2021	1	ROO20040 1811980	Proyecto de Inversión	1183582	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183582.0, modificado:1167139 97))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 112805	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	112805	5	20	20	0	(meta:1 [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:54 6.0, meta_m edificada :546.0])	1	(geo:1 [eve_municipio -4, localidad:119, direccion:PUEB LO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.85648801, lat:18.7012613 7])	01-09-2020	31-12-2020	1167139.97	1167139.97	1167139.97	1167139.97	1167139.97	(tito:1 [tipo_obra:Ob ra, numero_con trato:CDP-ID- OPB-044- 2020, contralista:JO LUD Construccion s, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:204835 3.45, importe_modi ficado:204835 3.45])	(meta:1 [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:54 6.0])	181198 0/ proy ecto_ INICI O, 181198 0/ proy ecto_ PRO CESO, 181198 0/ proy ecto_ FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1812021	Proyecto de Inversión	469564.1	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469564.06, modificado:464709. 46)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 113070	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	113070	5	50	50	0	(meta:1 [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:90 0.0, meta_m edificada :900.0])	1	(geo:1 [eve_municipio -4, localidad:200, direccion:PUEB LO S DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.13560514, lat:18.7874250 7])	01-09-2020	31-12-2020	464709.46	464709.46	464709.46	464709.46	464709.46	(tito:1 [tipo_obra:Ob ra, numero_con trato:CDP-ID- OPB-065- 2020, contralista:Gr upo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:154924 2.08, importe_modi ficado:154924 2.08])	(meta:1 [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:90 0.0])	181202 1/ proy ecto_ PRO CESO, 181202 1/ proy ecto_ FIN, 181202 1/ proy ecto_ PRO CESO	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1817303	Proyecto de Inversión	1574664	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574664.38, modificado:1568112 35))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 145003	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	145003	5	437	483	0	(meta:1 [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33 00.0, meta_m edificada :3300.0])	1	(geo:1 [eve_municipio -4, localidad:53, direccion:AVEN IDA SARDINA- ALMEIA - MAHAHUAL PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA MALECON MAHAHUAL SE EXECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE SARDINA ENT, lon=- 87.70849274,	01-10-2020	31-12-2020	1568112.35	1568112.35	1568112.35	1568112.35	1568112.35	(tito:1 [tipo_obra:Ob ra, numero_con trato:CDP-ID- OPB-071- 2020, contralista:Ch ristian Enrique Nahua May, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:350905 9.21, importe_modi ficado:350905 9.21])	(meta:1 [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33 00.0])	181730 3/ proy ecto_ PRO CESO, 181730 3/ proy ecto_ PRO CESO, 181730 3/ proy ecto_ FIN	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20040 181782	Proyecto de Inversión	49913.87	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.2 5)} }	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1435) - 145539	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	145539	5	2	2	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33, 33, meta_m odificada :33.33])	1	(geo: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA ERICK PAOLO MARTINEZ 3 INTERIOR SN COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DNY Y CALLE CALLE ERADIA CASTILLO OZUL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AV. ERICK PAOLO MARTINEZ ENTRE, lon:- 88.33212526, lat:18.5238180 7])	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:COP-ID- OPB-069- 2020, contralista:ZU NAGA Construccion s, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:148122 5.52, importe_modi ficado:148122 5.52])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros avance:33, 33])	1817782 /proy ecto _INICIO 1817782 /proy ecto _PROC ESO, 1817782 /proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1820768	Proyecto de Inversión	199999	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.22, modificado:1998216 03})	REHABILITACIO N DEL PARQUE DE LA ALAMEDA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 149678	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	149678	5	5000	5000	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:19 44.6, meta_m odificada :1944.6])	1	(geo: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAFAEL E. MELGAR, AVENIDA ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTR, lon:- 88.30347496, lat:18.4980261	01-10-2020	31-12-2020	1998216.03	1998216.03	1998216.03	1998216.03	1998216.03	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:COP-ID- OPB-067- 2020, contralista:Ad riel Hu Deccano, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:354537 8.84, importe_modi ficado:354537 8.84])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:19 44.6])	1820768 /proy ecto _INICIO 1820768 /proy ecto _PROC ESO, 1820768 /proy ecto _INICIO 1820768 /proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1756089	Proyecto de Inversión	1421063	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421062.92, modificado:1409887 13})	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81429	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	81429	5	887	888	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:19, 0, meta_m odificada :19.0])	1	(geo: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENT ES 74 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV. lon:- 88.30143257, lat:18.5204211 5])	01-08-2020	31-12-2020	1409887.13	1409887.13	1409887.13	1409887.13	1409887.13	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:COP-ID- OPB-033- 2020, contralista:Ac eros I.V., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P.BLANCO, monto:218490 3.71, importe_modi ficado:218490 3.71])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:19, 0])	1756089 /proy ecto _INICIO 1756089 /proy ecto _PROC ESO, 1756089 /proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1760721	Proyecto de Inversión	1444601	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444600.73, modificado:1403621 07))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93907	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	93907	5	407	359	0	(meta: [unidad_ medida: Cuadros ot. meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:119, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCI A SE ERECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALL, lon-- 88.85586763,	01-08-2020	31-12-2020	1403621.07	1403621.07	1403621.07	1403621.07	1403621.07	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-028- 2020, contralista:Go nualo Israel Sosa Caluich, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO, monto:140362 1.07, importe_modi ficado:140362 1.07])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros avance:30 00.0])	(176072 1/proyeto _INICIO, 1760721 /proyeto _PROCESO, 1760721 /proyeto _FIN]	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1762309	Proyecto de Inversión	549756.7	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549756.68, modificado:548722. 91))	REHABILITACIO N DEL PARQUE HUNDIOS EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORI O DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98180	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	98180	5	750	750	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:6.0 , meta_m odificada :6.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidada: 1, direccion:CALL E URSULO GALVAN COLONIA PROTERRITORI O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES URSULO GALVAN , lon-- 88.29138009, lat:18.5342578	01-08-2020	31-12-2020	548722.91	548722.91	548722.91	548722.91	548722.91	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- DPB-037- 2020, contralista:Net son Alfonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO, monto:205527 4.92, importe_modi ficado:205527 4.92])	(meta: [unidad_m edida:Otros s, avance:6.0])	(176230 9/proyeto _INICIO, 1762309 /proyeto _PROCESO, 1762309 /proyeto _FIN, 1762309 /proyeto _PROCESO, 1762309 /proyeto _FIN]	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766450	Proyecto de Inversión	354048.8	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354048.77, modificado:341101. 2))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA TAMALCAB DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109472	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109472	5	977	957	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:73. 0, meta_m odificada :73.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidada: 1, direccion:COLO NIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGARTOS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE TERAX SE EIECUTRA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA TAMALCAB EN EL POLIGONO QUE LO FORMAN LAS CALLES CEMENTER, lon--	01-09-2020	31-12-2020	341101.2	341101.2	341101.2	341101.2	341101.2	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-062- 2020, contralista:Ro melia López Magaña, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO, monto:135422 5.54, importe_modi ficado:135422 5.54])	(meta: [unidad_m edida:Otros s, avance:73. 0])	(176645 0/proyeto _INICIO, 1766450 /proyeto _FIN, 1766450 /proyeto _PROCESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1766517	Proyecto de Inversión	300699	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300698.96, modificado:300334. 32))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIE NTO REFORMA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109669	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109669	5	722	681	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:62. 0, meta_m odificada 62.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:FRAC CIONAMIENTO REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMI ENTO REFORMA EN , lon:- 88.27933786, lat:18.5177528	01-09-2020	31-12-2020	300334.32	300334.32	300334.32	300334.32	300334.32	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-085- 2020, contralista:Lay la Concepcion Vazquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:176346 5.79, importe_modi ficado:176346 5.79])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:62. 0])	(176651 7/proyec to_INICI O, 1766517 /proyect o_FIN, 1766517 /proyect o_PROCE SO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766534	Proyecto de Inversión	354048.8	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354048.77, modificado:339721. 76))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109715	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109715	5	639	585	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:73. 0, meta_m odificada 73.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES G.R.OO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL P. lon:- 88.30840871, lat:18.5178456 4])	01-09-2020	31-12-2020	339721.76	339721.76	339721.76	339721.76	339721.76	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-060- 2020, contralista:Ca ndelario Dzul Poot, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:134170 8.0, importe_modi ficado:134170 8.0])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:73. 0])	(176653 4/proyec to_INICI O, 1766534 /proyect o_PROCE SO, 1766534 /proyect o_FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1767045	Proyecto de Inversión	2387502	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387502.45, modificado:2365007. 84))	CONSTRUCCIO N DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 111064	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	111064	5	28	28	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:11 42.0, meta_m odificada 1142.38])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:14, direccion:PIEB LO CACAO, 77884 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.69100836, lat:18.1977740 9])	01-09-2020	31-12-2020	2365007.84	2365007.84	2365007.84	2365007.84	2365007.84	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-048- 2020, contralista:Le na Castrejon Gómez, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:236500 7.84, importe_modi ficado:236500 7.84])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrato s, avance:11 42.38])	(176704 5/proyec to_INICI O, 1767045 /proyect o_FIN, 1767045 /proyect o_PROCE SO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1779699	Proyecto de Inversión	494515.73	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494515.73, modificado:468413.85)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138485	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138485	5	20	20	0	(meta:1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:23 5.99, meta_m odificada :235.99])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:136, direccion:PIEB LO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y ., SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, len:- 88.52915764, lat:18.5019112 2])	01-09-2020	31-12-2020	468413.85	468413.85	468413.85	468413.85	468413.85	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-042-2020, contratista:CC V Consultoria y Construccione s,S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:139088 7.93, importe_modificado:139088 7.93])	(meta:1: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:23 5.99])	(177969 9 /proyecto_INICIO, 1779699 /proyecto_O_FIN, 1779699 /proyecto_O_PROCESO)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20040 1815015	Proyecto de Inversión	1452473.19	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452473.19, modificado:1452071.91)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 142199	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	142199	5	22	22	0	(meta:1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:68 5.0, meta_m odificada :685.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:800, direccion:PIEB LO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUIN COLDWELL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y ., SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, len:- 88.65154869, lat:18.2520890 2])	01-09-2020	31-12-2020	1452071.91	1452071.91	1452071.91	1452071.91	1452071.91	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-090-2020, contratista:CTI Bahia, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:245363 4.12, importe_modificado:245363 4.12])	(meta:1: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:68 5.0])	(181501 5 /proyecto_INICIO, 1815015 /proyecto_O_FIN, 1815015 /proyecto_O_PROCESO)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20040 1817851	Proyecto de Inversión	1297761.52	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297760.56, modificado:1283748.52)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 145587	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145587	5	52	52	0	(meta:1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:86 6.68, meta_m odificada :866.68])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y ., SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, len:- 88.3017413, lat:18.5266585 9])	01-10-2020	31-12-2020	1283748.52	1283748.52	1283748.52	1283748.52	1283748.52	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-069-2020, contratista:ZU NAGA Construccione s,S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:148122 5.52, importe_modificado:148122 5.52])	(meta:1: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:86 6.68])	(181785 1 /proyecto_INICIO, 1817851 /proyecto_O_FIN, 1817851 /proyecto_O_PROCESO)	Terminado	Validación avances

2021	1	ROO20040 1823028	Proyecto de Inversión	1999994	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999993.53, modificado:1940946 86))	REHABILITACI N DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 154763	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	154763	5	437	483	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:25. 0, meta_m odificada 25.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:53, direccion:CALL E HUACHINANG O - SARDINA - SIERRA CHERNA - CORONADO - BARRACUDA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SARDINA Y CALLE HUACHINANG O, CALLE RUBIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE, lon: -87.70737025, lat:18.7170970	01-10-2020	31-12-2020	1940946.86	1940946.86	1940946.86	1940946.86	1940946.86	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:COPI-0- OPB-071- 2020, contralista:Ch ristian Enrique Nahuat May, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO, monto:350905 9.21, importe_modi ficado:350905 9.21])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:25. 0])	(182302 8/proy eto_INI CIO, 1823028 /proy eto_o_ PROC ESO), 1823028 /proy eto_o_ PROC ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1823085	Proyecto de Inversión	1500000	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1499999.67, modificado:1488968 41))	MANTENIMIEN TO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 154894	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	154894	5	30	30	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:20. 0, meta_m odificada 20.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:37, direccion:CALL E MIGUEL BORJE MARTIN - MARIANO MATAMOROS - JUAN N. ALVAREZ PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY- PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.4221807,	01-10-2020	31-12-2020	1488968.41	1488968.41	1488968.41	1488968.41	1488968.41	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:COPI-0- OPB-074- 2020, contralista:Ob ras Cables, Caminos y Puentes de Mexico, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO, monto:148896 8.41, importe_modi ficado:148896 8.41])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:20. 0])	(182308 5/proy eto_o_ PROC ESO, 1823085 /proy eto_o_ PROC ESO, 1823085 /proy eto_o_ PROC ESO, 1823085 /proy eto_o_ PROC ESO, 1823085 /proy eto_o_ PROC ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766075	Proyecto de Inversión	1842428	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842427.95, modificado:1833599 37))	CONSTRUCCIO N DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 81391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	81391	5	1217	1217	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:36. 0, meta_m odificada 36.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77939 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, lon: -88.30825611, lat:18.5094533	01-08-2020	31-12-2020	1833599.37	1833599.37	1833599.37	1833599.37	1833599.37	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_cont rato:COPI-0- OPB-005- 2020, contralista:Su ministros e Infraestructur as de Tulum, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P BLANCO, monto:406009 5.27, importe_modi ficado:406009 5.27])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:36. 0])	(176607 5/proy eto_o_ PROC ESO, 1766075 /proy eto_o_ PROC ESO, 1766075 /proy eto_o_ PROC ESO, 1766075 /proy eto_o_ PROC ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1757955	Proyecto de Inversión	2210876	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210876.13, modificado:1175467 68))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86914	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	86914	5	407	426	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:27 00.0, meta_m odificada :2700.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:60, direccion:CALL E 8-10 PUEBLO NACHI COCOM, 77985 NACHICOCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CALE 9, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 10 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y LA, lon:- 88.75180006, lat:18.4837934	01-08-2020	31-12-2020	1175467.68	1175467.68	1175467.68	1175467.68	1175467.68	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-014- 2020, contralista:Ob ra Civiles, convocante:H Ayuntamien to de Othon P Blanco, monto:234876 8.47, importe_modi ficado:234876 8.47])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:27 00.0])	(175795 5/proyect o_FIN, 1757955 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1760751	Proyecto de Inversión	2310602	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310602.25, modificado:2279110 21))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE DELAZARO CÁRDENAS I, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93977	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	93977	5	353	346	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:48 00.0, meta_m odificada :4800.0])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:363, direccion:CALL E PROGRESO - EMILIANO ZAPATA - JUSTICIA SOCIAL BENITO JUAREZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS NOS, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA MOROCY - LA LIBERTAD, CALLE DE LA, lon:- 88.8518786,	01-08-2020	31-12-2020	2279110.21	2279110.21	2279110.21	2279110.21	2279110.21	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-004- 2020, contralista:RA E Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:227911 0.21, importe_modi ficado:227911 0.21])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:48 00.0])	(176075 1/proyect o_PROC ESO, 1760751 /proyect o_FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1761116	Proyecto de Inversión	725769.73	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725769.73, modificado:713799. 38))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94882	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	94882	5	82	94	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:15 00.0, meta_m odificada :1500.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:240, direccion:CALL E 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 5 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE 4 ENTRE LAS CALLES 4 Y 10, lon:- 88.87688491, lat:18.7933112	01-08-2020	31-12-2020	713799.38	713799.38	713799.38	713799.38	713799.38	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-030- 2020, contralista:RA E Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:199151 2.33, importe_modi ficado:199151 2.33])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:15 00.0])	(176111 6/proyect o_FIN, 1761116 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1761319	Proyecto de Inversión	1791754	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791753.61, modificado:1791744 75))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP monto:1791753.61, modificado:1791744 75))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	95424	5	1436	1475	0	(meta:1 (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:42 00.0, meta_m odificada :4200.0))	1	(gpo:1 (cve_municipio -4, localidad:123, direccion:PUEB LO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y TRAMO 2 CALLE , lon:- 88.68328285, lat:18.2704204 2))	01-08-2020	31-12-2020	1791744.75	1791744.75	1791744.75	1791744.75	1791744.75	(teto:1 (tipo_obra:Ob ra, numero_cont ra:COP-ID- OPB-098- 2020, convocante:Joh n Alexander Pech Melken, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:371259 1.24, importe_modi ficado:371259 1.24))	(meta:1 (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:42 00.0))	(1761319 /proy ecto _INICIO O, 1761319 /proy ecto _PROG ESO, 1761319 /proy ecto _FIN, 1761319 /proy ecto _PROG ESO))	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1763329	Proyecto de Inversión	2300000	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2212628 06))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 100877 modificado:2212628 06))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	100877	5	316	338	0	(meta:1 (unidad_ medida: Otros, meta:72 0, meta_m odificada :72.0))	1	(gpo:1 (cve_municipio -4, localidad:50, direccion:CALL E VICENTE GUERRERO - COTE- CAOBAS - CEDRO - MAMAHUJA - MAGUIY - MANANTI - TEPEZCUNTLE - HUAYAS - BENTO JUAREZ - EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE, lon:- 88.26609862, lat:18.6894724	01-08-2020	31-12-2020	2212628.06	2212628.06	2212628.06	2212628.06	2212628.06	(teto:1 (tipo_obra:Ob ra, numero_cont ra:COP-ID- OPB-041- 2020, convocante:M ARLIN de Q. Roo, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:221262 8.06, importe_modi ficado:221262 8.06))	(meta:1 (unidad_m edida:Otro s, avance:72 0))	(1763329 /proy ecto _PROG ESO, 1763329 /proy ecto _FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766327	Proyecto de Inversión	349198.8	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349198.79, modificado:340765. 78))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109135	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109135	5	597	606	0	(meta:1 (unidad_ medida: Otros, meta:72 0, meta_m odificada :72.0))	1	(gpo:1 (cve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y AVENIDA ISAAC MEDIN JACARANDAS, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE , lon:- 88.3354732, lat:18.5156999	01-09-2020	31-12-2020	340765.78	340765.78	340765.78	340765.78	340765.78	(teto:1 (tipo_obra:Ob ra, numero_cont ra:COP-ID- OPB-057- 2020, convocante:IN GENERIA GINAHS DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:187421 1.78, importe_modi ficado:187421 1.78))	(meta:1 (unidad_m edida:Otro s, avance:72 0))	(1766327 /proy ecto _INICIO O, 1766327 /proy ecto _PROG ESO, 1766327 /proy ecto _FIN)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1766419	Proyecto de Inversión	523798.2	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523798.19, modificado:508233. 4))	REHABILITACIO N DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109391	5	1693	1505	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otro: meta:10 8.0, meta_m odificada :108.0])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA DAVID G GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BELICE, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DAVID GUSTAVO G, lon:- 88.29817335, lat:18.5133692	01-09-2020	31-12-2020	508233.4	508233.4	508233.4	508233.4	508233.4	(t1to: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-060- 2020, contralista:Ca ndelario Dzul Poot, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:134170 8.0, importe_modi ficado:134170 8.0])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro O, avance:10 8.0])	(1766419 /proy ecto _PROC ESO, 1766419 /proy ecto _FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766525	Proyecto de Inversión	271599.1	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271599.06, modificado:256576. 41))	REHABILITACIO N DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109687	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109687	5	697	597	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otro: meta:56. 0, meta_m odificada :56.0])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES Q.ROO Y AVENIDA BELICE, AVENIDA SAN SALVADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA VENUSTIANO C, lon:- 88.30109497, lat:18.5074536])	01-09-2020	31-12-2020	256576.41	256576.41	256576.41	256576.41	256576.41	(t1to: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-060- 2020, contralista:Ca ndelario Dzul Poot, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:134170 8.0, importe_modi ficado:134170 8.0])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro O, avance:56. 0])	(1766525 /proy ecto _PROC ESO, 1766525 /proy ecto _FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1767080	Proyecto de Inversión	865681.6	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865681.64, modificado:839701. 17))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOVOL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 111152	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	111152	5	20	20	0	(meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:40 7.44, meta_m odificada :407.44])	1	(geo:1: [eve_municipio -4, localidad:20, direccion:PRIEB LO COCOVOL, 77990 COCOVOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.68829054, lat:18.1660146 5])	01-09-2020	31-12-2020	839701.17	839701.17	839701.17	839701.17	839701.17	(t1to: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-049- 2020, contralista:Ro sa Gabriela López Amador, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:839701 17, importe_modi ficado:839701. 17))	(meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:40 7.44])	(1767080 /proy ecto _PROC ESO, 1767080 /proy ecto _FIN)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1767611	Proyecto de Inversión	985008.1	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985008.11, modificado:972219. 42))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112528	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	112528	5	16	16	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:46 8.0, meta_m edificada :468.34])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:67, direccion:PUEB LO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.53187107, lat:18.4475501	01-09-2020	31-12-2020	972219.42	972219.42	972219.42	972219.42	972219.42	(t1to: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-045- 2020, contralista:Ra úl José Ancona Ancona, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:189429 4.36, importe_modi ficado:189429 4.36])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:46 8.34])	(176761 /proy ecto_ PRO C ESO, 1767611 /proy ecto_ FIN, 1767611 /proy ecto_ PRO C ESO, 1767611 /proy ecto_ FIN])	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1768254	Proyecto de Inversión	1459731	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459730.89, modificado:1350884. 97))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LUI S ECH EVERRIA, ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114145	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	114145	5	30	30	0	(meta: [unidad_ medida: Vivienda, meta:15. 0, meta_m edificada :15.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:225, direccion:PUEB LO LUIS ECH EVERRIA, 77966 LUIS ECH EVERRIA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.2166406, lat:18.6573525 9])	01-09-2020	31-12-2020	1350884.97	1350884.97	1350884.97	1350884.97	1350884.97	(t1to: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-055- 2020, contralista:Pro yección de la ingeniería en la Construcción, S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:135088 4.97, importe_modi ficado:135088 4.97])	(meta: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:15. 0])	(176825 /proy ecto_ PRO C ESO, 1768254 /proy ecto_ FIN, 1768254 /proy ecto_ FIN])	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1771229	Proyecto de Inversión	881916.22	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881916.22, modificado:881213. 48))	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122530	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	122530	5	20	20	0	(meta: [unidad_ medida: Vivienda, meta:10. 0, meta_m edificada :10.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:260, direccion:PUEB LO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.87644757, lat:18.7949055 3])	01-09-2020	31-12-2020	881213.48	881213.48	881213.48	881213.48	881213.48	(t1to: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-044- 2020, contralista:JO LUD Construccion s, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:204835 3.45, importe_modi ficado:204835 3.45])	(meta: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:10. 0])	(177122 /proy ecto_ PRO C ESO, 1771229 /proy ecto_ FIN, 1771229 /proy ecto_ PRO C ESO, 1771229 /proy ecto_ FIN])	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1779814	Proyecto de Inversión	1042243	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042242.6, modificado:998136. 5])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138665	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	138665	5	20	20	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:50 0.0, meta_m edificada :500.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:264, direccion:PUEB LO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.25440487, lat:18.7088565 6])	01-09-2020	31-12-2020	998136.5	998136.5	998136.5	998136.5	998136.5	(t1to: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-054- 2020, contralista:Ro mela López Magaña, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:998136 5, importe_modi ficado:998136. 5])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:50 0.0])	(177981 /proy ecto_ PRO C ESO, 1779814 /proy ecto_ FIN, 1779814 /proy ecto_ PRO C ESO, 1779814 /proy ecto_ FIN])	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20040 1812883	Proyecto de Inversión	549537.2	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549537.24, modificado:542748. 11)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122407	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	122407	5	68	68	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:10 50.0, meta_m edificada :1050.0)}	1	{f1: (eve_municipio -4, localidad:205, direccion:PUEB LO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y J. SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.98344002, lat:18.1942618 24)}	01-09-2020	31-12-2020	542748.11	542748.11	542748.11	542748.11	542748.11	{f1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-068- 2020, contralista:Co ntralista Cinc co del Sureste, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:100796 0.77, importe_modi ficado:100796 0.77)}	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:10 50.0)}	{f1: (181288 3/proy eto_INI CIO, 1812883 /proy eto_o_ PROC ESO)}	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1816675	Proyecto de Inversión	1553945	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553945.44, modificado:1547162. 81)}	CONSTRUCCIO N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA S DE ABRIL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 144330	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	144330	5	902	826	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:17 25.9, meta_m edificada :1725.9)}	1	{f1: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E FCO. JAVIER - JOSE MA. PINO SUAREZ - IGNACIO LOPEZ RAYON - HERBERTO FRANCO - AGUILERAS SERDAN - MARIANO MATANCOROS - MARIANO ARISTA - JESUS URUETA - IGNACIO RAMIREZ COLONIA S DE ABRIL, 77018 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA R., lon:- 88.27655866, lat:18.5216732	01-10-2020	31-12-2020	1547162.81	1547162.81	1547162.81	1547162.81	1547162.81	{f1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-067- 2020, avance:17 25.9)}, {f2: (contralista:Ad rielHu Deceno, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:354537 8.84, importe_modi ficado:354537 8.84)}	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:17 25.9)}	{f1: (181667 5/proy eto_INI CIO, 1816675 /proy eto_o_ PROC ESO, 1816675 /proy eto_o_ FIN)}	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1817817	Proyecto de Inversión	49913.87	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.2 5)}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2505) - 145563	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	145563	5	2	2	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33. 33, meta_m edificada :33.33)}	1	{f1: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E PAULINO URUSTEGUI 22 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRATERNIDAD, CALLE CLARA CORDOVA MORAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE PAULINO URIO, lon:- 88.26564586, lat:18.5479431	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	{f1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-069- 2020, contralista:ZU 33)}, {f2: (NAGA Construccion S, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:148122 5.52, importe_modi ficado:148122 5.52)}	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33. 33)}	{f1: (181781 7/proy eto_INI CIO, 1817817 /proy eto_o_ PROC ESO, 1817817 /proy eto_o_ FIN)}	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20040 1822464	Proyecto de Inversión	1900000	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189999.99, modificado:1814347 65))	MAINTENIMEN TO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 153519 modificado:1814347 65))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	153519	5	30	30	0	(meta: [unidad_ medida: Otro, meta:22. 0, meta_m odificada 22.0])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:267, direccion:CALL E LUIS DONALDO COLOSO - MOCTEZUMA- VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , CALLE LUIS ECHIVERRIA ALVAREZ SE EJECUTARA , lon:- 88.72798976, lat:18.3058900	01-10-2020	31-12-2020	1814347.65	1814347.65	1814347.65	1814347.65	1814347.65	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-076- 2020, contratista:RO MA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:181434 7.65, importe_modi ficado:181434 7.65])	(meta: [unidad_m edida:Otro O, avance:22. 0])	182246 4/proy ecto: _INICI O, 182246 4 /proy ecto _PROC ESO, 182246 4 /proy ecto _FIN, 182246 4 /proy ecto _ESQ, 182246 4 /proy ecto _PRO CESO	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1822856	Proyecto de Inversión	1900000	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189999.98, modificado:1899161 25))	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 154350 modificado:1899161 25))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	154350	5	20	20	0	(meta: [unidad_ medida: Otro, meta:9.0 , meta_m odificada 9.0])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:111, direccion:CALL E JOSÉ MA. MORELOS - HERMENEGIL D O GALEANA PUERTO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 87.83573879, lat:18.2735483 4])	01-10-2020	31-12-2020	1899161.25	1899161.25	1899161.25	1899161.25	1899161.25	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-073- 2020, contratista:Lay la Concepcion Vazquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:189916 1.25, importe_modi ficado:189916 1.25])	(meta: [unidad_m edida:Otro O, avance:9.0])	182285 6/proy ecto: _INICI O, 182285 6 /proy ecto _PROC ESO, 182285 6 /proy ecto _FIN, 182285 6 /proy ecto _ESQ	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1823108	Proyecto de Inversión	355155.7	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355155.65, modificado:348225 26))	CONSTRUCCIO N DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA LLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 154932	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	154932	5	18	18	0	(meta: [unidad_ medida: Otro, meta:9.0 , meta_m odificada 9.0])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:605, direccion:PUJEB LO ICAICHE, 77994 ICAICHE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CODIGO POSTAL DE ICAICHE ES 77991 AL NO ESTAR EL CODIGO POSTAL EN EL LISTADO SE PUSO EN EL MAS CERCANO SE EJECUTARA LOS 9 CAPTADORES PLUVIAL EN VARIAS Z, lon:- 89.16108897, lat:18.0450896 9])	01-10-2020	31-12-2020	348225.26	348225.26	348225.26	348225.26	348225.26	(foto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-084- 2020, contratista:CC V Construcio n s.S.A.S., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:348225 26, importe_modi ficado:348225 26])	(meta: [unidad_m edida:Otro O, avance:9.0])	182310 8/proy ecto: _INICI O, 182310 8 /proy ecto _PROC ESO, 182310 8 /proy ecto _FIN, 182310 8 /proy ecto _ESQ, 182310 8 /proy ecto _PRO CESO	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1757516	Proyecto de Inversión	1315937	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315936.57, modificado:1305685.25))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO -	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	85671	5	316	338	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0))	(f1: (eve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALL E VENADOS PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUCTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE VENADOS ENTRE LAS CALLES PUC, lot: 88.26391142,	01-08-2020	31-12-2020	1305685.25	1305685.25	1305685.25	1305685.25	1305685.25	(f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-010-2020, contratista:PR ODUCTOS INDUSTRIALES DELCARIBES DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2611370.5, importe_modificado:2611370.5))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0))	1757516	/proyecto_o_FIN, 1757516	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1757948	Proyecto de Inversión	1207701	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207701.4, modificado:1173300.79))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO -	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	86899	5	285	335	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:1700.0))	(f1: (eve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALL E B DE OCTUBRE - BENTO JUAREZ - PEDREGAL PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAGUNITAS SE EJECUTARA EL PRO. lot: 88.67305006, lat:18.48462204))	01-08-2020	31-12-2020	1173300.79	1173300.79	1173300.79	1173300.79	1173300.79	(f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2020, contratista:Obra Civiles, Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2348768.47, importe_modificado:2348768.47))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0))	1757948	/proyecto_o_FIN, 1757948	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1757967	Proyecto de Inversión	2382016	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382016.23, modificado:2356650.7))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	86935	5	204	1987	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5280.0, meta_modificada:5280.0))	(f1: (eve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALL E NARCISO MENDOZA - JOSE MA. MORELOS - PIPILA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VERACRUZ, CALLE PEDRO MORENO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS, lot: 88.9301105, lat:18.4599784	01-08-2020	31-12-2020	2356650.7	2356650.7	2356650.7	2356650.7	2356650.7	(f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-103-2020, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2678012.16, importe_modificado:2678012.16))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5280.0))	1757967	/proyecto_o_FIN, 1757967	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1757977	Proyecto de inversión	324820.4	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324820.4, modificado:321361.46))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2098) - 86951	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	86951	5	2024	1987	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_m odificada :720.0))	(geo: (ev_municipio :4, localid:64, direccion:CALL E BENITO JUAREZ - MARGARITA MAZA PUEBL O NICOLAS BRAVO, 7984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LUSTO SIERRA, CALLE MARGARITA MAZA SE EIECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM, lon:-88.93182044, lat:18.4579297	01-08-2020	31-12-2020	321361.46	321361.46	321361.46	321361.46	321361.46	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-103-2020, contratista:Co nstrutora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P. BLANCO, monto:267801.216, importe_mod ificado:267801.216))	(meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:720.0))	(175797 /proyeto _FIN, 1757977 /proyeto _PROCESO, 1757977 /proyeto _PROCESO)	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1760176	Proyecto de inversión	1497616	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497616.39, modificado:1452473.27))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92557	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	92557	5	704	708	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_m odificada :3300.0))	(geo: (ev_municipio :4, localid:35, direccion:CALL E ROBLES - CEDROS - BUGAMBILIAS PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, ENTRE CALLE FRANCISCO FANEZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE CEDROS SE EIECUTARA EN TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA RO, lon:-89.10485557, lat:18.4461504)	01-08-2020	31-12-2020	1452473.27	1452473.27	1452473.27	1452473.27	1452473.27	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-017-2020, contratista:CTI BAHIA S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P. BLANCO, monto:1452473.27, importe_mod ificado:1452473.27))	(meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:3300.0))	(176017 /proyeto _FIN, 1760176 /proyeto _PROCESO, 1760176 /proyeto _PROCESO)	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1761225	Proyecto de inversión	928989.5	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928989.51, modificado:909309.45))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95147	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	95147	5	286	271	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_m odificada :2100.0))	(geo: (ev_municipio :4, localid:252, direccion:CALL E XANHAN - BUENA VISTA - DE LOS DOCTORES PUEBLO NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, ENTRE CALLE BUENA VISTA Y AVENIDA DE LOS DOCTORES, CALLE NICOLAS BRAVO SE EIECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO, lon:-88.12980184, lat:18.72491079))	01-08-2020	31-12-2020	909309.45	909309.45	909309.45	909309.45	909309.45	(tito: (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-032-2020, contratista:Gr upo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P. BLANCO, monto:155322.241, importe_mod ificado:155322.241))	(meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:2100.0))	(176122 /proyeto _FIN, 1761225 /proyeto _PROCESO, 1761225 /proyeto _PROCESO)	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1763382	Proyecto de Inversión	1200000	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198931 53))	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 100995	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	100995	5	88	81	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otro, meta:29, 0, meta_m odificada 29.0])	1	(geot: [eve_municipio 4, localidad:7, direccion:PUEB LO ALVARO OBREGON 1, 77980 ALVARO OBREGON VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ACCESO PRINCIPAL PASANDO POR EL JARDIN DE NINOS,TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA AL BANEARIOT, lon=- 88.6076924, lat:18.3043011 8])	01-08-2020	31-12-2020	1198931.53	1198931.53	1198931.53	1198931.53	1198931.53	(tito:1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-040- 2020, contratista:EE Construccione s de Paraisos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:119893 1.53, importe_modi ficado:119893 1.53])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro 9, avance:29, 0])	1763382 /proy ecto _PRO C ESO, 1763382 /proy ecto _FIN]	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766358	Proyecto de Inversión	654747.7	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654747.73, modificado:645451. 96))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BARRIO BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109210	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109210	5	946	923	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otro, meta:13 5.0, meta_m odificada 135.0])	1	(geot: [eve_municipio 4, localidad:1, direccion:COLO NIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VEHACRUZ Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, CALLE CIUDADAJURE SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA BARRIO BRAVO EN EL COL, lon= 88.2884753, lat:18.4983221 9])	01-09-2020	31-12-2020	645451.96	645451.96	645451.96	645451.96	645451.96	(tito:1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-061- 2020, contratista:Ge stiona VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:157978 0.45, importe_modi ficado:157978 0.45])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro 8, avance:13 5.0])	1766358 /proy ecto _PRO C ESO, 1766358 /proy ecto _FIN]	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766432	Proyecto de Inversión	698397.6	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698397.58, modificado:684112. 32))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109435	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	109435	5	1079	995	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otro, meta:14 4.0, meta_m odificada 144.0])	1	(geot: [eve_municipio 4, localidad:1, direccion:COLO NIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA INFONAVIT FI, lon=- 88.31580211, lat:18.5204636 4])	01-09-2020	31-12-2020	684112.32	684112.32	684112.32	684112.32	684112.32	(tito:1: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-062- 2020, contratista:Ro melia López Magaña, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:135422 5.54, importe_modi ficado:135422 5.54])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro 14 4.0])	1766432 /proy ecto _FIN, 1766432 /proy ecto _PRO C ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1766496	Proyecto de Inversión	252199.1	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252199.13, modificado:237176.43))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109607	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	109607	5	239	192	0	(meta:1, [unidad, medida: Otros, meta:52.0, meta_m odificada :52.0])	1	(geo:1, [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLO NIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA BELICE, CALLE ANTONIO CORIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA EN EL POLIGONO, lon:-88.294513, lat:18.5154980	01-09-2020	31-12-2020	237176.43	237176.43	237176.43	237176.43	237176.43	(teto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-ID-OPB-050-2020, contratista:Carretero Dzul Root, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:134170.8.0, importe_modificado:134170.8.0])	(meta:1, [unidad, medida:Otros, avance:52.0])	1766496	/proyecto_inicio	1766496	/proyecto_terminacion	1766496	/proyecto_terminacion	1766496	/proyecto_terminacion	1766496	/proyecto_terminacion	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1773202	Proyecto de Inversión	816934.1	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816934.12, modificado:814522.48))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 127924	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	127924	5	14	14	0	(meta:1, [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_m odificada :385.0])	1	(geo:1, [eve_municipio :4, localidad:201, direccion:PUERTO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.560776, lat:18.51364968])	01-09-2020	31-12-2020	814522.48	814522.48	814522.48	814522.48	814522.48	(teto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-ID-OPB-052-2020, contratista:Yosleni Alpuche Campos, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:265079.3.72, importe_modificado:265079.3.72])	(meta:1, [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:385.0])	1773202	/proyecto_inicio	1773202	/proyecto_terminacion	1773202	/proyecto_terminacion	1773202	/proyecto_terminacion	Terminado	Valido	avances		
2021	1	ROO20040 1811964	Proyecto de Inversión	1018591	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018591.09, modificado:1018532.23))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112661	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	112661	5	20	20	0	(meta:1, [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_m odificada :483.0])	1	(geo:1, [eve_municipio :4, localidad:77, direccion:PUERTO SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.58894253, lat:18.3569638	01-09-2020	31-12-2020	1018532.23	1018532.23	1018532.23	1018532.23	1018532.23	(teto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-ID-OPB-104-2020, contratista:Distribuidora PAVO OBISPO, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:200584.9.99, importe_modificado:200584.9.99])	(meta:1, [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:483.0])	1811964	/proyecto_inicio	1811964	/proyecto_terminacion	1811964	/proyecto_terminacion	1811964	/proyecto_terminacion	1811964	/proyecto_terminacion	Terminado	Valido	avances

2021	1	80020040 1811987	Proyecto de Inversión	973878.2	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973878.19, modificado:922474. 98))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112846	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	112846	5	20	20	0	[meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:46 4.75, meta_m edificada :464.75)]	1	[geot: (eve_municipio -4, localidad:104, direccion:PUEB LO UCUM, 77985 UCUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.51912821, lat:18.5023976 7)]	01-09-2020	31-12-2020	922474.08	922474.08	922474.08	922474.08	922474.08	[titul: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-042- 2020, contralista:CC V Consultoria y Construccio n S.A.S., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:139088 7.93, importe_modi ficado:139088 7.93)]	[meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:46 4.75)]	181198 7/proyec to_PROCE SO, 1811987 /proyect o_INICIO _o_FIN, 1811987 /proyect o_PROCE SO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	80020040 1812894	Proyecto de Inversión	393949.1	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393949.05, modificado:390446. 43))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122449	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	122449	5	40	40	0	[meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:75 0.0, meta_m edificada :750.0)]	1	[geot: (eve_municipio -4, localidad:117, direccion:PUEB LO TOMAS GARRIDO, 77984 TOMAS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.067583, lat:18.692524 22)]	01-09-2020	31-12-2020	390446.43	390446.43	390446.43	390446.43	390446.43	[titul: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-083- 2020, contralista:CO NTROCORPOR ATIVO BAHIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:390446 .43, importe_modi ficado:390446 43)]	[meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:75 0.0)]	181289 4/proyec to_PROCE SO, 1812894 /proyect o_INICIO _o_FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	80020040 1812897	Proyecto de Inversión	443692.7	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443692.69, modificado:440177. 54))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122469	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	122469	5	60	60	0	[meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:90 0.0, meta_m edificada :900.0)]	1	[geot: (eve_municipio -4, localidad:225, direccion:PUEB LO LUIS ECHEVERRIA, 77966 LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.21965726, lat:18.6571872)	01-09-2020	31-12-2020	440177.54	440177.54	440177.54	440177.54	440177.54	[titul: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-0- OPB-089- 2020, contralista:CO PETE Construccione s, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:507390 .51, importe_modi ficado:507390. 51)]	[meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:90 0.0)]	181289 7/proyec to_PROCE SO, 1812897 /proyect o_INICIO _o_FIN)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20040 1816928	Proyecto de Inversión	1120494	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120494.01, modificado:1114192 18))	CONSTRUCCION N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 144581	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	144581	5	437	483	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:12 69.0, meta_m odificada :1269.0])	1	(go: [eve_municipio _4, localidad:53, direccion:AVEN IDA HUACHINANG O PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE PARGO, CALLE MALECON MAHAHUAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA HUACHINANG O ENTRE ENTROO, lon:- 87.70429458,	01-10-2020	31-12-2020	1114192.18	1114192.18	1114192.18	1114192.18	1114192.18	(cto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-096- 2020, contralista:Ho n Hernández Domínguez, convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:111419 2.18, importe_modi ficado:111419 2.18])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:12 69.0])	1816928 /proy ecto_ PRO CESO, 1816928 /proy ecto _FIN]	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1817702	Proyecto de Inversión	49913.87	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.2 5])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1148 A) - 145460	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	145460	5	2	2	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33. 33, meta_m odificada :33.33])	1	(go: [eve_municipio _4, localidad:1, direccion:CALL E PROGRESO 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHACHALOCA Y RETORNO 21, CALLE TEXAY SE EJECUTARA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE CHACHALACA Y RETORNO 21, lon:- 88.3204282, lat:18.5306001 5])	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	(cto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- DPB-069- 2020, contralista:ZU NAGA Construccion , S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:148122 5.52, importe_modi ficado:148122 5.52])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33. 33])	1817702 /proy ecto_2/ proy ecto_ INICIO PRO CESO, 1817702 /proy ecto _FIN]	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1817756	Proyecto de Inversión	49913.87	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.87, modificado:49369.2 5])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2312) - 145513	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	145513	5	2	2	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33. 33, meta_m odificada :33.33])	1	(go: [eve_municipio _4, localidad:1, direccion:CALL E CAMPAMENTO VEGAS INTERIOR SN COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE SAC XAN, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CAMP, lon:- 88.30687372, lat:18.539644,	01-10-2020	31-12-2020	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	49369.25	(cto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-069- 2020, contralista:ZU NAGA Construccion , S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:148122 5.52, importe_modi ficado:148122 5.52])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33. 33])	1817756 /proy ecto_4/ proy ecto_ PRO CESO, 1817756 /proy ecto _FIN]	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20040 1827549	Proyecto de inversión	2780499	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780498.73, modificado:2698446.2))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MALECON MAHAHUAL DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 166660	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	N	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	166660	5	437	483	0	(meta:1: [unidad_ medida: Otros, meta:75.0, meta_m odificada :75.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:53, direccion:AVENIDA MALECON MAHAHUAL, 72976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE ATUN, AVENIDA HUACHIRANGO SE REALIZARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA MALECON MAHAHUAL ENTRE, lon:-87.70732334, lat:18.7159151	01-11-2020	31-12-2020	2698446.2	2698446.2	2698446.2	2698446.2	2698446.2	(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-098-091-2020, contratista:Gestiona Verde, S. de R.L. de C.V., convocante:HTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2698446.2, importe_modificado:2698446.2])	(meta:1: [unidad_ medida:Otros, avance:75.0])	(1827549/proyecto_FIN, 1827549/proyecto_PROC ES0)	Terminado	Validado avances
2021	1	ROO20040 1876467	Acción	220000	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:117688.95))	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 73087	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	N	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	73087	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_ medida: Vehículo, meta:1.0, meta_m odificada :1.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889])	15-07-2020	31-12-2020	117688.95	117688.95	117688.95	117688.95	117688.95	(cto:1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94353, contratista:, convocante:HTO DE OTHON P BLANCO, monto:117688.95, importe_modificado:117688.95])	(meta:1: [unidad_ medida: Vehículos, avance:1.0])	(1876467/proyecto_FIN, 1876467/proyecto_PROC ES0)	Terminado	Validado avances
2021	1	ROO20030 1755576	Proyecto de inversión	734952.1	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734952.13, modificado:724995.99))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE INSURGENTES Y JUAN JOSE SIORDIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80023	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80023	5	1509	1509	0	(meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_m odificada :707.4])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA LEONA VIEJO, 77016 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. EMILIANO, lon:-88.30074338, lat:18.5179365])	01-08-2020	31-12-2020	724995.99	724995.99	724995.99	724995.99	724995.99	(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-LD-098-035-2020, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:HTO DE OTHON P BLANCO, monto:259003.56, importe_modificado:259003.56])	(meta:1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, avance:707.4])	(1755576/proyecto_FIN, 1755576/proyecto_PROC ES0)	Terminado	Validado avances

2021	1	ROO20030 1755958	Proyecto de inversión	2018553	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018552.67, modificado:201506538))	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANEL SOLAR EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE INSURGENTES E IGNACIO ALTAMIRANO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81051	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81051	5	6724	6198	0	(meta:1: [unidad_1, medida: Otros, meta:36.0, meta_m odificada:36.0])	1	(geo:1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE RAMON F. ITURBE SE EJECUTARA EL POYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZAD, lon:-88.20551836, lat:18.51925633])	01-08-2020	31-12-2020	2015065.38	2015065.38	2015065.38	2015065.38	2015065.38	(etto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-007-2020, contratista:José Manuel Chuc Bravo, convicante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2015065.38, importe_modificado:2015065.38])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro O, avance:36.0])	(1755958 /proyeto_INICIO, 1755958 /proyeto_PROCESO, 1755958 /proyeto_FIN)	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1756115	Proyecto de inversión	1247282	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247282.29, modificado:120649889))	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. AARON MERINO FERNANDEZ ENTRE INSURGENTES Y ENRIQUE BAROCIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81523	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81523	5	2973	2974	0	(meta:1: [unidad_1, medida: Otros, meta:32.0, meta_m odificada:32.0])	1	(geo:1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA AARON MERINO COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE EL SOL SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. AARON MERINO , lon:-88.32963868, lat:18.5149474])	01-08-2020	31-12-2020	1206498.89	1206498.89	1206498.89	1206498.89	1206498.89	(etto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-039-2020, contratista:Manuel Félix Rivero Leal, convicante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1206498.89, importe_modificado:1206498.89])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro O, avance:32.0])	(1756115 /proyeto_INICIO, 1756115 /proyeto_PROCESO, 1756115 /proyeto_FIN)	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1796252	Proyecto de inversión	1803579	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:179525298))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81958	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81958	5	167	168	0	(meta:1: [unidad_1, medida: Otros, meta:914.0, meta_m odificada:914.9])	1	(geo:1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CAMPESTRE, 77030 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PASCUAL CORRAL Y AVENIDA ARMADA DE MEXICO, CALLE PRESA DE LA AMISTAD LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS E, lon:-88.30914018, lat:18.5028533])	01-08-2020	31-12-2020	1795252.98	1795252.98	1795252.98	1795252.98	1795252.98	(etto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2020, contratista:Construcciones y Visit Terrestres de Q.Roo S.A. de C.V., convicante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1795252.98, importe_modificado:1795252.98])	(meta:1: [unidad_m edida:Otro O, avance:914.8])	(1796252 /proyeto_INICIO, 1796252 /proyeto_PROCESO, 1796252 /proyeto_FIN)	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1756258	Proyecto de Inversión	1803579	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:180349431))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FONDO 159 DE LA CIUDAD DE OTHON P. BLANCO - 81972	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81972	5	95	96	0	(meta1: [unidad, medida: Otros, meta:914.0, meta_m odificada :914.9])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E AGUSTIN MELGAR COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 72099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COZUMEL, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR, lon=-88.28890459,	01-08-2020	31-12-2020	1803494.31	1803494.31	1803494.31	1803494.31	1803494.31	(texto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-077-2020, contratista:JOSE FRANCISCO HERRERA Y PECH, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1803494.31, importe_modificado:1803494.31])	(meta1: [unidad, medida:Otros, avance:914.9])	(1756258 /proyecto_ PROCESO, 1756258 /proyecto_ PROCESO)	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1756267	Proyecto de Inversión	1803579	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803578.89, modificado:179740381))	CONSTRUCCION DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESCUELA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE OTHON P. BLANCO - 81990	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81990	5	446	447	0	(meta1: [unidad, medida: Otros, meta:914.0, meta_m odificada :914.9])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E CELUL COLONIA PROTECTORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE ALTOS DE SEVILLA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 30 DE NOVIEMBRE, lon=-88.28670227, lat:18.5307612	01-08-2020	31-12-2020	1797403.81	1797403.81	1797403.81	1797403.81	1797403.81	(texto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-093-2020, contratista:Olivier Pablo Pérez Carballo, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1797403.81, importe_modificado:1797403.81])	(meta1: [unidad, medida:Otros, avance:914.9])	(1756267 /proyecto_ PROCESO, 1756267 /proyecto_ PROCESO)	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1757471	Proyecto de Inversión	1310860	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310860.02, modificado:12372154))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85502	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85502	5	438	461	0	(meta1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:225, direccion:CALL E VIERCUL GUADALUPE VICTORIA-ZACATECAS ANDRES Q. ROO PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 77966 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARIANO MATANONOS TRAMO 1 CALLE VERACR, lon=-88.21771683, lat:18.6590853	01-08-2020	31-12-2020	1237215.4	1237215.4	1237215.4	1237215.4	1237215.4	(texto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-009-2020, contratista:MOESTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1237215.4, importe_modificado:1237215.4])	(meta1: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0])	(1757471 /proyecto_ PROCESO, 1757471 /proyecto_ PROCESO)	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1757521	Proyecto de Inversión	1315937	(f1: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315936.57, modificado:130568525))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85688	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	85688	5	116	129	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0))	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:264, direccion:CALL E VENUSTIANO CARRANZA - PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 1 CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CAL, lon:-88.25482617, lat:18.71147556))	01-08-2020	31-12-2020	1305685.25	1305685.25	1305685.25	1305685.25	1305685.25	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-010-2020, contratista:PROYECTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2611370.5, importe_modificado:2611370.5))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0))	(1757521/proyecto_INICIO, 1757521/proyecto_AVANCE, 1757521/proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20030 1758287	Proyecto de Inversión	1399803	(f1: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:139140906))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SACXAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87653	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	87653	5	418	419	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0))	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:310, direccion:CALL E FRANCISCO I. MADERO - ALVARO OBREGON - MIGUEL HIDALGO PUEBLO SACXAN, 77985 SACXAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO 1 CALLE FCO I. MADERO ENTRE TRAMO 2 CA, lon:-88.52055095, lat:18.4681953))	01-08-2020	31-12-2020	1391409.06	1391409.06	1391409.06	1391409.06	1391409.06	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-010-2020, contratista:Proyectos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1391409.06, importe_modificado:1391409.06))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0))	(1758287/proyecto_INICIO, 1758287/proyecto_AVANCE, 1758287/proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20030 1761328	Proyecto de Inversión	1023859	(f1: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023859.2, modificado:102385414))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (2990) - 85440	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	85440	5	1436	1475	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0))	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:323, direccion:CALL E INSURGENTES - INGENIO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 3 CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES, lon:-88.68752342, lat:18.2693974))	01-08-2020	31-12-2020	1023854.14	1023854.14	1023854.14	1023854.14	1023854.14	(foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-098-2020, contratista:John Alexander Rech Melken, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3712591.24, importe_modificado:3712591.24))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0))	(1761328/proyecto_INICIO, 1761328/proyecto_AVANCE, 1761328/proyecto_FIN, 1761328/proyecto_ESO)	Terminado	Validación avances

2021	1	ROO20030 1765804	Proyecto de Inversión	1231743	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231742.94, modificado:1231553 25))	CONSTRUCCIO N DE CALLES DE CONCRETO EN LA COLONIA AARON MERINO FOVISSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 107630	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	107630	5	532	476	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:10 00.0, meta_m odificada :1000.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AND ADOR PORFIRIO DIAZ - ANTONIO LOPEZ DE SANTANA - ADOLFO HUERTA - DONATO GUERRA COLONIA INFONAVIT AARON MERINO FERNANDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, C, lon:-	01-08-2020	31-12-2020	1231553.25	1231553.25	1231553.25	1231553.25	1231553.25	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-DO- OPB-088- 2020, contratista:He ber Adán Morales Mejía, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:123155 3.25, importe_modi ficado:123155 3.25])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados O, avance:10 00.0])	1765804 /proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1765940	Proyecto de Inversión	82449.71	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82449.71, modificado:80458.5 9))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIE NTO MILENIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108037	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	108037	5	354	332	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:17. 0, meta_m odificada :17.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E 4 - 6 - 8 - 9 - ONESIMO POOT - SIGLO XXI - JOSE MARRUFO FRACCIONAMI ENTO MILENIO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y AVENIDA LAGUNA NEGRA, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLIGONO D, lon: 88.33898102, lat:18.5141628	01-09-2020	31-12-2020	80458.59	80458.59	80458.59	80458.59	80458.59	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- DPB-057- 2020, contratista:IN GENIERIA GNARAS DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:187421 1.78, importe_modi ficado:187421 1.78])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:17. 0])	1765940 /proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766212	Proyecto de Inversión	756597.4	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756597.38, modificado:756128. 69))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108817	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	108817	5	2292	2184	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:15 6.0, meta_m odificada :156.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BELICE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DEL BOSQUE QUE CONFORMA EL POLIGONO CON LAS CALLES BELI, lon:- 88.27668222, lat:18.5253342	01-09-2020	31-12-2020	756128.69	756128.69	756128.69	756128.69	756128.69	(ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-AD- OPB-085- 2020, contratista:Lay la Concepcion Vazquez Escobar, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:176346 5.79, importe_modi ficado:176346 5.79])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:15 6.0])	1766212 /proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1767626	Proyecto de Inversión	934976.1	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934976.14, modificado:922074.94))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112558	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	112558	5	28	28	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:44 4.55, meta_mn edificada :444.55))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53231986, lat:18.41901366))	01-09-2020	31-12-2020	922074.94	922074.94	922074.94	922074.94	922074.94	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-045-2020, contratista:Rafael José Ancona Ancona, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:189429 4.36, importe_modificado:189429 4.36))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44 4.55))	(176762 /proyecto_INICIO, 1767626 /proyecto_ESO, 1767626 /proyecto_FIN, 1767626 /proyecto_ESO, 1767626 /proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20030 1767811	Proyecto de Inversión	626133.3	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626133.27, modificado:625188.75))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113025	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	113025	5	18	18	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:29 4.48, meta_mn edificada :294.48))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67003439, lat:18.42222222))	01-09-2020	31-12-2020	625188.75	625188.75	625188.75	625188.75	625188.75	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-064-2020, contratista:Christian Jose Rencon Arenas, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:137455 2.08, importe_modificado:137455 2.08))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29 4.48))	(176781 /proyecto_INICIO, 1767811 /proyecto_ESO, 1767811 /proyecto_FIN, 1767811 /proyecto_ESO, 1767811 /proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20040 1812176	Proyecto de Inversión	1155118	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155117.93, modificado:1142802.72))	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114606	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	114606	5	18	18	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta:36.0, meta_mn edificada :36.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMAS GARRIDO, 77994 TOMAS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE INSTALARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.08071519, lat:18.038262522))	01-09-2020	31-12-2020	1142802.72	1142802.72	1142802.72	1142802.72	1142802.72	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-082-2020, contratista:Jose Alfredo Diaz Carrillo, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:114280 2.72, importe_modificado:114280 2.72))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:36.0))	(181217 /proyecto_INICIO, 1812176 /proyecto_ESO, 1812176 /proyecto_FIN, 1812176 /proyecto_ESO)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20040 1812875	Proyecto de Inversión	469564.1	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469564.06, modificado:464709.46))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122395	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	122395	5	46	46	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:90 0.0, meta_mn edificada :900.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 23 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06289344, lat:18.76892252))	01-09-2020	31-12-2020	464709.46	464709.46	464709.46	464709.46	464709.46	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-IO-OPB-065-2020, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:154924 2.08, importe_modificado:154924 2.08))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90 0.0))	(181287 /proyecto_INICIO, 1812875 /proyecto_ESO, 1812875 /proyecto_FIN, 1812875 /proyecto_ESO, 1812875 /proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances

2021	1	ROO20030 1755448	Proyecto de inversión	1160162	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160161.55, modificado:114860419))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 79700	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	79700	5	1217	1217	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_m edificada :959.64))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, km: 88.30833881, lat:18.5266101))	01-08-2020	31-12-2020	1148604.19	1148604.19	1148604.19	1148604.19	1148604.19	(t1to:1: (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:COPI-009-005-2020, contratista:Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:406009.527, importe_mod ificado:406009.527))	(meta:1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:95.964))	1755448 /proyecto_INICIO, 1755448 /proyecto_PROCESO, 1755448 /proyecto_FIN, 1755448 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1755688	Proyecto de inversión	2610070	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610070.24, modificado:25900356))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80306	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	80306	5	845	844	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3762.0, meta_m edificada :3761.78))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E TELA VALLEHERMOS O COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CA, km: 88.30649121, lat:18.52341714))	01-08-2020	31-12-2020	2590035.6	2590035.6	2590035.6	2590035.6	2590035.6	(t1to:1: (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:COPI-009-005-2020, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2590035.6, importe_mod ificado:2590035.6))	(meta:1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:3761.78))	1755688 /proyecto_INICIO, 1755688 /proyecto_PROCESO, 1755688 /proyecto_FIN	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1756127	Proyecto de inversión	1434423	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434423.28, modificado:143333618))	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. JUAN DE DIOS PEZA ENTRE ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y BERNABE MANRIQUE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81560	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	81560	5	5067	5067	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:28.0, meta_m edificada :28.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y CALLE BERNABE MANRIQUE, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO, km: 88.33339718, lat:18.51174103))	01-08-2020	31-12-2020	1433336.18	1433336.18	1433336.18	1433336.18	1433336.18	(t1to:1: (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:COPI-009-006-2020, contratista:Adriana Abad Aguilera, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1876382.75, importe_mod ificado:1876382.75))	(meta:1: (unidad_m edida:Otros, avance:28.0))	1756127 /proyecto_INICIO, 1756127 /proyecto_PROCESO, 1756127 /proyecto_FIN, 1756127 /proyecto_PROCESO, 1756127 /proyecto_FIN	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1757547	Proyecto de Inversión	1438916	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438916.21, modificado:1417439 17))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85793	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	85793	5	822	827	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33 00.0, meta_m odificada :3300.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:37, direccion:CALL E FELIPE CARRILLO - AARON MERINO FERNANDEZ- IESUS MARTINEZ ROSS PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY- PIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y CALLE , CALLE MIGUEL BORGES MARTIN TRAMO 1 CALLE FELIPE, lon:-	01-08-2020	31-12-2020	1417439.17	1417439.17	1417439.17	1417439.17	1417439.17	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-011- 2020, contralista:Co nstrucciones y Vias Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:141743 9.17, importe_modi ficado:141743 9.17))	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33 00.0])	(175754 7/proyec to_INICI O, 1757547 /proyect o_PROCE SO, 1757547 /proyect o_FIN)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1757988	Proyecto de Inversión	1392811	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392811.36, modificado:1386060 65))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE TRES SABANTIAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86977	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	86977	5	374	416	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:205, direccion:AVEN IDA LOS INSURGENTES PUEBLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES SABANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS TERRON GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTAR EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. lon:- 88.98404299, lat:18.3025183))	01-08-2020	31-12-2020	1386060.65	1386060.65	1386060.65	1386060.65	1386060.65	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-018- 2020, contralista:50 00.0])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:30 00.0])	(175798 8/proyec to_INICI O, 1757988 /proyect o_PROCE SO, 1757988 /proyect o_FIN, 1757988 /proyect o_PROCE SO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1758228	Proyecto de Inversión	1264444	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264444.36, modificado:1260428 57))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87534	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	87534	5	924	901	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:136, direccion:CALL E ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON - ALVARO OBREGON PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO RUZ CORTINEZ, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTAR A lon:- 88.52944383, lat:18.5022103	01-08-2020	31-12-2020	1260428.57	1260428.57	1260428.57	1260428.57	1260428.57	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-001- 2020, contralista:IN GENIERIA CIVIL DELC ARIBE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1263645 3.93, importe_modi ficado:1263645 3.93))	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:30 00.0])	(175822 8/proyec to_INICI O, 1758228 /proyect o_PROCE SO, 1758228 /proyect o_FIN, 1758228 /proyect o_PROCE SO, 1758228 /proyect o_FIN)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1758245	Proyecto de Inversión	1141866	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141866.04, modificado:1141339 72))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87570	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	87570	5	438	512	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:27 00.0, meta_m odificada :2700.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:67, direccion:CALL E JUAN N. ALVAREZ - FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS, lon- 88.52880769,	01-08-2020	31-12-2020	1141339.72	1141339.72	1141339.72	1141339.72	1141339.72	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-100- 2020, contratista:EJE Construccion s de Paraisos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228311 6.32, importe_modi ficado:228311 6.32])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:27 00.0])	175824 5/proy ecto _INICI O, 1758245 /proy ecto _PRO C ESO, 1758245 /proy ecto _FIN, 1758245 /proy ecto _PRO C ESO	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1758568	Proyecto de Inversión	1399803	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1393996 87))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88246	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	88246	5	659	683	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33 00.0, meta_m odificada :3300.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:77, direccion:CALL E JOSE MA. MORELLOS - BENTO JUAREZ - VICENTE GUERRERO - MIGUEL HIDALGO - FRANCISCO I. MADERO - MARIANO MATAMOROS PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE OTHON P., lon- 88.59002211, lat:18.35599882	01-08-2020	31-12-2020	1393996.87	1393996.87	1393996.87	1393996.87	1393996.87	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-02- 2020, contratista:SA CK Construccion y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:139399 6.87, importe_modi ficado:139399 6.87])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33 00.0])	175856 8/proy ecto _INICI O, 1758568 /proy ecto _FIN, 1758568 /proy ecto _PRO C ESO, 1758568 /proy ecto _FIN, 1758568 /proy ecto _PRO C ESO	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1758600	Proyecto de Inversión	1529900	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529899.56, modificado:1504834 78))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88348	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	88348	5	1398	1471	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:36 00.0, meta_m odificada :3600.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:124, direccion:CALL E LAZARO CARDENAS INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO CENTRICO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENTO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO DE LA A. lon- 88.66587116, lat:18.2903726	01-08-2020	31-12-2020	1504834.78	1504834.78	1504834.78	1504834.78	1504834.78	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-023- 2020, contratista:Co rporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:150483 4.78, importe_modi ficado:150483 4.78])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:36 00.0])	175860 0/proy ecto _INICI O, 1758600 /proy ecto _PRO C ESO, 1758600 /proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1761136	Proyecto de Inversión	1304671	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304671.28, modificado:1277712 95))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94930	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	94930	5	202	219	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:27 00.0, meta_m odificada :2700.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:303, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LA LIBERTAD, 7757 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MA MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTR, lon:- 88.8599525, lat:18.7581259	01-08-2020	31-12-2020	1277712.95	1277712.95	1277712.95	1277712.95	1277712.95	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-030- 2020, contratista:RA E Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:199151 2.33, importe_modi ficado:199151 2.33])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:27 00.0])	(176113 6/proyec to_INICI O, 1761136 /proyect o_PROC ESO, 1761136 /proyect o_FIN, 1761136 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1762300	Proyecto de Inversión	410549.6	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410549.59, modificado:408581. 5))	REHABILITACIO N DE PARQUE EN LA COLONIA LAS AMERICAS III DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 96153	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	96153	5	750	750	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:3.0 , meta_m odificada :3.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E ASUNCION COLONIA LAS AMERICAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERIC A, CALLE QUITO EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LAS AMERICAS II EN EL POLIGONO, lon:- 88.28093618, lat:18.5591123	01-08-2020	31-12-2020	408581.5	408581.5	408581.5	408581.5	408581.5	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-037- 2020, contratista:Nei son Alfonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:205527 4.92, importe_modi ficado:205527 4.92])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:3.0])	(176230 0/proyec to_INICI O, 1762300 /proyect o_PROC ESO, 1762300 /proyect o_FIN, 1762300 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1762354	Proyecto de Inversión	499984.7	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499984.73, modificado:498427. 55))	REHABILITACIO N DE PARQUE EN EL FRACCIONAMIE NTO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 96296	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	96296	5	500	500	0	(meta: [unidad_ medida: Otros, meta:3.0 , meta_m odificada :3.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E BICENTENARIO FRACCIONAMI ENTO BICENTENARIO -77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE MANUEL M. LOMBARDINI, CALLE NIZUC SE ENCUENTRA UBICADO EN EL FRACCIONAMI ENTO BICENTENARIO EN lon:- 88.30882146, lat:18.5401916	01-08-2020	31-12-2020	498427.55	498427.55	498427.55	498427.55	498427.55	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-037- 2020, contratista:Nei son Alfonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:205527 4.92, importe_modi ficado:205527 4.92])	(meta: [unidad_m edida:Otro s, avance:3.0])	(176235 4/proyec to_INICI O, 1762354 /proyect o_PROC ESO, 1762354 /proyect o_FIN, 1762354 /proyect o_PROC ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1766377	Proyecto de inversión	208549.3	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208549.28, modificado:202978.68))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109250	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109250	5	666	072	0	(meta:1: [unidad: medida: Otros, meta:43.0, meta_m odificada: 43.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CDOLINA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PRIMO DE VERDAD SE ERCTUARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA PRIMERA LEGISLA, lon:-88.2896253, lat:18.50337054])	01-09-2020	31-12-2020	202978.68	202978.68	202978.68	202978.68	202978.68	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-061-2020, contratista:Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:157978.045, importe_modificado:157978.045])	(meta:1: [unidad: medida:Otros, avance:43.0])	1766377 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	1	ROO20030 1766978	Proyecto de inversión	715955	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715954.98, modificado:698353.43))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 110902	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	110902	5	16	16	0	(meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_m odificada: 338.89])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGON 1, 77180 ALVARO OBREGON VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6098762, lat:18.30588906])	01-09-2020	31-12-2020	698353.43	698353.43	698353.43	698353.43	698353.43	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2020, contratista:Pro ductos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:698353.43, importe_modificado:698353.43])	(meta:1: [unidad: medida:Metros Cuadrados, avance:338.89])	1766978 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	1	ROO20030 1768280	Proyecto de inversión	1032142	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032141.55, modificado:1013944.98))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 114203	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	114203	5	20	20	0	(meta:1: [unidad: medida: Vivienda, meta:10.0, meta_m odificada: 10.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06824915, lat:18.82210532])	01-09-2020	31-12-2020	1013944.98	1013944.98	1013944.98	1013944.98	1013944.98	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-056-2020, contratista:Obra Civiles, Caminos y Puentes de Mexico, S. A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1013944.98, importe_modificado:1013944.98])	(meta:1: [unidad: medida:Vivienda, avance:10.0])	1768280 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

2021	1	ROO20030 1773184	Proyecto de Inversión	894853.1	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894853.11, modificado:892314. 11])	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1598) - 127856 11])	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	127856	5	18	18	0	(meta: [unidad_ medida: Vivienda, meta:9.0] / meta_m odificada 9.0])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:201, direccion:PUEB LO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 9 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.57264076, lat:18.5114188 1])	01-09-2020	31-12-2020	892314.11	892314.11	892314.11	892314.11	892314.11	(cto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-052- 2020, contralista:Yo sentia Alpuche Campos, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:265079 3.72, importe_modi ficado:265079 3.72])	(meta: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:9.0]) / proy ecto _PRO C ISO, 1773184 / proy ecto _FIN	(177318 4/ proy ecto _INICI O, 1773184 / proy ecto _PRO C ISO, 1773184 / proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1773219	Proyecto de Inversión	350114.6	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350114.62, modificado:349081. 06])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1598) - 127975 06])	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	127975	5	6	6	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:16 5.0, meta_m odificada :165.0])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:201, direccion:PUEB LO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.569501, lat:18.5126182 1])	01-09-2020	31-12-2020	349081.06	349081.06	349081.06	349081.06	349081.06	(cto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-052- 2020, contralista:Yo sentia Alpuche Campos, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:265079 3.72, importe_modi ficado:265079 3.72])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados / avance:16 5.0]) / proy ecto _PRO C ISO / proy ecto _FIN, 1773219 / proy ecto _PRO C ISO])	(177321 9/ proy ecto _INICI O, 1773219 / proy ecto _PRO C ISO, 1773219 / proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1773390	Proyecto de Inversión	535553.8	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535533.83, modificado:531933. 77])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1600) - 128443	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	128443	5	6	6	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:25 3.5, meta_m odificada :253.5])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:124, direccion:PUEB LO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.65627218, lat:18.2944196 7])	01-09-2020	31-12-2020	531933.77	531933.77	531933.77	531933.77	531933.77	(cto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-047- 2020, contralista:Co nstructora RACKMAR, S de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:177171 6.41, importe_modi ficado:177171 6.41])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados / avance:25 3.5]) / proy ecto _PRO C ISO, 1773390 / proy ecto _FIN, 1773390 / proy ecto _FIN, 1773390 / proy ecto _PRO C ISO])	(177339 0/ proy ecto _INICI O, 1773390 / proy ecto _PRO C ISO, 1773390 / proy ecto _FIN	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1779654	Proyecto de inversión	626169.5	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626169.46, modificado:619823.61))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 138424	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	138424	5	20	20	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28 5.52, meta_m odificada :285.52])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:327, direccion:PUEB LO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.0864614, lat:18.7355974])	01-09-2020	31-12-2020	619823.61	619823.61	619823.61	619823.61	619823.61	(tito: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-065-2020, contratista:Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:154924 2.08, importe_modificado:154924 2.08])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28 5.52])	(1779654 /proyecto_FIN, 1779654 /proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20040 1811970	Proyecto de inversión	1788035	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788034.97, modificado:1718164.02))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SACAXAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112711	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112711	5	40	40	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84 8.42, meta_m odificada :848.42])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:110, direccion:PUEB LO SACAXAN, 77985 SACAXAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.52067024, lat:18.4681268 5])	01-09-2020	31-12-2020	1718164.02	1718164.02	1718164.02	1718164.02	1718164.02	(tito: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-043-2020, contratista:Peche Aranda, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:171816 4.02, importe_modificado:171816 4.02])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84 8.42])	(1811970 /proyecto_FIN, 1811970 /proyecto_FIN, 1811970 /proyecto_FIN, 1811970 /proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20040 1812019	Proyecto de inversión	470686.4	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470686.36, modificado:467212.97))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 113064	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	113064	5	60	60	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:90 0.0, meta_m odificada :900.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:305, direccion:PUEB LO NUEVO CANAAN, 77955 NUEVO CANAAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.06690805, lat:18.8217143])	01-09-2020	31-12-2020	467212.97	467212.97	467212.97	467212.97	467212.97	(tito: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-089-2020, contratista:CO PETE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:907390 51, importe_modificado:907390 51])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90 0.0])	(1812019 /proyecto_FIN, 1812019 /proyecto_FIN, 1812019 /proyecto_FIN, 1812019 /proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances

2021	1	ROO20040 1821055	Proyecto de inversión	1239489	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239489.09, modificado:1239334.48))	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 150331	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	150331	5	760	735	0	(meta:1, [unidad_medida: Otros, meta:15 15.0, meta_m odificada: 1515.0])	1	(geo:1, [eve_municipio -4, localidad:104, direccion:CALL E IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LAS CALLES JESUS MARTINEZ ROSS Y ENTRE EL DOM, lon:-88.51920778, lat:18.5047956 7])	01-10-2020	31-12-2020	1239334.48	1239334.48	1239334.48	1239334.48	1239334.48	(info:1, [tipo_obra:Obras, numero_contr ato:COPID-098-072-2020, contratista:Ma rco Emmanuel Huh Rojas, convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P. BLANCO, monto:123933 4.48, importe_mod ificado:123933 4.48])	(meta:1, [unidad_m edida:Otros, avance:15 15.0])	(182105 5/proyeto _PROCESO, 1821055 /proyecto _INICIO, 1821055 /proyecto _PROCESO, 1821055 /proyecto _FIN)	Terminado	Validad o avances
2021	1	ROO20040 1823000	Proyecto de inversión	1954549	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954548.5, modificado:1954046.71))	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 154702	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	154702	5	30	30	0	(meta:1, [unidad_medida: Otros, meta:26.0, meta_m odificada: 26.0])	1	(geo:1, [eve_municipio -4, localidad:16, direccion:PUEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26060073, lat:18.5273236 7])	01-10-2020	31-12-2020	1954046.71	1954046.71	1954046.71	1954046.71	1954046.71	(info:1, [tipo_obra:Obras, numero_contr ato:COPID-094-094-2020, contratista:Raúl Rangel Aquino, convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P. BLANCO, monto:195404 6.71, importe_mod ificado:195404 6.71])	(meta:1, [unidad_m edida:Otros, avance:26.0 26.0])	(182300 0/proyecto _INICIO, 1823000 /proyecto _PROCESO, 1823000 /proyecto _FIN, 1823000 /proyecto _PROCESO)	Terminado	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1755635	Proyecto de inversión	1081696	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081695.96, modificado:1077891.71))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 80180	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	80180	5	1217	1217	0	(meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10 86.0, meta_m odificada: 1086.41 1])	1	(geo:1, [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE, lon:-88.3089734, lat:18.5222968 8])	01-08-2020	31-12-2020	1077891.71	1077891.71	1077891.71	1077891.71	1077891.71	(info:1, [tipo_obra:Obras, numero_contr atos:COPID-005-2020, contratista:Su mmonros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P. BLANCO, monto:406009 5.27, importe_mod ificado:406009 5.27])	(meta:1, [unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:10 86.41])	(175563 5/proyecto _INICIO, 1755635 /proyecto _PROCESO, 1755635 /proyecto _FIN)	Terminado	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1757559	Proyecto de inversión	1442582	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442581.64, modificado:1344347.64)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85813	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	85813	5	1002	1035	0	(meta:1 (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:33 00.0, meta_m edificada :3300.0))	1	(geo:1 (eve_municipio :4, localidad:114, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA E, lon:-88.46546442, lat:18.54971524))	01-08-2020	31-12-2020	1344347.64	1344347.64	1344347.64	1344347.64	1344347.64	(tito:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-012-2020, contratista:JORGE MENDRIQUE MERCADER RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1344347.64, importe_modificado:1344347.64))	(meta:1 (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:33 00.0))	(1757559/proyecto_FIN, 1757559/proyecto_PROC (SO))	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1757576	Proyecto de inversión	5356305	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5356305.54, modificado:524741.08)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1579) - 85855	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	85855	5	1082	1153	0	(meta:1 (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:12 00.0, meta_m edificada :1200.0))	1	(geo:1 (eve_municipio :4, localidad:201, direccion:CALL E MARCOS MENDOZA PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D, lon:-	01-08-2020	31-12-2020	524741.08	524741.08	524741.08	524741.08	524741.08	(tito:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2020, contratista:INGENIERIA GINMAS DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1836593.78, importe_modificado:1836593.78))	(meta:1 (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:12 00.0))	(1757576/proyecto_FIN, 1757576/proyecto_PROC (SO))	Terminado	Valido	avances
2021	1	ROO20030 1757962	Proyecto de inversión	1215482	(IFI: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215482.44, modificado:1158455.17)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86922	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	86922	5	433	449	0	(meta:1 (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:27 00.0, meta_m edificada :2700.0))	1	(geo:1 (eve_municipio :4, localidad:33, direccion:PUERTO FRANCISCO VILLA, 77983 VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES . LAS CALLE DE LA ZONA RURAL NO, lon:-88.84549794, lat:18.4809022	01-08-2020	31-12-2020	1158455.17	1158455.17	1158455.17	1158455.17	1158455.17	(tito:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-015-2020, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1158455.17, importe_modificado:1158455.17))	(meta:1 (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:27 00.0))	(1757962/proyecto_FIN, 1757962/proyecto_PROC (SO))	Terminado	Valido	avances

2021	1	ROO20030 1757992	Proyecto de Inversión	1041795	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041794.71, modificado:1040146 9))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 86987	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	86987	5	89	99	0	(meta: [unidad: medida: Metros Cuadrad os, meta:21 00.0, meta_m odificada :2100.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:229, direccion:CALL E BENITO JUAREZ - 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS FRAMO 1 CALLE SE DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS . lon:- 89.14557804, lat:18.1267048])	01-08-2020	31-12-2020	1040146.9	1040146.9	1040146.9	1040146.9	1040146.9	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-018- 2020, contralista:SO NIA RODRIGUEZ VALENZUELA, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:242620 7.55, importe_modi ficado:242620 7.55])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:21 00.0])	(175799 2/ proy eto_ INICI O, 1757992 / proy ecto o_FIN, 1757992 / proy ecto o_PRO C ESO, 1757992 / proy ecto o_FIN, 1757992 / proy ecto o_PRO C ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1758278	Proyecto de Inversión	1399803	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399802.82, modificado:1325820 12))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 87633	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	87633	5	412	456	0	(meta: [unidad: medida: Metros Cuadrad os, meta:33 00.0, meta_m odificada :3300.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:8, direccion:PUEB LO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS FRAMO 1CALLE ENTRE CARRETERA UCUMLA UNION Y CALLE FRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES . EN L. lon:- 88.55424326, lat:18.3835338 3])	01-08-2020	31-12-2020	1325820.12	1325820.12	1325820.12	1325820.12	1325820.12	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-020- 2020, contralista:Ob ras y Mantenimient os Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:132582 0.12, importe_modi ficado:132582 0.12])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33 00.0])	(175827 8/ proy eto_ INICI O, 1758278 / proy ecto o_PRO C ESO, 1758278 / proy ecto o_FIN, 1758278 / proy ecto o_PRO C ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1760712	Proyecto de Inversión	1441130	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441129.91, modificado:1433230 4))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE MOROCDOY, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93878	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	93878	5	631	662	0	(meta: [unidad: medida: Metros Cuadrad os, meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:245, direccion:CALL E SAN SALVADOR - VERACRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO MOROCDOY, 77953 MOROCDOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ALVARO DBREGON, CALLE HEROES SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE SAN SALVADOR E. lon:-	01-08-2020	31-12-2020	1433230.4	1433230.4	1433230.4	1433230.4	1433230.4	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-027- 2020, contralista:Co sta del Mar Construccion es y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:143323 0.4, importe_modi ficado:143323 0.4])	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:30 00.0])	(176071 2/ proy eto_ INICI O, 1760712 / proy ecto o_PRO C ESO, 1760712 / proy ecto o_FIN, 1760712 / proy ecto o_PRO C ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1761161	Proyecto de inversión	666181.7	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666181.68, modificado:638865. 67)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94995	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94995	5	111	110	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0)}	1	{f1: (ove_municipio: 4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y J. SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO, lon:-89.06605511, lat:18.822982	01-08-2020	31-12-2020	638865.67	638865.67	638865.67	638865.67	638865.67	{f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2020, contratista:Pa vimentaciones y Construcciones KARDEY S. de R.L. de C.V. convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1908716.23, importe_modificado:1908716.23)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0)}	{f1: (proyecto_inicio: 1761161, proyecto_fin: 1761161, proyecto_estado: ESO)}	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20030 1761169	Proyecto de inversión	664531.7	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664531.13, modificado:636475. 45)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95027	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95027	5	17	27	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0)}	1	{f1: (ove_municipio: 4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y J. SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ESCUELA TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (IGLESIA), TRAMO 3 CALLE ENTRE LAS, lon:-89.06268017, lat:18.7688248	01-08-2020	31-12-2020	636475.45	636475.45	636475.45	636475.45	636475.45	{f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2020, contratista:Pa vimentaciones y Construcciones KARDEY S. de R.L. de C.V. convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1908716.23, importe_modificado:1908716.23)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0)}	{f1: (proyecto_inicio: 1761169, proyecto_fin: 1761169, proyecto_estado: ESO)}	Terminado	Validación avances
2021	1	ROO20030 1761190	Proyecto de inversión	663152.3	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663152.3, modificado:633375. 11)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 95074	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	95074	5	63	85	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0)}	1	{f1: (ove_municipio: 4, localidad:327, direccion:CALL E FRANCISCO I. MADERO - DAVID G. RUIZ PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS, lon:-89.0604433, lat:18.7384702	01-08-2020	31-12-2020	633375.11	633375.11	633375.11	633375.11	633375.11	{f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2020, contratista:Pa vimentaciones y Construcciones KARDEY S. de R.L. de C.V. convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1908716.23, importe_modificado:1908716.23)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0)}	{f1: (proyecto_inicio: 1761190, proyecto_fin: 1761190, proyecto_estado: ESO)}	Terminado	Validación avances

2021	1	ROO20030 1765984	Proyecto de Inversión	693547.6	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693547.6, modificado:664369. 31))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (POUSGONO R) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108147	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	108147	5	1881	1727	0	(meta: [unidad_ medida: Otro, meta:14 3.0, meta_m edificada 143.0])	1	(fve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE NAPOLES, CALLE ISLA CANCUN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Q. lsm: 88.31200134,	01-09-2020	31-12-2020	664369.31	664369.31	664369.31	664369.31	664369.31	(fcto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-058- 2020, contratista:Ri a Mariene Ake Méndez, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:225328 0.52, importe_modi ficado:225328 0.52])	(meta: [unidad_m edida:Otro %, avance:14 3.0])	1765984 /proyect o_PROC ESQ, 1765984 /proyect o_FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766213	Proyecto de Inversión	2502591	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502591.33, modificado:2497880. 66))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108820	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	108820	5	6724	6198	0	(meta: [unidad_ medida: Otro, meta:51 6.0, meta_m edificada 516.0])	1	(fve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE BELCE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE FORMA EL lsm: 88.28683457, lat:18.5173151 1])	01-09-2020	31-12-2020	2497880.66	2497880.66	2497880.66	2497880.66	2497880.66	(fcto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-AD- DPB-086- 2020, contratista:Bra ulio Alejandro Flota Selem, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:249788 0.66, importe_modi ficado:249788 0.66])	(meta: [unidad_m edida:Otro %, avance:51 6.0])	1766213 /proyect o_PROC ESQ, 1766213 /proyect o_FIN	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1766227	Proyecto de Inversión	305548.9	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305548.94, modificado:297387. 37))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AARON MERINO FOVISTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 108860	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	108860	5	532	476	0	(meta: [unidad_ medida: Otro, meta:63. 0, meta_m edificada 63.0])	1	(fve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA INFONAVIT AARON MERINO FERNANDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRAYS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA A, lsm:- 88.28719654, lat:18.5065822 4])	01-09-2020	31-12-2020	297387.37	297387.37	297387.37	297387.37	297387.37	(fcto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-061- 2020, contratista:Ge stiona VERDE, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:157978 0.45, importe_modi ficado:157978 0.45])	(meta: [unidad_m edida:Otro %, avance:63. 0])	1766227 /proyect o_PROC ESQ, 1766227 /proyect o_FIN	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1767907	Proyecto de Inversión	839806.7	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839806.71, modificado:836755. 33))	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 113287	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	113287	5	20	20	0	(meta: [unidad, medida: Vivienda, meta:10, 0, meta_m odificada :10.0])	1	(gpo: [eve_municipio -4, localidad:98, direccion:PUEB LO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.38794909, lat:18.4954610 8])	01-09-2020	31-12-2020	836755.33	836755.33	836755.33	836755.33	836755.33	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPP-051- OPP-051- 2020, contralista:EV O HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:166055 2.53, importe_modi ficado:166055 2.53])	(meta: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:10, 0])	(1767907 /proy ecto _o_FIN, 1767907 /proy ecto _o_PRO C ESO, 1767907 /proy ecto _o_FIN, 1767907 /proy ecto _o_FIN, 1767907 /proy ecto _o_PRO C ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1772394	Proyecto de Inversión	1001609	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001608.84, modificado:1001562. 21))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 125640	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	125640	5	20	20	0	(meta: [unidad, medida: Vivienda, meta:10, 0, meta_m odificada :10.0])	1	(gpo: [eve_municipio -4, localidad:17, direccion:PUEB LO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.82323417, lat:18.0080333	01-09-2020	31-12-2020	1001562.21	1001562.21	1001562.21	1001562.21	1001562.21	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPP-990- 2020, contralista:CTI Bahía, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:245363 4.12, importe_modi ficado:245363 4.12])	(meta: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:10, 0])	(1772394 /proy ecto _o_FIN, 1772394 /proy ecto _o_PRO C ESO, 1772394 /proy ecto _o_PRO C ESO, 1772394 /proy ecto _o_PRO C ESO)	Termina do	Validad o avances
2021	1	ROO20030 1772426	Proyecto de Inversión	987520.8	(IFI: ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987520.76, modificado:987317. 76))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 125738	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	125738	5	20	20	0	(meta: [unidad, medida: Vivienda, meta:10, 0, meta_m odificada :10.0])	1	(gpo: [eve_municipio -4, localidad:77, direccion:PUEB LO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.5887132, lat:18.3554685	01-09-2020	31-12-2020	987317.76	987317.76	987317.76	987317.76	987317.76	(tito: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPP-104- OPP-104- 2020, contralista:Di tribuidora PAYO OBISPO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:200584 9.99, importe_modi ficado:200584 9.99])	(meta: [unidad_m edida:Vivi enda, avance:10, 0])	(1772426 /proy ecto _o_FIN, 1772426 /proy ecto _o_PRO C ESO, 1772426 /proy ecto _o_PRO C ESO, 1772426 /proy ecto _o_PRO C ESO)	Termina do	Validad o avances

2021	1	ROO20030 1772714	Proyecto de inversión	198856.3	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198856.25, modificado:198292.02)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1579) - 126603	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	126603	5	4	4	0	[meta1: (unidad, medida: Vivienda, meta:2.0, meta_m odificada :2.0)]	1	[geot: (eve_municipio :4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57318782, lat:18.51447221)]	01-09-2020	31-12-2020	198292.02	198292.02	198292.02	198292.02	198292.02	[tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-052-2020, contratista:Yo sentia Alpuhe Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:265079.3.72, importe_modificado:265079.3.72)]	[meta: (unidad, medida:Vivienda, avance:2.0)]	1772714	Terminado	Validado avances
2021	1	ROO20040 1822432	Proyecto de inversión	1900000	(Ifi: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189999.99, modificado:189929.58)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 153454	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	153454	5	30	30	0	[meta1: (unidad, medida: Otro, meta:17.0, meta_m odificado :17.0)]	1	[geot: (eve_municipio :4, localidad:34, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6922704, lat:18.19940654)]	01-10-2020	31-12-2020	189929.58	189929.58	189929.58	189929.58	189929.58	[tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-097-2020, contratista:Hermín Gerónimo Herrera, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:189992.9.58, importe_modificado:189992.9.58)]	[meta: (unidad, medida:Otro, avance:17.0)]	1822432	Terminado	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO2003017557 25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1369461.9	1327927.5
ROO2003017561 39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1148888.96	1138877.92
ROO2003017575 81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1339076.36	1311852.7
ROO2003017582 67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1141844.55	1141776.6
ROO2003017586 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	897585.18	896992.35
ROO2003017602 42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2035158.49	2024628.38
ROO2003017607 07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1154125.02	1152467.43
ROO2003017607 70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1450110.93	1426823.14
ROO2003017612 04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	664531.13	643912.96
ROO2003017625 39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1969145.96	1961916.85
ROO2003017660 11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1600494.46	1542492.6

ROO200301766237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	606247.9	580742.4
ROO200301766403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	451048.44	450374.19
ROO200301772729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	397712.5	396584.05
ROO200401811991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1638981.63	1621517.46
ROO200401820724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1258424.11	1163556.4
ROO200401822892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1500000	1499859.65
ROO200401822923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.98	1465103.88
ROO200401877411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2054587.99	1994432.54
ROO200301755994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1009029.31	987916.48
ROO200301756262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1713907.13
ROO200301758213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1379064.19	1376025.36
ROO200301758681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1408734.42	1404978.21

ROO200301758797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1155519.8	1151829.29
ROO200301760199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1411759.54	1411222.45
ROO200301766000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441348.47	430690.08
ROO200301766220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	257049.11	256628.59
ROO200301766345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1047596.37	1022297.33
ROO200301766382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126099.56	114183.05
ROO200301766395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	227949.21	214828.97
ROO200301767585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	749962.53	749363.33
ROO200301767699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	473209.85	451116.59
ROO200301771243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	861275.41	844259.37
ROO200301773367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	948369.6	945845.73
ROO200301773401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1249625.62	1239782.64

ROO200401811980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1183582	1167139.97
ROO200401812021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	469564.06	464709.46
ROO200401817303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1574664.38	1568112.35
ROO200401817782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO200401820768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1999999.22	1998216.03
ROO200301756089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1421062.92	1409887.13
ROO200301760721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1444600.73	1403621.07
ROO200301762309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	549756.68	548722.91
ROO200301766450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354048.77	341101.2
ROO200301766517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	300698.96	300334.32
ROO200301766534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354048.77	339721.76
ROO200301767045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2387502.45	2365007.84

ROO200301779699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	494515.73	468413.85
ROO200401815015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1452473.19	1452071.91
ROO200401817851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1297760.56	1283748.52
ROO200401823028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1999993.53	1940946.86
ROO200401823085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.67	1488968.41
ROO200301756075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1842427.95	1833599.37
ROO200301757955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1210876.13	1175467.68
ROO200301760751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2310602.25	2279110.21
ROO200301761116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	725769.73	713799.38
ROO200301761319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1791753.61	1791744.75
ROO200301763329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2300000	2212628.06
ROO200301766327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	349198.79	340765.78

ROO2003017664 19	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523798.19	508233.4
ROO2003017665 25	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	271599.06	256576.41
ROO2003017670 80	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	865681.64	839701.17
ROO2003017676 11	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	985008.11	972219.42
ROO2003017682 54	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1459730.89	1350884.97
ROO2003017712 29	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	881916.22	881213.48
ROO2003017798 14	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1042242.6	998136.5
ROO2004018128 83	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	549537.24	542748.11
ROO2004018166 75	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1553945.44	1547162.81
ROO2004018178 17	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO2004018224 64	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.99	1814347.65
ROO2004018228 56	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.98	1899161.25

ROO200401823108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355155.65	348225.26
ROO200401876547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999998.17	833420.46
ROO200301755497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	784812.29	775016.58
ROO200301755551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	443991.73	443046.57
ROO200301757516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1315936.57	1305685.25
ROO200301757948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1207701.4	1173300.79
ROO200301757967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2382016.23	2356650.7
ROO200301757977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	324820.4	321361.46
ROO200301760176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1497616.39	1452473.27
ROO200301761225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	928989.51	909309.45
ROO200301763382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1200000	1198931.53
ROO200301766358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	654747.73	645451.96

ROO200301766432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698397.58	684112.32
ROO200301766496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	252199.13	237176.43
ROO200301773202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	816934.12	814522.48
ROO200401811964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1018591.09	1018532.23
ROO200401811987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	973878.19	922474.08
ROO200401812894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	393949.05	390446.43
ROO200401812897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	443692.69	440177.54
ROO200401816928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120494.01	1114192.18
ROO200401817702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO200401817756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49913.87	49369.25
ROO200401827549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2780498.73	2698446.2
ROO200401876467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	220000	117688.95

ROO200301755576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	734952.13	724995.99
ROO200301755958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2018552.67	2015065.38
ROO200301756115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1247282.29	1206498.89
ROO200301756252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1795252.98
ROO200301756258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1803494.31
ROO200301756267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1803578.89	1797403.81
ROO200301757471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1310860.02	1237215.4
ROO200301757521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1315936.57	1305685.25
ROO200301758287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1391409.06
ROO200301761328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1023859.2	1023854.14
ROO200301765804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1231742.94	1231553.25
ROO200301765940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82449.71	80458.59

ROO2003017662 12	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	756597.38	756128.69
ROO2003017676 26	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	934976.14	922074.94
ROO2003017678 11	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	626133.27	625188.75
ROO2004018121 76	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1155117.93	1142802.72
ROO2004018128 75	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	469564.06	464709.46
ROO2004018128 81	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	467259.95	465212.66
ROO2004018307 59	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1433522.57	1428537.53
ROO2004018774 46	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	522000	465000
ROO2003017554 48	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1160161.55	1148604.19
ROO2003017556 88	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2610070.24	2590035.6
ROO2003017561 27	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1434423.28	1433336.18
ROO2003017575 47	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1438916.21	1417439.17

ROO2003017579 88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1392811.36	1386060.65
ROO2003017582 28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1264444.36	1260428.57
ROO2003017582 45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1141866.04	1141339.72
ROO2003017585 68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1393996.87
ROO2003017586 00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1529899.56	1504834.78
ROO2003017611 36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1304671.28	1277712.95
ROO2003017623 00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	410549.59	408581.5
ROO2003017623 54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	499984.73	498427.55
ROO2003017663 77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208549.28	202978.68
ROO2003017669 78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	715954.98	698353.43
ROO2003017682 80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1032141.55	1013944.98
ROO2003017731 84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	894853.11	892314.11

ROO200301773219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	350114.62	349081.06
ROO200301773390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535553.83	531933.77
ROO200301779654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	626169.46	619823.61
ROO200401811970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1788034.97	1718164.02
ROO200401812019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	470686.36	467212.97
ROO200401821055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1239489.09	1239334.48
ROO200401823000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1954548.5	1954046.71
ROO200301755635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1081695.96	1077891.71
ROO200301757559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1442581.64	1344347.64
ROO200301757576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535630.54	524741.08
ROO200301757962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1215482.44	1158455.17
ROO200301757992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1041794.71	1040146.9

ROO200301758278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399802.82	1325820.12
ROO200301760712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1441129.91	1433230.4
ROO200301761161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	666181.68	638865.67
ROO200301761169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	664531.13	636475.45
ROO200301761190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	663152.3	633375.11
ROO200301762286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	599987.8	599542.96
ROO200301762549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1962504.11	1032089.6
ROO200301765965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	843897.08	808393.42
ROO200301765984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	693547.6	664369.31
ROO200301766213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2502591.33	2497880.66
ROO200301766227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	305548.94	297387.37
ROO200301766471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441348.47	433962.44

ROO200301766505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208549.28	199775.39
ROO200301767800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	828671.52	823797.2
ROO200301767907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	839806.71	836755.33
ROO200301772394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1001608.84	1001562.21
ROO200301772426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	987520.76	987317.76
ROO200301772714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198856.25	198292.02
ROO200401822432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.99	1899929.58



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO200301755725	Metros Cuadrados	3150	3150
ROO200301756139	Otros	19	19
ROO200301757581	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758267	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758616	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301760242	Metros Cuadrados	4500	4500
ROO200301760707	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760770	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301761204	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301762539	Otros	516.1	516.1
ROO200301766011	Otros	330	330
ROO200301766237	Otros	125	125
ROO200301766403	Otros	93	93
ROO200301772729	Vivienda	4	4
ROO200401811991	Metros Cuadrados	760	760
ROO200401820724	Otros	1	1
ROO200401822892	Otros	21	21
ROO200401822923	Otros	13	13
ROO200401877411	Piezas	1	1
ROO200301755994	Otros	24	24
ROO200301756262	Otros	914	914.9
ROO200301758213	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301758681	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301758797	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760199	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301766000	Otros	91	91
ROO200301766220	Otros	53	53
ROO200301766345	Otros	216	216
ROO200301766382	Otros	26	26
ROO200301766395	Otros	47	47
ROO200301767585	Metros Cuadrados	349	349.02
ROO200301767699	Metros Cuadrados	223	222.72
ROO200301771243	Vivienda	10	10
ROO200301773367	Metros Cuadrados	450	450
ROO200301773401	Metros Cuadrados	591.5	591.5
ROO200401811980	Metros Cuadrados	546	546
ROO200401812021	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401817303	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200401817782	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401820768	Otros	1944.6	1944.6
ROO200301756089	Otros	19	19

ROO200301760721	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301762309	Otros	6	6
ROO200301766450	Otros	73	73
ROO200301766517	Otros	62	62
ROO200301766534	Otros	73	73
ROO200301767045	Metros Cuadrados	1142	1142.38
ROO200301779699	Metros Cuadrados	235.99	235.99
ROO200401815015	Metros Cuadrados	685	685
ROO200401817851	Metros Cuadrados	866.68	866.68
ROO200401823028	Otros	25	25
ROO200401823085	Otros	20	20
ROO200301756075	Otros	36	36
ROO200301757955	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301760751	Metros Cuadrados	4800	4800
ROO200301761116	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761319	Metros Cuadrados	4200	4200
ROO200301763329	Otros	72	72
ROO200301766327	Otros	72	72
ROO200301766419	Otros	108	108
ROO200301766525	Otros	56	56
ROO200301767080	Metros Cuadrados	407.44	407.44
ROO200301767611	Metros Cuadrados	468	468.34
ROO200301768254	Vivienda	15	15
ROO200301771229	Vivienda	10	10
ROO200301779814	Metros Cuadrados	500	500
ROO200401812883	Metros Cuadrados	1050	1050
ROO200401816675	Metros Cuadrados	1725.9	1725.9
ROO200401817817	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401822464	Otros	22	22
ROO200401822856	Otros	9	9
ROO200401823108	Otros	9	9
ROO200401876547	Metros Cuadrados	241	241
ROO200301755497	Metros Cuadrados	519	519
ROO200301755551	Metros Cuadrados	392	391.64
ROO200301757516	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301757948	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301757967	Metros Cuadrados	5280	5280
ROO200301757977	Metros Cuadrados	720	720
ROO200301760176	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301761225	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301763382	Otros	29	29
ROO200301766358	Otros	135	135
ROO200301766432	Otros	144	144
ROO200301766496	Otros	52	52
ROO200301773202	Metros Cuadrados	385	385
ROO200401811964	Metros Cuadrados	483	483
ROO200401811987	Metros Cuadrados	464.75	464.75

ROO200401812894	Metros Cuadrados	750	750
ROO200401812897	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401816928	Metros Cuadrados	1269	1269
ROO200401817702	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401817756	Metros Cuadrados	33.33	33.33
ROO200401827549	Otros	75	75
ROO200401876467	Vehículos	1	1
ROO200301755576	Metros Cuadrados	707	707.4
ROO200301755958	Otros	36	36
ROO200301756115	Otros	32	32
ROO200301756252	Otros	914	914.9
ROO200301756258	Otros	914	914.9
ROO200301756267	Otros	914	914.9
ROO200301757471	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301757521	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758287	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301761328	Metros Cuadrados	2400	2400
ROO200301765804	Metros Cuadrados	1000	1000
ROO200301765940	Otros	17	17
ROO200301766212	Otros	156	156
ROO200301767626	Metros Cuadrados	444.55	444.55
ROO200301767811	Metros Cuadrados	294.48	294.48
ROO200401812176	Otros	36	36
ROO200401812875	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401812881	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401830759	Otros	918.17	918.17
ROO200401877446	Otros	1	1
ROO200301755448	Metros Cuadrados	960	959.64
ROO200301755688	Metros Cuadrados	3762	3761.78
ROO200301756127	Otros	28	28
ROO200301757547	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301757988	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758228	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301758245	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301758568	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301758600	Metros Cuadrados	3600	3600
ROO200301761136	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301762300	Otros	3	3
ROO200301762354	Otros	3	3
ROO200301766377	Otros	43	43
ROO200301766978	Metros Cuadrados	338	338.89
ROO200301768280	Vivienda	10	10
ROO200301773184	Vivienda	9	9
ROO200301773219	Metros Cuadrados	165	165
ROO200301773390	Metros Cuadrados	253.5	253.5
ROO200301779654	Metros Cuadrados	285.52	285.52
ROO200401811970	Metros Cuadrados	848.42	848.42

ROO200401812019	Metros Cuadrados	900	900
ROO200401821055	Otros	1515	1515
ROO200401823000	Otros	26	26
ROO200301755635	Metros Cuadrados	1086	1086.41
ROO200301757559	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301757576	Metros Cuadrados	1200	1200
ROO200301757962	Metros Cuadrados	2700	2700
ROO200301757992	Metros Cuadrados	2100	2100
ROO200301758278	Metros Cuadrados	3300	3300
ROO200301760712	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO200301761161	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761169	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301761190	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO200301762286	Otros	4	4
ROO200301762549	Otros	516.1	309.66
ROO200301765965	Otros	174	174
ROO200301765984	Otros	143	143
ROO200301766213	Otros	516	516
ROO200301766227	Otros	63	63
ROO200301766471	Otros	91	91
ROO200301766505	Otros	43	43
ROO200301767800	Metros Cuadrados	400	400
ROO200301767907	Vivienda	10	10
ROO200301772394	Vivienda	10	10
ROO200301772426	Vivienda	10	10
ROO200301772714	Vivienda	2	2
ROO200401822432	Otros	17	17



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO200301755725	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ISLAS VIRGENES - MIGUEL BARRAGAN - ANASTASIO BUSTAMENTE COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA	-88.30950602	18.54527838
ROO200301756139	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA MARTÍNEZ ROSS, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO	-88.30075044	18.51796981
ROO200301757581	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE ERMILO H. HERNANDEZ PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE	-88.56621383	18.51244015
ROO200301758267	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLESIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA UCUMLA UNION Y LA CALLE . LA ZONA RURAL NO TODAS LA CALL	-88.53434557	18.41594435
ROO200301758616	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín	CALLE BUGAMBILIAS - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO	-88.66438826	18.25001999
ROO200301760242	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE CANTARRANAS - VERACRUZ - ACACIA - TABASCO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MICHUACAN Y AVENIDA DE LOS HEROES, CALLE PUCTE TRAMO 1 CALLE CANTARRANAS	-88.88145837	17.9002413
ROO200301760707	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS	-88.71589511	18.11433836
ROO200301760770	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE ROBLE - PROCEDE - ERNESTO ZEDILLO - IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNENSTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZRAGOZA, CALLE VERACRUZ TRAMO 1 CALLE	-88.97804209	18.70273994
ROO200301761204	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES CENTRO DE SALUD Y JARDIN DE	-89.13450386	18.78803705
ROO200301762539	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE	-88.67328298	18.48522126
ROO200301766011	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA MAXUXAC SE EJECUTRA EN TODAS LAS	-88.32087008	18.52675067
ROO200301766237	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE PALERMO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE QUE EL POLIGONO LO FORMA	-88.31613851	18.51219915
ROO200301766403	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , AVENIDA CENTENARIO SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO PACTO OBRERO CAMPESINO EN EL POLIGONO QUE LO FORMA	-88.27301318	18.54869761
ROO200301772729	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.56723734	18.51233219
ROO200401811991	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.10407493	18.44681749
ROO200401820724	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	AVENIDA HUERTOS FAMILIARES PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , EL ALBERGUE SE EJECUTARA EN LA AVENIDA HUERTOS FAMILIARES ENTRE LA DELEGACION MUNICIPAL Y EL COMED	-88.66746592	18.23000911

ROO20040182289 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE VERACRUZ - LAGUNA GRANDE - VICENTE GUERRERO - IGNACIO ZARAGOZA - CEIBA PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE CEIBA, EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.97844891	18.70147416
ROO20040182292 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.52597371	18.44582242
ROO20040187741 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO20030175599 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ISAAC MEDINA JACARANDA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE IGNACIO VILLANUEVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TR	-88.33424011	18.51287736
ROO20030175626 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMO DE VERDAD, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE	-88.30127818	18.50663304
ROO20030175821 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	CALLE PABLO GONZALEZ - VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REFORMA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE	-88.48128762	18.50322692
ROO20030175868 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	AVENIDA ANDRES Q.ROO - PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE INDEPEND	-88.66703666	18.2311524
ROO20030175879 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	CALLE LAZARO CARDENAS - GUADALUPE SANCHEZ PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LOS MARINOS Y CALLE 2, CALLE LOS ESTUDIANTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE GUADALUPE SANCHEZ	-88.68973424	18.16674075
ROO20030176019 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE	-88.72867837	18.10634482
ROO20030176600 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LAGUNITAS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE LAGUNA OM, CALLE EDZNA SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS QUE FORMA UN POLIGONO CON LAS CALLES LAGUNA NEGRA F	-88.33592802	18.51906307
ROO20030176622 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE JOSE OBISPO HERNANDEZ, CALLE ECOSUR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ANTORCHISTAS QUE FOR	-88.2642799	18.54598028
ROO20030176634 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS Y AVENIDA AARON MERINO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA	-88.33199287	18.51435716
ROO20030176638 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT HERMANOS FLORES MAGÓN, 77050 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2, AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA INFONAVIT HNOS. FLORES MAGON EN	-88.3169454	18.49939893
ROO20030176639 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL, 77059 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA ALVRO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT VILLAS CHETUMAL EN EL	-88.31568754	18.4990431

ROO200301767585	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.75257081	18.48371644
ROO200301767699	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72063174	18.1117565
ROO200301771243	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72030704	18.11191711
ROO200301773367	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.92603431	18.45917475
ROO200301773401	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.64609133	18.29866089
ROO200401811980	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.85648801	18.70126137
ROO200401812021	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	PUEBLO 5 DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.13560514	18.78742507
ROO200401817303	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	AVENIDA SARDINA - ALMEJA - MAHAHUAL PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA MALECON MAHAHUAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE SARDINA ENT	-87.70849274	18.71601284
ROO200401817782	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ 3 INTERIOR SN COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y CALLE , CALLE ERADIA CASTILLO DZUL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AV ERICK PAOLO MARTINEZ ENTRE	-88.33212526	18.52381807
ROO200401820768	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAFAEL E. MELGAR, AVENIDA ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTR	-88.30347496	18.49802613
ROO200301756089	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES 74 SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV	-88.30143257	18.52042115
ROO200301760721	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CAL	-88.85568763	18.70260759
ROO200301762309	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE URSULO GALVAN COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES URSULO GALVAN	-88.29138009	18.53425781
ROO200301766450	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGARTOS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE TEKAX SE EJECUTRA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA TAMALACAB EN EL POLIGONO QUE LO FORMAN LAS CALLES CEMENTER	-88.31866573	18.53301584

ROO200301766517	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO REFORMA, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EN	-88.27933786	18.51775285
ROO200301766534	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES Q.ROO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL P	-88.30840871	18.51784564
ROO200301767045	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69100836	18.19777409
ROO200301779699	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.52915764	18.50191122
ROO200401815015	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66164869	18.25208902
ROO200401817851	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL	-88.3017413	18.52665853
ROO200401823028	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE HUACHINANGO - SARDINA - SIERRA - CHERNA - CORONADO - BARRACUDA PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SARDINA Y CALLE HUACHINANGO, CALLE RUBIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE	-87.70737025	18.71709707
ROO200401823085	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	CALLE MIGUEL BORGE MARTIN - MARIANO MATAMOROS - JUAN N. ALVAREZ PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.4221807	18.51861388
ROO200301756075	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30825611	18.52084335
ROO200301757955	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 8 - 10 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CALLE 9, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 10 ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y LA	-88.75180006	18.48379344
ROO200301760751	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE PROGRESO - EMILIANO ZAPATA - JUSTICIA SOCIAL-BENITO JUAREZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS NCPE, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA MOROCOY - LA LIBERTAD CALLE DE LA	-88.85818786	18.70122755
ROO200301761116	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	CALLE 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 5 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 4 Y 10	-88.87688491	18.79331128
ROO200301761319	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y TRAMO 2 CALLE	-88.68328285	18.27042042
ROO200301763329	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE VICENTE GUERRERO - CIRICOTE - CAOABAS - CEDRO - MAHAHULA - MAGUEY - MANANTI - TEPEZCUINTLE - HUAYAS-BENITO JUAREZ - EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE	-88.26609862	18.68947243
ROO200301766327	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y AVENIDA ISAAC MEDIN JACARANDAS, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE	-88.33554722	18.51569997

ROO200301766419	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BELICE, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DAVID GUSTAVO G.	-88.29817335	18.51336928
ROO200301766525	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CASITAS), 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES Q.ROO Y AVENIDA BELICE, AVENIDA SAN SALVADOR SE EJECUTARA EL PORYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA VENUSTIANO C	-88.30109487	18.5074536
ROO200301767080	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68829054	18.16601465
ROO200301767611	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53187107	18.44755911
ROO200301768254	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.21666406	18.65735259
ROO200301771229	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87644757	18.79490553
ROO200301779814	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25440487	18.70885656
ROO200401812883	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.98344002	18.19426185
ROO200401816675	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FCO. JAVIER - JOSE MA. PINO SUAREZ - IGNACIO LOPEZ RAYON - HERIBERTO FRIAS - AQUILES SERDAN - MARIANO MATAMOROS - MARIANO ARISTA - JESUS URUETA - IGNACIO RAMIREZ COLONIA 5 DE ABRIL, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA R	-88.27655866	18.52167322
ROO200401817817	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PAULINO URIOSTEGUI 22 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRATERNIDAD, CALLE CLARA CORDOVA MORAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE PAULINO URIO	-88.26564586	18.54794314
ROO200401822464	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - MOCTEZUMA - VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE EJECUTARA	-88.72798976	18.10589004
ROO200401822856	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	CALLE JOSE MA. MORELOS - - HERMENEGILDO GALEANA PUERTO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE JECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-87.83573879	18.27354831
ROO200401823108	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	PUEBLO ICAICHE, 77994 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CODIGO POSTAL DE ICAICHE ES 77991 AL NO ESTAR EL CODICO POSTAL EN EL LISTADO SE PUSO EN EL MAS CERCAÑO SE EJECUTARA LOS 9 CAPTADORES PLUVIAL EN VARIAS Z	-89.16108897	18.04508969
ROO200401876547	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200301755497	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CHETUMAL COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 SE JECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CHETUMAL ENTRE I	-88.30137545	18.52118132
ROO200301755551	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISAAC MEDINA Y CALLE CORNELIO LIZARRAGA, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA LA OBRA EN EL TRAMO DE LA AV. JUAN	-88.33362025	18.51185766

ROO200301757516	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE VENADOS PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUCTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE VENADOS ENTRE LAS CALLES PUIC	-88.26391142	18.69225532
ROO200301757948	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE - BENITO JUAREZ - PEDREGAL PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LAGUNITAS SE EJECUTARA EL PRO	-88.67305006	18.48462204
ROO200301757967	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE NARCISO MENDOZA - JOSE MA. MORELOS - PIPILA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VERACRUZ, CALLE PEDRO MORENO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-88.93011105	18.45997843
ROO200301757977	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE BENITO JUAREZ - MARGARITA MAZA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARGARITA MAZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM	-88.93182044	18.45792978
ROO200301760176	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	CALLE ROBLES - CEDROS - BUGAMBILIAS PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO YANEZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE CEDROS SE EJECUTARA EN TRAMO 1 CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA RO	-89.10485557	18.4461504
ROO200301761225	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	CALLE XANHAN - BUENA VISTA - DE LOS DOCTORES PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y AVENIDA DE LOS DOCTORES, CALLE NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO	-89.12980184	18.72491079
ROO200301763382	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ACCESO PRINCIPAL PASANDO POR EL JARDIN DE NIÑOSTRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES HACIA AL BANFIARIOT	-88.6076924	18.30430118
ROO200301766358	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, CALLE GUADALUPE SE EJECUTRA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA BARRIO BRAVO EN EL POI	-88.2884753	18.49832219
ROO200301766432	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA INFONAVIT FI	-88.31580211	18.52046364
ROO200301766496	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA BELICE, CALLE ANTONIO CORIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA EN EL POLIGONO	-88.2945131	18.51549806
ROO200301773202	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 TECHO FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.566776	18.51364968
ROO200401811964	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.58894253	18.35696388
ROO200401811987	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.51912821	18.50239767
ROO200401812894	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.067583	18.03925247
ROO200401812897	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.21965726	18.6571872

ROO200401816928	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	AVENIDA HUACHINANGO PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE PARGO, CALLE MALECON MAHAHUAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA HUACHINANGO ENTRE ENTROO	-87.70429458	18.72252823
ROO200401817702	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PROGRESO 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHACHALOCA Y RETORNO 21, CALLE TEKAX SE EJECUTARA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE CHACHALACA Y RETORNO 21	-88.32044282	18.53060015
ROO200401817756	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CAMPAMENTO VEGA 5 INTERIOR SN COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE SAC-XAN, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CAMP	-88.30687372	18.53596411
ROO200401827549	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	AVENIDA MALECON MAHAHUAL PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENTRONQUE DEL FARO Y CALLE ATUN, AVENIDA HUACHINAGO SE REALIZARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA MALECON MAHAHUAL ENTRE I	-87.70733234	18.71591512
ROO200401876467	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200301755576	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN JOSE SIORDIA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA L PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. FMILIANO	-88.30074339	18.51793365
ROO200301755958	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE RAMON F. ITURBE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZAD	-88.28561826	18.51925633
ROO200301756115	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA AARÓN MERINO COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ENRIQUE BAROCIO, CALLE EL SOL SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. AARON MERINO	-88.32963868	18.5149474
ROO200301756252	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CAMPESTRE, 77030 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PASCUAL CORAL Y AVENIDA ARMADA DE MEXICO, CALLE PRESA DE LA AMISTAD LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS E	-88.30914018	18.5052853
ROO200301756258	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COZUMEL, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	-88.28890459	18.50316303
ROO200301756267	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CELUL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE ALTOS DE SEVILLA LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 30 DE NOVIEMBRE	-88.28670227	18.53076127
ROO200301757471	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE VERCRUZ-GUADALUPE VICTORIA-ZACATECAS-ANDRES Q.ROO- PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE , CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO 1 CALLE VERACR	-88.21771683	18.65908532
ROO200301757521	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE VENUSTIANO CARRANAZA - PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE , CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROOYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CAL	-88.25482617	18.71147556
ROO200301758287	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	CALLE FRANCISCO I. MADERO - - ALVARO OBREGON -MIGUEL HIDALFO PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO 1 CALLE FCO I. MADERO ENTRE TRAMO 2 CA	-88.52055095	18.46819535

ROO200301761328	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE INSURGENTES - INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 3 CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLE	-88.68752342	18.26939744
ROO200301765804	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	ANDADOR PORFIRIO DIAZ - ANTONIO LOPEZ DE SANTANA - ADOLFO HUERTA - DONATO GUERRA COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE C	-88.28619341	18.50809362
ROO200301765940	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 4 - 6 - 8 - 9 - ONESIMO POOT - SIGLO XXI - JOSE MARRUFO FRACCIONAMIENTO MILENIO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y AVENIDA LAGUNA NEGRA, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLIGONO D	-88.33898102	18.51416285
ROO200301766212	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BELICE Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA DEL BOSQUE QUE CONFORMA EL POLIGONO CON LAS CALLES BELI	-88.27668222	18.52553422
ROO200301767626	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53231986	18.41901366
ROO200301767811	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67003439	18.48690565
ROO200401812176	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE INSTALARAN LOS PANELES SOLARES EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06871519	18.03826256
ROO200401812875	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 23 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06289344	18.76892255
ROO200401812881	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José De La Montaña	PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.01262849	18.37451194
ROO200401830759	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE REFORMA PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA CHETUMAL - CANCUN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS AVENIDAS AD	-88.46686801	18.55285323
ROO200401877446	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO200301755448	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30833881	18.52061013
ROO200301755688	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TELA - VALLEHERMOSO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAGISTERIAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE TECNOLGICO DE VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DOS TRAMOS TRAMO 1 CA	-88.30649121	18.52341714
ROO200301756127	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JUAN DE DIOS PEZ COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISAAC MEDINA (JACARANDA) Y CALLE BERNABE MANRIQUE, CALLE JOSE MARRUFO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO	-88.33339718	18.51174103
ROO200301757547	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO - AARON MERINO FERNANDEZ- JESUS MARTINEX ROSS PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y CALLE , CALLE MIGUEL BORGE MARTIN. TRAMO 1 CALLE FELIPE	-88.42147277	18.5181445

ROO200301757988	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	AVENIDA LOS INSURGENTES PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS TERRON GONZALEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTAR EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV	-88.98404299	18.1925183
ROO200301758228	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON - ALVARO OBREGON PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTAR EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV	-88.52944383	18.50221032
ROO200301758245	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE JUAN N. ALVAREZ - FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-88.52880769	18.44712769
ROO200301758568	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE JOSE MA. MORELOSS - BENITO JUAREZ - VICENTE GUERRERO - MIGUEL HIDALGO - FRANCISCO I. MADERO - MARIANO MATAMOROS PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE OTHON P	-88.59002211	18.35599824
ROO200301758600	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	CALLE LAZARO CARDENAS INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE PERIFERICO PERIFERICO CENTRO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO DE LA AV	-88.66586716	18.29037261
ROO200301761136	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	CALLE EMILIANO ZAPATA - PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTR	-88.85995525	18.75812595
ROO200301762300	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ASUNCION COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CALLE QUITO EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LAS AMERICAS II EN EL POLIGONO	-88.28093618	18.55911232
ROO200301762354	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BICENTENARIO FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE MANUEL M. LOMBARDINI, CALLE NIZUC SE ENCUENTRA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO EN	-88.30882146	18.54019163
ROO200301766377	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO LA COLONIA PRIMERA LEGISLA	-88.28906253	18.50337054
ROO200301766978	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.60808762	18.30585906
ROO200301768280	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06824915	18.82210532
ROO200301773184	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57264076	18.51141881
ROO200301773219	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.569501	18.51261821
ROO200301773390	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.65627218	18.29441967
ROO200301779654	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.08964614	18.7355974

ROO200401811970	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.52067024	18.46812685
ROO200401812019	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD.	-89.06690805	18.82171435
ROO200401821055	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ ROSS Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LAS CALLES JESUS MARTINEZ ROSS Y ENTRE EL DOM	-88.51920278	18.50479567
ROO200401823000	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.26060073	18.55722252
ROO200301755635	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TELA, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LA AV. INSURGE	-88.30808734	18.52229687
ROO200301757559	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. INDEPENDENCIA E	-88.46546442	18.54971524
ROO200301757576	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D	-88.57144485	18.51560034
ROO200301757962	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES . LAS CALLE DE LA ZONA RURAL NO	-88.84549794	18.48090228
ROO200301757992	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	CALLE BENITO JUAREZ - 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS	-89.14557804	18.1267048
ROO200301758278	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE CARRETERA UCUM LA UNION Y CALLE TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES EN I	-88.55424326	18.38353383
ROO200301760712	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE SAN SALVADOR - VERACRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE SAN SALVADOR E	-88.81110724	18.60022663
ROO200301761161	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO	-89.06605511	18.82229827
ROO200301761169	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES ESCUELA TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (IGLESIA); TRAMO 3 CALLE ENTRE LAS	-89.06268017	18.76882482
ROO200301761190	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	CALLE FRANCISCO I. MADERO - DAVID G. RUIZ PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS	-89.08694433	18.73847021
ROO200301762286	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 8 FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARRUFO Y CALLE JESUS CARMICHEL, AVENIDA JUN DE DIOS PEZA EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS EN EL POLIGON	-88.33491198	18.51282629

ROO200301762549	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCUM ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE EL EVADO	-88.83963061	18.4784412
ROO200301765965	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, AVENIDA MANUEL ACUÑA SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO	-88.32549851	18.51039632
ROO200301765984	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE NAPOLES, CALLE ISLA CANCUN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ O	-88.31200134	18.512526
ROO200301766213	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE BELICE SE EJECUTARA EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE FORMA EL	-88.28683457	18.51731511
ROO200301766227	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT AARÓN MERINO FERNÁNDEZ, 77070 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERIBERTO FRIAS Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE PRIMO DE VERDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA A	-88.28719654	18.50658224
ROO200301766471	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 77090 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HEROES, AVENIDA BOULEVARD BAHIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLE	-88.29352315	18.49654895
ROO200301766505	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ESTATUTO JURÍDICO (FOVISSSTE 5A ETAPA), 77049 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE ICHPAANTUN, AVENIDA CHACCHOBEN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA FOVISS	-88.32599259	18.50065066
ROO200301767800	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38905642	18.4966259
ROO200301767907	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38794909	18.49546108
ROO200301772394	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.82323417	18.00803336
ROO200301772426	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5887132	18.35546857
ROO200301772714	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57319782	18.51447221
ROO200401822432	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69822704	18.19940654



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO200301755725	Obra	COP-LO-OPB-036-2020	Corporativo SARAPAHU, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1327927.5	1327927.5
ROO200301756139	Obra	COP-LO-OPB-034-2020	MAYPE Construcciones en General, S.A. de C.V.¿	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1863873.91	1863873.91
ROO200301757581	Obra	COP-LO-OPB-013-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1836593.78	1836593.78
ROO200301758267	Obra	COP-IO-OPB-100-2020	EJE Construcciones de Paraísos, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2283116.32	2283116.32
ROO200301758616	Obra	COP-IO-OPB-098-2020	John Alexander Pech Melken	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3712591.24	3712591.24
ROO200301760242	Obra	COP-IO-OPB-003-2020	John Alexander Pech Melken	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2024628.38	2024628.38
ROO200301760707	Obra	COP-LO-OPB-025-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2563689.88	2563689.88
ROO200301760770	Obra	COP-LO-OPB-029-2020	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1426823.14	1426823.14
ROO200301761204	Obra	COP-LO-OPB-032-2020	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1553222.41	1553222.41
ROO200301762539	Obra	COP-IO-OPB-063-2020	Jaun Edmundo Sanchez Palomino	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1961916.85	1961916.85
ROO200301766011	Obra	COP-LO-OPB-059-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542492.6	1542492.6

ROO200301766237	Obra	COP-LO-OPB-058-2020	Rita Marlene Ake Méndez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2253280.52	2253280.52
ROO200301766403	Obra	COP-AD-OPB-085-2020	Layla Concepcion Vazquez Escobar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1763465.79	1763465.79
ROO200301772729	Obra	COP-LO-OPB-052-2020	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2650793.72	2650793.72
ROO200401811991	Obra	COP-LO-OPB-079-2020	Adriel Hu Deceano.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1621517.46	1621517.46
ROO200401820724	Obra	COP-LO-OPB-081-2020	Santos Havit Roque Cuevas.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1163556.4	1163556.4
ROO200401822892	Obra	COP-IO-OPB-092-2020	Christian José Rendón Arenas	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1499859.65	1499859.65
ROO200401822923	Obra	COP-LO-OPB-080-2020	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1465103.88	1465103.88
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-02-2020	COPSISTEMES DEL SURESTE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	307423.2	307423.2
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-03-2020	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1502348.94	1502348.94
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-01-2020	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34788.4	34788.4
ROO200401877411	Adquisiciones	OM-DRM-MOPB-FISM-ADQ-04-2020	COPSISTEMES DEL SURESTE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	149872	149872.0
ROO200301755994	Obra	COP-LO-OPB-038-2020	Jhon Hernández Domínguez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	987916.48	987916.48
ROO200301756262	Obra	COP-LO-OPB-078-2020	Nelson Alfonso Trejo Pérez.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1713907.13	1713907.13

ROO200301758213	Obra	COP-IO-OPB-001-2020	INGENIERIA CIVIL DELC ARIBE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2636453.93	2636453.93
ROO200301758681	Obra	COP-LO-OPB-024-2020	John Alexander Pech Melken	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2556807.5	2556807.5
ROO200301758797	Obra	COP-LO-OPB-024-2020	John Alexander Pech Melken	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2556807.5	2556807.5
ROO200301760199	Obra	COP-LO-OPB-025-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2563689.88	2563689.88
ROO200301766000	Obra	COP-LO-OPB-057-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1874211.78	1874211.78
ROO200301766220	Obra	COP-AD-OPB-085-2020	Layla Concepcion Vazquez Escobar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1763465.79	1763465.79
ROO200301766345	Obra	COP-LO-OPB-057-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1874211.78	1874211.78
ROO200301766382	Obra	COP-LO-OPB-062-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1354225.54	1354225.54
ROO200301766395	Obra	COP-LO-OPB-062-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1354225.54	1354225.54
ROO200301767585	Obra	COP-IO-OPB-064-2020	Christian Jose Rencon Arenas.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1374552.08	1374552.08
ROO200301767699	Obra	COP-LO-OPB-050-2020	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1295375.96	1295375.96
ROO200301771243	Obra	COP-LO-OPB-050-2020	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1295375.96	1295375.96

ROO200301773367	Obra	COP-LO-OPB-053-2020	Christian Enrique Nahuat May	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	945845.73	945845.73
ROO200301773401	Obra	COP-LO-OPB-047-2020	Constructora RACKMAR, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1771716.41	1771716.41
ROO200401811980	Obra	COP-LO-OPB-044-2020	JOLUD Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2048353.45	2048353.45
ROO200401812021	Obra	COP-IO-OPB-065-2020	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1549242.08	1549242.08
ROO200401817303	Obra	COP-IO-OPB-071-2020	Christian Enrique Nahuat May	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3509059.21	3509059.21
ROO200401817782	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200401820768	Obra	COP-IO-OPB-067-2020	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3545378.84	3545378.84
ROO200301756089	Obra	COP-LO-OPB-033-2020	Aceros J.V., S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2184903.71	2184903.71
ROO200301760721	Obra	COP-LO-OPB-028-2020	Gonzalo Israel Sosa Cahuich	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1403621.07	1403621.07
ROO200301762309	Obra	COP-LO-OPB-037-2020.	Nelson Alfonso Trejo Pérez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2055274.92	2055274.92
ROO200301766450	Obra	COP-LO-OPB-062-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1354225.54	1354225.54
ROO200301766517	Obra	COP-AD-OPB-085-2020	Layla Concepcion Vazquez Escobar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1763465.79	1763465.79
ROO200301766534	Obra	COP-LO-OPB-060-2020	Candelario Dzul Poot	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1341708	1341708.0

ROO200301767045	Obra	COP-LO-OPB-048-2020	Lorena Castrejón Gómez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2365007.84	2365007.84
ROO200301779699	Obra	COP-LO-OPB-042-2020	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1390887.93	1390887.93
ROO200401815015	Obra	COP-IO-OPB-090-2020	CTI Bahía, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2453634.12	2453634.12
ROO200401817851	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200401823028	Obra	COP-IO-OPB-071-2020	Christian Enrique Nahuat May	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3509059.21	3509059.21
ROO200401823085	Obra	COP-IO-OPB-074-2020	Obras Civiles, Caminos y Puentes de Mexico, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1488968.41	1488968.41
ROO200301756075	Obra	COP-IO-OPB-005-2020	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4060095.27	4060095.27
ROO200301757955	Obra	COP-LO-OPB-014-2020	Obra Civiles, Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2348768.47	2348768.47
ROO200301760751	Obra	COP-IO-OPB-004-2020	RAE Ingeniería, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2279110.21	2279110.21
ROO200301761116	Obra	COP-LO-OPB-030-2020	RAE Ingeniería, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1991512.33	1991512.33
ROO200301761319	Obra	COP-IO-OPB-098-2020	John Alexander Pech Melken	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3712591.24	3712591.24
ROO200301763329	Obra	COP-LO-OPB-041-2020	MARLIN de Q. Roo, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2212628.06	2212628.06

ROO200301766327	Obra	COP-LO-OPB-057-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1874211.78	1874211.78
ROO200301766419	Obra	COP-LO-OPB-060-2020	Candelario Dzul Poot	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1341708	1341708.0
ROO200301766525	Obra	COP-LO-OPB-060-2020	Candelario Dzul Poot	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1341708	1341708.0
ROO200301767080	Obra	COP-LO-OPB-049-2020	Rosa Gabriela López Amador	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	839701.17	839701.17
ROO200301767611	Obra	COP-LO-OPB-045-2020	Raúl José Ancona Ancona	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1894294.36	1894294.36
ROO200301768254	Obra	COP-LO-OPB-055-2020	Proyección de la Ingeniería en la Construcción, S. A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1350884.97	1350884.97
ROO200301771229	Obra	COP-LO-OPB-044-2020	JOLUD Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2048353.45	2048353.45
ROO200301779814	Obra	COP-LO-OPB-054-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	998136.5	998136.5
ROO200401812883	Obra	COP-IO-OPB-068-2020	Consorcio Coinco del Sureste, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1007960.77	1007960.77
ROO200401816675	Obra	COP-IO-OPB-067-2020	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3545378.84	3545378.84
ROO200401817817	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200401822464	Obra	COP-LO-OPB-076-2020	ROMA Especializada, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1814347.65	1814347.65

ROO200401822856	Obra	COP-IO-OPB-073-2020	Layla Concepcion Vazquez Escobar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1899161.25	1899161.25
ROO200401823108	Obra	COP-AD-OPB-084-2020	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	348225.26	348225.26
ROO200401876547	Obra	COP-AD-OPB-087-2020	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	833420.46	833420.46
ROO200301755497	Obra	COP-LO-OPB-033-2020	Aceros J.V., S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2184903.71	2184903.71
ROO200301755551	Obra	COP-IO-OPB-006-2020	Adriana Abad Aguilera	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1876382.75	1876382.75
ROO200301757516	Obra	COP-LO-OPB-010-2020	PRODUCTOS INDUSTRIALES DELC ARIBES DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2611370.5	2611370.5
ROO200301757948	Obra	COP-LO-OPB-014-2020	Obra Civiles, Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2348768.47	2348768.47
ROO200301757967	Obra	COP-IO-OPB-103-2020	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2678012.16	2678012.16
ROO200301757977	Obra	COP-IO-OPB-103-2020	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2678012.16	2678012.16
ROO200301760176	Obra	COP-LO-OPB-017-2020	CTI BAHIA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1452473.27	1452473.27
ROO200301761225	Obra	COP-LO-OPB-032-2020	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1553222.41	1553222.41
ROO200301763382	Obra	COP-LO-OPB-040-2020	EJE Construcciones de Paraísos, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1198931.53	1198931.53

ROO200301766358	Obra	COP-LO-OPB-061-2020	Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1579780.45	1579780.45
ROO200301766432	Obra	COP-LO-OPB-062-2020	Romelia López Magaña	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1354225.54	1354225.54
ROO200301766496	Obra	COP-LO-OPB-060-2020	Candelario Dzul Poot	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1341708	1341708.0
ROO200301773202	Obra	COP-LO-OPB-052-2020	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2650793.72	2650793.72
ROO200401811964	Obra	COP-IO-OPB-104-2020	Distribuidora PAYO OBISPO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2005849.99	2005849.99
ROO200401811987	Obra	COP-LO-OPB-042-2020	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1390887.93	1390887.93
ROO200401812894	Obra	COP-AD-OPB-083-2020	CONTROCORPORATIVO BAHIA S. DE R.L. DE C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	390446.43	390446.43
ROO200401812897	Obra	COP-IO-OPB-089-2020	COPETE Construcciones, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	907390.51	907390.51
ROO200401816928	Obra	COP-IO-OPB-096-2020	Jhon Hernández Domínguez	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1114192.18	1114192.18
ROO200401817702	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200401817756	Obra	COP-IO-OPB-069-2020	ZUNAGA Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1481225.52	1481225.52
ROO200401827549	Obra	COP-IO-OPB-091-2020	Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2698446.2	2698446.2
ROO200401876467	Administración directa	94353		H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	117688.95	117688.95

ROO200301755576	Obra	COP-LO-OPB-035-2020	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2590035.6	2590035.6
ROO200301755958	Obra	COP-IO-OPB-007-2020	José Manuel Chuc Bravo	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2015065.38	2015065.38
ROO200301756115	Obra	COP-LO-OPB-039-2020	Mario Félix Rivero Leal	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1206498.89	1206498.89
ROO200301756252	Obra	COP-IO-OPB-075-2020	Construcciones y Vias Terrestres de Q.Roo S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1795252.98	1795252.98
ROO200301756258	Obra	COP-LO-OPB-077-2020	JOSE FRANCISCO HERRERA Y PECH	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1803494.31	1803494.31
ROO200301756267	Obra	COP-IO-OPB-093-2020	Oliver Pablo Pérez Carballo	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1797403.81	1797403.81
ROO200301757471	Obra	COP-LO-OPB-009-2020	MOESTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1237215.4	1237215.4
ROO200301757521	Obra	COP-LO-OPB-010-2020	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2611370.5	2611370.5
ROO200301758287	Obra	COP-IO-OPB-101-2020	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1391409.06	1391409.06
ROO200301761328	Obra	COP-IO-OPB-098-2020	John Alexander Pech Melken	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3712591.24	3712591.24
ROO200301765804	Obra	COP-IO-OPB-088-2020	Heber Adán Morales Mejía	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1231553.25	1231553.25
ROO200301765940	Obra	COP-LO-OPB-057-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1874211.78	1874211.78

ROO200301766212	Obra	COP-AD-OPB-085-2020	Layla Concepcion Vazquez Escobar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1763465.79	1763465.79
ROO200301767626	Obra	COP-LO-OPB-045-2020	Raúl José Ancona Ancona	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1894294.36	1894294.36
ROO200301767811	Obra	COP-IO-OPB-064-2020	Christian Jose Rencon Arenas.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1374552.08	1374552.08
ROO200401812176	Obra	COP-LO-OPB-082-2020	Jose Alfredo Dzib Carrillo.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1142802.72	1142802.72
ROO200401812875	Obra	COP-IO-OPB-065-2020	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1549242.08	1549242.08
ROO200401812881	Obra	COP-IO-OPB-068-2020	Consorcio Coinco del Sureste, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1007960.77	1007960.77
ROO200401830759	Obra	COP-IO-OPB-070-2020	EDIMAYA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1428537.53	1428537.53
ROO200401877446	Servicios	OM-DRM-MOPB-FISM-PS-01-2020	SOCIOGENESOS, INVESTIGACION, CAPACITACION Y DESARROLLO A C	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	465000	465000.0
ROO200301755448	Obra	COP-IO-OPB-005-2020	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4060095.27	4060095.27
ROO200301755688	Obra	COP-LO-OPB-035-2020	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2590035.6	2590035.6
ROO200301756127	Obra	COP-IO-OPB-006-2020	Adriana Abad Aguilera	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1876382.75	1876382.75
ROO200301757547	Obra	COP-LO-OPB-011-2020	Construcciones y Vías Terrestres de Q. Roo, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1417439.17	1417439.17

ROO200301757988	Obra	COP-LO-OPB-018-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2426207.55	2426207.55
ROO200301758228	Obra	COP-IO-OPB-001-2020	INGENIERIA CIVIL DELC ARIBE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2636453.93	2636453.93
ROO200301758245	Obra	COP-IO-OPB-100-2020	EJE Construcciones de Paraísos, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2283116.32	2283116.32
ROO200301758568	Obra	COP-LO-OPB-022-2020	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1393996.87	1393996.87
ROO200301758600	Obra	COP-LO-OPB-023-2020	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1504834.78	1504834.78
ROO200301761136	Obra	COP-LO-OPB-030-2020	RAE Ingeniería, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1991512.33	1991512.33
ROO200301762300	Obra	COP-LO-OPB-037-2020.	Nelson Alfonso Trejo Pérez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2055274.92	2055274.92
ROO200301762354	Obra	COP-LO-OPB-037-2020.	Nelson Alfonso Trejo Pérez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2055274.92	2055274.92
ROO200301766377	Obra	COP-LO-OPB-061-2020	Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1579780.45	1579780.45
ROO200301766978	Obra	COP-LO-OPB-046-2020	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	698353.43	698353.43
ROO200301768280	Obra	COP-LO-OPB-056-2020	Obra Civiles, Caminos y Puentes de México, S. A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1013944.98	1013944.98
ROO200301773184	Obra	COP-LO-OPB-052-2020	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2650793.72	2650793.72

ROO200301773219	Obra	COP-LO-OPB-052-2020	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2650793.72	2650793.72
ROO200301773390	Obra	COP-LO-OPB-047-2020	Constructora RACKMAR, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1771716.41	1771716.41
ROO200301779654	Obra	COP-IO-OPB-065-2020	Grupo Constructor de la Península HT, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1549242.08	1549242.08
ROO200401811970	Obra	COP-LO-OPB-043-2020	Pedro Isaías Pech Aranda	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1718164.02	1718164.02
ROO200401812019	Obra	COP-IO-OPB-089-2020	COPETE Construcciones, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	907390.51	907390.51
ROO200401821055	Obra	COP-IO-OPB-072-2020	Mario Enmanuel Huh Rojas	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1239334.48	1239334.48
ROO200401823000	Obra	COP-IO-OPB-094-2020	Raúl Rangel Aquino	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1954046.71	1954046.71
ROO200301755635	Obra	COP-IO-OPB-005-2020	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4060095.27	4060095.27
ROO200301757559	Obra	COP-LO-OPB-012-2020	JORGE MENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1344347.64	1344347.64
ROO200301757576	Obra	COP-LO-OPB-013-2020	INGENIERIA GINARA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1836593.78	1836593.78
ROO200301757962	Obra	COP-LO-OPB-015-2020	FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1158455.17	1158455.17
ROO200301757992	Obra	COP-LO-OPB-018-2020	SONIA RODRIGUEZ VALENZUELA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2426207.55	2426207.55
ROO200301758278	Obra	COP-LO-OPB-020-2020	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1325820.12	1325820.12

ROO200301760712	Obra	COP-LO-OPB-027-2020	Costa del Mar Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1433230.4	1433230.4
ROO200301761161	Obra	COP-LO-OPB-031-2020	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1908716.23	1908716.23
ROO200301761169	Obra	COP-LO-OPB-031-2020	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1908716.23	1908716.23
ROO200301761190	Obra	COP-LO-OPB-031-2020	Pavimentaciones y Construcciones KARDEY, S. de R.L. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1908716.23	1908716.23
ROO200301762286	Obra	COP-LO-OPB-037-2020.	Nelson Alfonso Trejo Pérez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2055274.92	2055274.92
ROO200301762549	Obra	COP-IO-OPB-008-2020	WALEDMA, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1032089.6	1032089.6
ROO200301765965	Obra	COP-LO-OPB-058-2020	Rita Marlene Ake Méndez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2253280.52	2253280.52
ROO200301765984	Obra	COP-LO-OPB-058-2020	Rita Marlene Ake Méndez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2253280.52	2253280.52
ROO200301766213	Obra	COP-AD-OPB-086-2020	Braulio Alejandro Flota Selem	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2497880.66	2497880.66
ROO200301766227	Obra	COP-LO-OPB-061-2020	Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1579780.45	1579780.45
ROO200301766471	Obra	COP-LO-OPB-061-2020	Gestiona VERDE, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1579780.45	1579780.45
ROO200301766505	Obra	COP-LO-OPB-058-2020	Rita Marlene Ake Méndez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2253280.52	2253280.52

ROO200301767800	Obra	COP-LO-OPB-051-2020	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1660552.53	1660552.53
ROO200301767907	Obra	COP-LO-OPB-051-2020	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1660552.53	1660552.53
ROO200301772394	Obra	COP-IO-OPB-090-2020	CTI Bahía, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2453634.12	2453634.12
ROO200301772426	Obra	COP-IO-OPB-104-2020	Distribuidora PAYO OBISPO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2005849.99	2005849.99
ROO200301772714	Obra	COP-LO-OPB-052-2020	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2650793.72	2650793.72
ROO200401822432	Obra	COP-IO-OPB-097-2020	Herminio Gerónimo Herrera	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1899929.58	1899929.58



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

I INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO20030175 5725	2021	1	Metros Cuadrados	3150	3150	3150	100
ROO20030175 6139	2021	1	Otros	19	19	19	100
ROO20030175 7581	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 8267	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030175 8616	2021	1	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
ROO20030176 0242	2021	1	Metros Cuadrados	4500	4500	4500	100
ROO20030176 0707	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030176 0770	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030176 1204	2021	1	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO20030176 2539	2021	1	Otros	516.1	516.1	516.1	100
ROO20030176 6011	2021	1	Otros	330	330	330	100
ROO20030176 6237	2021	1	Otros	125	125	125	100
ROO20030176 6403	2021	1	Otros	93	93	93	100
ROO20030177 2729	2021	1	Vivienda	4	4	4	100
ROO20040181 1991	2021	1	Metros Cuadrados	760	760	760	100
ROO20040182 0724	2021	1	Otros	1	1	1	100
ROO20040182 2892	2021	1	Otros	21	21	21	100
ROO20040182 2923	2021	1	Otros	13	13	13	100
ROO20040187 7411	2021	1	Piezas	1	1	1	100
ROO20030175 5994	2021	1	Otros	24	24	24	100
ROO20030175 6262	2021	1	Otros	914	914.9	914.9	100
ROO20030175 8213	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100

ROO20030175 8681	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030175 8797	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030176 0199	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030176 6000	2021	1	Otros	91	91	91	100
ROO20030176 6220	2021	1	Otros	53	53	53	100
ROO20030176 6345	2021	1	Otros	216	216	216	100
ROO20030176 6382	2021	1	Otros	26	26	26	100
ROO20030176 6395	2021	1	Otros	47	47	47	100
ROO20030176 7585	2021	1	Metros Cuadrados	349	349.02	349.02	100
ROO20030176 7699	2021	1	Metros Cuadrados	223	222.72	222.72	100
ROO20030177 1243	2021	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO20030177 3367	2021	1	Metros Cuadrados	450	450	450	100
ROO20030177 3401	2021	1	Metros Cuadrados	591.5	591.5	591.5	100
ROO20040181 1980	2021	1	Metros Cuadrados	546	546	546	100
ROO20040181 2021	2021	1	Metros Cuadrados	900	900	900	100
ROO20040181 7303	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20040181 7782	2021	1	Metros Cuadrados	33.33	33.33	33.33	100
ROO20040182 0768	2021	1	Otros	1944.6	1944.6	1944.6	100
ROO20030175 6089	2021	1	Otros	19	19	19	100
ROO20030176 0721	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030176 2309	2021	1	Otros	6	6	6	100
ROO20030176 6450	2021	1	Otros	73	73	73	100
ROO20030176 6517	2021	1	Otros	62	62	62	100
ROO20030176 6534	2021	1	Otros	73	73	73	100
ROO20030176 7045	2021	1	Metros Cuadrados	1142	1142.38	1142.38	100
ROO20030177 9699	2021	1	Metros Cuadrados	235.99	235.99	235.99	100

ROO20040181 5015	2021	1	Metros Cuadrados	685	685	685	100
ROO20040181 7851	2021	1	Metros Cuadrados	866.68	866.68	866.68	100
ROO20040182 3028	2021	1	Otros	25	25	25	100
ROO20040182 3085	2021	1	Otros	20	20	20	100
ROO20030175 6075	2021	1	Otros	36	36	36	100
ROO20030175 7955	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030176 0751	2021	1	Metros Cuadrados	4800	4800	4800	100
ROO20030176 1116	2021	1	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO20030176 1319	2021	1	Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
ROO20030176 3329	2021	1	Otros	72	72	72	100
ROO20030176 6327	2021	1	Otros	72	72	72	100
ROO20030176 6419	2021	1	Otros	108	108	108	100
ROO20030176 6525	2021	1	Otros	56	56	56	100
ROO20030176 7080	2021	1	Metros Cuadrados	407.44	407.44	407.44	100
ROO20030176 7611	2021	1	Metros Cuadrados	468	468.34	468.34	100
ROO20030176 8254	2021	1	Vivienda	15	15	15	100
ROO20030177 1229	2021	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO20030177 9814	2021	1	Metros Cuadrados	500	500	500	100
ROO20040181 2883	2021	1	Metros Cuadrados	1050	1050	1050	100
ROO20040181 6675	2021	1	Metros Cuadrados	1725.9	1725.9	1725.9	100
ROO20040181 7817	2021	1	Metros Cuadrados	33.33	33.33	33.33	100
ROO20040182 2464	2021	1	Otros	22	22	22	100
ROO20040182 2856	2021	1	Otros	9	9	9	100
ROO20040182 3108	2021	1	Otros	9	9	9	100
ROO20040187 6547	2021	1	Metros Cuadrados	241	241	241	100
ROO20030175 5497	2021	1	Metros Cuadrados	519	519	519	100

ROO20030175 5551	2021	1	Metros Cuadrados	392	391.64	391.64	100
ROO20030175 7516	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 7948	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030175 7967	2021	1	Metros Cuadrados	5280	5280	5280	100
ROO20030175 7977	2021	1	Metros Cuadrados	720	720	720	100
ROO20030176 0176	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030176 1225	2021	1	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
ROO20030176 3382	2021	1	Otros	29	29	29	100
ROO20030176 6358	2021	1	Otros	135	135	135	100
ROO20030176 6432	2021	1	Otros	144	144	144	100
ROO20030176 6496	2021	1	Otros	52	52	52	100
ROO20030177 3202	2021	1	Metros Cuadrados	385	385	385	100
ROO20040181 1964	2021	1	Metros Cuadrados	483	483	483	100
ROO20040181 1987	2021	1	Metros Cuadrados	464.75	464.75	464.75	100
ROO20040181 2894	2021	1	Metros Cuadrados	750	750	750	100
ROO20040181 2897	2021	1	Metros Cuadrados	900	900	900	100
ROO20040181 6928	2021	1	Metros Cuadrados	1269	1269	1269	100
ROO20040181 7702	2021	1	Metros Cuadrados	33.33	33.33	33.33	100
ROO20040181 7756	2021	1	Metros Cuadrados	33.33	33.33	33.33	100
ROO20040182 7549	2021	1	Otros	75	75	75	100
ROO20040187 6467	2021	1	Vehículos	1	1	1	100
ROO20030175 5576	2021	1	Metros Cuadrados	707	707.4	707.4	100
ROO20030175 5958	2021	1	Otros	36	36	36	100
ROO20030175 6115	2021	1	Otros	32	32	32	100
ROO20030175 6252	2021	1	Otros	914	914.9	914.9	100
ROO20030175 6258	2021	1	Otros	914	914.9	914.9	100

ROO20030175 6267	2021	1	Otros	914	914.9	914.9	100
ROO20030175 7471	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 7521	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 8287	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030176 1328	2021	1	Metros Cuadrados	2400	2400	2400	100
ROO20030176 5804	2021	1	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
ROO20030176 5940	2021	1	Otros	17	17	17	100
ROO20030176 6212	2021	1	Otros	156	156	156	100
ROO20030176 7626	2021	1	Metros Cuadrados	444.55	444.55	444.55	100
ROO20030176 7811	2021	1	Metros Cuadrados	294.48	294.48	294.48	100
ROO20040181 2176	2021	1	Otros	36	36	36	100
ROO20040181 2875	2021	1	Metros Cuadrados	900	900	900	100
ROO20040181 2881	2021	1	Metros Cuadrados	900	900	900	100
ROO20040183 0759	2021	1	Otros	918.17	918.17	918.17	100
ROO20040187 7446	2021	1	Otros	1	1	1	100
ROO20030175 5448	2021	1	Metros Cuadrados	960	959.64	959.64	100
ROO20030175 5688	2021	1	Metros Cuadrados	3762	3761.78	3761.78	100
ROO20030175 6127	2021	1	Otros	28	28	28	100
ROO20030175 7547	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030175 7988	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 8228	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030175 8245	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030175 8568	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030175 8600	2021	1	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100
ROO20030176 1136	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030176 2300	2021	1	Otros	3	3	3	100

ROO20030176 2354	2021	1	Otros	3	3	3	100
ROO20030176 6377	2021	1	Otros	43	43	43	100
ROO20030176 6978	2021	1	Metros Cuadrados	338	338.89	338.89	100
ROO20030176 8280	2021	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO20030177 3184	2021	1	Vivienda	9	9	9	100
ROO20030177 3219	2021	1	Metros Cuadrados	165	165	165	100
ROO20030177 3390	2021	1	Metros Cuadrados	253.5	253.5	253.5	100
ROO20030177 9654	2021	1	Metros Cuadrados	285.52	285.52	285.52	100
ROO20040181 1970	2021	1	Metros Cuadrados	848.42	848.42	848.42	100
ROO20040181 2019	2021	1	Metros Cuadrados	900	900	900	100
ROO20040182 1055	2021	1	Otros	1515	1515	1515	100
ROO20040182 3000	2021	1	Otros	26	26	26	100
ROO20030175 5635	2021	1	Metros Cuadrados	1086	1086.41	1086.41	100
ROO20030175 7559	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030175 7576	2021	1	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
ROO20030175 7962	2021	1	Metros Cuadrados	2700	2700	2700	100
ROO20030175 7992	2021	1	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100
ROO20030175 8278	2021	1	Metros Cuadrados	3300	3300	3300	100
ROO20030176 0712	2021	1	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO20030176 1161	2021	1	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO20030176 1169	2021	1	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO20030176 1190	2021	1	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO20030176 2286	2021	1	Otros	4	4	4	100
ROO20030176 2549	2021	1	Otros	516.1	309.66	309.66	100
ROO20030176 5965	2021	1	Otros	174	174	174	100
ROO20030176 5984	2021	1	Otros	143	143	143	100

ROO20030176 6213	2021	1	Otros	516	516	516	100
ROO20030176 6227	2021	1	Otros	63	63	63	100
ROO20030176 6471	2021	1	Otros	91	91	91	100
ROO20030176 6505	2021	1	Otros	43	43	43	100
ROO20030176 7800	2021	1	Metros Cuadrados	400	400	400	100
ROO20030176 7907	2021	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO20030177 2394	2021	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO20030177 2426	2021	1	Vivienda	10	10	10	100
ROO20030177 2714	2021	1	Vivienda	2	2	2	100
ROO20040182 2432	2021	1	Otros	17	17	17	100