



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
 II INFORME TRIMESTRAL 2021
 DESTINO DE PROYECTOS
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 PROYECTOS DEL EJERCICIO 2021

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	2	ROO210201934399	Proyecto de inversión	427939.1	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427939.12, modificado:427939.12)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE LAS AVENIDAS ALVARO OBREGÓN E INSURGENTES DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10513) - 85590	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	85590	5	355	355	0	{meta:1 [unidad, medida: Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0]}	1	{geo:1 [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DAVID GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE LAGUNA DE BICALAR, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENT. km=88.29668623, lat:18.5122556]}	01-06-2021	31-12-2021	427939.12	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 [unidad, medida:Piezas, avance:0.0]}	{f1:193439}	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO210201930402	Proyecto de inversión	809423.1	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809423.11, modificado:809423.11)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 69572	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	69572	5	82	94	0	{meta:1 [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0]}	1	{geo:1 [ve_municipio:4, localidad:240, direccion:CALL E 7 - 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE 7 ENTRE LAS CALLES 4 Y STRAMO 2 CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 6 Y 10, km=88.87682538, lat:18.7951404]}	01-06-2021	31-12-2021	809423.11	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{f1:103040}	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO210201932756	Proyecto de inversión	564777.9	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564777.87, modificado:564777.87)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12219) - 79380	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	79380	5	597	598	0	{meta:1 [unidad, medida: Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0]}	1	{geo:1 [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO, km=88.29217645, lat:18.5334768]}	01-06-2021	31-12-2021	564777.87	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 [unidad, medida:Piezas, avance:0.0]}	{f1:193275}	En Ejecución	Validación avances

2021	2	ROO21020 1929757	Proyecto de Inversión	330089.9	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330089.89, modificado:330089. 89)}	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11691) - 66604	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	66604	5	327	327	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:91. 0, meta_m odificada 91.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARÁ LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, km:- 88.300708, lat:18.5238856)}	01-06-2021	31-12-2021	330089.89	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0)}	{192975 7/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929781	Proyecto de Inversión	195403.3	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195403.3, modificado:195403. 3)}	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12045) - 66695	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	66695	5	194	194	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:54. 0, meta_m odificada 54.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARÁ LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, km:- 88.2997738, lat:18.5246155)}	01-06-2021	31-12-2021	195403.3	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0)}	{192978 1/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929772	Proyecto de Inversión	833682.7	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833682.65, modificado:833682. 65)}	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORI O DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12295) - 79434	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	79434	5	881	882	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:17 7.0, meta_m odificada 177.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORI O, km:- 88.2900838, lat:18.5332963)}	01-06-2021	31-12-2021	833682.65	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0)}	{192977 2/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929790	Proyecto de Inversión	326518.32	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326518.32, modificado:326518. 32)}	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12242) - 66728	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	66728	5	323	324	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:90. 0, meta_m odificada 90.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARÁ LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, km:- 88.30365255, lat:18.5239842)}	01-06-2021	31-12-2021	326518.32	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0)}	{192979 0/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1930513	Proyecto de Inversión	1299961	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299961.14, modificado:1299961 14))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 70108	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	70108	5	659	683	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:29 85.0, meta_m odificada :2985.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:77, direccion:CALL E INDEPENDENCI A - VICENTE GUERRERO - FRANCISCO JAVIER MINA - PUEBLO SABIDOS, 7283 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCI A Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:- 88.58951036,	01-06-2021	31-12-2021	1299961.14	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0])	(193051 3/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929808	Proyecto de Inversión	459138.7	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459138.73, modificado:459138. 73))	REHABILITACIO N DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 66786	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	66786	5	1204	1175	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:12 5.0, meta_m odificada :125.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLO NIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARÁ LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALES DE LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, km:- 88.30414195, lat:18.5349563 3])	01-06-2021	31-12-2021	459138.73	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0])	(192980 8/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1932831	Proyecto de Inversión	210958.82	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES PROTERRITORI O DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 12191) - 79644	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	79644	5	391	391	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:58. 0, meta_m odificada :58.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLO NIA PROTERRITORI O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS COLONIAS DE AMPLIACION PROTERRITORI O, lon:- 88.30328925, lat:18.5325812 1))	01-06-2021	31-12-2021	210958.82	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0])	(193283 1/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances	

2021	2	ROO21020 1929658	Proyecto de inversión	552484	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552484.03, modificado:552484.03)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y GUERRA DE CASTAS DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 66968	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	66968	5	860	829	0	(meta:1, [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_m odificada :567.0])	1	(geo:1, [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E TECNOLÓGICO DE VERACRUZ COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE GUERRA DE CASTAS, CALLE TELA SE CONSTRUIRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE TECNOL, lon:-88.3050749, lat:18.5230263])	01-06-2021	31-12-2021	552484.03	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1929658/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación o avances
2021	2	ROO21020 1929948	Proyecto de inversión	689500.2	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689500.16, modificado:689500.16)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE LIBRADO E. RIVERA ENTRE CNC DDO. MARCIANO GONZALEZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 67332	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	67332	5	2500	2500	0	(meta:1, [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:1657.6, meta_m odificada :1657.6])	1	(geo:1, [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARCIANO GONZALEZ Y CALLE CNC DDO. CIRCUITO, AVENIDA HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LIBRADO, lon:-88.28943126, lat:18.515998])	01-06-2021	31-12-2021	689500.16	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1929948/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación o avances
2021	2	ROO21020 1930716	Proyecto de inversión	1588393	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588392.56, modificado:1588392.56)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71021	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	71021	5	433	449	0	(meta:1, [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_m odificada :3600.0])	1	(geo:1, [eve_municipio :4, localidad:33, direccion:PIER LO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO TRAMO 2 CALLE ENTRE LA, lon:-88.84453265, lat:18.47950579])	01-06-2021	31-12-2021	1588392.56	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1930716/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación o avances

2021	2	ROO21020 1931671	Proyecto de inversión	1286539	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286538.53, modificado:1286538 53))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LULUS EHEVERRÍA ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 75252	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	75252	5	438	461	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:225, direccion:CALL E - DURANGO PUEBLO LUIS EHEVERRÍA, 77961 LUIS EHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE ERECUTIARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y MIG, lon:- 88.22202984, lat:18.6535263 5])	01-06-2021	31-12-2021	1286538.53	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193167 1/proyeto _INICIO O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929274	Proyecto de inversión	496008.2	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496008.22, modificado:496008. 22))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12473) - 64399 22))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	64399	5	1017	1018	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:12 3.0, meta_m odificada :123.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE CARIBE, lon:- 88.30331401, lat:18.5403732 6])	01-06-2021	31-12-2021	496008.22	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192927 4/proyeto _INICIO O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929302	Proyecto de inversión	237701.3	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237701.34, modificado:237701. 34))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 64543	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	64543	5	432	432	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:63. 0, meta_m odificada :63.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA JARDINES DE PAYO OBISPO, 77082 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JARDINES DE PAYO OBISPO, lon:- 88.32814106, lat:18.5194477 8])	01-06-2021	31-12-2021	237701.34	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192930 2/proyeto _INICIO O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1929513	Proyecto de Inversión	126982.6	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126982.64, blanco - 64))}	REHABILITACI N DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 6498	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	6498	5	600	600	0	{(meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:32, 0, meta_m odificada :32.0))}	1	{(geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA LAZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE MARA LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS, lon:- 88.30152529, lat:18.5355120 8))}	01-06-2021	31-12-2021	126982.64	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Piez as, avance:0.0))}	{(proyec to_INICI O)}	193393	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930781	Proyecto de Inversión	1499996	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.15, modificado:1499996 15))}	CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE BRAVO, NICOLÁS MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71332	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	71332	5	2024	1987	0	{(meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33 86.1, meta_m odificada :3386.1))}	1	{(geo: (eve_municipio -4, localidad:64, direccion:CALL E PIPA PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARCOSO MENDOZA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PIPIA ENTRE LAS, lon:- 88.92409705, lat:18.4605191 2))}	01-06-2021	31-12-2021	1499996.15	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0))}	{(proyec to_INICI O)}	193078	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1932376	Proyecto de Inversión	1499999	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.05, modificado:1499999 05))}	CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 77984	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	77984	5	1436	1475	0	{(meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:34 20.66, meta_m odificada :3420.66))}	1	{(geo: (eve_municipio -4, localidad:123, direccion:CALL E MIGUEL HIDALGO - VICENTE GUERRERO INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE LUCIO CABAÑAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS, lon:- 88.68026355, lat:18.2753259	01-06-2021	31-12-2021	1499999.05	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0))}	{(proyec to_INICI O)}	193237	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1932584	Proyecto de Inversión	1232077	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232076.69, modificado:1232076 69))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 78034	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	78034	5	40	44	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:24 00.0, meta_m edificada :2400.0])	1	(geoi: {eve_municipio :4, localidad:70, direccion:CALL E TEREYAC - BENITO JUAREZ - CALZADA VERACRUZ PUEBLO REVOLUCION, 77992 REVOLUCION, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAMBOYANES , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM O 1 CALLE TEREYAC, E, lon: 88.82103167, lat:17.9737820	01-06-2021	31-12-2021	1232076.69	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193238 4/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929324	Proyecto de Inversión	369849.5	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369849.46, modificado:369849, 46))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 64666	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	64666	5	226	226	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:10 0.0, meta_m edificada :100.0])	1	(geoi: {eve_municipio :4, localidada: 1, direccion:COLO NIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARÁ LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:- 88.30975062, lat:18.5208674)	01-06-2021	31-12-2021	369849.46	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192932 4/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1931720	Proyecto de Inversión	1375312	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375311.51, modificado:1375311 51))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 75439	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	75439	5	80	92	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:30 00.0, meta_m edificada :3000.0])	1	(geoi: {eve_municipio :4, localidad:605, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA - ADOLFO RUIZ CORTINES - SAN SALVADOR - PUEBLO ICAICHE, 77994 ICAICHE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE TALUM SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM O, lon:- 89.16094772, lat:18.046486 5)	01-06-2021	31-12-2021	1375311.51	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193172 0/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1932402	Proyecto de Inversión	819941.1	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819941.08, modificado:819941. 08)}	CONSTRUCCIÓN N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 78102	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	78002	5	111	110	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:18 00.0, meta_m odificada :1800.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:305, direccion:PUEB LO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE 5, SE EJCUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM O 1 CALLE ENTRE LAS CALLES SALIDA A MIGUEL ALEMAN TRAM O 2 CALLE ENTRA LAS CALLES 5 Y, lon:- 88.86032311, lat:-18.8222329 8)}	01-06-2021	31-12-2021	819941.08	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{193240 2/proyeto _INICIO }	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1933146	Proyecto de Inversión	117189.9	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117189.9, modificado:117189. 9)}	CONSTRUCCIÓN N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 2952) - 80827	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	80827	5	50	50	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:28 3.5, meta_m odificada :283.5)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:16, dfeccion:CALL E JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y , CALLE SOCONUSCO SE EJCUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TIZIMIN Y, lon:- 88.25438497, lat:18.5626279	01-06-2021	31-12-2021	117189.9	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{193314 6/proyeto _INICIO }	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930136	Proyecto de Inversión	1324978	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324978.01, modificado:1324978. 01)}	CONSTRUCCIÓN N DE PAVIMENTOS EN EL FRACCIONAMIE NTO VILLAS OXTANKAH DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 68066	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	68066	5	260	260	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:32 04.0, meta_m odificada :3204.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E CUATRO Y ACCESO 5 CALLE CIRCUITO UNO FRACCIONAMI ENTO OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MARIANO ANGULO BASTO Y , CALLE KABAH SE EJCUTABA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CUATRO, lon:- 88.27420394,	01-06-2021	31-12-2021	1324978.01	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{193013 6/proyeto _INICIO }	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1932495	Proyecto de Inversión	1646928	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646928.09, modificado:1646928 09))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 78501 09))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	78501	5	158	180	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:36 00.0, meta_m odificada :3600.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:117, direccion:CALL E ALVARO OBREGON - ANDRES QUINTANA ROO - PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O 1 CALLE ENTRE L. lon:- 89.06938421,	01-06-2021	31-12-2021	1646928.09	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0])	(193249 5/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1933264	Proyecto de Inversión	1837656	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837656.34, modificado:1837656 34))	CONSTRUCCIO N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81241 34))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	81241	5	1398	1471	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:17 63.1, meta_m odificada :1763.1])	1	(geo: [eve_municipio 4, localidad:124, direccion:AVEN IDA LAZARO CARDEÑAS - PEFERICO CENTRO PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA PERIFERICO, AVENIDA PERIFERICO CENTRO SE EJECUTARA EL PROYECTO , lon:- 88.5667931,	01-06-2021	31-12-2021	1837656.34	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0])	(193326 4/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929439	Proyecto de Inversión	198414.1	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198414.06, modificado:198414. 06))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANOPI DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 65177 06))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	65177	5	259	260	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:52. 0, meta_m odificada :52.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA SANOPI, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANOPI, lon:- 88.29288742, lat:18.5187747 3])	01-06-2021	31-12-2021	198414.06	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192943 9/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 192459	Proyecto de Inversión	88256.17	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88256.17, modificado:88256.1 7))	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP modificado:88256.1 7))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	65257	5	152	152	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:24, 0, meta_m odificada :14.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA INFINONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE MARA LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA, lon:- 88.26879631, lat:18.5375172 4])	01-06-2021	31-12-2021	88256.17	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192945 9/proyeto _INICIO O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930149	Proyecto de Inversión	818046.97	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818046.97, modificado:818046. 97))	CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 68193	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	68193	5	46	46	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:18 00.0, meta_m odificada :1800.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:290, direccion:PUEB LO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O 1 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DE PRAMADIATRA MO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTA, lon:- 88.13561158, lat:18.7877668])	01-06-2021	31-12-2021	818046.97	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193014 9/proyeto _INICIO O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930163	Proyecto de Inversión	1599998.92	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599998.92, modificado:1599998 92))	CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 68325	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	68325	5	407	426	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:36 27.0, meta_m odificada :3627.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:60, direccion:CALL E 9-10-14 PUEBLO NACHI COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CARRETERA UCUM- ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O 1 CALLE 14 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y L, lon:- 88.7548939, lat:18.4825350])	01-06-2021	31-12-2021	1599998.92	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193016 3/proyeto _INICIO O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1929519	Proyecto de inversión	83415.37	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83415.37, modificado:83415.37))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12045) - 65549 7))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65549	5	408	408	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:23.0, meta_modificada:13.0))	(geo:1 (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE MARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.29981671, lat:18.50619215))	01-06-2021	31-12-2021	83415.37	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(1939519/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1931067	Proyecto de inversión	999992	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99992.02, modificado:99992.02))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 72525	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72525	5	202	219	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2223.78, meta_modificada:2223.78))	(geo:1 (eve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUERTO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ALVARO, lon:-88.85647432, lat:18.7594521))	01-06-2021	31-12-2021	999992.02	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1931067/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1931131	Proyecto de inversión	1303008	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303007.59, modificado:1303007.59))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 72791	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72791	5	420	481	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0))	(geo:1 (eve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUERTO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 O 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CERCA DEL CENTRO DE SALUD TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (CERCA DE LA PRIMARIA), lon:-88.53291534, lat:18.42001883))	01-06-2021	31-12-2021	1303007.59	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1931131/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances

2021	2	ROO21020 1933558	Proyecto de inversión	1189783	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189782.73, modificado:1189782.73))	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUERRA DE CASTAS ENTRE INSURGENTES Y TECNOLÓGICO DE VERACRUZ DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 82269	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	82269	5	860	829	0	(meta:1, [unidad, medida: Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0])	(geo:1, [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUE, lon:-88.30217712, lat:18.52047426])	01-06-2021	31-12-2021	1189782.73	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad, medida:Piezas, avance:0.0])	(1933558/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1933566	Proyecto de inversión	1189782	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189781.68, modificado:1189781.68))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE INSURGENTES Y TECNOLÓGICO DE VERACRUZ DE LA COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 82323	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	82323	5	860	829	0	(meta:1, [unidad, medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0])	(geo:1, [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ, CALLE GUERRA DE CASTAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVEN, lon:-88.30527586, lat:18.52069209])	01-06-2021	31-12-2021	1189781.68	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad, medida:Piezas, avance:0.0])	(1933566/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1934263	Proyecto de inversión	403461.9	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403461.92, modificado:403461.92))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (DAP 10477) - 85114	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	85114	5	377	377	0	(meta:1, [unidad, medida: Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0])	(geo:1, [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE L, lon:-88.26496499, lat:18.5238555])	01-06-2021	31-12-2021	403461.92	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad, medida:Piezas, avance:0.0])	(1934263/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances

2021	2	ROO21020 1934273	Proyecto de inversión	321134.5	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321134.54, modificado:321134.54))	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10392) - 85149	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	85149	5	297	298	0	(meta1: [unidad_1, medida: Piezas, meta:30, 0, meta_m odificada :30.0])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CAMINO CAMINO DEL COLECTOR, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE, lon=-88.28110077, lat:18.5291060])	01-06-2021	31-12-2021	321134.54	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_m edida:Piezas, avance:0.0])	(1934273/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1934282	Proyecto de inversión	1016974	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016974.17, modificado:1016974.17))	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11475) - 85190	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	85190	5	932	933	0	(meta1: [unidad_1, medida: Piezas, meta:94, 0, meta_m odificada :94.0])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA INFONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CAMINO DEL COLECTOR Y CALLE PETER, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE EL CAMINO DEL COLECTOR Y LA CAL, lon=-88.27319956, lat:18.5389728])	01-06-2021	31-12-2021	1016974.17	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_m edida:Piezas, avance:0.0])	(1934282/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1934297	Proyecto de inversión	362298.2	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362298.23, modificado:362298.23))	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12505) - 85265	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	85265	5	337	338	0	(meta1: [unidad_1, medida: Piezas, meta:34, 0, meta_m odificada :34.0])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID Y CALLE ACAPULCO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDAD CENTENARIO ENTRE LAS CALLES ERNESTO, lon=-88.26733279,	01-06-2021	31-12-2021	362298.23	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_m edida:Piezas, avance:0.0])	(1934297/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances

2021	2	ROO21020 1924253	Proyecto de Inversión	321134.54	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321134.54, modificado:321134. 54))	REHABILITACI N ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10496) - 85077	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	85077	5	297	298	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:30, 0, meta_m odificada :30.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE ERECTUABA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CALLE, lon- 88.2854783, lat:18.5190432	01-06-2021	31-12-2021	321134.54	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193425 3/proyeci to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929291	Proyecto de Inversión	1047896	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047895.83, modificado:1047895 .83))	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12702) - 64463	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	64463	5	2151	2152	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:26 0.0, meta_m odificada :260.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y J. SE HARA LA REHABILITACI N EN VARIAS CALES DE LA COLONIA CARIBE, lon- 88.2995229, lat:18.543809 7])	01-06-2021	31-12-2021	1047895.83	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192929 1/proyeci to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances	
2021	2	ROO21020 1930123	Proyecto de Inversión	689499.7	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689499.69, modificado:689499. 69))	CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS EN LA CALLE RAMÓN F. ITURBE ENTRE CNC (DOO, CIRCUITO) Y MARCIANO GONZÁLEZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 67984	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	67984	5	2500	2500	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:16 68.0, meta_m odificada :1668.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E RAMON F. ITURBE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARCIANO GONZALEZ Y CALLE CNC 200, CIRCUITO, AVENIDA HERDES SE CONSTRUIRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE RAMON F, lon- 88.2889727, lat:18.5154622	01-06-2021	31-12-2021	689499.69	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193012 3/proyeci to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances	

2021	2	ROO21020 1933524	Proyecto de Inversión	1750213	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750212.64, modificado:1750212 64))	CONSTRUCCIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA EFRAIN AGUILAR ENTRE LAS AVENIDAS HÉROES Y ANDRES QUINTANA ROO DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1183) - 82144	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	82144	5	1120	1120	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:34, 0, meta_m odificada 34.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D, lon: 88.30340322, lat:18.5030746	01-06-2021	31-12-2021	1750212.64	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193352 4/proyeto _INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1933538	Proyecto de Inversión	1853166	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853166.31, modificado:1853166 31))	CONSTRUCCIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA EFRAIN AGUILAR ENTRE LAS AVENIDAS HÉROES Y ANDRES QUINTANA ROO DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11846) - 82189	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	82189	5	1185	1186	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:36, 0, meta_m odificada 36.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA , lon: 88.29878042, lat:18.5026919 2])	01-06-2021	31-12-2021	1853166.31	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193353 8/proyeto _INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 194293	Proyecto de Inversión	279970.9	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279970.85, modificado:279970. 85))	REHABILITACIO N ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INGURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12492) - 85230	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	85230	5	258	258	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:26, 0, meta_m odificada 26.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA CENTENARIO COLONIA PACTO OBRERO CAMPESENO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETEN Y CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LAS CALLES PETEN Y, lon: 88.26908124, lat:18.5452334)	01-06-2021	31-12-2021	279970.85	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(19429 3/proyeto _INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1930156	Proyecto de Inversión	1499992	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499992.07, modificado:1499992 07))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 68272	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	68272	5	704	708	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:33 63.0, meta_m odificada :3363.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:35, direccion:CALL E FRANCISCO VILLA - CAOBA -INSURGENTES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE FRANCISCO VILLA ENT, lon:- 88.10640115, lat:18.4486076 8])	01-06-2021	31-12-2021	1499992.07	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193015 6/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930177	Proyecto de Inversión	1399985	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399985.29, modificado:1399985 29))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 68427	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	68427	5	986	1070	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:31 95.6, meta_m odificada :3195.6])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:34, direccion:PUEB LO CACAO, 77988 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISLA CONTOY Y , CARRETERA UCUM - LA UNION SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAM O 1 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUM LA UNION Y LA CALLE TRAMO 2 CALLE E, lon:- 88.69193322, lat:18.1975069 3])	01-06-2021	31-12-2021	1399985.29	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193017 7/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1933112	Proyecto de Inversión	1612136	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612136.25, modificado:1612136 25))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1545) - 80708	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	80708	5	690	691	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:39 00.0, meta_m odificada :3900.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:36, direccion:CALL E DURANGO NORTE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE TABASCO, CALLE COLIMA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO 1 CALLE DURANGO NORTE ENTRE LA AVENIDA CAM, lon:- 88.25825403, lat:18.5563273	01-06-2021	31-12-2021	1612136.25	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193311 2/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1933123	Proyecto de Inversión	3149866	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149866.21, modificado:3149866 21))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1884) - 80743	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	80743	5	1349	1349	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:76 20.0, meta_m odificada :7620.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:16, direccion:AVEN IDA COAHUILA NORTE - GUERRERO NORTE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ NORTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O 2 CALLE, lon: 88.2569346, lat:18.5562335	01-06-2021	31-12-2021	3149866.21	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193312 3/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1934359	Proyecto de Inversión	853984.3	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853984.27, modificado:853984. 27))	REHABILITACI ÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE LAS AVENIDAS ÁLVARO OBREGÓN E INSURGENTES DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10585) - 85476	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	85476	5	709	709	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:48. 0, meta_m odificada :48.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA ERAIN AGUILAR, AVENIDA INDEPENDENCI A SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENT, lon:- 88.29802577, lat:18.4991575	01-06-2021	31-12-2021	853984.27	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193435 9/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances	
2021	2	ROO21020 1929446	Proyecto de Inversión	306594.3	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306594.28, modificado:306594. 28))	REHABILITACI ÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11475) - 65208	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	65208	5	526	526	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:83. 0, meta_m odificada :83.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA INCONSTIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE MARÍA REHABILITACI ÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA, lon:- 88.37201796, lat:18.5388580 8])	01-06-2021	31-12-2021	306594.28	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192944 6/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances	

2021	2	ROO21020 1933139	Proyecto de inversión	1339313	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339313.19, modificado:1339313 19))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP CONVENIOS), monto:1339313.19, modificado:1339313 19))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	80796	5	573	574	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:32 40.0, meta_m odificada :3240.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:16, direccion:CALL E JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y CALLE TIZMIN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO A CALLE JALISCO ENTRE LA AVENIDA YUCATAN Y LA CA. lon:- 88.25257571, lat:18.5613897 3])	01-06-2021	31-12-2021	1339313.19	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0])	(193313 9/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1934388	Proyecto de inversión	853984.3	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853984.27, modificado:853984. 27))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE LAS AVENIDAS ÁLVARO OBREGÓN E INSURGENTES DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 11846) - 85555	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	85555	5	709	709	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:48. 0, meta_m odificada :48.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EFRAIN AGUILAR Y CALLE CAMELIAS, AVENIDA INDEPENDENCI A SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LA AV. lon:- 88.29734275, lat:18.5059883	01-06-2021	31-12-2021	853984.27	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193438 8/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929506	Proyecto de inversión	232388.24	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232388.24, modificado:232388. 24))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 11899) - 65473 24))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	65473	5	1132	1133	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:64. 0, meta_m odificada :64.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARA LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:- 88.30698909, lat:18.5296857 4])	01-06-2021	31-12-2021	232388.24	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192950 6/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 192452	Proyecto de inversión	1587628	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587628.22, modificado:1587628.22)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 78333	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	78333	5	105	117	0	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35 93.64, meta_m odificada :3593.64)}	{(geo1: (cve_municipio :4, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA - SOLIDARIDAD PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE S DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 AV. INDEPENDEN, lon:-88.82377896,	01-06-2021	31-12-2021	1587628.22	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{(proyecto_inicio:2021)}	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1934409	Proyecto de inversión	640303.7	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640303.65, modificado:640303.65)}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE LAS AVENIDAS ALVARO OBREGÓN E INSURGENTES DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10462) - 85627	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	85627	5	532	533	0	{(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:36.0, meta_m odificada :36.0)}	{(geo1: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DAVID G GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DE BACALAR Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA, lon:-88.29618291, lat:18.5162712	01-06-2021	31-12-2021	640303.65	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{(proyecto_inicio:2021)}	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1929513	Proyecto de inversión	202546.4	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202546.44, modificado:202546.44)}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1205A) - 65514	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	65514	5	991	991	0	{(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:56.0, meta_m odificada :56.0)}	{(geo1: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARÁ LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.29993926, lat:18.5294425	01-06-2021	31-12-2021	202546.44	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{(proyecto_inicio:2021)}	En Ejecución	Validación avances

2021	2	ROO21020 1929526	Proyecto de Inversión	303819.7	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303819.66, BLANCO (ZAP modificado:303819. 66))	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12238) - 65583	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	65583	5	1486	1487	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:84, 0, meta_m odificada (84.0)]	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y ... SE HARA LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:- 88.30348586, lat:18.5293410 5])	01-06-2021	31-12-2021	303819.66	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192952 6/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929537	Proyecto de Inversión	129845.8	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129845.79, BLANCO (ZAP modificado:129845. 79))	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12242) - 65634	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	65634	5	637	637	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:36, 0, meta_m odificada (36.0)]	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y ... SE HARA LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:- 88.3033985, lat:18.5255916])	01-06-2021	31-12-2021	129845.79	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192953 7/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930685	Proyecto de Inversión	999976.1	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999976.08, BLANCO - 70884)	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 70884	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	70884	5	516	583	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:22 50.0, meta_m odificada (2250.0)]	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:106, direccion:CALL E DISTRITO FEDERAL- RIO HONDO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DE LOS HERODES Y CALLE MICHOCACAN, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EXECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O 1 CALLE DISTRITO, lon:- 88.87783288, lat:17.8964966 6])	01-06-2021	31-12-2021	999976.08	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193068 5/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1933210	Proyecto de Inversión	1631375	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631374.98, modificado:1631374 98))	CONSTRUCCIO N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81075 modificado:1631374 98))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	81075	5	438	512	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:14 28.3, meta_m odificada :1428.3])	1	(igeo: [eve_municipio -4, localidad:67, direccion:CALL E JUAN N. ALVAREZ - IGNACIO ALDAMA - CARRETERA UCUM-LA UNION PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO LUAREZ Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PRO. lon:- 88.52959057, lat:18.4473888	01-06-2021	31-12-2021	1631374.98	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193321 0/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1934462	Proyecto de Inversión	264671.3	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264671.29, modificado:264671. 29))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 85797	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	85797	5	2500	2500	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:30, 0, meta_m odificada :30.0])	1	(igeo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E LAGUNA NEGRA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE SIGLO XX SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE LA AVENID, lon:- 88.33774936, lat:18.51269444	01-06-2021	31-12-2021	264671.29	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193446 2/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930434	Proyecto de Inversión	1799953	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799953.43, modificado:1799953 43))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 69741	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	69741	5	903	958	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:41 08.5, meta_m odificada :4108.5])	1	(igeo: [eve_municipio -4, localidad:184, direccion:CALL E PLAN DE SAN LUIS PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LUIS EACHEVERIA, CALLE HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE , lon:- 88.07068808, lat:18.2276729 4])	01-06-2021	31-12-2021	1799953.43	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193043 4/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1931685	Proyecto de Inversión	1349044	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349043.61, modificado:1349043 61))	CONSTRUCCIÓN N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 75301	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	75301	5	133	151	0	(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0])	1	(geo1: [ve_municipio -4, localidad:447, direccion:CALL E IGNACIO ZARAGOZA - BUGAMBILIAS - NIÑOS HERODES - AVILA CAMACHO - ERNESTO ZEDILLO CIUDAD EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CEIBA, CALLE PROCEDE SE EJECUTARA EL PROY. bn:- 88.97802118, lat:18.7034833 2])	01-06-2021	31-12-2021	1349043.61	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados - avance:0.0])	(193168 5/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1933918	Proyecto de Inversión	337744.2	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337744.16, modificado:337744. 16))	REHABILITACIÓ N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS AVENIDAS REVOLUCION Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (10568) - 83854	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	83854	5	380	380	0	(meta1: [unidad_ medida: Piezas, meta:16. 0, meta_m odificada :16.0])	1	(geo1: [ve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA ALVARO OBREGON COLONIA FOVSSSTE I ETAPA, 77050 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, AVENIDA ARMADA DE MEXICO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVEN. bn:- 88.3140821, lat:18.4993034 5])	01-06-2021	31-12-2021	337744.16	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0])	(193391 8/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1933942	Proyecto de Inversión	738815.4	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738815.36, modificado:738815. 36))	REHABILITACIÓ N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS AVENIDAS REVOLUCION Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (10570) - 83925	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	83925	5	832	832	0	(meta1: [unidad_ medida: Piezas, meta:35. 0, meta_m odificada :35.0])	1	(geo1: [ve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVE. bn:- 88.3049029, lat:18.4976658 9])	01-06-2021	31-12-2021	738815.36	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_m edida:Pie zas, avance:0.0])	(193394 2/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1933965	Proyecto de Inversión	422180.2	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422180.21, modificado:422180. 21))	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS AVENIDAS REVOLUCION Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (10585) - 83983	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	83983	5	475	476	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:20, 0, meta_m odificada .0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HERDES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA ALVARO ,bn-- 88.29837982, lat:18.4969904 2])	01-06-2021	31-12-2021	422180.21	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193396 5/proyeto _INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1933973	Proyecto de Inversión	548834.3	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548834.27, modificado:548834. 27))	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS AVENIDAS REVOLUCION Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (10602) - 84004	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	84004	5	618	618	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:26, 0, meta_m odificada .26.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA ALVARO OBREGON COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERDES Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA ALV ,bn-- 88.29268048, lat:18.4965196 9])	01-06-2021	31-12-2021	548834.27	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193397 3/proyeto _INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1931141	Proyecto de Inversión	1799999	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.07, modificado:1799999. 07))	CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - modificado:1799999. 07))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	72844	5	285	335	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:40 98.66, meta_m odificada .4098.66])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:38, direccion:CALL E LUIS DONALDO CORDERO - PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77553 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y _CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 21 DE MARZO EN, bn-- 88.66764695, lat:18.4869827	01-06-2021	31-12-2021	1799999.07	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193114 1/proyeto _INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1929828	Proyecto de inversión	579263.2	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579263.16, modificado:579263. 16)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUERRA DE CASTAS ENTRE INSURGENTES Y TECNOLÓGICO DE VERACRUZ DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 66861	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	66861	5	860	829	0	{meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta_m edificada :600.0]}	1	{geo: [eve_municipio :4, localidad: 1, direccion:CALL E GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE CALLE GUERRA, lon:- 88.3020647, lat:-18.5215284 3]}	01-06-2021	31-12-2021	579263.16	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_ medida:Met ros Cuadrados , avance:0.0]}	{proyeto to_INICIO O}	102982	En Ejecución	Validado avances
2021	2	ROO21020 1932843	Proyecto de inversión	255086.9	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255086.91, modificado:255086. 91)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12204) - 79677	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79677	5	471	472	0	{meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:70, 0, meta_m edificada :70.0]}	1	{geo: [eve_municipio :4, localidad: 1, direccion:COLO NIA PROTERRIT O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRIT O, lon:- 88.30128148, lat:-18.5331397 3]}	01-06-2021	31-12-2021	255086.91	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_ medida:Pie zas, avance:0.0]}	{proyeto to_INICIO O}	193284	En Ejecución	Validado avances
2021	2	ROO21020 1932847	Proyecto de inversión	228816.7	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228816.67, modificado:228816. 67)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12219) - 79699	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79699	5	424	425	0	{meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:63, 0, meta_m edificada :63.0]}	1	{geo: [eve_municipio :4, localidad: 1, direccion:COLO NIA PROTERRIT O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRIT O, lon:- 88.29523208, lat:-18.5333896]}	01-06-2021	31-12-2021	228816.67	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_ medida:Pie zas, avance:0.0]}	{proyeto to_INICIO O}	193284	En Ejecución	Validado avances

2021	2	ROO21020 1929911	Proyecto de Inversión	1088301	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088300.72, modificado:1088300 72))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA CALLE GUERRA DE CASTAS ENTRE INSURGENTES Y TECNOLOGICO DE VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 67140	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	67140	5	860	829	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadr os, meta:25 43.0, meta_m odificada :2543.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUERR, lon:- 88.3028784, lat:18.5203114 9])	01-06-2021	31-12-2021	1088300.72	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0])	(102991 1/proyeci to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1930853	Proyecto de Inversión	1599508	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599508.29, modificado:1599508 29))	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 71608	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	71608	5	515	592	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadr os, meta:33 642.0, meta_m odificada :3642.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:267, direccion:CALL E LUIS DONALDO COLOSO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JESUS MARTINEZ ROSS, CALLE NIÑOS HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAM, lon:- 88.7275369, lat:18.5048660])	01-06-2021	31-12-2021	1599508.29	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0])	(193085 3/proyeci to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1929174	Proyecto de Inversión	456095.1	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456095.13, modificado:456095. 13))	REHABILITACIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP modificado:456095. 13))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	64012	5	934	935	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:11 3.0, meta_m odificada :113.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLO NIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE REALIZARA LA REHABILITACIO N EN VARIAS CALES DE LA COLONIA CARIBE, lon:- 88.3047699, lat:18.5441288 6])	01-06-2021	31-12-2021	456095.13	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(192917 4/proyeci to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1935783	Proyecto de Inversión	111191.8	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111191.83, modificado:111191. 83))	CONSTRUCCIÓN N DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11776) - 91288	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	91288	5	293	232	0	(meta: [unidad_ medida: Señaletic a\$], meta:43. 0, meta_m odificada 43.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:FRAC CIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMI ENTO CEDROS, lon:- 88.22317537, lat:18.5171878 3])	01-06-2021	31-12-2021	111191.83	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Señ aletica\$], avance:0.0])	(193578 3/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935784	Proyecto de Inversión	48869.46	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48869.46, modificado:48869.4 6))	CONSTRUCCIÓN N DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11761) - 91309	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	91309	5	232	220	0	(meta: [unidad_ medida: Señaletic a\$], meta:18. 0, meta_m odificada 18.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:- 88.3048776, lat:18.5210606 9])	01-06-2021	31-12-2021	48869.46	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Señ aletica\$], avance:0.0])	(193578 4/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935785	Proyecto de Inversión	52297.89	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52297.89, modificado:52297.8 9))	CONSTRUCCIÓN N DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11691) - 91317	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	91317	5	145	148	0	(meta: [unidad_ medida: Señaletic a\$], meta:21. 0, meta_m odificada 21.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 17036: CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, lon:- 88.30887607, lat:18.5237940 4])	01-06-2021	31-12-2021	52297.89	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Señ aletica\$], avance:0.0])	(193578 5/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1936640	Proyecto de inversión	1810916	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810915.97, modificado:1810915.97))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR LIZARRAGA CARRILLO DE LA COLONIA AMERICAS I EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 92866	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	92866	5	176	176	0	(meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m:914.9])	(geo:1, [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E SURNAM COLONIA LAS AMERICAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ Y AVENIDA PANAMA, CALLE PARAGUAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA SECUNDARIA SALVADOR LIZARRAGA UBICADO EN LA, lon:-88.28485364, lat:18.5474022	01-06-2021	31-12-2021	1810915.97	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1936640/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1936176	Proyecto de inversión	1899997	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899997.25, modificado:1899997.25))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE BAROICO BARRIOS Y JUAN DE DIOS PEZA DEL FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 93517	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	93517	5	443	408	0	(meta:1, [unidad_medida: Metros lineales, meta:92.0, meta_m:92.0])	(geo:1, [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E LAGUNA NEGRA FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENRIQUE BAROICO BARRIOS Y AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LAGUNA, lon:-88.33764848, lat:18.5134339	01-06-2021	31-12-2021	1899997.25	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(1936176/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1936399	Proyecto de inversión	1900000	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.91, modificado:1899999.91))	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94389	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	94389	5	1002	1035	0	(meta:1, [unidad_medida: Puentes, meta:1.0, meta_m:1.0])	(geo:1, [eve_municipio:4, localidad:114, direccion:CALL E INSURGENTES PUEBLO XUL-HA, 77063 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AARON MERINO FERNANDEZ, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CA, lon:-88.46239951, lat:18.55011087])	01-06-2021	31-12-2021	1899999.91	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, [unidad_medida:Puentes, avance:0.0])	(1936399/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances

2021	2	ROO21020 1937632	Acción	595000	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000. 0)}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99472	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	99472	N	0	0	0	{(meta1: [unidad_ medida: Otros, meta:1.0], meta_m odificada :1.0)}	{(geo1: [ve_municipio -4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889])}	03-08-2021	30-12-2021	595000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_m edida:Otro], avance:0.0)}	{(93763 2/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1937633	Acción	360000	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000. 0)}	33901 SUBCONTRATA CION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99512	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	99512	N	0	0	0	{(meta1: [unidad_ medida: Otros, meta:1.0], meta_m odificada :1.0)}	{(geo1: [ve_municipio -4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889])}	01-07-2021	30-12-2021	360000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_m edida:Otro], avance:0.0)}	{(93763 3/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances	
2021	2	ROO21020 1937634	Acción	220000	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000. 0)}	35501 MANTENIMIE NTO Y CONSERVACI ON DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES - 99547	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	99547	N	0	0	0	{(meta1: [unidad_ medida: Otros, meta:1.0], meta_m odificada :1.0)}	{(geo1: [ve_municipio -4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889])}	21-07-2021	30-12-2021	220000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_m edida:Otro], avance:0.0)}	{(93763 4/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances	
2021	2	ROO21020 1935126	Proyecto de Inversión	520921.9	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520921.86, modificado:520921. 86)}	REHABILITACI ON DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA CNC ZDO. CIRCUITO ENTRE LAS AVENIDAS HERODES Y AV. HERIBERTO FRÍAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 10528) - 88412	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbaniación	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	88427	S	2982	2982	0	{(meta1: [unidad_ medida: Piezas, meta:24. 0, meta_m odificada :24.0])}	{(geo1: [ve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA CNC ZDO. CIRCUITO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HERODES Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE LUIS CABREÑA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CNC ZDO. CIRCUITO, lon:- 88.28950298, lat:18.5154153 4])}	01-06-2021	31-12-2021	520921.86	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0]}	{(93512 6/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1935438	Proyecto de inversión	607742.2	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607742.17, modificado:607742. 17)}	REHABILITACI N DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CNC (ZDO. CIRCUITO) ENTRE LAS AVENIDAS HÉROES Y AV. HERIBERTO FRÍAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10532) - 88452	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	88452	5	3479	3479	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:28, 0, meta_m odificada .28.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E CNC ZDO. CIRCUITO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HERIBERTO FRÍAS, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CNC 2DO. CI, lon:- 88.2065317 lat:18.5138488 9)}	01-06-2021	31-12-2021	607742.17	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida_Pie zas, avance:0.0)}	{1935438/ proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935655	Proyecto de inversión	2090672	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090671.96, modificado:2090671. 96)}	REHABILITACI N DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 2952) - 90194	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	90194	5	1093	1094	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:23, 0, meta_m odificada .23.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:16, direccion:CALL E SOCONUSCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZMIN Y , SE EJECUTARA EN LA CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES Y TIZMIN, lon:- 88.25679552, lat:18.5647129	01-06-2021	31-12-2021	2090671.96	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida_Pie zas, avance:0.0)}	{1935655/ proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935663	Proyecto de inversión	2109327	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109327.93, modificado:2109327. 93)}	REHABILITACI N DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1884) - 90224	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	90224	5	1569	1570	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:33, 0, meta_m odificada .33.0)}	1	{geo: (eve_municipio -4, localidad:16, direccion:CALL E YUCATAN , 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COMHULA NORTE Y AVENIDA YUCATAN, CALLE TABASCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O 1 CALLE 24 DE FE, lon:- 88.25364125,	01-06-2021	31-12-2021	2109327.93	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida_Pie zas, avance:0.0)}	{1935663/ proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1935728	Proyecto de Inversión	622914.2	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622914.18, modificado:622914. 18))	CONSTRUCCIÓN N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 187A) - 90629	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	90629	5	308	309	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:52 0.32, meta_m odificada :520.32])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:36, direccion:CALL E ALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA YUCATAN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ALISCO ENTRE LAS AVENIDAS GUERRER, lon:- 88.25084208, lat:18.5609013	01-06-2021	31-12-2021	622914.18	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193572 8/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935734	Proyecto de Inversión	3703732	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703731.91, modificado:3703731. 91))	CONSTRUCCIÓN N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 188A) - 90071	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	90671	5	1833	1834	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:30 93.82, meta_m odificada :3093.82])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:36, direccion:CALL E CHIAPAS - MOBELLIA - MEXICO - TLAXCALA - TABASCO - 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA DAXACA, CALLE QUERETARO SE EJECUTARA EL PRO, lon:- 88.2549086,	01-06-2021	31-12-2021	3703731.91	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193573 4/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935742	Proyecto de Inversión	411725.8	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411725.8, modificado:411725. 8))	CONSTRUCCIÓN N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1564) - 90699	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	90699	5	204	204	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:34 4.64, meta_m odificada :344.64])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:36, direccion:AVEN IDA CAMPECHE - OAXACA PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ACAPULCO, AVENIDA YUCATAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O S AVENIDA CAMPECHE ENTRE , lon:- 88.25346831,	01-06-2021	31-12-2021	411725.8	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193574 2/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1935745	Proyecto de Inversión	1182021	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182020.54, modificado:1182020 54)}	CONSTRUCCIO N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ VICENTE LOMBARDO DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 90746	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	90746	5	293	232	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:92 6.41, meta_m edificada :926.41)}	1	{geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E JOSE SIUROB RAMIREZ VICENTE LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMI ENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS , lon:- 88.32463064, lat:18.5169436 7)}	01-06-2021	31-12-2021	1182020.54	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{193574 5/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935164	Proyecto de Inversión	990127.8	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990127.8, modificado:990127. 8)}	REHABILITACI ÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ ENTRE INSURGENTES Y CARLOS A. VIDAL DEL FRACCIONAMIE NTO CEDROS, DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 98525	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	88525	5	293	232	0	{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:34, 0, meta_m edificada :34.0)}	1	{geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E JOSE SIUROB RAMIREZ FRACCIONAMI ENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ ENT, lon:- 88.32458773, lat:18.5172743 1)}	01-06-2021	31-12-2021	990127.8	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Piez as, avance:0.0)}	{193516 4/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935780	Proyecto de Inversión	1499999	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.35, modificado:1499999 91251 35)}	CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN EL FRACCIONAMIE NTO CEDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 91251	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	91251	5	293	232	0	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:36 28.5, meta_m edificada :3628.5)}	1	{geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E ANTONIO ANCONA - OCTAVIANO SOLIS - RUIFO FIGUEROA - AARON MERINO FERNANDEZ - FRACCIONAMI ENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTRA EL PROYECTO, lon:- 88.32393327, lat:18.5175642 5)}	01-06-2021	31-12-2021	1499999.35	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{193578 0/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1935786	Proyecto de inversión	137033.6	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137033.64, modificado:137033.64))	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11899) - 91354	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91354	5	4714	4596	0	(meta: (unidad_medida: Señalética), meta:55.0, meta_modificada:55.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.30814738, lat:18.52726859))	01-06-2021	31-12-2021	137033.64	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0))	(1935786/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1935787	Proyecto de inversión	129562.5	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129562.51, modificado:129562.51))	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12242) - 91369	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91369	5	4714	4596	0	(meta: (unidad_medida: Señalética), meta:52.0, meta_modificada:52.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.30323413, lat:18.52513382))	01-06-2021	31-12-2021	129562.51	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0))	(1935787/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1935788	Proyecto de inversión	151787	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151786.95, modificado:151786.95))	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12045) - 91377	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91377	5	4714	4596	0	(meta: (unidad_medida: Señalética), meta:61.0, meta_modificada:61.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.29856144, lat:18.52617197))	01-06-2021	31-12-2021	151786.95	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0))	(1935788/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	
2021	2	ROO21020 1935789	Proyecto de inversión	104595.8	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104595.78, modificado:104595.78))	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12219) - 91388	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91388	5	1509	1449	0	(meta: (unidad_medida: Señalética), meta:42.0, meta_modificada:42.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERITORIO, lon:-88.29329224, lat:18.53346667))	01-06-2021	31-12-2021	104595.78	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0))	(1935789/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	

2021	2	ROO21020 1935790	Proyecto de inversión	190820.9	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190820.87, modificado:190820.87)}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12295) - 91415	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91415	5	1509	1449	0	{meta: (unidad_medida: Señalética), meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	{geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO, lon:-88.28239636, lat:18.53469475)}	01-06-2021	31-12-2021	190820.87	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0}	{1935790/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1935791	Proyecto de inversión	56340.59	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56340.59, modificado:56340.59)}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12670) - 91449	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91449	5	105	84	0	{meta: (unidad_medida: Señalética), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLAS OXTANKAH, lon:-88.27492277, lat:18.54353011)}	01-06-2021	31-12-2021	56340.59	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0}	{1935791/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1935792	Proyecto de inversión	126134.09	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126134.09, modificado:126134.09)}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11475) - 91462	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91462	5	700	656	0	{meta: (unidad_medida: Señalética), meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	{geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-88.27083796, lat:18.53857907)}	01-06-2021	31-12-2021	126134.09	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0}	{1935792/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	
2021	2	ROO21020 1935794	Proyecto de inversión	149422.54	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149422.54, modificado:149422.54)}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10532) - 91475	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91475	5	6724	6198	0	{meta: (unidad_medida: Señalética), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-88.28572511, lat:18.51338091)}	01-06-2021	31-12-2021	149422.54	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Señalética), avance:0.0}	{1935794/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	

2021	2	ROO21020 1935795	Proyecto de Inversión	118663	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118662.96, modificado:118662. 96)	CONSTRUCCIÓN N DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10547) - 91489	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	91489	5	512	470	0	(meta: (unidad_ medida: Señaletic 46)), meta:46, 0, meta_m odificada 46.0])	1	(geo: leve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA DEL MAR I Y II INFONAVIT, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DEL MAR, km- 88.28640974, lat:18.5067489)	01-06-2021	31-12-2021	118662.96	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_m edida:Señ aletica)), avance:0.0)	(193579 5/proyeto _INICIO)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935796	Proyecto de Inversión	62322.37	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62322.37, modificado:62322.3 7)	CONSTRUCCIÓN N DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10594) - 91502	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	91502	5	666	672	0	(meta: (unidad_ medida: Señaletic 25)), meta:25, 0, meta_m odificada 25.0])	1	(geo: leve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLO NIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, km- 88.28883099, lat:18.5027845 6)	01-06-2021	31-12-2021	62322.37	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_m edida:Señ aletica)), avance:0.0)	(193579 6/proyeto _INICIO)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935797	Proyecto de Inversión	120955.5	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120955.5, modificado:120955. 5)	CONSTRUCCIÓN N DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1884) - 91524	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	91524	5	2626	2700	0	(meta: (unidad_ medida: Señaletic 42)), meta:42, 0, meta_m odificada 42.0])	1	(geo: leve_municipio -4, localidad:36, direccion:PIEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, km- 88.25575442, lat:18.566600	01-06-2021	31-12-2021	120955.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_m edida:Señ aletica)), avance:0.0)	(193579 7/proyeto _INICIO)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1935206	Proyecto de Inversión	1114701	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114701.19, modificado:1114701 19))	REHABILITACI N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE INSURGENTES Y CARLOS A. VIDAL DEL FRACCIONAMIE NTO CEDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88642	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	88642	5	293	232	0	(meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:32. 0, meta_m odificada :32.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E VICENTE LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMI ENTO CEDROS, 72024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO , lon:- 88.32343974, lat:18.5170454 1])	01-06-2021	31-12-2021	1114701.19	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0])	(193520 6/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935940	Proyecto de Inversión	1400000	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399999.97, modificado:1399999 97))	CONSTRUCCI N DE PARQUE 2 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 92373	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	92373	5	433	449	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:17 9.8, meta_m odificada :179.8])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:33, direccion:PUEB LO FRANCISCO VILLA, 72983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCUM ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO, lon:- 88.83965188, lat:18.4783920 9])	01-06-2021	31-12-2021	1399999.97	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193594 0/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935978	Proyecto de Inversión	1500000	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.57, modificado:1499999 57))	REHABILITACI N DE PARQUE 2 EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 92548	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	92548	5	105	117	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:73 1.1, meta_m odificada :731.1])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:17, direccion:AVEN IDA ESTEBAN B. CALDERÓN PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE OIL PEDREGAL, CALLE SOLIDARIDAD SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL PARQUE EXISTENTE UB, lon:- 88.82284924,	01-06-2021	31-12-2021	1499999.57	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])	(193597 8/proyec to_INICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	2	ROO21020 1936020	Proyecto de inversión	1500000	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.52, modificado:1499999.52))	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92806	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92806	5	555	538	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:41 4.11, meta_m odificada :414.11])	(geo: [eve_municipio :4, localidad:39, direccion:CALL E VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JUAN SARABIA, 72965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIRADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN, lon: -88.48018672, lat:18.4938501	01-06-2021	31-12-2021	1499999.52	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_ medida:Metros Cuadrados , avance:0.0])	(1936020/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1936054	Proyecto de inversión	1810916	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810915.97, modificado:1810915.97))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA DEL BOSQUE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 92888	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92888	5	194	195	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:91 4.5, meta_m odificada :914.9])	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E CEDRO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEBERTO FRIAS Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CIBICOTE SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADO, lon: -88.27612995, lat:18.5261519 8])	01-06-2021	31-12-2021	1810915.97	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_ medida:Metros Cuadrados , avance:0.0])	(1936054/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	2	ROO21020 1936058	Proyecto de inversión	1810916	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810915.97, modificado:1810915.97))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA DEL PROTERRITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 92915	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92915	5	280	280	0	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:91 4.5, meta_m odificada :914.9])	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E PRIMERO DE MAYO COLONIA PROTERRITORIO 0, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE CINCO DE FEBRENO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ, lon: -88.29188245, lat:18.5334097	01-06-2021	31-12-2021	1810915.97	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_ medida:Metros Cuadrados , avance:0.0])	(1936058/proyeto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances

2021	2	ROO21020 1937065	Acción	800000	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000. 0)}	32005 ARRENDAMEN TO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 99527	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	99527	N	0	0	0	{(meta: [unidad: medida: Vehiculo s, meta:1.0 , meta_m odificada 1.0]}	1	{(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889]}	22-07-2021	30-12-2021	800000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Vehi culos, avance:0.0]}	{(93706 5/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1936201	Proyecto de inversión	1899999	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS DE CONVENIOS), monto:1899999.04, y NUEVA GENERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93646	CONSTRUCCIÓN N DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NIZUC ENTRE LAS CALLES ANTIGUA E ISLAS VIRGENES DE LAS COLONIAS BICENTENARIO Y NUEVA GENERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93646	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	93646	S	771	731	0	{(meta: [unidad: medida: Metros lineales, meta:13 3.0, meta_m odificada 133.0]}	1	{(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E NIZUC COLONIA NUEVA GENERACION, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANTIGUA Y CALLE ISLAS VIRGENES, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLES NIZUC ENTRE LAS CALLES ANT, lon:- 88.3085248, lat:18.5462208]}	01-06-2021	31-12-2021	1899999.04	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0]}	{(193620 5/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1936239	Proyecto de inversión	1632154	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632153.56, modificado:1632153. 56)}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA 2 ETAPAS EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93940	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P. BLANCO	93940	S	20	20	0	{(meta: [unidad: medida: Piezas, meta:10, 0, meta_m odificada 10.0]}	1	{(geo: [eve_municipio -4, localidad:111, direccion:PUER TO XCALAK, 77570 XCALAK, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XCALAK, lon:- 87.8554259, lat:18.2713170 8]}	01-06-2021	31-12-2021	1632153.56	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:0.0]}	{(193623 9/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances
2021	2	ROO21020 1935725	Proyecto de inversión	640570.8	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640570.76, modificado:640570. 76)}	CONSTRUCCIÓN N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2952) - 90604 modificado:640570. 76)}	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P. BLANCO	90604	S	317	317	0	{(meta: [unidad: medida: Metros Cuadrado s, meta:53 5.0, meta_m odificada 535.0]}	1	{(geo: [eve_municipio -4, localidad:36, direccion:CALL E SOCONUSCO COLONIA CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZMIN Y, se EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES TIZMIN Y, lon:- 88.25702009, lat:18.5647739 7]}	01-06-2021	31-12-2021	640570.76	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0]}	{(193572 5/proyeto _INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

II INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO210201934399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	427939.12	427939.12
ROO210201930402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	809423.11	809423.11
ROO210201932756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	564777.87	564777.87
ROO210201929757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	330089.89	330089.89
ROO210201929781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	195403.3	195403.3
ROO210201932772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	833682.65	833682.65
ROO210201929790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	326518.32	326518.32
ROO210201930513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1299961.14	1299961.14
ROO210201929808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	459138.73	459138.73
ROO210201932831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	210958.82	210958.82
ROO210201929858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	552484.03	552484.03

ROO210201929948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	689500.16	689500.16
ROO210201930716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1588392.56	1588392.56
ROO210201931671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1286538.53	1286538.53
ROO210201929274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	496008.22	496008.22
ROO210201929302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	237701.34	237701.34
ROO210201929313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126982.64	126982.64
ROO210201930781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499996.15	1499996.15
ROO210201932376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.05	1499999.05
ROO210201932384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1232076.69	1232076.69
ROO210201929324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	369849.46	369849.46
ROO210201931720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1375311.51	1375311.51
ROO210201932402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	819941.08	819941.08

ROO210201933146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	117189.9	117189.9
ROO210201930136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1324978.01	1324978.01
ROO210201932495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1646928.09	1646928.09
ROO210201933264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1837656.34	1837656.34
ROO210201929439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198414.06	198414.06
ROO210201929459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88256.17	88256.17
ROO210201930149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	818046.97	818046.97
ROO210201930163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1599998.92	1599998.92
ROO210201929519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	83415.37	83415.37
ROO210201931067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999992.02	999992.02
ROO210201931131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1303007.59	1303007.59
ROO210201933558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1189782.73	1189782.73

ROO210201933566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1189781.68	1189781.68
ROO210201934263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	403461.92	403461.92
ROO210201934273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	321134.54	321134.54
ROO210201934282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1016974.17	1016974.17
ROO210201934297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	362298.23	362298.23
ROO210201934253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	321134.54	321134.54
ROO210201929291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1047895.83	1047895.83
ROO210201930123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	689499.69	689499.69
ROO210201933524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1750212.64	1750212.64
ROO210201933538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1853166.31	1853166.31
ROO210201934293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	279970.85	279970.85
ROO210201930156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499992.07	1499992.07

ROO210201930177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399985.29	1399985.29
ROO210201933112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1612136.25	1612136.25
ROO210201933123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3149866.21	3149866.21
ROO210201934359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	853984.27	853984.27
ROO210201929446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	306594.28	306594.28
ROO210201933139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1339313.19	1339313.19
ROO210201934388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	853984.27	853984.27
ROO210201929506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	232388.24	232388.24
ROO210201932452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1587628.22	1587628.22
ROO210201934409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	640303.65	640303.65
ROO210201929513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	202546.44	202546.44
ROO210201929526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	303819.66	303819.66

ROO2102019295 37	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	129845.79	129845.79
ROO2102019306 85	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999976.08	999976.08
ROO2102019332 10	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1631374.98	1631374.98
ROO2102019344 62	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	264671.29	264671.29
ROO2102019304 34	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799953.43	1799953.43
ROO2102019316 85	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1349043.61	1349043.61
ROO2102019339 18	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337744.16	337744.16
ROO2102019339 42	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	738815.36	738815.36
ROO2102019339 65	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	422180.21	422180.21
ROO2102019339 73	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	548834.27	548834.27
ROO2102019311 41	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799999.07	1799999.07
ROO2102019298 28	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	579263.16	579263.16

ROO210201932843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	255086.91	255086.91
ROO210201932847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	228816.67	228816.67
ROO210201929911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1088300.72	1088300.72
ROO210201930853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1599508.29	1599508.29
ROO210201929174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	456095.13	456095.13
ROO210201935783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	111191.83	111191.83
ROO210201935784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48869.46	48869.46
ROO210201935785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	52297.89	52297.89
ROO210201936040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1810915.97	1810915.97
ROO210201936176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899997.25	1899997.25
ROO210201936309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.91	1899999.91
ROO210201937632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	595000	595000

ROO2102019376 33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	360000	360000
ROO2102019376 34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	220000	220000
ROO2102019351 26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	520921.86	520921.86
ROO2102019351 38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	607742.17	607742.17
ROO2102019356 55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2090671.96	2090671.96
ROO2102019356 63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2109327.93	2109327.93
ROO2102019357 28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	622914.18	622914.18
ROO2102019357 34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3703731.91	3703731.91
ROO2102019357 42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	411725.8	411725.8
ROO2102019357 45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1182020.54	1182020.54
ROO2102019351 64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	990127.8	990127.8
ROO2102019357 80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.35	1499999.35

ROO2102019357 86	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	137033.64	137033.64
ROO2102019357 87	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	129562.51	129562.51
ROO2102019357 88	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151786.95	151786.95
ROO2102019357 89	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104595.78	104595.78
ROO2102019357 90	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190820.87	190820.87
ROO2102019357 91	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	56340.59	56340.59
ROO2102019357 92	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126134.09	126134.09
ROO2102019357 94	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	149422.54	149422.54
ROO2102019357 95	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	118662.96	118662.96
ROO2102019357 96	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62322.37	62322.37
ROO2102019357 97	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	120955.5	120955.5
ROO2102019352 06	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1114701.19	1114701.19

ROO2102019359 40	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399999.97	1399999.97
ROO2102019359 78	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.57	1499999.57
ROO2102019360 20	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.52	1499999.52
ROO2102019360 54	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1810915.97	1810915.97
ROO2102019360 58	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1810915.97	1810915.97
ROO2102019370 65	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	800000	800000
ROO2102019362 01	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.04	1899999.04
ROO2102019362 39	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1632153.56	1632153.56
ROO2102019357 25	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	640570.76	640570.76



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

II INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO210201934399	Piezas	24	24
ROO210201930402	Metros Cuadrados	1800	1800
ROO210201932756	Piezas	120	120
ROO210201929757	Piezas	91	91
ROO210201929781	Piezas	54	54
ROO210201932772	Piezas	177	177
ROO210201929790	Piezas	90	90
ROO210201930513	Metros Cuadrados	2985	2985
ROO210201929808	Piezas	125	125
ROO210201932831	Piezas	58	58
ROO210201929858	Metros Cuadrados	567	567
ROO210201929948	Metros Cuadrados	1657.6	1657.6
ROO210201930716	Metros Cuadrados	3600	3600
ROO210201931671	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201929274	Piezas	123	123
ROO210201929302	Piezas	63	63
ROO210201929313	Piezas	32	32
ROO210201930781	Metros Cuadrados	3386.1	3386.1
ROO210201932376	Metros Cuadrados	3420.66	3420.66
ROO210201932384	Metros Cuadrados	2400	2400
ROO210201929324	Piezas	100	100
ROO210201931720	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201932402	Metros Cuadrados	1800	1800
ROO210201933146	Metros Cuadrados	283.5	283.5
ROO210201930136	Metros Cuadrados	3204	3204
ROO210201932495	Metros Cuadrados	3600	3600
ROO210201933264	Metros Cuadrados	1763.1	1763.1
ROO210201929439	Piezas	52	52
ROO210201929459	Piezas	24	24
ROO210201930149	Metros Cuadrados	1800	1800
ROO210201930163	Metros Cuadrados	3627	3627
ROO210201929519	Piezas	23	23
ROO210201931067	Metros Cuadrados	2223.78	2223.78
ROO210201931131	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201933558	Piezas	13	13
ROO210201933566	Piezas	35	35
ROO210201934263	Piezas	38	38
ROO210201934273	Piezas	30	30
ROO210201934282	Piezas	94	94
ROO210201934297	Piezas	34	34
ROO210201934253	Piezas	30	30

ROO210201929291	Piezas	260	260
ROO210201930123	Metros Cuadrados	1668	1668
ROO210201933524	Piezas	34	34
ROO210201933538	Piezas	36	36
ROO210201934293	Piezas	26	26
ROO210201930156	Metros Cuadrados	3363	3363
ROO210201930177	Metros Cuadrados	3195.6	3195.6
ROO210201933112	Metros Cuadrados	3900	3900
ROO210201933123	Metros Cuadrados	7620	7620
ROO210201934359	Piezas	48	48
ROO210201929446	Piezas	83	83
ROO210201933139	Metros Cuadrados	3240	3240
ROO210201934388	Piezas	48	48
ROO210201929506	Piezas	64	64
ROO210201932452	Metros Cuadrados	3593.64	3593.64
ROO210201934409	Piezas	36	36
ROO210201929513	Piezas	56	56
ROO210201929526	Piezas	84	84
ROO210201929537	Piezas	36	36
ROO210201930685	Metros Cuadrados	2250	2250
ROO210201933210	Metros Cuadrados	1428.3	1428.3
ROO210201934462	Piezas	30	30
ROO210201930434	Metros Cuadrados	4108.5	4108.5
ROO210201931685	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201933918	Piezas	16	16
ROO210201933942	Piezas	35	35
ROO210201933965	Piezas	20	20
ROO210201933973	Piezas	26	26
ROO210201931141	Metros Cuadrados	4098.66	4098.66
ROO210201929828	Metros Cuadrados	600	600
ROO210201932843	Piezas	70	70
ROO210201932847	Piezas	63	63
ROO210201929911	Metros Cuadrados	2543	2543
ROO210201930853	Metros Cuadrados	33642	3642
ROO210201929174	Piezas	113	113
ROO210201935783	Señalética(s)	43	43
ROO210201935784	Señalética(s)	18	18
ROO210201935785	Señalética(s)	21	21
ROO210201936040	Metros Cuadrados	914.9	914.9
ROO210201936176	Metros lineales	92	92
ROO210201936309	Puente(s)	1	1
ROO210201937632	Otros	1	1
ROO210201937633	Otros	1	1
ROO210201937634	Otros	1	1
ROO210201935126	Piezas	24	24
ROO210201935138	Piezas	28	28
ROO210201935655	Piezas	23	23

ROO210201935663	Piezas	33	33
ROO210201935728	Metros Cuadrados	520.32	520.32
ROO210201935734	Metros Cuadrados	3093.82	3093.82
ROO210201935742	Metros Cuadrados	344.64	344.64
ROO210201935745	Metros Cuadrados	926.41	926.41
ROO210201935164	Piezas	34	34
ROO210201935780	Metros Cuadrados	3628.5	3628.5
ROO210201935786	Señalética(s)	55	55
ROO210201935787	Señalética(s)	52	52
ROO210201935788	Señalética(s)	61	61
ROO210201935789	Señalética(s)	42	42
ROO210201935790	Señalética(s)	75	75
ROO210201935791	Señalética(s)	21	21
ROO210201935792	Señalética(s)	49	49
ROO210201935794	Señalética(s)	60	60
ROO210201935795	Señalética(s)	46	46
ROO210201935796	Señalética(s)	25	25
ROO210201935797	Señalética(s)	42	42
ROO210201935206	Piezas	32	32
ROO210201935940	Metros Cuadrados	179.8	179.8
ROO210201935978	Metros Cuadrados	731.1	731.1
ROO210201936020	Metros Cuadrados	414.11	414.11
ROO210201936054	Metros Cuadrados	914.9	914.9
ROO210201936058	Metros Cuadrados	914.9	914.9
ROO210201937065	Vehículos	1	1
ROO210201936201	Metros lineales	133	133
ROO210201936239	Piezas	10	10
ROO210201935725	Metros Cuadrados	535	535



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

II INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO210201934399	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE LAGUNA DE BACALAR,	-88.29668623	18.51225565
ROO210201930402	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	CALLE 7 - 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 9	-88.87682538	18.7951404
ROO210201932756	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	-88.29217645	18.53347688
ROO210201929757	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	-88.3067008	18.5238856
ROO210201929781	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	-88.2997738	18.52461552
ROO210201932772	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO	-88.29006938	18.53352633
ROO210201929790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	-88.30365255	18.52398427
ROO210201930513	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE INDEPENDENCIA - VICENTE GUERRERO - FRANCISCO JAVIER MINA - PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE	-88.58951036	18.3557259
ROO210201929808	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO	-88.30414195	18.53495633
ROO210201932831	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS COLONIAS DE AMPLIACION	-88.30526925	18.53258121
ROO210201929858	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE	-88.30350749	18.52302263
ROO210201929948	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARCIANO GONZALEZ Y CALLE CNC 2DO. CIRCUITO, AVENIDA HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LIBRAD	-88.28943126	18.515998
ROO210201930716	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO TRAMO 2 CALLE ENTRE I A	-88.84453265	18.47950579
ROO210201931671	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE - DURANGO PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y MIG	-88.22202984	18.65352635
ROO210201929274	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE	-88.30331401	18.54037326

ROO210201929302	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO, 77082 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONI JARDINES DE PAYO OBISPO	-88.32814106	18.51944778
ROO210201929313	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS	-88.30152529	18.53551208
ROO210201930781	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE PIPIA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PIPIA ENTRE LAS	-88.92409705	18.46051912
ROO210201932376	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE MIGUEL HIDALGO - VICENTE GUERRERO INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE LUCIO CABAÑAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS	-88.68026355	18.27532592
ROO210201932384	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	CALLE TEPEYAC - BENITO JUAREZ - CALZADA VERACRUZ PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAMBOYANES, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE TEPEYAC E	-88.82103167	17.97378209
ROO2102019293244	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL	-88.30975062	18.5208674
ROO210201931720	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	CALLE EMILIANO ZAPATA - ADOLFO RUIZ CORTINES - SAN SALVADOR - PUEBLO ICAICHE, 77994 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE TULUM SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO	-89.16094772	18.04464865
ROO210201932402	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE 5, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES SALIDA A MIGUEL ALEMANTRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES 5 Y	-89.06925211	18.82223298
ROO210201933146	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y , CALLE SOCONUSCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TIZIMIN Y	-88.25428497	18.56262796
ROO210201930136	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CUATRO Y ACCESO 5 CALLE CIRCUITO UNO FRACCIONAMIENTO OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MARIANO ANGULO BASTO Y , CALLE KABAH SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CUATRO	-88.27420394	18.54308254
ROO210201932495	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	CALLE ALVARO OBREGON - ANDRES QUINTANA ROO - PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE ENTRE I	-89.06938421	18.0378235
ROO210201933264	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	AVENIDA LAZARO CARDENAS - PEIFERICO CENTRO PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA PERIFERICO, AVENIDA PERIFERICO CENTRO SE EJECUTARA EL PROYECTO	-88.6667931	18.28968771
ROO210201929439	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SAHOP, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAHOP	-88.29288742	18.51877473
ROO210201929459	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA	-88.26879631	18.53751724

ROO210201930149	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DE PRIMARIATRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTA	-89.13551158	18.7877668
ROO210201930163	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 9-10-14 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE 14 ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y I	-88.75148939	18.48253509
ROO210201929519	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.29981671	18.52618215
ROO210201931067	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ALVAR	-88.85647432	18.75945218
ROO210201931131	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CERCA DEL ENTRO DE SALUDTRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (CERCA DE LA PRIMARIA)	-88.53291534	18.42001883
ROO210201933558	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GU	-88.30217712	18.52047426
ROO210201933566	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA NICOLAS BRAVO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ, CALLE GUERRA DE CASTAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVEN	-88.30527586	18.52069209
ROO210201934263	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA	-88.28496499	18.52385556
ROO210201934273	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CAMINO CAMINO DEL COLECTOR, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE	-88.28110277	18.52910609
ROO210201934282	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CAMINO DEL COLECTOR Y CALLE PETEN, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE EL CAMINO DEL COLECTOR Y LA CAL	-88.27319956	18.53989728
ROO210201934297	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID Y CALLE ACAPULCO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LAS CALLES ERNESTO	-88.26733279	18.54753684
ROO210201934253	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CE	-88.28854783	18.51904327
ROO210201929291	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE	-88.29985229	18.54388097
ROO210201930123	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE RAMON F. ITURBE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARCIANO GONZALEZ Y CALLE CNC 2DO. CIRCUITO, AVENIDA HEROES SE CONSTRUIRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE RAMON F	-88.28897727	18.51546225

ROO210201933524	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D	-88.30340322	18.50307463
ROO210201933538	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES, AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA	-88.29878042	18.50269191
ROO210201934293	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETEN Y CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LAS CALLES PETEN Y	-88.26908124	18.5452334
ROO210201930156	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	CALLE FRANCISCO VILLA - CAOBA - INSURGENTES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE FRANCISCO VILLA ENT	-89.10640115	18.44860768
ROO210201930177	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISLA CONTOY Y , CARRETERA UCUM - LA UNION SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUM LA UNION Y LA CALLE TRAMO 2 CALLE E	-88.69193322	18.19750693
ROO210201933112	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE DURANGO NORTE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE TABASCO, CALLE COLIMA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO 1 CALLE DURANGO NORTE ENTRE LA AVENIDA CAM	-88.25825403	18.55632739
ROO210201933123	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	AVENIDA COAHUILA NORTE - GUERRERO NORTE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ NORTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 2 CALLE	-88.2569346	18.55623353
ROO210201934359	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA EFRAIN AGUILAR, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENT	-88.29802577	18.49915759
ROO210201929446	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA	-88.27201796	18.53885808
ROO210201933139	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y CALLE TIZIMIN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO 4 CALLE JALISCO ENTRE LA AVENIDA YUCATAN Y LA CA	-88.25225751	18.56138973
ROO210201934388	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EFRAIN AGUILAR Y CALLE CAMELIAS, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LA AV	-88.29734275	18.50598833
ROO210201929506	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30689809	18.52968574
ROO210201932452	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	CALLE INDEPENDENCIA - SOLIDARIDAD PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE 5 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 AV INDEPEN	-88.82377896	18.00933089
ROO210201934409	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DE BACALAR Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA	-88.29618291	18.51627126

ROO210201929513	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.29993926	18.52944255
ROO210201929526	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30349586	18.52934105
ROO210201929537	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.3032985	18.5255916
ROO210201930685	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE DISTRITO FEDERAL - RIO HONDO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DE LOS HEROES Y CALLE MICHOACAN, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE DISTRITO	-88.87783288	17.89649666
ROO210201933210	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE JUAN N. ALVAREZ - IGNACIO ALDAMA - CARRETERA UCUM-LA UNION PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PRO	-88.52959057	18.44738886
ROO210201934462	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LAGUNA NEGRA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE SIGLO XX SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE LA AVENIDA	-88.33774938	18.51504444
ROO210201930434	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	CALLE PLAN DE SAN LUIS PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LUIS ECHEVERIA, CALLE HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE	-88.67068808	18.22767294
ROO210201931685	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE IGNACIO ZARAGOZA - BUGAMBILIAS - NIÑOS HEROES - AVILA CAMACHO - ERNESTO ZEDILLO CIUDAD EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CEIBA, CALLE PROCEDE SE EJECUTARA EL PROYE	-88.97800118	18.70349332
ROO210201933918	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA FOVISSSTE I ETAPA, 77050 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, AVENIDA ARMADA DE MEXICO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA	-88.31140821	18.49930345
ROO210201933942	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVE	-88.3049028	18.49766589
ROO210201933965	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA ALVARO	-88.29837982	18.49699042
ROO210201933973	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEROES Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA ALV	-88.29268048	18.49651969
ROO210201931141	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 21 DE MARZO EN	-88.66764695	18.48698271

ROO210201929828	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE CALLE GUERRA	-88.30206467	18.52152843
ROO210201932843	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO	-88.30128148	18.53313971
ROO210201932847	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO	-88.29525208	18.5333986
ROO210201929911	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUERRA	-88.30218784	18.52031149
ROO210201930853	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JESUS MARTINEZ ROSS, CALLE NIÑOS HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO	-88.72753369	18.10448604
ROO210201929174	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE	-88.30476099	18.54412886
ROO210201935783	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO CEDROS	-88.32337537	18.51718783
ROO210201935784	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL	-88.30948776	18.52106069
ROO210201935785	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE	-88.30887607	18.52379404
ROO210201936040	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE SURINAM COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ Y AVENIDA PANAMA, CALLE PARAGUAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA SECUNDARIA SALVADOR IIZARRAGA UBICADO EN LA	-88.28485364	18.54740223
ROO210201936176	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LAGUNA NEGRA FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENRIQUE BAROCIO BARRIOS Y AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LAGUN	-88.33764848	18.51343397
ROO210201936309	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE INSURGENTES PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AARON MERINO FERNANDEZ, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CA	-88.46293991	18.55011087
ROO210201937632	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO210201937633	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO210201937634	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO210201935126	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CNC 2DO. CIRCUITO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEROES Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CNC 2DO. CIRCUITO	-88.28950298	18.51541534

ROO210201935138	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CNC 2DO. CIRCUITO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HERIBERTO FRIAS, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CNC 2DO. CI	-88.2866317	18.51384889
ROO210201935655	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE SOCONUSCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y , SE EJECUTARA EN LA CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES Y TIZIMIN	-88.25679552	18.56471294
ROO210201935663	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE YUCATAN - 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COAHUILA NORTE Y AVENIDA YUCATAN, CALLE TABASCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE 24 DE FF	-88.25394125	18.55464683
ROO210201935728	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA YUCATAN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE JALISCO ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO	-88.25094208	18.56090139
ROO210201935734	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE CHIAPAS - MORELIA - MEXICO - TLAXCALA - TABASCO - 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA OAXACA, CALLE GUERRERO SE EJECUTARA EL PRO	-88.25490685	18.55668105
ROO210201935742	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	AVENIDA CAMPECHE - OAXACA PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ACAPULCO, AVENIDA YUCATAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 9 AVENIDA CAMPECHE ENTRE	-88.25346831	18.55356687
ROO210201935745	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ - VICENTE LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS	-88.32463064	18.51694367
ROO210201935164	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ ENT	-88.32458773	18.51727431
ROO210201935780	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ANTONIO ANCONA - OCTAVIANO SOLIS - RUFO FIGUEROA - AARON MERINO FERNANDEZ - FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO	-88.32393327	18.51756425
ROO210201935786	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30814738	18.52726859
ROO210201935787	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30323413	18.52513382
ROO210201935788	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.29856144	18.52617197
ROO210201935789	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO	-88.29329224	18.5334667
ROO210201935790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO	-88.28829696	18.53469475
ROO210201935791	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLAS OXTANKHA	-88.27492277	18.5435301

ROO21020193579 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA	-88.27083796	18.53857907
ROO21020193579 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	-88.28572511	18.5133809
ROO21020193579 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DEL MAR I Y II INFONAVIT, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DEL MAR	-88.28640974	18.5067469
ROO21020193579 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA	-88.28883099	18.50278456
ROO21020193579 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS	-88.25575442	18.55605045
ROO21020193520 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO	-88.32343974	18.51704541
ROO21020193594 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCUM ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE FLEVADO	-88.83965188	18.47839209
ROO21020193597 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	AVENIDA ESTEBAN B. CALDERON PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE SOLIDARIDAD SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL PARQUE EXISTENTE LIB	-88.82284924	18.00942533
ROO21020193602 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIRADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA FN	-88.48018672	18.49385019
ROO21020193605 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CEDRO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEIBERTO FRIAS Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CIRICOTE SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADO	-88.27612995	18.52615198
ROO21020193605 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE CINCO DE FEBRERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	-88.29188245	18.53340977
ROO21020193706 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO21020193620 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE NIZUC COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANTIGUA Y CALLE ISLAS VIRGENES, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLES NIZUC ENTRE LAS CALLES ANT	-88.30815248	18.54622088
ROO21020193623 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	PUERTO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XCALAK	-87.83584259	18.27131708
ROO21020193572 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE SOCONUSCO COLONIA CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES TIZIMIN Y	-88.25701009	18.56477397



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

II INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

II INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO21020193 4399	2021	2	Piezas	24	24	0	0
ROO21020193 0402	2021	2	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
ROO21020193 2756	2021	2	Piezas	120	120	0	0
ROO21020192 9757	2021	2	Piezas	91	91	0	0
ROO21020192 9781	2021	2	Piezas	54	54	0	0
ROO21020193 2772	2021	2	Piezas	177	177	0	0
ROO21020192 9790	2021	2	Piezas	90	90	0	0
ROO21020193 0513	2021	2	Metros Cuadrados	2985	2985	0	0
ROO21020192 9808	2021	2	Piezas	125	125	0	0
ROO21020193 2831	2021	2	Piezas	58	58	0	0
ROO21020192 9858	2021	2	Metros Cuadrados	567	567	0	0
ROO21020192 9948	2021	2	Metros Cuadrados	1657.6	1657.6	0	0
ROO21020193 0716	2021	2	Metros Cuadrados	3600	3600	0	0
ROO21020193 1671	2021	2	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO21020192 9274	2021	2	Piezas	123	123	0	0
ROO21020192 9302	2021	2	Piezas	63	63	0	0
ROO21020192 9313	2021	2	Piezas	32	32	0	0
ROO21020193 0781	2021	2	Metros Cuadrados	3386.1	3386.1	0	0
ROO21020193 2376	2021	2	Metros Cuadrados	3420.66	3420.66	0	0
ROO21020193 2384	2021	2	Metros Cuadrados	2400	2400	0	0
ROO21020192 9324	2021	2	Piezas	100	100	0	0
ROO21020193 1720	2021	2	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0

ROO21020193 2402	2021	2	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
ROO21020193 3146	2021	2	Metros Cuadrados	283.5	283.5	0	0
ROO21020193 0136	2021	2	Metros Cuadrados	3204	3204	0	0
ROO21020193 2495	2021	2	Metros Cuadrados	3600	3600	0	0
ROO21020193 3264	2021	2	Metros Cuadrados	1763.1	1763.1	0	0
ROO21020192 9439	2021	2	Piezas	52	52	0	0
ROO21020192 9459	2021	2	Piezas	24	24	0	0
ROO21020193 0149	2021	2	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
ROO21020193 0163	2021	2	Metros Cuadrados	3627	3627	0	0
ROO21020192 9519	2021	2	Piezas	23	23	0	0
ROO21020193 1067	2021	2	Metros Cuadrados	2223.78	2223.78	0	0
ROO21020193 1131	2021	2	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO21020193 3558	2021	2	Piezas	13	13	0	0
ROO21020193 3566	2021	2	Piezas	35	35	0	0
ROO21020193 4263	2021	2	Piezas	38	38	0	0
ROO21020193 4273	2021	2	Piezas	30	30	0	0
ROO21020193 4282	2021	2	Piezas	94	94	0	0
ROO21020193 4297	2021	2	Piezas	34	34	0	0
ROO21020193 4253	2021	2	Piezas	30	30	0	0
ROO21020192 9291	2021	2	Piezas	260	260	0	0
ROO21020193 0123	2021	2	Metros Cuadrados	1668	1668	0	0
ROO21020193 3524	2021	2	Piezas	34	34	0	0
ROO21020193 3538	2021	2	Piezas	36	36	0	0
ROO21020193 4293	2021	2	Piezas	26	26	0	0
ROO21020193 0156	2021	2	Metros Cuadrados	3363	3363	0	0
ROO21020193 0177	2021	2	Metros Cuadrados	3195.6	3195.6	0	0

ROO21020193 3112	2021	2	Metros Cuadrados	3900	3900	0	0
ROO21020193 3123	2021	2	Metros Cuadrados	7620	7620	0	0
ROO21020193 4359	2021	2	Piezas	48	48	0	0
ROO21020192 9446	2021	2	Piezas	83	83	0	0
ROO21020193 3139	2021	2	Metros Cuadrados	3240	3240	0	0
ROO21020193 4388	2021	2	Piezas	48	48	0	0
ROO21020192 9506	2021	2	Piezas	64	64	0	0
ROO21020193 2452	2021	2	Metros Cuadrados	3593.64	3593.64	0	0
ROO21020193 4409	2021	2	Piezas	36	36	0	0
ROO21020192 9513	2021	2	Piezas	56	56	0	0
ROO21020192 9526	2021	2	Piezas	84	84	0	0
ROO21020192 9537	2021	2	Piezas	36	36	0	0
ROO21020193 0685	2021	2	Metros Cuadrados	2250	2250	0	0
ROO21020193 3210	2021	2	Metros Cuadrados	1428.3	1428.3	0	0
ROO21020193 4462	2021	2	Piezas	30	30	0	0
ROO21020193 0434	2021	2	Metros Cuadrados	4108.5	4108.5	0	0
ROO21020193 1685	2021	2	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO21020193 3918	2021	2	Piezas	16	16	0	0
ROO21020193 3942	2021	2	Piezas	35	35	0	0
ROO21020193 3965	2021	2	Piezas	20	20	0	0
ROO21020193 3973	2021	2	Piezas	26	26	0	0
ROO21020193 1141	2021	2	Metros Cuadrados	4098.66	4098.66	0	0
ROO21020192 9828	2021	2	Metros Cuadrados	600	600	0	0
ROO21020193 2843	2021	2	Piezas	70	70	0	0
ROO21020193 2847	2021	2	Piezas	63	63	0	0
ROO21020192 9911	2021	2	Metros Cuadrados	2543	2543	0	0

ROO21020193 0853	2021	2	Metros Cuadrados	33642	3642	0	0
ROO21020192 9174	2021	2	Piezas	113	113	0	0
ROO21020193 5783	2021	2	Señalética(s)	43	43	0	0
ROO21020193 5784	2021	2	Señalética(s)	18	18	0	0
ROO21020193 5785	2021	2	Señalética(s)	21	21	0	0
ROO21020193 6040	2021	2	Metros Cuadrados	914.9	914.9	0	0
ROO21020193 6176	2021	2	Metros lineales	92	92	0	0
ROO21020193 6309	2021	2	Puente(s)	1	1	0	0
ROO21020193 7632	2021	2	Otros	1	1	0	0
ROO21020193 7633	2021	2	Otros	1	1	0	0
ROO21020193 7634	2021	2	Otros	1	1	0	0
ROO21020193 5126	2021	2	Piezas	24	24	0	0
ROO21020193 5138	2021	2	Piezas	28	28	0	0
ROO21020193 5655	2021	2	Piezas	23	23	0	0
ROO21020193 5663	2021	2	Piezas	33	33	0	0
ROO21020193 5728	2021	2	Metros Cuadrados	520.32	520.32	0	0
ROO21020193 5734	2021	2	Metros Cuadrados	3093.82	3093.82	0	0
ROO21020193 5742	2021	2	Metros Cuadrados	344.64	344.64	0	0
ROO21020193 5745	2021	2	Metros Cuadrados	926.41	926.41	0	0
ROO21020193 5164	2021	2	Piezas	34	34	0	0
ROO21020193 5780	2021	2	Metros Cuadrados	3628.5	3628.5	0	0
ROO21020193 5786	2021	2	Señalética(s)	55	55	0	0
ROO21020193 5787	2021	2	Señalética(s)	52	52	0	0
ROO21020193 5788	2021	2	Señalética(s)	61	61	0	0
ROO21020193 5789	2021	2	Señalética(s)	42	42	0	0
ROO21020193 5790	2021	2	Señalética(s)	75	75	0	0

ROO21020193 5791	2021	2	Señalética(s)	21	21	0	0
ROO21020193 5792	2021	2	Señalética(s)	49	49	0	0
ROO21020193 5794	2021	2	Señalética(s)	60	60	0	0
ROO21020193 5795	2021	2	Señalética(s)	46	46	0	0
ROO21020193 5796	2021	2	Señalética(s)	25	25	0	0
ROO21020193 5797	2021	2	Señalética(s)	42	42	0	0
ROO21020193 5206	2021	2	Piezas	32	32	0	0
ROO21020193 5940	2021	2	Metros Cuadrados	179.8	179.8	0	0
ROO21020193 5978	2021	2	Metros Cuadrados	731.1	731.1	0	0
ROO21020193 6020	2021	2	Metros Cuadrados	414.11	414.11	0	0
ROO21020193 6054	2021	2	Metros Cuadrados	914.9	914.9	0	0
ROO21020193 6058	2021	2	Metros Cuadrados	914.9	914.9	0	0
ROO21020193 7065	2021	2	Vehículos	1	1	0	0
ROO21020193 6201	2021	2	Metros lineales	133	133	0	0
ROO21020193 6239	2021	2	Piezas	10	10	0	0
ROO21020193 5725	2021	2	Metros Cuadrados	535	535	0	0