



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO
 III INFORME TRIMESTRAL 2021
 DESTINO DE PROYECTOS
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 PROYECTOS DEL EJERCICIO 2021

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	3	ROO210201929291	Proyecto de inversión	1047896	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047895.83, modificado:104736859}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 12702) - 64463	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	64463	5	2151	2152		{meta:1, [unidad, medida: Piezas, meta:26 0.0, meta_m odificada :260.0]}	1	{geo:1, [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE, lon:-88.29985229, lat:18.54388097]}	01-06-2021	31-12-2021	1047368.59	1047368.59	870644.34	870644.34	870644.34	{ctto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-014-2021, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1998057.01, importe_modificado:1998057.01]}	{meta:1, [unidad, medida:Piezas, avance:30.0]}	{1929291, 1/proyecto, PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO210201929302	Proyecto de inversión	237701.3	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237701.34, modificado:237701.23}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE PAVO OPISBO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 64543	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	64543	5	432	432		{meta:1, [unidad, medida: Piezas, meta:63.0, meta_m odificada :63.0]}	1	{geo:1, [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DE PAVO OBISPO, 77082 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE PAVO OBISPO, lon:-88.32814106, lat:18.51944778]}	01-06-2021	31-12-2021	237701.23	237701.23	71310.37	71310.37	71310.37	{ctto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-001-2021, contratista:CANDELABRO DZUL FOOT, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:75953422, importe_modificado:75953422]}	{meta:1, [unidad, medida:Piezas, avance:6.0]}		En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO210201929781	Proyecto de inversión	195403.3	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195403.3, modificado:195781.33}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 12045) - 66695	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	66695	5	194	194		{meta:1, [unidad, medida: Piezas, meta:54.0, meta_m odificada :54.0]}	1	{geo:1, [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, km:-88.2997738, lat:18.52461552]}	01-06-2021	31-12-2021	195781.33	195781.33	0	0	0	{ctto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-034-2021, contratista:CCV Consultoria y Construcción S.S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1420227.21, importe_modificado:1420227.21]}	{meta:1, [unidad, medida:Piezas, avance:0.0]}		En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1928658	Proyecto de inversión	552484	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552484.03, modificado:549866.45))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y GUERRA DE CASTAS DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 66968	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	66968	5	860	829			(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0))	1	(geo: (ev_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLERIA TECNOLÓGICO DE VERACRUZ COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE GUERRA DE CASTAS, CALLE TELA SE CONSTRUIRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE TECNOL, lon: -88.30350749, lat:18.52300263))	01-06-2021	31-12-2021	549866.45	549866.45	408935.79	408935.79	408935.79	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-011-2021, contratista:Yo sentia Alpuh Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2202044.33, importe_modificado:2202044.33))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.18))	103985	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1930177	Proyecto de inversión	1399985	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399985.29, modificado:1264011.58))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 68427	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	68427	5	986	1070			(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3195.6, meta_modificada:3195.6))	1	(geo: (ev_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77388 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISLA CONTOY Y , CARRETERA UCUM LA UNION SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 1 CALLE ENTRE LA CARRETERA UCUM LA UNION Y LA CALLE TRAMO 2 CALLE E, lon: -88.6919322, lat:18.19750693))	01-06-2021	31-12-2021	1264011.58	1264011.58	0	0	0	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-023-2021, contratista:PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q ROO S DE R L DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1264011.58, importe_modificado:1264011.58))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1930716	Proyecto de inversión	1588393	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588392.56, modificado:1464597.6))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 71021	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71021	5	433	449			(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0))	1	(geo: (ev_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO TRAMO 2 CALLE ENTRE LA, lon: -88.94452365, lat:18.47950579))	01-06-2021	31-12-2021	1464597.6	1464597.6	0	0	0	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-LO-OPB-021-2021, contratista:PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE QROO S DE R L DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1464597.6, importe_modificado:1464597.6))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 1931131	Proyecto de inversión	1303008	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303007.59, modificado:1303007.59})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 72791	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72791	5	420	481			(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_m odificada :3000.0})	1	(f1: {eve_municipio :4, localidad:73, direccion:PIEDRA RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 0 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CERCA DEL CENTRO DE SALUD TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES (CERCA DE LA PRIMARIA), lon:-88.53291534, lat:-18.42001883})	01-06-2021	31-12-2021	1303007.59	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1931685	Proyecto de inversión	1349044	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349043.61, modificado:1319454.38})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 75301	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	75301	5	133	151			(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_m odificada :3000.0})	1	(f1: {eve_municipio :4, localidad:447, direccion:CALLERÍA ZARAGOZA - BUGAMBILIAS - NIÑOS HERDES - AVILA CAMACHO - ERNESTO ZEDILLO CIUDAD EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIÑOS HERDES Y CALLE CEIBA, CALLE PROCEDE SE EJECUTARA EL PROY. lon:-88.97800118, lat:-18.70349332})	01-06-2021	31-12-2021	1319454.38	1319454.38	395836.31	395836.31	395836.31	395836.31	(f1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: COP-LO-OPB-022-2021, contratista: GO, convocado: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1319454.38, importe_modificado:1319454.38})	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	En Ejecución	Validación avances		
2021	3	ROO21020 1932843	Proyecto de inversión	255086.9	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255086.91, modificado:253839.89})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12204) - 79677	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79677	5	471	472			(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:700, meta_m odificada :700})	1	(f1: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO, lon:-88.30132148, lat:-18.53313971})	01-06-2021	31-12-2021	253839.89	253839.89	253839.89	253839.89	253839.89	253839.89	(f1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: COP-AD-OPB-018-2021, contratista: INGENIERIA CIVIL DEL CARIBE SA DE CV, convocado: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:692620.26, importe_modificado:692620.26})	(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:70.0})	1932843	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21020 1935138	Proyecto de inversión	607742.2	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607742.17, modificado:604874.78))	REHABILITACION DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA CNC (ZOO, CIRCUITO)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88452	5	3479	3479		(meta1: [unidad, medida: Piezas, meta:28.0, meta_m odificada :28.0])	1	(geo1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E CNC ZOO, CIRCUITO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HERIBERTO FRIAS, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CNC 2DO. CI, lon:-88.2062317, lat:18.5138488 9])	01-06-2021	31-12-2021	604874.78	604874.78	515463.26	515463.26	515463.26	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-013-2021, contratista:Jose Manuel Chuc Bravo, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:112333 8.88, importe_modificado:112333 8.88])	(meta1: [unidad, medida:Piezas, avance:17.0])	193513 8/proyec to_PROC ESO)	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1935663	Proyecto de inversión	2109328	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109327.93, modificado:2094697.68))	REHABILITACION DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1884) - 90224	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	90224	5	1569	1570		(meta1: [unidad, medida: Piezas, meta:33.0, meta_m odificada :33.0])	1	(geo1: [eve_municipio -4, localidad:16, direccion:CALL E YUCATAN - 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COHUILA NORTE Y AVENIDA YUCATAN, CALLE TABASCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE 24 DE FE, lon:-88.2539425, lat:18.5138488 9])	01-06-2021	31-12-2021	2094697.68	2094697.68	2094697.68	2094697.68	2094697.68	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-016-2021, contratista:ELIAS ORTIZ PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:418536 9.64, importe_modificado:418536 9.64])	(meta1: [unidad, medida:Piezas, avance:33.0])	193566 3/proyec to_PROC ESO, 1935663 /proyec to_PROC ESO)	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1935792	Proyecto de inversión	126134.1	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126134.09, modificado:123869.47))	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 11475) - 91462	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	91462	5	700	656		(meta1: [unidad, medida: Señaléticas, meta:49.0, meta_m odificada :49.0])	1	(geo1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HERIBERTO FRIAS, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-88.27083796, lat:18.5385790 7])	01-06-2021	31-12-2021	123869.47	123869.47	37160.84	37160.84	37160.84	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-009-2021, contratista:COGOR Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:154204 8.54, importe_modificado:154204 8.54])	(meta1: [unidad, medida:Señaléticas], avance:2.0)		En Ejecución	Validad o avances

2021	3	ROO21020 1935978	Proyecto de inversión	1500000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.57, modificado:1477570.4}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92548	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92548	S	105	117		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:731.1, meta_modificada:731.1}}	{geo: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:AVENIDA ESTEBAN B. CALDERON PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE SOLIDARIDAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL PARQUE EXISTENTE UB, lon:-88.82284924,	01-06-2021	31-12-2021	1477570.4	1477570.4	443271.12	443271.12	443271.12	{f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-099-030-2021, contratista:RII a Mariene Ake Méndez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1477570.4, importe_modificado:1477570.4}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validación avances		
2021	3	ROO21020 1936201	Proyecto de inversión	1899999	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.04, modificado:1899999.04}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NIZUC ENTRE LAS CALLES ANTIGUA E ISLAS VIRGENES DE LAS COLONIAS BICENTENARIO Y NUEVA GENERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 93646	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93646	S	771	731		{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E NIZUC COLONIA NUEVA GENERACION, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANTIGUA Y CALLE ISLAS VIRGENES, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLES NIZUC ENTRE LAS CALLES ANT, lon:-88.30815248, lat:18.5462208	01-06-2021	31-12-2021	1899999.04	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1937632	Acción	595000	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99472	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	99472	N			0		{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	03-08-2021	30-12-2021	595000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validación avances	
2021	3	ROO21030 1967187	Acción	2180298	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180297.72, modificado:2180297.72}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 93749	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	93749	N			0		{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:93.0}}	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	29-09-2021	31-12-2021	2180297.72	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21030 1968800	Proyecto de inversión	6000000	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 106756	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	106756	5	437	483		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:135.0, meta_m odificada :135.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:53, direccion:CALL E HUACHINANG O-SARDINA- PARISO-RUBIA-CHERNA-CORONADO-RBALD- MOJARRA-LIZACAZON-ATUN PUERTO MAHAHUAL, 7376 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AL FARO Y CALLE ALMEJA, CALLE MALECON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN, lon:-87.7072024,	01-07-2021	31-12-2021	6000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	1968800/proyeto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1972330	Proyecto de inversión	1027396	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027396.01, modificado:1027396.01))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 118512	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	118512	5	20	20		(meta1: (unidad_medida: Cuartos), meta:10.0, meta_m odificada :10.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77388 CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6924469, lat:18.19588328))	01-07-2021	31-12-2021	1027396.01	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	1972330/proyeto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1973309	Proyecto de inversión	616669	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616669.02, modificado:616669.02))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1583) - 121408	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	121408	5	12	12		(meta1: (unidad_medida: Cuartos), meta:6.0, meta_m odificada :6.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5633262, lat:18.51408329))	01-07-2021	31-12-2021	616669.02	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	1973309/proyeto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21030 1973334	Proyecto de inversión	719447.4	{IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719447.35, modificado:719447. 35)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1598) - 121475	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	121475	5	14	14		{meta:1 (unidad_medida: Cuarto(s) meta:7.0 meta_m edificada .7.0)}	{geo:1 (municipio -4, localidad:201, direccion:PUEB LO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.56908038, lat:18.509922 4)}	01-07-2021	31-12-2021	719447.35	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 (unidad_medida:Cuartos) avance:0.0 }	{197333 4/proyeto _INICIO O}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1973686	Proyecto de inversión	249999.1	{IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.07, modificado:249999. 07)}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122583	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	122583	5	42	42		{meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:53 0.0, meta_m edificada .530.0)}	{geo:1 (municipio -4, localidad:98, direccion:PUEB LO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 21 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.39051406, lat:18.494143)}	01-08-2021	31-12-2021	249999.07	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados avance:0.0 }	{197368 6/proyeto _INICIO O}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1972117	Proyecto de inversión	49996.48	{IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49996.48, modificado:49996.4 8)}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 187A) - 136221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	136221	5	10	10		{meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10 6.0, meta_m edificada .106.0)}	{geo:1 (municipio -4, localidad:16, direccion:PUEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.25063419, lat:18.473673 73}	01-08-2021	31-12-2021	49996.48	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados avance:0.0 }	{197211 7/proyeto _INICIO O}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1977891	Proyecto de inversión	1499999	{IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.68, modificado:1499998. 68)}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 139722	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	139722	5	20	20		{meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85 5.0, meta_m edificada .855.0)}	{geo:1 (municipio -4, localidad:18, direccion:PUEB LO CAOBAS, 77887 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.10573915, lat:18.4452683 4)}	01-08-2021	31-12-2021	1499998.68	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados avance:0.0 }	{197789 1/proyeto _INICIO O}	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21030 197867	Proyecto de inversión	96551.76	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96551.76, modificado:96551.7 6)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10392) - 143638	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	148638	5	4	4		{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:46.0, meta_m edificada :46.0)}	1	lgeo: (lve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E HUANA COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CEDRO SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon: 88.27810227, lat:18.5268674	01-08-2021	31-12-2021	96551.76	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_ medida:Met ros Cuadros , avance:0.0)}	{197862 7/proyeto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1978930	Proyecto de inversión	96551.76	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96551.76, modificado:96551.7 6)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12026) - 144547	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	144547	5	4	4		{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:46.0, meta_m edificada :46.0)}	1	lgeo: (lve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E CELUL COLONIA PROTERRITOR O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TEPICH SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN LA CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 27 DE SE. lon: 88.2929023, lat:18.5298043	01-08-2021	31-12-2021	96551.76	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_ medida:Met ros Cuadros , avance:0.0)}	{197893 0/proyeto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21030 1978958	Proyecto de inversión	96551.76	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96551.76, modificado:96551.7 6)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12242) - 144661	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	144661	5	4	4		{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:46.0, meta_m edificada :46.0)}	1	lgeo: (lve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E YACOPOL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y AVENIDA CHETUMAL, CALLE RAIDALES SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon: 88.3029516, lat:18.5239096	01-08-2021	31-12-2021	96551.76	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_ medida:Met ros Cuadros , avance:0.0)}	{197895 8/proyeto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	

2021	3	ROO21020 1984771	Proyecto de inversión	349997.9	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349997.86, modificado:349997.86))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 169023	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	169023	5	58	58			(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:69.091, meta_m odificada :690.91))	1	(geo: (ve_municipio :4, localidad:229, direccion:PUER LOS DOS AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 29 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.14573055, lat:18.12639254))	15-08-2021	31-12-2021	349997.86	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	109477	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1929274	Proyecto de inversión	496008.2	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496008.2, modificado:495485.91))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	64399	5	1017	1018			(meta: (unidad, medida: Piezas, meta:123.0, meta_m odificada :123.0))	1	(geo: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE, lon:-88.3031401, lat:18.54037326))	01-06-2021	31-12-2021	495485.91	495485.91	396388.73	396388.73	396388.73	396388.73	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-014-2021, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1998057.01, importe_modificado:1998057.01))	(meta: (unidad, medida:Piezas, avance:10.0))		En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21020 1929313	Proyecto de inversión	126982.6	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126982.64, modificado:126982.6))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 64698	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	64598	5	600	600			(meta: (unidad, medida: Piezas, meta:32.0, meta_m odificada :32.0))	1	(geo: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS, lon:-88.30152529, lat:18.53551208))	01-06-2021	31-12-2021	126982.6	126982.6	38094.78	38094.78	38094.78	38094.78	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-001-2021, contratista:CANIELARIO DZUL POOT, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:75953472, importe_modificado:75953472))	(meta: (unidad, medida:Piezas, avance:3.0))		En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21020 1929313	Proyecto de inversión	330089.9	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330089.89, modificado:329927.8))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	66604	5	327	327			(meta: (unidad, medida: Piezas, meta:91.0, meta_m odificada :91.0))	1	(geo: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, lon:-88.3067008, lat:18.5238856))	01-06-2021	31-12-2021	329927.8	329927.8	0	0	0	0	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-034-2021, contratista:CC V Consultoria y Construcción S, S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1420227.21, importe_modificado:1420227.21))	(meta: (unidad, medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validad o avances	

2021	3	ROO21020 1929790	Proyecto de inversión	326518.3	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326518.32, modificado:326302.22])	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 12242) - 66728	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	66728	5	323	324		(meta: [unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0])	1	(geo: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SEPARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, km:-88.3085255, lat:18.52398427])	01-06-2021	31-12-2021	326302.22	326302.22	0	0	0	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-034-2021, contratista:CCV Consultoria y Construcciones S.S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1420027.21, importe_modificado:1420227.21])	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	ROO21020 1930123	Proyecto de inversión	689499.7	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689499.69, modificado:674049.49])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE RAMÓN F. TURBE ENTRE CIRCUITO Y MARIANO GONZÁLEZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 67984	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	67984	5	2500	2500		(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada:1668.0])	1	(geo: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLERAMON F. TURBE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARIANO GONZÁLEZ Y CALLE CIRCUITO, AVENIDA HERÓES SE CONSTRUIRÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE RAMON F, km:-88.28897727, lat:18.5254622])	01-06-2021	31-12-2021	674049.49	674049.49	0	0	0	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-032-2021, contratista:Juan Edmundo Sánchez Palomino, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1353050.61, importe_modificado:1353050.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	ROO21020 1930402	Proyecto de inversión	809423.1	(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809423.11, modificado:808913.78])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 69572	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	69572	5	82	94		(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0])	1	(geo: [eve_municipio:4, localidad:240, direccion:CALLE 7 - 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS RAMO 2 ENTRE LAS CALLES 4 Y 6 Y RAMO 3 ENTRE LAS CALLES 6 Y 10, km:-88.9762338, lat:18.7951404])	01-06-2021	31-12-2021	808913.78	808913.78	722614.79	722614.79	722614.79	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-003-2021, contratista:Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:808913.78, importe_modificado:808913.78])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0])	1030402 /proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 1930863	Proyecto de inversión	1599508	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599508.29, modificado:1599508.29))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 71608	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71608	5	515	592	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33 (642.0, meta_m odificada :3642.0))	1	(geo1: (eve_municipio -4, localidad:267, direccion:CALL E LUIS DONALDO COLOSO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JESUS MARTINEZ ROSS, CALLE NIÑOS HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAM, lon: -88.72753369, lat:18.1044860	01-06-2021	31-12-2021	1599508.29	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	ROO21020 1933123	Proyecto de inversión	3149866	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149866.21, modificado:3139716.06))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1884) - 80743	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80743	5	1349	1349	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76 20.0, meta_m odificada :7620.0))	1	(geo1: (eve_municipio -4, localidad:16, direccion:AVENIDA COAHUILA NORTE GUERRERO NORTE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ NORTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 0 2 CALLE, lon: -88.2569346, lat:18.5623335	01-06-2021	31-12-2021	3139716.06	3139716.06	3139716.06	3139716.06	3139716.06	(tcto1: (tipo_obra:Obra, unidad_medida: Metros Cuadrados, numero_contrato:COP-ID-OPB-010-2021, controlista: Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:619867 3.02, importe_modificado:619867 3.02))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:76 20.0)) /proyecto_FIN /proyecto_PROCESO /proyecto_FIN	1933123	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1933146	Proyecto de inversión	117189.9	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117189.9, modificado:117018.29))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2952) - 80827	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80827	5	50	50	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28 3.5, meta_m odificada :283.5))	1	(geo1: (eve_municipio -4, localidad:16, direccion:CALL E JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZMIN Y CALLE SOCONUSCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TIZMIN Y, lon: -88.25428497, lat:18.5626279	01-06-2021	31-12-2021	117018.29	117018.29	117018.29	117018.29	117018.29	(tcto1: (tipo_obra:Obra, unidad_medida: Metros Cuadrados, numero_contrato:COP-ID-OPB-010-2021, controlista: Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante: H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:619867 3.02, importe_modificado:619867 3.02))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28 3.5))	1933146	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 1933819	Proyecto de inversión	337744.2	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337744.16, modificado:336694.89))	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS AVENIDAS REVOLUCION Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (10566) - 83854	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	83854	5	380	380		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA FOVISSSETA PA, 77060 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, AVENIDA ARMADE DE MEXICO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENI, lon:-88.31140821, lat:18.49930345))	01-06-2021	31-12-2021	336694.89	336694.89	101008.47	101008.47	101008.47	(f1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COPI-LO-098-026-2021, contratista:AdmelHu Deccano, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2041212.78, importe_modificado:2041212.78))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances	
2021	3	ROO21020 1934388	Proyecto de inversión	853984.3	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853984.27, modificado:853984.27))	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE LAS AVENIDAS ALVARO OBREGÓN E INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 11846) - 85555	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85555	5	709	709		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EFRAIN AGUILAR Y CALLE CAMELIAS, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LA AV, lon:-88.29734275, lat:18.5059883))	01-06-2021	31-12-2021	853984.27	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1934409	Proyecto de inversión	640303.7	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640303.65, modificado:640303.65))	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE LAS AVENIDAS ALVARO OBREGÓN E INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10462) - 85627	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85627	5	532	533		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DAVID G GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DE BACALAR Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA, lon:-88.29618291, lat:18.5162712))	01-06-2021	31-12-2021	640303.65	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1935126	Proyecto de inversión	520921.9	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520921.86, modificado:518464. 3)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA CNC JZOO. (CIRCUITO ENTRE LAS AVENIDAS HEROES Y AV. HERIBERTO FRIAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10528) - 88427	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	88427	5	2962	2962		{meta: (unidad_ medida: Piezas, meta:24, 0, meta_m odificada :24.0)}	1	{geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA CNC 200. CIRCUITO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEROES Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CNC 200. CIRCUITO , lon: -88.28950208, lat:18.5154153 4)}	01-06-2021	31-12-2021	518464.1	518464.1	440694.49	440694.49	440694.49	{cto: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-IO- 098-013- 2021, contralista:Jos e Manuel Chuc Bravo, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:112333 8.88, importe_modi ficado:112333 8.88)}	{meta: (unidad_m edida:Piez as, avance:15. 0)}	103512 (proyec to_PRO ESO)	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1935797	Proyecto de inversión	120955.5	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120955.5, modificado:106173. 84)}	CONSTRUCCIÓN DE SERVALETA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1884) - 91524	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	91524	5	2626	2700		{meta: (unidad_ medida: Señaléc af), meta:42, 0, meta_m odificada :42.0)}	1	{geo: (eve_municipio :4, localidad:16, direccion:PUEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, lon: -88.25575442, lat:18.5160404	01-06-2021	31-12-2021	106173.84	106173.84	31852.15	31852.15	31852.15	{cto: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-IO- DPB-009- 2021, contralista:CO BOR Construccion e S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:154204 8.54, importe_modi ficado:154204 8.54)}	{meta: (unidad_m edida:Señ alécas), avance:2.0)}		En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1936058	Proyecto de inversión	1810916	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810915.97, modificado:1810915 97)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA PROTERRITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 92915	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHON P BLANCO	92915	5	280	280		{meta: (unidad_ medida: Cuadros, meta:91 4.9, meta_m odificada :914.9)}	1	{geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E PRIMERO DE MAYO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE CINCO DE FEBRERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ , lon: -88.29188245, lat:18.5334097	01-06-2021	31-12-2021	1810915.97	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}		En Ejecución	Validad o avances

2021	3	ROO21030 1869785	Proyecto de inversión	849991.1	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849991.1, modificado:849991.1))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PK, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109536	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109536	5	20	20		(meta: (unidad_medida: Cuartos) , meta:10,0, meta_m odificada :10.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:37, direccion:PUEB LO HUAYPK, 77965 HUAY-PK, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.42333632, lat:18.6169393))	01-07-2021	31-12-2021	849991.1	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(1869785/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1970238	Proyecto de inversión	79368.61	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.61))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10797) - 111116	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111116	5	2	2		(meta: (unidad_medida: Cuartos) , meta:1.0, meta_m odificada :1.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E CHABLE COLONIA-PAYO OBISSPO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE RETORNO 28 Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ, RETORNO 27 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CHABLE ENTRE LOS RETORNOS 27 Y 28 CERCA DEL JARDIN D, lon:-88.31948468, lat:18.52692281))	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(1970238/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1970549	Proyecto de inversión	1571816.02	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571816.02, modificado:1571816.02))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCDOY, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 112468	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112468	5	30	30		(meta: (unidad_medida: Cuartos) , meta:15,0, meta_m odificada :15.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:245, direccion:PUEB LO MOROCDOY, 77953 MOROCDOY, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.80799601, lat:18.60695757))	01-07-2021	31-12-2021	1571816.02	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(1970549/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21030 1970615	Proyecto de inversión	1561268	{IF1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561267.87, modificado:1561267.87}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 112821	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	112821	5	30	30		{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8800067, lat:17.89788883}}	01-07-2021	31-12-2021	1561267.87	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1970615/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1972083	Proyecto de inversión	207307.7	{IF1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207307.7, modificado:207307.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (DAP 12131); 117615	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	117615	5	4	4		{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLER CAMPAMENTO VEGA - URSULO GALVAN COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE PETCACAB, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE CONSTRUIRAN LOS 2, lon:-88.30290914,	01-07-2021	31-12-2021	207307.7	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1972083/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1973301	Proyecto de inversión	616669.02	{IF1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616669.02, modificado:616669.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (DAP 1579) - 121389	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	121389	5	12	12		{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57056096, lat:18.51589417}}	01-07-2021	31-12-2021	616669.02	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1973301/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21030 197345	Proyecto de inversión	102778.2	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102778.18, modificado:102778.18))}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 2168) - 121502	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	121502	5	2	2			{(meta: (unidad_medida: Cuarto(s) meta:1.0 , meta_m odificada :1.0))}	1	{(geo: (jve_municipio :4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZARATA Y CALLE JOSE RODRIGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE CONSTRUIRA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE ENTRE LAS CALLES EM, lon:-88.56290323, lat:18.5115376	01-07-2021	31-12-2021	10278.18	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0)}	{197345/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 197591	Proyecto de inversión	55425.2	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55425.22, modificado:55425.22))}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 130055	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130055	5	86	86			{(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_m odificada :1155.0))}	1	{(geo: (jve_municipio :4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77383 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 43 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5889135, lat:18.6646334	01-08-2021	31-12-2021	55425.22	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0)}	{197591/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 197628	Proyecto de inversión	44998.4	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44998.41, modificado:44998.41))}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 132444	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	132444	5	60	60			{(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:916.0, meta_m odificada :916.0))}	1	{(geo: (jve_municipio :4, localidad:38, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.1056119, lat:18.4471813	01-08-2021	31-12-2021	44998.41	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0)}	{197628/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 197864	Proyecto de inversión	1446761	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446760.58, modificado:1446760.58))}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 139420	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	139420	5	30	30			{(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_m odificada :727.0))}	1	{(geo: (jve_municipio :4, localidad:384, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6675802, lat:18.232424991}	01-08-2021	31-12-2021	1446760.58	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0)}	{197864/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21030 1978638	Proyecto de inversión	48272.2	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10477)- 143742	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	143742	5	2	2			{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JESUS URUETA, CALLE HERIBERTO JARA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE FELIPE CA, lon: -88.27953441, lat:18.5214403 1})}	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{1978638/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1979173	Proyecto de inversión	48272.2	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12312) - 145689	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	145689	5	2	2			{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E CAMPAMENTO VEGA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE SAC-XAN, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE CAMPAMENTO V, lon: -88.30633551, lat:18.5359549 1})}	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{1979173/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1979207	Proyecto de inversión	48272.2	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12694)- 145858	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	145858	5	2	2			{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E BARBADOS COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE NIZUC, CALLE SANTA LUCIA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE BARBADOS ENTRE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO Y LA CA, lon: -88.30524096, lat:18.5419877 2})}	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{1979207/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1929659	Proyecto de inversión	88256.17	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88256.17, modificado:88564.57}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP modificado:652577)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65257	5	152	152		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:24, 0, meta_m odificada :24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA INFORMAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-88.26879631, lat:18.53751724}}	01-06-2021	31-12-2021	88564.57	88564.57	26569.37	26569.37	26569.37	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-001-2021, contratista:CANDELABRO DZUL POOT, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:759534.22, importe_modificado:759534.22}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	(192951)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1929519	Proyecto de inversión	83415.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83415.37, modificado:82764.76}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP modificado:655496)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65549	5	408	408		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:23, 0, meta_m odificada :23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.29981671, lat:18.52618215}}	01-06-2021	31-12-2021	82764.76	82764.76	53797.09	53797.09	53797.09	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-015-2021, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:140544.3.79, importe_modificado:140544.3.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	(192951)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1929808	Proyecto de inversión	459138.73	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459138.73, modificado:459046.71}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP modificado:66786)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	66786	5	1204	1175		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:125.0, meta_m odificada :125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, lon:-88.30414195, lat:18.53495639}}	01-06-2021	31-12-2021	459046.71	459046.71	380083.83	380083.83	380083.83	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-015-2021, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:140544.3.79, importe_modificado:140544.3.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}}	(192980)	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1932376	Proyecto de inversión	1499999	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.05, modificado:1499999.05))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 77984	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	77984	5	1436	1475		(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:34 20 66, meta_m odificada :3420.66 })	1	(geo1: {eve_municipio :4, localidad:123, direccion:CALL E MIGUEL HIDALGO - VICENTE GUERRERO INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE LUCIO CABAÑAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS, km:- 88.68024355, lat:18.2753259	01-06-2021	31-12-2021	1499999.05	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0 })	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1932452	Proyecto de inversión	1587628	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587628.22, modificado:1587628.22))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 78333	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	78333	5	105	117		(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35 93 64, meta_m odificada :3593.64 })	1	(geo1: {eve_municipio :4, localidad:17, direccion:CALL E INDEPENDENCIA - SOLIDARIDAD PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE S DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAM O I AV. INDIPEÑ, km:- 88.8237896,	01-06-2021	31-12-2021	1587628.22	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0 })	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1933538	Proyecto de inversión	1853166	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853166.31, modificado:1853166.31))	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA EFRAIN AGUILAR ENTRE LAS AVENIDAS HÉROES Y ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (DAP 11846) - 82189	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	82189	5	1185	1186		(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:36 0, meta_m odificada :36.0})	1	(geo1: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HÉROES, AVENIDA HÉROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA, km:- 88.28978042, lat:18.5026919 1})	01-06-2021	31-12-2021	1853166.31	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0 })	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21020 1933965	Proyecto de inversión	422180.2	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422180.21, modificado:420868.61))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS AVENIDAS REVOLUCION Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (10585) - 83983	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	83983	5	475	476			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada :0.0))	1	(geo1: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HERDES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA ALVARO , lon:-88.29837982, lat:18.49699042))	01-06-2021	31-12-2021	420868.61	420868.61	126260.58	126260.58	126260.58	126260.58	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-026-2021, contratista:AdmelVa Deccano, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2041212.78, importe_modificado:2041212.78))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1934273	Proyecto de inversión	321134.5	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321134.54, modificado:321134.54))	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10392) - 85149	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85149	5	297	298			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada :0.0))	1	(geo1: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CAMINO DEL CAMINO DEL COLECTOR, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE, lon:-88.28110277, lat:18.5291960))	01-06-2021	31-12-2021	321134.54	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1935206	Proyecto de inversión	1114701	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114701.19, modificado:1069435.22))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE INSURGENTES Y CARLOS A. VIDAL DEL FRACCIONAMIENTO CEDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 88642	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	88642	5	293	232			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:32.0, meta_modificada :32.0))	1	(geo1: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E VICENTE LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO , lon:-88.32343974, lat:18.51704541))	01-06-2021	31-12-2021	1069435.22	1069435.22	320830.57	320830.57	320830.57	320830.57	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-033-2021, contratista:MARLIN de O. Roos, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1069435.22, importe_modificado:1069435.22))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1935795	Proyecto de inversión	118663	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118662.96, modificado:116285.63))	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALIENTAS. MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10547) - 91489	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91489	5	512	470		(meta: (unidad_medida: Señalética), meta:46.0, meta_modificada:46.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA DEL MAR I Y II INFONAVIT, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DEL MAR, km=88.28640974, lat=18.5067499))	01-06-2021	31-12-2021	116285.63	116285.63	34885.69	34885.69	34885.69	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118662.96, modificado:116285.63))	(meta: (unidad_medida:Señalética), avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	ROO21020 1936176	Proyecto de inversión	1899997	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189997.25, modificado:189997.25))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE BAROCIO BARRIOS Y JUAN DE DIOS PEZA DEL FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 93517	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	93517	5	443	408		(meta: (unidad_medida: Metros lineales), meta:92.0, meta_modificada:92.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E LAGUNA NEGRA FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENRIQUE BAROCIO BARRIOS Y AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LAGUNA, km=88.33764848, lat=18.5134339))	01-06-2021	31-12-2021	189997.25	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	ROO21030 1970335	Proyecto de inversión	79368.61	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.61))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12204) - 111527	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	111527	5	2	2		(meta: (unidad_medida: Cuartos), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E ALFREDO V. BONFIL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL, km=88.30017369, lat=18.53243217))	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Cuartos, avance:0.0))	(1970335/proyecto_01)	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21030 1972113	Proyecto de inversión	103653.8	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103653.84, modificado:103653.84))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12011)- 115940	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	115940	5	2	2			(meta1: (unidad_medida: Cuartos) , meta:1.0 , meta_m odificada :1.0)	1	(geo: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E DOS AGUADAS COLONIA PROTERBITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74, CALLE RAIDALES SE COSNTRUIRA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE COROZAL ENTRE LA AVENIDA, lon:-88.29465888, lat:18.5276413	01-07-2021	31-12-2021	103653.84	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0)	{1972113/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1972110	Proyecto de inversión	103653.8	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103653.84, modificado:103653.84))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12651) - 117723	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	117723	5	2	2			(meta1: (unidad_medida: Cuartos) , meta:1.0 , meta_m odificada :1.0)	1	(geo: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E VENEZUELA FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LUIS M. SEVILLA SANCHEZ Y CALLE PANAMA, CALLE COSTA RICA SE EJECUTARA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE VENEZUELA ENTRE L, lon:-88.28438972, lat:18.5486142	01-07-2021	31-12-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0)	{1972110/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1973227	Proyecto de inversión	308218.8	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308218.8, modificado:308218.8))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2990) - 121158	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	121158	5	6	6			(meta1: (unidad_medida: Cuartos) , meta:3.0 , meta_m odificada :3.0)	1	(geo: (ve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 3 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68759341, lat:18.2683830	01-07-2021	31-12-2021	308218.8	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0)	{1973227/Proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21030 197385	Proyecto de inversión	399997.4	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399997.4, modificado:399997.4))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 123124	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	123124	5	28	28			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_m odificada :821.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:33, direccion:PUERTO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 14 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, len:-88.84659023, lat:18.47440992))	01-08-2021	31-12-2021	399997.4	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	197385/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 197432	Proyecto de inversión	1109427	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109426.61, modificado:1109426.61))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (DAP 10528) - 125067	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	125067	5	3961	3961			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2685.0, meta_m odificada :2685.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN GRANADILLO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISLA CANCUN Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CADENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE TULIPA, len:-88.29187405, lat:18.51198288))	01-08-2021	31-12-2021	1109426.61	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	197432/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1975610	Proyecto de inversión	399998.7	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399998.65, modificado:399998.65))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 130117	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	130117	5	58	58			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_m odificada :812.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:245, direccion:PUERTO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 29 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, len:-88.808026, lat:18.60653962))	01-08-2021	31-12-2021	399998.65	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	1975610/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21030 1976521	Proyecto de inversión	39306.72	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39306.72, modificado:39306.72})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1865) - 133245	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	133245	5	6	6			{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_m odificada :81.0})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77880 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 3 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67916516, lat:18.2723524})}	01-08-2021	31-12-2021	39906.72	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(1976521/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1978876	Proyecto de inversión	48272.2	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1073A) - 143912	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	143912	5	2	2			{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_m odificada :23.0})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E SALAZAR COLONIA FORADONES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BLAS VILLAMOR Y AVENIDA CORNELIO LIZARRAGA, CALLE APOLINAR HERNANDEZ SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE SALAZAR, lon:-88.33231711, lat:18.5147826})}	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(1978876/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validación avances	
2021	3	ROO21030 1978936	Proyecto de inversión	48272.2	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1217C) - 144579	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	144579	5	2	2			{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_m odificada :23.0})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E THOSUICO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CALLE GUILLERMO LOPE DE VEGA, CALLE ALTOS DE SEVILLA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE THOSUICO ENTRE LAS CA, lon:-88.28928139, lat:18.5309590})}	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(1978936/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21030 1978844	Proyecto de inversión	144842.4	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144842.43, modificado:144842.43))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12204-144612	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	M. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	144612	5	6	6			(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0})	(geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E CAMPAMENTO VEGA - OTILIO MONTANO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE EL NARANJAL, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES Z, lon:-88.30204636, lat:18.5358723	01-08-2021	31-12-2021	144842.43	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	1978844/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1979200	Proyecto de inversión	96551.76	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96551.76, modificado:96551.76))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12632-145751	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	M. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	145751	5	4	4			(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0})	(geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E JAGUAR - MANATI COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE FAISAN, CALLE BOA SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.31849715, lat:18.5358313	01-08-2021	31-12-2021	96551.76	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	1979200/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1984751	Proyecto de inversión	1448236.76	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448236.76, modificado:1448236.76))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 168959	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	M. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	168959	5	28	28			(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0})	(geo: {eve_municipio:4, localidad:163, direccion:PUERBLO LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77057 LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85814821, lat:18.6928219)	15-08-2021	31-12-2021	1448236.76	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	1984751/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21020 1929439	Proyecto de inversión	198414.1	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198414.06, modificado:198400.75)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANOP DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 65177	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65177	5	259	260		(meta:1: (unidad, medida: Piezas, meta:52.0, meta_m odificada :52.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SANOP, 77017 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANOP, lon:-88.29288742, lat:18.51877473))	01-06-2021	31-12-2021	198400.75	198400.75	0	0	0	(tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-09-034-2021, contratista:CCV Consultoria y Construcción S.S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:143022.721, importe_modificado:142022.721))	(meta:1: (unidad, medida:Piezas, avance:0.0))	192951	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1929513	Proyecto de inversión	202546.4	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202546.44, modificado:201514.21)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1205A) - 65514	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65514	5	991	991		(meta:1: (unidad, medida: Piezas, meta:56.0, meta_m odificada :56.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.29993926, lat:18.52944255))	01-06-2021	31-12-2021	201514.21	201514.21	130984.24	130984.24	130984.24	(tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-09-015-2021, contratista:ADRIANA AGAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:140544.379, importe_modificado:140544.379))	(meta:1: (unidad, medida:Piezas, avance:20.0))	192951	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1930149	Proyecto de inversión	818047	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818046.97, modificado:816765.82)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 68193	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	68193	5	46	46		(meta:1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_m odificada :1800.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:290, direccion:PUERTO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DE PRIMARIATRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTA, lon:-89.13551158, lat:18.787668))	01-06-2021	31-12-2021	816765.82	816765.82	0	0	0	(tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-AD-09-017-2021, contratista:CONTRATISTA DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:816765.82, importe_modificado:816765.82))	(meta:1: (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	192951	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 1930155	Proyecto de inversión	1499992	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499992.07, modificado:1396543.97})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 68272	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	68272	5	704	708		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33 63.0, meta_m odificada :3363.0})	(geo: {cve_municipio :4, localidad:35, direccion:CALL E FRANCISCO VILLA - CAOBA-INSURGENTES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE FRANCISCO VILLA ENT, lon:-88.1064015, lat:18.4486076 8})	01-06-2021	31-12-2021	1396543.97	1396543.97	668751.08	668751.08	668751.08	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-007-2021, contratista:RI OC S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1396543.97, importe_modificado:1396543.97})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63 5.0})	103015	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1930163	Proyecto de inversión	1599999	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599998.92, modificado:1533646.89})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 68325	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	68325	5	407	426		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:36 27.0, meta_m odificada :3627.0})	(geo: {cve_municipio :4, localidad:60, direccion:CALL E 9-10-14 PUEBLO NACHI COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO O 1 CALLE 14 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y L, lon:-88.75148939, lat:18.4825350	01-06-2021	31-12-2021	1533646.89	1533646.89	460094.07	460094.07	460094.07	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-020-2021, contratista:GL ENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1533646.89, importe_modificado:1533646.89})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0 })	103068	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1930685	Proyecto de inversión	999976.1	(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999976.08, modificado:931011.58})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 70884	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	70884	5	516	583		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22 50.0, meta_m odificada :2250.0})	(geo: {cve_municipio :4, localidad:106, direccion:CALL E DISTRITO FEDERAL - RIO HONDO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DE LOS HERODES Y CALLE MICHOCACAN, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO O 1 CALLE DISTRITO, lon:-88.87783288, lat:17.8964966 6})	01-06-2021	31-12-2021	931011.58	931011.58	485634.58	485634.58	485634.58	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-005-2021, contratista:Net son Alfonso Trejo Pérez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:931011.58, importe_modificado:931011.58})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72 0.0})	103068	En Ejecución	Validad o avances

2021	3	ROO21020 1931441	Proyecto de inversión	1799999	(fif: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.07, modificado:1675859.07))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 72844	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72844	5	285	335		(meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:4098.66])	(geo: [eve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALL E LUIS DONALDO COLOSO - PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77653 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CARRETERA UCLUM ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 21 DE MARZO EN, lon:-88.66764695, lat:18.4869827])	01-06-2021	31-12-2021	1675859.07	1675859.07	502757.72	502757.72	502757.72	(fcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-006-2021, contratista:Adriana Deceano, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1675859.07, importe_modificado:1675859.07])	(meta: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:91.0])	193114	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1931720	Proyecto de inversión	1375312	(fif: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375311.51, modificado:1369835.49))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 75439	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	75439	5	80	92		(meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0])	(geo: [eve_municipio:4, localidad:605, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA - ADOLFO RUIZ CORTINES - SAN SALVADOR - RIELO ICAICHE, 77994 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE TULUM SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 0, lon:-89.16094772, lat:18.04464869])	01-06-2021	31-12-2021	1369835.49	1369835.49	1184542.08	1184542.08	1184542.08	(fcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-008-2021, contratista:Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1369835.49, importe_modificado:1369835.49])	(meta: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:300.0])	1931720	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1933942	Proyecto de inversión	738815.4	(fif: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738815.36, modificado:736520.06))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS AVENIDAS REVOLUCION Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (10570) - 83925	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	83925	5	832	832		(meta: [unidad, medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0])	(geo: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVE. lon:-88.3049028, lat:18.49766589])	01-06-2021	31-12-2021	736520.08	736520.08	220956.02	220956.02	220956.02	(fcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-026-2021, contratista:Adriana Deceano, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2041212.78, importe_modificado:2041212.78])	(meta: [unidad, medida:Piezas, avance:0.0])		En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1934297	Proyecto de inversión	362298.2	(If1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362298.23, modificado:362298.23))	REHABILITACION ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12505) - 85265	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85265	5	337	338			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:34.0, meta_modificada :34.0))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID Y CALLE ACAPULCO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDAD CENTENARIO ENTRE LAS CALLES ERNESTO, lon-	01-06-2021	31-12-2021	362298.23	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación o avances
2021	3	ROO21020 1935655	Proyecto de inversión	2090672	(If1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090671.96, modificado:2090671.96))	REHABILITACION ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 2952) - 90194	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	90194	5	1093	1094			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:23.0, meta_modificada :23.0))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:36, direccion:CALL E SOCONUSCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TZIMMIN Y , SE EJECUTARA EN LA CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES Y TZIMMI, lon--88.25679552, lat:18.5647129	01-06-2021	31-12-2021	2090671.96	2090671.96	2090671.96	2090671.96	2090671.96	2090671.96	(fcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-016-2021, contratista:ELIAS ORTIZ PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:418536.964, importe_modificado:418536.964))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:23.0))	1935655 /proyecto_1935655 /proyecto_1935655	En Ejecución	Validación o avances	
2021	3	ROO21020 1935794	Proyecto de inversión	149422.5	(If1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149422.54, modificado:151676.91))	CONSTRUCCION DE SERIALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10532) - 91475	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	91475	5	6724	6198			(meta1: (unidad_medida: Serialetricas, meta:60.0, meta_modificada :60.0))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon--88.28572511, lat:18.5133809))	01-06-2021	31-12-2021	151676.91	151676.91	45503.07	45503.07	45503.07	45503.07	(fcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-009-2021, contratista:COBOR Construcciones S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:154204.854, importe_modificado:154204.854))	(meta1: (unidad_medida:Serialetricas, avance:2.0))	154204.854	En Ejecución	Validación o avances	

2021	3	ROO21020 1936002	Proyecto de inversión	1500000	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.52, modificado:1495044.24})}	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92806	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92806	S	555	538			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:41.411, meta_modificada:414.11})}	1	{(geo1: {(eve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALL E VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIRADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN, lon:-88.48018672, lat:18.4938501})}	01-06-2021	31-12-2021	1495044.24	1495044.24	0	0	0	{(texto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-ID-099-029-2021, contratista:María Félix Rivero Leal, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1495044.24, importe_modificado:1495044.24})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1936309	Proyecto de inversión	1900000	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.91, modificado:1899999.91})}	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE XU-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 94389	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	94389	S	1002	1035			{(meta1: {unidad_medida: Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo1: {(eve_municipio:4, localidad:114, direccion:CALL E INSURGENTES PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AARON MERINO FERNANDEZ, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CA, lon:-88.46293991, lat:18.55011087})}	01-06-2021	31-12-2021	1899999.91	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Puentes, avance:0.0})}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1937634	Acción	220000	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0})}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 99547	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	99547	N			0		{(meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo1: {(eve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889})}	21-07-2021	30-12-2021	220000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0})}	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21030 1976510	Proyecto de Inversión	222744.4	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222744.42, modificado:222744. 42])	CONSTRUCCIÓN N DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1719) - 133173	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	133173	5	34	34			{(meta: (unidad_ medida: Medros Cuadrad os, meta:46 1.0, meta_m edificada :461.0])	1	{(geo1: (eve_municipio -4, localidad:123, direccion:INGE NIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 17 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.6825048, lat:18.2691449 21	01-08-2021	31-12-2021	222744.42	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{(97651 0)/proyec to_INICIO }	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1976525	Proyecto de Inversión	26206.62	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26206.62, modificado:26206.6 2])	CONSTRUCCIÓN N DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 2990) - 133270	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	133270	5	4	4			{(meta: (unidad_ medida: Medros Cuadrad os, meta:54 0, meta_m edificada :54.0])	1	{(geo1: (eve_municipio -4, localidad:123, direccion:INGE NIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 2 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.6862304, lat:18.266957 21	01-08-2021	31-12-2021	26206.62	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{(97652 5)/proyec to_INICIO }	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1977337	Proyecto de Inversión	49996.48	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49996.48, modificado:49996.4 8])	CONSTRUCCIÓN N DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1545) - 136402	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	136402	5	10	10			{(meta: (unidad_ medida: Medros Cuadrad os, meta:10 6.0, meta_m edificada :106.0])	1	{(geo1: (eve_municipio -4, localidad:16, direccion:PUEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 5 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.2600711, lat:18.266642	01-08-2021	31-12-2021	49996.48	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{(97733 7)/proyec to_INICIO }	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1977361	Proyecto de Inversión	49996.48	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49996.48, modificado:49996.4 8])	CONSTRUCCIÓN N DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1564) - 136674	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	136674	5	10	10			{(meta: (unidad_ medida: Medros Cuadrad os, meta:10 6.0, meta_m edificada :106.0])	1	{(geo1: (eve_municipio -4, localidad:16, direccion:PUEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 5 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.25537905, lat:18.266642	01-08-2021	31-12-2021	49996.48	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{(97736 1)/proyec to_INICIO }	En Ejecución	Validad o avances

2021	3	ROO21030 1978002	Proyecto de inversión	893097.3	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893097.28, modificado:893097.28))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1672) - 140221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	140221	5	20	20		(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0))	(geo:1 (ve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77880 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67932377, lat:18.27436516))	01-08-2021	31-12-2021	89097.28	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(197802/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1979191	Proyecto de inversión	48272.2	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12505) - 145731	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145731	5	2	2		(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0))	(geo:1 (ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E GONZALO LOPEZ COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRATERNIDAD, CALLE IGNACIO GOMEZ SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE GONZALO LOPEZ ENTRE LAS CALLES U, lon:-88.26472211, lat:18.54673752))	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(197919/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1979239	Proyecto de inversión	193096.2	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193096.15, modificado:193096.15))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 42864) - 145974	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145974	5	8	8		(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0))	(geo:1 (ve_municipio:4, localidad:2864, direccion:CALL E JUSTICIA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS, 77025 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS ES UNA COLONIA QUE PERTENECE A LA, lon:-88.35177424, lat:18.53690987))	01-08-2021	31-12-2021	193096.15	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(197923/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 192969	Proyecto de inversión	579263.2	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579263.16, modificado:571731.96}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUERRA DE CASTAS ENTRE INSURGENTES Y TECNOLÓGICO DE VERACRUZ DE LA CIUDAD DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 66861	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	66861	5	860	829		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE CALLE GUERRA, lon:-88.3020647, lat:18.52152843}}	01-06-2021	31-12-2021	571731.96	571731.96	469469.18	469469.18	469469.18	{f1to1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2021, contratista:Yosentia Alpuente Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:220204.433, importe_modificado:220204.433}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.00}}	1933828/proyecto_ESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1932772	Proyecto de inversión	833682.7	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833682.65, modificado:749293.91}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROTERITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12295) - 79434	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79434	5	881	882		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERITORIO, lon:-88.29006938, lat:18.53352633}}	01-06-2021	31-12-2021	749293.91	749293.91	0	0	0	{f1to1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2021, contratista:ACEROS J V SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:125728.978, importe_modificado:125728.978}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	1933558/proyecto_ESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1933958	Proyecto de inversión	1189783	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189782.73, modificado:1188443.08}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUERRA DE CASTAS ENTRE INSURGENTES Y TECNOLÓGICO DE VERACRUZ DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 82269	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	82269	5	860	829		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUE, lon:-88.30217712, lat:18.52047426}}	01-06-2021	31-12-2021	1188443.08	1188443.08	840268.45	840268.45	840268.45	{f1to1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2021, contratista:MATYPE Construcciones en General, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1188443.08, importe_modificado:1188443.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	1933558/proyecto_ESO)	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 1934253	Proyecto de inversión	321134.5	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321134.54, modificado:321134.54))	REHABILITACION ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10496) - 85077	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85077	5	297	298		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CE, Ion: 88.2854783, lat:18.5190432	01-06-2021	31-12-2021	321134.54	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1934359	Proyecto de inversión	853984.3	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853984.27, modificado:853984.27))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE LAS AVENIDAS ALVARO OBREGÓN E INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10585) - 85476	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85476	5	709	709		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA EFRAIN AGUILAR, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENT, Ion: 88.29802577, lat:18.4991575	01-06-2021	31-12-2021	853984.27	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1934462	Proyecto de inversión	264671.3	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264671.29, modificado:262947.27))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 85797	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85797	5	2500	2500		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E LAGUNA NEGRA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE SIGLO XX SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE LA AVENID, Ion: 88.33774938, lat:18.5150444	01-06-2021	31-12-2021	262947.27	262947.27	0	0	0	0	0	(tit1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato: COP-AD-OPB-019-2021, contratista:CHRISTIAN JOSE RENDON ARENAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:262947.27, importe_modificado:262947.27))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1935796	Proyecto de inversión	137033.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137033.64, modificado:139037.16}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11899) - 91354	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91354	5	4714	4596	{meta1: {unidad_medida: Señaletic a\$}, meta:55.0, meta_m odificada :55.0}}	1	{geo1: {ve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:- 88.30814738, lat:18.5278859}}	01-06-2021	31-12-2021	139037.16	139037.16	41711.15	41711.15	41711.15	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-ID-OPB-009-2021, contratista:COBOR Construccione s,S.A.de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:1542048.54, importe_modificado:1542048.54}}	{meta1: {unidad_medida:Señaletic a\$}, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1935787	Proyecto de inversión	129562.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129562.51, modificado:131453.32}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12242) - 91369	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91369	5	4714	4596	{meta1: {unidad_medida: Señaletic a\$}, meta:52.0, meta_m odificada :52.0}}	1	{geo1: {ve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:- 88.30333413, lat:18.52513382}}	01-06-2021	31-12-2021	131453.32	131453.32	39436	39436	39436	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-ID-OPB-009-2021, contratista:COBOR Construccione s,S.A.de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:1542048.54, importe_modificado:1542048.54}}	{meta1: {unidad_medida:Señaletic a\$}, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1935796	Proyecto de inversión	62322.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62322.37, modificado:63198.71}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1059A) - 91502	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91502	5	666	672	{meta1: {unidad_medida: Señaletic a\$}, meta:25.0, meta_m odificada :25.0}}	1	{geo1: {ve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, lon:- 88.28883099, lat:18.50278456}}	01-06-2021	31-12-2021	63198.71	63198.71	18959.61	18959.61	18959.61	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-ID-OPB-009-2021, contratista:COBOR Construccione s,S.A.de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:1542048.54, importe_modificado:1542048.54}}	{meta1: {unidad_medida:Señaletic a\$}, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 1937633	Acción	360000	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000. 0))	13801 SUBCONTRATA CION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99512	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	99512	N			0	(meta: (unidad_ medida: Otros, meta:1.0 , meta_m odificada 1.0))	1	(geo: (ve_municipio 4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889))	01-07-2021	30-12-2021	360000	351000	351000	351000	351000	351000	(cto: (tipo_obra:Ser vicios, numero_contr ato:CS-AD- 098-005- 2021, contralista:PA TRICIA CARCIO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:157600 0, importe_modi ficado:157600. 0), cto2: (tipo_obra:Ser vicios, numero_contr ato:CS-AD- 098-004- 2021, contralista:AD RIEL MU DECCANO, convocante:H	(meta: (unidad_m edida:Otro s, avance:1.0))	(193763 3/proyec to_PROC ESO, 1937633 /proyect o_FIN)	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1969527	Proyecto de Inversión	882077.4	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882077.36, modificado:882077. 36))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 108818	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	108818	S	20	20		(meta: (unidad_ medida: Cuartos) , meta:10. 0, meta_m odificada 10.0))	1	(geo: (ve_municipio 4, localidad:106, direccion:PUEB LO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.88335001, lat:17.9021195 7))	01-07-2021	31-12-2021	882077.36	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_m edida:Cuar tos), avance:0.0))	(196952 7/proyec to_NICI O)	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1969553	Proyecto de Inversión	174135.5	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174135.45, modificado:174135. 45))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1672) - 108889	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	108889	S	4	4		(meta: (unidad_ medida: Cuartos) , meta:2.0 , meta_m odificada 2.0))	1	(geo: (ve_municipio 4, localidad:123, direccion:CALL E LAZARO CARDENAS INGENIO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTO BAÑO CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEBESOL, lon:- 88.67847587, lat:18.2741541 4))	01-07-2021	31-12-2021	174135.45	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_m edida:Cuar tos), avance:0.0))	(196955 3/proyec to_NICI O)	En Ejecución	Validad o avances

2021	3	ROO21030 1970213	Proyecto de inversión	79368.61	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.6 1)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1065A)- 111027	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111027	5	2	2			{meta: (unidad_ medida: Cuarto(s) , meta:1.0 , meta_m odificada :1.0)}	1	{geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA ISLA CANCUN INTERIOR 446 A COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CORCEGA Y CALLE SICLIA, ANDADOR'S. SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ISLA CANCUN ENTRE LAS CAL lon:- 88.31046732, lat:18.5165112	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_ medida:Cuar to(s), avance:0.0)}	{197021 3/proyeto _INICIO O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1970494	Proyecto de inversión	158737.2	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158737.18, modificado:158737. 18)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (A) - 112146	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112146	5	4	4			{meta: (unidad_ medida: Cuarto(s) , meta:2.0 , meta_m odificada :2.0)}	1	{geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E BUENOS AIRES - PUERTO STANLEY FRACCIONAMI ENTO FLAMINGOS, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 9 NORTE. SE EJECUTARA EN LAS CALLES BUENOS AIRES Y PUERTO STANLEY ENTRE LAS CALLES 4 NO, lon:- 88.27026242, lat:18.5550638	01-07-2021	31-12-2021	158737.18	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_ medida:Cuar to(s), avance:0.0)}	{197049 4/proyeto _INICIO O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1971471	Proyecto de inversión	103653.84	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103653.84, modificado:103653. 84)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10763)- 115750	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	115750	5	2	2			{meta: (unidad_ medida: Cuarto(s) , meta:1.0 , meta_m odificada :1.0)}	1	{geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E CELUL COLONIA PAVO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, RETORNO 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CELUL ENTRE LA CALLE FAISAN Y 4 DE MARZO, lon:- 88.3165505, lat:18.5282735 3}	01-07-2021	31-12-2021	103653.84	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_ medida:Cuar to(s), avance:0.0)}	{197147 1/proyeto _INICIO O}	En Ejecución	Validad o avances

2021	3	ROO21030 1972088	Proyecto de inversión	103653.8	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103653.84, modificado:103653.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12492) - 117689	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	117689	5	2	2			{meta1: {unidad_medida: Cuartos} , meta_m odificada: 1.0}}	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PACTO OBRERO CAMPESINO, CALLE 3 NORTE SE EJECTARA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE LA CALLE Y LA AV. , lon: -88.27233844, lat:18.54934781}}	01-07-2021	31-12-2021	103653.84	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1972088/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1972128	Proyecto de inversión	207307.7	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207307.7, modificado:207307.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1269A) - 117782	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	117782	5	4	4			{meta1: {unidad_medida: Cuartos} , meta2:0 , meta_m odificada: 2.0}}	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 SANTA LUCIA REPUBLICA DOMINICANA FRACCIONAMIENTO NUEVA GENERACION, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE BARBADOS SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS, lon: 88.30576556, lat:18.54176055}}	01-07-2021	31-12-2021	207307.7	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1972128/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1974316	Proyecto de inversión	390572.5	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390572.49, modificado:390572.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10477) - 125004	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	125004	5	2500	2500			{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados}, meta:945.0 , meta_m odificada: 945.0}}	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 SALVADOR ALVARADO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JESUS URUETA, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECTARA EL PROYECTO EN LA CALLE SALVADOR ALVAR, lon: -88.28163669, lat:18.52399269}}	01-08-2021	31-12-2021	390572.49	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}, avance:0.0}}	{1974316/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21030 1978375	Proyecto de inversión	517707.3	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517707.33, modificado:517707. 33)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1600) - 141559	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	141559	5	12	12			{meta: (unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:24 9.0, meta_m odificada :249.0)}	1	{geo: (cve_municipio :4, localidad:124, direccion:PUEB LO ALVARO OBREGON, 77980 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 6 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.66272139, lat:18.2949615 3)}	01-08-2021	31-12-2021	517707.33	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{197837 5/proyeto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1978387	Proyecto de inversión	776561	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776561.0, modificado:776561. 0)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1615) - 141631	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	141631	5	18	18			{meta: (unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:37 4.0, meta_m odificada :374.0)}	1	{geo: (cve_municipio :4, localidad:124, direccion:PUEB LO ALVARO OBREGON, 77980 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.64687998, lat:18.2981707 5)}	01-08-2021	31-12-2021	776561	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{197838 7/proyeto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21030 1979225	Proyecto de inversión	193096.2	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193096.15, modificado:193096. 15)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12793) - 145937	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	145937	5	8	8			{meta: (unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:92 0, meta_m odificada :92.0)}	1	{geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E ARUBA - MARIANO SALAS - FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA - ISLAS VIRGENES FRACCIONAMI ENTO BICENTENARIO ,77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE NEUC, CALLE JOSE JUSTO CORRO SE CONSTRUIRAN LOS 4 TECHOS, lon:- 88.31000471, lat:18.5496251	01-08-2021	31-12-2021	193096.15	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)}	{197922 5/proyeto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	

2021	3	ROO21020 1929224	Proyecto de inversión	369849.5	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369849.46, modificado:369815.11}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 64666	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	64666	5	226	226			{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_m odificada :100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:-88.30975062, lat:18.5208674}}	01-06-2021	31-12-2021	369815.11	369815.11	0	0	0	{f1to: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-099-034-2021, contratista:CCV Consultoria y Construcción S.S.A.S., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:142022.721, importe_modificado:142022.721}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21020 1929446	Proyecto de inversión	306594.3	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306594.28, modificado:306285.82}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP modificado:306285.82)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65208	5	526	526			{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:83.0, meta_m odificada :83.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA INCONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-88.27201796, lat:18.53885808}}	01-06-2021	31-12-2021	306285.82	306285.82	91885.75	91885.75	91885.75	{f1to: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-099-001-2021, contratista:CANDELARIO DZUL POOT, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:759534.22, importe_modificado:759534.22}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21020 1929526	Proyecto de inversión	303819.7	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303819.66, modificado:302271.31}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP modificado:302271.31)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65583	5	1486	1487			{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:84.0, meta_m odificada :84.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.30349586, lat:18.52934105}}	01-06-2021	31-12-2021	302271.31	302271.31	228792.1	228792.1	228792.1	{f1to: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-099-015-2021, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:140544.3.79, importe_modificado:140544.3.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{192952 (proyecto ESO)}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1929537	Proyecto de inversión	129845.8	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129845.79, modificado:129544.85}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP modificado:129544.85)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65634	5	637	637			{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:36.0, meta_m odificada :36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.3032985, lat:18.5255916}}	01-06-2021	31-12-2021	129544.85	129544.85	84204.15	84204.15	84204.15	{f1to: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-099-015-2021, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:140544.3.79, importe_modificado:140544.3.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	En Ejecución	Validad o avances	

2021	3	ROO21020 1929648	Proyecto de inversión	689500.2	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689500.16, modificado:679001.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE LIBRADO E. RIVERA ENTRE CNC (2DO. CIRCUITO) Y MARICANO GONZÁLEZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 67332	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	67332	5	2500	2500	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1657.6, meta_m odificada :1657.6}}	1	{geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARICANO GONZALEZ Y CALLE CNC 2DO. CIRCUITO, AVENIDA HERDES SE EECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LIBROD. Ion: 88.2843126, lat:18.515998}}	01-06-2021	31-12-2021	679001.12	679001.12	0	0	0	0	{texto: {tipo_documento:Obra, numero_contrato:COPI-0098-032-2021, contratista:Juan Edmundo Sánchez Palomino, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:135305.052, importe_modificado:135305.061}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1930434	Proyecto de inversión	1799953	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799953.43, modificado:1799953.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 69741	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	69741	5	903	958	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4108.5, meta_m odificada :4108.5}}	1	{geo: {eve_municipio :4, localidad:384, direccion:CALL E PLAN DE SAN LUIS PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LUIS ECHEVERIA, CALLE HUERTOS FAMILIARES SE EECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE. Ion: 88.67068808, lat:18.22767294}}	01-06-2021	31-12-2021	1799953.43	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1932384	Proyecto de inversión	1232077	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232076.69, modificado:1232076.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 78034	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	78034	5	40	44	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_m odificada :2400.0}}	1	{geo: {eve_municipio :4, localidad:70, direccion:CALL E TEPEYAC-BENITO JUAREZ -CALZADA VERACRUZ PUEBLO REVOLUCIÓN, 77392 REVOLUCIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAMBOYANES, SE EECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO O 1 CALLE TEPEYAC. E. Ion: 88.82103167, lat:17.9737820}}	01-06-2021	31-12-2021	1232076.69	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21020 1934262	Proyecto de inversión	1016974	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016974.17, modificado:1016974.17))	REHABILITACION ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 11475) - 85190	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85190	5	932	933		(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:94, 0, meta_modificada:94.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CAMINO DEL COLECTOR Y CALLE PETEN, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE EL CAMINO DEL COLECTOR Y LA CAL, lon:-88.27319956, lat:18.53989728))	01-06-2021	31-12-2021	1016974.17	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	193572	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1935728	Proyecto de inversión	622914.2	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622914.18, modificado:579323.95))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 187A) - 90629	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	90629	5	308	309		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:520.32, meta_modificada:520.32))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALL E JALISCO PUEBLO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA YUCATAN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE JALISCO ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERRE, lon:-88.25094208, lat:18.5609013))	01-06-2021	31-12-2021	579323.95	579323.95	521391.56	521391.56	521391.56	521391.56	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-ID-OPB-012-2021, contratista:WALEDDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:500669.584, importe_modificado:500669.584))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.00))	193572	En Ejecución	Validación avances	
2021	3	ROO21020 1935734	Proyecto de inversión	3703732	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703731.91, modificado:3446977.51))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1884) - 90671	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	90671	5	1833	1834		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3093.82, meta_modificada:3093.82))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALL E CHIBAS-MEXICO - TLAMACALA - TABASCO - 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA DABACA, CALLE QUERTARO SE EJECUTARA EL PRO, lon:-88.25490685,	01-06-2021	31-12-2021	3446977.51	3446977.51	3332598.84	3332598.84	3332598.84	3332598.84	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-ID-OPB-012-2021, contratista:WALEDDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:500669.584, importe_modificado:500669.584))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.00))	193573	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21020 1935794	Proyecto de inversión	48869.46	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48869.46, modificado:45503.07}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11761) - 91309	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91309	5	232	220	{meta: {unidad_medida: Señalética}, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:-88.30948776, lat:18.52106069}}	01-06-2021	31-12-2021	45503.07	45503.07	13650.92	13650.92	13650.92	{tito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-ID-OPB-009-2021, contratista:COBOR Construcciones, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1542048.54, importe_modificado:1542048.54}}	{meta: {unidad_medida:Señalética}, avance:1.0}}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1935790	Proyecto de inversión	190820.9	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190820.87, modificado:189596.13}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12295) - 91415	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91415	5	1509	1449	{meta: {unidad_medida: Señalética}, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERRITORI O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORI O, lon:-88.28329666, lat:18.53469475}}	01-06-2021	31-12-2021	189596.13	189596.13	56878.84	56878.84	56878.84	{tito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-ID-OPB-009-2021, contratista:COBOR Construcciones, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1542048.54, importe_modificado:1542048.54}}	{meta: {unidad_medida:Señalética}, avance:2.0}}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1935791	Proyecto de inversión	56340.59	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56340.59, modificado:53086.92}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12670) - 91449	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91449	5	105	84	{meta: {unidad_medida: Señalética}, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLAS OXTANKAH, lon:-88.27492277, lat:18.54353011}}	01-06-2021	31-12-2021	53086.92	53086.92	15926.08	15926.08	15926.08	{tito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-ID-OPB-009-2021, contratista:COBOR Construcciones, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1542048.54, importe_modificado:1542048.54}}	{meta: {unidad_medida:Señalética}, avance:2.0}}	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1936040	Proyecto de inversión	1810916	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810915.97, modificado:1810915.97))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR LIZARRAGA CARRILLO DE LA COLONIA AMERICAS I EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 92866	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92866	5	176	176		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:914.5, meta_modificada:914.5))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E SURBANA COLONIA LAS AMERICAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ Y AVENIDA PANAMA, CALLE PARAGUAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA SECUNDARIA SALVADOR LIZARRAGA UBICADO EN LA, lon: -88.28485364, lat:18.5474022	01-06-2021	31-12-2021	1810915.97	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1936054	Proyecto de inversión	1810916	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810915.97, modificado:1810915.97))	CONSTRUCCIÓN EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA DEL BOSQUE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 92888	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92888	5	194	195		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:914.5, meta_modificada:914.5))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E CEDRO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEBERTO FRIAS Y CALLE FRANCISCO J. MURIA, CALLE CIBICOTE SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADO, lon: -88.27612995, lat:18.52615198))	01-06-2021	31-12-2021	1810915.97	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1960629	Proyecto de inversión	261203.2	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261203.15, modificado:261203.15))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER RÍO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 1865) - 109097	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109097	5	6	6		(meta1: (unidad_medida: Cuartos, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77880 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 3 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: -88.68248719, lat:18.2718387	01-07-2021	31-12-2021	261203.15	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21030 1970310	Proyecto de inversión	79368.61	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12191-111442	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111442	5	2	2		{meta: {unidad_medida: Cuartos} , meta:1.0 , meta_m odificada :1.0}}	{geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE SAC-KAN, CALLE OTILIO MONTAÑO SE EJECUTABA EL PROYECTO EN LA CALLE MA, lon:-88.305647 lat:-18.534204}}	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1970310/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1970392	Proyecto de inversión	79368.61	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12492)-111759	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111759	5	2	2		{meta: {unidad_medida: Cuartos} , meta:1.0 , meta_m odificada :1.0}}	{geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E 3 NORTE COLONIA OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 3 NORTE ENRE LA AV. ERNESTO VILLANUEVA, lon:-88.26948625, lat:-18.5479185}}	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1970392/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1974547	Proyecto de inversión	748295	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748295.03, modificado:748295.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE LUIS CABRERA ENTRE FELIPE ANGELES Y CALZADA VERACRUZ EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO -125804	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	125804	5	6724	6198		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1809.0, meta_m odificada :1809.0}}	{geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E LUIS CABRERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE SEGUNDO CIRCUITO CNC SE EJECUTABA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE , lon:-88.28825208, lat:-18.5134752}}	01-08-2021	31-12-2021	748295.03	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0}}	{1974547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21030 1976504	Proyecto de inversión	78613.44	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78613.44, modificado:78613.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1672) - 133139	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	133139	5	12	12		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_m odificada :163.0}}	1	{geo1: {eve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 6 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67863143, lat:18.27452404}}	01-08-2021	31-12-2021	78613.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1976504/proyecto_inic0}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1977383	Proyecto de inversión	39996.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39996.37, modificado:39996.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 2952) - 136916	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	136916	5	8	8		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_m odificada :85.0}}	1	{geo1: {eve_municipio :4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 4 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25620007, lat:18.62222222}}	01-08-2021	31-12-2021	39996.37	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1977383/proyecto_inic0}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1977836	Proyecto de inversión	1544358	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544358.13, modificado:1544358.13}}	CONSTRUCCIÓN DE TELCHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 139306	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	139306	5	30	30		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_m odificada :720.0}}	1	{geo1: {eve_municipio :4, localidad:267, direccion:PUEBLO JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 15 TELCHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72482406, lat:18.10915343}}	01-08-2021	31-12-2021	1544358.13	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1977836/proyecto_inic0}	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21090 1978699	Proyecto de inversión	48272.2	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1148A) - 144217	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	144217	5	2	2		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLLEPEZCUINTLE COLONIA TAMALCAR, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TORTOLA Y CALLE CHACHALACA, CALLE CERQUE SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE TEPEZCUINTLE ENTRE LAS CALLES TORTOLA Y CHICHILA, lon=-88.32195729,	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	1978699	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1929174	Proyecto de inversión	456095.1	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456095.13, modificado:45202.51))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1269A) - 64012	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	64012	5	934	935		(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y J, SE REALIZARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE, lon=-88.3047699, lat=18.5441288	01-06-2021	31-12-2021	455202.51	455202.51	364162.01	364162.01	364162.01	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-04-OPB-04-2021, contratista:Construcciones DALBAH, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1998057.01, importe_modificado:1998057.01))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:62.0))	1929174	En Ejecución	Validación avances	
2021	3	ROO21020 1929506	Proyecto de inversión	232388.24	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232388.24, modificado:230301.95))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 11899) - 65473	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	65473	5	1132	1133		(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y J, SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon=-88.3069809, lat=18.5296857	01-06-2021	31-12-2021	230301.95	230301.95	149696.27	149696.27	149696.27	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-05-OPB-05-2021, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1405443.79, importe_modificado:1405443.79))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0))	1929506	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21020 1929611	Proyecto de inversión	1088301	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088300.72, modificado:10804592))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE GUERRA DE CASTAS ENTRE INSURGENTES Y TECNOLÓGICO DE VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 67140	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	67140	5	860	829			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2543.0, meta_m odificada :2543.0))	1	(geo1: (ev_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLÓGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUERRA, lon:-88.3028784, lat:18.52031149))	01-06-2021	31-12-2021	1080445.92	1080445.92	489741.28	489741.28	489741.28	489741.28	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-011-2021, contratista:Yo sentía Alpheu Campos, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2202044.33, importe_modificado:2202044.33))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0))	1009914/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	ROO21020 1930513	Proyecto de inversión	1299961	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299961.14, modificado:12999614))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 70108	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	70108	5	659	683			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2985.0, meta_m odificada :2985.0))	1	(geo1: (ev_municipio :4, localidad:77, direccion:CALL E INDEPENDENCIA - VICENTE GUERRERO - FRANCISCO JAVIER MINA - PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-88.58951036,	01-06-2021	31-12-2021	129961.14	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21020 1930781	Proyecto de inversión	1499996	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.15, modificado:149696596))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 71332	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71332	5	2024	1987			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3386.1, meta_m odificada :3386.1))	1	(geo1: (ev_municipio :4, localidad:64, direccion:CALL E PIPA PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PIPILA ENTRE LAS, lon:-88.52490705, lat:18.46051912))	01-06-2021	31-12-2021	1496965.98	1496965.98	0	0	0	0	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-031-2021, contratista:COBOR Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1496965.98, importe_modificado:1496965.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances		

2021	3	ROO21020 1931671	Proyecto de inversión	1286539	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286538.53, modificado:126820841))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 75252	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	75252	5	438	461			(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO LUIS ECHVERRIA, 77961 LUIS ECHVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y MFG, lon:-88.22202984, lat:18.65352635))	01-06-2021	31-12-2021	1268208.41	1268208.41	380462.52	380462.52	380462.52	(tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2021, contratista:Leysier Abraham Sánchez Fernández, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1268208.41, importe_modificado:1268208.41))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances	
2021	3	ROO21020 1932402	Proyecto de inversión	819941.1	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819941.08, modificado:819803.66))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 78102	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	78102	5	111	110			(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE 5, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 0 1 CALLE ENTRE LAS CALLES SALIDA A MIGUEL ALEMANTRAM 0 2 CALLE ENTRA LAS CALLES 5 Y, lon:-89.06925211, lat:18.82223298))	01-06-2021	31-12-2021	819803.66	819803.66	732344.14	732344.14	732344.14	(tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-004-2021, contratista:Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:819803.66, importe_modificado:819803.66))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0))	1932402	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1932756	Proyecto de inversión	564777.9	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564777.87, modificado:507995.87))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORI O DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 12219) - 79380	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79380	5	597	598			(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO, lon:-88.29217645, lat:18.53347688))	01-06-2021	31-12-2021	507995.87	507995.87	0	0	0	(tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2021, contratista:ACEROS J V SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1257289.78, importe_modificado:1257289.78))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances	

2021	3	ROO21020 1932831	Proyecto de inversión	210958.8	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210958.82, modificado:210324.47))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12191) - 79644	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79644	5	391	391			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS COLONIAS DE AMPLIACION PROTERRITORIO, lon:-88.30328925, lat:18.53258122))	01-06-2021	31-12-2021	210324.47	210324.47	210324.47	210324.47	210324.47	(t1to1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-ID-OPB-018-2021, contratista:INGENIERIA CIVIL DEL CARIBE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:693620.36, importe_modificado:692620.26))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:58.0))	1932831 /proyecto_FIN, 1932831 /proyecto_ESO, 1932831 /proyecto_PROC	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1933112	Proyecto de inversión	1612136	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612136.25, modificado:1606941.29))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1545) - 80708	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80708	5	690	691			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALL E DURANGO NORTE PUEBLO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE TABASCO, CALLE COLIMA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO 1 CALLE DURANGO NORTE ENTRE LA AVENIDA CAM, lon:-88.25825403, lat:18.5563273))	01-06-2021	31-12-2021	1606941.29	1606941.29	1606941.29	1606941.29	1606941.29	(t1to1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-ID-OPB-010-2021, contratista:Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:619867.3.02, importe_modificado:619867.3.02))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0))	1933112 /proyecto_FIN, 1933112 /proyecto_ESO, 1933112 /proyecto_PROC	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1933139	Proyecto de inversión	1339313	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339313.19, modificado:1334997.38))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 187A) - 80796	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	80796	5	573	574			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALL E ALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y CALLE TIZMIN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO 4 CALLE JALISCO ENTRE LA AVENIDA YUCATAN Y LA CA, lon:-88.25225751, lat:18.56138973))	01-06-2021	31-12-2021	1334997.38	1334997.38	1334997.38	1334997.38	1334997.38	(t1to1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COP-ID-OPB-010-2021, contratista:Su ministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:619867.3.02, importe_modificado:619867.3.02))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0))	1933139 /proyecto_FIN, 1933139 /proyecto_ESO, 1933139 /proyecto_PROC	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1933924	Proyecto de inversión	1750213	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750212.64, modificado:1750212.64))	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA EFRAIN AGUILAR ENTRE LAS AVENIDAS HÉROES Y ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1183) - 82144	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	82144	5	1120	1120		(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:34, 0, meta_m odificada :34.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL, CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA HÉROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D, lon: 88.30340322, lat:18.5030746	01-06-2021	31-12-2021	1750212.64	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1934263	Proyecto de inversión	403461.9	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403461.92, modificado:403461.92))	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 10477) - 85114	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85114	5	377	377		(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:38, 0, meta_m odificada :38.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE L, lon: 88.28496499, lat:18.5238555	01-06-2021	31-12-2021	403461.92	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1934293	Proyecto de inversión	279970.9	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279970.85, modificado:279970.85))	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y ACCESO A CALDERITAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 12492) - 85230	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	85230	5	258	258		(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:26, 0, meta_m odificada :26.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA PACTO DIABRO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETEN Y CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LAS CALLES PETEN Y, lon: 88.26908124, lat:18.5452334)	01-06-2021	31-12-2021	279970.85	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1935725	Proyecto de inversión	640570.8	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, MUNICIPIO DE OTHON P. CONVENIOS), monto:640570.76, modificado:596035. 27)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 295.2) - 90604	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	90604	5	317	317			(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:53 5.0, meta_m edificada: 535.0])	1	(f1): [ove_municipio -4, localidad:16, direccion:CALL E SOCONUSCO COLONIA CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y . SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES TIZIMIN Y. lon:- 88.25701009, lat:18.5647739 77]	01-06-2021	31-12-2021	596035.22	596035.22	536431.7	536431.7	536431.7	(f1): [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-028- 2021, contralista:W ALEDMA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:500669 5.84, importe_modi ficado:500669 5.84)]	(meta1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:37 5.0])	103572 5/proy ecto_P ROC ESO)	En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21020 1935780	Proyecto de inversión	1499999	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.35, modificado:1499999 91251 35))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO CEDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 91251	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	91251	5	293	232			(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:36 28.5, meta_m edificada: 3628.5])	1	(f1): [ove_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E ANTONIO ANCONA- OCTAVIANO SOLIS - RUFO FIGUEROA - AARON MERINO FERNANDEZ - FRACCIONAM ENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLORE DE MAYO Y . AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTRA EL PROYECTO, lon:- 88.3233337, lat:18.5175642 5)]	01-06-2021	31-12-2021	1499999.35	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])		En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21020 1935940	Proyecto de inversión	1400000	(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399999.97, modificado:1391428 25))	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 2 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 92373	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	92373	5	433	449			(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:17 9.8, meta_m edificada: 179.8])	1	(f1): [ove_municipio -4, localidad:33, direccion:PUEB LO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRTERA UCUM ESCARCEGA Y . SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRTERA UCUM ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO, lon:- 88.83965188, lat:18.4783920 9)]	01-06-2021	31-12-2021	1391428.25	1391428.25	417428.48	417428.48	417428.48	(f1): [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ID- OPB-028- 2021, contralista:EV]) O HD CONSTRUC TO RA S DE R I DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:139142 8.25, importe_modi ficado:139142 8.25))	(meta1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0])		En Ejecución	Validad o avances	

2021	3	ROO21030 1969686	Proyecto de inversión	999990.9	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999990.92, modificado:999990.92))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 109250	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	109250	5	22	22		(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:11.0, meta_m odificada:11.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:252, direccion:PUEB LO NUEVO BÉCAR, 79955 NUEVO BÉCAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUJERAN LOS 11 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.12986387, lat:18.72540013))	01-07-2021	31-12-2021	999990.92	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(197044/1/proyectos_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1970444	Proyecto de inversión	79368.61	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.61))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 42864) - 111931	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	111931	5	2	2		(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:1.0, meta_m odificada:1.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:2864, direccion:CALL E LUCHA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS 77028 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JUSTICIA Y CALLE SOBERBIA SE ERECUYARA EN LA CALLE LUCHA ENTRE LAS CALLES JUSTICIA Y ENFRENTA DEL DOMO, lon:-88.35245856, lat:18.53696865))	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(197044/1/proyectos_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1971501	Proyecto de inversión	207307.7	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207307.7, modificado:207307.7))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 11484) - 115881	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	115881	5	4	4		(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:2.0, meta_m odificada:2.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E TEXA - SÁLTO DE DURANGO COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PAVO REAL Y AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ, CALLE PROGRESO SE CONSTRUJERAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS O, lon:-88.320028, lat:18.5314051))	01-07-2021	31-12-2021	207307.7	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(197150/1/proyectos_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

2021	3	ROO21030 197205	Proyecto de inversión	414615.3	{IF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414615.34, modificado:414615.34)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 42854)- 118117	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	118117	5	8	8			{meta1: (unidad_medida: Cuartos) , meta:4.0 , meta_m odificada:4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:2864, direccion:CALLE JUSTICIA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS , 77025 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JUSTICIA Y CALLE PATRIA, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS ES UNA C. lsm-88.35318067, lat:18.53714651)}	01-07-2021	31-12-2021	414615.34	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0 }	{197205/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1973203	Proyecto de inversión	102739.6	{IF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.6, modificado:102739.6)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1672)- 121091 modificado:102739.6}	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	121091	5	2	2			{meta1: (unidad_medida: Cuartos) , meta:1.0 , meta_m odificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77380 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA ROO Y lsm-88.6798116, lat:18.2772186}	01-07-2021	31-12-2021	102739.6	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0 }	{1973203/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	ROO21030 1973672	Proyecto de inversión	278282.5	{IF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278282.47, modificado:278282.47)}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122551	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122551	5	38	38			{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_m odificada:580.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE V. SE CONSTRUIRAN LOS 19 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lsm-88.55473677, lat:18.38253891)}	01-08-2021	31-12-2021	278282.47	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), avance:0.0 }	{1973672/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2021	3	ROO21030 197316	Proyecto de inversión	99998.79	[IFI: Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998.79, modificado:9998.79)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122672	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	122672	5	20	20			[meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:211.54, meta_m odificada: 211.54]]	1	[geo: [cve_municipio: 4, localidad:114, direccion:PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 10 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.4661195, lat:18.546220241]	01-08-2021	31-12-2021	99998.79	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_m edida:Metros Cuadros avance:0.0]]	[1973716/ proyec to_INICIO]	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1975636	Proyecto de inversión	212034.7	[IFI: Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212034.65, modificado:212034.65)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 130254	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130254	5	37	37			[meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_m odificada: 443.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 17 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5309038, lat:18.444444444444444]	01-08-2021	31-12-2021	212034.65	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_m edida:Metros Cuadros avance:0.0]]	[1975636/ proyec to_INICIO]	En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21030 1975770	Proyecto de inversión	310512.2	[IFI: Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310512.23, modificado:310512.23)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 130792	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130792	5	46	46			[meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_m odificada: 648.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 23 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53440917, lat:18.421778241]	01-08-2021	31-12-2021	310512.23	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_m edida:Metros Cuadros avance:0.0]]	[1975770/ proyec to_INICIO]	En Ejecución	Validad o avances	
2021	3	ROO21030 1975878	Proyecto de inversión	249996.03	[IFI: Ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249996.03, modificado:249996.03)]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 131259	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	131259	5	26	26			[meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_m odificada: 529.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LOS 13 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48247776, lat:18.4082506]	01-08-2021	31-12-2021	249996.03	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_m edida:Metros Cuadros avance:0.0]]	[1975878/ proyec to_INICIO]	En Ejecución	Validad o avances	

2021	3	ROO21030 1978034	Proyecto de Inversión	535860.4	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535860.44, modificado:535860. 44))	CONSTRUCCIÓN N DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER RODO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1719) - 140264	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	140264	5	12	12			{(meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:25 9.0, meta_m odificada :259.0))	1	{(geo: (cve_municipio -4, localidad:123, direccion:INGE NIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77880 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 6 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon=- 88.67963587, lat:18.2705867 7))	01-08-2021	31-12-2021	535860.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0))	{197803 4/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1978864	Proyecto de Inversión	48272.2	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2))	CONSTRUCCIÓN N DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 10532) - 143859	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	143859	5	2	2			{(meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:23. 0, meta_m odificada :23.0))	1	{(geo: (cve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E HERBERTO JARA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALE ESTEBAN B CALDERON Y CALE LUIS CARRERA, CALE FRANCISCO J. MUJICA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE HERBERTO , lon=- 88.28680157, lat:18.5119650 7))	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0))	{197886 4/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1979216	Proyecto de Inversión	48272.2	{(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2))	CONSTRUCCIÓN N DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12703)- 145903	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI ENTO DE OTHÓN P BLANCO	145903	5	2	2			{(meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:23. 0, meta_m odificada :23.0))	1	{(geo: (cve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E EL NARANJAL COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALE GRANADA Y CALE TRINIDAD Y TOSBAGO, CALE DOMINICA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE EL NARANJAL ENTRE LAS CALLES GRANADA Y TRIN, lon=- 88.29045457, lat:18.5435877 7))	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:0.0))	{197921 6/proyec to_INICI O}	En Ejecución	Validad o avances

2021	3	ROO21020 1324978	Proyecto de inversión	1324978	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324978.01, modificado:1324978.01))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS OXTANKAH DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 68066	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	68066	5	260	260		(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:3204.0, meta_m odificada :3204.0))	1	(geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E CUATRO Y ACCESO 3 CALLE CIRCUITO UNO FRACCIONAMIENTO OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MARIANO ANGLULO BASTO Y CALLE KABAH SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CUATRO, lon:-88.27420394,	01-06-2021	31-12-2021	1324978.01	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1931067	Proyecto de inversión	999992	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99992.02, modificado:99992.02))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 72525	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72525	5	202	219		(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:2223.78, meta_m odificada :223.78))	1	(geo: (eve_municipio -4, localidad:303, direccion:PUEBLA LA LIBERTAD, 77557 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENRIQUINO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES ENRIQUINO ZAPATA Y ALVAR, lon:-88.85647432, lat:38.7594521	01-06-2021	31-12-2021	999992.02	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 192495	Proyecto de inversión	1646928	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646928.09, modificado:1646928.09))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 78501	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	78501	5	158	180		(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_m odificada :3600.0))	1	(geo: (eve_municipio -4, localidad:117, direccion:CALL E ALVARO OBREGON - ANDRES QUINTANA ROO - PUERTO TOMÁS GARRIDO, 77594 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE L, lon:-89.06938421,	01-06-2021	31-12-2021	1646928.09	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1932847	Proyecto de inversión	228816.7	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228816.67, modificado:22855.9})}	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 12219) - 79699	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	79699	5	424	425		{(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO, lon:-88.2932208, lat:18.5333886})}	01-06-2021	31-12-2021	228455.9	228455.9	228455.9	228455.9	228455.9	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228816.67, modificado:22855.9})}	{(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0})}	1032847	En Ejecución	Validación avances	
2021	3	ROO21020 1933210	Proyecto de inversión	1631375	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631374.98, modificado:1631374.98})}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PALMA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81075	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81075	5	438	512		{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1428.3, meta_modificada:1428.3})}	1	{(geo: {eve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALL E JUAN N. ALVAREZ-IGNACIO ALDAMA-CARRETERA LUCUM-LA UNION PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LUCUM-LA UNION, CALLE HEROES DE CHARULTEPEC SE EJECUTARA EL PRO, lon:-88.52959057, lat:18.4473888})}	01-06-2021	31-12-2021	1631374.98	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	1033284	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1933264	Proyecto de inversión	1837656	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837656.34, modificado:1837656.34})}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 81241	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81241	5	1398	1471		{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1763.1, meta_modificada:1763.1})}	1	{(geo: {eve_municipio:4, localidad:124, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS - PERIFERICO CENTRO PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA PERIFERICO, AVENIDA PERIFERICO CENTRO SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-88.6667931, lat:18.4473888})}	01-06-2021	31-12-2021	1837656.34	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	1033284	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1935164	Proyecto de inversión	990127.8	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990127.8, modificado:990127.8)	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JOSÉ SIUROB RAMÍREZ ENTRE INSURGENTES Y CARLOS A. VIDAL DEL FRACCIONAMIENTO CEDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88525	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	88525	5	293	232		(meta: [unidad, medida: Piezas, meta:34.0, meta_m odificada :34.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E JOSÉ SIUROB RAMÍREZ FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JOSÉ SIUROB RAMÍREZ ENT, lon:-88.32458773, lat:18.5127743 1])	01-06-2021	31-12-2021	990127.8	990127.8	990127.8	990127.8	990127.8	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-002-2021, contratista:Ed y Antonio Carrillo Gómez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:990127.8, importe_modificado:990127.8])	(meta: [unidad, medida:Piezas, avance:34.0])	(1935164, proyecto_o_PROC:1935164, proyecto_o_PROC:1935164, proyecto_o_FIN:1935164)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1935742	Proyecto de inversión	411725.8	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411725.8, modificado:384359.16)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 1564) - 90699	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	90699	5	204	204		(meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:344.64, meta_m odificada :344.64])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:36, direccion:AVENIDA CAMPECHE - OXACA PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ACAPULCO, AVENIDA YUCATAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 9 AVENIDA CAMPECHE ENTRE, lon:-88.25346831,	01-06-2021	31-12-2021	384359.16	384359.16	345923.24	345923.24	345923.24	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-012-2021, contratista:W ALEDMMA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:500669.584, importe_modificado:500669.584])	(meta: [unidad, medida:Cuadrados, avance:24.0])	(1935742, proyecto_o_PROC:1935742)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21020 1935785	Proyecto de inversión	52297.89	(IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52297.89, modificado:53086.92)	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 11691) - 91317	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	N AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91317	5	145	148		(meta: [unidad, medida: Señaléticas, meta:21.0, meta_m odificada :21.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, lon:-88.30887607, lat:18.5237940 4])	01-06-2021	31-12-2021	53086.92	53086.92	15926.08	15926.08	15926.08	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-009-2021, contratista:CO BOR Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:154204.854, importe_modificado:154204.854])	(meta: [unidad, medida:Señaléticas, avance:2.0])	(1592608, proyecto_o_PROC:1592608)	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21020 1535788	Proyecto de inversión	151787	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151786.95, modificado:154204.85}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN CHETUMAL Y CALIENTAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12045) - 91377	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	91377	5	4714	4596		{meta:1: {unidad_medida: Señalética}, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}	{geo:1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, lon:-88.29550144, lat:18.52617197}}	01-06-2021	31-12-2021	154204.85	154204.85	46261.46	46261.46	46261.46	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151786.95, modificado:154204.85}}	{meta:1: {unidad_medida:Señalética}, avance:2.0}}	En Ejecución	Validación avances			
2021	3	ROO21030 1970365	Proyecto de inversión	79368.61	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12132) - 111613	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	111613	5	2	2		{meta:1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE URSUILO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE MARG, lon:-88.30492148, lat:18.53365935}}	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1970365/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1970419	Proyecto de inversión	79368.61	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79368.61, modificado:79368.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZAP 12632) - 111843	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	111843	5	2	2		{meta:1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo:1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E MANATI COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE FAISAN, CALLE JAGUAR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE MANATI ENTRE LAS CALLES PALOMA Y FAISAN, lon:-88.31833809, lat:18.55337971}}	01-07-2021	31-12-2021	79368.61	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:0.0}}	{1970419/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21030 1970635	Proyecto de inversión	1508697	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508696.77, modificado:150869677))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 112967	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	112967	5	30	30		(meta: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:15.0, meta_modificada:15.0))	(geo: (eve_municipio:4, localidad:114, direccion:PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.46476465, lat:18.54986233))	01-07-2021	31-12-2021	1508696.77	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(1970635/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1972147	Proyecto de inversión	103653.8	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103653.84, modificado:103653.84))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 13062) - 117860	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	117860	5	2	2		(meta: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E CAYENA COLONIA LAS AMENICAS, 72086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y AVENIDA LUIS M. SEVILLA SANCHEZ, CALLE QUITO SE CONSTRUIRA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE CAYENA ENTR, lon:-88.28059571, lat:18.5566927))	01-07-2021	31-12-2021	103653.84	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(1972147/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances
2021	3	ROO21030 1973216	Proyecto de inversión	1130136	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130135.61, modificado:113013561))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (ZAP 1719) - 121128	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	121128	5	22	22		(meta: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:11.0, meta_modificada:11.0))	(geo: (eve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68303355, lat:18.2696058))	01-07-2021	31-12-2021	1130135.61	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Cuartos), avance:0.0))	(1973216/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validación avances

2021	3	ROO21030 1973168	Proyecto de inversión	249998.79	(IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.79, modificado:249998.79])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS IL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 122781	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	122781	5	20	20		(meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_m odificada :506.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:163, direccion:PIEB LO LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y . SE CONSTRUIRAN LOS 10 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85748161, lat:18.70310565])	01-08-2021	31-12-2021	249998.79	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1973748/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validez o avances
2021	3	ROO21030 1974559	Proyecto de inversión	999999.67	(IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.67, modificado:999999.67])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 125948	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	125948	5	443	408		(meta: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:2401.0, meta_m odificada :2401.0])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E SUSANO RODRIGUEZ - SANTANA HERNANDEZ FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS, AVENIDA ENRIQUE BAROCIO BARRIOS SE EJECUTARA EL PROYECT, lon:-88.35533742, lat:18.51384603])	01-08-2021	31-12-2021	999999.67	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1974559/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validez o avances
2021	3	ROO21030 1974577	Proyecto de inversión	2999999.07	(IFI: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.07, modificado:2999999.07])	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORIO VIII DE LA CIUDAD CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 126034	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	126034	5	1509	1449		(meta: [unidad, medida: Piezas, meta:480, meta_m odificada :480])	1	(geo: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E PASUAL CORAL HEREDIA - TOMAS AZNAR - MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PROTERRITORIO 8, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE GUILLERMO LOPE DE VEGA, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA E, lon:-88.2005429, lat:18.53545399])	01-08-2021	31-12-2021	2999999.07	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad, medida:Piezas, avance:0.0])	(1974577/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validez o avances

2021	3	ROO21030 1976627	Proyecto de inversión	211932.8	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211932.78, modificado:211932.78})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 130182	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130182	5	26	26			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:43.79, meta_m odificada :437.91})	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:20, direccion:PUEB LO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68831243, lat:18.164584272})	01-08-2021	31-12-2021	211932.78	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0})	{(1976627/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1977373	Proyecto de inversión	70013.38	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70013.38, modificado:70013.38})	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 1884) - 136795	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	136795	5	14	14			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14.8, meta_m odificada :148.0})	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:16, direccion:PUEB LO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25420947, lat:18.164584272})	01-08-2021	31-12-2021	70013.38	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0})	{(1977373/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances
2021	3	ROO21030 1978918	Proyecto de inversión	48272.2	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48272.2, modificado:48272.2})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (DAP 11780) - 144259	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	144259	5	2	2			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_m odificada :23.0})	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E FRANCISCO VELEZ COLONIA MIRELLORES, 77027 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE JAIME VILLARUTIA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE FRANCISCO VEL, lon:-88.3228065, lat:18.51566383})	01-08-2021	31-12-2021	48272.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0})	{(1978918/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO

III INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO2102019292 91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1047895.83	1047368.59
ROO2102019293 02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	237701.34	237701.23
ROO2102019297 81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	195403.3	195781.33
ROO2102019298 58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	552484.03	549866.45
ROO2102019301 77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399985.29	1264011.58
ROO2102019307 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1588392.56	1464597.6
ROO2102019311 31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1303007.59	1303007.59
ROO2102019316 85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1349043.61	1319454.38
ROO2102019328 43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	255086.91	253839.89
ROO2102019351 38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	607742.17	604874.78
ROO2102019356 63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2109327.93	2094697.68

ROO210201935792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126134.09	123869.47
ROO210201935978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.57	1477570.4
ROO210201936201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.04	1899999.04
ROO210201937632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	595000	595000
ROO210301967187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2180297.72	2180297.72
ROO210301968920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6000000	6000000
ROO210301972330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1027396.01	1027396.01
ROO210301973309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	616669.02	616669.02
ROO210301973334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	719447.35	719447.35
ROO210301973686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249999.07	249999.07
ROO210301977317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49996.48	49996.48
ROO210301977891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499998.68	1499998.68

ROO2103019788 27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	96551.76	96551.76
ROO2103019789 30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	96551.76	96551.76
ROO2103019789 58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	96551.76	96551.76
ROO2103019847 71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	349997.86	349997.86
ROO2102019292 74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	496008.22	495485.91
ROO2102019293 13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	126982.64	126982.6
ROO2102019297 57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	330089.89	329927.8
ROO2102019297 90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	326518.32	326302.22
ROO2102019301 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	689499.69	674049.49
ROO2102019304 02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	809423.11	808913.78
ROO2102019308 53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1599508.29	1599508.29
ROO2102019331 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3149866.21	3139716.06

ROO210201933146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	117189.9	117018.29
ROO210201933918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337744.16	336694.89
ROO210201934388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	853984.27	853984.27
ROO210201934409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	640303.65	640303.65
ROO210201935126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	520921.86	518464.1
ROO210201935797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	120955.5	106173.84
ROO210201936058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1810915.97	1810915.97
ROO210201936239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1632153.56	1632153.56
ROO210201937065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	800000	800000
ROO210301969586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	696541.92	696541.92
ROO210301969758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	899998.45	899998.45
ROO210301969785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	849991.1	849991.1

ROO210301970238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301970549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1571816.02	1571816.02
ROO210301970616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1561267.87	1561267.87
ROO210301972083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	207307.7	207307.7
ROO210301973301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	616669.02	616669.02
ROO210301973345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	102778.18	102778.18
ROO210301975591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	554255.22	554255.22
ROO210301976287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	449998.41	449998.41
ROO210301977864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1446760.58	1446760.58
ROO210301978838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2
ROO210301979173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2
ROO210301979207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2

ROO210201929459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88256.17	88564.57
ROO210201929519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	83415.37	82764.76
ROO210201929808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	459138.73	459046.71
ROO210201932376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.05	1499999.05
ROO210201932452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1587628.22	1587628.22
ROO210201933538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1853166.31	1853166.31
ROO210201933965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	422180.21	420868.61
ROO210201934273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	321134.54	321134.54
ROO210201935206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1114701.19	1069435.22
ROO210201935745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1182020.54	1182020.54
ROO210201935783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	111191.83	108701.78
ROO210201935789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104595.78	106173.83

ROO210201935795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	118662.96	116285.63
ROO210201936176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899997.25	1899997.25
ROO210301970335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301971513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	103653.84	103653.84
ROO210301972110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	103653.84	103653.84
ROO210301973227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	308218.8	308218.8
ROO210301973885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	399997.4	399997.4
ROO210301974322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1109426.61	1109426.61
ROO210301975610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	399998.65	399998.65
ROO210301976521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	39306.72	39306.72
ROO210301978876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2
ROO210301978936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2

ROO210301978944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	144842.43	144842.43
ROO210301979200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	96551.76	96551.76
ROO210301984751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1448236.76	1448236.76
ROO210201929439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198414.06	198400.75
ROO210201929513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	202546.44	201514.21
ROO210201930149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	818046.97	816765.82
ROO210201930156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499992.07	1396543.97
ROO210201930163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1599998.92	1533646.89
ROO210201930685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999976.08	931011.58
ROO210201931141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799999.07	1675859.07
ROO210201931720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1375311.51	1369835.49
ROO210201933942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	738815.36	736520.08

ROO210201934297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	362298.23	362298.23
ROO210201935655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2090671.96	2090671.96
ROO210201935794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	149422.54	151676.91
ROO210201936020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.52	1495044.24
ROO210201936309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.91	1899999.91
ROO210201937634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	220000	220000
ROO210301976510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	222744.42	222744.42
ROO210301976525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	26206.62	26206.62
ROO210301977337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49996.48	49996.48
ROO210301977361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49996.48	49996.48
ROO210301978020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	893097.28	893097.28
ROO210301979191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2

ROO2103019792 39	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	193096.15	193096.15
ROO2102019298 28	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	579263.16	571731.96
ROO2102019327 72	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	833682.65	749293.91
ROO2102019335 58	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1189782.73	1188443.08
ROO2102019342 53	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	321134.54	321134.54
ROO2102019343 59	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	853984.27	853984.27
ROO2102019344 62	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	264671.29	262947.27
ROO2102019357 86	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	137033.64	139037.16
ROO2102019357 87	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	129562.51	131453.32
ROO2102019357 96	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62322.37	63198.71
ROO2102019376 33	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	360000	360000
ROO2103019695 27	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	882077.36	882077.36

ROO210301969553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174135.45	174135.45
ROO210301970213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301970494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	158737.18	158737.18
ROO210301971471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	103653.84	103653.84
ROO210301972098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	103653.84	103653.84
ROO210301972128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	207307.7	207307.7
ROO210301974316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	390572.49	390572.49
ROO210301978375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	517707.33	517707.33
ROO210301978387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	776561	776561
ROO210301979225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	193096.15	193096.15
ROO210201929324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	369849.46	369815.11
ROO210201929446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	306594.28	306285.82

ROO2102019295 26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	303819.66	302271.31
ROO2102019295 37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	129845.79	129544.85
ROO2102019299 48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	689500.16	679001.12
ROO2102019304 34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799953.43	1799953.43
ROO2102019323 84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1232076.69	1232076.69
ROO2102019342 82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1016974.17	1016974.17
ROO2102019357 28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	622914.18	579323.95
ROO2102019357 34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3703731.91	3446977.51
ROO2102019357 84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48869.46	45503.07
ROO2102019357 90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190820.87	189596.13
ROO2102019357 91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	56340.59	53086.92
ROO2102019360 40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1810915.97	1810915.97

ROO210201936054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1810915.97	1810915.97
ROO210301969629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	261203.15	261203.15
ROO210301970310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301970392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301974547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	748295.03	748295.03
ROO210301976504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78613.44	78613.44
ROO210301977383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	39996.37	39996.37
ROO210301977836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1544358.13	1544358.13
ROO210301978899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2
ROO210201929174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	456095.13	455202.51
ROO210201929506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	232388.24	230301.95
ROO210201929911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1088300.72	1080445.92

ROO210201930513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1299961.14	1299961.14
ROO210201930781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499996.15	1496965.98
ROO210201931671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1286538.53	1268208.41
ROO210201932402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	819941.08	819803.66
ROO210201932756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	564777.87	507995.87
ROO210201932831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	210958.82	210324.47
ROO210201933112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1612136.25	1606941.29
ROO210201933139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1339313.19	1334997.38
ROO210201933524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1750212.64	1750212.64
ROO210201934263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	403461.92	403461.92
ROO210201934293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	279970.85	279970.85
ROO210201935725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	640570.76	596035.22

ROO210201935780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1499999.35	1499999.35
ROO210201935940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1399999.97	1391428.25
ROO210301967208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1343716.7	1343716.7
ROO210301969454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	865169.96	865169.96
ROO210301969496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	875093	875093
ROO210301969651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174135.45	174135.45
ROO210301969686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999990.92	999990.92
ROO210301970444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301971501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	207307.7	207307.7
ROO210301972205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	414615.34	414615.34
ROO210301973203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	102739.6	102739.6
ROO210301973672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	278282.47	278282.47

ROO2103019737 16	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	99998.79	99998.79
ROO2103019756 36	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	212034.65	212034.65
ROO2103019757 70	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	310512.23	310512.23
ROO2103019758 78	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249996.03	249996.03
ROO2103019780 34	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535860.44	535860.44
ROO2103019788 64	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2
ROO2103019792 16	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2
ROO2102019301 36	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1324978.01	1324978.01
ROO2102019310 67	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999992.02	999992.02
ROO2102019324 95	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1646928.09	1646928.09
ROO2102019328 47	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	228816.67	228455.9
ROO2102019332 10	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1631374.98	1631374.98

ROO210201933264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1837656.34	1837656.34
ROO210201933566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1189781.68	1189781.68
ROO210201933973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	548834.27	547129.2
ROO210201934399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	427939.12	427939.12
ROO210201935164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	990127.8	990127.8
ROO210201935742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	411725.8	384359.16
ROO210201935785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	52297.89	53086.92
ROO210201935788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151786.95	154204.85
ROO210301970365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301970419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79368.61	79368.61
ROO210301970635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1508696.77	1508696.77
ROO210301972147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	103653.84	103653.84

ROO2103019732 16	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1130135.61	1130135.61
ROO2103019737 48	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249998.79	249998.79
ROO2103019745 59	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999999.67	999999.67
ROO2103019745 77	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2999999.07	2999999.07
ROO2103019756 27	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211932.78	211932.78
ROO2103019773 73	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	70013.38	70013.38
ROO2103019789 18	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2
ROO2103019791 82	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48272.2	48272.2



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO

III INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO210201929291	Piezas	260	260
ROO210201929302	Piezas	63	63
ROO210201929781	Piezas	54	54
ROO210201929858	Metros Cuadrados	567	567
ROO210201930177	Metros Cuadrados	3195.6	3195.6
ROO210201930716	Metros Cuadrados	3600	3600
ROO210201931131	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201931685	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201932843	Piezas	70	70
ROO210201935138	Piezas	28	28
ROO210201935663	Piezas	33	33
ROO210201935792	Señalética(s)	49	49
ROO210201935978	Metros Cuadrados	731.1	731.1
ROO210201936201	Metros lineales	133	133
ROO210201937632	Otros	1	1
ROO210301967187	Computadoras	1	93
ROO210301968920	Piezas	135	135
ROO210301972330	Cuarto(s)	10	10
ROO210301973309	Cuarto(s)	6	6
ROO210301973334	Cuarto(s)	7	7
ROO210301973686	Metros Cuadrados	530	530
ROO210301977317	Metros Cuadrados	106	106
ROO210301977891	Metros Cuadrados	855	855
ROO210301978827	Metros Cuadrados	46	46
ROO210301978930	Metros Cuadrados	46	46
ROO210301978958	Metros Cuadrados	46	46
ROO210301984771	Metros Cuadrados	690.91	690.91
ROO210201929274	Piezas	123	123
ROO210201929313	Piezas	32	32
ROO210201929757	Piezas	91	91
ROO210201929790	Piezas	90	90
ROO210201930123	Metros Cuadrados	1668	1668
ROO210201930402	Metros Cuadrados	1800	1800
ROO210201930853	Metros Cuadrados	33642	3642
ROO210201933123	Metros Cuadrados	7620	7620
ROO210201933146	Metros Cuadrados	283.5	283.5
ROO210201933918	Piezas	16	16
ROO210201934388	Piezas	48	48
ROO210201934409	Piezas	36	36
ROO210201935126	Piezas	24	24
ROO210201935797	Señalética(s)	42	42

ROO210201936058	Metros Cuadrados	914.9	914.9
ROO210201936239	Piezas	10	10
ROO210201937065	Vehículos	1	1
ROO210301969586	Cuarto(s)	8	8
ROO210301969758	Cuarto(s)	10	10
ROO210301969785	Cuarto(s)	10	10
ROO210301970238	Cuarto(s)	1	1
ROO210301970549	Cuarto(s)	15	15
ROO210301970616	Cuarto(s)	15	15
ROO210301972083	Cuarto(s)	2	2
ROO210301973301	Cuarto(s)	6	6
ROO210301973345	Cuarto(s)	1	1
ROO210301975591	Metros Cuadrados	1155	1155
ROO210301976287	Metros Cuadrados	916	916
ROO210301977864	Metros Cuadrados	727	727
ROO210301978838	Metros Cuadrados	23	23
ROO210301979173	Metros Cuadrados	23	23
ROO210301979207	Metros Cuadrados	23	23
ROO210201929459	Piezas	24	24
ROO210201929519	Piezas	23	23
ROO210201929808	Piezas	125	125
ROO210201932376	Metros Cuadrados	3420.66	3420.66
ROO210201932452	Metros Cuadrados	3593.64	3593.64
ROO210201933538	Piezas	36	36
ROO210201933965	Piezas	20	20
ROO210201934273	Piezas	30	30
ROO210201935206	Piezas	32	32
ROO210201935745	Metros Cuadrados	926.41	926.41
ROO210201935783	Señalética(s)	43	43
ROO210201935789	Señalética(s)	42	42
ROO210201935795	Señalética(s)	46	46
ROO210201936176	Metros lineales	92	92
ROO210301970335	Cuarto(s)	1	1
ROO210301971513	Cuarto(s)	1	1
ROO210301972110	Cuarto(s)	1	1
ROO210301973227	Cuarto(s)	3	3
ROO210301973885	Metros Cuadrados	821	821
ROO210301974322	Metros Cuadrados	2685	2685
ROO210301975610	Metros Cuadrados	812	812
ROO210301976521	Metros Cuadrados	81	81
ROO210301978876	Metros Cuadrados	23	23
ROO210301978936	Metros Cuadrados	23	23
ROO210301978944	Metros Cuadrados	69	69
ROO210301979200	Metros Cuadrados	46	46
ROO210301984751	Metros Cuadrados	690.3	690.3
ROO210201929439	Piezas	52	52
ROO210201929513	Piezas	56	56

ROO210201930149	Metros Cuadrados	1800	1800
ROO210201930156	Metros Cuadrados	3363	3363
ROO210201930163	Metros Cuadrados	3627	3627
ROO210201930685	Metros Cuadrados	2250	2250
ROO210201931141	Metros Cuadrados	4098.66	4098.66
ROO210201931720	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201933942	Piezas	35	35
ROO210201934297	Piezas	34	34
ROO210201935655	Piezas	23	23
ROO210201935794	Señalética(s)	60	60
ROO210201936020	Metros Cuadrados	414.11	414.11
ROO210201936309	Puente(s)	1	1
ROO210201937634	Otros	1	1
ROO210301976510	Metros Cuadrados	461	461
ROO210301976525	Metros Cuadrados	54	54
ROO210301977337	Metros Cuadrados	106	106
ROO210301977361	Metros Cuadrados	106	106
ROO210301978020	Metros Cuadrados	431	431
ROO210301979191	Metros Cuadrados	23	23
ROO210301979239	Metros Cuadrados	92	92
ROO210201929828	Metros Cuadrados	600	600
ROO210201932772	Piezas	177	177
ROO210201933558	Piezas	13	13
ROO210201934253	Piezas	30	30
ROO210201934359	Piezas	48	48
ROO210201934462	Piezas	30	30
ROO210201935786	Señalética(s)	55	55
ROO210201935787	Señalética(s)	52	52
ROO210201935796	Señalética(s)	25	25
ROO210201937633	Otros	1	1
ROO210301969527	Cuarto(s)	10	10
ROO210301969553	Cuarto(s)	2	2
ROO210301970213	Cuarto(s)	1	1
ROO210301970494	Cuarto(s)	2	2
ROO210301971471	Cuarto(s)	1	1
ROO210301972098	Cuarto(s)	1	1
ROO210301972128	Cuarto(s)	2	2
ROO210301974316	Metros Cuadrados	945	945
ROO210301978375	Metros Cuadrados	249	249
ROO210301978387	Metros Cuadrados	374	374
ROO210301979225	Metros Cuadrados	92	92
ROO210201929324	Piezas	100	100
ROO210201929446	Piezas	83	83
ROO210201929526	Piezas	84	84
ROO210201929537	Piezas	36	36
ROO210201929948	Metros Cuadrados	1657.6	1657.6
ROO210201930434	Metros Cuadrados	4108.5	4108.5

ROO210201932384	Metros Cuadrados	2400	2400
ROO210201934282	Piezas	94	94
ROO210201935728	Metros Cuadrados	520.32	520.32
ROO210201935734	Metros Cuadrados	3093.82	3093.82
ROO210201935784	Señalética(s)	18	18
ROO210201935790	Señalética(s)	75	75
ROO210201935791	Señalética(s)	21	21
ROO210201936040	Metros Cuadrados	914.9	914.9
ROO210201936054	Metros Cuadrados	914.9	914.9
ROO210301969629	Cuarto(s)	3	3
ROO210301970310	Cuarto(s)	1	1
ROO210301970392	Cuarto(s)	1	1
ROO210301974547	Metros Cuadrados	1809	1809
ROO210301976504	Metros Cuadrados	163	163
ROO210301977383	Metros Cuadrados	85	85
ROO210301977836	Metros Cuadrados	720	720
ROO210301978899	Metros Cuadrados	23	23
ROO210201929174	Piezas	113	113
ROO210201929506	Piezas	64	64
ROO210201929911	Metros Cuadrados	2543	2543
ROO210201930513	Metros Cuadrados	2985	2985
ROO210201930781	Metros Cuadrados	3386.1	3386.1
ROO210201931671	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO210201932402	Metros Cuadrados	1800	1800
ROO210201932756	Piezas	120	120
ROO210201932831	Piezas	58	58
ROO210201933112	Metros Cuadrados	3900	3900
ROO210201933139	Metros Cuadrados	3240	3240
ROO210201933524	Piezas	34	34
ROO210201934263	Piezas	38	38
ROO210201934293	Piezas	26	26
ROO210201935725	Metros Cuadrados	535	535
ROO210201935780	Metros Cuadrados	3628.5	3628.5
ROO210201935940	Metros Cuadrados	179.8	179.8
ROO210301967208	Metros Cuadrados	1	548
ROO210301969454	Cuarto(s)	10	10
ROO210301969496	Cuarto(s)	10	10
ROO210301969651	Cuarto(s)	2	2
ROO210301969686	Cuarto(s)	11	11
ROO210301970444	Cuarto(s)	1	1
ROO210301971501	Cuarto(s)	2	2
ROO210301972205	Cuarto(s)	4	4
ROO210301973203	Cuarto(s)	1	1
ROO210301973672	Metros Cuadrados	580	580
ROO210301973716	Metros Cuadrados	211.54	211.54
ROO210301975636	Metros Cuadrados	443	443
ROO210301975770	Metros Cuadrados	648	648

ROO210301975878	Metros Cuadrados	529	529
ROO210301978034	Metros Cuadrados	259	259
ROO210301978864	Metros Cuadrados	23	23
ROO210301979216	Metros Cuadrados	23	23
ROO210201930136	Metros Cuadrados	3204	3204
ROO210201931067	Metros Cuadrados	2223.78	2223.78
ROO210201932495	Metros Cuadrados	3600	3600
ROO210201932847	Piezas	63	63
ROO210201933210	Metros Cuadrados	1428.3	1428.3
ROO210201933264	Metros Cuadrados	1763.1	1763.1
ROO210201933566	Piezas	35	35
ROO210201933973	Piezas	26	26
ROO210201934399	Piezas	24	24
ROO210201935164	Piezas	34	34
ROO210201935742	Metros Cuadrados	344.64	344.64
ROO210201935785	Señalética(s)	21	21
ROO210201935788	Señalética(s)	61	61
ROO210301970365	Cuarto(s)	1	1
ROO210301970419	Cuarto(s)	1	1
ROO210301970635	Cuarto(s)	15	15
ROO210301972147	Cuarto(s)	1	1
ROO210301973216	Cuarto(s)	11	11
ROO210301973748	Metros Cuadrados	506	506
ROO210301974559	Metros Cuadrados	2401	2401
ROO210301974577	Piezas	48	48
ROO210301975627	Metros Cuadrados	437.9	437.9
ROO210301977373	Metros Cuadrados	148	148
ROO210301978918	Metros Cuadrados	23	23
ROO210301979182	Metros Cuadrados	23	23



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO
III INFORME TRIMESTRAL 2021
DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO21020192929 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE	-88.29985229	18.54388097
ROO21020192930 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO, 77082 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA	-88.32814106	18.51944778
ROO21020192978 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES	-88.2997738	18.52461552
ROO21020192985 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE GUERRA DE CASTAS, CALLE TELA SE CONSTRUIRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE TECNOL	-88.30350749	18.52302263
ROO21020193017 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISLA CONTOY Y , CARRETERA UCIUM - LA UNION SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS	-88.69193322	18.19750693
ROO21020193071 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CAMPO	-88.84453265	18.47950579
ROO21020193113 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES CERCA	-88.53291534	18.42001883
ROO21020193168 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE IGNACIO ZARAGOZA - BUGAMBILIAS - NIÑOS HEROES - AVILA CAMACHO - ERNESTO ZEDILLO CIUDAD EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CEIBA, CALLE PROCEDE SE	-88.97800118	18.70349332
ROO21020193284 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO	-88.30128148	18.53313971
ROO21020193513 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CNC 2DO. CIRCUITO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y AVENIDA HERIBERTO	-88.2866317	18.51384889
ROO21020193566 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE YUCATAN - 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COAHUILA NORTE Y	-88.25394125	18.55464683
ROO21020193579 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA	-88.27083796	18.53857907
ROO21020193597 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	AVENIDA ESTEBAN B. CALDERON PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE SOLIDARIDAD SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL PARQUE EXISTENTE IIB	-88.82284924	18.00942533
ROO21020193620 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE NIZUC COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANTIGUA Y CALLE ISLAS VIRGENES, AVENIDA NICOLAS BRAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLES NIZUC ENTRE LAS CALLES ANT	-88.30815248	18.54622088
ROO21020193763 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO21030196718 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO21030196892 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE HUACHINANGO-SARDINA-PARGO-RUBIA-CHERNA-CORONADO-ROBALO-MOJARRA-LIZA-CAZON-ATUN PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AL FARO Y CALLE ALMEJA, CALLE MALFCON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN	-87.70772024	18.71862854

ROO210301972330	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.6924469	18.19588328
ROO210301973309	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5633262	18.51408329
ROO210301973334	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.56908038	18.50992224
ROO210301973686	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 21 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.39051406	18.494145
ROO210301977317	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25063419	18.56261716
ROO210301977891	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.10573915	18.44526834
ROO210301978827	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE HUAYA COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CEDRO SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.27810227	18.52686747
ROO210301978930	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CELUL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TEPICH SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN LA CALLE CELUL ENTRE LAS CALLES 27 DE SE	-88.2929023	18.52980436
ROO210301978958	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE YAXCOPOIL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y AVENIDA CHETUMAL, CALLE RAUDALES SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.3029516	18.52390967
ROO210301984771	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	PUEBLO DOS AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 29 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.14573055	18.12639253
ROO210201929274	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE	-88.30331401	18.54037326
ROO210201929313	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS	-88.30152529	18.53551208
ROO210201929757	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	-88.3067008	18.5238856
ROO210201929790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	-88.30365255	18.52398427
ROO210201930123	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE RAMON F. ITURBE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARCIANO GONZALEZ Y CALLE CNC 2DO. CIRCUITO, AVENIDA HEROES SE CONSTRUIRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE RAMON F	-88.28897727	18.51546225
ROO210201930402	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	CALLE 7 - 3 PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 10, CALLE 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE 7 ENTRE LAS CALLES 4 Y 6TRAMO 2 CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 6 Y 10	-88.87682538	18.7951404

ROO210201930853	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ING. JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JESUS MARTINEZ ROSS, CALLE NIÑOS HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO	-88.72753369	18.10448604
ROO210201933123	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	AVENIDA COAHUILA NORTE - GUERRERO NORTE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ NORTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 2 CALLE	-88.2569346	18.55623353
ROO210201933146	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y , CALLE SOCONUSCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TIZIMIN Y	-88.25428497	18.56262796
ROO210201933918	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA FOVISSSTE I ETAPA, 77050 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, AVENIDA ARMADA DE MEXICO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA	-88.31140821	18.49930345
ROO210201934388	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EFRAIN AGUILAR Y CALLE CAMELIAS, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LA AVENIDA	-88.29734275	18.50598833
ROO210201934409	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DE BACALAR Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA	-88.29618291	18.51627126
ROO210201935126	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CNC 2DO. CIRCUITO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEROES Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CNC 2DO. CIRCUITO	-88.28950298	18.51541534
ROO210201935797	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS	-88.25575442	18.55605045
ROO210201936058	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE CINCO DE FEBRERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	-88.29188245	18.53340977
ROO210201936239	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	PUERTO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XCALAK	-87.83584259	18.27131708
ROO210201937065	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO210301969586	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68077516	18.27064557
ROO210301969758	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.84356164	18.47989782
ROO210301969785	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.42333632	18.51682031
ROO210301970238	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CHABLE COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE RETORNO 28 Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ, RETORNO 27 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CHABLE ENTRE LOS RETORNOS 27 Y 28 CERCA DEL JARDIN D	-88.31948468	18.52692281
ROO210301970549	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.80799601	18.60695757

ROO210301970616	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.8800067	17.89788883
ROO210301972083	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CAMPAMENTO VEGA - URSULO GALVAN COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE PETCACAB, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE CONSTRUIRAN LOS 2	-88.30290914	18.53580063
ROO210301973301	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57056096	18.51589417
ROO210301973345	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE RODRIGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE CONSTRUIRA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE ENTRE LAS CALLES EM	-88.56290323	18.51153764
ROO210301975591	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 43 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.58809135	18.35481592
ROO210301976287	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 30 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.1056119	18.44718131
ROO210301977864	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.6675802	18.23224991
ROO210301978838	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JESUS URUETA, CALLE HERIBERTO JARA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE FELIPE CA	-88.27953441	18.52144031
ROO210301979173	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CAMPAMENTO VEGA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE SAC-XAN, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE CAMPAMENTO V	-88.30663551	18.53595491
ROO210301979207	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BARBADOS COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE NIZUC, CALLE SANTA LUCIA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE BARBADOS ENTRE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO Y LA CA	-88.30624096	18.54198772
ROO210201929459	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA	-88.26879631	18.53751724
ROO210201929519	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.29981671	18.52618215
ROO210201929808	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO	-88.30414195	18.53495633
ROO210201932376	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE MIGUEL HIDALGO - VICENTE GUERRERO INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE LUCIO CABAÑAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS	-88.68026355	18.27532592
ROO210201932452	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	CALLE INDEPENDENCIA - SOLIDARIDAD PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE 5 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMO STRAMO 1 AV. INDEPEN	-88.82377896	18.00933089

ROO210201933538	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES, AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA	-88.29878042	18.50269191
ROO210201933965	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA ALVARO	-88.29837982	18.49699042
ROO210201934273	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CAMINO CAMINO DEL COLECTOR, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE	-88.28110277	18.52910609
ROO210201935206	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO	-88.32343974	18.51704541
ROO210201935745	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ - VICENTE LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS	-88.32463064	18.51694367
ROO210201935783	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO CEDROS	-88.32337537	18.51718783
ROO210201935789	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO	-88.29329224	18.5334667
ROO210201935795	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DEL MAR I Y II INFONAVIT, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DEL MAR	-88.28640974	18.5067469
ROO210201936176	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LAGUNA NEGRA FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ENRIQUE BAROCIO BARRIOS Y AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA, CALLE 12 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LAGUN	-88.33764848	18.51343397
ROO210301970335	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ALFREDO V. BONFIL COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL	-88.30017309	18.53243217
ROO210301971513	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE DOS AGUADAS COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74, CALLE RAUDALES SE COSNTRUIRA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE COROZAL ENTRE LA AVENIDA	-88.29465888	18.52764136
ROO210301972110	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE VENEZUELA FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LUIS M. SEVILLA SANCHEZ Y CALLE PANAMA, CALLE COSTA RICA SE EJECUTARA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE VENEZUELA ENTRE I	-88.28438972	18.54861424
ROO210301973227	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68759341	18.26838303
ROO210301973885	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.84659023	18.47440999

ROO210301974322	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TULIPAN - GRANADILLO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ISLA CANCUN Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE TULIPAN	-88.29187405	18.51198288
ROO210301975610	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 29 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.8088026	18.60653962
ROO210301976521	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67916516	18.27235243
ROO210301978876	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE SALAZAR COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BLAS VILLAMOR Y AVENIDA CORNELIO LIZARRAGA, CALLE APOLINAR HERNANDEZ SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE SALAZAR	-88.33231711	18.51478265
ROO210301978936	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TIHOSUCO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CALLE GUILLERMO LOPE DE VEGA, CALLE ALTOS DE SEVILLA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE TIHOSUCO ENTRE LAS CA	-88.28928139	18.53095909
ROO210301978944	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CAMPAMENTO VEGA - OTILIO MONTAÑO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETCACAB Y CALLE EL NARANJAL, CALLE SANTA CRUZ DE BRAVO SE CONSTRUIRAN LOS 3 TECHOS FIRME EN DIFERENTES Z	-88.30204636	18.53587235
ROO210301979200	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JAGUAR - MANATI COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE FAISAN, CALLE BOA SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.31849715	18.53583134
ROO210301984751	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.85814821	18.69928219
ROO210201929439	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SAHOP, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAHOP	-88.29288742	18.51877473
ROO210201929513	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.29993926	18.52944255
ROO210201930149	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco De Mayo	PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTADO DE PRIMARIA TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES A UN COSTA	-89.13551158	18.7877668
ROO210201930156	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	CALLE FRANCISCO VILLA - CAOBA - INSURGENTES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE FRANCISCO VILLA ENT	-89.10640115	18.44860768
ROO210201930163	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 9-10-14 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 14 ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y I	-88.75148939	18.48253509
ROO210201930685	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE DISTRITO FEDERAL - RIO HONDO PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DE LOS HEROES Y CALLE MICHOACAN, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE DISTRITO	-88.87783288	17.89649666

ROO21020193114 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 21 DE MARZO EN	-88.66764695	18.48698271
ROO21020193172 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	CALLE EMILIANO ZAPATA - ADOLFO RUIZ CORTINES - SAN SALVADOR - PUEBLO ICAICHE, 77994 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE TULUM SE EJECUTRA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO	-89.16094772	18.04464865
ROO21020193394 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVE	-88.3049028	18.49766589
ROO21020193429 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID Y CALLE ACAPULCO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDAD CENTENARIO ENTRE LAS CALLES ERNESTO	-88.26733279	18.54753684
ROO21020193565 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE SOCONUSCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y , SE EJECUTARA EN LA CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES Y TIZIMIN	-88.25679552	18.56471294
ROO21020193579 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	-88.28572511	18.5133809
ROO21020193602 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIRADOR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN	-88.48018672	18.49385019
ROO21020193630 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE INSURGENTES PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AARON MERINO FERNANDEZ, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CA	-88.46293991	18.55011087
ROO21020193763 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO21030197651 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 17 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68250448	18.26914492
ROO21030197652 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68662604	18.26699572
ROO21030197733 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.26000711	18.55606434
ROO21030197736 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 5 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25537905	18.5529213
ROO21030197802 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67932377	18.27436516
ROO21030197919 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GONZALO LOPEZ COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRATERNIDAD, CALLE IGNACIO GOMEZ SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE GONZALO LOPEZ ENTRE LAS CALLES U	-88.26472211	18.54673752

ROO21030197923 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Fraternidad Antorchista	CALLE JUSTICIA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS, 77025 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS ES UNA COLONIA QUE PERTENECE A LA	-88.35177424	18.53690987
ROO21020192982 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE CALLE GUERRA	-88.30206467	18.52152843
ROO21020193277 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO	-88.29006938	18.53352633
ROO21020193355 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ, AVENIDA CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUERRA	-88.30217712	18.52047426
ROO21020193425 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CENTENARIO	-88.28854783	18.51904327
ROO21020193435 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA EFRAIN AGUILAR, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE	-88.29802577	18.49915759
ROO21020193446 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LAGUNA NEGRA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE SIGLO XX SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE LAGUNA NEGRA ENTRE LA AVENIDA INSURGENTES Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA	-88.33774938	18.51504444
ROO21020193578 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30814738	18.52726859
ROO21020193578 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30323413	18.52513382
ROO21020193579 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERA LEGISLATURA	-88.28883099	18.50278456
ROO21020193763 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO21030196952 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.88335001	17.90211957
ROO21030196955 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE LAZARO CARDENAS INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTO BAÑO CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL	-88.67847587	18.27415414
ROO21030197021 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ISLA CANCUN INTERIOR 446 A COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CORCEGA Y CALLE SICILIA, ANDADOR 1 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ISLA CANCUN ENTRE LAS CALLES CORCEGA Y CALLE SICILIA	-88.31046722	18.51651125
ROO21030197049 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BUENOS AIRES - PUERTO STANLEY FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 9 NORTE, SE EJECUTARA EN LAS CALLES BUENOS AIRES Y PUERTO STANLEY ENTRE LAS CALLES 4 NORTE Y CALLE 9 NORTE	-88.27026242	18.55506381

ROO21030197147 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CELUL COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, RETORNO 9 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CELUL ENTRE LA CALLE FAISAN Y 4 DE MARZO	-88.3165505	18.52827353
ROO21030197209 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 4 NORTE COLONIA PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y AVENIDA PACTO OBRERO CAMPESINO, CALLE 3 NORTE SE EJECUTARA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE LA CALLE Y LA AV	-88.27233844	18.54934781
ROO21030197212 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE SANTA LUCIA - REPUBLICA DOMINICANA FRACCIONAMIENTO NUEVA GENERACIÓN, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE BARBADOS SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS	-88.30678656	18.54176055
ROO21030197431 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE SALVADOR ALVARADO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JESUS URUETA, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE SALVADOR ALVAR	-88.28163569	18.52339269
ROO21030197837 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66272139	18.29496151
ROO21030197838 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.64687898	18.29817075
ROO21030197922 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ARUBA - MARIANO SALAS - FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA - ISLAS VIRGENES FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE NIZUC, CALLE JOSE JUSTO CORRO SE CONSTRUIRAN LOS 4 TECHOS	-88.31000471	18.54362515
ROO21020192932 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL	-88.30975062	18.5208674
ROO21020192944 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARIA	-88.27201796	18.53885808
ROO21020192952 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30349586	18.52934105
ROO21020192953 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.3032985	18.5255916
ROO21020192994 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARCIANO GONZALEZ Y CALLE CNC 2DO. CIRCUITO, AVENIDA HEROES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LIBRAD	-88.28943126	18.515998
ROO21020193043 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	CALLE PLAN DE SAN LUIS PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LUIS ECHEVERIA, CALLE HUERTOS FAMILIARES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE	-88.67068808	18.22767294
ROO21020193238 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	CALLE TEPEYAC - BENITO JUAREZ - CALZADA VERACRUZ PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAMBOYANES, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 CALLE TEPEYAC F	-88.82103167	17.97378209

ROO210201934282	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CAMINO DEL COLECTOR Y CALLE PETEN, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE EL CAMINO DEL COLECTOR Y LA CAL	-88.27319956	18.53989728
ROO210201935728	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA YUCATAN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE JALISCO ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO	-88.25094208	18.56090139
ROO210201935734	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE CHIAPAS - MORELIA - MEXICO - TLAXCALA - TABASCO - 24 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA GUERRERO NORTE Y AVENIDA OAXACA, CALLE OJIBETARO SE EJECUTARA EL PRO	-88.25490685	18.55668105
ROO210201935784	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL	-88.30948776	18.52106069
ROO210201935790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO	-88.28829696	18.53469475
ROO210201935791	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLAS OXTANKHA	-88.27492277	18.5435301
ROO210201936040	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE SURINAM COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS M. SEVILLA SANCHEZ Y AVENIDA PANAMA, CALLE PARAGUAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA SECUNDARIA SALVADOR IIZARRAGA UBICADO EN LA	-88.28485364	18.54740223
ROO210201936054	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CEDRO COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEIBERTO FRIAS Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CIRICOTE SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADO	-88.27612995	18.52615198
ROO210301969629	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 3 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68248719	18.27183876
ROO210301970310	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE SAC-XAN, CALLE OTILIO MONTAÑO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE MA	-88.3058647	18.53342043
ROO210301970392	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 3 NORTE COLONIA PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 3 NORTE ENRE LA AV ERNESTO VILLANUEVA	-88.26948625	18.54701853
ROO210301974547	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LUIS CABRERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CALZADA VERACRUZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE SEGUNDO CIRCUITO CNC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE	-88.28825208	18.51347525
ROO210301976504	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67863143	18.27452403
ROO210301977383	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25620007	18.56468497
ROO210301977836	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	PUEBLO JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72482406	18.10915341

ROO210301978899	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TEPEZCUINTLE COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TORTOLA Y CALLE CHACHALACA, CALLE CEREQUE SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE TEPEZCUINTLE ENTRE LAS CALLES TORTOLA Y CHACHALACA	-88.32195729	18.53273946
ROO210201929174	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CARIBE	-88.30476099	18.54412886
ROO210201929506	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.30689809	18.52968574
ROO210201929911	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GUERRA DE CASTAS COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE CHETUMAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUERRA	-88.30218784	18.52031149
ROO210201930513	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	CALLE INDEPENDENCIA - VICENTE GUERRERO - FRANCISCO JAVIER MINA - PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO	-88.58951036	18.3557259
ROO210201930781	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE PIPILA PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PIPILA ENTRE LAS	-88.92409705	18.46051912
ROO210201931671	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE - DURANGO PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y MIG	-88.22202984	18.65352635
ROO210201932402	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE 5, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE LAS CALLES SALIDA A MIGUEL ALEMAN TRAMO 2 CALLE ENTRA LAS CALLES 5 Y	-89.06925211	18.82223298
ROO210201932756	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PROTERRITORIO	-88.29217645	18.53347688
ROO210201932831	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS COLONIAS DE AMPLIACION PROTERRITORIO	-88.30526925	18.53258121
ROO210201933112	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE DURANGO NORTE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE TABASCO, CALLE COLIMA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL TRAMO 1 CALLE DURANGO NORTE ENTRE LA AVENIDA CAM	-88.25825403	18.55632739
ROO210201933139	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE JALISCO PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YUCATAN Y CALLE TIZIMIN, CALLE SINALOA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO 4 CALLE JALISCO ENTRE LA AVENIDA YUCATAN Y LA CA	-88.25225751	18.56138973
ROO210201933524	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA EFRAIN AGUILAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO D	-88.30340322	18.50307463
ROO210201934263	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE I	-88.28496499	18.52385556

ROO210201934293	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CENTENARIO COLONIA PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PETEN Y CALLE ERNESTO VILLANUEVA MADRID, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE LAS CALLES PETEN Y	-88.26908124	18.5452334
ROO210201935725	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	CALLE SOCONUSCO COLONIA CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TIZIMIN Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE SOCONUSCO ENTRE LAS CALLES TIZIMIN Y	-88.25701009	18.56477397
ROO210201935780	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ANTONIO ANCONA - OCTAVIANO SOLIS - RUFO FIGUEROA - AARON MERINO FERNANDEZ - FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO	-88.32393327	18.51756425
ROO210201935940	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CON CARRETERA UCUM ESCARCEGA A UN COSTADO DEL TANQUE FLEVADO	-88.83965188	18.47839209
ROO210301967208	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO210301969454	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5538624	18.3839186
ROO210301969496	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.75263221	18.4837563
ROO210301969651	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68565049	18.26552015
ROO210301969686	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécar	PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.12986387	18.72540011
ROO210301970444	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Fraternidad Antorchista	CALLE LUCHA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS, 77029 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JUSTICIA Y , CALLE SOBERBIA SE EJECUTARA EN LA CALLE LUCHA ENTRE LAS CALLES JUSTICIA Y ENFRENTA DEL DOMO	-88.35245856	18.53696865
ROO210301971501	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TEKAX - SALTO DE DURANGO COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PAVO REAL Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ, CALLE PROGRESO SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS D	-88.320028	18.53140516
ROO210301972205	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Fraternidad Antorchista	CALLE JUSTICIA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS, 77025 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JUSTICIA Y CALLE PATRIA, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS ES UNA C	-88.35318067	18.53714651
ROO210301973203	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE ENTRE LAS CALLES ANDRES QUINTANA ROO Y	-88.6798116	18.27721866
ROO210301973672	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 19 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.55473677	18.3825389
ROO210301973716	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.4661195	18.54622024
ROO210301975636	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 17 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53090038	18.44958995
ROO210301975770	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 23 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53340917	18.42177824

ROO210301975878	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.48247776	18.49925901
ROO210301978034	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67963587	18.27058676
ROO210301978864	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE HERIBERTO JARA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ESTEBAN B CALDERON Y CALLE LUIS CABRERA, CALLE FRANCISCO J. MUJICA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE HERIBERTO	-88.28680157	18.51196507
ROO210301979216	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE EL NARANJAL COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE TRINIDAD Y TOBAGO, CALLE DOMINICA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE EL NARANJAL ENTRE LAS CALLES GRANADA Y TRIN	-88.29844547	18.54358777
ROO210201930136	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CUATRO Y ACCESO 5 CALLE CIRCUITO UNO FRACCIONAMIENTO OXTANKAH, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MARIANO ANGULO BASTO Y , CALLE KABAH SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CUATRO	-88.27420394	18.54308254
ROO210201931067	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ALVAR	-88.85647432	18.75945218
ROO210201932495	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	CALLE ALVARO OBREGON - ANDRES QUINTANA ROO - PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE ENTRE I	-89.06938421	18.0378235
ROO210201932847	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO	-88.29525208	18.5333986
ROO210201933210	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE JUAN N. ALVAREZ - IGNACIO ALDAMA - CARRETERA UCUM-LA UNION PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE HEROES DE CHAPIJTEPEC SE EJECUTARA EL PRO	-88.52959057	18.44738886
ROO210201933264	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	AVENIDA LAZARO CARDENAS - PEIFERICO CENTRO PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA PERIFERICO, AVENIDA PERIFERICO CENTRO SE EJECUTARA EL PROYECTO	-88.6667931	18.28968771
ROO210201933566	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA NICOLAS BRAVO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE TECNOLOGICO DE VERACRUZ, CALLE GUERRA DE CASTAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVEN	-88.30527586	18.52069209
ROO210201933973	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HEROES Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA ALV	-88.29268048	18.49651969
ROO210201934399	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE LAGUNA DE BACALAR, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENT	-88.29668623	18.51225565
ROO210201935164	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77024 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CARLOS A. VIDAL, CALLE FLOR DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JOSE SIUROB RAMIREZ ENT	-88.32458773	18.51727431

ROO21020193574 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	AVENIDA CAMPECHE - OAXACA PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ACAPULCO, AVENIDA YUCATAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 9 AVENIDA CAMPECHE ENTRE	-88.25346831	18.55356687
ROO21020193578 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT 17 DE OCTUBRE	-88.30887607	18.52379404
ROO21020193578 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD	-88.29856144	18.52617197
ROO21030197036 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE POLYUC, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE MARG	-88.30498148	18.53365935
ROO21030197041 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MANATI COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE FAISAN, CALLE JAGUAR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE MANATI ENTRE LA S CALLES PALOMA Y FAISAN	-88.31833309	18.5353757
ROO21030197063 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.46476465	18.54986233
ROO21030197214 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CAYENA COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y AVENIDA LUIS M. SEVILLA SANCHEZ, CALLE QUITO SE COSNTRUIRA 1 CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE CAYENA ENTR	-88.28059571	18.55669278
ROO21030197321 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68303355	18.26960586
ROO21030197374 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.85748161	18.70310565
ROO21030197455 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE SUSANO RODRIGUEZ - SANTANA HERNANDEZ FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y AVENIDA ISAAC MEDINA JACARANDAS, AVENIDA ENRIQUE BAROCIO BARRIOS SE EJECUTARA EL PROYECT	-88.33533742	18.51384601
ROO21030197457 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA - TOMAS AZNAR - MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE GUILLERMO LOPE DE VEGA, CALLE URSULO GALVAN SE EJECUTARA F	-88.29005429	18.53545399
ROO21030197562 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68831243	18.16458423
ROO21030197737 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25420947	18.55453495
ROO21030197891 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FRANCISCO VELEZ COLONIA MIRAFLORES, 77027 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE JAIME VILLARUTIA SE CONSTRUIRAN 1 TECHO FIRME EN LA CALLE FRANCISCO VEI	-88.32280655	18.51566383
ROO21030197918 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ERADIA CASTILLO DZUL COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE LAGUNA OM, CALLE VIOLA CARDIN ROMERO SE CONSTRUIRAN LOS 2 TECHOS FIRME EN LA CALLE ERADIA CASTILLO DZUL ENTRE LAS CALI	-88.33289855	18.52415963



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO

III INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO210201929291	Obra	COP-IO-OPB-014-2021	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1998057.01	1998057.01
ROO210201929302	Obra	COP-AD-OPB-001-2021	CANDELARIO DZUL POOT	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	759534.22	759534.22
ROO210201929781	Obra	COP-IO-OPB-034-2021	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1420227.21	1420227.21
ROO210201929858	Obra	COP-IO-OPB-011-2021	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2202044.33	2202044.33
ROO210201930177	Obra	COP-LO-OPB-023-2021	PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q ROO S DE R L DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1264011.58	1264011.58
ROO210201930716	Obra	COP-LO-OPB-021-2021	PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE QROO S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1464597.6	1464597.6
ROO210201931685	Obra	COP-LO-OPB-022-2021	GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1319454.38	1319454.38
ROO210201932843	Obra	COP-AD-OPB-018-2021	INGENIERIA CIVIL DEL CARIBE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	692620.26	692620.26
ROO210201935138	Obra	COP-IO-OPB-013-2021	José Manuel Chuc Bravo	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1123338.88	1123338.88
ROO210201935663	Obra	COP-IO-OPB-016-2021	ELIAS ORTIZ PEREZ	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4185369.64	4185369.64

ROO210201935792	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201935978	Obra	COP-IO-OPB-030-2021	Rita Marlene Ake Méndez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1477570.4	1477570.4
ROO210201929274	Obra	COP-IO-OPB-014-2021	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1998057.01	1998057.01
ROO210201929313	Obra	COP-AD-OPB-001-2021	CANDELARIO DZUL POOT	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	759534.22	759534.22
ROO210201929757	Obra	COP-IO-OPB-034-2021	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1420227.21	1420227.21
ROO210201929790	Obra	COP-IO-OPB-034-2021	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1420227.21	1420227.21
ROO210201930123	Obra	COP-IO-OPB-032-2021	Juan Edmundo Sánchez Palomino	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1353050.61	1353050.61
ROO210201930402	Obra	COP-AD-OPB-003-2021	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	808913.78	808913.78
ROO210201933123	Obra	COP-IO-OPB-010-2021	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	6198673.02	6198673.02
ROO210201933146	Obra	COP-IO-OPB-010-2021	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	6198673.02	6198673.02
ROO210201933918	Obra	COP-LO-OPB-026-2021	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2041212.78	2041212.78
ROO210201935126	Obra	COP-IO-OPB-013-2021	José Manuel Chuc Bravo	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1123338.88	1123338.88
ROO210201935797	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54

ROO210201929459	Obra	COP-AD-OPB-001-2021	CANDELARIO DZUL POOT	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	759534.22	759534.22
ROO210201929519	Obra	COP-IO-OPB-015-2021	ADRIANA ABAD AGUILERA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1405443.79	1405443.79
ROO210201929808	Obra	COP-IO-OPB-015-2021	ADRIANA ABAD AGUILERA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1405443.79	1405443.79
ROO210201933965	Obra	COP-LO-OPB-026-2021	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2041212.78	2041212.78
ROO210201935206	Obra	COP-IO-OPB-033-2021	MARLIN de Q. Roo, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1069435.22	1069435.22
ROO210201935783	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201935789	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201935795	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201929439	Obra	COP-IO-OPB-034-2021	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1420227.21	1420227.21
ROO210201929513	Obra	COP-IO-OPB-015-2021	ADRIANA ABAD AGUILERA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1405443.79	1405443.79
ROO210201930149	Obra	COP-AD-OPB-017-2021	CONTROCORPORATIVO BAHIA S DE RL DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	816765.82	816765.82
ROO210201930156	Obra	COP-IO-OPB-007-2021	RIOC, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1396543.97	1396543.97
ROO210201930163	Obra	COP-LO-OPB-020-2021	GLEND GUADALUPE LOPEZ ZAMORA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1533646.89	1533646.89

ROO210201930685	Obra	COP-IO-OPB-005-2021	Nelson Alfonso Trejo PErez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	931011.58	931011.58
ROO210201931141	Obra	COP-IO-OPB-006-2021	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1675859.07	1675859.07
ROO210201931720	Obra	COP-IO-OPB-008-2021	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1369835.49	1369835.49
ROO210201933942	Obra	COP-LO-OPB-026-2021	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2041212.78	2041212.78
ROO210201935655	Obra	COP-IO-OPB-016-2021	ELIAS ORTIZ PEREZ	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4185369.64	4185369.64
ROO210201935794	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201936020	Obra	COP-IO-OPB-029-2021	Mario Félix Rivero Leal	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1495044.24	1495044.24
ROO210201929828	Obra	COP-IO-OPB-011-2021	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2202044.33	2202044.33
ROO210201932772	Obra	COP-LO-OPB-027-2021	ACEROS J V SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1257289.78	1257289.78
ROO210201933558	Obra	COP-LO-OPB-025-2021	MAYPE Construcciones en General, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1188443.08	1188443.08
ROO210201934462	Obra	COP-AD-OPB-019-2021	CHRISTIAN JOSE RENDON ARENAS	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	262947.27	262947.27
ROO210201935786	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201935787	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54

ROO210201935796	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201937633	Servicios	CS-AD-OPB-005-2021	PATRICIA CARICIO GARCIA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	157600	157600.0
ROO210201937633	Servicios	CS-AD-OPB-004-2021	ADRIEL HU DECEANO	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	193400	193400.0
ROO210201929324	Obra	COP-IO-OPB-034-2021	CCV Consultoría y Construcciones, S.A.S.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1420227.21	1420227.21
ROO210201929446	Obra	COP-AD-OPB-001-2021	CANDELARIO DZUL POOT	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	759534.22	759534.22
ROO210201929526	Obra	COP-IO-OPB-015-2021	ADRIANA ABAD AGUILERA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1405443.79	1405443.79
ROO210201929537	Obra	COP-IO-OPB-015-2021	ADRIANA ABAD AGUILERA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1405443.79	1405443.79
ROO210201929948	Obra	COP-IO-OPB-032-2021	Juan Edmundo Sánchez Palomino	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1353050.61	1353050.61
ROO210201935728	Obra	COP-IO-OPB-012-2021	WALEDMA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	5006695.84	5006695.84
ROO210201935734	Obra	COP-IO-OPB-012-2021	WALEDMA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	5006695.84	5006695.84
ROO210201935784	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201935790	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201935791	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54

ROO210201929174	Obra	COP-IO-OPB-014-2021	Construcciones DALBAH, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1998057.01	1998057.01
ROO210201929506	Obra	COP-IO-OPB-015-2021	ADRIANA ABAD AGUILERA	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1405443.79	1405443.79
ROO210201929911	Obra	COP-IO-OPB-011-2021	Yosenlai Alpuche Campos	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2202044.33	2202044.33
ROO210201930781	Obra	COP-IO-OPB-031-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1496965.98	1496965.98
ROO210201931671	Obra	COP-LO-OPB-024-2021	Leysler Abraham Sánchez Fernández	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1268208.41	1268208.41
ROO210201932402	Obra	COP-AD-OPB-004-2021	Productos Industriales del Caribe, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	819803.66	819803.66
ROO210201932756	Obra	COP-LO-OPB-027-2021	ACEROS J V SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1257289.78	1257289.78
ROO210201932831	Obra	COP-AD-OPB-018-2021	INGENIERIA CIVIL DEL CARIBE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	692620.26	692620.26
ROO210201933112	Obra	COP-IO-OPB-010-2021	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	6198673.02	6198673.02
ROO210201933139	Obra	COP-IO-OPB-010-2021	Suministros e Infraestructuras de Tulum, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	6198673.02	6198673.02
ROO210201935725	Obra	COP-IO-OPB-012-2021	WALEDMA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	5006695.84	5006695.84
ROO210201935940	Obra	COP-IO-OPB-028-2021	EVO HD CONSTRUCTORA S DE R L DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1391428.25	1391428.25
ROO210201932847	Obra	COP-AD-OPB-018-2021	INGENIERIA CIVIL DEL CARIBE SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	692620.26	692620.26

ROO210201933973	Obra	COP-LO-OPB-026-2021	Adriel Hu Deceano	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2041212.78	2041212.78
ROO210201935164	Obra	COP-AD-OPB-002-2021	Edy Antonio Carrillo GÓmez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	990127.8	990127.8
ROO210201935742	Obra	COP-IO-OPB-012-2021	WALEDMA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	5006695.84	5006695.84
ROO210201935785	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54
ROO210201935788	Obra	COP-IO-OPB-009-2021	COBOR Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1542048.54	1542048.54



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO

III INFORME TRIMESTRAL 2021

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO21020192 9291	2021	3	Piezas	260	260	30	11.53846154
ROO21020192 9302	2021	3	Piezas	63	63	6	9.523809524
ROO21020192 9781	2021	3	Piezas	54	54	0	0
ROO21020192 9858	2021	3	Metros Cuadrados	567	567	340.18	59.99647266
ROO21020193 0177	2021	3	Metros Cuadrados	3195.6	3195.6	0	0
ROO21020193 0716	2021	3	Metros Cuadrados	3600	3600	0	0
ROO21020193 1131	2021	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO21020193 1685	2021	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO21020193 2843	2021	3	Piezas	70	70	70	100
ROO21020193 5138	2021	3	Piezas	28	28	17	60.71428571
ROO21020193 5663	2021	3	Piezas	33	33	33	100
ROO21020193 5792	2021	3	Señalética(s)	49	49	2	4.081632653
ROO21020193 5978	2021	3	Metros Cuadrados	731.1	731.1	0	0
ROO21020193 6201	2021	3	Metros lineales	133	133	0	0
ROO21020193 7632	2021	3	Otros	1	1	0	0
ROO21030196 7187	2021	3	Computadoras	1	93	0	0
ROO21030196 8920	2021	3	Piezas	135	135	0	0
ROO21030197 2330	2021	3	Cuarto(s)	10	10	0	0
ROO21030197 3309	2021	3	Cuarto(s)	6	6	0	0
ROO21030197 3334	2021	3	Cuarto(s)	7	7	0	0
ROO21030197 3686	2021	3	Metros Cuadrados	530	530	0	0
ROO21030197 7317	2021	3	Metros Cuadrados	106	106	0	0

ROO21030197 7891	2021	3	Metros Cuadrados	855	855	0	0
ROO21030197 8827	2021	3	Metros Cuadrados	46	46	0	0
ROO21030197 8930	2021	3	Metros Cuadrados	46	46	0	0
ROO21030197 8958	2021	3	Metros Cuadrados	46	46	0	0
ROO21030198 4771	2021	3	Metros Cuadrados	690.91	690.91	0	0
ROO21020192 9274	2021	3	Piezas	123	123	10	8.130081301
ROO21020192 9313	2021	3	Piezas	32	32	3	9.375
ROO21020192 9757	2021	3	Piezas	91	91	0	0
ROO21020192 9790	2021	3	Piezas	90	90	0	0
ROO21020193 0123	2021	3	Metros Cuadrados	1668	1668	0	0
ROO21020193 0402	2021	3	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
ROO21020193 0853	2021	3	Metros Cuadrados	33642	3642	0	0
ROO21020193 3123	2021	3	Metros Cuadrados	7620	7620	7620	100
ROO21020193 3146	2021	3	Metros Cuadrados	283.5	283.5	283.5	100
ROO21020193 3918	2021	3	Piezas	16	16	0	0
ROO21020193 4388	2021	3	Piezas	48	48	0	0
ROO21020193 4409	2021	3	Piezas	36	36	0	0
ROO21020193 5126	2021	3	Piezas	24	24	15	62.5
ROO21020193 5797	2021	3	Señalética(s)	42	42	2	4.761904762
ROO21020193 6058	2021	3	Metros Cuadrados	914.9	914.9	0	0
ROO21020193 6239	2021	3	Piezas	10	10	0	0
ROO21020193 7065	2021	3	Vehículos	1	1	0	0
ROO21030196 9586	2021	3	Cuarto(s)	8	8	0	0
ROO21030196 9758	2021	3	Cuarto(s)	10	10	0	0
ROO21030196 9785	2021	3	Cuarto(s)	10	10	0	0
ROO21030197 0238	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0

ROO21030197 0549	2021	3	Cuarto(s)	15	15	0	0
ROO21030197 0616	2021	3	Cuarto(s)	15	15	0	0
ROO21030197 2083	2021	3	Cuarto(s)	2	2	0	0
ROO21030197 3301	2021	3	Cuarto(s)	6	6	0	0
ROO21030197 3345	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 5591	2021	3	Metros Cuadrados	1155	1155	0	0
ROO21030197 6287	2021	3	Metros Cuadrados	916	916	0	0
ROO21030197 7864	2021	3	Metros Cuadrados	727	727	0	0
ROO21030197 8838	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21030197 9173	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21030197 9207	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21020192 9459	2021	3	Piezas	24	24	2	8.333333333
ROO21020192 9519	2021	3	Piezas	23	23	5	21.73913043
ROO21020192 9808	2021	3	Piezas	125	125	93	74.4
ROO21020193 2376	2021	3	Metros Cuadrados	3420.66	3420.66	0	0
ROO21020193 2452	2021	3	Metros Cuadrados	3593.64	3593.64	0	0
ROO21020193 3538	2021	3	Piezas	36	36	0	0
ROO21020193 3965	2021	3	Piezas	20	20	0	0
ROO21020193 4273	2021	3	Piezas	30	30	0	0
ROO21020193 5206	2021	3	Piezas	32	32	0	0
ROO21020193 5745	2021	3	Metros Cuadrados	926.41	926.41	0	0
ROO21020193 5783	2021	3	Señalética(s)	43	43	2	4.651162791
ROO21020193 5789	2021	3	Señalética(s)	42	42	2	4.761904762
ROO21020193 5795	2021	3	Señalética(s)	46	46	2	4.347826087
ROO21020193 6176	2021	3	Metros lineales	92	92	0	0
ROO21030197 0335	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0

ROO21030197 1513	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 2110	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 3227	2021	3	Cuarto(s)	3	3	0	0
ROO21030197 3885	2021	3	Metros Cuadrados	821	821	0	0
ROO21030197 4322	2021	3	Metros Cuadrados	2685	2685	0	0
ROO21030197 5610	2021	3	Metros Cuadrados	812	812	0	0
ROO21030197 6521	2021	3	Metros Cuadrados	81	81	0	0
ROO21030197 8876	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21030197 8936	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21030197 8944	2021	3	Metros Cuadrados	69	69	0	0
ROO21030197 9200	2021	3	Metros Cuadrados	46	46	0	0
ROO21030198 4751	2021	3	Metros Cuadrados	690.3	690.3	0	0
ROO21020192 9439	2021	3	Piezas	52	52	0	0
ROO21020192 9513	2021	3	Piezas	56	56	20	35.71428571
ROO21020193 0149	2021	3	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
ROO21020193 0156	2021	3	Metros Cuadrados	3363	3363	635	18.88195064
ROO21020193 0163	2021	3	Metros Cuadrados	3627	3627	0	0
ROO21020193 0685	2021	3	Metros Cuadrados	2250	2250	720	32
ROO21020193 1141	2021	3	Metros Cuadrados	4098.66	4098.66	910	22.20237834
ROO21020193 1720	2021	3	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO21020193 3942	2021	3	Piezas	35	35	0	0
ROO21020193 4297	2021	3	Piezas	34	34	0	0
ROO21020193 5655	2021	3	Piezas	23	23	23	100
ROO21020193 5794	2021	3	Señalética(s)	60	60	2	3.333333333
ROO21020193 6020	2021	3	Metros Cuadrados	414.11	414.11	0	0
ROO21020193 6309	2021	3	Puente(s)	1	1	0	0

ROO21020193 7634	2021	3	Otros	1	1	0	0
ROO21030197 6510	2021	3	Metros Cuadrados	461	461	0	0
ROO21030197 6525	2021	3	Metros Cuadrados	54	54	0	0
ROO21030197 7337	2021	3	Metros Cuadrados	106	106	0	0
ROO21030197 7361	2021	3	Metros Cuadrados	106	106	0	0
ROO21030197 8020	2021	3	Metros Cuadrados	431	431	0	0
ROO21030197 9191	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21030197 9239	2021	3	Metros Cuadrados	92	92	0	0
ROO21020192 9828	2021	3	Metros Cuadrados	600	600	180	30
ROO21020193 2772	2021	3	Piezas	177	177	0	0
ROO21020193 3558	2021	3	Piezas	13	13	9	69.23076923
ROO21020193 4253	2021	3	Piezas	30	30	0	0
ROO21020193 4359	2021	3	Piezas	48	48	0	0
ROO21020193 4462	2021	3	Piezas	30	30	0	0
ROO21020193 5786	2021	3	Señalética(s)	55	55	2	3.636363636
ROO21020193 5787	2021	3	Señalética(s)	52	52	2	3.846153846
ROO21020193 5796	2021	3	Señalética(s)	25	25	2	8
ROO21020193 7633	2021	3	Otros	1	1	1	100
ROO21030196 9527	2021	3	Cuarto(s)	10	10	0	0
ROO21030196 9553	2021	3	Cuarto(s)	2	2	0	0
ROO21030197 0213	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 0494	2021	3	Cuarto(s)	2	2	0	0
ROO21030197 1471	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 2098	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 2128	2021	3	Cuarto(s)	2	2	0	0
ROO21030197 4316	2021	3	Metros Cuadrados	945	945	0	0

ROO21030197 8375	2021	3	Metros Cuadrados	249	249	0	0
ROO21030197 8387	2021	3	Metros Cuadrados	374	374	0	0
ROO21030197 9225	2021	3	Metros Cuadrados	92	92	0	0
ROO21020192 9324	2021	3	Piezas	100	100	0	0
ROO21020192 9446	2021	3	Piezas	83	83	5	6.024096386
ROO21020192 9526	2021	3	Piezas	84	84	25	29.76190476
ROO21020192 9537	2021	3	Piezas	36	36	2	5.555555556
ROO21020192 9948	2021	3	Metros Cuadrados	1657.6	1657.6	0	0
ROO21020193 0434	2021	3	Metros Cuadrados	4108.5	4108.5	0	0
ROO21020193 2384	2021	3	Metros Cuadrados	2400	2400	0	0
ROO21020193 4282	2021	3	Piezas	94	94	0	0
ROO21020193 5728	2021	3	Metros Cuadrados	520.32	520.32	360	69.18819188
ROO21020193 5734	2021	3	Metros Cuadrados	3093.82	3093.82	2100	67.87725207
ROO21020193 5784	2021	3	Señalética(s)	18	18	1	5.555555556
ROO21020193 5790	2021	3	Señalética(s)	75	75	2	2.666666667
ROO21020193 5791	2021	3	Señalética(s)	21	21	2	9.523809524
ROO21020193 6040	2021	3	Metros Cuadrados	914.9	914.9	0	0
ROO21020193 6054	2021	3	Metros Cuadrados	914.9	914.9	0	0
ROO21030196 9629	2021	3	Cuarto(s)	3	3	0	0
ROO21030197 0310	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 0392	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 4547	2021	3	Metros Cuadrados	1809	1809	0	0
ROO21030197 6504	2021	3	Metros Cuadrados	163	163	0	0
ROO21030197 7383	2021	3	Metros Cuadrados	85	85	0	0
ROO21030197 7836	2021	3	Metros Cuadrados	720	720	0	0
ROO21030197 8899	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0

ROO21020192 9174	2021	3	Piezas	113	113	62	54.86725664
ROO21020192 9506	2021	3	Piezas	64	64	20	31.25
ROO21020192 9911	2021	3	Metros Cuadrados	2543	2543	763	30.00393236
ROO21020193 0513	2021	3	Metros Cuadrados	2985	2985	0	0
ROO21020193 0781	2021	3	Metros Cuadrados	3386.1	3386.1	0	0
ROO21020193 1671	2021	3	Metros Cuadrados	3000	3000	0	0
ROO21020193 2402	2021	3	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
ROO21020193 2756	2021	3	Piezas	120	120	0	0
ROO21020193 2831	2021	3	Piezas	58	58	58	100
ROO21020193 3112	2021	3	Metros Cuadrados	3900	3900	3900	100
ROO21020193 3139	2021	3	Metros Cuadrados	3240	3240	3240	100
ROO21020193 3524	2021	3	Piezas	34	34	0	0
ROO21020193 4263	2021	3	Piezas	38	38	0	0
ROO21020193 4293	2021	3	Piezas	26	26	0	0
ROO21020193 5725	2021	3	Metros Cuadrados	535	535	375	70.09345794
ROO21020193 5780	2021	3	Metros Cuadrados	3628.5	3628.5	0	0
ROO21020193 5940	2021	3	Metros Cuadrados	179.8	179.8	0	0
ROO21030196 7208	2021	3	Metros Cuadrados	1	548	0	0
ROO21030196 9454	2021	3	Cuarto(s)	10	10	0	0
ROO21030196 9496	2021	3	Cuarto(s)	10	10	0	0
ROO21030196 9651	2021	3	Cuarto(s)	2	2	0	0
ROO21030196 9686	2021	3	Cuarto(s)	11	11	0	0
ROO21030197 0444	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 1501	2021	3	Cuarto(s)	2	2	0	0
ROO21030197 2205	2021	3	Cuarto(s)	4	4	0	0
ROO21030197 3203	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0

ROO21030197 3672	2021	3	Metros Cuadrados	580	580	0	0
ROO21030197 3716	2021	3	Metros Cuadrados	211.54	211.54	0	0
ROO21030197 5636	2021	3	Metros Cuadrados	443	443	0	0
ROO21030197 5770	2021	3	Metros Cuadrados	648	648	0	0
ROO21030197 5878	2021	3	Metros Cuadrados	529	529	0	0
ROO21030197 8034	2021	3	Metros Cuadrados	259	259	0	0
ROO21030197 8864	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21030197 9216	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21020193 0136	2021	3	Metros Cuadrados	3204	3204	0	0
ROO21020193 1067	2021	3	Metros Cuadrados	2223.78	2223.78	0	0
ROO21020193 2495	2021	3	Metros Cuadrados	3600	3600	0	0
ROO21020193 2847	2021	3	Piezas	63	63	63	100
ROO21020193 3210	2021	3	Metros Cuadrados	1428.3	1428.3	0	0
ROO21020193 3264	2021	3	Metros Cuadrados	1763.1	1763.1	0	0
ROO21020193 3566	2021	3	Piezas	35	35	0	0
ROO21020193 3973	2021	3	Piezas	26	26	0	0
ROO21020193 4399	2021	3	Piezas	24	24	0	0
ROO21020193 5164	2021	3	Piezas	34	34	34	100
ROO21020193 5742	2021	3	Metros Cuadrados	344.64	344.64	240	69.63788301
ROO21020193 5785	2021	3	Señalética(s)	21	21	2	9.523809524
ROO21020193 5788	2021	3	Señalética(s)	61	61	2	3.278688525
ROO21030197 0365	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 0419	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 0635	2021	3	Cuarto(s)	15	15	0	0
ROO21030197 2147	2021	3	Cuarto(s)	1	1	0	0
ROO21030197 3216	2021	3	Cuarto(s)	11	11	0	0

ROO21030197 3748	2021	3	Metros Cuadrados	506	506	0	0
ROO21030197 4559	2021	3	Metros Cuadrados	2401	2401	0	0
ROO21030197 4577	2021	3	Piezas	48	48	0	0
ROO21030197 5627	2021	3	Metros Cuadrados	437.9	437.9	0	0
ROO21030197 7373	2021	3	Metros Cuadrados	148	148	0	0
ROO21030197 8918	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0
ROO21030197 9182	2021	3	Metros Cuadrados	23	23	0	0