



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024
 IUI INFORME TRIMESTRAL 2022
 DESTINO DE PROYECTOS
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	
																									RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
2022	2	ROO220202079790	Proyecto de inversión	2489575	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489574.52, modificado:2489574.52}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 79636	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79636	5	99	89		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 578.0, meta_modificada: {78.0}}}	1	{geo: {ve_municipio: 4, localidad: 743, direccion: CALLE TRES VALLES Y CALLE ORIZABA, CALLE LAS VEGAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE LAS CALLES TRES VALLES Y ORIZABA ENRENT, lon: -89.19740545, lat: 18.01127759}}	01-06-2022	31-12-2022	2489574.52	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2079790}	En Ejecución
2022	2	ROO220202079848	Proyecto de inversión	1992723	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:1992722.9}}	CONSTRUCCION EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 79974	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79974	5	287	287		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 578.0, meta_modificada: {78.0}}}	1	{geo: {ve_municipio: 4, localidad: 39, direccion: AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DE IN, lon: -88.4883916,	01-06-2022	31-12-2022	1992722.9	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2079848}	En Ejecución

2022	2	ROO22020 2073821	Proyecto de inversión	1800000	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.91, modificado:1799999.91)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	44996	5	532	570	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_modificada:3275.86)}	1	{geo: (eve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALL E IGNACIO ALDAMA - PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOSTRAMO 1 CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE LAS CALLES Y JOSE, lon:-88.52986214,	01-05-2022	31-12-2022	1799999.91	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2073821/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2073831	Proyecto de inversión	249999.8	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.84, modificado:249999.84)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45058	5	415	452	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.27)}	1	{geo: (eve_municipio:4, localidad:225, direccion:CALL E VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHVERRIA ALVAREZ, 77966 LUIS ECHVERRIA ALVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CA, lon:-88.21651968, lat:18.65775747)}	01-05-2022	31-12-2022	249999.84	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2073831/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2079464	Proyecto de inversión	1256605	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256605.48, modificado:1256605.48)}	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	78298	5	118	119	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.08)}	1	{geo: (eve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALL E REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-88.39583422, lat:18.49416026)}	01-06-2022	31-12-2022	1256605.48	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2079464/proyecto_INICIO}	En Ejecución

2022	2	ROO20202079758	Proyecto de inversión	1992723	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:19927229}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79164	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79164	5	1547	1556	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_m odificada :678.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBOL H, lon: 88.68188733, lat:18.26783314}}	01-06-2022	31-12-2022	1992722.9	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0}}	{2079758/proyecto_inici}	En Ejecución
2022	2	ROO20202079767	Proyecto de inversión	1240318	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240317.56, modificado:124031756}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79400	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79400	5	1547	1556	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_m odificada :633.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBOL H, lon: 88.6818805, lat:18.26790955}}	01-06-2022	31-12-2022	1240317.56	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0}}	{2079767/proyecto_inici}	En Ejecución
2022	2	ROO20202073837	Proyecto de inversión	999999.8	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.84, modificado:99999984}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 45120	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45120	5	382	387	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1807.0, meta_m odificada :1806.65}}	1	{geo1: {cve_municipio :4, localidad:163, direccion:CALL E PROGRESO RUIRLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PROG, lon: 88.65736292,	01-05-2022	31-12-2022	999999.84	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0}}	{2073837/proyecto_inici}	En Ejecución

2022	2	ROO22020 2073800	Proyecto de inversión	1200000	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.69, modificado:1199999.69])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 44870	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	44870	5	339	381			(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2174.0, meta_modificada:2173.95])	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALL E MAHAHUAL - VENADOS - CHECHEN PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAOBAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOSRAMO 1 CALLE MAHAHUAL, lon:-88.2714166,	01-05-2022	31-12-2022	1199999.69	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	{073800}/proyecto_INICIO	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2079419	Proyecto de inversión	1992723	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:1992722.9])	CONSTRUCCIÓN EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUBTENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 78102	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	78102	5	118	119			(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:678.0])	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALL E REFORMA PUEBLO SUBTENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-88.39574839, lat:18.49415517])	01-06-2022	31-12-2022	1992722.9	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	{079419}/proyecto_INICIO	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2079868	Proyecto de inversión	1240318	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240317.56, modificado:1240317.56])	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 80031	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	80031	5	287	287			(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.08])	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:39, direccion:AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS, lon:-88.48838221,	01-06-2022	31-12-2022	1240317.56	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	{079868}/proyecto_INICIO	En Ejecución

2022	2	ROO22020 2079811	Proyecto de inversión	1992723	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:1992723.9}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79732	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79732	5	344	373		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALL E 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LA, lon:-88.6972566, lat:18.4867944}}	01-06-2022	31-12-2022	1992722.9	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2079811/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2079932	Proyecto de inversión	1338053	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338052.7, modificado:1338052.7}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 80268	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	80268	5	202	234		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:613.08, meta_modificada:613.08}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:CALL E 24 DE FEBREO PUEBLO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 24 DE FEBREO ENTRE LAS CALLES CONST, lon:-87.83661574, lat:18.2674048}}	01-06-2022	31-12-2022	1338052.7	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2079932/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2074186	Proyecto de inversión	8000000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999999.53, modificado:7999999.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 48196	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48196	5	1251	1385		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14638.0, meta_modificada:14638.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALL E MANTARRAYA - ESTRELLA - ERIZO - PULPO - CAABRON - JAIBA - CALAMAR PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL Y CALLE DELFIN, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-87.71268947,	01-05-2022	31-12-2022	7999999.53	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2074186/proyecto_INICIO}	En Ejecución

2022	2	ROO22020 2081437	Proyecto de inversión	949988.4	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949988.43, modificado:949988.43))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88623	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	88623	5	1413	1428	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_m odificada :878.0))	1	(geo: (eve_municipio -4, localidad:124, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN, 77980 ALVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE RECURSOS HUMANOS, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ALVARO OBREGÓN, km:-88.64595502, lat:18.2979577))	01-06-2022	31-12-2022	949988.43	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2081437/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2076233	Acción	400000	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 61202	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	61202	N			0	(meta:1 (unidad_medida: SERVICIOS), meta:10.0, meta_m odificada :10.0))	1	(geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km:-88.297899, lat:18.493889))	03-05-2022	30-12-2022	400000	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:SERVICIOS), avance:0.0))	(2076233/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2072594	Acción	2823954	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823954.1, modificado:2823954.1))	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 37866	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	37866	N			0	(meta:1 (unidad_medida: Vehiculo s, meta:1.0, meta_m odificada :10.0))	1	(geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km:-88.297899, lat:18.493889))	12-04-2022	30-12-2022	2823954.1	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0))	(2072594/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	2	ROO22020 2074174	Proyecto de inversión	2600000	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.63, modificado:2599999.63))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XULHA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 48060	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48060	5	1169	1172	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4745.0, meta_m odificada :4745.0))	1	(geo: (eve_municipio -4, localidad:114, direccion:CALL E JOSE MARIA MORELOS - PEDRO INACIUN COLDWELL PUEBLO XULHA, 77963 XULHA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO I O I AV. JOSE MARA, km:-88.46279306, lat:18.5514335))	01-05-2022	31-12-2022	2599999.63	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2074174/proyecto_INICIO)	En Ejecución



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2022

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO2202020797 90	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2489574.52	2489574.52
ROO2202020798 48	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1992722.9
ROO2202020738 21	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799999.91	1799999.91
ROO2202020738 31	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249999.84	249999.84
ROO2202020794 64	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1256605.48	1256605.48
ROO2202020797 38	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1992722.9
ROO2202020797 67	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1240317.56	1240317.56
ROO2202020738 37	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999999.84	999999.84
ROO2202020738 00	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1199999.69	1199999.69
ROO2202020794 19	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1992722.9
ROO2202020798 68	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1240317.56	1240317.56

ROO2202020798 11	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1992722.9
ROO2202020799 32	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1338052.7	1338052.7
ROO2202020741 86	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7999999.53	7999999.53
ROO2202020814 37	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	949988.43	949988.43
ROO2202020762 33	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	400000
ROO2202020725 94	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2823954.1	2823954.1
ROO2202020741 74	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2599999.63	2599999.63



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2022

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO220202079790	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079848	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202073821	Metros Cuadrados	3276	3275.86
ROO220202073831	Metros Cuadrados	429	429.27
ROO220202079464	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220202079738	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079767	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220202073837	Metros Cuadrados	1807	1806.65
ROO220202073800	Metros Cuadrados	2174	2173.95
ROO220202079419	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079868	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220202079811	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079932	Metros Cuadrados	633.08	633.08
ROO220202074186	Metros Cuadrados	14638	14638
ROO220202081437	Metros Cuadrados	878	878
ROO220202076233	SERVICIO(S)	1	10
ROO220202072594	Vehículos	1	10
ROO220202074174	Metros Cuadrados	4745	4745.07



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2022

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO220202079790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	CALLE TAMPICO PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TRES VALLES Y CALLE ORIZABA, CALLE LAS VEGAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE LAS CALLES TRES VALLES Y ORIZABA ENFRENT	-89.19740545	18.01127755
ROO220202079848	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO	-88.4883916	18.51699878
ROO220202073821	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE IGNACIO ALDAMA - PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOSTRAMO 1 CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE LAS CALLES Y JOSE	-88.52986214	18.44666296
ROO220202073831	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CA	-88.21651968	18.65775747
ROO220202079464	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO	-88.39583422	18.49416026
ROO220202079738	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBO H	-88.68188733	18.26783314
ROO220202079767	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBO H	-88.6818605	18.26790955
ROO220202073837	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE PROGRESO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PROGR	-88.85736292	18.7040415
ROO220202073800	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE MAHAHUAL - VENADOS - CHECHEN PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAOBAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOSRAMO 1 CALLE MAHAHUAL	-88.2714166	18.68527204
ROO220202079419	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO	-88.39574839	18.49415517
ROO220202079868	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS	-88.48838221	18.51696572
ROO220202079811	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LA	-88.66972566	18.48679447

ROO22020207993 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	CALLE 24 DE FEBREO PUEBLO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PORYECTO EN LA CALLE 24 DE FEBREO ENTRE LAS CALLES CONST	-87.83661574	18.26740488
ROO22020207418 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE MANTARRAYA - ESTRELLA - ERIZO - PULPO - CAMARON JAIBA - CALAMAR PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL Y CALLE DELFIN, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO	-87.71268947	18.73165142
ROO22020208143 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	AVENIDA ALVARO OBREGON INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE RECURSOS HUMANOS, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ALVARO OBREG	-88.64595502	18.29795773
ROO22020207623 3	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO22020207259 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO22020207417 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE JOSE MARIA MORELOS - PEDRO JOAQUIN COLDWELL PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 AV. JOSE MA	-88.46279306	18.5514535



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2022

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2022

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO22020207 9790	2022	2	Metros Cuadrados	678	678	0	0
ROO22020207 9848	2022	2	Metros Cuadrados	678	678	0	0
ROO22020207 3821	2022	2	Metros Cuadrados	3276	3275.86	0	0
ROO22020207 3831	2022	2	Metros Cuadrados	429	429.27	0	0
ROO22020207 9464	2022	2	Metros Cuadrados	633	633.08	0	0
ROO22020207 9738	2022	2	Metros Cuadrados	678	678	0	0
ROO22020207 9767	2022	2	Metros Cuadrados	633	633.08	0	0
ROO22020207 3837	2022	2	Metros Cuadrados	1807	1806.65	0	0
ROO22020207 3800	2022	2	Metros Cuadrados	2174	2173.95	0	0
ROO22020207 9419	2022	2	Metros Cuadrados	678	678	0	0
ROO22020207 9868	2022	2	Metros Cuadrados	633	633.08	0	0
ROO22020207 9811	2022	2	Metros Cuadrados	678	678	0	0
ROO22020207 9932	2022	2	Metros Cuadrados	633.08	633.08	0	0
ROO22020207 4186	2022	2	Metros Cuadrados	14638	14638	0	0
ROO22020208 1437	2022	2	Metros Cuadrados	878	878	0	0
ROO22020207 6233	2022	2	SERVICIO(S)	1	10	0	0
ROO22020207 2594	2022	2	Vehículos	1	10	0	0
ROO22020207 4174	2022	2	Metros Cuadrados	4745	4745.07	0	0