



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2021-2024  
 III INFORME TRIMESTRAL 2022  
 DESTINO DE PROYECTOS  
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
2022	3	ROO22030 2137786	Acción	2678794	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678793.68, modificado:2678793.68}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL - 18230	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	18230	N				151243	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	01-08-2022	30-12-2022	2678793.68	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	{2137786/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2138056	Acción	1526091	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526091.07, modificado:1526091.07}}	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA - 57384	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	57384	N				169028	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}, meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	12-07-2022	30-12-2022	1526091.07	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2138056/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2076233	Acción	400000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 61202	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	61202	N			0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	03-05-2022	30-12-2022	400000	400000	218759.64	218759.64	218759.64	{f1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:13827, contratista:convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:5.0}}	{2076233/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	
2022	3	ROO22020 2072594	Acción	2823954	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823954.1, modificado:2767616.33}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 37866	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	37866	N			0	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	12-04-2022	30-12-2022	2767616.33	2767616.33	1186121.27	1186121.27	1186121.27	{f1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contratos:MOPB-OM-DRM-FISM-CA-01-2022, contratista:VAJE AMPLIO MUNDO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2767616.33, importe_modificado:2767616.33}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:proyecto_PROCESO, avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:proyecto_FIN, avance:10.0}}	{2072594/proyecto_FIN}	En Ejecución	

2022	3	ROO22020 2079419	Proyecto de inversión	1992723	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:196275355))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUTBIENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 78102	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	78102	5	118	119	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_m odificada :678.0))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:98, direccion:CALL E REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-88.39574839, lat:18.49415517))	01-06-2022	31-12-2022	1962753.55	1962753.55	0	0	0	(texto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-004-2022, contratista:MARIB & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3200474.1, importe_modificado:3200474.1))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.2))	2079419/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2079464	Proyecto de inversión	1256605	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256605.48, modificado:123772055))	CONSTRUCCIÓN DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUTBIENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 78298	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	78298	5	118	119	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_m odificada :633.08))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:98, direccion:CALL E REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-88.3953422, lat:18.49416026))	01-06-2022	31-12-2022	1237720.55	1237720.55	0	0	0	(texto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-004-2022, contratista:MARIB & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3200474.1, importe_modificado:3200474.1))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.92))	2079464/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2079868	Proyecto de inversión	1240318	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240317.56, modificado:124031756))	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MANA DE LA LOCALIDAD DE OTHÓN P. BLANCO. - 80031	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	80031	5	287	287	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_m odificada :633.06))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:39, direccion:AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS, lon:-88.48838221,	01-06-2022	31-12-2022	1240317.56	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución

2022	3	ROO22020 2078648	Proyecto de inversión	1992723	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:1992722.9))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79974	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79974	5	287	287			(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m:678.0, meta_m:678.0))	(geo: (cve_municipio:4, localidad:39, direccion:AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS. IOP-88.4853216.	01-06-2022	31-12-2022	1992722.9	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	
2022	3	ROO22020 2073800	Proyecto de inversión	1200000	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.69, modificado:1199999.69))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 44870	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	44870	5	339	381			(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m:2174.0, meta_m:2173.95))	(geo: (cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALL E MAHAHUAL-VENADOS-CHICHEN PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAOBBAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE PUENTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOSRAMO 1 CALLE MAHAHUAL, IOP-88.2714166.	01-05-2022	31-12-2022	1196633.21	1196633.21	1196633.21	1196633.21	1196633.21	(f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-009-2022, contratista:EMISIONES Y ASFALTOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1196633.21, importe_modificado:1196633.21))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2173.95))	[2073800 /proyecto_2073800 /proyecto_FIN]	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2074174	Proyecto de inversión	2600000	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.63, modificado:2560469.48))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XULHA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 48060	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48060	5	1169	1172			(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m:4745.0, meta_m:4745.07))	(geo: (cve_municipio:4, localidad:114, direccion:CALL E JOSE MARIA MORELOS - PEDRO JOAQUIN COLLINELL PUEBLO XULHA, 77963 XULHA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CUNCUN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSRAMO 1 AV. JOSE MA., IOP-88.46279306, IOP-88.3514535))	01-05-2022	31-12-2022	2560469.48	2560469.48	0	0	0	(f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-009-2022, contratista:CONSTRUCTORA LIVIVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2560469.48, importe_modificado:2560469.48))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4745.07))	[2074174 /proyecto_2074174 /proyecto_FIN]	En Ejecución

2022	3	ROO22020 207821	Proyecto de inversión	1800000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.91, modificado:1799999.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	44996	5	532	570		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_m odificada :3275.86}}	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.91, modificado:1799999.91}}	01-05-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2074186	Proyecto de inversión	8000000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999999.53, modificado:7970131.41}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48196	5	1251	1385		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14638.0, meta_m odificada :14638.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999999.53, modificado:7970131.41}}	01-05-2022	31-12-2022	7970131.41	7970131.41	5455943.21	5455943.21	5455943.21	5455943.21	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999999.53, modificado:7970131.41}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14638.0, meta:14638.0, meta_m odificada :14638.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999999.53, modificado:7970131.41}}	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2073831	Proyecto de inversión	249999.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.84, modificado:249999.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45058	5	415	452		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_m odificada :429.27}}	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.84, modificado:249999.84}}	01-05-2022	31-12-2022	244908.84	244908.84	244908.84	244908.84	244908.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.84, modificado:249999.84}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:429.27, meta:429.27, meta_m odificada :429.27}}	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.84, modificado:249999.84}}	En Ejecución	

2022	3	ROO22020 2078837	Proyecto de inversión	949999.8	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.84, modificado:998603.37})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 45120	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45120	5	382	387		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1807.0, meta_modificada:1806.65})	1	(geo: {municipio:4, localidad:163, direccion:CALL E PROGRESO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PROGR, km:-88.85736292,	01-05-2022	31-12-2022	998603.37	998603.37	299581.01	299581.01	299581.01	(f1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-ID-098-014-2022, contratista:MAPPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:203537.9.88, importe_modificado:203537.9.88})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	En Ejecución	
2022	3	ROO22020 2081437	Proyecto de inversión	949988.4	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949988.43, modificado:94988.43})	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88623	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	88623	5	1413	1428		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0})	1	(geo: {municipio:4, localidad:124, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON INGENIO ALVARO OBREGON, 77980 ALVARO OBREGON, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE RECURSOS HUMANOS, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ALVARO OBREG, km:-88.64595502, lat:18.2979577	01-06-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	En Ejecución	
2022	3	ROO22020 2109397	Proyecto de inversión	2684045	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684044.98, modificado:2659055.08})	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 114720	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	114720	5	2902	2808		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2868.8, meta_modificada:2868.8})	1	(geo: {municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E LA TENACIDAD - PACTO OBRERO - ECOSUR COLONIA NUEVO PROGRESO, 77018 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENADO Y CALLE PROGRESO, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO TRAMO, km:-88.31507169,	01-06-2022	31-12-2022	2659055.08	2659055.08	1781448.28	1781448.28	1781448.28	(f1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-ID-098-005-2022, contratista:SO LUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:265905.5.08, importe_modificado:265905.5.08})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.81.92})	2109397 /proyecto_PROC ES0)	En Ejecución

2022	3	ROO22030 2110187	Proyecto de inversión	800873.4	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800873.41, modificado:760315.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 118128	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	118128	5	483	459	{meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15 00.0, meta_m odificada :1500.0}}	1	{geo:1 {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E GARDIN CARMEN COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MUYIL Y AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ, CALLE LAGUNA OM SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN CARMEN ENTRE LA ACLE, lon:-88.33316741, lat:18.5246475 1}}	01-06-2022	31-12-2022	760315.48	760315.48	514372.65	514372.65	514372.65	{tito:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-011-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES DE Q. ROO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.6479 22866E7, importe_modificado:1.6479 22866E7}}	{meta:1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15 00.0}}	{211018 /proyecto_inicio, 2110187 /proyecto_proceso, 2110187 /proyecto_fin}}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2110212	Proyecto de inversión	1586089	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586088.72, modificado:1545636.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 118264	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	118264	5	1541	1510	{meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30 00.0, meta_m odificada :3000.0}}	1	{geo:1 {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA PACTO OBRERO CAMPESINO COLONIA PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE CATORCE SUR, CALLE WINSTON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. PACTO OBRERO CAMPESINO, lon:-	01-06-2022	31-12-2022	1545636.34	1545636.34	1091627.81	1091627.81	1091627.81	{tito:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES DE Q. ROO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.6479 22866E7, importe_modificado:1.6479 22866E7}}	{meta:1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30 00.0}}	{211021 /proyecto_inicio, 2110212 /proyecto_proceso, 2110212 /proyecto_fin}}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2110259	Proyecto de inversión	5567204	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5567203.94, modificado:5527282.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LAS COLONIAS CABRE, NUEVA GENERACIÓN Y BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 118450	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	118450	5	6881	6548	{meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10 548.0, meta_m odificada :10548.0}}	1	{geo:1 {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E BONAIRE - CUBACAO - JAJME NUNO - FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - POLYUC COLONIA CABRE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y AVENIDA CHETUMAL, CALLE ANTIGUA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS, lon:-88.30384047, lat:18.546454 8}}	01-06-2022	31-12-2022	5527282.43	5527282.43	3970785.2	3970785.2	3970785.2	{tito:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-011-2022, contratista:CO 548.0}}, {meta:1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10 548.0}}	{211025 /proyecto_inicio, 2110259 /proyecto_proceso, 2110259 /proyecto_fin, 2110259 /proyecto_inicio, 2110259 /proyecto_proceso, 2110259 /proyecto_fin}}	En Ejecución	

2022	3	ROO22030 2110205	Proyecto de inversión	8686674	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8686674.08, modificado:8645994 41)}	REHABILITACI N DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 117712	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	117712	5	4375	3983	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:15 950.0, meta_m odificada :15950.0 )}	1	{geo: (municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E MIGUEL ALEMAN - RAUDALES - YACCOPOIL - SUTERMENTE LOPEZ - TRES GARANTIAS COLONIA RESIDENCIAL CHETUMAL, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA MAGISTERIAL, CALLE , lon:- 88.30940571, lat:18.5263119	01-06-2022	31-12-2022	8645994.41	8645994.41	5134842.92	5134842.92	5134842.92	{tito: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-011- 2022, contralista:CO NSTRUCCONE S Y VIAS TERRESTRES DE Q. ROO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1.6479 22866E7, importe_modi ficado:1.6479 2866E7)}	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:15 950.0)}	{meta: (proyeto_ PROC ESO, 2110105 /proyect o_INICIO 2110105 /proyect o_PROC ESO, 2110105 /proyect o_INICIO 2110105 /proyect o_FIN	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2114779	Proyecto de inversión	1038398	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038397.71, modificado:1036776 51)}	CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 139853	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	139853	5	175	207	{meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:18 75.2, meta_m odificada :1875.2)}	1	{geo: (municipio :303, localidad:303, direccion:PUEB LO LA LIBERTAD, 77857 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZARZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE NO TIENE NOMBRE PERO EL TRAMO ES ENTRE LAS C, lon:- 88.85991367, lat:18.7591745}	15-07-2022	31-12-2022	1036776.51	1036776.51	311032.95	311032.95	311032.95	{tito: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-014- 2022, contralista:M AYE CONSTRUCCIO NES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:203537 9.88, importe_modi ficado:203537 9.88)}	{meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:56 2.56)}	{meta: (proyeto_ PROC ESO, 2114779 /proyect o_INICIO 2114779 /proyect o_PROC ESO)}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2121085	Proyecto de inversión	504917.1	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504917.05, modificado:504915. 96)}	REHABILITACI N DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 166442	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	166442	5	1867	1832	{meta: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:17. 3, meta_m odificada :17.3)}	1	{geo: (municipio :4, localidad:64, direccion:CALL E LEONA VICARIO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77854 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL CRUCE DE LAS CALLES. lon:- 88.93020387, lat:18.4565609	15-08-2022	31-12-2022	504915.96	504915.96	151474.79	151474.79	151474.79	{tito: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-ADJ- OPB-012- 2022, contralista:PRI NCO MR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:504915 96, importe_modi ficado:504915 96)}	{meta: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:17. 3)}	{meta: (proyeto_ INICIO O, 2121085 /proyect o_PROC ESO, 2121085 /proyect o_INICIO 2121085 /proyect o_FIN, 2121085 /proyect o_PROC ESO)}	En Ejecución

2022	3	ROO22020 2079632	Proyecto de inversión	1338053	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338052.7, modificado:131222479))	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE OTHÓN P. BLANCO. - 80268	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	80268	5	202	234	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m_educada :633.08])	1	(geo1: [cve_municipio :4, localidad:111, direccion:CALL E 24 DE FEBRERO PUBLICO KCALAK, 77970 KCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CONST. ION--87.83661574, lat:18.2674048	01-06-2022	31-12-2022	1312224.79	1312224.79	548651.56	548651.56	548651.56	(texto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-007-2022, contratista:PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q. ROO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1312224.79, importe_modificado:1312224.79])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.977])	2079932/proyecESO)	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2079738	Proyecto de inversión	1992723	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:198774411)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79164	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79164	5	1547	1556	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m_educada :678.0])	1	(geo1: [cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISOL N, ION--88.68188733, lat:18.26783314])	01-06-2022	31-12-2022	1987744.1	1987744.1	596323.23	596323.23	596323.23	(texto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2022, contratista:RIOC, SA. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:322252.505, importe_modificado:322252.505])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.78])	En Ejecución	
2022	3	ROO22020 2079767	Proyecto de inversión	1240318	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240317.56, modificado:123478095))	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79400	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79400	5	1547	1556	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m_educada :633.08])	1	(geo1: [cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISOL N, ION--88.68188605, lat:18.26790955])	01-06-2022	31-12-2022	1234780.95	1234780.95	370434.29	370434.29	370434.29	(texto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2022, contratista:RIOC, SA. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:322252.505, importe_modificado:322252.505])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.33])	En Ejecución	

2022	3	ROO22020 2079790	Proyecto de inversión	2489575	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489574.52, modificado:2487109.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79636	5	99	89	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.8.0, meta_m odificada :678.0}}	1	{geo: {cve_municipio :4, localidad:743, direccion:CALL E TAMPICO PUEBLO SANTA ROSA, 7995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TRES VALLES Y CALLE ORIZABA, CALLE LAS VEGAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE LAS CALLES TRES VALLES Y ORIZABA ENFRENT, lon:-88.19740545, lat:18.01127755}}	01-06-2022	31-12-2022	2487109.03	2487109.03	746132.71	746132.71	746132.71	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-006-2022, contratista:BI OANIC, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2487109.03, importe_modificado:2487109.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.2.9}}	{2079790/proyecto_PROC ESCO}	En Ejecución
2022	3	ROO22020 2079811	Proyecto de inversión	1992723	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:1960264.02}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79732	5	344	373	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.8.0, meta_m odificada :678.0}}	1	{geo: {cve_municipio :4, localidad:38, direccion:CALL E 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 7963 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CARRETERA UCLUM ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LA, lon:-88.66972566, lat:18.4867944}}	01-06-2022	31-12-2022	1960264.02	1960264.02	588079.21	588079.21	588079.21	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-006-2022, contratista:AD MINISTRADOR A DE TERRENOS (BARRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1960264.02, importe_modificado:1960264.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.5.1}}	{2079811/proyecto_PROC ESCO}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2110796	Proyecto de inversión	2488394	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488394.15, modificado:2456681.63}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMERICAS I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	121055	5	1490	1455	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.6.0, meta_m odificada :206.0}}	1	{geo: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E HONDURAS - GUATEMALA - COSTA RICA - VENEZUELA - URUGUAY - PARAGUAY - GUYANA - ECUADOR - COLOMBIA - CHILE - BRASIL - BOLIVIA - ARGENTINA - LUIS MANUEL SEVILLA - PANAMA COLONIA LAS AMERICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUI, lon:-88.28728789, lat:18.5461441}}	15-07-2022	31-12-2022	2456681.63	2456681.63	737004.49	737004.49	737004.49	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LD-OPB-022-2022, contratista:NE LSON ALFONSO TREJO PÉREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2456681.63, importe_modificado:2456681.63}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2110796/proyecto_INICIO}	En Ejecución

2022	3	ROO22030 2110762	Proyecto de inversión	3312084	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312084.43, modificado:3312084.43})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. SAN SALVADOR ENTRE JAVIER ROJO GÓMEZ Y LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 120942	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120942	5	3789	3499			(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0})	1	(geo:1: {municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE L, lon: 88.31171391, lat:18.50970926})	15-09-2022	31-12-2022	3312084.43	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0})	{2110762/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2126953	Proyecto de inversión	3919170	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919170.49, modificado:3919170.49})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAXUAC ENTRE NICOLAS BRAVO Y CHICOZAPOTE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 194390	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	194390	5	11083	10437			(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0})	1	(geo:1: {municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAXUAC COLONIA PROTERENTORI O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE MANUEL CRESCENCIO REION SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXUAC ENTRE LA AVENIDA, lon: 88.29589022, lat:18.53184877})	15-09-2022	31-12-2022	3919170.49	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0})	{2126953/proyecto_INICIO}	En Ejecución	
2022	3	ROO22030 2110884	Proyecto de inversión	2421507	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421507.18, modificado:2416220.12})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMÉRICAS II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 121492	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	121492	5	826	819			(meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:195.0, meta_modificada:195.0})	1	(geo:1: {municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E MANAGUA - SAN JOSE - TEGUIGALPÁN - BELMOPÁN - WASHINGTON - OTTAWA - NUUK - GRIELANDIA - MARIANO ANGLIO - LUIS MANUEL SEVILLA - PACTO OBRERO COLONIA LAS AMÉNICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA, lon: 88.28232765, lat:18.55144428})	15-07-2022	31-12-2022	2416220.12	2416220.12	724866.04	724866.04	724866.04	(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-10-OPB-023-2022, controlista:EDIFICACIONES MAORIE, S.A. DE C.V., convenio:11 AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2416220.12, importe_modificado:2416220.12})	(meta:1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0})	{2110884/proyecto_INICIO}	En Ejecución		

2022	3	ROO22030 2126644	Proyecto de inversión	3676184	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676184.32, modificado:3676184.32))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE TULUM Y SAN SALVADOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 193279	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othon P. Blanco	193279	5	5386	4828			(meta1: [unidad, medida: Piezas, meta:12 0.0, meta_m odificada :120.0])	1	(Igeo1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA INFONAVIT ENRIQUET RAMIREZ Y RAMIREZ, 77023 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TULUM Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. JAVIER RO, lon: -88.31840135, lat:18.5130907 9])	15-09-2022	31-12-2022	3676184.32	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad, medida: Piezas, avance:0.0])	(2126644/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2110915	Proyecto de inversión	4384862	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384862.96, modificado:4364057.44))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMERICAS III DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 121599	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othon P. Blanco	121599	5	2551	2508			(meta1: [unidad, medida: Piezas, meta:36 4.0, meta_m odificada :364.0])	1	(Igeo1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E PUERTO PRINCIPAL NASSAU - HABANA - PUERTO STANLEY - BIENOS AIRES - MARIA CRISTINA SANGRI - SANTIAGO DE CHILE - PUERTO ESPAÑA - ASUNCION - BRASLIA - SUCRE - ROSEAU - QUITO - PARAMARIBO - GEORGETOWN KINSTON CARACAS ESTADOS U, lon: -88.28216292,	15-07-2022	31-12-2022	4364057.44	4364057.44	1309217.23	1309217.23	1309217.23	1309217.23	(Ietto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-024-2022, contratista:M AHARBA SERVICIOS INMOBILIARIO S, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4364057.44, importe_modificado:4364057.44])	(meta1: [unidad, medida: Piezas, avance:60.0])	(2110915/proyecto_PROD ESO, 2110915/proyecto_PROD ESO, 2110915/proyecto_PROD ESO, 2110915/proyecto_PROD ESO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2127050	Proyecto de inversión	3470380	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470379.84, modificado:3470379.84))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. SAN SALVADOR ENTRE LEONIA VICARIO Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 194818	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othon P. Blanco	194818	5	10079	9542			(meta1: [unidad, medida: Piezas, meta:80 0, meta_m odificada :80.0])	1	(Igeo1: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONIA VICARIO Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE CAMELIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. SAN SALV, lon: -88.299569, lat:18.5084883 6])	15-09-2022	31-12-2022	3470379.84	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad, medida: Piezas, avance:0.0])	(2127050/proyecto_INICIO)	En Ejecución

2022	3	ROO22030 2126866	Proyecto de inversión	1257007	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257007.46, modificado:1257007.46))	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 191709	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	191709	5	1030	1108	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_m:300.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE GUADALUPE VARGAS PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE G, lon:-88.57065755,	15-09-2022	31-12-2022	1257007.46	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(210896 /proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2111229	Proyecto de inversión	4163207	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163207.1, modificado:4133183.59))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. IGNACIO COMONFORT Y CALLE PUCTE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 123022	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	123022	5	2149	2005	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta_m:88.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PUCTE Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, CALLE FRANCISCO J. MUJICA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZADA VERACRUZ E, lon:-88.27951625, lat:18.5275388	15-07-2022	31-12-2022	4133183.59	4133183.59	1239955.08	1239955.08	1239955.08	1239955.08	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-028-2022, contratista:GRUPO SAHER VILAREAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:4133183.59, importe_modificado:4133183.59))	(meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(211122 /proyecto_INICIO)	En Ejecución		
2022	3	ROO22030 2112118	Proyecto de inversión	4506652	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506651.82, modificado:4500957.78))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. OTHÓN P. BLANCO ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIMA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 127446	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	127446	5	2141	1962	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta_m:90.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA OTHÓN P. BLANCO COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE LIMA, AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO SOBRE LA LA AV. OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.30180823, lat:18.49638878))	15-07-2022	31-12-2022	4500957.78	4500957.78	1350287.33	1350287.33	1350287.33	1350287.33	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-029-2022, contratista:YO SENIA ALPUJECHE CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:4500957.78, importe_modificado:4500957.78))	(meta2: (unidad_medida:Piezas, avance:18.0))	(2112118 /proyecto_INICIO)	En Ejecución		

2022	3	ROO22030 2110653	Proyecto de inversión	3155291	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:3155290.57, modificado:3155290 57}}}	REHABILITACI N DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE AV. MAXUKAC Y TULUM DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 120322	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120322	5	3320	2999		{meta: {unidad_ medida: Piezas, meta:98, 0, meta_m odificada 98.0}}}	1	{geo: {municipio 4, localidad:1, dfeccion:AVEN IDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA PAYO OMESPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUKAC Y CALLE TULUM, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE LA AVENIDA MAX, lon:- 88.31903947, lat:18.5250500 2}}}	15-09-2022	31-12-2022	3155290.57	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_m 8/proyec to_INICI 0}} }} avance:0.0 }}	{211065 3/proyec to_INICI 0}}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2112137	Proyecto de inversión	1509665	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1509664.9, modificado:1498826 74}}}	CONSTRUCCIO N DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS IL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 127554	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	127554	5	387	382		{meta: {unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:20 6.92, meta_m odificada 206.92}}}	1	{geo: {municipio 4, localidad:163, dfeccion:CALL E PROGRESO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTICIA SOCIAL CARRETERA MORCOCY - LA LIBERTAD SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LA CAL, lon:- 88.85773551, lat:18.7022223 }}	15-07-2022	31-12-2022	1498826.74	1498826.74	449648.02	449648.02	449648.02	449648.02	449648.02	{tito: {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:OP-ID- OPB-018- 2022, contralista:GE N DISEÑO Y CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:149882 6.74, importe_modi ficado:149882 6.74}}}	{meta: {unidad_m 7/proyec to_INICI 0}} }} Cuadros avance:0.0 }}	{211213 7/proyec to_INICI 0}}	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2110678	Proyecto de inversión	3665803	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:3665802.69, modificado:3665802 69}}}	REHABILITACI N DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAXUKAC ENTRE COLIBR I Y NICOLÁS BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 120483	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120483	5	9207	8618		{meta: {unidad_ medida: Piezas, meta:86, 0, meta_m odificada 86.0}}}	1	{geo: {municipio 4, localidad:1, direccion:AVEN IDA MAXUKAC COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA NICOLÁS BRAVO, CALLE NUEVO PROGRESO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXUKAC ENTRE LA, lon:- 88.31264443, lat:18.5307846 4}}}	15-09-2022	31-12-2022	3665802.69	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_m 8/proyec to_INICI 0}} }} avance:0.0 }}	{211067 8/proyec to_INICI 0}}	En Ejecución

2022	3	ROO22030 2112162	Proyecto de inversión	1509665	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509664.9, modificado:1499631.77))	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KICALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 127698	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	127698	5	202	234	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20 6.92, meta_m edificada :206.92))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:111, direccion:CALL E MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO KCALAK, 77970 OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CONSTITUYENTES SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTR, lon= 87.83625387, lat:18.2672280	15-07-2022	31-12-2022	1499631.77	1499631.77	449889.53	449889.53	449889.53	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-019-2022, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:HEFUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1499631.77, importe_modificado:1499631.77))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.35))	(211216 /proyecto_INICIO)	En Ejecución	
2022	3	ROO22030 2110708	Proyecto de inversión	3407765	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407765.41, modificado:3407765.41))	REHABILITACIÓN DE ALLIMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ANDRÉS QUINTANA ROO 1ERA. ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 120697	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120697	5	87990	83491	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_m edificada :90.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA EFRAIN AGUILAR, CALLE FRANCISCO MAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ANDRES QUI, lon= 88.30502383, lat:18.50943947))	15-07-2022	31-12-2022	3407765.41	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(211070 /proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2112186	Proyecto de inversión	1509665	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509664.9, modificado:1452124.46))	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 127924	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	127924	5	85	105	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20 7.0, meta_m edificada :207.0))	1	(geo: (eve_municipio :4, localidad:327, direccion:CALL E 3 PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 8 Y 10 ENTRE EL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO CENTRO DE SALUD Y, lon= 89.0888387, lat:18.7365506	15-07-2022	31-12-2022	1452124.46	1452124.46	435637.34	435637.34	435637.34	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-OPB-020-2022, contratista:LANOBI SERENICE KU CANUL, convocante:HEFUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1452124.46, importe_modificado:1452124.46))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.91))	(211218 /proyecto_PROCESO)	En Ejecución	

2022	3	ROO22030 2112215	Proyecto de inversión	1509665	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509664.9, modificado:148473715))	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 127938	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	127938	5	1010	1030	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_m edificada :207.0))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:184, direccion:AVENIDA PLAN DE AYALA PUERLO PUCTE, 7984 PUCTE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA LUIS ECHERRIA ALVAREZ, CALLE PLAN DE SAN LUIS SE EJECUTARA EN LA AV. PLAN DE AYALA ENTRE JOSEFA O. lon: -88.66979508, lat:18.22515758))	15-07-2022	31-12-2022	1484737.15	1484737.15	445421.15	445421.15	445421.15	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-017-2022, contratista:WALEDMA, S.A. de C.V., convocante:HAYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2373018.78, importe_modificado:2373018.78))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.35))	(2112215/Proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2111121	Proyecto de inversión	1115436	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115435.5, modificado:108214126))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LOS MONOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 122508	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	122508	5	483	459	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:88.0, meta_m edificada :88.0))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E XAYA - CHABLE - YUMPETEN - NCHUMUM - YACOPOL - NILUK - TAMALCAB - SACZURIL - CHUNYA - BALAMKA - BECAN - TELA - KOCOP - LAGUNA OM - ERICK PAOLO MTZ. COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALL lon: -88.3327655, lat:18.52410926))	15-07-2022	31-12-2022	1082141.26	1082141.26	324642.38	324642.38	324642.38	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-025-2022, contratista:GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH, convocante:HAYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1082141.26, importe_modificado:1082141.26))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0))	(2111121/Proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2111146	Proyecto de inversión	2608708	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608708.0, modificado:253035783))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CABRE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 122608	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	122608	5	4436	4221	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:237.0, meta_m edificada :237.0))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E BONNAIRE - CURRADO - ISLAS VIRGENES - BERMUDAS - BAHAMAS - ARUBA - TRINIDAD Y TOBAGO - GRANADA - SAN VICENTE - BARBADOS - SANTA LUCIA - MARTINICA - PUERTO RICO - REPUBLICA DOMINICANA - HAITI - JAMAICA - ISLAS CAYMAN - lon: -88.30376304, lat:18.5432236))	15-07-2022	31-12-2022	2530357.83	2530357.83	759107.35	759107.35	759107.35	(f1to: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-098-036-2022, contratista:LORENA CASTREJÓN GÓMEZ, convocante:HAYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2530357.83, importe_modificado:2530357.83))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:23.7))	(2111146/Proyecto_INICIO)	En Ejecución

2022	3	ROO22030 2111271	Proyecto de inversión	4290792	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4290791.5, modificado:4266764.35))	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE LUCIO BLANCO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122751	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	122751	5	5927	5593	(meta:1: [unidad, medida: Pezas, meta:84.0, meta_m odificada :84.0])	1	(geo:1: [ve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE SALVADOR ALVARADO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. CALZADA VERACRUZ, lon:-88.200589, lat:18.5124310 2])	15-07-2022	31-12-2022	4266764.35	4266764.35	1280029.31	1280029.31	1280029.31	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4266764.35, importe_modificado:4266764.35])	(meta:1: [unidad, medida:Piezas, avance:14.0])	(211171 /proyecto_o_PROCESO, 211171 /proyecto_o_PROCESO, 211171 /proyecto_o_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2114758	Proyecto de inversión	895107.2	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895107.21, modificado:888281.63))	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ N. ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 139804	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	139804	5	533	592	(meta:1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_m odificada :300.0])	1	(geo:1: [ve_municipio :4, localidad:267, direccion:CALL E NIÑOS HEROES PUEBLO JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, CALLE 12 DE OCTUBRE SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA CALLE NIÑOS, lon:-88.72899538, lat:18.3062833])	15-07-2022	31-12-2022	888281.63	888281.63	266484.49	266484.49	266484.49	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-017-2022, contratista:W ALEDMMA, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:237301.8.78, importe_modificado:237301.8.78])	(meta:1: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:15.0])	(211475 /proyecto_o_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2114618	Proyecto de inversión	1765226	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765225.51, modificado:1759034.94))	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA ARBOLEDAS I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 139234	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	139234	5	812	745	(meta:1: [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:731.12, meta_m odificada :731.12])	1	(geo:1: [ve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E GUAYACAN COLONIA LAS ARBOLEDAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE ZAPOTE, CALLE MUCULIX LA UBICACION DEL PROYECTO ES EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE LAS CALLES FLAMBOYAN Y ZAPOTE COL. LA, lon:-88.2054004, lat:18.5349276 6])	15-07-2022	31-12-2022	1759034.94	1759034.94	527710.48	527710.48	527710.48	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-016-2022, contratista:AG REGADOS Y BLOQUES DE CHETUMAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1759034.94, importe_modificado:1759034.94])	(meta:1: [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:25.89])	(2114618 /proyecto_o_PROCESO, 2114618 /proyecto_o_INICIO, 2114618 /proyecto_o_PROCESO)	En Ejecución

2022	3	ROO22030 2114626	Proyecto de inversión	1023832	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023832.0, modificado:101067473})	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 139269	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othon P. Blanco	139269	5	339	381			(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0})	1	(geo: {municipio:4, localidad:50, direccion:CALL E CIRICOTE PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE HUAYAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAOBAS EL PROYECTO SE UBICACA SOBRE LA CALLE CIRICOTE ENTRE LAS CALLES HUAYAS Y BENITO }, lon=-88.2659032,	15-07-2022	31-12-2022	1010674.73	1010674.73	303202.42	303202.42	303202.42	303202.42	(f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-DO-098-015-2022, contratista:ALNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1765451.67, importe_modificados:1765451.67})	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0})	(2114626/proyecto_INICIO)	En Ejecución	
2022	3	ROO22030 2128173	Proyecto de inversión	1899952	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899951.82, modificado:1899951.82})	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 201082	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othon P. Blanco	201082	5	30	30			(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0})	1	(geo: {municipio:4, localidad:64, direccion:CALL E JUSTO SIERRA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BICENTENARIO , CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS T, lon=-88.93490986, lat:18.45544566})	15-09-2022	31-12-2022	1899951.82	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2128173/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2022	3	ROO22030 2128334	Proyecto de inversión	1900107	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900107.27, modificado:1900107.27})	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 201749	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othon P. Blanco	201749	5	34	34			(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0})	1	(geo: {municipio:4, localidad:123, direccion:AVENIDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA LUCUM-LA UNION INGENIO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA LUCUMLA, lon=-88.67819289, lat:18.27233365})	15-09-2022	31-12-2022	1900107.27	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2128334/proyecto_INICIO)	En Ejecución





H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

III INFORME TRIMESTRAL 2022

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO2203021377 86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2678793.68	2678793.68
ROO2203021380 56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1526091.07	1526091.07
ROO2202020762 33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	400000
ROO2202020725 94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2823954.1	2767616.33
ROO2202020794 19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1962753.55
ROO2202020794 64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1256605.48	1237720.55
ROO2202020798 68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1240317.56	1240317.56
ROO2202020798 48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1992722.9
ROO2202020738 00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1199999.69	1199999.69
ROO2202020741 74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2599999.63	2560469.48
ROO2202020738 21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799999.91	1799999.91

ROO2202020741 86	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7999999.53	7970131.41
ROO2202020738 31	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249999.84	249999.84
ROO2202020738 37	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999999.84	998603.37
ROO2202020814 37	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	949988.43	949988.43
ROO2203021093 97	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2684044.98	2659055.08
ROO2203021101 87	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	800873.41	760315.48
ROO2203021102 12	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1586088.72	1545636.34
ROO2203021102 59	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5567203.94	5527282.43
ROO2203021101 05	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8686674.08	8645994.41
ROO2203021147 79	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1038397.71	1036776.51
ROO2203021210 85	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	504917.05	504915.96
ROO2202020799 32	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1338052.7	1312224.79

ROO220202079738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1987744.1
ROO220202079767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1240317.56	1234780.95
ROO220202079790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2489574.52	2487109.03
ROO220202079811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1960264.02
ROO220302110796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2488394.15	2456681.63
ROO220302110762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3312084.43	3312084.43
ROO220302126953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3919170.49	3919170.49
ROO220302110884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2421507.18	2416220.12
ROO220302126644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3676184.32	3676184.32
ROO220302110915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4384861.96	4364057.44
ROO220302127050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3470379.84	3470379.84
ROO220302126366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1257007.46	1257007.46

ROO2203021112 29	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4163207.1	4133183.59
ROO2203021121 18	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4506651.82	4500957.78
ROO2203021106 53	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3155290.57	3155290.57
ROO2203021121 37	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1509664.9	1498826.74
ROO2203021106 78	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3665802.69	3665802.69
ROO2203021121 62	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1509664.9	1499631.77
ROO2203021107 08	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3407765.41	3407765.41
ROO2203021121 86	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1509664.9	1452124.46
ROO2203021122 16	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1509664.9	1484737.15
ROO2203021111 21	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1115435.5	1082141.26
ROO2203021111 46	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2608708	2530357.83
ROO2203021111 71	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4290791.5	4266764.35

ROO2203021147 58	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	895107.21	888281.63
ROO2203021146 18	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1765225.51	1759034.94
ROO2203021146 26	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1023832	1010674.73
ROO2203021281 73	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899951.82	1899951.82
ROO2203021283 34	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1900107.27	1900107.27
ROO2203021283 63	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.1	1899999.1
ROO2203021283 85	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899940.7	1899940.7
ROO2203021133 80	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	759978.87	754776.94



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

### III INFORME TRIMESTRAL 2022

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO220302137786	Computadoras	90	90
ROO220302138056	Piezas	34	34
ROO220302138056	Metros Cuadrados	1153	1153
ROO220202076233	SERVICIO(S)	1	10
ROO220202072594	Vehículos	1	10
ROO220202079419	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079464	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220202079868	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220202079848	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202073800	Metros Cuadrados	2174	2173.95
ROO220202074174	Metros Cuadrados	4745	4745.07
ROO220202073821	Metros Cuadrados	3276	3275.86
ROO220202074186	Metros Cuadrados	14638	14638
ROO220202073831	Metros Cuadrados	429	429.27
ROO220202073837	Metros Cuadrados	1807	1806.65
ROO220202081437	Metros Cuadrados	878	878
ROO220302109397	Metros Cuadrados	2868.8	2868.8
ROO220302110187	Metros Cuadrados	1500	1500
ROO220302110212	Metros Cuadrados	3000	3000
ROO220302110259	Metros Cuadrados	10548	10548
ROO220302110105	Metros Cuadrados	15950	15950
ROO220302114779	Metros Cuadrados	1875.2	1875.2
ROO220302121085	Metros lineales	17.3	17.3
ROO220202079932	Metros Cuadrados	633.08	633.08
ROO220202079738	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079767	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220202079790	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079811	Metros Cuadrados	678	678
ROO220302110796	Piezas	206	206
ROO220302110762	Piezas	74	74
ROO220302126953	Piezas	96	96
ROO220302110884	Piezas	195	195
ROO220302126644	Piezas	120	120
ROO220302110915	Piezas	364	364
ROO220302127050	Piezas	80	80
ROO220302126366	Metros Cuadrados	300	300
ROO220302111229	Piezas	88	88
ROO220302112118	Piezas	90	90
ROO220302110653	Piezas	98	98
ROO220302112137	Metros Cuadrados	206.92	206.92
ROO220302110678	Piezas	86	86

ROO220302112162	Metros Cuadrados	206.92	206.92
ROO220302110708	Piezas	90	90
ROO220302112186	Metros Cuadrados	207	207
ROO220302112216	Metros Cuadrados	207	207
ROO220302111121	Piezas	88	88
ROO220302111146	Piezas	237	237
ROO220302111171	Piezas	84	84
ROO220302114758	Metros Cuadrados	300	300
ROO220302114618	Metros Cuadrados	731.12	731.12
ROO220302114626	Piezas	20	20
ROO220302128173	Piezas	15	15
ROO220302128334	Piezas	17	17
ROO220302128363	Piezas	20	20
ROO220302128385	Piezas	11	11
ROO220302113380	Metros Cuadrados	633	633



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

### III INFORME TRIMESTRAL 2022

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO220302137786	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO220302138056	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO220202076233	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO220202072594	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO220202079419	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO	-88.39574839	18.49415517
ROO220202079464	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO	-88.39583422	18.49416026
ROO220202079868	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS	-88.48838221	18.51696572
ROO220202079848	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS	-88.4883916	18.51699878
ROO220202073800	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE MAHAHUAL - VENADOS - CHECHEN PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAOBAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOSRAMO 1 CALLE MAHAHUAL	-88.2714166	18.68527204
ROO220202074174	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE JOSE MARIA MORELOS - PEDRO JOAQUIN COLDWELL PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSRAMO 1 AV JOSE MA	-88.46279306	18.5514535
ROO220202073821	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE IGNACIO ALDAMA - PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOSRAMO 1 CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE LAS CALLES Y JOSE	-88.52986214	18.44666296
ROO220202074186	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE MANTARRAYA - ESTRELLA - ERIZO - PULPO - CAMARON JAIBA - CALAMAR PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL Y CALLE DELFIN, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO	-87.71268947	18.73165142
ROO220202073831	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CA	-88.21651968	18.65775747

ROO220202073837	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE PROGRESO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PROGR	-88.85736292	18.7040415
ROO220202081437	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	AVENIDA ALVARO OBREGON INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE RECURSOS HUMANOS, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ALVARO OBREG	-88.64595502	18.29795773
ROO220302109397	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE LA TENACIDAD - PACTO OBRERO - ECOSUR COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENADO Y CALLE PROGRESO, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO TRAMO	-88.31507169	18.5323306
ROO220302110187	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CARMEN CARDIN COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MUYIL Y AVENIDA ERICK PAOLO MATINEZ, CALLE LAGUNA OM SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN CARDIN ENTRE LA CALLE	-88.33316741	18.52464751
ROO220302110212	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA PACTO OBRERO CAMPESINO COLONIA PACTO OBRERO CAMPESINO, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE CATORCE SUR, CALLE KINSTONG SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. PACTO OBRERO CAMPESINO	-88.27698424	18.5513979
ROO220302110259	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BONAIRE - CURACAO - JAIME NUNO - FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - POLYUC COLONIA CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y AVENIDA CHETUMAL, CALLE ANTIGUA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS	-88.30384047	18.54645548
ROO220302110105	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MIGUEL ALEMAN - RAUDALES - YAXCOPOIL - SUBTENIENTE LOPEZ - TRES GARANTIAS COLONIA RESIDENCIAL CHETUMAL, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TLIXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA MAGISTERIAL CALLE	-88.30940571	18.52631193
ROO220302114779	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE NO TIENE NOMBRE PERO EL TRAMO ES ENTRE LAS C	-88.85991367	18.7591745
ROO220302121085	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE LEONA VICARIO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL CRUCE DE LAS CALLES	-88.93020387	18.4565609
ROO220202079932	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	CALLE 24 DE FEBREO PUEBLO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 24 DE FEBREO ENTRE LAS CALLES CONST	-87.83661574	18.26740488
ROO220202079738	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBOI H	-88.68188733	18.26783314
ROO220202079767	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBOI H	-88.6818605	18.26790955
ROO220202079790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	CALLE TAMPICO PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TRES VALLES Y CALLE ORIZABA, CALLE LAS VEGAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE LAS CALLES TRES VALLES Y ORIZABA ENERENT	-89.19740545	18.01127755

ROO220202079811	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LA	-88.66972566	18.48679447
ROO220302110796	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE HONDURAS - GUATEMALA - COSTA RICA - VENEZUELA - URUGUAY - PARAGUAY - GUYANA - ECUADOR - COLOMBIA - CHILE - BRASIL - BOLIVIA - ARGENTINA - LUIS MANUEL SEVILLA - PANAMA COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO	-88.28728789	18.5461441
ROO220302110762	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE L	-88.31171391	18.50970926
ROO220302126953	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAXUXAC COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXUXAC ENTRE LA AV. NICO	-88.29589022	18.53184487
ROO220302110884	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MANAGUA - SAN JOSE - TEGUCIGALPAN - BELMOPAN - WASHINGTON - OTTAWA - NUUK - GROELANDIA - MARIANO ANGULO - LUIS MANUEL SEVILLA - PACTO OBRERO COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA	-88.28232765	18.55144428
ROO220302126644	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA INFONAVIT ENRIQUE RAMÍREZ Y RAMÍREZ, 77023 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TULUM Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. JAVIER RO	-88.31840135	18.51309079
ROO220302110915	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PUERTO PRINCIPE - NASSAU - HABANA - PUERTO STANLEY - BUENOS AIRES - MARIA CRISTINA SANGRI - SANTIAGO DE CHILE - PUERTO ESPAÑA - ASUNCION - BRASILIA - SUCRE - ROSEAU - QUITO - PARAMARIBO - GEORGETOWN KINSTON CARACAS ESTADOS U	-88.28216292	18.55819049
ROO220302127050	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE CAMELIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. SAN SALV	-88.2998569	18.50848836
ROO220302126366	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE GUADALUPE VARGAS PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LA CALLE G	-88.57065755	18.51415571
ROO220302111229	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PUCTE Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, CALLE FRANCISCO J. MUJICA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. CALZADA VERACRUZ F	-88.27951625	18.52753887
ROO220302112118	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA OTHON P. BLANCO COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE LIMA, AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO SOBRE LA LA AV. OTHON P. BLANCO	-88.30180823	18.49638978
ROO220302110653	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE TULUM, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE LA AVENIDA MAX	-88.31903947	18.52505002
ROO220302112137	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE PROGRESO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTICIA SOCIAL, CARRETERA MOROCOY - LA LIBERTAD SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALI	-88.85773351	18.70222238

ROO220302110678	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAXUXAC COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE NUEVO PROGRESO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXUXAC ENTRE LA	-88.31264443	18.53078464
ROO220302112162	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CONSTITUYENTES SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTR	-87.83625387	18.26722809
ROO220302110708	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA EFRAIN AGUILAR, CALLE FRANCISCO MAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ANDRES QUI	-88.30502383	18.50943947
ROO220302112186	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	CALLE 3 PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 1 SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 8 Y 10 ENTRE EL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO CENTRO DE SALUD Y	-89.0888387	18.73655064
ROO220302112216	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	AVENIDA PLAN DE AYALA PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE PLAN DE SAN LUIS SE EJECUTARA EN LA AV. PLAN DE AYALA ENTRE JOSEFA O	-88.66979508	18.22515758
ROO220302111121	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE XAYA - CHABLE - YUMPETEN - NOHUKUM - YAXCOPOL - NILUK - TAMALCAB - SACZUKIL - CHUNYA - BALAMKA - BECAN - TELA - OKOP - LAGUNA OM - ERICK PAOLO MTZ. COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALI	-88.3327655	18.52410926
ROO220302111146	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BONAIRE - CURACAO - ISLAS VIRGENES - BERMUDAS - BAHAMAS - ARUBA - TRINIDAD Y TOBAGO - GRANADA - SAN VICENTE - BARBADOS - SANTA LUCIA - MARTINICA - PUERTO RICO - REPUBLICA DOMINICANA - HAITI - JAMAICA - ISLAS CAYMAN - CIJBA -	-88.30376304	18.54322361
ROO220302111171	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE SALVADOR ALVARADO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. CALZADA VERACRUZ	-88.2900589	18.51243102
ROO220302114758	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE 12 DE OCTUBRE SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA CALLE NIÑOS	-88.72809538	18.10626338
ROO220302114618	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GUAYACAN COLONIA LAS ARBOLEDAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE ZAPOTE, CALLE MUCULIX LA UBICACION DEL PROYECTO ES EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE LAS CALLES FLAMBOYAN Y ZAPOTE COLI	-88.28054004	18.53492766
ROO220302114626	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE CIRICOTE PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE HUAYAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAOBAS EL PROYECTO SE UBICACA SOBRE LA CALLE CIRICOTE ENTRE LAS CALLES HUAYAS Y BENITO I	-88.2659032	18.68959089
ROO220302128173	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE JUSTO SIERRA - JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BICENTENARIO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LOS TRAMOS T	-88.93490986	18.45544566
ROO220302128334	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	AVENIDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA UCUM-LA UNION INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA UCLUMI	-88.67819289	18.27233365

ROO220302128363	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE NICOLAS BRAVO - BUGAMBILIAS - CEDRO - EUSEBIO REYES PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, SE EJECUTARÁ EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE N	-88.25398581	18.70989509
ROO220302128385	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	CALLE CONSTITUCION - CENTRAL - MOCTEZUMA PUEBLO RAUDALES, 77966 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDENPENDENCIA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE TABASCO SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALI	-88.82279627	18.01021608
ROO220302113380	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM	-88.25562181	18.70802106



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

III INFORME TRIMESTRAL 2022

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO220202076233	Administración directa	119837		H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	400000	400000.0
ROO220202072594	Arrendamientos	MOPB-OM-DRM-FISM-CA-01-2022	VIAJE AMPLIO MUNDO SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2767616.33	2767616.33
ROO220202079419	Obra	COP-LO-OPB-004-2022	MARBIK & ASOCIADOS, S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3200474.1	3200474.1
ROO220202079464	Obra	COP-LO-OPB-004-2022	MARBIK & ASOCIADOS, S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3200474.1	3200474.1
ROO220202073800	Obra	COP-LO-OPB-009-2022	EMULSIONES Y ASFALTOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1196633.21	1196633.21
ROO220202074174	Obra	COP-LO-OPB-010-2022	CONSTRUCTORA LUVAROM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2560469.48	2560469.48
ROO220202074186	Obra	COP-LO-OPB-001-2022	JHON HERNANDEZ DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	7970131.41	7970131.41
ROO220202073831	Obra	COP-LO-OPB-002-2022	PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q. ROO, S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	244908.84	244908.84
ROO220202073837	Obra	COP-LO-OPB-014-2022	MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2035379.88	2035379.88
ROO220302109397	Obra	COP-LO-OPB-005-2022	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR,S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2659055.08	2659055.08

ROO220302110187	Obra	COP-LO-OPB-011-2022	CONSTRUCCIONES Y VÍAS TERRESTRES DE Q. ROO, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	16479228.77	1.647922866E7
ROO220302110212	Obra	COP-LO-OPB-011-2022	CONSTRUCCIONES Y VÍAS TERRESTRES DE Q. ROO, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	16479228.77	1.647922866E7
ROO220302110259	Obra	COP-LO-OPB-011-2022	CONSTRUCCIONES Y VÍAS TERRESTRES DE Q. ROO, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	16479228.77	1.647922866E7
ROO220302110105	Obra	COP-LO-OPB-011-2022	CONSTRUCCIONES Y VÍAS TERRESTRES DE Q. ROO, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	16479228.77	1.647922866E7
ROO220302114779	Obra	COP-LO-OPB-014-2022	MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2035379.88	2035379.88
ROO220302121085	Obra	COP-ADJ-OPB-012-2022	PRINCO MR, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	504915.96	504915.96
ROO220202079932	Obra	COP-LO-OPB-007-2022	PAVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q. ROO, S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1312224.79	1312224.79
ROO220202079738	Obra	COP-LO-OPB-013-2022	RIOC, SA.DE C.V	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3222525.05	3222525.05
ROO220202079767	Obra	COP-LO-OPB-013-2022	RIOC, SA.DE C.V	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3222525.05	3222525.05
ROO220202079790	Obra	COP-LO-OPB-008-2022	BIOARC, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2487109.03	2487109.03
ROO220202079811	Obra	COP-LO-OPB-006-2022	ADMINISTRADORA DE TERRENOS IBARRA, S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1960264.02	1960264.02

ROO220302110796	Obra	COP-LO-OPB-022-2022	NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2456681.63	2456681.63
ROO220302110884	Obra	COP-LO-OPB-023-2022	EDIFICACIONES MAORIE, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2416220.12	2416220.12
ROO220302110915	Obra	COP-LO-OPB-024-2022	MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4364057.44	4364057.44
ROO220302111229	Obra	COP-LO-OPB-028-2022	GRUPO SAHER VILLAREAL, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4133183.59	4133183.59
ROO220302112118	Obra	COP-LO-OPB-029-2022	YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4500957.78	4500957.78
ROO220302112137	Obra	COP-LO-OPB-018-2022	GEAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1498826.74	1498826.74
ROO220302112162	Obra	COP-LO-OPB-019-2022	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1499631.77	1499631.77
ROO220302112186	Obra	COP-LO-OPB-020-2022	LANDI BERENICE KU CANUL	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1452124.46	1452124.46
ROO220302112216	Obra	COP-LO-OPB-017-2022	WALEDMA, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2373018.78	2373018.78
ROO220302111121	Obra	COP-LO-OPB-025-2022	GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1082141.26	1082141.26
ROO220302111146	Obra	COP-LO-OPB-026-2022	LORENA CASTREJÓN GÓMEZ	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2530357.83	2530357.83
ROO220302111171	Obra	COP-LO-OPB-027-2022	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4266764.35	4266764.35

ROO220302114758	Obra	COP-LO-OPB-017-2022	WALEDMA, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2373018.78	2373018.78
ROO220302114618	Obra	COP-LO-OPB-016-2022	AGREGADOS Y BLOQUES DE CHETUMAL, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1759034.94	1759034.94
ROO220302114626	Obra	COP-LO-OPB-015-2022	ALNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1765451.67	1765451.67
ROO220302113380	Obra	COP-LO-OPB-015-2022	ALNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1765451.67	1765451.67



## H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

### III INFORME TRIMESTRAL 2022

#### DESTINO DE PROYECTOS

#### I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO22030213 7786	2022	3	Computadoras	90	90	0	0
ROO22030213 8056	2022	3	Piezas	34	34	0	0
ROO22030213 8056	2022	3	Metros Cuadrados	1153	1153	0	0
ROO22020207 6233	2022	3	SERVICIO(S)	1	10	5	50
ROO22020207 2594	2022	3	Vehículos	1	10	10	100
ROO22020207 9419	2022	3	Metros Cuadrados	678	678	271.2	40
ROO22020207 9464	2022	3	Metros Cuadrados	633	633.08	189.92	29.99936817
ROO22020207 9868	2022	3	Metros Cuadrados	633	633.08	0	0
ROO22020207 9848	2022	3	Metros Cuadrados	678	678	0	0
ROO22020207 3800	2022	3	Metros Cuadrados	2174	2173.95	2173.95	100
ROO22020207 4174	2022	3	Metros Cuadrados	4745	4745.07	4745.07	100
ROO22020207 3821	2022	3	Metros Cuadrados	3276	3275.86	0	0
ROO22020207 4186	2022	3	Metros Cuadrados	14638	14638	14638	100
ROO22020207 3831	2022	3	Metros Cuadrados	429	429.27	429.27	100
ROO22020207 3837	2022	3	Metros Cuadrados	1807	1806.65	0	0
ROO22020208 1437	2022	3	Metros Cuadrados	878	878	0	0
ROO22030210 9397	2022	3	Metros Cuadrados	2868.8	2868.8	2581.92	90
ROO22030211 0187	2022	3	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
ROO22030211 0212	2022	3	Metros Cuadrados	3000	3000	3000	100
ROO22030211 0259	2022	3	Metros Cuadrados	10548	10548	10548	100
ROO22030211 0105	2022	3	Metros Cuadrados	15950	15950	15950	100
ROO22030211 4779	2022	3	Metros Cuadrados	1875.2	1875.2	562.56	30

ROO22030212 1085	2022	3	Metros lineales	17.3	17.3	17.3	100
ROO22020207 9932	2022	3	Metros Cuadrados	633.08	633.08	569.77	89.99968408
ROO22020207 9738	2022	3	Metros Cuadrados	678	678	6.78	1
ROO22020207 9767	2022	3	Metros Cuadrados	633	633.08	6.33	0.999873634
ROO22020207 9790	2022	3	Metros Cuadrados	678	678	372.9	55
ROO22020207 9811	2022	3	Metros Cuadrados	678	678	305.1	45
ROO22030211 0796	2022	3	Piezas	206	206	0	0
ROO22030211 0762	2022	3	Piezas	74	74	0	0
ROO22030212 6953	2022	3	Piezas	96	96	0	0
ROO22030211 0884	2022	3	Piezas	195	195	0	0
ROO22030212 6644	2022	3	Piezas	120	120	0	0
ROO22030211 0915	2022	3	Piezas	364	364	60	16.48351648
ROO22030212 7050	2022	3	Piezas	80	80	0	0
ROO22030212 6366	2022	3	Metros Cuadrados	300	300	0	0
ROO22030211 1229	2022	3	Piezas	88	88	5	5.681818182
ROO22030211 2118	2022	3	Piezas	90	90	18	20
ROO22030211 0653	2022	3	Piezas	98	98	0	0
ROO22030211 2137	2022	3	Metros Cuadrados	206.92	206.92	0	0
ROO22030211 0678	2022	3	Piezas	86	86	0	0
ROO22030211 2162	2022	3	Metros Cuadrados	206.92	206.92	10.35	5.001933114
ROO22030211 0708	2022	3	Piezas	90	90	0	0
ROO22030211 2186	2022	3	Metros Cuadrados	207	207	26.91	13
ROO22030211 2216	2022	3	Metros Cuadrados	207	207	10.35	5
ROO22030211 1121	2022	3	Piezas	88	88	11	12.5
ROO22030211 1146	2022	3	Piezas	237	237	237	100
ROO22030211 1171	2022	3	Piezas	84	84	14	16.66666667

ROO22030211 4758	2022	3	Metros Cuadrados	300	300	15	5
ROO22030211 4618	2022	3	Metros Cuadrados	731.12	731.12	255.89	34.99972645
ROO22030211 4626	2022	3	Piezas	20	20	2	10
ROO22030212 8173	2022	3	Piezas	15	15	0	0
ROO22030212 8334	2022	3	Piezas	17	17	0	0
ROO22030212 8363	2022	3	Piezas	20	20	0	0
ROO22030212 8385	2022	3	Piezas	11	11	0	0
ROO22030211 3380	2022	3	Metros Cuadrados	633	633	63.3	10