



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024
 II INFORME TRIMESTRAL 2023
 DESTINO DE PROYECTOS
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 PROYECTOS DEL EJERCICIO 2023

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO																			
CICLO	TRIME	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROG	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	
2023	2	ROO230202219919	Acción	867197.4	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867197.36, modificado:867197.36)}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 45811	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Otros Proyectos	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45811	N				0	{meta:1 (unidad_medida: SERVICIO), meta:1.0 (meta_m odificada: 1.0)}	1	{geo:1 (ve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889)}	15-05-2023	26-11-2023	867197.36	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 (unidad_medida:SERVICIO), avance:0.0}}	{2219919/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO230202221394	Proyecto de inversión	1238070	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238069.89, modificado:1238069.89)}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 57696	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	57696	5	171	154		{meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:59.43, meta_m odificada: 59.43)}	1	{geo:1 (ve_municipio:4, localidad:447, direccion:CALL E PROCEDE PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ROBLE SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES PROCEDE ERNESTO ZEDILLO, lon:-88.97662893, lat:18.70238479)}	01-06-2023	31-12-2023	1238069.89	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2221394/proyecto_INICIO}	En Ejecución	
2023	2	ROO230202221425	Proyecto de inversión	1238070	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238069.89, modificado:1238069.89)}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 58071	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	58071	5	175	207		{meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:59.43, meta_m odificada: 59.43)}	1	{geo:1 (ve_municipio:4, localidad:303, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES E, lon:-88.8586359,	01-06-2023	31-12-2023	1238069.89	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2221425/proyecto_INICIO}	En Ejecución	

2023	2	ROO23020 2222915	Proyecto de inversión	4187618	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187618.37, modificado:4187618.37}}	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA XUL HA EN LA LOCALIDAD DE XUL HA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 69936	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	69936	5	1169	1172		{meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:114, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - CANCUN PUEBLO XUL-HA, 7963 LA ROCA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENFRENTA DE LA CENTRAL DE LA CFE Y CALLE CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA SE EJECUTARA EL PROYECTO SOBRE EL CAME, lon:-88.4672372, lat:18.5497998}}	01-06-2023	31-12-2023	4187618.37	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2222915/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2222983	Proyecto de inversión	4046952	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046952.4, modificado:4046952.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE ENTRADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 70537	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	70537	5	83491	87990		{meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES - ALVARO OBREGON PUENTE DE ENTRADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ALVARO OBREGON, SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-88.35726559, lat:18.5242033}}	01-06-2023	31-12-2023	4046952.4	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2222983/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2242763	Proyecto de inversión	264239.1	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264239.06, modificado:264239.06}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85326	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	85326	5	970	859		{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:20.26, meta_modificada:20.26}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E FAISAN COLONIA INFONAVIT FIEL VEJÓQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA, AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ER, lon:-88.3171741, lat:18.52357617}}	01-06-2023	31-12-2023	264239.06	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2242763/proyecto_INICIO}	En Ejecución	

2023	2	ROO23020 2225843	Proyecto de inversión	3309395	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309394.87, modificado:3309394.87})}	CONSTRUCCIÓN DE OLOVIA EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 90193	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	90193	5	1395	1257		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2269.2, meta_modificada:2269.2})}	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:AVENIDA CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL PUEBLO MAHAHUAL, 77876 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE HUICHINANGO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CARRETERA CAFETAL MAHAHUAL ENTRE LAS CALLES CA, lon:-	01-06-2023	31-12-2023	3309394.87	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(2225346/proyecto_INICIO)}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2226216	Proyecto de inversión	2048427	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048427.05, modificado:2048427.05})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 97124	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	97124	5	339	346		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4044.0, meta_modificada:4044.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALL E NIÑOS HEROES - COLONIA SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE FELPE ANGELES, CALLE VICENTE GUERRERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE, lon:-88.72415648, lat:18.1120492	15-06-2023	31-12-2023	2048427.05	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(2226216/proyecto_INICIO)}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2227463	Proyecto de inversión	4410775	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4410774.53, modificado:4410774.53})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 105465	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	105465	5	1310	1276		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1219.73, meta_modificada:1219.73})}	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLELRMO LOPEZ DE VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS, lon:-88.29197681, lat:18.5205876	15-06-2023	31-12-2023	4410774.53	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(2227463/proyecto_INICIO)}	En Ejecución

2023	2	ROO23020 222860	Proyecto de inversión	2449764	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449763.9, modificado:24497639))	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SOLIDARIDAD EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 113149	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	113149	5	3906	3631			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:49 4.95, meta_m edificada :494.95))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, lon:-88.20709964, lat:-18.5288623))	15-06-2023	31-12-2023	2449763.9	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2228690)/proyeto_INICIO	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2220351	Proyecto de inversión	3945389	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945389.07, modificado:394538907))	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. CARMEN OCHOA DE MERINO Y AV. SAN SALVADOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 48643	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48643	5	9953	9366			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:10 6.0, meta_m edificada :106.0))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CARMEN OCHOA DE MERINO Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CALZADA VE, lon:-88.29050476, lat:18.50064524))	01-05-2023	31-12-2023	3945389.07	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2220351)/proyeto_INICIO	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2221404	Proyecto de inversión	1238070	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238069.89, modificado:123806989))	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 57897	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	57897	5	127	157			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65 9.43, meta_m edificada :659.43))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:305, direccion:CALL E ENFRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-89.0662233,	01-06-2023	31-12-2023	1238069.89	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2221404)/proyeto_INICIO	En Ejecución	

2023	2	ROO23020 222202	Proyecto de inversión	3500857	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500857.25, modificado:3500857.25}}	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 64732	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	64732	S	2565	2418			{meta:1: {unidad_medida: Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA LEGNA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JOSÉ MAR, lon:-88.300053, lat:18.51296502}}	01-06-2023	31-12-2023	3500857.25	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{222202/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2222505	Acción	4071200	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071200.0, modificado:4071200.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte-	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	67236	N			0		{meta:1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	11-05-2023	29-12-2023	4071200	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Vehículos, avance:0.0}}	{2222505/proyecto_INICIO}	En Ejecución		
2023	2	ROO23020 2227516	Proyecto de inversión	3969382	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969382.94, modificado:3969382.94}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO OTHÓN P. BLANCO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 105964	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	105964	S	1310	1276			{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1819.13, meta_modificada:1819.13}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CAL, lon:-88.29153038, lat:18.520645}}	15-06-2023	31-12-2023	3969381.94	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2227516/proyecto_INICIO}	En Ejecución		

2023	2	ROO23020 222820	Proyecto de inversión	2295800	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295799.55, modificado:2295799.55}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE TACHADO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 111942	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	111942	5	3906	3631		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, lon:-88.2075816, lat:-18.5288347}}	15-06-2023	31-12-2023	2295799.55	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{222820/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2219889	Proyecto de inversión	1199240	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199240.24, modificado:1199240.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 45534	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45534	5	211	220		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2256.0, meta_modificada:2256.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CALL E BUENAVISTA-LOMAS PUEBLO, NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TALAXCA, CALLE LOMAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE BUENAVISTA ENTRE LAS CALLES VERACRUZ, lon:-89.13114693, lat:-18.7231592}}	01-05-2023	31-12-2023	1199240.24	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2219889/proyecto_INICIO}	En Ejecución	
2023	2	ROO23020 2222214	Proyecto de inversión	1654885	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654885.38, modificado:1654885.38}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE AV. MAXUXAC Y CALLE BODA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 64836	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	64836	5	1726	1725		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE BODA, CALLE PALOMA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE LA AVENIDA MAXUXAC Y CALLE, lon:-88.31950644, lat:-18.5333089}}	01-06-2023	31-12-2023	1654885.38	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2222214/proyecto_INICIO}	En Ejecución	

2023	2	ROO23020 222221	Proyecto de inversión	1309843	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309843.41, modificado:130984341))	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. AARÓN MERINO FERNÁNDEZ ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. ERICK MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 64918	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	64918	5	2183	1984		(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA AARÓN MERINO FERNANDEZ COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO, 77082 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ERICK PADLO MARTINEZ, CALLE ICHMUL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV AARON ME, lon:-88.3280049, lat:18.5206613))	01-06-2023	31-12-2023	1309843.41	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2222221/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223013	Proyecto de inversión	4826751	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826750.92, modificado:482675092))	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE LA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR KM 8 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 70977	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	70977	5	83491	87990		(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 HELICENTRO OCHO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - BACALAR Y CARRETERA CHETUMAL - SUBTÉNIENTE LOPEZ, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CAR, lon:-88.37289977, lat:18.5155288))	01-06-2023	31-12-2023	4826750.92	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2223013/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223066	Proyecto de inversión	654022.2	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654022.2, modificado:654022.2))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FORIADORES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71470	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	71470	5	2323	2118		(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1045.2, meta_modificada:1045.2))	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E BERNARBE MARIQUE - GUILLERMO PEREVITTE - JOSE DEL CARMEN COLONIA FORIADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTANA HERNANDEZ Y CALLE GUILLERMO PEREVITTE, CALLE FRANCISCO VALDEZ, lon:-88.33097649, lat:18.5125822))	01-06-2023	31-12-2023	654022.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2223066/proyecto_INICIO)	En Ejecución	

2023	2	ROO23020 2232310	Proyecto de inversión	1065749	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065749.39, modificado:1065749.39})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	72391	5	2349	2251		{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2104.0, meta_m edificada :2104.0})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD Y TOBAGO - 4 SUR COLONIA NUEVA GENERACION, 72086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INZUC-BELMOPAN Y CALLE ISLA DE MARGARITAS - 4 SUR, CALLE ARUBA ERNESTO VILLANUEVA MADRID SE EJECUTARA EN LOS, lon:-88.30729924, lat:18.5433355})}	01-06-2023	31-12-2023	1065749.39	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(222221/proyecto_INICIO)}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2220213	Proyecto de inversión	2332417	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332417.2, modificado:2332417.2})}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	47853	5	171	154		{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_m edificada :675.0})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:447, direccion:CALLE PROCEDE PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ROBLE SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES PROCEDE ERNESTO ZEDILLO, lon:-88.9766812, lat:18.70227046})}	01-05-2023	31-12-2023	2332417.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(222021/proyecto_INICIO)}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223502	Proyecto de inversión	1197904	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197903.86, modificado:1197903.86})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	74343	5	496	467		{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2405.0, meta_m edificada :2405.0})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 CALLES CON EL NOMBRE ENTRE LAS CALLES CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA ESCUELA, lon:-88.84282423, lat:18.4761949})}	01-06-2023	31-12-2023	1197903.86	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(222350/proyecto_INICIO)}	En Ejecución

2023	2	ROO23020 2224621	Proyecto de inversión	1198968	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198968.05, modificado:1198968.05})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUCTÉ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	81741	5	1010	1030		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23 67.0, meta_m odificada :2367.0})	1	(geo: {eve_municipio :4, localidad:184, direccion:CALL E FELIPE ANGELES COLONIA PUCTÉ, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES IND, lon: -88.6720389, lat:18.2398164	01-06-2023	31-12-2023	1198968.05	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2224621/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2224702	Proyecto de inversión	2499316	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499315.55, modificado:2499315.55})	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	84978	5	527	577		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35 36.96, meta_m odificada :3536.96})	1	(geo: {eve_municipio :4, localidad:306, direccion:AVENIDA DE LOS HERDES PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE RIO HONDO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDAD DE LOS HERDES ENTRE LAS C, lon: -88.87969094, lat:17.8996885	01-06-2023	31-12-2023	2499315.55	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2224702/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2224808	Proyecto de inversión	569044.31	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569044.31, modificado:569044.31})	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	85769	5	970	859		(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22 6.76, meta_m odificada :226.76})	1	(geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E FAISAN COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TELA, AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ER, lon: -88.3170133, lat:18.5235850 2})	01-06-2023	31-12-2023	569044.31	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2224808/proyecto_INICIO)	En Ejecución

2023	2	ROO23020 222586	Proyecto de inversión	4689701	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4689700.87, modificado:4689700.87)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 89066	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	89066	5	1395	1257		{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8808.0, meta_modificada:8808.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALL E ANGULA - CALAMAR - CALAMAR 2 - DIFIN PUEBLO MAHAHUAL, 77876 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DELFIN Y CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE AN, lon:-87.71430418,	01-06-2023	31-12-2023	4689700.87	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{222518 /proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2227494	Proyecto de inversión	1674998	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674997.64, modificado:1674997.64)}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 105776	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	105776	5	1310	1276		{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:914.61, meta_modificada:914.61)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CAL, lon:-88.29197234, lat:18.5205455}	15-06-2023	31-12-2023	1674997.64	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{222749 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	
2023	2	ROO23020 2223023	Proyecto de inversión	2322374	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322373.53, modificado:2322373.53)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES TELA Y OTILIO MONTAÑO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71088	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	71088	5	6505	6089		{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:620, meta_modificada:62.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TELA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE INDUC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES TELA Y OTILIO, lon:-88.30828117, lat:18.5288848}	01-06-2023	31-12-2023	2322373.53	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{222302 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	

2023	2	ROO23020 2228649	Proyecto de inversión	1198900	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198900.04, modificado:1198900.04})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 74851	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	74851	5	858	818			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24 07 0, meta_m odificada :2407.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:104, direccion:CALL E INC. MARIO VILLANUEVA MADRID - RUF O FIGUEROA PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNIÓN Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAMON, CALLE RUF O FIGUEROA SE ERE CUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRA, Ion:- 88.5209647, lat:18.4995405 7})}	01-06-2023	31-12-2023	1198900.04	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0 })}	{(meta2: {2228649/proyeto_INICI O})}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2224446	Proyecto de inversión	1197955	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197954.99, modificado:1197954.99})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 81360	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	81360	5	467	472			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23 65.0, meta_m odificada :2365.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:8, direccion:CALL E MIGUEL ALEMAN - PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE ERE CUTARA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES ESQUINA DE CAMPO D, Ion:- 88.55540839, lat:18.3834322 5})}	01-06-2023	31-12-2023	1197954.99	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0 })}	{(meta2: {2224446/proyeto_INICI O})}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2228575	Proyecto de inversión	505058.1	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505058.08, modificado:505058.08})}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO D EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 112259	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	112259	5	3906	3631			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:64 0.0, meta_m odificada :640.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE ERE CUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBR, Ion:- 88.29752863, lat:18.5288372})}	15-06-2023	31-12-2023	505058.08	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0 })}	{(meta2: {2228575/proyeto_INICI O})}	En Ejecución

2023	2	ROO23020 2220233	Proyecto de inversión	2332417	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332417.2, modificado:2332417.2))	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 47955	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	47955	5	175	207	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:303, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES, lon:-88.85864487,	01-05-2023	31-12-2023	2332417.2	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(22/2023/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2220237	Proyecto de inversión	2332417	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332417.2, modificado:2332417.2))	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 47971	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	47971	5	387	382	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:363, direccion:CALL E JUSTICIA SOCIAL PUEBLO LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LAZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PROGRESO Y CARRETERA MORCOCY - LA LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLI, lon:-88.85762175,	01-05-2023	31-12-2023	2332417.2	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(22/2023/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2220359	Proyecto de inversión	2696371	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696371.01, modificado:2696371.01))	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. HERODES DE CHAPULTEPEC ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. BOULEVARD BAHÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 48687	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48687	5	4026	3773	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA HERODES DE CHAPULTEPEC COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, AVENIDA LAZARO CÁRDENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV HERODES DE CH, lon:-88.29027544, lat:18.50108651))	01-05-2023	31-12-2023	2696371.01	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(22/2023/proyecto_INICIO)	En Ejecución

2023	2	ROO23020 2222947	Proyecto de inversión	6825812	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6825811.63, modificado:6825811.63}}	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUAY PAX EN LA LOCALIDAD DE OTHÓN P. BLANCO - 70165	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	70165	5	923	921		{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - CANCUN COLONIA HUAYPAX, 77985 EL CABALLO BLANCO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRENTE AL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CAPA Y CALLE FRENTE A BACHOCO, SE EJECUTARA EL PROYECTO, km:-88.4221932}}	01-06-2023	31-12-2023	6825811.63	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2222947/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223482	Proyecto de inversión	1198900	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198900.04, modificado:1198900.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 74163	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	74163	5	985	966		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2407.0, meta_modificada:2407.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:CALL E ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MADRAZO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE LUIS ECHEVERRIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CA, km:-88.52535343, lat:18.5029744}}	01-06-2023	31-12-2023	1198900.04	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2223482/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223527	Proyecto de inversión	1597570	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597570.39, modificado:1597570.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 74628	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	74628	5	344	373		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3207.4, meta_modificada:3207.4}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALL E MORILOS - PEDREGAL - PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE 8 DE OCTUBRE, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE PE, km:-88.6666363,	01-06-2023	31-12-2023	1597570.39	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2223527/proyecto_INICIO}	En Ejecución

2023	2	ROO23020 2225118	Proyecto de inversión	802614.4	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802614.36, modificado:802614.36}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PAYO OBISPO I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88355	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	88355	5	1252	1121		{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1286.1, meta_modificada:1286.1}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E RETORNO 60 COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, CALLE CHARLES SE EJECUTAR EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE RETORNO 60 ENTRE CALLE FAISAN, km: 88.31633952, lat:18.52625218}}	01-06-2023	31-12-2023	802614.36	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2225118/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2220344	Proyecto de inversión	2471181	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471181.25, modificado:2471181.25}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ISLA CANCÚN ENTRE AV. 4 DE MARZO Y AV. ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 48604	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48604	5	2843	2615		{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ISLA CANCUN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO, CALLE JUAN JOSE SIORDIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV ISLA CANCUN ENTRE, km: 88.30755596, lat:18.5163467}}	01-05-2023	31-12-2023	2471181.25	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2220344/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2222209	Proyecto de inversión	4133997	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133997.04, modificado:4133997.04}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y BOULEVARD BARRA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 64775	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	64775	5	2775	2507		{meta: {unidad_medida: Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BOULEVARD BARRA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JO, km: 88.30113391, lat:18.5024829}}	01-06-2023	31-12-2023	4133997.04	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2222209/proyecto_INICIO}	En Ejecución

2023	2	ROO23020 222928	Proyecto de inversión	7058081	{(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7058080.82, modificado:7058080.82))}	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE AV. SAN SALVADOR Y CALLE ARMADILLO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 70028	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	70028	5	8048	7372			{(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:20 (2.0, meta_modificada:202.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 DE MARZO COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SAN SALVADOR Y CALLE ARMADILLO, AVENIDA PALMADO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE LA AV SAN SALVADOR Y CALLE, km:--88.31483028, lat:18.5189652)}	01-06-2023	31-12-2023	7058080.82	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	{(222928/proyecto_INICIO)}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223059	Proyecto de inversión	151166.8	{(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151166.8, modificado:151166.8))}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71391	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	71391	5	970	859			{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18 (6.24, meta_modificada:186.24))}	1	{(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR 12 COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 15 Y ANDADOR 17, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLON, km:--88.31502116, lat:18.5212137)}	01-06-2023	31-12-2023	151166.8	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}	{(2223059/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	
2023	2	ROO23020 2223076	Proyecto de inversión	462390.2	{(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462390.16, modificado:462390.16))}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FOVISSSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71568	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	71568	5	254	216			{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:49 (4.28, meta_modificada:494.28))}	1	{(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL ORO - DEL HIERRO - COBRE - ESTAÑO COLONIA FOVISSSTE IV ETAPA, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AJRON MERINO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE DEL BRONCE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES DEL ORO D, km:--88.32800631, lat:18.51204785))}	01-06-2023	31-12-2023	462390.16	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}	{(2223076/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	

2023	2	ROO23020 2223229	Proyecto de inversión	1101300	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101300.29, modificado:1101300.29}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE CORDAZAL DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 72492	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	72492	5	198	247	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E CORDAZAL COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DE BACALAR Y CALLE ISLA CANCUN, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE CORDAZAL ENTRE LAS CALLES, lon:-88.29529739, lat:18.51407164}}	01-06-2023	31-12-2023	1101300.29	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2223229/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223261	Proyecto de inversión	2083504	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083503.52, modificado:2083503.52}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 72639	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	72639	5	2030	1829	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1780.05, meta_modificada:1780.05}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E FLOR DE MAYO - LIRIOS - ORQUIDEAS - AZULENAS - FLOR DE LIZ - NUBES - ANEMONAS - LINONARIAS - AZALEAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AARON MERINO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, AV, lon:-88.32348195, lat:18.5098644}}	01-06-2023	31-12-2023	2083503.52	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2223261/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2223560	Proyecto de inversión	1198900	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198900.04, modificado:1198900.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 74967	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	74967	5	1030	1108	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2407.0, meta_modificada:2407.0}}	1	{geo: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALL E ALFONSO PEREZ PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 77550 SERGIO BUTRON CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE RODRIGUEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE AL, lon:-88.56688803, lat:18.5090946}}	01-06-2023	31-12-2023	1198900.04	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2223560/proyecto_INICIO}	En Ejecución

2023	2	ROO23020 2224677	Proyecto de inversión	1198968	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198968.05, modificado:1198968.05})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 81472	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	81472	5	1413	1428			(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23 67.0, meta_m odificada :2367.0})	1	(geo: {eve_municipio :4, localidad:124, direccion:CALL E JOSE ALONSO ALCOECER - MIRAFLORES PUEBLO ALVARO OBREGÓN, 77980 ALVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MIRAFLORES EL PROYECTO DE EJECUCION EN LOS TRAMOS STRAMA O 1 CA, lon:-88.64231113,	01-06-2023	31-12-2023	1198968.05	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0 })	{2224477/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2219968	Proyecto de inversión	1292678	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292678.11, modificado:1292678.11})	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MARSELLA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 46093	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	46093	5	569	532			(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76 2.04, meta_m odificada :762.04})	1	(geo: {eve_municipio :4, localidad:124, direccion:CRICUITO IBERICA FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MARSELLA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SEGARRA Y CALLE ENRIQUE BAROCCO, AVENIDA SIGLO XXI SE EJECUTARA EL PROYECTO DEN TRO DEL POLICHO DEL CIRCUITO IBERIC, lon:-88.3415476, lat:28.5149026	01-05-2023	31-12-2023	1292678.11	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0 })	{2219968/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2220226	Proyecto de inversión	2332417	(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332417.2, modificado:2332417.2})	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 47941	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	47941	5	127	157			(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67 5.0, meta_m odificada :675.0})	1	(geo: {eve_municipio :4, localidad:305, direccion:CALL E ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULAR R. AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULAR R. AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-89.06626144,	01-05-2023	31-12-2023	2332417.2	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0 })	{2220226/proyecto_INICIO}	En Ejecución

2023	2	ROO23020 2223237	Proyecto de inversión	312453.7	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312453.7, modificado:312453.7})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 72532	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	72532	5	483	459			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:616.85, meta_modificada:616.85})}	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E TELA - SACZIKIL COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE TELA ENTRE LAS CALLES LAGUNA OM Y, lon:-88.33233301, lat:18.52232906})}	01-06-2023	31-12-2023	312453.7	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	2223237/proyecto_INICI	En Ejecución
2023	2	ROO23020 2224735	Proyecto de inversión	441745.3	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441745.3, modificado:441745.3})}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE COCHUAN ENTRE CALLE PALERMO Y AV. 4 DE MARZO DE LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85152	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	85152	5	279	248			{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:705.96, meta_modificada:705.96})}	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E COCHUAN COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COCHUAN ENTRE LA AV. 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO, lon:-88.31391713, lat:18.52052314})}	01-06-2023	31-12-2023	441745.3	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	2224735/proyecto_INICI	En Ejecución	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO2302022199 19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	867197.36	867197.36
ROO2302022213 94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1238069.89	1238069.89
ROO2302022214 25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1238069.89	1238069.89
ROO2302022229 15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4187618.37	4187618.37
ROO2302022229 83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4046952.4	4046952.4
ROO2302022247 63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	264239.06	264239.06
ROO2302022253 43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3309394.87	3309394.87
ROO2302022262 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2048427.05	2048427.05
ROO2302022274 63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4410774.53	4410774.53
ROO2302022286 90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2449763.9	2449763.9
ROO2302022203 51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3945389.07	3945389.07

ROO230202221404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1238069.89	1238069.89
ROO230202222202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3500857.25	3500857.25
ROO230202222505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4071200	4071200
ROO230202227516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3969381.94	3969381.94
ROO230202228520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2295799.55	2295799.55
ROO230202219889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1199240.24	1199240.24
ROO230202222214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1654885.38	1654885.38
ROO230202222221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1309843.41	1309843.41
ROO230202223013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4826750.92	4826750.92
ROO230202223066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	654022.2	654022.2
ROO230202223210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1065749.39	1065749.39
ROO230202220213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2332417.2	2332417.2

ROO230202223502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1197903.86	1197903.86
ROO230202224521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1198968.05	1198968.05
ROO230202224702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2499315.55	2499315.55
ROO230202224808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	569044.31	569044.31
ROO230202225186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4689700.87	4689700.87
ROO230202227494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1674997.64	1674997.64
ROO230202223023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2322373.53	2322373.53
ROO230202223549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1198900.04	1198900.04
ROO230202224446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1197954.99	1197954.99
ROO230202228575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	505058.08	505058.08
ROO230202220233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2332417.2	2332417.2
ROO230202220237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2332417.2	2332417.2

ROO230202220359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2696371.01	2696371.01
ROO230202222947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6825811.63	6825811.63
ROO230202223482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1198900.04	1198900.04
ROO230202223527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1597570.39	1597570.39
ROO230202225118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	802614.36	802614.36
ROO230202220344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2471181.25	2471181.25
ROO230202222209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4133997.04	4133997.04
ROO230202222928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7058080.82	7058080.82
ROO230202223059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151166.8	151166.8
ROO230202223076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	462390.16	462390.16
ROO230202223229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1101300.29	1101300.29
ROO230202223261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2083503.52	2083503.52

ROO230202223560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1198900.04	1198900.04
ROO230202224477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1198968.05	1198968.05
ROO230202219968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1292678.11	1292678.11
ROO230202220226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2332417.2	2332417.2
ROO230202223237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	312453.7	312453.7
ROO230202224735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	441745.3	441745.3

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO230202219919	SERVICIO(S)	1	1
ROO230202221394	Metros Cuadrados	659.43	659.43
ROO230202221425	Metros Cuadrados	659.43	659.43
ROO230202222915	Piezas	78	78
ROO230202222983	Piezas	72	72
ROO230202224763	Metros lineales	20.26	20.26
ROO230202225343	Metros Cuadrados	2269.2	2269.2
ROO230202226216	Metros Cuadrados	4044	4044
ROO230202227463	Metros Cuadrados	1219.73	1219.73
ROO230202228690	Metros Cuadrados	494.95	494.95
ROO230202220351	Piezas	106	106
ROO230202221404	Metros Cuadrados	659.43	659.43
ROO230202222202	Piezas	82	82
ROO230202222505	Vehículos	1	7
ROO230202227516	Metros Cuadrados	1819.13	1819.13
ROO230202228520	Metros Cuadrados	697.6	697.6
ROO230202219889	Metros Cuadrados	2256	2256
ROO230202222214	Piezas	44	44
ROO230202222221	Piezas	35	35
ROO230202223013	Piezas	112	112
ROO230202223066	Metros Cuadrados	1045.2	1045.2
ROO230202223210	Metros Cuadrados	2104	2104
ROO230202220213	Metros Cuadrados	675	675
ROO230202223502	Metros Cuadrados	2405	2405
ROO230202224521	Metros Cuadrados	2367	2367
ROO230202224702	Metros Cuadrados	3536.96	3536.96
ROO230202224808	Metros Cuadrados	226.76	226.76
ROO230202225186	Metros Cuadrados	8808	8808
ROO230202227494	Metros Cuadrados	914.61	914.61
ROO230202223023	Piezas	62	62
ROO230202223549	Metros Cuadrados	2407	2407
ROO230202224446	Metros Cuadrados	2365	2365
ROO230202228575	Metros Cuadrados	640	640
ROO230202220233	Metros Cuadrados	675	675
ROO230202220237	Metros Cuadrados	675	675
ROO230202220359	Piezas	70	70
ROO230202222947	Piezas	131	131
ROO230202223482	Metros Cuadrados	2407	2407
ROO230202223527	Metros Cuadrados	3207.4	3207.4
ROO230202225118	Metros Cuadrados	1286.1	1286.1
ROO230202220344	Piezas	70	70

ROO230202222209	Piezas	99	99
ROO230202222928	Piezas	202	202
ROO230202223059	Metros Cuadrados	186.24	186.24
ROO230202223076	Metros Cuadrados	494.28	494.28
ROO230202223229	Metros Cuadrados	1760	1760
ROO230202223261	Metros Cuadrados	1780.05	1780.05
ROO230202223560	Metros Cuadrados	2407	2407
ROO230202224477	Metros Cuadrados	2367	2367
ROO230202219968	Metros Cuadrados	762.04	762.04
ROO230202220226	Metros Cuadrados	675	675
ROO230202223237	Metros Cuadrados	616.85	616.85
ROO230202224735	Metros Cuadrados	705.96	705.96



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024
II INFORME TRIMESTRAL 2023
DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO230202219919	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO230202221394	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE PROCEDE PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO	-88.97662893	18.70238479
ROO230202221425	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES F	-88.85865359	18.75822365
ROO230202222915	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	AVENIDA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - CANCUN PUEBLO XUL-HA, 77963 LA ROCA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENFRENTA DE LA CENTRAL DE LA CFE Y CALLE CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA SE EJECUTARA EL PROYECTO SOBRE EL CAMPE	-88.4672372	18.54979985
ROO230202222983	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA INSURGENTES - ALVARO OBREGON PUENTE DE ENTRADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO	-88.35726559	18.51240318
ROO230202224763	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FAISAN COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TELA, AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. FRI	-88.31719741	18.52357617
ROO230202225343	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	AVENIDA CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE HUACHINANGO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CARRETERA CAFETAL MAHAHUAL ENTRE LS CALLES CA	-87.70681987	18.72842959
ROO230202226216	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	CALLE NIÑOS HEROES - COLONIA SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE VICENTE GUERRERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE	-88.72415648	18.11204925
ROO230202227463	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ DE VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS	-88.29197681	18.52058769
ROO230202228690	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	-88.29709964	18.52886233
ROO230202220351	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CARMEN OCHOA DE MERINO Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CALZADA VE	-88.29050476	18.50064524
ROO230202221404	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	CALLE ENFRENTA DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO	-89.06622233	18.82263941
ROO230202222202	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JOSE MAR	-88.3000053	18.51296502
ROO230202222505	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889

ROO230202227516	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CAL	-88.29153038	18.52065459
ROO230202228520	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	-88.2975816	18.52883474
ROO230202219889	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	CALLE BUENAVISTA - LOMAS PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TALAXCA, CALLE LONAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE BUENAVISTA ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y TALAXCA	-89.13114693	18.7231592
ROO230202222214	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE BOA, CALLE PALOMA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE LA AVENIDA MAXUXAC Y CALLE BOA	-88.31950644	18.53330693
ROO230202222221	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA AARÓN MERINO FERNÁNDEZ COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO, 77082 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ, CALLE ICHMUL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV AARON MERINO FERNANDEZ ENTRE LAS CALLES ERICK PAOLO MARTINEZ Y ICHMUL	-88.32989049	18.52066134
ROO230202223013	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 KILÓMETRO OCHO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - BACALAR Y CARRETERA CHETUMAL - SUBTENIENTE LOPEZ, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CARRETERAS CHETUMAL - BACALAR Y CHETUMAL - SUBTENIENTE LOPEZ	-88.37299977	18.515528
ROO230202223066	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BERNARBE MANRIQUE - GUILLERMO PEREYFITTE - JOSE DEL CARMEN COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTANA HERNANDEZ Y CALLE GUILLERMO PEREYFITTE - CALLE FRANCISCO VALDEZ	-88.33097649	18.51258223
ROO230202223210	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TRINIDAD Y TOBAGO - 4 SUR COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC - BELMOPAN Y CALLE ISLA DE MARGARITAS - 4 SUR, CALLE ARUBA - ERNESTO VILLANUEVA MADRID SE EJECUTARA EN LOS TRAMOS NIZUC - BELMOPAN Y ARUBA - ERNESTO VILLANUEVA MADRID	-88.30729924	18.54353555
ROO230202220213	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	CALLE PROCEDE PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ROBLE SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES PROCEDE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ROBLE	-88.97666812	18.70227046
ROO230202223502	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 CALLES CON EL NOMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO VILLA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA ESCUELA	-88.84282423	18.47619498
ROO230202224521	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO	-88.6720389	18.23981617
ROO230202224702	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	AVENIDA DE LOS HEROES PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE RIO HONDO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA DE LOS HEROES ENTRE LAS CALLES CANTARRANAS Y DISTRITO FEDERAL	-88.87969094	17.89906852
ROO230202224808	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FAISAN COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TELA, AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TELA	-88.31720133	18.52358502

ROO230202225186	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE ANGUILA - CALAMAR - CALAMAR 2 - DELFIN PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DELFIN Y CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE AN	-87.71430418	18.7330095
ROO230202227494	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CAL	-88.29197234	18.52054559
ROO230202223023	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TELA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE NIZUC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES TELA Y OTILIO	-88.30828117	18.52888489
ROO230202223549	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	CALLE ING. MARIO VILLANUEVA MADRID - RUFO FIGUEROA PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE RUFO FIGUEROA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRA	-88.52009647	18.49954057
ROO230202224446	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	CALLE MIGUEL ALEMAN - PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES ESQUINA DE CAMPO D	-88.55540839	18.38343225
ROO230202228575	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	-88.29752863	18.52883728
ROO230202220233	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES	-88.85864487	18.75826528
ROO230202220237	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE JUSTICIA SOCIAL PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PROGRESO Y CARRETERA MOROCOY - LA LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLI	-88.85762175	18.70133063
ROO230202220359	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV HEROES DE CH	-88.29027514	18.50108651
ROO230202222947	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	AVENIDA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - CANCUN COLONIA HUAYPIX, 77965 EL CABALLO BLANCO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRENTE AL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CAPA Y CALLE FRENTE A BACHOCO SE EJECUTARA EL PROYE	-88.4221932	18.52028835
ROO230202223482	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	CALLE ADOLFO LOPÉZ MATEOS PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MADRAZO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE LUIS ECHEVERRIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CA	-88.52535343	18.50297443
ROO230202223527	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE MORELOS - PEDREGAL - PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 8 DE OCTUBRE, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE PE	-88.66666363	18.48702143
ROO230202225118	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE RETORNO 60 - RETORNO 3 COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, CALLE CHABLE SE EJECUTAR EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE RETORNO 60 ENTRE CALLE FAIS	-88.31633952	18.52625218

ROO230202220344	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ISLA CANCUN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JUAN JOSE SIORDIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV ISLA CANCUN ENTRE	-88.30755596	18.5163467
ROO230202222209	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV IO	-88.30113391	18.50248293
ROO2302022222928	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA 4 DE MARZO COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SAN SALVADOR Y CALLE ARMADILLO, AVENIDA PALERMO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE LA AV SAN SALVADOR Y CALLE	-88.31483028	18.51896522
ROO2302022223059	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	ANDADOR 12 COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 15 Y ANDADOR 17, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLON	-88.31502116	18.52121371
ROO2302022223076	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE DEL ORO - DEL HIERRO - COBRE - ESTAÑO COLONIA FOVISSSTE IV ETAPA, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AARON MERINO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE DEL BRONCE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES DEL ORO D	-88.32800631	18.51204785
ROO2302022223229	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COROZAL COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DE BACALAR Y CALLE ISLA CANCUN, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE COROZAL ENTRE LAS CALLES	-88.29529739	18.51407164
ROO2302022223261	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE FLOR DE MAYO - LIRIOS - ORQUIDEAS - AZUCENAS - FLOR DE LIZ - NUBES - ANEMONAS - LIMONARIAS - AZALEAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AARON MERINO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON AV	-88.32348195	18.50986445
ROO2302022223560	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE ALFONSO PERÉZ PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE RODRIGUEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE AL	-88.56698803	18.50909463
ROO2302022224477	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	CALLE JOSE ALONSO ALCOCER - MIRAFLORES PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MIRAFLORES EL PROYECTO DE EJECUCION EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CA	-88.64321113	18.30080911
ROO230202219968	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CIRCUITO IBERICA FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MARSELLA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SEGARRA Y CALLE ENRIQUE BAROCIO, AVENIDA SIGLO XXI SE EJECUTARA EL PROYECTO DEN TRO DEL POLICGO DEL CIRCUITO IBERIC	-88.3415476	18.51490264
ROO230202220226	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	CALLE ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO	-89.06626144	18.8225861
ROO2302022223237	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TELA - SACZUKIL COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y , AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE TELA ENTRE LAS CALLES LAGUNA OM Y	-88.33243301	18.52232906
ROO2302022224735	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE COCHUAN COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COCHUAN ENTRE LA AV. 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO	-88.31391713	18.52052314



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

II INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO23020221 9919	2023	2	SERVICIO(S)	1	1	0	0
ROO23020222 1394	2023	2	Metros Cuadrados	659.43	659.43	0	0
ROO23020222 1425	2023	2	Metros Cuadrados	659.43	659.43	0	0
ROO23020222 2915	2023	2	Piezas	78	78	0	0
ROO23020222 2983	2023	2	Piezas	72	72	0	0
ROO23020222 4763	2023	2	Metros lineales	20.26	20.26	0	0
ROO23020222 5343	2023	2	Metros Cuadrados	2269.2	2269.2	0	0
ROO23020222 6216	2023	2	Metros Cuadrados	4044	4044	0	0
ROO23020222 7463	2023	2	Metros Cuadrados	1219.73	1219.73	0	0
ROO23020222 8690	2023	2	Metros Cuadrados	494.95	494.95	0	0
ROO23020222 0351	2023	2	Piezas	106	106	0	0
ROO23020222 1404	2023	2	Metros Cuadrados	659.43	659.43	0	0
ROO23020222 2202	2023	2	Piezas	82	82	0	0
ROO23020222 2505	2023	2	Vehículos	1	7	0	0
ROO23020222 7516	2023	2	Metros Cuadrados	1819.13	1819.13	0	0
ROO23020222 8520	2023	2	Metros Cuadrados	697.6	697.6	0	0
ROO23020221 9889	2023	2	Metros Cuadrados	2256	2256	0	0
ROO23020222 2214	2023	2	Piezas	44	44	0	0
ROO23020222 2221	2023	2	Piezas	35	35	0	0
ROO23020222 3013	2023	2	Piezas	112	112	0	0
ROO23020222 3066	2023	2	Metros Cuadrados	1045.2	1045.2	0	0
ROO23020222 3210	2023	2	Metros Cuadrados	2104	2104	0	0

ROO23020222			Metros				
0213	2023	2	Cuadrados	675	675	0	0
ROO23020222			Metros				
3502	2023	2	Cuadrados	2405	2405	0	0
ROO23020222			Metros				
4521	2023	2	Cuadrados	2367	2367	0	0
ROO23020222			Metros				
4702	2023	2	Cuadrados	3536.96	3536.96	0	0
ROO23020222			Metros				
4808	2023	2	Cuadrados	226.76	226.76	0	0
ROO23020222			Metros				
5186	2023	2	Cuadrados	8808	8808	0	0
ROO23020222			Metros				
7494	2023	2	Cuadrados	914.61	914.61	0	0
ROO23020222			Metros				
3023	2023	2	Piezas	62	62	0	0
ROO23020222			Metros				
3549	2023	2	Cuadrados	2407	2407	0	0
ROO23020222			Metros				
4446	2023	2	Cuadrados	2365	2365	0	0
ROO23020222			Metros				
8575	2023	2	Cuadrados	640	640	0	0
ROO23020222			Metros				
0233	2023	2	Cuadrados	675	675	0	0
ROO23020222			Metros				
0237	2023	2	Cuadrados	675	675	0	0
ROO23020222			Metros				
0359	2023	2	Piezas	70	70	0	0
ROO23020222			Metros				
2947	2023	2	Piezas	131	131	0	0
ROO23020222			Metros				
3482	2023	2	Cuadrados	2407	2407	0	0
ROO23020222			Metros				
3527	2023	2	Cuadrados	3207.4	3207.4	0	0
ROO23020222			Metros				
5118	2023	2	Cuadrados	1286.1	1286.1	0	0
ROO23020222			Metros				
0344	2023	2	Piezas	70	70	0	0
ROO23020222			Metros				
2209	2023	2	Piezas	99	99	0	0
ROO23020222			Metros				
2928	2023	2	Piezas	202	202	0	0
ROO23020222			Metros				
3059	2023	2	Cuadrados	186.24	186.24	0	0
ROO23020222			Metros				
3076	2023	2	Cuadrados	494.28	494.28	0	0
ROO23020222			Metros				
3229	2023	2	Cuadrados	1760	1760	0	0
ROO23020222			Metros				
3261	2023	2	Cuadrados	1780.05	1780.05	0	0
ROO23020222			Metros				
3560	2023	2	Cuadrados	2407	2407	0	0

ROO23020222 4477	2023	2	Metros Cuadrados	2367	2367	0	0
ROO23020221 9968	2023	2	Metros Cuadrados	762.04	762.04	0	0
ROO23020222 0226	2023	2	Metros Cuadrados	675	675	0	0
ROO23020222 3237	2023	2	Metros Cuadrados	616.85	616.85	0	0
ROO23020222 4735	2023	2	Metros Cuadrados	705.96	705.96	0	0