

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|--|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|-------|---|-------|-------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 222023 | Proyecto de inversión | 2332417 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332417.2, modificado:233089377) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 47941 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 47941 | 5 | 127 | 157 | (meta:1, [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_m odificada :675.0]) | 1 | (geo:1, [ve_municipio :4, localidad:305, direccion:CALL E EN FRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-89.06626144, | 01-05-2023 | 31-12-2023 | 2330893.37 | 2330893.37 | 2004685.2 | 2004685.2 | 2004685.2 | (foto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-099-009-2023, contratista:RI OC SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:7136152.68, importe_modificado:7136152.68]) | (meta:1, [unidad, meta:3/proyecto, avance:634.5]) | (22/2023, [proyecto, ESCO]) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2220233 | Proyecto de inversión | 2332417 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332417.2, modificado:233143921) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 47955 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 47955 | 5 | 175 | 207 | (meta:1, [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_m odificada :675.0]) | 1 | (geo:1, [ve_municipio :4, localidad:303, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MOBELDOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILVA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES, lon:-88.85844487, | 01-05-2023 | 31-12-2023 | 2331439.2 | 2331439.2 | 1280774.61 | 1280774.61 | 1280774.61 | (foto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-099-009-2023, contratista:M AYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:3569043.93, importe_modificado:3569043.93]) | (meta:1, [unidad, meta:3/proyecto, avance:607.5]) | (22/2023, [proyecto, ESCO]) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2223013 | Proyecto de inversión | 4826751 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826750.92, modificado:482292858) | CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE LA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR KM 8 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 70977 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 70977 | 5 | 83491 | 87990 | (meta:1, [unidad, medida: Piezas, meta:112.0, meta_m odificada :112.0]) | 1 | (geo:1, [ve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 KILÓMETRO OCHO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - BACALAR Y CARRETERA CHETUMAL - SUBTENIENTE LOPEZ, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CARR, lon:-88.37299977, lat:18.5155288]) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 4822928.58 | 4822928.58 | 4133060.81 | 4133060.81 | 4133060.81 | (foto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-099-008-2023, contratista:MARILIN de O. Roo, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:4822928.58, importe_modificado:4822928.58]) | (meta:1, [unidad, meta:3/proyecto, avance:112.0]) | (22/2023, [proyecto, ESCO]) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|-----------|--|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|-----|-----|--|---|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|---|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2222659 | Proyecto de inversión | 1511668.8 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511668.8, modificado:151032.6)) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71391 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 71391 | 5 | 970 | 859 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18 6.24, meta_m odificada :186.24)) | 1 | (geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:ANDADOR 12 COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 15 Y ANDADOR 17, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLON, lon:-88.31502116, lat:18.5212137 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 151032.6 | 151032.6 | 103747.35 | 103747.35 | 103747.35 | (foto: (tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-013-2023, contratista:Contrataciones y Vías Terrestres de Q. Roo SA de CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:496898 0.67, importe_modificado:496898 0.67)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18 6.24)) | (2222059/proyecto_inicio, 2223059/proyecto_fin, 2223059/proyecto_inicio, 2223059/proyecto_fin, 2223059/proyecto_inicio, 2223059/proyecto_fin) | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23020 2224763 | Proyecto de inversión | 264230.1 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264239.06, modificado:263596.81)) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85326 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85326 | 5 | 970 | 859 | (meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:20.26, meta_m odificada :20.26)) | 1 | (geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E FAISAN COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA, AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ER, lon:-88.31719741, lat:18.5235761 7)) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 263596.81 | 263596.81 | 79079.04 | 79079.04 | 79079.04 | (foto: (tipo_obra:Obras, numero_contratos:COP-LO-OPB-014-2023, contratista:SO LUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCMAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:291464 9.82, importe_modificado:291464 9.82)) | (meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:18.23)) | (2224763/proyecto_inicio, 2224763/proyecto_fin) | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23030 2244273 | Proyecto de inversión | 1050910 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050910.17, modificado:1050910.17)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 130176 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 130176 | 5 | 746 | 761 | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:19 74.0, meta_m odificada :1974.0)) | 1 | (geo: (cve_municipio :4, localidad:38, direccion:CALL E HEROES PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PINO Y CALLE AMAPOLA, CALLE OTHÓN P. BLANCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE HEROES ENTRE LAS CALLES PINO Y AMAPOLATRAMO 2, lon:-89.10482094, lat:18.4405356 | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 1050910.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2244273/proyecto_inicio, 2244273/proyecto_fin) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|-----------------|---|--------------------|---|--------------|--------------------|------------------------------------|--------|---|-----|------|--|---|---|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2046258 | Proyecto de inversión | 711910.6 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711910.64, modificado:711910. 64)} | REHABILITACI N DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTI VO EN LA LOCALIDAD DE MORCOY, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 141568 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 141568 | 5 | 708 | 728 | {meta: (unidad_ medida: Medros Cuadros, meta:57 4.0, meta_m edificada :574.0)} | 1 | {geo: (eve_municipio -4, localidad:245, direccion:CALL E HEROES PUEBLO MORCOY, 77953 MORCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE GUANAJATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EN LA CALLE HEROES ENTRE LA AV ENDA INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MO, lon:- 88.8112438, | 15-08-2023 | 31-12-2023 | 711910.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0)} | {224625 8/proyec to_INICI O} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2250453 | Proyecto de inversión | 549088.6 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549088.61, modificado:549088. 61)} | REHABILITACI N DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTI VO EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 166262 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 166262 | 5 | 999 | 1080 | {meta: (unidad_ medida: Medros lineales, meta:62 2.14, meta_m edificada :622.14)} | 1 | {geo: (eve_municipio -4, localidad:34, direccion:AVEN IDA CARRETERA UCUM - LA UNION PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHETUMAL Y, CALLE COZUMEL SE EJECUTARA EL PROYECTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA UCUM LA UNION ENTRE LAS CALLES CHETUMAL Y, lon:- 88.69130048, | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 549088.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0)} | {225045 3/proyec to_INICI O} | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23030 2250472 | Proyecto de inversión | 294738.6 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294738.63, modificado:294738. 63)} | REHABILITACI N DE ESPACIO MULTIDEPORTI VO EN LA LOCALIDAD DE MORCOY, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 166327 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 166327 | 5 | 708 | 728 | {meta: (unidad_ medida: Medros Cuadros, meta:45 4.3, meta_m edificada :454.3)} | 1 | {geo: (eve_municipio -4, localidad:245, direccion:CALL E HEROES PUEBLO MORCOY, 77953 MORCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUANAJATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EN LA CALLE HEROES ENTRE LA AV ENDA INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MORE, lon:- 88.81134048, | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 294738.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: (unidad_m edida:Met ros Cuadros , avance:0.0)} | {225047 2/proyec to_INICI O} | En Ejecución | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|--|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2258838 | Proyecto de inversión | 1420794 | {(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420794.41, modificado:1420794.41})} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 198242 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 198242 | 5 | 352 | 331 | | | {(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0})} | 1 | {(geo1: {eve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CA. lon:-88.85606452, | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 1420794.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})} | {(2258838/proyecto_INICIO)} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2258126 | Proyecto de inversión | 2414551 | {(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414550.66, modificado:0.0})} | CONSTRUCCIÓN DE ALLIAMIENTO PÚBLICO EN LA AV. RAFAEL E. MELGAR ENTRE LAS AVENIDAS BOULEVARD BAHÍA Y EFRAIN AGUILAR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 212489 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 212489 | 5 | 2141 | 1962 | | | {(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:410, meta_modificada:0.0})} | 1 | {(geo1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL E. MELGAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EFRAIN AGUILAR Y AVENIDA BOULEVARD BAHÍA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EN EL TRAMO DE LA AVENIDA RAFAEL E. MELGAR, lon:-88.30514688, lat:18.49792558})} | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})} | {(2258126/proyecto_INICIO)} | Cancelado | |
| 2023 | 3 | ROO23030 2261180 | Proyecto de inversión | 1605975 | {(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605975.31, modificado:1605975.31})} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 230811 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 230811 | 5 | 32 | 32 | | | {(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:160, meta_modificada:16.0})} | 1 | {(geo1: {eve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALL E BUGAMBILIAS - FRANCISCO YAREZ - PINO - LEONA VICARIO PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO YAREZ, CALLE ANAHOPIA SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10811853, | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 1605975.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})} | {(2261180/proyecto_INICIO)} | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|---|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------|---|------|------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2223210 | Proyecto de inversión | 1065749 | (If1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065749.39, modificado:1065637.12)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 72391 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 72391 | 5 | 2349 | 2251 | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21 04.0, meta_m odificada :2104.0)) | 1 | (Igeo: (Iove_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E TRINIDAD Y TOBAGO - 4, SUR COLONIA NUEVA GENERACION, 72086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INZUC-BELMOPAN Y CALLE ISLA DE MARGARITAS - 4 SUR, CALLE ARUBA-ERNESTO VILLANUEVA MADRID SE EJECUTARA EN LOS, lon:-88.30729924, lat:18.5433555 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1065637.12 | 1065637.12 | 555364.81 | 555364.81 | 555364.81 | (Ictto: (Itipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2023, contratista:Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P BLANCO, monto:498898 0.67, importe_modificado:498898 0.67)) | (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21 04.0)) | 2222210 /proyecto_FIN | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2224735 | Proyecto de inversión | 441745.3 | (If1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441745.3, modificado:44225.67)) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE COCHUAN ENTRE CALLE PALERMO Y AV. DE MARZO DE LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85152 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85152 | 5 | 279 | 248 | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70 5.96, meta_m odificada :705.96)) | 1 | (Igeo: (Iove_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E COCHUAN COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EN LA CALLE COCHUAN ENTRE LA AV. 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO, lon:-88.31397113, lat:18.5265231 4)) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 441225.67 | 441225.67 | 383394.95 | 383394.95 | 383394.95 | (Ictto: (Itipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2023, contratista:Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P BLANCO, monto:498898 0.67, importe_modificado:498898 0.67)) | (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70 5.96)) | 2224735 /proyecto_FIN | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2225118 | Proyecto de inversión | 802614.4 | (If1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802614.36, modificado:802320.47)) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PAYO OBISSO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 88355 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 88355 | 5 | 1252 | 1121 | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12 86.1, meta_m odificada :1286.1)) | 1 | (Igeo: (Iove_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E RETORNO 60 - RETORNO 3 COLONIA PAYO OBISSO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FASGAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, CALLE CHABLE SE EJECUTAR EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE RETORNO 60 ENTRE CALLE FAS, lon:-88.31633952, lat:18.5262521 8)) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 802320.47 | 802320.47 | 686135.43 | 686135.43 | 686135.43 | (Ictto: (Itipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2023, contratista:Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P BLANCO, monto:498898 0.67, importe_modificado:498898 0.67)) | (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12 86.1)) | 2225118 /proyecto_FIN | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|---|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|---|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2227516 | Proyecto de inversión | 3969382 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969381.94, modificado:396919919)) | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO OTHÓN P. BLANCO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 105964 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 105964 | 5 | 1310 | 1276 | | | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1819.13, meta_modificada:1819.13)) | 1 | (geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CALLES, lon:-88.29153038, lat:18.5206545 | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 3969199.19 | 3969199.19 | 3358058.86 | 3358058.86 | 3358058.86 | titulo: (fiso_obra:Obra, numero_contrato:GOP-ID-098-018-2023, contratista:NEULSON ALFONSO TREJO PEREZ, convocante:HAYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1.0052546447, importe_modificado:1.0052546447)) | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.26)) | (2227516/proyecto_PROC ESO) | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23030 2244165 | Proyecto de inversión | 1195611 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195610.81, modificado:119561081)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 129749 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 129749 | 5 | 1214 | 1238 | | | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2245.8, meta_modificada:2245.8)) | 1 | (geo: (cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE INDEPENDENCIA- GUERRERO PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MORELOS, CALLE ROSARIO COVARRUBIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE L, lon:-88.39352841, lat:18.4964800 | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 1195610.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2244165/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2254834 | Proyecto de inversión | 2329029 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329029.05, modificado:232902905)) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 190934 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 190934 | 5 | 409 | 387 | | | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.96, meta_modificada:720.96)) | 1 | (geo: (cve_municipio:4, localidad:800, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCIÓN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-88.6637463, | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2329029.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2254834/proyecto_INICIO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|-----------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|---|-----|-----|--|--|--|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|-----------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2256885 | Proyecto de inversión | 1024827 | (f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024827.16, modificado:1024827 16)) | REHABILITACION N Y EQUIPAMIENT O DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 205510 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 205510 | 5 | 346 | 239 | | | (meta:1, unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:42 6.04, meta_m odificada :426.04)) | 1 | (geo:1, municipio 4, localidad:32, direccion:COLO NIA SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y, SE ECUTARA EN LA CALLE ENFRETE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, lnt=- 88.71715017, lnt:18.1153891) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 1024827.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1, unidad_m edida:Met ros Cuadrados avance:0.0) | (225688 5/proyec to_INICI O) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2223076 | Proyecto de inversión | 462390.2 | (f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462390.16, modificado:461367. 46)) | REHABILITACI ÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FOVISSSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71568 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 71568 | 5 | 254 | 216 | | | (meta:1, unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:49 4.28, meta_m odificada :464.28)) | 1 | (geo:1, municipio 4, localidad:1, direccion:CALL E DEL ORO - DEL HIERRO - COBRE - ESTAÑO COLONIA FOVISSSTE IV ETAPA, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AARON MERINO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE DEL BRONCE SE EJECTARÁ EL PROYECTO EN LAS CALLES DEL ORO D, lnt=- 88.32800631, lnt:18.5120478 5)) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 461367.46 | 461367.46 | 138410.24 | 138410.24 | 138410.24 | 138410.24 | (f1to:1, tipo_obra:Ob ra numero_con trato:COP-LO OPB-013- 2023, contralista:Co nstrucciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:498898 0.67, importe_modi ficado:498898 0.67)) | (meta:1, unidad_m edida:Met ros Cuadrados avance:24 7.14)) | (222307 6/proyec to_PROC ESO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2223527 | Proyecto de inversión | 159750 | (f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159750.39, modificado:1596383 54)) | CONSTRUCCIO N DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 74628 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 74628 | 5 | 344 | 373 | | | (meta:1, unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:32 07.4, meta_m odificada :3207.4)) | 1 | (geo:1, municipio 4, localidad:38, direccion:CALL E MORELOS - PEDREGAL - PUEBLO JESUS GONZALEZ ORTEGA, 77953 JESUS GONZALEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE 8 DE OCTUBRE, SE EJECTARÁ EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE 8E, lnt=- 88.6666363, | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1596383.54 | 1596383.54 | 840974.77 | 840974.77 | 840974.77 | 840974.77 | (f1to:1, tipo_obra:Ob ra, numero_con trato:COP-LO OPB-012- 2023, contralista:Lin eros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:758534 8.99, importe_modi ficado:758534 8.99)) | (meta:1, unidad_m edida:Met ros Cuadrados avance:12 82.96)) | (222352 7/proyec to_PROC ESO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|---|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|---|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2224646 | Proyecto de inversión | 1197955 | (IFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197954.99, modificado:1196415.95}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 81360 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 81360 | 5 | 467 | 472 | | (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23 65.0, meta_m odificada :2365.0}) | 1 | (Igo: {ove_municipio :4, localidad:8, direccion:CALL E MIGUEL ALEMAN - PUEBLO ALLENDE, 77085 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES ESQUINA DE CAMPO D, lon:-88.55540839, lat:18.3834322 5}) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1196415.95 | 1196415.95 | 358924.79 | 358924.79 | 358924.79 | (Ictto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COP-LO-OPB-016-2023, contratista:PA SIVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P.BLANCO, monto:813867 3.34, importe_mod ificado:813867 3.34}) | (meta:1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:11 82.5}) | 222464 6/proyec to_PROC ESO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2227484 | Proyecto de inversión | 1674998 | (IFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674997.64, modificado:1673021.46}) | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 105776 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 105776 | 5 | 1310 | 1276 | | (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:51 4.61, meta_m odificada :94.61}) | 1 | (Igo: {ove_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENT ES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LÓPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CAL, lon:-88.29197234, lat:18.5205455}) | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 1673021.46 | 1673021.46 | 1438495.71 | 1438495.71 | 1438495.71 | (Ictto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contr atos:COP-LO-OPB-018-2023, contratista:NE LSON ALFONSO TREJO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P.BLANCO, monto:1.0052 54644E7, importe_mod ificado:1.00525 4644E7}) | (meta:1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:45 7.31}) | 222749 4/proyec to_PROC ESO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2228575 | Proyecto de inversión | 505058.1 | (IFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505058.08, modificado:504803.59}) | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 112259 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 112259 | 5 | 3906 | 3631 | | (meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:64 0.0, meta_m odificada :640.0}) | 1 | (Igo: {ove_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBR, lon:-88.29752863, lat:18.5288372}) | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 504803.59 | 504803.59 | 469021.08 | 469021.08 | 469021.08 | (Ictto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contr atos:COP-LO-OPB-019-2023, contratista:GL ORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H AYUNTAMIENT O DE OTHON P.BLANCO, monto:524844 5.03, importe_mod ificado:524844 5.03}) | (meta:1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:64 0.0}) | 222857 5/proyec to_PROC ESO, 222857 5/proyec to_PROC ESO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|---|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|-------|-------|--|--|---|---|--|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2245900 | Proyecto de inversión | 3200484 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200483.76, modificado:3200483 76)} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TAMALCAB DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 139577 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 139577 | 5 | 1009 | 1029 | | | {meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:60 11.7, meta_m odificada :6011.7)} | 1 | {geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E TENACIDAD- PROGRESO - VENADO - TEÓN COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y CALLE DEL CEMENTERO, CALLE PROGRESO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE TENAC, lon:- 88.31514515, lat:18.5331740 | 15-08-2023 | 31-12-2023 | 3200483.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: (unidad_ medida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)} | {224590 0/proyec to_INICI O} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2245923 | Proyecto de inversión | 2422311 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422310.65, modificado:2422310 65)} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES 2DA. ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 139753 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 139753 | 5 | 87990 | 83401 | | | {meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:45 50.0, meta_m odificada :4550.0)} | 1 | {geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E FLOR DE MAYO - BELICE ANTIGUA COLONIA MIRAFLORES, 77027 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CODORNIZ - TORRES BODET - FRANCISCO G. BOCANEGRA Y AVENIDA BUGAMBILAS - ERICK PAOLO MARTINEZ - , AVENIDA MANUEL, lon:- 88.32563557, lat:18.5132619 8)} | 15-08-2023 | 31-12-2023 | 2422310.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: (unidad_ medida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)} | {224592 3/proyec to_INICI O} | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23030 2246158 | Proyecto de inversión | 5395014 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5395013.86, modificado:5395013 86)} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 141011 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 141011 | 5 | 87990 | 83401 | | | {meta: (unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:81 21.85, meta_m odificada :8121.85)} | 1 | {geo: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E PALERMO - UNIVERSIDAD - FRANCISCO I. MAJERO - TREBOLES - JOSE VASCONELOS TULUM COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASTAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CRISTOBAL COLON, lon:- 88.29949311, lat:18.5060883 8)} | 15-08-2023 | 31-12-2023 | 5395013.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: (unidad_ medida:Met ros Cuadrados , avance:0.0)} | {224615 8/proyec to_INICI O} | En Ejecución | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2251965 | Proyecto de inversión | 1230740 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230739.69, modificado:1230739.69}) | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 171990 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 171990 | 5 | 415 | 452 | | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66.5.22, meta_m odificada :665.22}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:225, direccion:CALL E BENITO JUAREZ PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MICHOCACAN SE EJECUTARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTR. km: 88.2182044, lat:18.6569926 | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 1230739.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}) | (2251965/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2251965 | Proyecto de inversión | 704161.7 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704161.68, modificado:704161.68}) | CONSTRUCCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 173798 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 173798 | 5 | 1413 | 1428 | | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:220.18, meta_m odificada :220.18}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:124, direccion:CALL E COLOSHO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JESUS MARTINEZ ROSS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COLOSHO ENTRE LA AV, km: | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 704161.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}) | (2251965/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2254691 | Proyecto de inversión | 681441.2 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681441.23, modificado:681441.23}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE PAULINO URÍOSTEGUI ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNIÓN DE LA COLONIA ANTORCHISTAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 189961 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 189961 | 5 | 644 | 602 | | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_m odificada :1280.0}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E PAULINO URÍOSTEGUI COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNIÓN, CALLE CLARA CORDOVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TRAMO I EN LA CALLE PAULINO URÍOSTEGUI ENTR. km: 88.26589289, lat:18.5476775 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 681441.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}) | (2254691/proyecto_INICIO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|------------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|---|---|--|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 224801 | Proyecto de inversión | 2329029 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329029.05, modificado:2329029.05)) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 191432 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 191432 | 5 | 120 | 120 | | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.96, meta_m odificada :720.96)) | 1 | (geo1: (ve_municipio :4, localidad:64, direccion:CALL E NICOLÁS BRAVO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE CAOBA, CALLE MARGARITA MAZA SE ERECTORA EL PROYECTO DENTRO DEL COLEGIO DE BACHILLERES UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS B, lon: 88.9296831, lat:18.4506869 8)) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2329029.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (225490 /proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 225514 | Proyecto de inversión | 470008.3 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470008.31, modificado:470008.31)) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELICE ENTRE AV. ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TORRES BONET DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 196121 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 196121 | 5 | 74 | 74 | | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:367.63, meta_m odificada :367.63)) | 1 | (geo1: (ve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA BELICE COLONIA ISABEL TENORIO, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TORRES BONET CALLE IGNACIO ALTAMIRANO SE ERECTORA EN EL TRAMO AVENIDA BELICE ENTRE LA AVENIDA ERICK, lon: 88.28720284, lat:18.5244676 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 470008.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (225551 /proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2261095 | Proyecto de inversión | 2199933.28 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199933.28, modificado:2199933.28)) | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 230327 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 230327 | 5 | 2811 | 2740 | | (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:870, meta_m odificada :870)) | 1 | (geo1: (ve_municipio :4, localidad:16, direccion:AVENIDA CAMPECHE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77900 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE GUERRERO NORTE, AVENIDA DEL CENTENARIO SE ERECTORA SOBRE LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y GU, lon:- | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2199933.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)) | (226109 /proyecto_INICIO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|--|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 222820 | Proyecto de inversión | 2295800 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295799.55, modificado:2295009.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 111942 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 111942 | 5 | 3906 | 3631 | | | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:69.74, meta_modificada:697.61}} | 1 | {geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 07086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, lon:-88.2075816, lat:18.5288347}} | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 2295009.62 | 2295009.62 | 2214470.28 | 2214470.28 | 2214470.28 | {kto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOP-ID-098-019-2023, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:HAYUNTAMIENTO DE OTHÓN P.BLANCO, monto:524844.50, importe_modificado:524844.50}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.74}} | {proyecto: {o_fin:222820, o_proc:222820}} | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23030 2244144 | Proyecto de inversión | 1596169 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596168.77, modificado:1596168.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SACKÁN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 129648 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 129648 | 5 | 525 | 555 | | | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:29.982, meta_modificada:2998.2}} | 1 | {geo: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALL E PLUTARCO ELIAS CALLES - PUEBLO SACKÁN, 77985 SACKÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA LUCUM LA UNION Y, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LA CARRETERA LUCUM LA, lon:-88.52239011, lat:18.46539386}} | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 1596168.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {proyecto: {o_fin:224414, o_inici:0}} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2244151 | Proyecto de inversión | 1195611 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195610.81, modificado:1195610.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 129694 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 129694 | 5 | 87 | 84 | | | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22.458, meta_modificada:2245.8}} | 1 | {geo: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:CALL E BENITO JUAREZ - 21 DE MARZO - PUEBLO DOS AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE BENITO JUAREZ, lon:-88.14519463, lat:18.5266945}} | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 1195610.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {proyecto: {o_fin:224415, o_inici:0}} | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|---|---|--|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2244217 | Proyecto de inversión | 1195611 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195610.81, modificado:1195610.81)} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 129929 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 129929 | 5 | 1547 | 1556 | {meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2245.8, meta_modificada:2245.8)} | 1 | {geo: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALL E MIGUEL HIDALGO - INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y . SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES , lon:-88.6553715, lat:18.2657423)} | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 1195610.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0)} | {2244217/proyecto_INICIO} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2244215 | Proyecto de inversión | 997938.8 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997938.75, modificado:997938.75)} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TRES GARANTÍAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 130103 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 130103 | 5 | 376 | 394 | {meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1874.5, meta_modificada:1874.5)} | 1 | {geo: (cve_municipio:4, localidad:205, direccion:CALL E 22 DE ENERO JAVIER ROJO GÓMEZ PUEBLO TRES GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS, lon:-88.9834918, lat:18.1959478)} | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 997938.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0)} | {2244255/proyecto_INICIO} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2246190 | Proyecto de inversión | 2250600 | {f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250600.08, modificado:2250600.08)} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO JAVIER ROJO GÓMEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 141176 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 141176 | 5 | 346 | 268 | {meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3447.9, meta_modificada:3447.9)} | 1 | {geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E TABI - CHUNYAN COLONIA TAMALCAR, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE FAISAN, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE TABI ENTRE LA A. lon:-88.3178855, lat:18.5216164)} | 15-08-2023 | 31-12-2023 | 2250600.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:0.0)} | {2246190/proyecto_INICIO} | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2252584 | Proyecto de inversión | 754085.8 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754085.76, modificado:754085.76)) | CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 193555 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 193555 | 5 | 746 | 761 | | | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:136.18)) | 1 | (geo1: (eve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALL E OTHON P. BLANCO PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE OTHON P. BLANCO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE OTHON P. BLANCO CON CALLE INSURGENTES ENTRE LA DELEGACION MU. lon:-89.10156921, | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 754085.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2255194/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2261892 | Proyecto de inversión | 1167803 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167802.53, modificado:0.0)) | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO ECOLÓGICO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS KINCHNA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 234663 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 234663 | 5 | 338 | 315 | | | (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1:572, meta_modificada:0.0)) | 1 | (geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E PASCUAL CORAL HEREDIA FRACCIONAMIENTO VILLAS KINCHNA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ZACIL-BE Y CALLE LICINTEO CANEK, CALLE FRANCISCO J. MUJICA SE EJECUTARA EN UN AREA VERDE EN LA CALLE PASCUAL C, lon:-88.26763258, lat:18.5380773 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2261892/proyecto_INICIO) | Cancelado |
| 2023 | 3 | ROO23030 2222209 | Proyecto de inversión | 4133997 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133997.04, modificado:4132061.54)) | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSE MABÍA MORELOS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. BOULEVARD BAHIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 64775 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 64775 | 5 | 2775 | 2507 | | | (meta1: (unidad_medida: Piezas, meta1:90, meta_modificada:90.0)) | 1 | (geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. lon:-88.30113391, lat:18.5024829 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 4132061.54 | 4132061.54 | 2187128.47 | 2187128.47 | 2187128.47 | 2187128.47 | (foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-006-2023, contratista:Limites Áreas y Subterráneos, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:763168.132, importe_modificado:763168.132)) | (meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:79.0)) | (2222209/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|--------------------------|----------|--|---|----|-----------------|---|--------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|---|------|------|--|--|--|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------|-----------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2228023 | Proyecto de Inversión | 2322374 | (f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322373.53, modificado:2320922 68)) | CONSTRUCCIÓN N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES TELA Y OTILIO MONTAÑO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71088 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 71088 | 5 | 6505 | 6089 | | | (meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:62. 0, meta_m odificada 62.0]) | 1 | (geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA MAGISTERIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TELA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE NIZUC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES TELA Y OTILIO , lon:- 88.30828117, lat:18.5288848 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 2320922.68 | 2320922.68 | 696276.8 | 696276.8 | 696276.8 | (ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-04- 2023, contralista:OR DAIN SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:775500 9.86, importe_modi ficado:775500 9.86]) | (meta: [unidad_m edida:Piez as, avance:52. 0]) | 222202 3/proyec to_PROCE SO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2224521 | Proyecto de Inversión | 1198968 | (f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198968.05, modificado:1198509 53)) | CONSTRUCCIÓN N DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUCTÉ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 81741 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 81741 | 5 | 1010 | 1030 | | | (meta: [unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:23 67.0, meta_m odificada 2367.0]) | 1 | (geo: [eve_municipio -4, localidad:184, direccion:CALL E FELIPE ANGELES COLONIA PUCTÉ, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCI A Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES IND, lon:- 88.6720389, lat:18.2398161 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1198509.53 | 1198509.53 | 359552.86 | 359552.86 | 359552.86 | (ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-016- 2023, contralista:PA SIVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO 5 DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:813867 3.34, importe_modi ficado:813867 3.34]) | (meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros 83.5]) | 222452 1/proyec to_PROCE SO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2224808 | Proyecto de Inversión | 569044.3 | (f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569044.31, modificado:568893. 48)) | CONSTRUCCIÓN N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ERIC PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 85769 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 85769 | 5 | 970 | 859 | | | (meta: [unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:23 6.76, meta_m odificada 226.76]) | 1 | (geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E FAISAN COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. ERL, lon:- 88.31720133, lat:18.5235850 2]) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 568893.48 | 568893.48 | 544999.54 | 544999.54 | 544999.54 | (ctto: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-014- 2023, contralista:SO LUCIONES CONSTRUCTIV AS LUCOMAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P BLANCO, monto:291464 9.82, importe_modi ficado:291464 9.82]) | (meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadros avance:21 5.42]) | 222480 8/proyec to_PROCE SO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2252843 | Proyecto de inversión | 3309395 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309394.87, modificado:3308161.21}) | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 90193 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 90193 | 5 | 1395 | 1257 | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2269.2, meta_m odificada :2269.2}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:53, direccion:AVENIDA CARRETERA MAHAHUAL PUEBLO MAHAHUAL, 77676 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE HUACHINANGO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CARRETERA CAFETAL MAHAHUAL ENTRE LAS CALLES CA, lon- | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 3308161.21 | 3308161.21 | 992448.36 | 992448.36 | 992448.36 | (f1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ID-098-017-2023, contratista:JH OIV HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:HEMUNTAMBIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:7996564.48, importe_modificado:7996564.48}) | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.22}) | (2252843/proyecto_2023) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2254809 | Proyecto de inversión | 2329029 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329029.05, modificado:2329029.05}) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 190765 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 190765 | 5 | 101 | 84 | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.96, meta_m odificada :720.96}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:605, direccion:CALL E ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO ICAICHE, 77995 ICAICHE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE HERNAN CORTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LA, lon:-89.16012204, lat:18.04453899}) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2329029.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}) | (2254809/proyecto_2023) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2258195 | Proyecto de inversión | 303412.5 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303412.48, modificado:303412.48}) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. RAFAEL E MELGAR ENTRE LAS AVENIDAS BOULEVARD BAHÍA Y EFRAIN AGUILAR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 212919 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 212919 | 5 | 2141 | 1962 | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.5, meta_m odificada :70.5}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL E MELGAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BOULEVARD BAHÍA Y CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTRA EN LA GLORIETA DE LAS AVENIDAS RAFAEL E MELGAR ESQUINA BOULEVARD BAHÍA Y, lon:-88.30588181, lat:18.4942679 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 303412.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}) | (2258195/proyecto_2023) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|---|--|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|-------|---|------|------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|----------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2224625 | Proyecto de inversión | 1238070 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238069.89, modificado:123760473)) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 58071 | 5 | 175 | 207 | (meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:659.43, meta_m edificada :659.43)) | (f1: (eve_municipio :4, localidad:303, direccion:CALLE (EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77567 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES E, lon:-88.58865359, | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1237604.73 | 1237604.73 | 907712.37 | 907712.37 | 907712.37 | (f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-09B-010-2023, contratista:IMARPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:3569043.93, importe_modificado:3569043.93)) | (meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.49)) | 2221425/proyecto_PROC ESO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2222202 | Proyecto de inversión | 3500857 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), y AV. VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - | CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 64732 | 5 | 2565 | 2418 | (meta:1, (unidad_medida: Piezas, meta:82.0, meta_m edificada :82.0)) | (f1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JOSÉ MAR, lon:-88.3000053, lat:18.51296507)) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 3499619.78 | 3499619.78 | 2287106.17 | 2287106.17 | 2287106.17 | (f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-09B-006-2023, contratista:Lineros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:7631681.32, importe_modificado:7631681.32)) | (meta:1, (unidad_medida:Piezas, avance:49.0)) | 2222202/proyecto_PROC ESO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2222947 | Proyecto de inversión | 6825812 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6825811.63, modificado:682449581)) | CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUAY PIX EN LA LOCALIDAD DE HUAY PIX, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 70165 | 5 | 923 | 921 | (meta:1, (unidad_medida: Piezas, meta:131.0, meta_m edificada :131.0)) | (f1: (eve_municipio :4, localidad:37, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - CANCUN COLONIA HUAYPIX, 77905 EL CABALLO BLANCO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRENTE AL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CARA Y CALLE FRENTE A BACHOCO, SE EJECUTARA EL PROY. lon:-88.4221992, | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 6824495.81 | 6824495.81 | 2528176.02 | 2528176.02 | 2528176.02 | (f1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-09B-002-2023, contratista:GRUPO SAHER VILLAREAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1.1010933987, importe_modificado:1.1010933987)) | (meta:1, (unidad_medida:Piezas, avance:117.0)) | 2222947/proyecto_PROC ESO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|--|---|--|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2251384 | Proyecto de inversión | 549530.7 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549530.7, modificado:549530.7)) | CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 171002 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othon P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Othon P. Blanco | 171002 | 5 | 20 | 20 | | | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.84, meta_m odificada :80.84)) | 1 | (geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E FAISAN COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEJON Y CALLE ARMADILLO, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO SOBRE LA CALLE FAISAN ENTRE TEJON Y ARMADILLO, ltm: 88.31757924, lat:18.5341149 | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 549530.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2251384/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2251413 | Proyecto de inversión | 286367.5 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286367.53, modificado:286367.53)) | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CORTO 214 DE LA COLONIA DEL BOSQUE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 171165 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othon P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Othon P. Blanco | 171165 | 5 | 20 | 20 | | | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33.74, meta_m odificada :33.74)) | 1 | (geo: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA HERIBERTO FRIAS COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CIRICOTE Y CALLE CEDRO, CALLE FRANCISCO J. MUJICA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA HERIBERTO FRIAS ENTRE LAS CALLES CIRI, ltm: 88.27542632, lat:18.52545429)) | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 286367.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2251413/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2251711 | Proyecto de inversión | 605388.9 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605388.9, modificado:605388.9)) | REHABILITACION DE TECHADO DE ESPACIO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON U.A., MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 172690 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othon P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othon P. Blanco | 172690 | 5 | 1413 | 1428 | | | (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:622.14, meta_m odificada :622.14)) | 1 | (geo: (eve_municipio :4, localidad:124, direccion:CALL E COLOSIO PUEBLO ALVARO OBREGON, 77980 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JESUS MARTINEZ ROSS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COLOSIO ENTRE LA A, ltm: - | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 605388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2251711/proyecto_INICIO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|--|---|--|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2254853 | Proyecto de inversión | 2329029 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329029.05, modificado:2329029.05)) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 191040 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 191040 | 5 | 126 | 120 | | | (meta:1: [unidad: Medios Cuadrados, medida: meta:72 0.96, meta_m odificada :720.96]) | 1 | (geo:1: [eve_municipio :4, localidad:264, direccion:CALL E JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBL O RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI, lon:-88.25564118, lat:18.7080253]) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2329029.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, medida: avance:0.0]) | (2254853/proyeto_0) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2255493 | Proyecto de inversión | 1883406 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883405.51, modificado:1883405.51)) | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA, BANQUETAS Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBRADO E. RIVERA ENTRE 2DO. CIRCUITO PERIFÉRICO Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 196001 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 196001 | 5 | 5927 | 5593 | | | (meta:1: [unidad: Medios Cuadrados, medida: meta:24 74.7, meta_m odificada :2474.7]) | 1 | (geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2DO. CIRCUITO (CNC) Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LIB, lon:-88.28952534, lat:18.5246395]) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 1883405.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, medida: avance:0.0]) | (2255493/proyeto_0) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2258263 | Proyecto de inversión | 2075813 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075812.61, modificado:2075812.61)) | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL PARQUE HÁBITAT II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 213253 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 213253 | 5 | 3906 | 3631 | | | (meta:1: [unidad: Medios Cuadrados, medida: meta:86 4.41, meta_m odificada :864.41]) | 1 | (geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E TRES GARANTIAS COLONIA PROTERRITORI O, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE RAUDALES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL PARQUE HABITAT II EN LA CALLE , lon:-88.28726929, lat:18.5265789]) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2075812.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: [unidad: Metros Cuadrados, medida: avance:0.0]) | (2258263/proyeto_0) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|---|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2303325 | Proyecto de inversión | 564461.1 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564461.08, modificado:564461.08) | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN EN PARQUE PÚBLICO BAÑO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., OTHÓN P. BLANCO - 231861 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 231861 | 5 | 1413 | 1428 | (meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:66 8.0, meta_m odificada :668.0]) | 1 | (Igeo1: [Igeo_municipio :4, localidad:124, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON, 77980 ALVARO OBREGON, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLOSO Y CALLE JESUS MARTINEZ ROS, CALLE ANDRES OBREGON, 77980 ALVARO OBREGON, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON E. Iom:- | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 564461.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: [unidad_ medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]) | (220312 /proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2220237 | Proyecto de inversión | 2332417 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332417.2, modificado:2330730.42) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS IL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 47971 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 47971 | 5 | 387 | 382 | (meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:57 5.0, meta_m odificada :675.0]) | 1 | (Igeo1: [Igeo_municipio :4, localidad:363, direccion:CALL E JUSTICIA SOCIAL PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PROGRESO Y CARRETERA MOROCY - LA LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLI, Iom:-8835702175, | 01-05-2023 | 31-12-2023 | 2330730.42 | 2330730.42 | 1315358.68 | 1315358.68 | 1315358.68 | 1315358.68 | (Igeo1: [Igeo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2023, contratista:AY CAS 5 DE RL DE CV, convicante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P BLANCO, monto:233073 0.42, importe_modificado:233073 0.42]) | (meta1: [unidad_ medida:Metros Cuadrados, avance:60 7.5]) | (222023 /proyecto_PROCESO) | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23020 2221394 | Proyecto de inversión | 1238070 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238069.89, modificado:1237182 97) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 57696 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 57696 | 5 | 171 | 154 | (meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:65 9.43, meta_m odificada :659.43]) | 1 | (Igeo1: [Igeo_municipio :4, localidad:447, direccion:CALL E PROCEDE PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ROBLE SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES PROCEDE ERNESTO ZEDILLO, Iom:-8837963293, Ioc:18.7023847 9]) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1237182.97 | 1237182.97 | 1073097.06 | 1073097.06 | 1073097.06 | 1073097.06 | (Igeo1: [Igeo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-009-2023, contratista:RIDCSA DE CV, convicante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P BLANCO, monto:713615 2.68, importe_modificado:713615 2.68]) | (meta1: [unidad_ medida:Metros Cuadrados, avance:56 0.52]) | (222139 /proyecto_PROCESO) | En Ejecución | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------|---|------|------|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2223237 | Proyecto de inversión | 312453.7 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312453.7, modificado:312384.21}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 72532 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othon P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othon P. Blanco | 72532 | 5 | 483 | 459 | (meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:61 6.85, meta_m odificada :616.85}) | (geo:1 {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E TELA - SAZUKIL COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y , AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE TELA ENTRE LAS CALLES LAGUNA OM Y, lon:-88.32333301, lat:18.522323906}) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 312384.21 | 312384.21 | 258224.03 | 258224.03 | 258224.03 | (f1to:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-013-2023, contratista:Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:496898 0.67, importe_modificado:496898 0.67}) | (meta:1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61 6.85}) | (2223237/proyecto_FIN) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2223261 | Proyecto de inversión | 2083504 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083503.52, modificado:2082159.53}) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 72639 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othon P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othon P. Blanco | 72639 | 5 | 2030 | 1829 | (meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17 80.05, meta_m odificada :1780.05}) | (geo:1 {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E FLOR DE MAYO - LIROS DRIQUIDAS - AZUCENAS - FLOR DE LIZ - NUBES - ANEMONAS - LIMONARIAS - AZALEAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AARON MERINO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, AV, lon:-88.32348195, lat:18.5098644}) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 2082159.53 | 2082159.53 | 1815942.5 | 1815942.5 | 1815942.5 | (f1to:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-014-2023, contratista:CONSULCIONES LUCIONES LUCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:291464 9.82, importe_modificado:291464 9.82}) | (meta:1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17 80.05}) | (2223261/proyecto_FIN) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2223502 | Proyecto de inversión | 1197904 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197903.86, modificado:1196787.94}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 74343 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othon P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othon P. Blanco | 74343 | 5 | 496 | 467 | (meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24 05.0, meta_m odificada :2405.0}) | (geo:1 {eve_municipio :4, localidad:33, direccion:PIER LO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 CALLES CON EL NOMBRE ENTRE LAS CALLE CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA ESCUELA, lon:-88.80232423, lat:18.4761949}) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1196787.94 | 1196787.94 | 630478.07 | 630478.07 | 630478.07 | (f1to:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-012-2023, contratista:Limites Áreas y Subterráneos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:758534 8.99, importe_modificado:758534 8.99}) | (meta:1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76 9.6}) | (2223502/proyecto_FIN) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|---|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------|---|------|------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 222849 | Proyecto de inversión | 1198900 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198900.04, modificado:11972976)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - BLANCO - 74851 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 74851 | 5 | 858 | 818 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24 07 0, meta_m odificada :2407.0)) | 1 | (geo: (eve_municipio :4, localidad:104, direccion:CALLE BIC MARIO VILLANUEVA MADRID - RUFIO FIGUEROA PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNIÓN Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE RUFIO FIGUEROA SE EJECUTABA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRA, lón:--88.5209647, lat:18.4995405 7)) | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1197297.76 | 1197297.76 | 630725.94 | 630725.94 | 630725.94 | (tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-012-2023, contratista:Lineros Sólidos y Subterráneos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:758534 8.99, importe_modificado:758534 8.99)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77 0.24)) | (222354 9/proyecto_ESO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2224477 | Proyecto de inversión | 1198908 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198908.05, modificado:119763639)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - BLANCO - 81472 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 81472 | 5 | 1413 | 1428 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23 67 0, meta_m odificada :2367.0)) | 1 | (geo: (eve_municipio :4, localidad:124, direccion:CALLE JOSE ALONSO ALCOER - MIRAFLORES PUEBLO ALVARO OBREGÓN, 77980 ALVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENDA ALVARO OBREGON Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MIRAFLORES EL PROYECTO DE EJECUCION EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CA, lón:--88.64321113, | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1197636.39 | 1197636.39 | 1057052.21 | 1057052.21 | 1057052.21 | (tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-016-2023, contratista:PA SVIMTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:813867 3.34, importe_modificado:813867 3.34)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11 83.5)) | (222447 7/proyecto_ESO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2225186 | Proyecto de inversión | 4689701 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4689700.87, modificado:468840327)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - BLANCO - 89066 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 89066 | 5 | 1395 | 1257 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:88 08 0, meta_m odificada :8808.0)) | 1 | (geo: (eve_municipio :4, localidad:53, direccion:CALLE E ANGUILA - CALAMAR 2 - DELFIN PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DELFIN Y CARRETERA CAJETAL - MAHAHUAL, CALLE MAHANTARRAYA SE EJECUTABA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE AN, lón:--87.71430418, | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 4688403.27 | 4688403.27 | 2544419.58 | 2544419.58 | 2544419.58 | (tito: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-017-2023, contratista:HDN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:799656 4.48, importe_modificado:799656 4.48)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52 84.8)) | (222518 6/proyecto_ESO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|--|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO22809 224457 | Proyecto de inversión | 1191227 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191226.57, modificado:1191226.57}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 129874 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 129874 | 5 | 2811 | 2740 | | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2237.56, meta_m odificada :2237.56}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:16, direccion:CALL E TAMALIPAS YUCATAN SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SONORA, AVENIDA GUERRERO SUR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 AVENIDA YUCATA, lon:-88.25661174, | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 1191226.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}) | {224457/proyecto_INICIO} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2245839 | Proyecto de inversión | 670768.6 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670768.61, modificado:670768.61}) | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACAQ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 139226 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 139226 | 5 | 999 | 1080 | | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:455.43, meta_m odificada :455.43}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:14, direccion:AVENIDA CARRETERA UCUM - LA UNION PUEBLO CACAQ, 79884 CACAQ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHETUMAL Y, CALLE COZUMEL SE EJECUTARA EL PROYECTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA UCUM LA UNION ENTRE LAS CALLES CHETUMAL Y, lon:-88.69130549, | 15-08-2023 | 31-12-2023 | 670768.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}) | {2245839/proyecto_INICIO} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2254886 | Proyecto de inversión | 2329029 | (f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329029.05, modificado:2329029.05}) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 191290 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 191290 | 5 | 637 | 668 | | | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.96, meta_m odificada :720.96}) | 1 | (geo: {eve_municipio :4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS CALLES NO T, lon:-88.48133024, | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2329029.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}) | {2254886/proyecto_INICIO} | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2252650 | Proyecto de inversión | 854951 | [f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854951.0, modificado:854951.0)] | CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 194163 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 194163 | 5 | 637 | 668 | | | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:154.04, meta_m odificada :154.04)] | 1 | [geo1: (geo_municipio :4, localidad:39, direccion:CALL E CAMPO DEPORTIVO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CAMPO DEPORTIVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES A UN COSTADO DE, lon: -88.4813633, lat:18.4980446 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 854951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)] | [2255262/proyecto_INICIO] | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2255302 | Proyecto de inversión | 1251447 | [f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251447.44, modificado:1251447.44)] | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 194528 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 194528 | 5 | 101 | 84 | | | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_m odificada :571.0)] | 1 | [geo1: (geo_municipio :4, localidad:605, direccion:CALL E ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO ICAICHE, 77995 ICAICHE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE HERNAN CORTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LA, lon: -89.16016228, lat:18.04460784)] | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 1251447.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)] | [2255302/proyecto_INICIO] | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2256668 | Proyecto de inversión | 681446.9 | [f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681446.87, modificado:0.0)] | CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO, SEÑALÉTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JAZMINES DE LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 203878 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 203878 | 5 | 2030 | 1820 | | | [meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_m odificada :0.0)] | 1 | [geo1: (geo_municipio :4, localidad:1, direccion:CALL E JAZMINES COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y AVENIDA BUGAMBILIAS CALLE JAZMINES ENTRE LAS CALLES Y MANUEL ACUÑA A UN COSTADO DEL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y DEL C, lon: -88.3238305, | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)] | [2256668/proyecto_INICIO] | Cancelado | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|--------------------------|----------|--|--|----|-----------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------|---|------|------|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2219819 | Acción | 867197.4 | (IFI: Ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867197.36, modificado:867197. 36)) | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 45811 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 45811 | N | | | 0 | (meta: [unidad_ medida: SERVICI OS], meta:1.0 , meta_m odificada :1.0]) | 1 | (geo: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.297899, lat:18.493889]) | 15-05-2023 | 26-11-2023 | 867197.36 | 867197.36 | 156580.67 | 156580.67 | 156580.67 | (info: [tipo_obra:Ad ministración directa, numero_contr ato:134062, avance:0.5]), (meta: [unidad_m odifica:SER VICIOS], 2219919 (proyct o_INICIO 2219919 (proyct o_PROCE SO) | (meta: [unidad_m odifica:Piez as, avance:95. 0]) | (221991 9/PROYEC TO DE OTHON P.BLANCO, monto:867197 36, importe_modi ficado:867197. 36]) | 2219919 (proyct o_PROCE SO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2220351 | Proyecto de inversión | 3945389 | (IFI: Ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945389.07, modificado:3944396. 19)) | CONSTRUCCIO N DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. CARMEN OCHOA DE MERINO Y AV. SAN SALVADOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 48643 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 48643 | S | 9953 | 9366 | | (meta: [unidad_ medida: Piezas, meta:10 6.0, meta_m odificada :106.0]) | 1 | (geo: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVEN IDA CALZADA VERACRUZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CARMEN OCHOA DE MERINO Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CALZADA VE. lon: -88.29050476, lat:18.5006452 4]) | 01-05-2023 | 31-12-2023 | 3944396.19 | 3944396.19 | 2735339.26 | 2735339.26 | 2735339.26 | (info: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-003- 2023, contralista:In teligencia Empresarial DICOHE, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:664052 8.27, importe_modi ficado:664052 8.27]) | (meta: [unidad_m odifica:Piez as, avance:95. 0]) | (222035 1/PROYEC TO DE OTHON P.BLANCO, monto:664052 8.27, importe_modi ficado:664052 8.27]) | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23020 2221404 | Proyecto de inversión | 1238070 | (IFI: Ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238069.89, modificado:1237182 97)) | CONSTRUCCIO N DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTI VO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 57897 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 57897 | S | 127 | 157 | | (meta: [unidad_ medida: Metros Cuadros , meta:65 9.43, meta_m odificada :659.43]) | 1 | (geo: [cve_municipio :4, localidad:305, direccion:CALL E ENFRENTA DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULA RAL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULA RAL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO . lon: -89.0662233, | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1237182.97 | 1237182.97 | 1063975.39 | 1063975.39 | 1063975.39 | (info: [tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COP-LO- OPB-002- 2023, contralista:RI DC-SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P.BLANCO, monto:713615 2.68, importe_modi ficado:713615 2.68]) | (meta: [unidad_m odifica:Met ros Cuadros , avance:56 0.52]) | (222140 4/PROYEC TO DE OTHON P.BLANCO, monto:713615 2.68, importe_modi ficado:713615 2.68]) | En Ejecución | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------|---|------|------|--|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---------------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2222928 | Proyecto de inversión | 7058081 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7058080.82, modificado:7058018.07)) | CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE AV. SAN SALVADOR Y CALLE ARMADILLO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 70028 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 70028 | 5 | 8048 | 7372 | | (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:20 (2.0, meta_m odificada :202.0)) | 1 | (geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 DE MARZO COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SAN SALVADOR Y CALLE ARMADILLO, AVENIDA PALERMO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE LA AV SAN SALVADOR Y CALLE, lon:-88.31483028, lat:18.5189652 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 7058018.07 | 7058018.07 | 5624127.06 | 5624127.06 | 5624127.06 | (texto: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COPI-LO-OPB-005-2023, contratista:Martha Teresa Lozana Guevara, convocante:HEADYUNTAAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:7058018.07, importe_modificado:7058018.07)) | (meta: (unidad_medida:Piezas, avance:19 (0.0)) | (2222928/Proyecto de Inversión) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2223066 | Proyecto de inversión | 654022.2 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654022.2, modificado:653749.4)) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FORJADORES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 71470 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 71470 | 5 | 2323 | 2118 | | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10 (45.2, meta_m odificada :1045.2)) | 1 | (geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E BERNARBE MANRIQUE - GUILIERMO PEREVITTE - JOSE DEL CARMEN COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTANA HERNANDEZ Y CALLE GUILIERMO PEREVITTE, CALLE FRANCISCO VALDEZ, lon:-88.33097649, lat:18.5125822 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 653749.4 | 653749.4 | 551020.13 | 551020.13 | 551020.13 | (texto: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COPI-LO-OPB-013-2023, contratista:Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV, convocante:HEADYUNTAAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:498898.0.67, importe_modificado:498898.0.67)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10 (45.2)) | (2223066/Proyecto de Inversión) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2223950 | Proyecto de inversión | 1198900 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198900.04, modificado:1198081.94)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 74967 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 74967 | 5 | 1030 | 1108 | | (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24 (07.0, meta_m odificada :2407.0)) | 1 | (geo: (cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALL E ALFONSO PEREZ PUEBLO SERGIO BUTRON CASAS, 7950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE RODRIGUEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE AL, lon:-88.56698803, lat:18.5090946 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 1198081.94 | 1198081.94 | 631144.76 | 631144.76 | 631144.76 | (texto: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:COPI-LO-OPB-012-2023, contratista:Lineros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V., convocante:HEADYUNTAAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:758534.8.99, importe_modificado:758534.8.99)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16 (84.9)) | (2223950/Proyecto de Inversión) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|---|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|----------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 2242402 | Proyecto de inversión | 2499316 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499315.55, modificado:249841153}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 84978 | 5 | 527 | 577 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3536.96, meta_medicada :3536.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:AVENIDA DE LOS HERODES PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE RIO HONDO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA DE LOS HERODES ENTRE LAS C. lon:-88.87969094, lat:17.8990685}} | 01-06-2023 | 31-12-2023 | 2498411.53 | 2498411.53 | 749523.46 | 749523.46 | 749523.46 | {f1to: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-016-2023, contratista:PA SVIMIENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:8138673.34, importe_modificado:8138673.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | (222621) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2226216 | Proyecto de inversión | 2048427 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048427.05, modificado:204769934}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 97124 | 5 | 339 | 346 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4044.0, meta_medicada :4044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALL E NIÑOS HERODES - COLONIA SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE FELPE ANGELES, CALLE VICENTE GUERRERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE, lon:-88.72415648, lat:18.1120492}} | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 2047699.94 | 2047699.94 | 1879499.63 | 1879499.63 | 1879499.63 | {f1to: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-016-2023, contratista:PA SVIMIENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:8138673.34, importe_modificado:8138673.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3639.6}} | (222621) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23020 2227463 | Proyecto de inversión | 4410775 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4410774.53, modificado:441032579}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 105465 | 5 | 1310 | 1276 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1219.73, meta_medicada :1219.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ DE VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS, lon:-88.29197681, lat:18.5205876}} | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 4410325.79 | 4410325.79 | 3821916.53 | 3821916.53 | 3821916.53 | {f1to: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-LO-OPB-018-2023, contratista:NE LSON ALFONSO TREJO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1.0052546447, importe_modificado:1.0052546447}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.82}} | (222746) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|-----------|---|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23020 222860 | Proyecto de inversión | 2449704 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449763.9, modificado:2448631.82}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SOLIDARIDAD EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 113149 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 113149 | 5 | 3906 | 3631 | | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:49.4.95, meta_modificada:494.95}} | 1 | {geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, lon:-88.20709964, lat:-18.5288623}} | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 2448631.82 | 2448631.82 | 1553750.18 | 1553750.18 | 1553750.18 | {kto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOP-ID-098-019-2023, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:HEMUNDTAMBIEN TO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:524844.5.03, importe_modificado:524844.5.03}} | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0.2}} | {222869 (proyecto_IESO)} | En Ejecución | |
| 2023 | 3 | ROO23030 2244233 | Proyecto de inversión | 998365.5 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998365.5, modificado:998365.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 129995 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 129995 | 5 | 123 | 120 | | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:CALL E PEDRO JOAQUIN COLINELL - PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77094 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE A ENTORONQUE DE DOS AGUADAS - 3 GARANTIAS Y, CALLE DAVID GUSTAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS, lon:-89.06608944, lat:-18.5288623}} | 15-07-2023 | 31-12-2023 | 998365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {224423 (proyecto_INICIO)} | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2251956 | Proyecto de inversión | 462342.26 | {f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462342.26, modificado:462342.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 173743 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 173743 | 5 | 1413 | 1428 | | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45.5.43, meta_modificada:455.43}} | 1 | {geo: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALL E COLOSIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77080 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, CALLE JESÚS MARTÍNEZ ROSS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COLOSIO ENTRE LA A, lon:-88.20709964, lat:-18.5288623}} | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 462342.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {225195 (proyecto_INICIO)} | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|---|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|--|---|--|------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2254654 | Proyecto de inversión | 10098178 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.009817772 E7, modificado:1.009817772E7)) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES 2DA. ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 189638 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 189638 | 5 | 8832 | 8043 | | | (meta:1: {unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:15 510.0, meta_m odificada :15510.0 }) | 1 | (geo:1: {eve_municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E 4 DE MARZO - RAFAEL E. MELGAR - MACHICHE HERMINEGILDO GALEANA - INSURGENTES COLONIA LEGNA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MANUJAC Y CALLE LAGUNA DE BACALAR, AVENIDA MORELOS SE EJECUTA, lon:-88.30118549, lat:18.50917058}) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 10098177.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: {unidad: Metros Cuadrados, avance:0.0 }) | (2254654/proyeto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2254870 | Proyecto de inversión | 2329029 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329029.05, modificado:2329029.05)) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 191186 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 191186 | 5 | 339 | 381 | | | (meta:1: {unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:72 0.96, meta_m odificada :720.96}) | 1 | (geo:1: {eve_municipio -4, localidad:50, direccion:CALL E CIRICOTE PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE HUAYAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CIRICOTE ENTRE LAS CALLES HUAYAS Y BENITO JUA, lon:-88.26546421, lat:18.50917058}) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 2329029.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: {unidad: Metros Cuadrados, avance:0.0 }) | (2254870/proyeto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2255219 | Proyecto de inversión | 661255 | (IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661255.04, modificado:661255.04)) | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 193779 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 193779 | 5 | 496 | 467 | | | (meta:1: {unidad:1, medida: Metros Cuadrados, meta:10 3.32, meta_m odificada :103.32}) | 1 | (geo:1: {eve_municipio -4, localidad:35, direccion:CALL E CARRETERA UCUM - ESCARCEGA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE EJECUTARA EL PROYECTO SOBRE LA CARRETERA UCUM ESCARCEGA ENTRE LAS CALLES ENTRE EL COMEDOR COMUNITAR, lon:-88.84506279, lat:18.50917058}) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 661255.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta:1: {unidad: Metros Cuadrados, avance:0.0 }) | (2255219/proyeto_INICIO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|----------|--|--|----|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2255286 | Proyecto de inversión | 1251447 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251447.44, modificado:1251447.44)) | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD PEDRO JUAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 194350 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 194350 | 5 | 409 | 387 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0)) | 1 | (geo: (ve_municipio:4, localidad:800, direccion:CALL E INDEPENDENCIA RUEBLO PEDRO JUAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JUAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCIÓN SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE INDEPENDEN, lon:-88.66371501, | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 1251447.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2255286/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2255596 | Proyecto de inversión | 237269.5 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237269.46, modificado:237269.46)) | CONSTRUCCIÓN EN PARQUE PÚBLICO BARRIO LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 196694 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 196694 | 5 | 527 | 577 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1307, meta_modificada:1307)) | 1 | (geo: (ve_municipio:4, localidad:306, direccion:CALL E DISTRITO FEDERAL, COLONIA LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y CALLE RIO HONDO, CALLE MUEL HIDALGO SE EJECUTARA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE RIO HONDO Y AVENIDA DE, lon:-88.87714718, lat:17.89761897 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 237269.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2255596/proyecto_INICIO) | En Ejecución |
| 2023 | 3 | ROO23030 2255859 | Proyecto de inversión | 1421310 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421309.79, modificado:1421309.79)) | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 198348 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 198348 | 5 | 1867 | 1832 | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:206.92, meta_modificada:206.92)) | 1 | (geo: (ve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALL E JUAN ESCUTIA COLONIA CEDRO, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES IGN, lon:-88.93313967, lat:18.46423529)) | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 1421309.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)) | (2255859/proyecto_INICIO) | En Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------|---|---|----|--------------|---|-----------------|---|--------------|-----------------|------------------------------|--------|---|------|------|--|--|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|
| 2023 | 3 | ROO23030 2262370 | Proyecto de inversión | 3363145 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363145.02, modificado:0.0)) | CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV. ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE CUBA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 204484 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 204484 | 5 | 5789 | 5476 | | | (meta: [unidad: medida: Piezas, meta:86, 0, meta_m odificada .0]) | 1 | (geo: [ve_municipio 4, localidad:1, dfeccion:AVENIDA CHETUMAL COLONIA LAZARO CARDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE CUBA, CALLE PETCACAB SE ERECUATARA EN EL TRAMO AVENIDA CHETUMAL ENTRE LA AV. ERICK PAOLO MARTINEZ Y, lon:-88.30138138, lat:18.5316020 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: [unidad_m edida:Piezas, avance:0.0]) | (2262370/ proyecto_INICIO) | Cancelado |
| 2023 | 3 | ROO23030 2262370 | Proyecto de inversión | 5407488 | (f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5407487.97, modificado:0.0)) | CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BICENTENARIO ETAPA 3 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 237114 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Othón P. Blanco | 237114 | 5 | 576 | 544 | | | (meta: [unidad: medida: Piezas, meta:77, 0, meta_m odificada .0]) | 1 | (geo: [ve_municipio 4, localidad:1, dfeccion:CALLE DOMINICA COLONIA BICENTENARIO , 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TUXTLAY AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE JOSE JOAQUIN DE HEREDIA SE ERECUATARA LA OBRA EN VARIAS CALLES DE , lon:-88.30921704, lat:18.5453007 | 15-09-2023 | 31-12-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta: [unidad_m edida:Piezas, avance:0.0]) | (2262370/ proyecto_INICIO) | Cancelado |



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

III INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

| FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO |
|-----------------|---|-------------------|---|---|------------|------------|
| ROO230202219889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1199240.24 | 1198182.99 |
| ROO230202220213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2332417.2 | 2330893.37 |
| ROO230202220226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2332417.2 | 2330893.37 |
| ROO230202220233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2332417.2 | 2331439.2 |
| ROO230202223013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4826750.92 | 4822928.58 |
| ROO230202223059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 151166.8 | 151032.6 |
| ROO230202224763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 264239.06 | 263596.81 |
| ROO230302244273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1050910.17 | 1050910.17 |
| ROO230302246258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 711910.64 | 711910.64 |
| ROO230302250453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 549088.61 | 549088.61 |
| ROO230302250472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 294738.63 | 294738.63 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------|---|---|------------|------------|
| ROO2303022558 38 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1420794.41 | 1420794.41 |
| ROO2303022581 26 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2414550.66 | 0 |
| ROO2303022611 80 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1605975.31 | 1605975.31 |
| ROO2303022623 58 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5983018.57 | 0 |
| ROO2302022203 59 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2696371.01 | 2696132.08 |
| ROO2302022222 21 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1309843.41 | 1308556.48 |
| ROO2302022232 10 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1065749.39 | 1065637.12 |
| ROO2302022247 35 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 441745.3 | 441225.67 |
| ROO2302022251 18 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 802614.36 | 802320.47 |
| ROO2302022275 16 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3969381.94 | 3969199.19 |
| ROO2303022441 65 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1195610.81 | 1195610.81 |
| ROO2303022548 34 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2329029.05 | 2329029.05 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|---|------------|------------|
| ROO230302256885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1024827.16 | 1024827.16 |
| ROO230202223076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 462390.16 | 461367.46 |
| ROO230202223527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1597570.39 | 1596383.54 |
| ROO230202224446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1197954.99 | 1196415.95 |
| ROO230202227494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1674997.64 | 1673021.46 |
| ROO230202228575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 505058.08 | 504803.59 |
| ROO230302245900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3200483.76 | 3200483.76 |
| ROO230302245923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2422310.65 | 2422310.65 |
| ROO230302246158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5395013.86 | 5395013.86 |
| ROO230302251581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1230739.69 | 1230739.69 |
| ROO230302251965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 704161.68 | 704161.68 |
| ROO230302254691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 681441.23 | 681441.23 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|---|------------|------------|
| ROO230302254901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2329029.05 | 2329029.05 |
| ROO230302255514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 470008.31 | 470008.31 |
| ROO230302261095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2199933.28 | 2199933.28 |
| ROO230302262338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5444854.57 | 0 |
| ROO230302265677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 619778.48 | 619778.48 |
| ROO230202219968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1292678.11 | 1292479.26 |
| ROO230202228520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2295799.55 | 2295009.62 |
| ROO230302244144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1596168.77 | 1596168.77 |
| ROO230302244151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1195610.81 | 1195610.81 |
| ROO230302244217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1195610.81 | 1195610.81 |
| ROO230302244255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 997938.75 | 997938.75 |
| ROO230302246190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2250600.08 | 2250600.08 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|---|------------|------------|
| ROO230302255194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 754085.76 | 754085.76 |
| ROO230302261892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1167802.53 | 0 |
| ROO230202222209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4133997.04 | 4132061.54 |
| ROO230202223023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2322373.53 | 2320922.68 |
| ROO230202224521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1198968.05 | 1198509.53 |
| ROO230202224808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 569044.31 | 568893.48 |
| ROO230202225343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3309394.87 | 3308161.21 |
| ROO230302254809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2329029.05 | 2329029.05 |
| ROO230302258195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 303412.48 | 303412.48 |
| ROO230302260009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2637985.35 | 2637985.35 |
| ROO230302260044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1425321.01 | 1425321.01 |
| ROO230202220344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2471181.25 | 2470892.72 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------|---|---|------------|------------|
| ROO2302022214 25 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1238069.89 | 1237604.73 |
| ROO2302022222 02 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3500857.25 | 3499619.78 |
| ROO2302022229 47 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6825811.63 | 6824495.81 |
| ROO2302022229 83 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4046952.4 | 4916417.71 |
| ROO2302022232 29 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1101300.29 | 1101263.54 |
| ROO2302022234 82 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1198900.04 | 1198620.82 |
| ROO2303022513 84 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 549530.7 | 549530.7 |
| ROO2303022514 13 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 286367.53 | 286367.53 |
| ROO2303022517 11 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 605388.9 | 605388.9 |
| ROO2303022548 53 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2329029.05 | 2329029.05 |
| ROO2303022554 93 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1883405.51 | 1883405.51 |
| ROO2303022582 63 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2075812.61 | 2075812.61 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|---|---|------------|------------|
| ROO2303022613 25 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 564461.08 | 564461.08 |
| ROO2302022202 37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2332417.2 | 2330730.42 |
| ROO2302022213 94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1238069.89 | 1237182.97 |
| ROO2302022232 37 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 312453.7 | 312384.21 |
| ROO2302022232 61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2083503.52 | 2082159.53 |
| ROO2302022235 02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1197903.86 | 1196787.94 |
| ROO2302022235 49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1198900.04 | 1197297.76 |
| ROO2302022244 77 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1198968.05 | 1197636.39 |
| ROO2302022251 86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4689700.87 | 4688403.27 |
| ROO2303022441 97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1191226.57 | 1191226.57 |
| ROO2303022458 39 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 670768.61 | 670768.61 |
| ROO2303022548 86 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2329029.05 | 2329029.05 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|---|------------|------------|
| ROO230302255260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 854951 | 854951 |
| ROO230302255302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1251447.44 | 1251447.44 |
| ROO230302256668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 681446.87 | 0 |
| ROO230202219919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 867197.36 | 867197.36 |
| ROO230202220351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3945389.07 | 3944396.19 |
| ROO230202221404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1238069.89 | 1237182.97 |
| ROO230202222214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1654885.38 | 1654633.98 |
| ROO230202222505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4071200 | 3562300 |
| ROO230202222915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4187618.37 | 4186497.78 |
| ROO230202222928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 7058080.82 | 7058018.07 |
| ROO230202223066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 654022.2 | 653749.4 |
| ROO230202223560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1198900.04 | 1198081.94 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|---|---|------------|-------------|
| ROO230202224702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2499315.55 | 2498411.53 |
| ROO230202226216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2048427.05 | 2047699.94 |
| ROO230202227463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4410774.53 | 4410325.79 |
| ROO230202228690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2449763.9 | 2448631.82 |
| ROO230302244233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 998365.5 | 998365.5 |
| ROO230302251956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 462342.26 | 462342.26 |
| ROO230302254654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10098177.7 | 10098177.72 |
| ROO230302254870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2329029.05 | 2329029.05 |
| ROO230302255219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 661255.04 | 661255.04 |
| ROO230302255286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1251447.44 | 1251447.44 |
| ROO230302255596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 237269.46 | 237269.46 |
| ROO230302255859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1421309.79 | 1421309.79 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------|---|---|------------|---|
| ROO2303022567 74 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3363145.02 | 0 |
| ROO2303022623 70 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5407487.97 | 0 |

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

III INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



| FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA |
|-----------------|------------------|---------|-----------------|
| ROO230202219889 | Metros Cuadrados | 2256 | 2256 |
| ROO230202220213 | Metros Cuadrados | 675 | 675 |
| ROO230202220226 | Metros Cuadrados | 675 | 675 |
| ROO230202220233 | Metros Cuadrados | 675 | 675 |
| ROO230202223013 | Piezas | 112 | 112 |
| ROO230202223059 | Metros Cuadrados | 186.24 | 186.24 |
| ROO230202224763 | Metros lineales | 20.26 | 20.26 |
| ROO230302244273 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974 |
| ROO230302246258 | Metros Cuadrados | 574 | 574 |
| ROO230302250453 | Metros lineales | 622.14 | 622.14 |
| ROO230302250472 | Metros Cuadrados | 454.3 | 454.3 |
| ROO230302255838 | Metros Cuadrados | 171 | 171 |
| ROO230302258126 | Piezas | 41 | 0 |
| ROO230302261180 | Piezas | 16 | 16 |
| ROO230302262358 | Piezas | 93 | 0 |
| ROO230202220359 | Piezas | 70 | 70 |
| ROO230202222221 | Piezas | 35 | 35 |
| ROO230202223210 | Metros Cuadrados | 2104 | 2104 |
| ROO230202224735 | Metros Cuadrados | 705.96 | 705.96 |
| ROO230202225118 | Metros Cuadrados | 1286.1 | 1286.1 |
| ROO230202227516 | Metros Cuadrados | 1819.13 | 1819.13 |
| ROO230302244165 | Metros Cuadrados | 2245.8 | 2245.8 |
| ROO230302254834 | Metros Cuadrados | 720.96 | 720.96 |
| ROO230302256885 | Metros Cuadrados | 426.04 | 426.04 |
| ROO230202223076 | Metros Cuadrados | 494.28 | 494.28 |
| ROO230202223527 | Metros Cuadrados | 3207.4 | 3207.4 |
| ROO230202224446 | Metros Cuadrados | 2365 | 2365 |
| ROO230202227494 | Metros Cuadrados | 914.61 | 914.61 |
| ROO230202228575 | Metros Cuadrados | 640 | 640 |
| ROO230302245900 | Metros Cuadrados | 6011.7 | 6011.7 |
| ROO230302245923 | Metros Cuadrados | 4550 | 4550 |
| ROO230302246158 | Metros Cuadrados | 8121.85 | 8121.85 |
| ROO230302251581 | Metros Cuadrados | 665.22 | 665.22 |
| ROO230302251965 | Metros Cuadrados | 220.18 | 220.18 |
| ROO230302254691 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 |
| ROO230302254901 | Metros Cuadrados | 720.96 | 720.96 |
| ROO230302255514 | Metros Cuadrados | 367.63 | 367.63 |
| ROO230302261095 | Piezas | 87 | 87 |
| ROO230302262338 | Piezas | 86 | 0 |
| ROO230302265677 | Piezas | 148 | 148 |
| ROO230302265677 | Otros | 9 | 9 |

| | | | |
|-----------------|------------------|---------|---------|
| ROO230202219968 | Metros Cuadrados | 762.04 | 762.04 |
| ROO230202228520 | Metros Cuadrados | 697.6 | 697.6 |
| ROO230302244144 | Metros Cuadrados | 2998.2 | 2998.2 |
| ROO230302244151 | Metros Cuadrados | 2245.8 | 2245.8 |
| ROO230302244217 | Metros Cuadrados | 2245.8 | 2245.8 |
| ROO230302244255 | Metros Cuadrados | 1874.5 | 1874.5 |
| ROO230302246190 | Metros Cuadrados | 3447.9 | 3447.9 |
| ROO230302255194 | Metros Cuadrados | 136.18 | 136.18 |
| ROO230302261892 | Metros Cuadrados | 315.72 | 0 |
| ROO230202222209 | Piezas | 99 | 99 |
| ROO230202223023 | Piezas | 62 | 62 |
| ROO230202224521 | Metros Cuadrados | 2367 | 2367 |
| ROO230202224808 | Metros Cuadrados | 226.76 | 226.76 |
| ROO230202225343 | Metros Cuadrados | 2269.2 | 2269.2 |
| ROO230302254809 | Metros Cuadrados | 720.96 | 720.96 |
| ROO230302258195 | Metros Cuadrados | 70.5 | 70.5 |
| ROO230302260009 | Metros Cuadrados | 2344.19 | 2344.19 |
| ROO230302260044 | Metros Cuadrados | 1190.46 | 1190.46 |
| ROO230202220344 | Piezas | 70 | 70 |
| ROO230202221425 | Metros Cuadrados | 659.43 | 659.43 |
| ROO230202222202 | Piezas | 82 | 82 |
| ROO230202222947 | Piezas | 131 | 131 |
| ROO230202222983 | Piezas | 72 | 105 |
| ROO230202223229 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760 |
| ROO230202223482 | Metros Cuadrados | 2407 | 2407 |
| ROO230302251384 | Metros Cuadrados | 80.84 | 80.84 |
| ROO230302251413 | Metros Cuadrados | 33.74 | 33.74 |
| ROO230302251711 | Metros Cuadrados | 622.14 | 622.14 |
| ROO230302254853 | Metros Cuadrados | 720.96 | 720.96 |
| ROO230302255493 | Metros Cuadrados | 2474.7 | 2474.7 |
| ROO230302258263 | Metros Cuadrados | 864.41 | 864.41 |
| ROO230302261325 | Metros Cuadrados | 668 | 668 |
| ROO230202220237 | Metros Cuadrados | 675 | 675 |
| ROO230202221394 | Metros Cuadrados | 659.43 | 659.43 |
| ROO230202223237 | Metros Cuadrados | 616.85 | 616.85 |
| ROO230202223261 | Metros Cuadrados | 1780.05 | 1780.05 |
| ROO230202223502 | Metros Cuadrados | 2405 | 2405 |
| ROO230202223549 | Metros Cuadrados | 2407 | 2407 |
| ROO230202224477 | Metros Cuadrados | 2367 | 2367 |
| ROO230202225186 | Metros Cuadrados | 8808 | 8808 |
| ROO230302244197 | Metros Cuadrados | 2237.56 | 2237.56 |
| ROO230302245839 | Metros Cuadrados | 455.43 | 455.43 |
| ROO230302254886 | Metros Cuadrados | 720.96 | 720.96 |
| ROO230302255260 | Metros Cuadrados | 154.04 | 154.04 |
| ROO230302255302 | Metros Cuadrados | 571 | 571 |
| ROO230302256668 | Metros Cuadrados | 121 | 0 |
| ROO230202219919 | SERVICIO(S) | 1 | 1 |

| | | | |
|-----------------|------------------|---------|---------|
| ROO230202220351 | Piezas | 106 | 106 |
| ROO230202221404 | Metros Cuadrados | 659.43 | 659.43 |
| ROO230202222214 | Piezas | 44 | 44 |
| ROO230202222505 | Vehículos | 1 | 10 |
| ROO230202222915 | Piezas | 78 | 78 |
| ROO230202222928 | Piezas | 202 | 202 |
| ROO230202223066 | Metros Cuadrados | 1045.2 | 1045.2 |
| ROO230202223560 | Metros Cuadrados | 2407 | 2407 |
| ROO230202224702 | Metros Cuadrados | 3536.96 | 3536.96 |
| ROO230202226216 | Metros Cuadrados | 4044 | 4044 |
| ROO230202227463 | Metros Cuadrados | 1219.73 | 1219.73 |
| ROO230202228690 | Metros Cuadrados | 494.95 | 494.95 |
| ROO230302244233 | Metros Cuadrados | 1875.3 | 1875.3 |
| ROO230302251956 | Metros Cuadrados | 455.43 | 455.43 |
| ROO230302254654 | Metros Cuadrados | 15510 | 15510 |
| ROO230302254870 | Metros Cuadrados | 720.96 | 720.96 |
| ROO230302255219 | Metros Cuadrados | 103.32 | 103.32 |
| ROO230302255286 | Metros Cuadrados | 571 | 571 |
| ROO230302255596 | Metros Cuadrados | 13.07 | 13.07 |
| ROO230302255859 | Metros Cuadrados | 206.92 | 206.92 |
| ROO230302256774 | Piezas | 86 | 0 |
| ROO230302262370 | Piezas | 77 | 0 |



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024
III INFORME TRIMESTRAL 2023
DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

| FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--|--------------|-------------|
| ROO230202219889 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécár | CALLE BUENAVISTA - LOMAS PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE | -89.13114693 | 18.7231592 |
| ROO230202220213 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | CALLE PROCEDE PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO | -88.97666812 | 18.70227046 |
| ROO230202220226 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | CALLE ENFRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO | -89.06626144 | 18.8225861 |
| ROO230202220233 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES | -88.85864487 | 18.75826528 |
| ROO230202223013 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 KILÓMETRO OCHO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - BACALAR Y CARRETERA CHETUMAL - SUBTENIENTE LOPEZ, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CARR | -88.37299977 | 18.515528 |
| ROO230202223059 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | ANDADOR 12 COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 15 Y ANDADOR 17, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLON | -88.31502116 | 18.52121371 |
| ROO230202224763 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE FAISAN COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TELA, AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV. FRI | -88.31719741 | 18.52357617 |
| ROO230302244273 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | CALLE HEROES - PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PINO Y CALLE AMAPOLA, CALLE OTHON P. BLANCO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE HEROES ENTRE LAS CALLES PINO Y AMAPOLA TRAMO 2 | -89.10482094 | 18.44053566 |
| ROO230302246258 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | CALLE HEROES PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EN LA CALLE HEROES ENTRE LA AV. ENIDA INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MO | -88.81132438 | 18.60372304 |
| ROO230302250453 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | AVENIDA CARRETERA UCUM - LA UNION PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHETUMAL Y , CALLE COZUMEL SE EJECUTARA EL PROYECTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA UCUM LA UNION ENTRE LAS CALLES CHETUMAL Y | -88.69130048 | 18.19614529 |
| ROO230302250472 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | CALLE HEROES PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE EJECUTARA EN LA CALLE HEROES ENTRE LA AV. ENIDA INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MORE | -88.81134048 | 18.603751 |
| ROO230302255838 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE EJECUTARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CA | -88.85606452 | 18.70154833 |
| ROO230302258126 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA RAFAEL E. MELGAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EFRAIN AGUILAR Y AVENIDA BOULEVARD BAHÍA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EN EL TRAMO DE LA AVENIDA RAFAEL E. MELGAR | -88.30514688 | 18.49762558 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|--|--------------|-------------|
| ROO230302261180 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | CALLE BUGAMBILIAS - FRANCISCO YAÑEZ - PINO - LEONA VICARIO PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO YAÑEZ, CALLE AMAPOLA SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -89.10831853 | 18.44586773 |
| ROO230302262358 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE JOSE JOAQUIN DE HERRERA COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TUXTLA Y AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE PEDRO MARIA ANAYA SE EJECUTARA LA OBRA EN VARIAS CALLES | -88.30920094 | 18.54298666 |
| ROO230202220359 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV HEROES DE CH | -88.29027514 | 18.50108651 |
| ROO230202222221 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA AARÓN MERINO FERNÁNDEZ COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO, 77082 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ERICK PAOLO MATINEZ, CALLE ICHMUL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV AARON MERINO | -88.32989049 | 18.52066134 |
| ROO230202223210 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE TRINIDAD Y TOBAGO - 4 SUR COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NIZUC - BELMOPAN Y CALLE ISLA DE MARGARITAS - 4 SUR, CALLE ARUBA - ERNESTO VILLANUEVA MADRID SE EJECUTARA EN LOS | -88.30729924 | 18.54353555 |
| ROO230202224735 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE COCHUAN COLONIA MAGISTERIAL, 77039 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO, AVENIDA INSURGENTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COCHUAN ENTRE LA AV 4 DE MARZO Y CALLE PALERMO | -88.31391713 | 18.52052314 |
| ROO230202225118 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE RETORNO 60 - RETORNO 3 COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA 4 DE MARZO, CALLE CHABLE SE EJECUTAR EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE RETORNO 60 ENTRE CALLE FAISAN | -88.31633952 | 18.52625218 |
| ROO230202227516 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CALLES | -88.29153038 | 18.52065459 |
| ROO230302244165 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Subteniente López | CALLE INDEPENDENCIA - GUERRERO PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MORELOS, CALLE ROSARIO COVARRUBIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE | -88.39352841 | 18.49648009 |
| ROO230302254834 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA | -88.6637463 | 18.25133192 |
| ROO230302256885 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | COLONIA SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EN LA CALLE ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | -88.71715017 | 18.11536913 |
| ROO230202223076 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE DEL ORO - DEL HIERRO - COBRE - ESTAÑO COLONIA FOVISSSTE IV ETAPA, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AARON MERINO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE DEL BRONCE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES DEL ORO D | -88.32800631 | 18.51204785 |
| ROO230202223527 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | CALLE MORELOS - PEDREGAL - PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 8 DE OCTUBRE, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE | -88.66666363 | 18.48702143 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|--|--------------|-------------|
| ROO23020224446 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | CALLE MIGUEL ALEMAN - PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TRAMO 1 CALLE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES TRAMO 2 CALLE ENTRE LAS CALLES ESQUINA DE CAMPO D | -88.55540839 | 18.38343225 |
| ROO23020227494 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS CAL | -88.29197234 | 18.52054559 |
| ROO230202228575 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE | -88.29752863 | 18.52883728 |
| ROO230302245900 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE TENACIDAD - PROGRESO - VENADO - TEJON COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y CALLE DEL CEMENTERIO, CALLE PROGRESO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE TENAC | -88.31514515 | 18.53317407 |
| ROO230302245923 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE FLOR DE MAYO - BELICE - ANTIGUA COLONIA MIRAFLORES, 77027 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CODORNIZ - TORRES BODET - FRANCISCO G. BOCANEGRA Y AVENIDA BUGAMBILIAS - ERICK PAOLO MARTINEZ - AVENIDA MANIFI | -88.32563557 | 18.51326198 |
| ROO230302246158 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PALERMO - UNIVERSIDAD - FRANCISCO I. MADERO - TREBOLES - JOSE VASCONCELOS - TULUM COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CRISTOBAL COLON | -88.29949031 | 18.50608838 |
| ROO230302251581 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | CALLE COLOSIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MICHOACAN SE EJECUTARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTR | -88.2182044 | 18.65699266 |
| ROO230302251965 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | CALLE COLOSIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JESUS MARTINEZ ROSS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COLOSIO ENTRE LA AV | -88.65142167 | 18.29902626 |
| ROO230302254691 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PAULINO URIÓSTEGUI COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, CALLE CLARA CORDOVA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN TRAMO 1 EN LA CALLE PAULINO URIÓSTEGUI ENTR | -88.26589289 | 18.54767754 |
| ROO230302254901 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE CAOBA, CALLE MARGARITA MAZA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL COLEGIO DE BACHILLERES UBICADO EN LA CALLE NICOLAS B | -88.92968531 | 18.45068698 |
| ROO230302255514 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA BELICE COLONIA ISABEL TENORIO, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TORRES BONET, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO SE EJECUTARA EN EL TRAMO AVENIDA BELICE ENTRE LA AVENIDA ERICK | -88.28720284 | 18.52446764 |
| ROO230302261095 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | AVENIDA CAMPECHE PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE GUERRERO NORTE, AVENIDA DEL CENTENARIO SE EJECUTARA SOBRE LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y GU | -88.26030969 | 18.55376233 |
| ROO230302262338 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PEDRO MARIA ANAYA COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLOGICO DE TUXTLA Y AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE JOSE MARIA IGLESIAS SE EJECUTARA LA OBRA EN VARIAS CALLE | -88.30915803 | 18.54022498 |
| ROO230302265677 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.297899 | 18.493889 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--|--------------|-------------|
| ROO230202219968 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CIRCUITO IBERICA FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MARSELLA, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SEGARRA Y CALLE ENRIQUE BAROCIO, AVENIDA SIGLO XXI SE EJECUTARA EL PROYECTO DEN TRO DEL POLICGO DEL CIRCUITO IBERIC | -88.3415476 | 18.51490264 |
| ROO230202228520 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBR | -88.2975816 | 18.52883474 |
| ROO230302244144 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LA CARRETERA UCUM LA | -88.52239011 | 18.46539386 |
| ROO230302244151 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | CALLE BENITO JUAREZ - 21 DE MARZO - PUEBLO DOS AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE BENITO JUAREZ | -89.14519463 | 18.12669453 |
| ROO230302244217 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | CALLE MIGUEL HIDALGO - INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOS TRAMO 1 CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES | -88.68528715 | 18.26574238 |
| ROO230302244255 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | CALLE 22 DE ENERO - JAVIER ROJO GOMEZ PUEBLO TRES GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS | -88.98394918 | 18.19594783 |
| ROO230302246190 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE TABI - CHUN-YAH COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE FAISAN, AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE TABI ENTRE LA A | -88.31789855 | 18.52161646 |
| ROO230302255194 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | CALLE OTHON P. BLANCO PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE OTHON P. BLANCO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE OTHON P. BLANCP CON CALLE INSURGENTES ENTRE LA DELEGACIÓN MU | -89.10156921 | 18.44644386 |
| ROO230302261892 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA FRACCIONAMIENTO VILLAS KINICHNA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ZACIL-BE Y CALLE JACINTO CANEK, CALLE FRANCISCO J. MUJICA SE EJECUTARA EN UN AREA VERDE EN LA CALLE PASCUAL C | -88.26763258 | 18.53807733 |
| ROO230202222209 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV IO | -88.30113391 | 18.50248293 |
| ROO230202223023 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA MAGISTERIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TELA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE NIZUC SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES TELA Y OTILIO | -88.30828117 | 18.52888489 |
| ROO230202224521 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAS CALLES IND | -88.6720389 | 18.23981617 |
| ROO230202224808 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE FAISAN COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ, 77080 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE TELA, AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE FAISAN ENTRE LA AV FRI | -88.31720133 | 18.52358502 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--|--------------|-------------|
| ROO230202225343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | AVENIDA CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALAMAR Y CALLE HUACHINANGO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CARRETERA CAFETAL MAHAHUAL ENTRE LS CALLES CA | -87.70681987 | 18.72842959 |
| ROO230302254809 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Icaiché | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO ICAICHÉ, 77995 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE HERNAN CORTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LA | -89.16012204 | 18.04453899 |
| ROO230302258195 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA RAFAEL E. MELGAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BOULEVARD BAHÍA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTRA EN LA GLORIETA DE LAS AVENIDAS RAFAEL E. MELGAR ESQUINA BUIEVA | -88.30588181 | 18.49426798 |
| ROO230302260009 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE TRES GARANTIAS COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE RAUDALES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL PARQUE HABITAT II EN LA CALLE T | -88.28758042 | 18.52648989 |
| ROO230302260044 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE RAUDALES COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE TRES GARANTIAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL PARQUE HABITAT II EN LA CALLE T | -88.28724515 | 18.52706974 |
| ROO230202220344 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA ISLA CANCUN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 77038 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JUAN JOSE SIORDIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV ISLA CANCUN ENTRE | -88.30755596 | 18.5163467 |
| ROO230202221425 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES F | -88.85865359 | 18.75822365 |
| ROO230202222202 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JOSE MAR | -88.3000053 | 18.51296502 |
| ROO230202222947 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | AVENIDA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - CANCUN COLONIA HUAYPIX, 77965 EL CABALLO BLANCO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRENTE AL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CAPA Y CALLE FRENTE A BACHOCO SE EJECUTARA EL PROYE | -88.4221932 | 18.52028835 |
| ROO230202222983 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA INSURGENTES - ALVARO OBREGON PUENTE DE ENTRADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ALVARO OBREGON SE EJECUTARA EL PROYECTO | -88.35726559 | 18.51240318 |
| ROO230202223229 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE COROZAL COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA, 77017 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA DE BACALAR Y CALLE ISLA CANCUN, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE COROZAL ENTRE LAS CALLES | -88.29529739 | 18.51407164 |
| ROO230202223482 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MADRAZO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE LUIS ECHEVERRIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CA | -88.52535343 | 18.50297443 |
| ROO230302251384 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE FAISAN COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEJON Y CALLE ARMADILLO, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO SOBRE LA CALLE FAISAN ENTRE TEJON Y ARMADILLO | -88.31757924 | 18.53411496 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|--|--------------|-------------|
| ROO230302251413 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA HERIBERTO FRIAS COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CIRICOTE Y CALLE CEDRO, CALLE FRANCISCO J. MUJICA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA HERIBERTO FRIAS ENTRE LAS CALLES CIRI | -88.27542632 | 18.52545429 |
| ROO230302251711 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | CALLE COLOSIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JESUS MARTINEZ ROSS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COLOSIO ENTRE LA A | -88.65135253 | 18.29890846 |
| ROO230302254853 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI | -88.25564118 | 18.7080253 |
| ROO230302255493 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE LIBRADO E. RIVERA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2DO. CIRCUITO (CNC) Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE LUIS CABRERA SE EJECUTRA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE LIB | -88.28952534 | 18.51461954 |
| ROO230302258263 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE TRES GARANTIAS COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE RAUDALES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL PARQUE HABITAT II EN LA CALLE | -88.28726929 | 18.5265789 |
| ROO230302261325 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JESUS MARTINEZ ROSS, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON E | -88.65139007 | 18.29945852 |
| ROO230202220237 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Lázaro Cárdenas Segundo | CALLE JUSTICIA SOCIAL PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PROGRESO Y CARRETERA MOROCOY - LA LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL POLI | -88.85762175 | 18.70133063 |
| ROO230202221394 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | CALLE PROCEDE PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ROBLE SE EJECUTARA EL PROYECTO DENTRO DEL POLIGONO DE LAS CALLES PROCEDE ERNESTO ZEDILLO | -88.97662893 | 18.70238479 |
| ROO230202223237 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE TELA - SACZUKIL COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y , AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE TELA ENTRE LAS CALLES LAGUNA OM Y | -88.33243301 | 18.52232906 |
| ROO230202223261 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE FLOR DE MAYO - LIRIOS - ORQUIDEAS - AZUCENAS - FLOR DE LIZ - NUBES - ANEMONAS - LIMONARIAS - AZALEAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AARON MERINO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON AV | -88.32348195 | 18.50986445 |
| ROO230202223502 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 CALLES CON EL NOMBRE ENTRE LAS CALLE CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA ESCUELA | -88.84282423 | 18.47619498 |
| ROO230202223549 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | CALLE ING. MARIO VILLANUEVA MADRID - RUFO FIGUEROA PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - LA UNION Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE RUFO FIGUEROA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRA | -88.52009647 | 18.49954057 |
| ROO230202224477 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | CALLE JOSE ALONSO ALCOCER - MIRAFLORES PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE MIRAFLORES EL PROYECTO DE EJECUCION EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CA | -88.64321113 | 18.30080911 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|-------------|
| ROO230202225186 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | CALLE ANGUILA - CALAMAR - CALAMAR 2 - DELFIN PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DELFIN Y CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 4 TRAMOS TRAMO 1 CALLE AN | -87.71430418 | 18.7330095 |
| ROO230302244197 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | CALLE TAMAULIPAS - YUCATAN SUR PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SONORA, AVENIDA GUERRERO SUR SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 AVENIDA YUCATA | -88.25661174 | 18.55133805 |
| ROO230302245839 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | AVENIDA CARRETERA UCUM - LA UNION PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHETUMAL Y , CALLE COZUMEL SE EJECUTARA EL PROYECTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA UCUM LA UNION ENTRE LAS CALLES CHETUMAL Y | -88.69130549 | 18.19613837 |
| ROO230302254886 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS CALLES NO T | -88.48133024 | 18.49809556 |
| ROO230302255260 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CAMPO DEPORTIVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES A UN COSTADO DE | -88.48134633 | 18.49804469 |
| ROO230302255302 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Icaiché | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO ICAICHÉ, 77995 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE HERNAN CORTES SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LA | -89.16016228 | 18.04460784 |
| ROO230302256668 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE JAZMINES COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y , AVENIDA BUGAMBILIAS CALLE JAZMINES ENTRE LAS CALLES Y MANUEL ACUÑA A UN COSTADO DEL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y DEL C | -88.3238305 | 18.51313031 |
| ROO230202219919 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.297899 | 18.493889 |
| ROO230202220351 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA CALZADA VERACRUZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CARMEN OCHOA DE MERINO Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV CALZADA VE | -88.29050476 | 18.50064524 |
| ROO230202221404 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | CALLE ENFRENTA DEL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PERPENDICULAR AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE 4 SE EJECUTARA EL PROYECTO | -89.06622233 | 18.82263941 |
| ROO230202222214 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA TAMALCAB, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE BOA, CALLE PALOMA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE LA AVENIDA MAXUXAC Y CALLE | -88.31950644 | 18.53330693 |
| ROO230202222505 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.297899 | 18.493889 |
| ROO230202222915 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | AVENIDA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - CANCUN PUEBLO XUL-HA, 77963 LA ROCA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENFRENTA DE LA CENTRAL DE LA CFE Y CALLE CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA SE EJECUTARA EL PROYECTO SOBRE EL CAMPE | -88.4672372 | 18.54979985 |
| ROO230202222928 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA 4 DE MARZO COLONIA 8 DE OCTUBRE, 77028 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SAN SALVADOR Y CALLE ARMADILLO, AVENIDA PALERMO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE LA AV SAN SALVADOR Y CALLE | -88.31483028 | 18.51896522 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|--|--------------|-------------|
| ROO230202223066 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE BERNARBE MANRIQUE - GUILLERMO PEREYFITTE - JOSE DEL CARMEN COLONIA FORJADORES DE QUINTANA ROO, 77025 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SANTANA HERNANDEZ Y CALLE GUILLERMO PEREYFITTE. CALLE FRANCISCO VALDEZ | -88.33097649 | 18.51258223 |
| ROO230202223560 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | CALLE ALFONSO PEREZ PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE RODRIGUEZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO CALLE A | -88.56698803 | 18.50909463 |
| ROO230202224702 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | AVENIDA DE LOS HEROES PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALLE RIO HONDO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDAD DE LOS HEROES ENTRE LAS C | -88.87969094 | 17.89906852 |
| ROO230202226216 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | CALLE NIÑOS HEROES - COLONIA SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE VICENTE GUERRERO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE | -88.72415648 | 18.11204925 |
| ROO230202227463 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA INSURGENTES COLONIA CONSTITUYENTES, 77015 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARLOS LAZO Y CALLE GUILLERMO LOPEZ DE VEGA, CALLE SALVADOR NOVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE LAS | -88.29197681 | 18.52058769 |
| ROO230202228690 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE REFORMA COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE RAMONAL SE EJECUTARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 24 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE | -88.29709964 | 18.52886233 |
| ROO230302244233 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | CALLE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE A ENTRONQUE DE DOS AGUADAS - 3 GARANTIAS Y , CALLE DAVID GUSTAVO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS | -89.06608944 | 18.03959944 |
| ROO230302251956 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | CALLE COLOSIO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JESUS MARTINEZ ROSS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE COLOSIO ENTRE LA A | -88.65131318 | 18.29892374 |
| ROO230302254654 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE 4 DE MARZO - RAFAEL E. MELGAR - MACHICHE - HERMENEGILDO GALEANA - INSURGENTES COLONIA LEONA VICARIO, 77016 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE LAGUNA DE BACAJAR AVENIDA MORELOS SE EJECUTA | -88.30118549 | 18.50917058 |
| ROO230302254870 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | CALLE CIRICOTE PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE HUAYAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE CIRICOTE ENTRE LAS CALLES HUAYAS Y BENITO JUA | -88.26546421 | 18.68981052 |
| ROO230302255219 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | CALLE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO SOBRE LA CARRETERA UCUM ESCARCEGA ENTRE LAS CALLES ENTRE EL COMEDOR COMUNITAR | -88.84506279 | 18.47766962 |
| ROO230302255286 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | CALLE INDENPENDENCIA PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE INDENPENDE | -88.66371501 | 18.25129805 |
| ROO230302255596 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | CALLE DISTRITO FEDERAL COLONIA LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y CALLE RIO HONDO, CALLE MIUEL HIDALGO SE EJECUTARA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE RIO HONDO Y AVENIDA DE | -88.87714718 | 17.89761973 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|
| ROO230302255859 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA CEDRO, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES IGN | -88.93313967 | 18.46423529 |
| ROO230302256774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA CHETUMAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ Y CALLE CUBA, CALLE PETCACAB SE EJECUTARA EN EL TRAMO AVENIDA CHETUMAL ENTRE LA AV. ERICK PAOLO MARTINEZ Y | -88.30138138 | 18.53160206 |
| ROO230302262370 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE DOMINICA COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TECNOLÓGICO DE TUXTLA Y AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE JOSE JOAQUIN DE HERRERA SE EJECUTARA LA OBRA EN VARIAS CALLES DE | -88.30921704 | 18.54530074 |



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

III INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

| FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO |
|-----------------|--------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|------------------|
| ROO230202219889 | Obra | COP-LO-OPB-012-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7585348.99 | 7585348.99 |
| ROO230202220213 | Obra | COP-LO-OPB-009-2023 | RIOC SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7136152.68 | 7136152.68 |
| ROO230202220226 | Obra | COP-LO-OPB-009-2023 | RIOC SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7136152.68 | 7136152.68 |
| ROO230202220233 | Obra | COP-LO-OPB-010-2023 | MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 3569043.93 | 3569043.93 |
| ROO230202223013 | Obra | COP-LO-OPB-008-2023 | MARLIN de Q. Roo, S. de R.L. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4822928.58 | 4822928.58 |
| ROO230202223059 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |
| ROO230202224763 | Obra | COP-LO-OPB-014-2023 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2914649.82 | 2914649.82 |
| ROO230202220359 | Obra | COP-LO-OPB-003-2023 | Inteligencia Empresarial DYCCHE, S.A. de C.V | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 6640528.27 | 6640528.27 |
| ROO230202222221 | Obra | COP-LO-OPB-004-2023 | ORDAR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7755009.86 | 7755009.86 |
| ROO230202223210 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |
| ROO230202224735 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|
| ROO230202225118 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vías terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |
| ROO230202227516 | Obra | COP-LO-OPB-018-2023 | NELSON ALFONSO TREJO PEREZ | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 10052546.4 | 10052546.4 |
| ROO230202223076 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vías terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |
| ROO230202223527 | Obra | COP-LO-OPB-012-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7585348.99 | 7585348.99 |
| ROO230202224446 | Obra | COP-LO-OPB-016-2023 | PASVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8138673.34 | 8138673.34 |
| ROO230202227494 | Obra | COP-LO-OPB-018-2023 | NELSON ALFONSO TREJO PEREZ | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 10052546.4 | 10052546.4 |
| ROO230202228575 | Obra | COP-LO-OPB-019-2023 | GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 5248445.03 | 5248445.03 |
| ROO230302265677 | Adquisiciones | MOPB-OM-DRM-FAISMUN-ADQ-01-2023 | COMERCIALIZADORA INFINICOM S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 619778.48 | 619778.48 |
| ROO230202219968 | Obra | COP-LO-OPB-015-2023 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VILLACORAL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 1292479.26 | 1292479.26 |
| ROO230202228520 | Obra | COP-LO-OPB-019-2023 | GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 5248445.03 | 5248445.03 |
| ROO230202222209 | Obra | COP-LO-OPB-006-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7631681.32 | 7631681.32 |
| ROO230202223023 | Obra | COP-LO-OPB-004-2023 | ORDAR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7755009.86 | 7755009.86 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|---------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| ROO230202224521 | Obra | COP-LO-OPB-016-2023 | PASVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8138673.34 | 8138673.34 |
| ROO230202224808 | Obra | COP-LO-OPB-014-2023 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2914649.82 | 2914649.82 |
| ROO230202225343 | Obra | COP-LO-OPB-017-2023 | JHON HERNANDEZ DOMINGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7996564.48 | 7996564.48 |
| ROO230202220344 | Obra | COP-LO-OPB-004-2023 | ORDAR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7755009.86 | 7755009.86 |
| ROO230202221425 | Obra | COP-LO-OPB-010-2023 | MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 3569043.93 | 3569043.93 |
| ROO230202222202 | Obra | COP-LO-OPB-006-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7631681.32 | 7631681.32 |
| ROO230202222947 | Obra | COP-LO-OPB-002-2023 | GRUPO SAHER VILLAREAL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 11010993.6 | 11010993.6 |
| ROO230202222983 | Obra | COP-LO-OPB-007-2023 | Lorena Castrejón Gómez | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4044381.67 | 4916417.71 |
| ROO230202223229 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |
| ROO230202223482 | Obra | COP-LO-OPB-012-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7585348.99 | 7585348.99 |
| ROO230202220237 | Obra | COP-LO-OPB-011-2023 | AYCAS S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2330730.42 | 2330730.42 |
| ROO230202221394 | Obra | COP-LO-OPB-009-2023 | RIOC SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7136152.68 | 7136152.68 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|---|--|------------|------------|
| ROO230202223237 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |
| ROO230202223261 | Obra | COP-LO-OPB-014-2023 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 2914649.82 | 2914649.82 |
| ROO230202223502 | Obra | COP-LO-OPB-012-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7585348.99 | 7585348.99 |
| ROO230202223549 | Obra | COP-LO-OPB-012-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7585348.99 | 7585348.99 |
| ROO230202224477 | Obra | COP-LO-OPB-016-2023 | PASVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8138673.34 | 8138673.34 |
| ROO230202225186 | Obra | COP-LO-OPB-017-2023 | JHON HERNANDEZ DOMINGUEZ | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7996564.48 | 7996564.48 |
| ROO230202219919 | Administración directa | 134062 | | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 867197.36 | 867197.36 |
| ROO230202220351 | Obra | COP-LO-OPB-003-2023 | Inteligencia Empresarial DYCCHE, S.A. de C.V | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 6640528.27 | 6640528.27 |
| ROO230202221404 | Obra | COP-LO-OPB-009-2023 | RIOC SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7136152.68 | 7136152.68 |
| ROO230202222214 | Obra | COP-LO-OPB-004-2023 | ORDAR SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7755009.86 | 7755009.86 |
| ROO230202222505 | Arrendamientos | MOPB-OM-DRM-FAISMUN-CA-01-2023 | VIAJE AMPLIO MUNDO SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 3562300 | 3562300.0 |
| ROO230202222915 | Obra | COP-LO-OPB-002-2023 | GRUPO SAHER VILLAREAL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 11010993.6 | 11010993.6 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|
| ROO230202222928 | Obra | COP-LO-OPB-005-2023 | María Teresa Lozano Guevara | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7058018.07 | 7058018.07 |
| ROO230202223066 | Obra | COP-LO-OPB-013-2023 | Construcciones y Vias terrestres de Q. Roo SA de CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 4988980.67 | 4988980.67 |
| ROO230202223560 | Obra | COP-LO-OPB-012-2023 | Linieros Aéreos y Subterráneos, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 7585348.99 | 7585348.99 |
| ROO230202224702 | Obra | COP-LO-OPB-016-2023 | PASVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8138673.34 | 8138673.34 |
| ROO230202226216 | Obra | COP-LO-OPB-016-2023 | PASVIMENTOS, MAQUINARIAS Y PROYECTOS DE Q,ROO S DE RL DE CV | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 8138673.34 | 8138673.34 |
| ROO230202227463 | Obra | COP-LO-OPB-018-2023 | NELSON ALFONSO TREJO PEREZ | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 10052546.4 | 10052546.4 |
| ROO230202228690 | Obra | COP-LO-OPB-019-2023 | GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 5248445.03 | 5248445.03 |



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

III INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

| FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE |
|---------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------|-------------|
| ROO23020221 9889 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2256 | 2256 | 721.92 | 32 |
| ROO23020222 0213 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 634.5 | 94 |
| ROO23020222 0226 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 634.5 | 94 |
| ROO23020222 0233 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 607.5 | 90 |
| ROO23020222 3013 | 2023 | 3 | Piezas | 112 | 112 | 112 | 100 |
| ROO23020222 3059 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 186.24 | 186.24 | 186.24 | 100 |
| ROO23020222 4763 | 2023 | 3 | Metros lineales | 20.26 | 20.26 | 18.23 | 89.98025666 |
| ROO23030224 4273 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974 | 0 | 0 |
| ROO23030224 6258 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 0 | 0 |
| ROO23030225 0453 | 2023 | 3 | Metros lineales | 622.14 | 622.14 | 0 | 0 |
| ROO23030225 0472 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 454.3 | 454.3 | 0 | 0 |
| ROO23030225 5838 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 0 | 0 |
| ROO23030225 8126 | 2023 | 3 | Piezas | 41 | 0 | 0 | 0 |
| ROO23030226 1180 | 2023 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0 |
| ROO23030226 2358 | 2023 | 3 | Piezas | 93 | 0 | 0 | 0 |
| ROO23020222 0359 | 2023 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 63 | 90 |
| ROO23020222 2221 | 2023 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 29 | 82.85714286 |
| ROO23020222 3210 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2104 | 2104 | 2104 | 100 |
| ROO23020222 4735 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 705.96 | 705.96 | 705.96 | 100 |
| ROO23020222 5118 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1286.1 | 1286.1 | 1286.1 | 100 |
| ROO23020222 7516 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1819.13 | 1819.13 | 1546.26 | 84.99997251 |
| ROO23030224 4165 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|-----------|---------|---------|---------|-------------|
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 4834 | 2023 | 3 | Cuadrados | 720.96 | 720.96 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 6885 | 2023 | 3 | Cuadrados | 426.04 | 426.04 | 0 | 0 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3076 | 2023 | 3 | Cuadrados | 494.28 | 494.28 | 247.14 | 50 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3527 | 2023 | 3 | Cuadrados | 3207.4 | 3207.4 | 1282.96 | 40 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 4446 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2365 | 2365 | 1182.5 | 50 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 7494 | 2023 | 3 | Cuadrados | 914.61 | 914.61 | 457.31 | 50.00054668 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 8575 | 2023 | 3 | Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 5900 | 2023 | 3 | Cuadrados | 6011.7 | 6011.7 | 0 | 0 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 5923 | 2023 | 3 | Cuadrados | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 6158 | 2023 | 3 | Cuadrados | 8121.85 | 8121.85 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 1581 | 2023 | 3 | Cuadrados | 665.22 | 665.22 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 1965 | 2023 | 3 | Cuadrados | 220.18 | 220.18 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 4691 | 2023 | 3 | Cuadrados | 1280 | 1280 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 4901 | 2023 | 3 | Cuadrados | 720.96 | 720.96 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 5514 | 2023 | 3 | Cuadrados | 367.63 | 367.63 | 0 | 0 |
| ROO23030226 | | | | | | | |
| 1095 | 2023 | 3 | Piezas | 87 | 87 | 0 | 0 |
| ROO23030226 | | | | | | | |
| 2338 | 2023 | 3 | Piezas | 86 | 0 | 0 | 0 |
| ROO23030226 | | | | | | | |
| 5677 | 2023 | 3 | Piezas | 148 | 148 | 30 | 20.27027027 |
| ROO23030226 | | | | | | | |
| 5677 | 2023 | 3 | Otros | 9 | 9 | 2 | 22.22222222 |
| ROO23020221 | | | Metros | | | | |
| 9968 | 2023 | 3 | Cuadrados | 762.04 | 762.04 | 762.04 | 100 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 8520 | 2023 | 3 | Cuadrados | 697.6 | 697.6 | 697.6 | 100 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 4144 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2998.2 | 2998.2 | 0 | 0 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 4151 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 0 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 4217 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2245.8 | 2245.8 | 0 | 0 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 4255 | 2023 | 3 | Cuadrados | 1874.5 | 1874.5 | 0 | 0 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 6190 | 2023 | 3 | Cuadrados | 3447.9 | 3447.9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|-----------|---------|---------|--------|-------------|
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 5194 | 2023 | 3 | Cuadrados | 136.18 | 136.18 | 0 | 0 |
| ROO23030226 | | | Metros | | | | |
| 1892 | 2023 | 3 | Cuadrados | 315.72 | 0 | 0 | 0 |
| ROO23020222 | | | | | | | |
| 2209 | 2023 | 3 | Piezas | 99 | 99 | 79 | 79.7979798 |
| ROO23020222 | | | | | | | |
| 3023 | 2023 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 52 | 83.87096774 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 4521 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2367 | 2367 | 1183.5 | 50 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 4808 | 2023 | 3 | Cuadrados | 226.76 | 226.76 | 215.42 | 94.99911801 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 5343 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2269.2 | 2269.2 | 794.22 | 35 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 4809 | 2023 | 3 | Cuadrados | 720.96 | 720.96 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 8195 | 2023 | 3 | Cuadrados | 70.5 | 70.5 | 0 | 0 |
| ROO23030226 | | | Metros | | | | |
| 0009 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2344.19 | 2344.19 | 0 | 0 |
| ROO23030226 | | | Metros | | | | |
| 0044 | 2023 | 3 | Cuadrados | 1190.46 | 1190.46 | 0 | 0 |
| ROO23020222 | | | | | | | |
| 0344 | 2023 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 65 | 92.85714286 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 1425 | 2023 | 3 | Cuadrados | 659.43 | 659.43 | 593.49 | 90.00045494 |
| ROO23020222 | | | | | | | |
| 2202 | 2023 | 3 | Piezas | 82 | 82 | 49 | 59.75609756 |
| ROO23020222 | | | | | | | |
| 2947 | 2023 | 3 | Piezas | 131 | 131 | 117 | 89.3129771 |
| ROO23020222 | | | | | | | |
| 2983 | 2023 | 3 | Piezas | 72 | 105 | 105 | 100 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3229 | 2023 | 3 | Cuadrados | 1760 | 1760 | 880 | 50 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3482 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2407 | 2407 | 770.24 | 32 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 1384 | 2023 | 3 | Cuadrados | 80.84 | 80.84 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 1413 | 2023 | 3 | Cuadrados | 33.74 | 33.74 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 1711 | 2023 | 3 | Cuadrados | 622.14 | 622.14 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 4853 | 2023 | 3 | Cuadrados | 720.96 | 720.96 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 5493 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2474.7 | 2474.7 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 8263 | 2023 | 3 | Cuadrados | 864.41 | 864.41 | 0 | 0 |
| ROO23030226 | | | Metros | | | | |
| 1325 | 2023 | 3 | Cuadrados | 668 | 668 | 0 | 0 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 0237 | 2023 | 3 | Cuadrados | 675 | 675 | 607.5 | 90 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 1394 | 2023 | 3 | Cuadrados | 659.43 | 659.43 | 560.52 | 85.00068241 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3237 | 2023 | 3 | Cuadrados | 616.85 | 616.85 | 616.85 | 100 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3261 | 2023 | 3 | Cuadrados | 1780.05 | 1780.05 | 1780.05 | 100 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3502 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2405 | 2405 | 769.6 | 32 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3549 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2407 | 2407 | 770.24 | 32 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 4477 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2367 | 2367 | 1183.5 | 50 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 5186 | 2023 | 3 | Cuadrados | 8808 | 8808 | 5284.8 | 60 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 4197 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2237.56 | 2237.56 | 0 | 0 |
| ROO23030224 | | | Metros | | | | |
| 5839 | 2023 | 3 | Cuadrados | 455.43 | 455.43 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 4886 | 2023 | 3 | Cuadrados | 720.96 | 720.96 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 5260 | 2023 | 3 | Cuadrados | 154.04 | 154.04 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 5302 | 2023 | 3 | Cuadrados | 571 | 571 | 0 | 0 |
| ROO23030225 | | | Metros | | | | |
| 6668 | 2023 | 3 | Cuadrados | 121 | 0 | 0 | 0 |
| ROO23020221 | | | SERVICIO(S) | | | | |
| 9919 | 2023 | 3 | | 1 | 1 | 0.5 | 50 |
| ROO23020222 | | | Piezas | | | | |
| 0351 | 2023 | 3 | | 106 | 106 | 95 | 89.62264151 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 1404 | 2023 | 3 | Cuadrados | 659.43 | 659.43 | 560.52 | 85.00068241 |
| ROO23020222 | | | Piezas | | | | |
| 2214 | 2023 | 3 | | 44 | 44 | 41 | 93.18181818 |
| ROO23020222 | | | Vehículos | | | | |
| 2505 | 2023 | 3 | | 1 | 10 | 10 | 100 |
| ROO23020222 | | | Piezas | | | | |
| 2915 | 2023 | 3 | | 78 | 78 | 62 | 79.48717949 |
| ROO23020222 | | | Piezas | | | | |
| 2928 | 2023 | 3 | | 202 | 202 | 190 | 94.05940594 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3066 | 2023 | 3 | Cuadrados | 1045.2 | 1045.2 | 1045.2 | 100 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 3560 | 2023 | 3 | Cuadrados | 2407 | 2407 | 1684.9 | 70 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 4702 | 2023 | 3 | Cuadrados | 3536.96 | 3536.96 | 0 | 0 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 6216 | 2023 | 3 | Cuadrados | 4044 | 4044 | 3639.6 | 90 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 7463 | 2023 | 3 | Cuadrados | 1219.73 | 1219.73 | 792.82 | 64.99963107 |
| ROO23020222 | | | Metros | | | | |
| 8690 | 2023 | 3 | Cuadrados | 494.95 | 494.95 | 470.2 | 94.9994949 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|---|---------------------|--------|--------|---|---|
| ROO23030224 4233 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1875.3 | 1875.3 | 0 | 0 |
| ROO23030225 1956 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 455.43 | 455.43 | 0 | 0 |
| ROO23030225 4654 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15510 | 15510 | 0 | 0 |
| ROO23030225 4870 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 720.96 | 720.96 | 0 | 0 |
| ROO23030225 5219 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 103.32 | 103.32 | 0 | 0 |
| ROO23030225 5286 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 571 | 571 | 0 | 0 |
| ROO23030225 5596 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 13.07 | 13.07 | 0 | 0 |
| ROO23030225 5859 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 206.92 | 206.92 | 0 | 0 |
| ROO23030225 6774 | 2023 | 3 | Piezas | 86 | 0 | 0 | 0 |
| ROO23030226 2370 | 2023 | 3 | Piezas | 77 | 0 | 0 | 0 |