



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024
I INFORME TRIMESTRAL 2023
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS
																									RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
2023	1	ROO22030 2110796	Proyecto de Inversión	2488394	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488394.15, modificado:306130044}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMERICAS I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 121055	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	121055	5	1490	1455		{meta:1 {unidad_medida: Piezas, meta:206.0, meta_modificada:272.0}}	1	{geo:1 {jve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E HONDURAS - GUATEMALA - COSTA RICA - VENEZUELA - URUGUAY - PARAGUAY - GUYANA - ECUADOR - COLOMBIA - CHILE - BRASIL - BOLIVIA - ARGENTINA - LUIS MANUEL SEVILLA - PANAMA COLONIA LAS AMERICAS, 77096 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUI, lon:-88.28728789, lat:18.5461441}}	15-07-2022	31-12-2022	3061300.44	3061300.44	3061300.44	3061300.44	3061300.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 {unidad_medida:Piezas, avance:272.0}}		En Ejecución
2023	1	ROO22030 2112216	Proyecto de Inversión	1509665	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509664.9, modificado:148473715}}	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 127938	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	127938	5	1010	1030		{meta:1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}	1	{geo:1 {jve_municipio:4, localidad:184, direccion:AVENIDA PLAN DE AYALA PUERLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE PLAN DE SAN LUIS SE EJECUTARA EN LA AV. PLAN DE AYALA ENTRE JOSEFA O, lon:-88.06979508, lat:18.22515758}}	15-07-2022	31-12-2022	1484737.15	1484737.15	1484737.15	1484737.15	1484737.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}}	{2112216/proyecto_FIN}	En Ejecución

2023	1	ROO22030 2127650	Proyecto de inversión	3470380	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470379.84, modificado:3469936.95})	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. SAN SALVADOR ENTRE LEONA VICARIO Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 194818	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	194818	5	10079	9542			{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE CAMELIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. SAN SALV, lon:-88.298568, lat:18.5084836}}	15-09-2022	31-12-2022	3469936.95	3469936.95	3469936.95	3469936.95	3469936.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}	{127050/proyecto_ESO}	En Ejecución
2023	1	ROO22030 2128173	Proyecto de inversión	1899952	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899951.82, modificado:1888476.11})	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 201082	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	201082	5	30	30			{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALL E JUSTO SIERRA - JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77014 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO JABAGOZA Y CALLE BICENTENARIO , CALLE MISUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS T, lon:-88.9349086, lat:18.4554456}}	15-09-2022	31-12-2022	1888476.11	1888476.11	1888476.11	1888476.11	1888476.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{127050/proyecto_ESO}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165368	Proyecto de inversión	837655.3	(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837655.3, modificado:837655.3})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A. DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 269788	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	269788	5	14	14			{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:4, localidad:124, direccion:PRIBLO ALVARO OBREGÓN, 77880 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65814616, lat:18.2979033}}	01-11-2022	31-12-2022	837655.3	837655.3	837655.3	837655.3	837655.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:4.0}}	{2165368/proyecto_ESO}	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2166064	Proyecto de inversión	1445789	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445788.64, modificado:1445788.64))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BEGAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 273107	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	273107	5	22	22			(meta:1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:11.0, meta_m odificada :11.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:252, direccion:PIEB LO NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.13188551, lat:18.72448208))	01-11-2022	31-12-2022	1445788.64	1445788.64	1445788.64	1445788.64	1445788.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0))	(2166064/proyecto_fin)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2167241	Proyecto de inversión	1037552	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037551.88, modificado:1032908.17))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO A - 279700	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	279700	5	16	16			(meta:1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:8.0 , meta_m odificada :8.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA DAVID G GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.29562089, lat:18.51429508))	15-11-2022	31-12-2022	1032908.17	1032908.17	1032908.17	1032908.17	1032908.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0))	(2167241/proyecto_ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2167276	Proyecto de inversión	518776	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518775.95, modificado:518775.95))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO B - 279846	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	279846	5	8	8			(meta:1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:4.0 , meta_m odificada :4.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:2864, direccion:COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS , 77029 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS LA CUAL ES UNA COLONIA, lon:-88.35004511, lat:18.53689233))	15-11-2022	31-12-2022	518775.95	518775.95	518775.95	518775.95	518775.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0))	(2167276/proyecto_ESO)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2168880	Proyecto de inversión	473841.3	(IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473841.32, modificado:473841.32])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 288281	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	288281	5	42	42		(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:72 6.0, meta_m edificada :726.0])	1	(geo: [cve_municipio :4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 21 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.38936026, lat:18.4933433])	15-11-2022	31-12-2022	473841.32	473841.32	473841.32	473841.32	473841.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:72 6.0])	(2168880/proyecto_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2169252	Proyecto de inversión	303202.9	(IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303202.9, modificado:299979.4])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 290084	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	290084	5	30	30		(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:46 3.92, meta_m edificada :463.92])	1	(geo: [cve_municipio :4, localidad:245, direccion:CALL E HEROES PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.80820746, lat:18.6062333])	15-11-2022	31-12-2022	299979.4	299979.4	299979.4	299979.4	299979.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:46 3.92])	(2169252/proyecto_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2171396	Proyecto de inversión	975114.62	(IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975114.62, modificado:975114.62])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 299980	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	299980	5	26	26		(meta:1 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35 1.07, meta_m edificada :351.07])	1	(geo: [cve_municipio :4, localidad:201, direccion:PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5667198, lat:18.5123543])	15-11-2022	31-12-2022	975114.62	975114.62	975114.62	975114.62	975114.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:35 1.07])	(2171396/proyecto_FIN)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2171528	Proyecto de inversión	722857.5	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722857.49, modificado:722857.49})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 300676	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	300676	5	18	18		{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26 0.25, meta_m edificada :260.25})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:252, direccion:PIEB LO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUJERAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.13223918, lat:18.7246055 1})}	15-11-2022	31-12-2022	722857.49	722857.49	722857.49	722857.49	722857.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:26 0.25})}	{(171528 /proyecto , PROYECTO (50))}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2178794	Proyecto de inversión	2715092	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715092.26, modificado:2713148.31})}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ANDRÉS QUINTANA ROO ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. ALVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 333090	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	333090	5	3759	3432		{(meta: {unidad_medida: Piezas, meta:76 0, meta_m edificada :76.0})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO COLOMIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ALVARO OBREGÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. A, lon:- 88.30664012, lat:18.5023904 3})}	30-11-2022	31-12-2022	2713148.31	2713148.31	2713148.31	2713148.31	2713148.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:76 0})}	{(217879 /proyecto , PROYECTO (50))}	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2073800	Proyecto de inversión	1200000	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.69, modificado:1196633.21})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 44870	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	44870	5	339	381		{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21 74.0, meta_m edificada :2173.95 1})}	1	{(geo: {eve_municipio :4, localidad:50, direccion:CALL E MAHAHUAL - VENADOS - CHECHEN PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77986 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAOBAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE PUCTE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN 3 TRAMOSRAMO 1 CALLE MAHAHUAL, lon:- 88.2714166,	01-05-2022	31-12-2022	1196633.21	1196633.21	1196633.21	1196633.21	1196633.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:21 73.95})}		En Ejecución

2023	1	ROO22020 2078631	Proyecto de inversión	249999.8	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.84, modificado:244908.84))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 45058	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45058	5	415	452			(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:42 9.0, meta_m odificada :429.27])	1	(geo1: [cve_municipio :4, localidad:225, direccion:CALL E VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHERRERIA ALVAREZ, 77966 LUIS ECHERRERIA ALVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTABA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CA, lon:-88.21651968, lat:18.6577574 7])	01-05-2022	31-12-2022	244908.84	244908.84	244908.84	244908.84	244908.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_ medida:Met ros Cuadrados , avance:42 9.27])		En Ejecución
2023	1	ROO22020 2079868	Proyecto de inversión	1240318	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240317.56, modificado:1226353.58))	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MANA DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 80031	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	80031	5	287	287			(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:63 3.0, meta_m odificada :633.06])	1	(geo1: [cve_municipio :4, localidad:39, direccion:AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS, lon:-88.48838221,	01-06-2022	31-12-2022	1226353.58	1226353.58	1226353.58	1226353.58	1226353.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_ medida:Met ros Cuadrados , avance:63 3.08])	(207986 8/proyeto /proyecto_ PROC ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2110962	Proyecto de inversión	3312084	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312084.43, modificado:3307371.94))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. SAN SALVADOR ENTRE JAVIER ROJO GÓMEZ Y LEONIA VICARIO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 120942	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120942	5	3789	3499			(meta1: [unidad_ medida: Piezas, meta:74 0, meta_m odificada :74.0])	1	(geo1: [cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE L, lon:-88.31171391, lat:18.5697092 6])	15-09-2022	31-12-2022	3307371.94	3307371.94	3307371.94	3307371.94	3307371.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_ medida:Piezas, avance:74 0])	(211076 2/proyeto_ PROC O_FIN)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2163214	Proyecto de inversión	1305139	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305139.48, modificado:1305139.48))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERON DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 257932	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	257932	5	24	24		(meta:1 [unidad_medida: Cuarto(s)], meta:12.0, meta_m odificada :12.0))	(geo:1 [ve_municipio :4, localidad:17, direccion:PUEB LO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS ESTAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-88.82230403, lat:18.01001139])	01-11-2022	31-12-2022	1305139.48	1305139.48	1305139.48	1305139.48	1305139.48	1305139.48	texto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-LO-098-047-2022, contratista:CONSTRUCTORA VOLKAB, S.A. DE C.V., convocante:HEMUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:319096.646, importe_modificado:319096.646]	(meta:1 [unidad_medida:Cuarto(s)], avance:3.0)	(2163214 /proyecto_inicio, 2163214 /proyecto_fin)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165229	Proyecto de inversión	840652.1	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840652.07, modificado:840652.07))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 268962	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	268962	5	14	14		(meta:1 [unidad_medida: Cuarto(s)], meta:7.0, meta_m odificada :7.0))	(geo:1 [ve_municipio :4, localidad:32, direccion:PUEB LO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.72028724, lat:18.1139754])	01-11-2022	31-12-2022	840652.07	840652.07	840652.07	840652.07	840652.07	840652.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Cuarto(s)], avance:7.0)	(2165229 /proyecto_inicio, 2165229 /proyecto_fin)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165292	Proyecto de inversión	843727.1	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843727.11, modificado:840455.08))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOROCÓY DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 269308	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	269308	5	14	14		(meta:1 [unidad_medida: Cuarto(s)], meta:7.0, meta_m odificada :7.0))	(geo:1 [ve_municipio :4, localidad:245, direccion:PUEB LO MOROCÓY, 77953 MOROCÓY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.80964774, lat:18.60402299])	01-11-2022	31-12-2022	840455.08	840455.08	840455.08	840455.08	840455.08	840455.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Cuarto(s)], avance:5.0)	(2165292 /proyecto_inicio, 2165292 /proyecto_fin)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2167871	Proyecto de inversión	1302934	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302934.13, modificado:1302934.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 282928	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	282928	5	24	24		{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26880877, lat:18.68958964}}	15-11-2022	31-12-2022	1302934.13	1302934.13	1302934.13	1302934.13	1302934.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:12.0}}	{2167871/proyecto_o_PROCESO, 2167871/proyecto_o_FIN}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2171430	Proyecto de inversión	1291100	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291100.06, modificado:1291100.06}}	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTÉ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 300127	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	300127	5	24	24		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados}, meta:46.497, meta_modificada:46.497}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTÉ, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66792584, lat:18.23360995}}	15-11-2022	31-12-2022	1291100.06	1291100.06	1291100.06	1291100.06	1291100.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}, avance:46.497}}	{2171430/proyecto_o_PROCESO, 2171430/proyecto_o_FIN, 2171430/proyecto_o_PROCESO, 2171430/proyecto_o_FIN}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2178805	Proyecto de inversión	580960.7	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580960.67, modificado:578147.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, JOK ETAPA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 333109	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	333109	5	483	459		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados}, meta:99.9.8, meta_modificada:99.8}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E CHUNYA OKOP COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y, CALLE SACZUKIL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CHUNYA ENTRE LAS CALLES LAGUNA OM Y TRAMO 2 CALL, lon:-88.33248528, lat:18.521692}}	30-11-2022	31-12-2022	578147.7	578147.7	578147.7	578147.7	578147.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}, avance:99.8}}	{2178805/proyecto_o_PROCESO, 2178805/proyecto_o_FIN}	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2072594	Acción	2823954	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823954.1, modificado:2767616.31}}	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 37866	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	37866	N		0		{meta1: {unidad_medida: Vehiculos}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	12-04-2022	30-12-2022	2767616.31	2767616.31	2767616.31	2767616.31	2767616.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos}, avance:1.0}}	{2767616.31/proyecto_o_PROCESO, 2767616.31/proyecto_o_FIN}	En Ejecución

2023	1	ROO22020 2074274	Proyecto de inversión	2600000	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.63, modificado:2560469.48))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XUJHA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. -	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48060	5	1169	1172	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4745.0, meta_modificada:4745.07))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:114, direccion:CALL E JOSE MARIA MORELOS - PEDRO JONACUIN COLDWELL PUEBLO XULHA, 7963 XULHA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 01 AV. JOSE MA., km:-88.40279386, lat:18.5514535))	01-05-2022	31-12-2022	2560469.48	2560469.48	2560469.48	2560469.48	2560469.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4745.07))		En Ejecución
2023	1	ROO22020 2081437	Proyecto de inversión	949988.4	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949988.43, modificado:935958.75))	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	88623	5	1413	1428	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:124, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON INGENIO ALVARO OBREGON, 77980 ALVARO OBREGON, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE RECURSOS HUMANOS, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ALVARO OBREG., km:-88.64595502, lat:18.2979577))	01-06-2022	31-12-2022	935958.75	935958.75	935958.75	935958.75	935958.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0))	[2081437/proyecto_FIN]	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2110708	Proyecto de inversión	3407765	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407765.41, modificado:3401020.76))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ANDRÉS QUINTANA ROO 1ERA. ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO -	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120697	5	87990	83491	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0))	1	(geo: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA EFRAIN AGUILAR, CALLE FRANCISCO MAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ANDRES QUI, km:-88.30502383, lat:18.50943947))	15-07-2022	31-12-2022						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Terminado	

2023	1	ROO22030 2111146	Proyecto de inversión	2608708	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608708.0, blanco - 122608 85))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 122608 85))	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	122608	5	4436	4221		(meta: (unidad: medida: Piezas, meta:23 7.0, meta_m odificada :257.0))	1	(geo: (municipio -4, localidad:1, direccion:CALL E BONAIRE - CURACAO - ISLAS VIRGENES - BERMUDAS - BAHAMAS - ARUBA - TRINIDAD Y TOBAGO - GRANADA - SAN VICENTE - BARBADOS - SANTA LUCIA - MARTINICA - PUERTO RICO - REPUBLICA DOMINICANA - HAITI - JAMAICA - ISLAS CAYMAN CUBA - lon:- 88.30376304, lat:18.5432236	15-07-2022	31-12-2022	3096136.85	3096136.85	3096136.85	3096136.85	3096136.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_m edida:Pie zas, avance:25 7.0))		En Ejecución
2023	1	ROO22030 2128334	Proyecto de inversión	1900107	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900107.27, modificado:1899763 09))	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 201749	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	201749	5	34	34		(meta: (unidad: medida: Piezas, meta:17. 0, meta_m odificada :17.0))	1	(geo: (municipio -4, localidad:123, direccion:AVEN IDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA UCUM-LA UNION INGENO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA UCUMLA, lon:- 88.67819289, lat:18.2723336 5))	15-09-2022	31-12-2022	1899763.09	1899763.09	1899763.09	1899763.09	1899763.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_m edida:Pie zas, avance:17. 0))	[212833 4/proy eto_FW)	En Ejecución
2023	1	ROO22030 2137786	Acción	2678794	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678793.68, modificado:2677512 0))	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 18230	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	18230	N			151243	(meta: (unidad: medida: Computadoras, meta:90, 0, meta_m odificada :90.0))	1	(geo: (municipio -4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE LUBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.287899, lat:18.493889))	01-08-2022	30-12-2022						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Terminado	

2023	1	ROO22040 2163380	Proyecto de inversión	1738483	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738483.46, modificado:1738483.46})}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 257737	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	257737	5	32	32		{(meta1: {unidad_medida: Cuartos} , meta:16.0, meta_m odificada :16.0)}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 7790 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 16 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, CALLE SIN NOMBRE, lon:-88.71972438, lat:18.11117014})}	01-11-2022	31-12-2022	1738483.46	1738483.46	1738483.46	1738483.46	1738483.46	{(f1so_cobra:Obra, numero_contrato:GOP-ID-098-048-2022, contratista:SANITOS HAVIT ROQUE CUEVAS, convocante:HAYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3664247.21, importe_modificado:3664247.21)}	{(meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:16.0)}	{(216318 ESCO, 2163180 /proyecto_o_FIN, 2163180 /proyecto_o_PROC ESO)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165076	Proyecto de inversión	842212.7	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842212.65, modificado:842212.65})}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 268023	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	268023	5	14	14		{(meta1: {unidad_medida: Cuartos} , meta:7.0 , meta_m odificada :7.0)}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68118831, lat:18.27097213})}	01-11-2022	31-12-2022	842212.65	842212.65	842212.65	842212.65	842212.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:7.0)}	{(216507 ESCO, 2165076 /proyecto_o_FIN, 2165076 /proyecto_o_PROC ESO, 2165076 /proyecto_o_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2166948	Proyecto de inversión	1446807.66	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446807.66, modificado:1446807.66})}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 272512	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	272512	5	22	22		{(meta1: {unidad_medida: Cuartos} , meta:11.0, meta_m odificada :11.0)}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68131506, lat:18.27036359})}	01-11-2022	31-12-2022	1446807.66	1446807.66	1446807.66	1446807.66	1446807.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:11.0)}	{(216594 ESCO, 2165948 /proyecto_o_FIN, 2165948 /proyecto_o_PROC ESO, 2165948 /proyecto_o_FIN)}	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2166073	Proyecto de inversión	1049432	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049432.09, modificado:1049432 09)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. A - 273135	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	273135	5	16	16		{meta: (unidad_ medida: Cuarto(s) - meta:8.0 - meta_m odificada :8.0)}	1	{geo: (ov_municipio :4, localidad:16, direccion:COLO NIA CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.25784233, lat:18.5559473 4}	01-11-2022	31-12-2022	1049432.09	1049432.09	1049432.09	1049432.09	1049432.09	1049432.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Cuar to(s), avance:4.0)}	{216607 3/proyec to_PROCE SO}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2167835	Proyecto de inversión	1403375	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403375.11, modificado:1403375 11)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 282764	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	282764	5	26	26		{meta: (unidad_ medida: Cuarto(s) - meta:13. 0, meta_m odificada :13.0)}	1	{geo: (ov_municipio :4, localidad:77, direccion:PUEB LO SABIDOS, 77383 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.58956803, lat:18.3548445 4}	15-11-2022	31-12-2022	1403375.11	1403375.11	1403375.11	1403375.11	1403375.11	1403375.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Cuar to(s), avance:13. 0)}	{216783 5/proyect o_PROCE SO}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2177430	Proyecto de inversión	1703177	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703176.59, modificado:1703138 17)}	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 328119	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	328119	5	16463	15421		{meta: (unidad_ medida: Pozo(s), meta:24. 0, meta_m odificada :24.0)}	1	{geo: (ov_municipio :4, localidad:1, direccion:COLO NIA DAVID G GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 24 POZOS EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS DAVID GUSTAVO GUTIERREZ MAGISTERIAL ISABEL TENORIO AMPLIACION PROTERRITO, lon:- 88.29919786, lat:18.5147396 4}	30-11-2022	31-12-2022	1703138.17	1703138.17	1703138.17	1703138.17	1703138.17	1703138.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_m edida:Poz o(s), avance:24. 0)}	{217743 0/proyect o_PROCE SO, 2177430 /proyect o_FIN, 2177430 /proyect o_PROCE SO}	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2183168	Proyecto de inversión	1730872	(f1: ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1230871.93, modificado:12253097), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CONSTITUYENTES DEL 74 ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. ERICK PAOLO MARTINEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 348252	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	348252	5	4821	4521			(meta:1: [unidad: medida: Piezas, meta:28.0, meta_m odificada :28.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ, AVENIDA COROZAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CONSTITUYE, lon:-88.29539828, lat:18.5233659	01-12-2022	31-12-2022	1725309.7	1725309.7	1725309.7	1725309.7	1725309.7	1725309.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad: medida: Piezas, avance:28.0])	(218374 /proyecto_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2183816	Proyecto de inversión	1168243	(f1: ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:664981.6, modificado:664981.6), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CONSTITUYENTES DEL 74 ENTRE AV. MAXXAC Y AVILA CAMACHO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO - 348462	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	348462	5	1274	1208			(meta:1: [unidad: medida: Piezas, meta:18.0, meta_m odificada :18.0])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA PROTERTORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXXAC Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA COROZAL SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 E, lon:-88.29589715, lat:18.5337848)	01-12-2022	31-12-2022	1164981.6	1164981.6	1164981.6	1164981.6	1164981.6	1164981.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad: medida: Piezas, avance:18.0])	(218381 /proyecto_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2073837	Proyecto de inversión	999999.84	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.84, modificado:998603.37)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. - 45120	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	45120	5	382	387			(meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, meta:1807.0, meta_m odificada :1806.65])	1	(geo:1: [eve_municipio :4, localidad:163, direccion:CALL E PROGRESO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77557 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENTO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PROGR, lon:-88.85736292,	01-05-2022	31-12-2022	998603.37	998603.37	998603.37	998603.37	998603.37	998603.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad: medida: Metros Cuadrados, avance:1806.65])		En Ejecución

2023	1	ROO22020 2079619	Proyecto de inversión	1992723	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:19627355))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 78102	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	78102	5	118	119	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_m odificada :678.0))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:98, direccion:CALLE E REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-88.39574839, lat:18.49415517))	01-06-2022	31-12-2022	1962753.55	1962753.55	1786553.51	1786553.51	1786553.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:678.0))	(2079419 /proyecto_fin)	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2079767	Proyecto de inversión	1240318	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240317.56, modificado:123478095))	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79400	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79400	5	1547	1556	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_m odificada :633.08))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77380 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBOL H, lon:-88.6818505, lat:18.26790955))	01-06-2022	31-12-2022	1234780.95	1234780.95	1234780.95	1234780.95	1234780.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:633.08))	(2079811 /proyecto_fin)	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2079811	Proyecto de inversión	1992723	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:196026402))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79732	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79732	5	344	373	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_m odificada :678.0))	1	(geo1: (cve_municipio :4, localidad:38, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 7953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GÓMEZ Y , CARRETERA UCUM ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LA, lon:-88.66972566, lat:18.4867944	01-06-2022	31-12-2022	1960264.02	1960264.02	1960264.02	1960264.02	1960264.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:678.0))	(2079811 /proyecto_fin)	En Ejecución

2023	1	ROO22030 2079832	Proyecto de inversión	1338053	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338052.7, modificado:131222479))	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE KALAC, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 80268	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	80268	5	202	234	(meta:1 [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:63 3.08, meta_m odificada :633.08])	1	(geo:1 [eve_municipio :4, localidad:111, direccion:CALL E 24 DE FEBRERO PUEBLO KCALAK, 77970 KCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 01 DE MAYO SE EJECUTARA EL PORRECTO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CONST. Ioni--87.83661574, Iati:18.2674048	01-06-2022	31-12-2022	1312224.79	1312224.79	1312224.79	1312224.79	1312224.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:63 3.08])		En Ejecución
2023	1	ROO22030 2126366	Proyecto de inversión	1257007	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257007.46, modificado:124998297))	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 191709	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	191709	5	1030	1108	(meta:1 [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:30 0.0, meta_m odificada :300.0])	1	(geo:1 [eve_municipio :4, localidad:201, direccion:CALL E GUADALUPE VARGAS PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA SERGIO BUTRÓN CASAS, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE G, Ioni--88.57065755,	15-09-2022	31-12-2022	1249982.97	1249982.97	1249982.97	1249982.97	1249982.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:30 0.0])	(212636 6/proyecto_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22030 2128385	Proyecto de inversión	1899941	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899940.7, modificado:195382557))	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN B. CALDERÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 201935	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	201935	5	22	22	(meta:1 [unidad, medida: Piezas, meta:11 0, meta_m odificada :11 0])	1	(geo:1 [eve_municipio :4, localidad:17, direccion:CALL E CONSTITUCION -CENTRAL- MOCTEZUMA PUEBLO RAUDALES, 77966 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE TABASCO SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCAL, Ioni--88.82279627,	15-09-2022	31-12-2022	1953825.57	1953825.57	1953825.57	1953825.57	1953825.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad, medida:Piezas, avance:11 0])	(213838 5/proyecto_FIN)	En Ejecución

2023	1	ROO22090 2138656	Acción	1526091	[IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526091.07, modificado:1499309 58)]	CONDICIONA MIENTO DE ESPACIO FISICO PARA LA ADMINISTRACI ÓN PUBLICA - 57384	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	PRODIM	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	57384	N				169028	[meta1: (unidad_ medida: Piezas, meta:34, 0, meta_m odificada 34.0), meta2: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:11 52.0, meta_m odificada 1153.0)]	1	[geo1: leve_municipio -4, localidad:1, direccion:DA D QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL lon:- 88.297899, lat:18.493889)]	12-07-2022	30-12-2022	1499309.58	1499309.58	1499309.58	1499309.58	1499309.58	1499309.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_m edida:Piez as, avance:34, 0, meta2: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:11 53.0)]	213805 6/proyeto _FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2163704	Proyecto de inversión	1414015	[IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414015.26, modificado:1414015 26)]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 260332	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	260332	5	26	26		[meta1: (unidad_ medida: Cuarto(s) , meta:13, 0, meta_m odificada 13.0)]	1	[geo1: leve_municipio -4, localidad:106, direccion:CALL E ACACIA PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.88154178, lat:17.9001804]	01-11-2022	31-12-2022	1414015.26	1414015.26	1414015.26	1414015.26	1414015.26	1414015.26	[tito1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-LO- OPB-047- 2022, contralista:CO NSTRUCTORA YOLKAB, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:319096 6.46, importe_modi ficado:319096 6.46)]	[meta1: (unidad_m edida:Cuar to(s), avance:3.0)]	216370 4/proyeto _PROC ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2163753	Proyecto de inversión	1523382	[IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523382.64, modificado:1523382 64)]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 260507	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	260507	5	28	28		[meta1: (unidad_ medida: Cuarto(s) , meta:14, 0, meta_m odificada 14.0)]	1	[geo1: leve_municipio -4, localidad:20, direccion:PUEB LO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.69128284, lat:18.1627375 7)]	01-11-2022	31-12-2022	1523382.64	1523382.64	1523382.64	1523382.64	1523382.64	1523382.64	[tito1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-LO- OPB-059- 2022, contralista:BR ALVID ALEANDRO FLOTA SELEM, convocante:H AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:152338 2.64, importe_modi ficado:152338 2.64)]	[meta1: (unidad_m edida:Cuar to(s), avance:13, 0)]	216375 3/proyeto _PROC ESO)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2163894	Proyecto de inversión	921142.4	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921142.38, modificado:921142.38))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTÍAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 261566	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	261566	5	14	14			(meta:1 (unidad_medida: Cuartos) , meta:7.0 (meta_modificada :7.0))	1	(geo:1 (eve_municipio -4, localidad:205, direccion:CALL E 22 DE FEBRERO PUEBLO TRES GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPE MATEO Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon=-88.9815416, lat:18.19567877))	01-11-2022	31-12-2022	921142.38	921142.38	921142.38	921142.38	921142.38	921142.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Cuartos), avance:5.0))	(2163894/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2164435	Proyecto de inversión	1448491	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448490.96, modificado:1448490.96))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 262588	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	262588	5	22	22			(meta:1 (unidad_medida: Cuartos) , meta:11.0 (meta_modificada :11.0))	1	(geo:1 (eve_municipio -4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon=-89.08848756, lat:18.73737035))	01-11-2022	31-12-2022	1448490.96	1448490.96	1448490.96	1448490.96	1448490.96	1448490.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Cuartos), avance:8.0))	(2164435/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165201	Proyecto de inversión	1684013	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684012.65, modificado:1684012.65))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 268820	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	268820	5	28	28			(meta:1 (unidad_medida: Cuartos) , meta:14.0 (meta_modificada :14.0))	1	(geo:1 (eve_municipio -4, localidad:264, direccion:PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon=-88.25609707, lat:18.70910641))	01-11-2022	31-12-2022	1684012.65	1684012.65	1684012.65	1684012.65	1684012.65	1684012.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Cuartos), avance:10.0))	(2165201/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2166099	Proyecto de inversión	1421004	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421003.62, modificado:1421003 62)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 273249	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	273249	5	22	22		{meta:1: (unidad_medida: Cuarto(s) - meta:11.0, meta_m odificada 11.0)}	1	{geo:1: (eve_municipio -4, localidad:240, direccion:PUJEB LO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon=- 88.87591618, lat:18.7935072) }	01-11-2022	31-12-2022	1421003.62	1421003.62	1421003.62	1421003.62	1421003.62	1421003.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_m edida:Cuar to(s), avance:11. 0)}	{216609 9/ proyeto _FIN, 2166099 / proyeto _PROC ESO, 2166099 / proyeto _FIN, 2166099 / proyeto _PROC ESO}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2171463	Proyecto de inversión	694230.6	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694230.56, modificado:694230. 56)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 300387	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	300387	5	18	18		{meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24 9.98, meta_m odificada 249.98)}	1	{geo:1: (eve_municipio -4, localidad:240, direccion:PUJEB LO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon=- 88.87657295, lat:18.7945000 3)}	15-11-2022	31-12-2022	694230.56	694230.56	694230.56	694230.56	694230.56	694230.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:24 9.98)}	{217146 3/ proyeto _PROC ESO, 2171463 / proyeto _FIN, 2171463 / proyeto _PROC ESO}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2183874	Proyecto de inversión	59541.85	{f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59541.85, modificado:59541.8 5)}	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 348631	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	348631	5	2940	2711		{meta:1: (unidad_medida: Pozo(s), meta:2.0 - meta_m odificada 2.0)}	1	{geo:1: (eve_municipio -4, localidad:1, direccion:AVEN IDA CHETUMAL -JUN CARRILLO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CELUL ALCATRACES, AVENIDA NICOLAS BRAVO CORNELIO LIZARRAGA SERAN 2 POZOS EN EL TRAM, lon=- 88.30125542, lat:18.5207196 5)}	01-12-2022	31-12-2022	59541.85	59541.85	59541.85	59541.85	59541.85	59541.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_m edida:poz o(s), avance:2.0)}	{218387 4/ proyeto _FIN, 2183874 / proyeto _PROC ESO}	En Ejecución

2023	1	ROO22020 2079790	Proyecto de inversión	2489575	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489574.52, modificado:2487109.03})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79636	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79636	5	99	89		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.8.0, meta_m odificada :678.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:743, direccion:CALL E TAMPICO PUEBLO SANTA ROSA, 7995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TRES VALLES Y CALLE ORIZABA, CALLE LAS VEGAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE LAS CALLES TRES VALLES Y ORIZABA ENFRENT, lon:-88.19740545, lat:18.0112775 5})}	01-06-2022	31-12-2022	2487109.03	2487109.03	2487109.03	2487109.03	2487109.03	2487109.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.8.0})}	{(2079790/proyecto_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22030 2110653	Proyecto de inversión	3155291	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155290.57, modificado:3153921.81})}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE AV. MAXUKAC Y TULUM DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 120322	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120322	5	3320	2999		{(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:98.0, meta_m odificada :98.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ COLONIA PAVO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUKAC Y CALLE TULUM, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE LA AVENIDA MAX, lon:-88.3100947, lat:18.5250500 2})}	15-09-2022	31-12-2022	3153921.81	3153921.81	3153921.81	3153921.81	3153921.81	3153921.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0})}	{(216319/proyecto_ESO)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2163197	Proyecto de inversión	1304728	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304728.28, modificado:1304728.28})}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 257848	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	257848	5	24	24		{(meta1: {unidad_medida: Cuartos, meta:12.0, meta_m odificada :12.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 7955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENE NOMBRE, lon:-88.0865826, lat:18.7360897 5})}	01-11-2022	31-12-2022	1304728.28	1304728.28	1304728.28	1304728.28	1304728.28	1304728.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:8.0})}	{(216319/proyecto_ESO)}	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2165353	Proyecto de inversión	841287.9	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841287.87, modificado:841287. 87))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 269638	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	269638	5	14	14		{(meta: [unidad_ medida: Cuarto(s) meta:7.0 meta_m odificada 7.0])	1	{(geo: [eve_municipio 4, localidad:252, direccion:PUEB LO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.12958394, lat:18.7237700 3])	01-11-2022	31-12-2022	841287.87	841287.87	841287.87	841287.87	841287.87	841287.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Cuar to(s), avance:7.0])	{(216535 3/proy ecto o_FIN, 2165353 /proy ecto o_PRO C ESO, 2165353 /proy ecto o_FIN	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2166000	Proyecto de inversión	1316943	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316942.66, modificado:1316942. 66))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 272826	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	272826	5	20	20		{(meta: [unidad_ medida: Cuarto(s) meta:10. 0, meta_m odificada 10.0])	1	{(geo: [eve_municipio 4, localidad:73, direccion:PUEB LO JUAN SABABA, 77965 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.53202294, lat:18.4191038	01-11-2022	31-12-2022	1316942.66	1316942.66	1316942.66	1316942.66	1316942.66	1316942.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Cuar to, /PRO C ESO, avance:10. 0])	{(216600 0/proy ecto o_FIN, 2166000 /proy ecto o_PRO C ESO, 2166000 /proy ecto o_FIN, 2166000 /proy ecto o_PRO C ESO, 2166000 /proy ecto o_FIN	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2166026	Proyecto de inversión	1711383	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711383.21, modificado:1711383. 21))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 272939	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	272939	5	26	26		{(meta: [unidad_ medida: Cuarto(s) meta:13. 0, meta_m odificada 13.0])	1	{(geo: [eve_municipio 4, localidad:98, direccion:PUEB LO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.38972534, lat:18.4937420 5])	01-11-2022	31-12-2022	1711383.21	1711383.21	1711383.21	1711383.21	1711383.21	1711383.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Cuar to, /PRO C ESO, avance:13. 0])	{(216602 6/proy ecto o_FIN	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2167814	Proyecto de inversión	1305945	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305944.75, modificado:1298026. 64))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CACAJO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 282705	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	282705	5	24	24		{(meta: [unidad_ medida: Cuarto(s) meta:12. 0, meta_m odificada 12.0])	1	{(geo: [eve_municipio 4, localidad:14, direccion:PUEB LO CACAJO, 77984 CACAJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.69460842, lat:18.1964183 6])	15-11-2022	31-12-2022	1298026.64	1298026.64	1298026.64	1298026.64	1298026.64	1298026.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_m edida:Cuar to, /PRO C ESO, avance:5.0])	{(216781 4/proy ecto o_PRO C ESO	En Ejecución

2023	1	ROO22040 217410	Proyecto de inversión	1323756	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323755.68, modificado:132070521})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 300043	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	300043	5	36	36		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:474.68, meta_m odificada :474.68})}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 18 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.47967665, lat:18.49937314})}	15-11-2022	31-12-2022	1320705.21	1320705.21	1320705.21	1320705.21	1320705.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.81})}	{(217410/proyecto_PROC ESO)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 217494	Proyecto de inversión	2147019	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147018.98, modificado:214680728})}	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 328342	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	328342	5	32480	30515		{(meta1: {unidad_medida: Pozos(), meta:68.0, meta_m odificada :68.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:1, direccion:COLONIA DAVID GUTIERREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SERAN 67 POZOS EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS DAVID GUSTAVO GUTIERREZ AMPLIACION PROTECTORIO Q I Y II, PROTECTORIO VIII TERRITORIO, lon:-88.29576128, lat:18.5196595})}	30-11-2022	31-12-2022	2146807.28	2146807.28	2146807.28	2146807.28	2146807.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Pozos(), avance:68.0})}	{(217749/proyecto_PROC ESO, 2177494/proyecto_o_FIN, 2177494/proyecto_o_PROC ESO, 2177494/proyecto_o_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2073821	Proyecto de inversión	1800000	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.91, modificado:179499314})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 44996	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	44996	5	532	570		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_m odificada :3275.86})}	1	{(geo1: {cve_municipio :4, localidad:67, direccion:CALL E IGNACIO ALDAMA - PUEBLO PALMAR, 77305 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOS TRAMO 1 CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE LAS CALLES Y JOSE, lon:-88.52986214, lat:18.5196595})}	01-05-2022	31-12-2022	1794993.14	1794993.14	1794993.14	1794993.14	1794993.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3275.86})}	{(2073821/proyecto_o_FIN, 2073821/proyecto_o_PROC ESO, 2073821/proyecto_o_FIN)}	En Ejecución

2023	1	ROO22020 2076233	Acción	400000	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399980. 52)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 61202	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	61202	N			0	(meta: [unidad_ medida: SERVICI OS], meta:1.0 , meta_m odificada :10.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:1, direccion:DAD O QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE LUBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 88.207899, lat:18.493889])	03-05-2022	30-12-2022	399980.52	399980.52	399980.52	399980.52	399980.52	399980.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:SER VICIOS], avance:10. 0])		En Ejecución
2023	1	ROO22020 2079464	Proyecto de inversión	1256605	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256605.48, modificado:1237720. 55)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 78298	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	78298	S	118	119	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:63 3.0, meta_m odificada :633.08])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:98, direccion:CALL E REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 79965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MAYAB, CALLE CADABAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA LUBICADO, lon:- 88.39583422, lat:18.4941602 6])	01-06-2022	31-12-2022	1237720.55	1237720.55	1033231.61	1033231.61	1033231.61	1033231.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:63 3.08])	2079464 /proyeto _FIN, 2079464 /proyeto _PROG ESO, 2079464 /proyeto _FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2079738	Proyecto de inversión	1992723	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:1987744 3)	CONSTRUCCIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTI VO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79164	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79164	S	1547	1556	(meta: [unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:67 8.0, meta_m odificada :678.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:123, direccion:INGE NIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 79980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL BEISBOL H, lon:- 88.68188733, lat:18.267833 4])	01-06-2022	31-12-2022	1987744.1	1987744.1	1987744.1	1987744.1	1987744.1	1987744.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:67 8.0])		En Ejecución

2023	1	ROO22030 2110678	Proyecto de inversión	3665803	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3665802.69, modificado:3665368.2))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAXIMILIANO COLIBRI Y NICOLÁS BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 120483	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	120483	5	9207	9618			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAXIMILIANO COLIBRI TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA NICOLÁS BRAVO, CALLE NUEVO PROGRESO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXIMILIANO COLIBRI ENTRE LA, lon: -88.31264443, lat:18.53078464))	15-09-2022	31-12-2022	3665368.2	3665368.2	3665368.2	3665368.2	3665368.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:86.0))	2110678 (proyecto o PROC (50))	En Ejecución
2023	1	ROO22030 2110884	Proyecto de inversión	2421507	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421507.18, modificado:2983182.44))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMÉRICAS II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 121492	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	121492	5	826	819			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:19.5.0, meta_modificada:206.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E MANAGUA - SAN JOSE - TEGUCIGALPA N - BELMOPAN WASHINGTON - OTTAWA - NULIK - GROELANDIA - MARIANO ANGLU - LUIS MANUEL SEVILLA - PACTO OMBERO COLONIA LAS AMERICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA, lon: -88.28232765, lat:18.55144428))	15-07-2022	31-12-2022	2983182.44	2983182.44	2983182.44	2983182.44	2983182.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:206.0))		En Ejecución
2023	1	ROO22030 2110915	Proyecto de inversión	4384862	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384861.96, modificado:4989642.44))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMÉRICAS III DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 121599	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	121599	5	2551	2508			(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:36.4.0, meta_modificada:365.0))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E PUERTO PRINCIPE - NASSAU - HABANA - PUERTO STANLEY - BUENOS AIRES - MARIA CRISTINA SANGRI - SANTIAGO DE CHILE - PUERTO ESPAÑA - ASUNCION - BRASILIA - SUCRE - ROSEAU - QUITO - PANAMARIBO - GEORGETOWN KINSTON CARACAS ESTADOS UNIDOS, lon: -88.28216292,	15-07-2022	31-12-2022	4989642.44	4989642.44	4989642.44	4989642.44	4989642.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:365.0))		En Ejecución

2023	1	ROO22030 2126653	Proyecto de inversión	3919170	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919170.49, modificado:4566995.32))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAXIXAC ENTRE NICOLÁS BRAVO Y CHOCOPOTE DE LA CIUDAD MUNICIPAL DE OTHÓN P. BLANCO - 194390	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	194390	5	11083	10437		(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:96.0, meta_m odificada :100.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA MAXIXAC COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y CALLE CHOCOPOTE, CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXIXAC ENTRE LA AV. NICO, lon:-88.29589022, lat:18.53184487))	15-09-2022	31-12-2022	4566995.32	4566995.32	4566995.32	4566995.32	4566995.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:100.0))	(2120953/proyecto_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22030 2128363	Proyecto de inversión	1899999	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.1, modificado:1823998.47))	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 201834	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	201834	5	40	40		(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_m odificada :20.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:264, direccion:CALL E NICOLÁS BRAVO - BUGAMBILIAS - CEDRO - EUSEBIO REYES PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, SE EJECUTARA EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE N, lon:-88.25398581, lat:18.7098950)	15-09-2022	31-12-2022	1823998.47	1823998.47	1823998.47	1823998.47	1823998.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0))	(2128363/proyecto_FIN, 2128363/proyecto_PROCISO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2163229	Proyecto de inversión	1305464	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305464.09, modificado:1305464.09))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 258035	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	258035	5	24	24		(meta:1: (unidad_medida: Cuartos), meta:12.0, meta_m odificada :12.0))	1	(geo:1: (eve_municipio :4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77885 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD ESTA UBICADO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-88.55550485, lat:18.36349896))	01-11-2022	31-12-2022	1305464.09	1305464.09	1305464.09	1305464.09	1305464.09	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-10-OPB-052-2022, contrato:PR ODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:392787.084, importe_modificado:392787.084)	(meta:1: (unidad_medida:Cuartos), avance:11.0))		En Ejecución

2023	1	ROO22040 2163248	Proyecto de inversión	1305464	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305464.09, modificado:1305464 09))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 258168	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	258168	5	24	24		[meta:1: (unidad_ medida: Cuarto(s) , meta:12.0, meta_m odificada 12.0)]	1	[geo:1: (eve_municipio -4, localidad:73, direccion:PUJEB LO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD CALLE SIN NOMBRES, lon:- 88.53200482, lat:18.4196188 9)]	01-11-2022	31-12-2022	1305464.09	1305464.09	1305464.09	1305464.09	1305464.09	1305464.09	texto: [piso_obra:Ob ra, numero_contr ato:COPI-DO- 098-052- /proyect o_FIN] 2022, contratista:PR ODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIE NTO DE OTHON P. BLANCO, monto:392787 0.84, importe_modi ficado:392787 0.84)]	[meta:1: (unidad_m edida:Cuar to(s), avance:12. 0)]	2163248 /proyec to_PROC ESO, 2163248 /proyec to_FIN]	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2166090	Proyecto de inversión	263442.1	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263442.08, modificado:263442. 08))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO C - 273194	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	273194	5	4	4		[meta:1: (unidad_ medida: Cuarto(s) , meta:2.0 , meta_m odificada 2.0)]	1	[geo:1: (eve_municipio -4, localidad:1729, direccion:COLO NIA SAN CRISTOBAL UNO, 77960 SAN CRISTOBAL UNO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL UNO ESTA COLONIA PERTENECE A LA LOCALIDAD DE. lon:- 88.2679209, lat:18.5624183 5)]	01-11-2022	31-12-2022	263442.08	263442.08	263442.08	263442.08	263442.08	263442.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_m edida:Cuar to(s), avance:1.0)]	2166090 /proyec to_PROC ESO	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2168860	Proyecto de inversión	213611.9	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213611.91, modificado:213611. 91))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 288122	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	288122	5	22	22		[meta:1: (unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:32 8.66, meta_m odificada 328.66)]	1	[geo:1: (eve_municipio -4, localidad:327, direccion:PUJEB LO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.09106236, lat:18.7366420 8)]	15-11-2022	31-12-2022	213611.91	213611.91	213611.91	213611.91	213611.91	213611.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados /proyec to_FIN, 2168860 /proyec to_PROC ESO, 2168860 /proyec to_FIN]	2168860 /proyec to_FIN, 2168860 /proyec to_PROC ESO, 2168860 /proyec to_FIN]	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2169163	Proyecto de inversión	471811.7	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471811.72, modificado:471811.72)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 289689	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	289689	5	50	50			(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:72 6.0, meta_m edificada :726.0])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:70, direccion:CALZADA VERACRUZ PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.82136432, lat:17.97373111])	15-11-2022	31-12-2022	471811.72	471811.72	471811.72	471811.72	471811.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:43 5.6])	(216916 /proyecto_PROC ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2171480	Proyecto de inversión	1220349	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220349.48, modificado:1215882.45)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 300467	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	300467	5	26	26			(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:43 7.6, meta_m edificada :437.6])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:245, direccion:CALL E SAN SALVADOR PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.80924889, lat:18.6036358 5])	15-11-2022	31-12-2022	1215882.45	1215882.45	1215882.45	1215882.45	1215882.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:30 6.32])	(217148 /proyecto_PROC ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2171752	Proyecto de inversión	607278.7	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607278.72, modificado:607278.72)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 301707	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	301707	5	12	12			(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22 2.0, meta_m edificada :222.0])	1	(geo1: [eve_municipio :4, localidad:2864, direccion:COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS , 77029 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 TECHOS FIRME EN EN DIERENTES ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS LA CUAL ES UNA COLONIA, lon:-88.35021868, lat:18.5370896])	15-11-2022	31-12-2022	607278.72	607278.72	607278.72	607278.72	607278.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:22 2.0])	(217175 /proyecto_PROC ESO)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2163731	Proyecto de inversión	1412474	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412474.38, modificado:1412474.38))}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE UCIUM DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 260438	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	260438	5	26	26		{(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:13.0, meta_m odificada :13.0))}	1	{(geo1: (eve_municipio :4, localidad:104, direccion:PUEB LO UCIUM, 77985 UCIUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51906058, lat:18.50436023))}	01-11-2022	31-12-2022	1412474.38	1412474.38	1412474.38	1412474.38	1412474.38	{(k1to: (piso_obra:Obra, numero_contrato:COPI-0-098-053-2022, contratista:MANUEL HUH ROIAS, convocante:HEMUNDTAMBIEN TO DE OTHON P. BLANCO, monto:422852.487, importe_modificado:422852.487))}	{(meta1: (unidad_medida:Cuar to(s), avance:13.0))}	{(216573/2165731 /proy ect o_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165085	Proyecto de inversión	960625.6	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960625.63, modificado:960625.63))}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 268077	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	268077	5	16	16		{(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:8.0 , meta_m odificada :8.0))}	1	{(geo1: (eve_municipio :4, localidad:605, direccion:CALL E EMILIANO ZAPATA PUEBLO CP 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.16106057, lat:18.04547396))}	01-11-2022	31-12-2022	960625.63	960625.63	960625.63	960625.63	960625.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Cuar to(s), avance:8.0))}	{(216508/2165085 /proy ect o_PROC ESO, 2165085 /proy ect o_FIN, 2165085 /proy ect o_PROC ESO)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2167802	Proyecto de inversión	1289409	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289409.74, modificado:1289409.74))}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 282649	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	282649	5	24	24		{(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:12.0, meta_m odificada :12.0))}	1	{(geo1: (eve_municipio :4, localidad:240, direccion:PUEB LO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87657721, lat:18.79444093))}	15-11-2022	31-12-2022	1289409.74	1289409.74	1289409.74	1289409.74	1289409.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Cuar to(s), avance:12.0))}	{(216780/2167802 /proy ect o_FIN, 2167802 /proy ect o_PROC ESO, 2167802 /proy ect o_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2168912	Proyecto de inversión	300334.79	{(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300334.79, modificado:300334.79))}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 288460	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	288460	5	36	36		{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:464.92, meta_m odificada :464.92))}	1	{(geo1: (eve_municipio :4, localidad:30, direccion:PUEB LO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 18 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48064105, lat:18.00000000))}	15-11-2022	31-12-2022	300334.79	300334.79	300334.79	300334.79	300334.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados , avance:464.92))}	{(216891/216891 /proy ect o_FIN)}	En Ejecución

2023	1	ROO22040 216929	Proyecto de inversión	212566.7	(IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212566.74, modificado:212566.74])	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIMONAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 289968	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	289968	5	26	26	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33.96, meta_m edificada: 333.96])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:240, direccion:PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8763957, lat:18.79494947])	15-11-2022	31-12-2022	212566.74	212566.74	212566.74	212566.74	212566.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:33.96])	(2169225/PROCESO, 2169229/proyecto_FIN, 2169229/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2171503	Proyecto de inversión	1275161	(IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275160.57, modificado:1275160.57])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 300575	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	300575	5	18	18	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45.841, meta_m edificada: 458.41])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:119, direccion:CALL E INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77857 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8572734, lat:18.6955399])	15-11-2022	31-12-2022	1275160.57	1275160.57	1275160.57	1275160.57	1275160.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:45.841])	(2171503/proyecto_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2171660	Proyecto de inversión	1306028	(IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306027.86, modificado:1306027.86])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 301258	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	301258	5	24	24	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:46.91, meta_m edificada: 469.0])	1	(geo: [eve_municipio -4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.6810288, lat:18.27103692])	15-11-2022	31-12-2022	1306027.86	1306027.86	1306027.86	1306027.86	1306027.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:46.91])	(2171660/proyecto_FIN, 2171660/proyecto_PROCESO)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2174881	Proyecto de inversión	1416845.39	IFI1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416845.39, modificado:1416845.39]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO A - 301377	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	301377	5	40	40	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}]	1	[geo1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALL E VIRIAS COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30501888, lat:18.5550588}]	15-12-2022	31-12-2022	1416845.39	1416845.39	1416845.39	1416845.39	1416845.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}]	[2171681, /proyecto_FIN, 2171681, /proyecto_FIN]	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2183860	Proyecto de inversión	709640.91	IFI1: [ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:492015.47, modificado:491999.47], IF2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217641.44, modificado:217641.44]	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 348573	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	348573	5	6250	5654	[meta1: {unidad_medida: Pozos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}]	1	[geo1: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 POZOS EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS ANDRES Q.ROO FIDEL VELAZQUEZ, JARDINES, MIRAFLORES, 8 DE OCTUBRE, ITALIA, lon:-88.30133267, lat:18.5205172}]	01-12-2022	31-12-2022	709640.91	709640.91	709640.91	709640.91	709640.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Pozos, avance:10.0}]	[2183860, /proyecto_FIN, 2183860, /proyecto_FIN]	En Ejecución
2023	1	ROO22020 2074186	Proyecto de inversión	800000	IFI1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.53, modificado:7970131.41]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 48196	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	48196	5	1251	1385	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14638.0, meta_modificada:14638.0}]	1	[geo1: {eve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALL E MANTARRAYA - ESTRELLA - ERD - PULPO - CAMARON - JAIBA - CALAMAR PUERTO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL Y CALLE DELFIN, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO, lon:-87.71268947,	01-05-2022	31-12-2022	7970131.41	7970131.41	7970131.41	7970131.41	7970131.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14638.0}]		En Ejecución

2023	1	ROO22020 2079848	Proyecto de inversión	1992723	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992722.9, modificado:198968929))	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA DE LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 79974	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	79974	5	287	287		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_m odificada :678.0))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:39, direccion:AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS. IOP-88.485916.	01-06-2022	31-12-2022	1989689.29	1989689.29	1989689.29	1989689.29	1989689.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0))	(proyecto_inicio, PROYECTO_FIN)	2079848	En Ejecución
2023	1	ROO22030 2112162	Proyecto de inversión	1509665	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509664.9, modificado:149963177))	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 127698	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	127698	5	202	234		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:206.92, meta_m odificada :206.92))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:111, direccion:CALL E MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CONSTITUYENTES SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTR. ION: 87.83625387, lat:18.2672280	15-07-2022	31-12-2022	1499631.77	1499631.77	1499631.77	1499631.77	1499631.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.92))		En Ejecución	
2023	1	ROO22030 2126644	Proyecto de inversión	3676184	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676184.32, modificado:365617604))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RODO GÓMEZ ENTRE TULLUM Y SAN SALVADOR DE LA CIUDAD DE OTHÓN P. BLANCO. - 193279	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	193279	5	5386	4828		(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:120.0, meta_m odificada :120.0))	1	(geo: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA JAVIER RODO GOMEZ COLONIA INFONAVIT ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ, 77023 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TULLUM Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. JAVIER RO, ION: 88.31840135, lat:18.51309079))	15-09-2022	31-12-2022					Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Terminado		

2023	1	ROO22040 2144118	Proyecto de inversión	1445340	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445340.26, modificado:1445340.26))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 262519	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	262519	5	22	22		(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:11.0, meta_m odificada :11.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:229, direccion:PUEBLO DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.14490025, lat:18.12848135))	01-11-2022	31-12-2022	1445340.26	1445340.26	1445340.26	1445340.26	1445340.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:10.0))	(2194118/proyecto_ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165059	Proyecto de inversión	1204587	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204587.85, modificado:1204587.85))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 267878	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	267878	5	20	20		(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:10.0, meta_m odificada :10.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.09054429, lat:18.73579515))	01-11-2022	31-12-2022	1204587.85	1204587.85	1204587.85	1204587.85	1204587.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:6.0))	(2165059/proyecto_ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165210	Proyecto de inversión	839572.68	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839572.68, modificado:839572.68))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 268856	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	268856	5	14	14		(meta1: (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:7.0, meta_m odificada :7.0))	1	(geo1: (eve_municipio :4, localidad:225, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.21642639, lat:18.6579482))	01-11-2022	31-12-2022	839572.68	839572.68	839572.68	839572.68	839572.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:4.0))	(2165210/proyecto_ESO)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2165240	Proyecto de inversión	1322505	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322505.1, modificado:1322505 1))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 269010	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	269010	5	22	22		(meta:1 (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:11.0, meta_m odificada :11.0))	1	(geo:1 (eve_municipio :4, localidad:117, direccion:PUEB LO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06754096, lat:18.0379863	01-11-2022	31-12-2022	1322505.1	1322505.1	1322505.1	1322505.1	1322505.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0))	2165240/proyecto_ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2165990	Proyecto de inversión	1844095	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844094.55, modificado:1838020 14))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 272764	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	272764	5	28	28		(meta:1 (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:14.0, meta_m odificada :14.0))	1	(geo:1 (eve_municipio :4, localidad:39, direccion:PUEB LO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.47907175, lat:18.5014703	01-11-2022	31-12-2022	1838020.14	1838020.14	1838020.14	1838020.14	1838020.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0))	2165990/proyecto_ESO)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2166044	Proyecto de inversión	1448931	IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448931.43, modificado:1445222 1))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCÓY DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 273014	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	273014	5	22	22		(meta:1 (unidad_medida: Cuarto(s) , meta:11.0, meta_m odificada :11.0))	1	(geo:1 (eve_municipio :4, localidad:245, direccion:PUEB LO MOROCÓY, 77953 MOROCÓY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.80984388, lat:18.6048355	01-11-2022	31-12-2022	1445222.1	1445222.1	1445222.1	1445222.1	1445222.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0))	2166044/proyecto_ESO)	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2167854	Proyecto de inversión	1296445	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296444.54, modificado:1296444.07})}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 282835	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	282835	5	24	24		{(meta1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:12.0, meta_m odificada :12.0)}	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:252, direccion:PUEB LO SABIDOS, 77983 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.1303454, lat:18.7236276 1})}	15-11-2022	31-12-2022	1296444.07	1296444.07	1296444.07	1296444.07	1296444.07	1296444.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Cuartos}, avance:12.0)}	{(2167854 /proyecto_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2168896	Proyecto de inversión	470017.9	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470017.92, modificado:470017.92})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 288415	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	288415	5	54	54		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_m odificada :726.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:50, direccion:CALL E CADRES PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 27 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.26858829, lat:18.6881677 1})}	15-11-2022	31-12-2022	470017.92	470017.92	470017.92	470017.92	470017.92	470017.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0})}	{(2168896 /proyecto_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2168920	Proyecto de inversión	408295.12	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408295.12, modificado:408295.12})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 288530	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	288530	5	50	50		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:639.74, meta_m odificada :639.74})}	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:252, direccion:PUEB LO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.1305927, lat:18.7238498 9})}	15-11-2022	31-12-2022	408295.12	408295.12	408295.12	408295.12	408295.12	408295.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.74})}	{(2168920 /proyecto_FIN)}	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2169193	Proyecto de inversión	460959.83	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460959.83, modificado:460959.83})}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. - 289803	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	289803	5	40	40		{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_m odificada :708.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio :4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:- 88.68145577, lat:18.2713729 1})}	15-11-2022	31-12-2022	460959.83	460959.83	460959.83	460959.83	460959.83	460959.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0})}	{(2169193 /proyecto_FIN)}	En Ejecución

2023	1	ROO22040 2171566	Proyecto de inversión	1368330	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368329.63, modificado:1368329.63))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II. MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 300808	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	300808	5	24	24		(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:491.51, meta_m edificada :491.51))	1	(geo:1: (ove_municipio :4, localidad:163, direccion:PUEB LO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77857 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUJERAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8583023, lat:18.7011122 6))	15-11-2022	31-12-2022	1368329.63	1368329.63	1368329.63	1368329.63	1368329.63	1368329.63	(keto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:COPI-LO-098-045-2022, contratista:RI OC, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:466761.431, importe_modificado:466761.431))	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.51))	(2171566 /proyecto_o_FIN, 2171566 /proyecto_o_FIN, 2171566 /proyecto_o_FIN, 2171566 /proyecto_o_FIN, 2171566 /proyecto_o_FIN)	En Ejecución
2023	1	ROO22040 2177346	Proyecto de inversión	1799331	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799331.45, modificado:1798664.48))	REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS LÁZARO CÁRDENAS E MANUEL ALTAMIRANO BARRIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO - 327785	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Othón P. Blanco	327785	5	8068	7555		(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:347.23, meta_m odificada :347.23))	1	(geo:1: (ove_municipio :4, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS HERODES - CALZADA VERACRUZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO ENTRE CALLE EFRAIN AGUILAR - LUIS CABRERA Y CALLE MAHATMA GANDHI - ANTONIO CORIA, AVENIDA BELICE - CALZADA VERACRUZ M, lon:-88.29600813,	30-11-2022	31-12-2022	1798664.48	1798664.48	1798664.48	1798664.48	1798664.48	1798664.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.23))	(2177346 /proyecto_o_FIN, 2177346 /proyecto_o_FIN, 2177346 /proyecto_o_FIN)	En Ejecución



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

I INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO2203021107 96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2488394.15	3061300.44
ROO2203021122 16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1509664.9	1484737.15
ROO2203021270 50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3470379.84	3469936.95
ROO2203021281 73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899951.82	1888476.11
ROO2204021653 68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	837655.3	837655.3
ROO2204021660 64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1445788.64	1445788.64
ROO2204021672 41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1037551.88	1032908.17
ROO2204021672 76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	518775.95	518775.95
ROO2204021688 80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	473841.32	473841.32
ROO2204021692 52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	303202.9	299979.4
ROO2204021713 96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	975114.62	975114.62

ROO220402171528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	722857.49	722857.49
ROO220402178794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2715092.26	2713148.31
ROO220202073800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1199999.69	1196633.21
ROO220202073831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249999.84	244908.84
ROO220202079868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1240317.56	1226353.58
ROO220302110762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3312084.43	3307371.94
ROO220402163214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1305139.48	1305139.48
ROO220402165229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	840652.07	840652.07
ROO220402165292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	843727.11	840455.08
ROO220402167871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1302934.13	1302934.13
ROO220402171430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1291100.06	1291100.06
ROO220402178805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	580960.67	578147.7

ROO220202072594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2823954.1	2767616.31
ROO220202074174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2599999.63	2560469.48
ROO220202081437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	949988.43	935958.75
ROO220302110708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3407765.41	3401020.76
ROO220302111146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2608708	3096136.85
ROO220302128334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1900107.27	1899763.09
ROO220302137786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2678793.68	2677512
ROO220402163180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1738483.46	1738483.46
ROO220402165076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	842212.65	842212.65
ROO220402165948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1446807.66	1446807.66
ROO220402166073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1049432.09	1049432.09
ROO220402167835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1403375.11	1403375.11

ROO2204021774 30	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1703176.59	1703138.17
ROO2204021837 48	MUNICIPAL	2022			1230871.93	1225309.7
ROO2204021837 48	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	500000	500000
ROO2204021838 16	MUNICIPAL	2022			668243.15	664981.6
ROO2204021838 16	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	500000	500000
ROO2202020738 37	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	999999.84	998603.37
ROO2202020794 19	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1962753.55
ROO2202020797 67	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1240317.56	1234780.95
ROO2202020798 11	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1960264.02
ROO2202020799 32	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1338052.7	1312224.79
ROO2203021263 66	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1257007.46	1249982.97
ROO2203021283 85	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899940.7	1953825.57
ROO2203021380 56	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1526091.07	1499309.58

ROO220402163704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1414015.26	1414015.26
ROO220402163753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1523382.64	1523382.64
ROO220402163894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	921142.38	921142.38
ROO220402164135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1448490.96	1448490.96
ROO220402165201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1684012.65	1684012.65
ROO220402165973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1840935.87	1840935.87
ROO220402166055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1443249.4	1443249.4
ROO220402166084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	263442.08	263442.08
ROO220402166099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1421003.62	1421003.62
ROO220402171463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	694230.56	694230.56
ROO220402183874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	59915.23	59541.85
ROO220202079790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2489574.52	2487109.03

ROO220302110653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3155290.57	3153921.81
ROO220402163197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1304728.28	1304728.28
ROO220402165353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	841287.87	841287.87
ROO220402166000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1316942.66	1316942.66
ROO220402166026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1711383.21	1711383.21
ROO220402167814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1305944.75	1298026.64
ROO220402171410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1323755.68	1320705.21
ROO220402177494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2147018.98	2146807.28
ROO220202073821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799999.91	1794993.14
ROO220202076233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	399980.52
ROO220202079464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1256605.48	1237720.55
ROO220202079738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1987744.1

ROO220302110678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3665802.69	3665368.2
ROO220302110884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2421507.18	2983182.44
ROO220302110915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4384861.96	4989642.44
ROO220302126953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3919170.49	4566995.32
ROO220302128363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1899999.1	1823998.47
ROO220402163229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1305464.09	1305464.09
ROO220402163248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1305464.09	1305464.09
ROO220402166090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	263442.08	263442.08
ROO220402168860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	213611.91	213611.91
ROO220402169163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	471811.72	471811.72
ROO220402171480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1220349.48	1215882.45
ROO220402171752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	607278.72	607278.72

ROO2204021637 31	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1412474.38	1412474.38
ROO2204021650 85	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	960625.63	960625.63
ROO2204021678 02	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1289409.74	1289409.74
ROO2204021689 12	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	303856.47	300334.79
ROO2204021692 29	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	212566.74	212566.74
ROO2204021715 03	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1275160.57	1275160.57
ROO2204021716 60	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1306027.86	1306027.86
ROO2204021716 81	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1416845.39	1416845.39
ROO2204021838 60	MUNICIPAL	2022			492015.47	491999.47
ROO2204021838 60	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	217641.44	217641.44
ROO2202020741 86	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7999999.53	7970131.41
ROO2202020798 48	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1992722.9	1989689.29

ROO220302112162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1509664.9	1499631.77
ROO220302126644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3676184.32	3656176.04
ROO220402163142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1840985.05	1840985.05
ROO220402163780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1085111.68	1085111.68
ROO220402163885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523506.33	523506.33
ROO220402164118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1445340.26	1445340.26
ROO220402165059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1204587.85	1204587.85
ROO220402165210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	839572.68	839572.68
ROO220402165240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1322505.1	1322505.1
ROO220402165990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1844094.55	1838020.14
ROO220402166044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1448931.43	1445222.1
ROO220402167854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1296444.54	1296444.07

ROO2204021688 96	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	470017.92	470017.92
ROO2204021689 20	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	408295.12	408295.12
ROO2204021691 93	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	460959.83	460959.83
ROO2204021715 66	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1368329.63	1368329.63
ROO2204021773 46	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799331.45	1798664.48



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

I INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO220302110796	Piezas	206	272
ROO220302112216	Metros Cuadrados	207	207
ROO220302127050	Piezas	80	80
ROO220302128173	Piezas	15	15
ROO220402165368	Cuarto(s)	7	7
ROO220402166064	Cuarto(s)	11	11
ROO220402167241	Cuarto(s)	8	8
ROO220402167276	Cuarto(s)	4	4
ROO220402168880	Metros Cuadrados	726	726
ROO220402169252	Metros Cuadrados	463.92	463.92
ROO220402171396	Metros Cuadrados	351.07	351.07
ROO220402171528	Metros Cuadrados	260.25	260.25
ROO220402178794	Piezas	76	76
ROO220202073800	Metros Cuadrados	2174	2173.95
ROO220202073831	Metros Cuadrados	429	429.27
ROO220202079868	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220302110762	Piezas	74	74
ROO220402163214	Cuarto(s)	12	12
ROO220402165229	Cuarto(s)	7	7
ROO220402165292	Cuarto(s)	7	7
ROO220402167871	Cuarto(s)	12	12
ROO220402171430	Metros Cuadrados	464.97	464.97
ROO220402178805	Metros Cuadrados	999.8	999.8
ROO220202072594	Vehículos	1	10
ROO220202074174	Metros Cuadrados	4745	4745.07
ROO220202081437	Metros Cuadrados	878	878
ROO220302110708	Piezas	90	90
ROO220302111146	Piezas	237	257
ROO220302128334	Piezas	17	17
ROO220302137786	Computadoras	90	90
ROO220402163180	Cuarto(s)	16	16
ROO220402165076	Cuarto(s)	7	7
ROO220402165948	Cuarto(s)	11	11
ROO220402166073	Cuarto(s)	8	8
ROO220402167835	Cuarto(s)	13	13
ROO220402177430	Pozo(s)	24	24
ROO220402183748	Piezas	28	28
ROO220402183816	Piezas	18	18
ROO220202073837	Metros Cuadrados	1807	1806.65
ROO220202079419	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079767	Metros Cuadrados	633	633.08

ROO220202079811	Metros Cuadrados	678	678
ROO220202079932	Metros Cuadrados	633.08	633.08
ROO220302126366	Metros Cuadrados	300	300
ROO220302128385	Piezas	11	11
ROO220302138056	Piezas	34	34
ROO220302138056	Metros Cuadrados	1153	1153
ROO220402163704	Cuarto(s)	13	13
ROO220402163753	Cuarto(s)	14	14
ROO220402163894	Cuarto(s)	7	7
ROO220402164135	Cuarto(s)	11	11
ROO220402165201	Cuarto(s)	14	14
ROO220402165973	Cuarto(s)	14	14
ROO220402166055	Cuarto(s)	11	11
ROO220402166084	Cuarto(s)	2	2
ROO220402166099	Cuarto(s)	11	11
ROO220402171463	Metros Cuadrados	249.98	249.98
ROO220402183874	Pozo(s)	2	2
ROO220202079790	Metros Cuadrados	678	678
ROO220302110653	Piezas	98	98
ROO220402163197	Cuarto(s)	12	12
ROO220402165353	Cuarto(s)	7	7
ROO220402166000	Cuarto(s)	10	10
ROO220402166026	Cuarto(s)	13	13
ROO220402167814	Cuarto(s)	12	12
ROO220402171410	Metros Cuadrados	474.68	474.68
ROO220402177494	Pozo(s)	68	68
ROO220202073821	Metros Cuadrados	3276	3275.86
ROO220202076233	SERVICIO(S)	1	10
ROO220202079464	Metros Cuadrados	633	633.08
ROO220202079738	Metros Cuadrados	678	678
ROO220302110678	Piezas	86	86
ROO220302110884	Piezas	195	206
ROO220302110915	Piezas	364	365
ROO220302126953	Piezas	96	100
ROO220302128363	Piezas	20	20
ROO220402163229	Cuarto(s)	12	12
ROO220402163248	Cuarto(s)	12	12
ROO220402166090	Cuarto(s)	2	2
ROO220402168860	Metros Cuadrados	328.66	328.66
ROO220402169163	Metros Cuadrados	726	726
ROO220402171480	Metros Cuadrados	437.6	437.6
ROO220402171752	Metros Cuadrados	222	222
ROO220402163731	Cuarto(s)	13	13
ROO220402165085	Cuarto(s)	8	8
ROO220402167802	Cuarto(s)	12	12
ROO220402168912	Metros Cuadrados	464.92	464.92
ROO220402169229	Metros Cuadrados	333.96	333.96

ROO220402171503	Metros Cuadrados	458.41	458.41
ROO220402171660	Metros Cuadrados	469	469
ROO220402171681	Metros Cuadrados	516	516
ROO220402183860	Pozo(s)	10	10
ROO220202074186	Metros Cuadrados	14638	14638
ROO220202079848	Metros Cuadrados	678	678
ROO220302112162	Metros Cuadrados	206.92	206.92
ROO220302126644	Piezas	120	120
ROO220402163142	Cuarto(s)	17	17
ROO220402163780	Cuarto(s)	10	10
ROO220402163885	Cuarto(s)	4	4
ROO220402164118	Cuarto(s)	11	11
ROO220402165059	Cuarto(s)	10	10
ROO220402165210	Cuarto(s)	7	7
ROO220402165240	Cuarto(s)	11	11
ROO220402165990	Cuarto(s)	14	14
ROO220402166044	Cuarto(s)	11	11
ROO220402167854	Cuarto(s)	12	12
ROO220402168896	Metros Cuadrados	726	726
ROO220402168920	Metros Cuadrados	639.74	639.74
ROO220402169193	Metros Cuadrados	708	708
ROO220402171566	Metros Cuadrados	491.51	491.51
ROO220402177346	Metros Cuadrados	347.23	347.23



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

I INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO220302110796	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE HONDURAS - GUATEMALA - COSTA RICA - VENEZUELA - URUGUAY - PARAGUAY - GUYANA - ECUADOR - COLOMBIA - CHILE - BRASIL - BOLIVIA - ARGENTINA - LUIS MANUEL SEVILLA - PANAMA COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUI	-88.28728789	18.5461441
ROO220302112216	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	AVENIDA PLAN DE AYALA PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSEFA	-88.66979508	18.22515758
ROO220302127050	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CALLE CAMELIAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. SAN SALV.	-88.2998569	18.50848836
ROO220302128173	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE JUSTO SIERRA - JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 77954 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BICENTENARIO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LOS TRAMOS T	-88.93490986	18.45544566
ROO220402165368	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.65814616	18.29790332
ROO220402166064	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.13188551	18.72448208
ROO220402167241	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.29562089	18.51429508
ROO220402167276	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Fraternidad Antorchista	COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS, 77029 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS LA CUAL ES UNA COLON	-88.35004511	18.53689231
ROO220402168880	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 21 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38936026	18.49334334
ROO220402169252	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE HEROES PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 15 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.80820746	18.60623335
ROO220402171396	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.56667188	18.51235431
ROO220402171528	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.13223918	18.72460551
ROO220402178794	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ALVARO OBREGPN, CALLE EMILIANO ZAPATA SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. A	-88.30664012	18.50239043
ROO220202073800	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE MAHAHUAL - VENADOS - CHECHEN PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CAOBAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE PUCTE SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 3 TRAMOSRAMO 1 CALLE MAHAHUAL	-88.2714166	18.68527204

ROO22020207383 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CA	-88.21651968	18.65775747
ROO22020207986 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS	-88.48838221	18.51696572
ROO22030211076 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA SAN SALVADOR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CASITAS, 77012 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE L	-88.31171391	18.50970926
ROO22040216321 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	PUEBLO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS ESTAN EN TODA LA LOCALI	-88.82236403	18.01001139
ROO22040216522 9	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72028724	18.11397548
ROO22040216529 2	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.80964774	18.60402293
ROO22040216787 1	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.26880877	18.68958964
ROO22040217143 0	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66792584	18.23360959
ROO22040217880 5	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CHUNYA - OKOP COLONIA LOS MONOS, 77029 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAGUNA OM Y , CALLE SACZUKIL SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE CHUNYA ENTRE LAS CALLES LAGUNA OM Y TRAMO 2 CALI	-88.33248528	18.521692
ROO22020207259 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO22020207417 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	CALLE JOSE MARIA MORELOS - PEDRO JOAQUIN COLDWELL PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CHETUMAL - CANCUN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LOS TRAMOSTRAMO 1 AV JOSE MA	-88.46279306	18.5514535
ROO22020208143 7	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	AVENIDA ALVARO OBREGON INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE RECURSOS HUMANOS, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV ALVARO OBREG	-88.64595502	18.29795773
ROO22030211070 8	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA EFRAIN AGUILAR, CALLE FRANCISCO MAY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA AV. ANDRES QUI	-88.30502383	18.50943947
ROO22030211114 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BONAIRE - CURACAO - ISLAS VIRGENES - BERMUDAS - BAHAMAS - ARUBA - TRINIDAD Y TOBAGO - GRANADA - SAN VICENTE - BARBADOS - SANTA LUCIA - MARTINICA - PUERTO RICO - REPUBLICA DOMINICANA - HAITI - JAMAICA - ISLAS CAYMAN - CIJBA -	-88.30376304	18.54322361
ROO22030212833 4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	AVENIDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA UCUM-LA UNION INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERA UCUM-LA	-88.67819289	18.27233365

ROO220302137786	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO220402163180	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 16 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD CALLE SIN NOMBRE	-88.71972438	18.11117014
ROO220402165076	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68118831	18.27097217
ROO220402165948	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68131506	18.27036355
ROO220402166073	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	COLONIA CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25784233	18.55594734
ROO220402167835	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.58956803	18.35484454
ROO220402177430	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 24 POZOS EN DIVERSAN CALLES DE LAS COLONIAS DAVID GUSTAVO GUTIERREZ MAGISTERIAL ISABEL TENORIO AMPLIACION PROTERRITO	-88.29919786	18.51473967
ROO220402183748	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ, AVENIDA COROZAL SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LA AVENIDA CONSTITUYE	-88.29539828	18.52336597
ROO220402183816	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA COROZAL SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES DEL 74 E	-88.29589715	18.5337848
ROO220202073837	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	CALLE PROGRESO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ SE EJECUTARA EL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA CALLE PROGR	-88.85736292	18.7040415
ROO220202079419	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOBBAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA LIBICADO	-88.39574839	18.49415517
ROO220202079767	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL REISROI H	-88.6818605	18.26790955
ROO220202079811	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Jesús González Ortega	CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , CARRETERA UCUM - ESCARCEGA SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LA	-88.66972566	18.48679447
ROO220202079932	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	CALLE 24 DE FEBREO PUEBLO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 10 DE MAYO SE EJECUTARA EL PORYECTO EN LA CALLE 24 DE FEBREO ENTRE LAS CALLES CONST	-87.83661574	18.26740488
ROO220302126366	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE GUADALUPE VARGAS PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA SERGIO BUTRON CASAS, CALLE ANTONIO ZACARIAS SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN LA CALLE G	-88.57065755	18.51415571

ROO220302128385	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	CALLE CONSTITUCION - CENTRAL - MOCTEZUMA PUEBLO RAUDALES, 77966 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA UCUM - LA UNION, CALLE TABASCO SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.82279627	18.01021608
ROO220302138056	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO220402163704	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	CALLE ACACIA PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.88154178	17.9001804
ROO220402163753	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69128284	18.16273757
ROO220402163894	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	CALLE 22 DE FEBRERO PUEBLO TRES GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ADOLFO LOPE MATEO Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.9815416	18.19567877
ROO220402164135	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.08848756	18.73737035
ROO220402165201	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25609707	18.70910641
ROO220402165973	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.56972141	18.51160964
ROO220402166055	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.64959731	18.29895264
ROO220402166084	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Los Amigos [Rancho]	COLONIA LOS AMIGOS, 77960 LOS AMIGOS [RANCHO], OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA LOS AMIGOS ESTA COLONIA PERTENECE A LA LOCALIDAD DE CALDERITAS	-88.25097541	18.5723336
ROO220402166099	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87591618	18.7935072
ROO220402171463	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87657295	18.79450003
ROO220402183874	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CHETUMAL - JUN CARRILLO COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CELUL - ALCATRACES, AVENIDA NICOLAS BRAVO - CORNELIO IIZARRAGA SERAN 2 POZOS EN EL TRAMO	-88.30125542	18.52071965
ROO220202079790	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	CALLE TAMPICO PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TRES VALLES Y CALLE ORIZABA, CALLE LAS VEGAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE LAS CALLES TRES VALLES Y ORIZABA ENERENT	-89.19740545	18.01127755
ROO220302110653	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA PAYO OBISPO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MAXUXAC Y CALLE TULUM, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO AV. JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE LA AVENIDA MAX	-88.31903947	18.52505002
ROO220402163197	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENE NOMBRE	-89.08965826	18.73608975
ROO220402165353	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.12958394	18.72377003

ROO22040216600	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53202294	18.41910387
ROO22040216602	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.38972534	18.49374205
ROO22040216781	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69460842	18.19641836
ROO22040217141	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 18 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.47967665	18.49937313
ROO22040217749	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA DAVID G GUTIÉRREZ RUIZ, 77013 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SERAN 67 POZOS EN DIVERSAN CALLES DE LAS COLONIAS DAVID GUSTAVO GUTIERREZ AMPLIACION PROTERRITORIO I Y II PROTERRITORIO VIII TERRITORIO	-88.29576128	18.51965956
ROO22020207382	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Palmar	CALLE IGNACIO ALDAMA - PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE JOSE MA. MORELOS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN 2 TRAMOSTRAMO 1 CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE LAS CALLES Y JOSE	-88.52986214	18.44666296
ROO22020207623	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO22020207946	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE REFORMA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXCO Y CALLE MAYAB, CALLE CAOABAS SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADA	-88.39583422	18.49416026
ROO22020207973	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA CALLES ACCEDIENDO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL CAMPO DEL REISBOI H	-88.68188733	18.26783314
ROO22030211067	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAXUXAC COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE NUEVO PROGRESO SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXUXAC ENTRE LA	-88.31264443	18.53078464
ROO22030211088	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MANAGUA - SAN JOSE - TEGUCIGALPAN - BELMOPAN - WASHINGTON - OTTAWA - NUUK - GROELANDIA - MARIANO ANGULO - LUIS MANUEL SEVILLA - PACTO OBRERO COLONIA LAS AMÉRICAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA	-88.28232765	18.55144428
ROO22030211091	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PUERTO PRINCIPE - NASSAU - HABANA - PUERTO STANLEY - BUENOS AIRES - MARIA CRISTINA SANGRI - SANTIAGO DE CHILE - PUERTO ESPAÑA - ASUNCION - BRASILIA - SUCRE - ROSEAU - QUITO - PARAMARIBO - GEORGETOWN KINSTON CARACAS ESTADOS U	-88.28216292	18.55819049
ROO22030212695	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA MAXUXAC COLONIA PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LA AVENIDA MAXUXAC ENTRE LA AV. NICO	-88.29589022	18.53184487
ROO22030212836	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	CALLE NICOLAS BRAVO - BUGAMBILIAS - CEDRO - EUSEBIO REYES PUEBLO RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, SE EJECUTARÁ EN LOS TRAMOS TRAMO 1 CALLE N	-88.25398581	18.70989509
ROO22040216322	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD ESTA UBICADO EN TODA LA LOCALIDAD	-88.55550485	18.38349896

ROO220402163248	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD CALLE SIN NOMBRES	-88.53200482	18.41961889
ROO220402166090	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Cristobal Uno	COLONIA SAN CRISTONAL UNO, 77960 SAN CRISTOBAL UNO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 2 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL UNO ESTA COLONIA PERTENECE A LA LOCALIDAD DE	-88.26079309	18.56241835
ROO220402168860	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.09106236	18.73664208
ROO220402169163	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	CALZADA VERACRUZ PUEBLO REVOLUCIÓN, 77992 REVOLUCIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.82136432	17.97373119
ROO220402171480	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	CALLE SAN SALVADOR PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.80924889	18.60363585
ROO220402171752	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Fraternidad Antorchista	COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS, 77029 FRATERNIDAD ANTORCHISTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 6 TECHOS FIRME EN EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTAS LA CUAL ES UNA COLONIA	-88.35021868	18.53708964
ROO220402163731	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.51906058	18.50136023
ROO220402165085	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CP 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 8 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.16106057	18.04547396
ROO220402167802	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.87657721	18.79444093
ROO220402168912	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 18 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.48064105	18.49931033
ROO220402169229	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 13 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.8763957	18.79494947
ROO220402171503	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 9 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.85727734	18.69953598
ROO220402171660	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.6810288	18.27103692
ROO220402171681	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE VARIAS COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	-88.30501888	18.5350358
ROO220402183860	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ANDRÉS QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 POZOS EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS ANDRES Q.ROO FIDEL VELAZQUEZ, JARDINES, MIRAFLORES 8 DE OCTUBRE ITALIA	-88.30133267	18.52051722
ROO220202074186	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	CALLE MANTARRAYA - ESTRELLA - ERIZO - PULPO - CAMARON JAIBA - CALAMAR PUEBLO MAHAHUAL, 77976 MAHAHUAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA CAFETAL - MAHAHUAL Y CALLE DELFIN, CALLE MANTARRAYA SE EJECUTARA EL PROYECTO	-87.71268947	18.73165142
ROO220202079848	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	AVENIDA CARRETERA UCUM - JUAN SARABIA PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA UCUM - ESCARCEGA Y CARRETERA HACIA JUAN SARABIA, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN LAS INTALACIONES DEL INS	-88.4883916	18.51699878

ROO220302112162	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xcalak	CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO XCALAK, 77970 XCALAK, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CONSTITUYENTES SE EJECUTARA EN EL PROYECTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTR	-87.83625387	18.26722809
ROO220302126644	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA INFONAVIT ENRIQUE RAMÍREZ Y RAMÍREZ, 77023 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TULUM Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA 4 DE MARZO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EN EL TRAMO AV JAVIER RO	-88.31840135	18.51309079
ROO220402163142	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco de Mayo	PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 17 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENE NOMBRE	-89.13561491	18.78743544
ROO220402163780	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 77990 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.72674407	18.10560132
ROO220402163885	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José de la Montaña	PUEBLO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 77986 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 4 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD CALLES SIN NOMBRE	-89.01423008	18.37374383
ROO220402164118	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	PUEBLO DOS AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.14490025	18.12848135
ROO220402165059	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 10 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.09054429	18.7357951
ROO220402165210	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 7 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.21642639	18.6579482
ROO220402165240	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO COCINA EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06754596	18.03789633
ROO220402165990	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 14 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.47907175	18.50147031
ROO220402166044	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953 MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 11 CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.80984388	18.60483554
ROO220402167854	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	PUEBLO SABIDOS, 77983 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 CUARTO BAÑO EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.1303454	18.72362761
ROO220402168896	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	CALLE CAOBAS PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 27 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.26858829	18.68816779
ROO220402168920	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 25 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.13059727	18.72384989
ROO220402169193	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 20 PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68145577	18.27137297
ROO220402171566	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, 77957 LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS 12 TECHOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.8583023	18.70111226

ROO22040217734 6	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA DE LOS HEROES - CALZADA VERACRUZ COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE EFRAIN AGUILAR - LUIS CABRERA Y CALLE MAHATMA GANDHI - ANTONIO CORIA, AVENIDA BELICE - CALZADA VERACRUZ M	-88.29600813	18.50327848
---------------------	-----------------	--------------------	----------	--	--------------	-------------



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

I INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO220402163214	Obra	COP-LO-OPB-047-2022	CONSTRUCTORA YOLKAAB, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3190966.46	3190966.46
ROO220402163180	Obra	COP-LO-OPB-048-2022	SANTOS HAVIT ROQUE CUEVAS	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3664247.21	3664247.21
ROO220402163704	Obra	COP-LO-OPB-047-2022	CONSTRUCTORA YOLKAAB, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3190966.46	3190966.46
ROO220402163753	Obra	COP-LO-OPB-059-2022	BRAULIO ALEJANDRO FLOTA SELEM	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1523382.64	1523382.64
ROO220402165973	Obra	COP-LO-OPB-053-2022	MARIO ENMANUEL HUH ROJAS	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4228524.87	4228524.87
ROO220402163229	Obra	COP-LO-OPB-052-2022	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3927870.84	3927870.84
ROO220402163248	Obra	COP-LO-OPB-052-2022	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3927870.84	3927870.84
ROO220402163731	Obra	COP-LO-OPB-053-2022	MARIO ENMANUEL HUH ROJAS	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4228524.87	4228524.87
ROO220402163780	Obra	COP-LO-OPB-048-2022	SANTOS HAVIT ROQUE CUEVAS	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3664247.21	3664247.21
ROO220402163885	Obra	COP-LO-OPB-046-2022	NELSON ALFONSO TREJO PÉREZ	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4251977.29	4251977.29
ROO220402171566	Obra	COP-LO-OPB-045-2022	RIOC, SA.DE C.V	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4667614.31	4667614.31



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2021-2024

I INFORME TRIMESTRAL 2023

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO22030211 0796	2023	1	Piezas	206	272	272	100
ROO22030211 2216	2023	1	Metros Cuadrados	207	207	207	100
ROO22030212 7050	2023	1	Piezas	80	80	56	70
ROO22030212 8173	2023	1	Piezas	15	15	15	100
ROO22040216 5368	2023	1	Cuarto(s)	7	7	4	57.14285714
ROO22040216 6064	2023	1	Cuarto(s)	11	11	11	100
ROO22040216 7241	2023	1	Cuarto(s)	8	8	3	37.5
ROO22040216 7276	2023	1	Cuarto(s)	4	4	1	25
ROO22040216 8880	2023	1	Metros Cuadrados	726	726	726	100
ROO22040216 9252	2023	1	Metros Cuadrados	463.92	463.92	463.92	100
ROO22040217 1396	2023	1	Metros Cuadrados	351.07	351.07	351.07	100
ROO22040217 1528	2023	1	Metros Cuadrados	260.25	260.25	260.25	100
ROO22040217 8794	2023	1	Piezas	76	76	76	100
ROO22020207 3800	2023	1	Metros Cuadrados	2174	2173.95	2173.95	100
ROO22020207 3831	2023	1	Metros Cuadrados	429	429.27	429.27	100
ROO22020207 9868	2023	1	Metros Cuadrados	633	633.08	633.08	100
ROO22030211 0762	2023	1	Piezas	74	74	74	100
ROO22040216 3214	2023	1	Cuarto(s)	12	12	3	25
ROO22040216 5229	2023	1	Cuarto(s)	7	7	7	100
ROO22040216 5292	2023	1	Cuarto(s)	7	7	5	71.42857143
ROO22040216 7871	2023	1	Cuarto(s)	12	12	12	100
ROO22040217 1430	2023	1	Metros Cuadrados	464.97	464.97	464.97	100

ROO22040217 8805	2023	1	Metros Cuadrados	999.8	999.8	999.8	100
ROO22020207 2594	2023	1	Vehículos	1	10	10	100
ROO22020207 4174	2023	1	Metros Cuadrados	4745	4745.07	4745.07	100
ROO22020208 1437	2023	1	Metros Cuadrados	878	878	878	100
ROO22030211 0708	2022	1	Piezas	90	90	Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre
ROO22030211 1146	2023	1	Piezas	237	257	257	100
ROO22030212 8334	2023	1	Piezas	17	17	17	100
ROO22030213 7786	2022	1	Computadoras	90	90	Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre
ROO22040216 3180	2023	1	Cuarto(s)	16	16	16	100
ROO22040216 5076	2023	1	Cuarto(s)	7	7	7	100
ROO22040216 5948	2023	1	Cuarto(s)	11	11	11	100
ROO22040216 6073	2023	1	Cuarto(s)	8	8	4	50
ROO22040216 7835	2023	1	Cuarto(s)	13	13	13	100
ROO22040217 7430	2023	1	Pozo(s)	24	24	24	100
ROO22040218 3748	2023	1	Piezas	28	28	28	100
ROO22040218 3816	2023	1	Piezas	18	18	18	100
ROO22020207 3837	2023	1	Metros Cuadrados	1807	1806.65	1806.65	100
ROO22020207 9419	2023	1	Metros Cuadrados	678	678	678	100
ROO22020207 9767	2023	1	Metros Cuadrados	633	633.08	633.08	100
ROO22020207 9811	2023	1	Metros Cuadrados	678	678	678	100
ROO22020207 9932	2023	1	Metros Cuadrados	633.08	633.08	633.08	100
ROO22030212 6366	2023	1	Metros Cuadrados	300	300	300	100
ROO22030212 8385	2023	1	Piezas	11	11	11	100
ROO22030213 8056	2023	1	Piezas	34	34	34	100
ROO22030213 8056	2023	1	Metros Cuadrados	1153	1153	1153	100

ROO22040216 3704	2023	1	Cuarto(s)	13	13	3	23.07692308
ROO22040216 3753	2023	1	Cuarto(s)	14	14	13	92.85714286
ROO22040216 3894	2023	1	Cuarto(s)	7	7	5	71.42857143
ROO22040216 4135	2023	1	Cuarto(s)	11	11	8	72.72727273
ROO22040216 5201	2023	1	Cuarto(s)	14	14	10	71.42857143
ROO22040216 5973	2023	1	Cuarto(s)	14	14	14	100
ROO22040216 6055	2023	1	Cuarto(s)	11	11	11	100
ROO22040216 6084	2023	1	Cuarto(s)	2	2	1	50
ROO22040216 6099	2023	1	Cuarto(s)	11	11	11	100
ROO22040217 1463	2023	1	Metros Cuadrados	249.98	249.98	249.98	100
ROO22040218 3874	2023	1	Pozo(s)	2	2	2	100
ROO22020207 9790	2023	1	Metros Cuadrados	678	678	678	100
ROO22030211 0653	2023	1	Piezas	98	98	98	100
ROO22040216 3197	2023	1	Cuarto(s)	12	12	8	66.66666667
ROO22040216 5353	2023	1	Cuarto(s)	7	7	7	100
ROO22040216 6000	2023	1	Cuarto(s)	10	10	10	100
ROO22040216 6026	2023	1	Cuarto(s)	13	13	13	100
ROO22040216 7814	2023	1	Cuarto(s)	12	12	5	41.66666667
ROO22040217 1410	2023	1	Metros Cuadrados	474.68	474.68	284.81	60.00042134
ROO22040217 7494	2023	1	Pozo(s)	68	68	68	100
ROO22020207 3821	2023	1	Metros Cuadrados	3276	3275.86	3275.86	100
ROO22020207 6233	2023	1	SERVICIO(S)	1	10	10	100
ROO22020207 9464	2023	1	Metros Cuadrados	633	633.08	633.08	100
ROO22020207 9738	2023	1	Metros Cuadrados	678	678	678	100
ROO22030211 0678	2023	1	Piezas	86	86	86	100
ROO22030211 0884	2023	1	Piezas	195	206	206	100

ROO22030211 0915	2023	1	Piezas	364	365	365	100
ROO22030212 6953	2023	1	Piezas	96	100	100	100
ROO22030212 8363	2023	1	Piezas	20	20	20	100
ROO22040216 3229	2023	1	Cuarto(s)	12	12	11	91.66666667
ROO22040216 3248	2023	1	Cuarto(s)	12	12	12	100
ROO22040216 6090	2023	1	Cuarto(s)	2	2	1	50
ROO22040216 8860	2023	1	Metros Cuadrados	328.66	328.66	328.66	100
ROO22040216 9163	2023	1	Metros Cuadrados	726	726	435.6	60
ROO22040217 1480	2023	1	Metros Cuadrados	437.6	437.6	306.32	70
ROO22040217 1752	2023	1	Metros Cuadrados	222	222	222	100
ROO22040216 3731	2023	1	Cuarto(s)	13	13	13	100
ROO22040216 5085	2023	1	Cuarto(s)	8	8	8	100
ROO22040216 7802	2023	1	Cuarto(s)	12	12	12	100
ROO22040216 8912	2023	1	Metros Cuadrados	464.92	464.92	464.92	100
ROO22040216 9229	2023	1	Metros Cuadrados	333.96	333.96	333.96	100
ROO22040217 1503	2023	1	Metros Cuadrados	458.41	458.41	458.41	100
ROO22040217 1660	2023	1	Metros Cuadrados	469	469	469	100
ROO22040217 1681	2023	1	Metros Cuadrados	516	516	516	100
ROO22040218 3860	2023	1	Pozo(s)	10	10	10	100
ROO22020207 4186	2023	1	Metros Cuadrados	14638	14638	14638	100
ROO22020207 9848	2023	1	Metros Cuadrados	678	678	678	100
ROO22030211 2162	2023	1	Metros Cuadrados	206.92	206.92	206.92	100
ROO22030212 6644	2022	1	Piezas	120	120	Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre
ROO22040216 3142	2023	1	Cuarto(s)	17	17	17	100
ROO22040216 3780	2023	1	Cuarto(s)	10	10	10	100
ROO22040216 3885	2023	1	Cuarto(s)	4	4	3	75

ROO22040216 4118	2023	1	Cuarto(s)	11	11	10	90.90909091
ROO22040216 5059	2023	1	Cuarto(s)	10	10	6	60
ROO22040216 5210	2023	1	Cuarto(s)	7	7	4	57.14285714
ROO22040216 5240	2023	1	Cuarto(s)	11	11	10	90.90909091
ROO22040216 5990	2023	1	Cuarto(s)	14	14	8	57.14285714
ROO22040216 6044	2023	1	Cuarto(s)	11	11	7	63.63636364
ROO22040216 7854	2023	1	Cuarto(s)	12	12	12	100
ROO22040216 8896	2023	1	Metros Cuadrados	726	726	726	100
ROO22040216 8920	2023	1	Metros Cuadrados	639.74	639.74	639.74	100
ROO22040216 9193	2023	1	Metros Cuadrados	708	708	708	100
ROO22040217 1566	2023	1	Metros Cuadrados	491.51	491.51	491.51	100
ROO22040217 7346	2023	1	Metros Cuadrados	347.23	347.23	347.23	100