



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2018	4	ROO1818020112647	Inversión	2,497,552.88	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497552.88, modificado:249752.88}}	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física De El Colegio De Bachiller Carlos A. Madrazo En La Loc De Carlos A Madrazo - 43461	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	43461	N	0	0	399	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:915.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:AVENIDA UCUM- ESCARCEGA PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 7985 CARLOS A. MADRAZO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA UCUM-ESCARCEGA, lon:-88.53019565, lat:18.50515425}}	23-04-2018	31-12-2018	249752.88	249752.88	249752.88	249752.88	249752.88	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-056-2018, contratista:ingeniería, Proyectos y Edificaciones LÁENDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:249752.88, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:915.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:915.0}}	1251029/proyecto_INICIO, 1251029/proyecto_FIN, 1251029/proyecto_PROCESO, 1251029/proyecto_FIN, 1251029/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401449625	Acción	146,523.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146523.0, modificado:146523.0}}	EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 381598	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	PRODIM	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381598	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROYECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	05-10-2018	31-12-2018	146523	146523	146523	146523	73261.5	{t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DM-OBRA-FOM-24-2018, contratista:ALICIA MONTSERAT CERVERA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:146523.0, importe_modificado:146523.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	1449625/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449966	Proyecto de inversión	698,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:698000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 382062	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	382062	S	20	20	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 7985 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5968722, lat:18.45340555}}	04-11-2018	31-12-2018	693435.12	693435.12	693435.12	693435.12	208030.54	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:WENI ELLIABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	1449966/proyecto_INICIO, 1449966/proyecto_FIN, 1449966/proyecto_PROCESO, 1449966/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450605	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:263137.42}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYL-382992	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	382992	S	40	40	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYL, 7790 COCOYL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69018506, lat:18.16392439}}	07-11-2018	31-12-2018	263137.42	263137.42	263137.42	263137.42	78941.32	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:340545.42, importe_modificado:340545.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	1450605/proyecto_INICIO, 1450605/proyecto_FIN, 1450605/proyecto_PROCESO, 1450605/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450840	Proyecto de inversión	672,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:671684.68}}	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA B - 383417	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383417	S	12	12	12	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGON, 7983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65254423, lat:18.29427683}}	07-11-2018	31-12-2018	671684.68	671684.68	671684.68	671684.68	507121.69	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:335072.32, importe_modificado:335072.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1450840/proyecto_PROCESO, 1450840/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450964	Proyecto de inversión	69,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69800.0, modificado:69757.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383604	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383604	S	2	2	2	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:202, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 451 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, CALLE JOSE RODRIGUEZ CASA AL FINAL DE LA CALLE EMILIANO ZAP, lon:-88.56085052, lat:18.51189439}}	07-11-2018	31-12-2018	69757.62	69757.62	69757.62	69757.62	20927.29	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-058-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	1450964/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450994	Proyecto de inversión	418,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418800.0, modificado:418545.72}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383639	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383639	S	12	12	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:202, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57132508, lat:18.51644571}}	07-11-2018	31-12-2018	418545.72	418545.72	418545.72	418545.72	125563.72	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-058-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1450994/proyecto_PROCESO, 1450994/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451040	Proyecto de inversión	558,400.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558400.0, modificado:558060.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS D - 383690	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383690	S	16	16	16	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:202, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57005639, lat:18.51151788}}	07-11-2018	31-12-2018	558060.97	558060.97	558060.97	558060.97	167418.39	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-058-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1451040/proyecto_INICIO, 1451040/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451082	Proyecto de inversión	448,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383735	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383735	S	8	8	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:202, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57132508, lat:18.51644571}}	07-11-2018	31-12-2018	447029.15	447029.15	447029.15	447029.15	134108.75	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-058-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	1451082/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451111	Proyecto de inversión	112,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C - 383766	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383766	S	2	2	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:202, direccion:CALLE JOSE RODRIGUEZ 37 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARCOS MENDOZA, CALLE ALFONSO PEREZ A DOS CUADRAS DE LA AVE, lon:-88.57122235, lat:18.51644571}}	07-11-2018	31-12-2018	111757.29	111757.29	111757.29	111757.29	33527.18	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-058-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	1451111/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451371	Proyecto de inversión	698,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:698000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XULHA - 384090	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	384090	S	20	20	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.46836567, lat:18.54874821}}	07-11-2018	31-12-2018	695105.99	695105.99	695105.99	695105.99	20831.8	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-058-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	1451371/proyecto_INICIO, 1451371/proyecto_PROCESO, 1451371/proyecto_INICIO, 1451371/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451459	Proyecto de inversión	698,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:698000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384168	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	384168	S	20	20	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.59836048, lat:18.19369591}}	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	208398.6	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:OSCAR ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401455385	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399310	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399310	S	40	40	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUEBLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.98336048, lat:18.19369591}}	07-11-2018	31-12-2018	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	80962.13	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_INICIO, 1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112634	Proyecto de inversión	792,662.73	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:792662.73}}	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531	23	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	34531	N	0	0	901	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53507851, lat:18.41799686}}	12-04-2018	31-12-2018	792662.73	792662.73	648083.34	648083.34	648083.34	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-027-2018, contratista:Nancy Yadira Braddock Vazquez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:792662.73, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	1251016/proyecto_INICIO, 1251016/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	ROO180301308660	Proyecto de inversión	1,176,777.14	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176777.14, modificado:1176538.06)]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACHICOCOM - 179972	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	179972	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0), meta_modificada:15.0]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACH-COCOM, 77985NACH COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75250073, lat:18.4815212)]	11-07-2018	31-12-2018	1176538.06	1176538.06	1176538.06	1176538.06	1176538.06	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:15.0)]	[1308660/proyecto_INICIO, 1308660/proyecto_PROCESO, 1308660/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180301308968	Proyecto de inversión	784,518.09	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784518.09, modificado:784518.09)]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCYO - 181155	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	181155	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCYO, 77983MOROCYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81255762, lat:18.60324755)]	12-07-2018	31-12-2018	784358.71	784358.71	784358.71	784358.71	784358.71	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-079-2018, contratista:Servicio Integral Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:10.0)]	[1308968/proyecto_INICIO, 1308968/proyecto_PROCESO, 1308968/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401444112	Acción	2,836,986.22	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836986.22, modificado:2836986.22)]	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 372120	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	372120	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889)]	06-01-2018	31-12-2018	1862248.2	1862248.2	1862248.2	1862248.2	1862248.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)]	[144412/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449714	Proyecto de inversión	414,500.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414500.0, modificado:411715.09)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL G - 381708	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381708	S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.30959394, lat:18.54461942)]	07-11-2018	31-12-2018	411715.09	411715.09	411715.09	411715.09	267035.09	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-082-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	[1449714/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449891	Proyecto de inversión	785,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:781933.84)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 381931	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381931	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53755783, lat:18.41669651)]	07-11-2018	31-12-2018	781933.84	781933.84	781933.84	781933.84	234580.15	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)]	[1449891/proyecto_INICIO, 1449891/proyecto_PROCESO, 1449891/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449989	Proyecto de inversión	337,500.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:330297.24)]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - 382118	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	382118	S	50	50	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUIN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUIN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66444331, lat:18.25442993)]	07-11-2018	31-12-2018	330297.24	330297.24	330297.24	330297.24	99089.17	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-085-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:21.0)]	[1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO, 1449989/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401450705	Proyecto de inversión	1,120,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1110983.74)]	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 383219	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383219	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66557379, lat:18.23943834)]	07-11-2018	31-12-2018	1110983.74	1110983.74	1110983.74	1110983.74	333295.12	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-085-2018, contratista:MAHARBA Servicios inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:8.0)]	[1450705/proyecto_INICIO, 1450705/proyecto_PROCESO, 1450705/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401450738	Proyecto de inversión	829,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:770943.08)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN BACA CALDERON - 383275	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	383275	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO CALDERON, 77982 ESTEBAN BACA CALDERON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.82281769, lat:18.01054526)]	07-11-2018	31-12-2018	770943.08	770943.08	770943.08	770943.08	274181.58	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-085-2018, contratista:MAHARBA Servicios inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:8.0)]	[1450738/proyecto_INICIO, 1450738/proyecto_PROCESO, 1450738/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401451337	Proyecto de inversión	829,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:823500.24)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCUM - 384042	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	384042	S	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:104, direccion:PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51935757, lat:18.50115755)]	07-11-2018	31-12-2018	823500.24	823500.24	823500.24	823500.24	247050.7	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[1451337/proyecto_INICIO, 1451337/proyecto_PROCESO, 1451337/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401454945	Proyecto de inversión	785,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398855	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	398855	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77982 FRANCISCO VILLA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.83666856, lat:18.4777917)]	07-11-2018	31-12-2018	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	235104.97	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[1454945/proyecto_INICIO, 1454945/proyecto_PROCESO, 1454945/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO18180201112285	Proyecto de inversión	499,870.19	[FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499870.19, modificado:499870.19)]	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Localidad De Veracruz - 35518	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	35518	N	0	0	33	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:327, direccion:CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE CALIFORMA PUEBLO VERACRUZ, 77990 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRETE DEL CARCANO DE AGUA Y CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-89.08948193, lat:18.73683507)]	16-04-2018	31-12-2018	499870.19	499870.19	499870.19	499870.19	499870.19	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:PLISER Corp. S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:499870.19, importe_modificado:)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0)]	[1250667/proyecto_INICIO, 1250667/proyecto_FIN, 1250667/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	CAPETA. FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	ROO180301308925	Proyecto de inversión	1,176,354.67	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176354.67, modificado:1176354.67)]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 18093	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	18093	N			0	60	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10551726, lat:18.44250835)]	12-07-2018	31-12-2018	1176354.67	1176354.67	1176354.67	1176354.67	1176354.67	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37)]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:14.0]]	(1308925/proyecto_INICIO, 1308925/proyecto_PROCESO, avance:14.0)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449388	Proyecto de inversión	1,492,200.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492200.0, modificado:1482174.31)]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381275	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	381275	S		36	36	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.32071373, lat:18.51577588)]	07-11-2018	31-12-2018	1482174.31	1482174.31	1482174.31	1482174.31	961326.33	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53)]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:6.0]]	(1449388/proyecto_PROCESO, 1449388/proyecto_INICIO, avance:6.0)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450681	Proyecto de inversión	1,396,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396000.0, modificado:1346783.2)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 383161	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	383161	S		40	40	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66756018, lat:18.23431332)]	07-11-2018	31-12-2018	1346783.2	1346783.2	1346783.2	1346783.2	404034.96	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02)]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:14.0]]	(1450681/proyecto_INICIO, 1450681/proyecto_PROCESO, avance:14.0)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451095	Proyecto de inversión	560,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:558786.44)]	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383750	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	383750	S		10	10	0	metas: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56331386, lat:18.51409171)]	07-11-2018	31-12-2018	558786.44	558786.44	558786.44	558786.44	167635.93	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]	(1451095/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451614	Proyecto de inversión	829,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384355	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	384355	S		20	20	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.97783552, lat:18.70460779)]	07-11-2018	31-12-2018	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	480133.65	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84)]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]]	(1451614/proyecto_INICIO, 1451614/proyecto_PROCESO, avance:3.0)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401454821	Proyecto de inversión	698,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE KCAICHE - 398729	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	398729	S		20	20	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:605, direccion:PUEBLO C.P. 77991 KCAICHE, 0000 KCAICHE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.16109343, lat:18.04527597)]	07-11-2018	31-12-2018	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	201024.98	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadalupe, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39)]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:9.0]]	(1454821/proyecto_INICIO, 1454821/proyecto_PROCESO, avance:9.0)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401454982	Proyecto de inversión	270,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77)]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398807	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	398807	S		40	40	0	metas: [unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.84740958, lat:18.47660796)]	07-11-2018	31-12-2018	269873.77	269873.77	269873.77	269873.77	80962.13	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]]	(1454982/proyecto_INICIO, 1454982/proyecto_PROCESO, avance:5.0)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401481222	Acción	210,500.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210500.0, modificado:210500.0)]	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - 427023	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	PRODIM		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	427023	N		0	0	0	metas: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM SE UBICA EN LA CALLETA MUNICIPAL, lon:-89.297898, lat:18.493889)]	05-10-2018	31-12-2018	210500	210500	210500	210500	105290	[(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DM-DRM-FISM-25-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:210500.0, importe_modificado:210500.0)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(1481222/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112641	Proyecto de inversión	3,498,167.90	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:3498167.9)]	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	71827	N		0	0	291	metas: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:24.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67962937, lat:18.27187907)]	14-05-2018	31-12-2018	3498167.9	3498167.9	2768225.16	2768225.16	2768225.16	2768225.16	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-053-2018, contratista:INTEGRACION DEL CARIBE, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:3498167.9, importe_modificado:3498167.9)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:9.0]]	(1251023/proyecto_INICIO, 1251023/proyecto_PROCESO, avance:9.0)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180301308940	Proyecto de inversión	1,677,625.70	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677625.7, modificado:1677625.7)]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 181009	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	181009	N		0	0	60	metas: [unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10196956, lat:18.44697314)]	12-07-2018	31-12-2018	1677625.7	1677625.7	1677625.7	1677625.7	1677625.7	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:14.0]]	(1308940/proyecto_INICIO, 1308940/proyecto_PROCESO, avance:14.0)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180301308972	Proyecto de inversión	828,948.18	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828948.18, modificado:828883.45)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOVY - 181177	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	181177	N		0	0	40	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOVY, 77953MOROCOVY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81109482, lat:18.60439744)]	12-07-2018	31-12-2018	828883.45	828883.45	828883.45	828883.45	828883.45	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-069-2018, contratista:INGENIERIA DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22)]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]]	(1308972/proyecto_INICIO, 1308972/proyecto_PROCESO, avance:10.0)	En Ejecución	Validado avances	

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CILO	TRI M	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	ROO18030132079	Proyecto de inversión	706,066.27	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706066.27, modificado:70636.15)]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C - 228798	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	228798	N	0	0	0	36	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:0, meta_modificada:0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26126239, lat:18.55057471)]	12-07-2018	31-12-2018	705636.15	705636.15	705636.15	705636.15	705636.15	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47)]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:9.0)]	1320079/proyecto_INICIO, 1320079/proyecto_PROCESO, 1320079/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO18040144416	Acción	249,825.04	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249825.04, modificado:247444.84)]	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 372128	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	372128	N	0	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:10, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889)]	06-01-2018	31-12-2018	247444.84	247444.84	247444.84	247444.84	247444.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)]	[1444116/proyecto_FIN, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449609	Proyecto de inversión	82,900.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 381578	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381578	S	2	2	0	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALTOS DE SEVILLA 18 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COMITE TERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE THOULUCA A LADO DE LA TIENDA ARIANNA, lon:-88.29296673, lat:18.53103084)]	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	53407.02	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53)]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	[1449609/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449684	Proyecto de inversión	82,900.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL F - 381677	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381677	S	2	2	0	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GONZALO LOPEZ CID 3 MZA 7 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SEGUNDA CASA DE LA ESQUINA CALLE FRATERN, lon:-88.26504644, lat:18.54665625)]	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	53407.02	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53)]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	[1449684/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401451424	Proyecto de inversión	202,500.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:201652.78)]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384134	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	384134	S	30	30	0	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85900099, lat:18.75934564)]	07-11-2018	31-12-2018	201652.78	201652.78	201652.78	201652.78	60495.83	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:Diego Cortez Azola, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:4.0)]	[1451424/proyecto_PROCESO, 1451424/proyecto_INICIO, 1451424/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401451541	Proyecto de inversión	698,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN - 384208	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	384208	S	20	20	0	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANAN, 77955 NUEVO CAANAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06939131, lat:18.82489122)]	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	208398.34	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:Diego Cortez Azola, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78)]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_PROCESO, 1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_PROCESO, 1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401454337	Proyecto de inversión	1,120,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1049685.74)]	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398086	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	398086	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85769393, lat:18.69817633)]	07-11-2018	31-12-2018	1049685.74	1049685.74	1049685.74	1049685.74	576691.78	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84)]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[1454337/proyecto_INICIO, 1454337/proyecto_INICIO, 1454337/proyecto_INICIO, 1454337/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401455048	Proyecto de inversión	785,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 398976	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	398976	S	20	20	0	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMAS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06774748, lat:18.0387381)]	07-11-2018	31-12-2018	783683.24	783683.24	783683.24	783683.24	235104.97	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obra y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6)]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO, 1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401455591	Proyecto de inversión	87,164.72	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72896.06, modificado:72896.06), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497565.12, modificado:1497565.12)]	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL D - 399515	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399515	S	2	2	0	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JOAQUIN DE HEREDIA 6 MZA 122 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEC DE TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA BICENTENARIO, CALLE MARIANO SALAS ENTRANDO DE LA AV. BICE, lon:-88.30960124, lat:18.5442537)]	09-11-2018	31-12-2018	87164.72	87164.72	87164.72	87164.72	26149.41	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DIAMOSTENES GARCIA CERVENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[1455591/proyecto_PROCESO, 1455591/proyecto_INICIO, 1455591/proyecto_PROCESO, 1455591/proyecto_INICIO, 1455591/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO181802001112624	Proyecto de inversión	1,497,565.12	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497565.12, modificado:1497565.12)]	Ampliacion de Red Eléctrica En La Localidad De Huay Pix - 71774	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	71774	N	0	0	1649	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PUEBLO HUAYPIX, 7786 HUAYPIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.43034148, lat:18.52079095)]	14-05-2018	31-12-2018	1497565.12	1497565.12	1497565.12	1497565.12	1497565.12	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:RIACCION Del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1497565.12, importe_modificado:)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:23.0)]	[1251006/proyecto_INICIO, 1251006/proyecto_PROCESO, 1251006/proyecto_FIN, 1251006/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO181802001112637	Proyecto de inversión	749,972.56	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749972.56, modificado:749972.56)]	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Sac Xan - 32597	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	32597	N	0	0	119	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE PLUTARCO E. CALLES PUEBLO SACXAN, 77985 SACXAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELES, CALLE AJUARD ORRIGON CONTRA ESQUINA DE LA CASA ELDAD Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-88.51714716, lat:18.46552537)]	02-04-2018	31-12-2018	749972.56	749972.56	749972.56	749972.56	749972.56	[(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, convocante:RUBER Corp, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:749972.56, importe_modificado:)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:70.0)]	[1251019/proyecto_INICIO, 1251019/proyecto_PROCESO, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PROCESOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	ROO180301308914	Proyecto de inversión	1,041,896.69	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041896.69, modificado:1041896.69)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180893	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180893	N	0	0	0	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77884CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE E EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69025394, lat:18.19636967)]	12-07-2018	31-12-2018	1041896.69	1041896.69	1041896.69	1041896.69	1041896.69	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:14.0]	(1308914/proyecto_INICIO, 1308914/proyecto_PROCESO, 1308914/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180301308949	Proyecto de inversión	827,271.86	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181045	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181045	N	0	0	0	40	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48066118, lat:18.5018402)]	12-07-2018	31-12-2018	827271.86	827271.86	827271.86	827271.86	827271.86	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:9.0]	(1308949/proyecto_INICIO, 1308949/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449415	Proyecto de inversión	248,700.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248700.0, modificado:247029.05)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 381317	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SE BENEFICIARAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA COCINAR LOS ALIMENTOS	381317	S	6	6	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA, 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.32203329, lat:18.5302409)]	07-11-2018	31-12-2018	247029.05	247029.05	247029.05	247029.05	160221.05	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:247029.53, importe_modificado:247029.53)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	(1449415/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450659	Proyecto de inversión	829,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:788508.03)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383127	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383127	S	20	20	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.71718523, lat:18.11403499)]	07-11-2018	31-12-2018	788508.03	788508.03	788508.03	788508.03	236552.41	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-084-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]	(1450059/proyecto_PROCESO, 1450059/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450768	Proyecto de inversión	448,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447789.79)]	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA A - 383315	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383315	S	8	8	0	metas: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGON, 77983 ALVARO OBREGON, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66162162, lat:18.29354172)]	07-11-2018	31-12-2018	447789.79	447789.79	447789.79	447789.79	338081.13	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32)]	metas: [unidad_medida:Otros, avance:3.0]	(1450768/proyecto_INICIO, 1450768/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451577	Proyecto de inversión	698,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 384308	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384308	S	20	20	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.0868303, lat:18.73772801)]	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	208398.34	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:Diego Cortez AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]	(1451577/proyecto_INICIO, 1451577/proyecto_PROCESO, 1451577/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401451655	Proyecto de inversión	698,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:696070.76)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384399	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384399	N	0	0	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.97719756, lat:18.70203774)]	07-11-2018	31-12-2018	696070.76	696070.76	696070.76	696070.76	402995.6	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]	(1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_INICIO, 1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401454365	Proyecto de inversión	698,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 398111	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398111	S	20	20	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:229, direccion:PUEBLO 2 AGUADAS, 77999 DOS AGUADAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.14570388, lat:18.12639196)]	07-11-2018	31-12-2018	670083.28	670083.28	670083.28	670083.28	201024.98	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadalupe, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]	(1454365/proyecto_INICIO, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401454856	Proyecto de inversión	785,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:736321.83)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 398760	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398760	S	20	20	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:743, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.19668314, lat:18.01171288)]	07-11-2018	31-12-2018	736321.83	736321.83	736321.83	736321.83	220896.55	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-099-2018, contratista:Constructora La Guadalupe, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]	(1454856/proyecto_PROCESO, 1454856/proyecto_INICIO, 1454856/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401449254	Proyecto de inversión	78,500.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 381108	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381108	S	2	2	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE THOMAS DE MORA 256 ENTRE SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACION I, 77986 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE AUTOS DE SEVILLA A MEDIA CUADRA DEL SERVICIO, lon:-88.29276557, lat:18.5307919)]	07-11-2018	31-12-2018	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	44331.51	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negre García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	(1449254/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401449293	Proyecto de inversión	471,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:458601.85)]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E - 381153	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381153	S	12	12	0	metas: [unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA, 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30925631, lat:18.54407059)]	07-11-2018	31-12-2018	458601.85	458601.85	458601.85	458601.85	265989.07	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:Grupo Constructor Negre García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06)]	metas: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	(1449293/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CILO	TRI M	FOFO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	CAPETA. FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2018	4	ROO180401449661	Proyecto de inversión	82,900.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02]]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 381647	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381647	5		2	2	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21 MZA 4 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA CTM, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LA MULTIPLAZA, lon:-88.292621, lat:18.53637359]]	17-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	53407.02	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0])	(1449661/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449927	Proyecto de inversión	829,000.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:82938.6])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 381983	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381983	5		20	20	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5905302, lat:18.35447803])	07-11-2018	31-12-2018	82938.6	82938.6	82938.6	82938.6	247181.58	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMI ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0])	(1449927/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401451400	Proyecto de inversión	698,000.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA - 384113	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	384113	5		20	20	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06253051, lat:18.76806028])	07-11-2018	31-12-2018	694661.13	694661.13	694661.13	694661.13	208398.34	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:Diego Cortez Arzola, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0])	(1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_INICIO, 1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401455484	Proyecto de inversión	610,153.04	[(f1: [ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:510272.44, modificado:510272.44], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694661.13])	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 399412	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399412	5		14	14	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30476263, lat:18.52792923])	09-11-2018	31-12-2018	610153.04	610153.04	610153.04	610153.04	183045.93	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMOSTENES GARCIA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:7.0])	(1455484/proyecto_PROCESO, 1455484/proyecto_INICIO, 1455484/proyecto_FIN, 1455484/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401455532	Proyecto de inversión	87,164.72	[(f1: [ciclo_recurso:2018, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66], f3: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66])	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 399456	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399456	5		2	2	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCO REION 11 MZA 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERITORIO AMPLIACION I, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A MEDIA CUADRA lon:-88.3009138, lat:18.53230066])	09-11-2018	31-12-2018	87164.72	87164.72	87164.72	87164.72	26149.41	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMOSTENES GARCIA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(1455532/proyecto_PROCESO, 1455532/proyecto_INICIO, 1455532/proyecto_FIN, 1455532/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401455571	Proyecto de inversión	87,164.72	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66])	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 399494	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399494	5		2	2	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PAVO OBISPO 20 MZA 775 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SACXAN Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE POLYVICA MEDIA CUADRA DE LA AV. NICOLAS BR, lon:-88.3085958, lat:18.53710211])	09-11-2018	31-12-2018	87164.72	87164.72	87164.72	87164.72	26149.41	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMOSTENES GARCIA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(1455571/proyecto_FIN, 1455571/proyecto_PROCESO, 1455571/proyecto_INICIO, 1455571/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449205	Proyecto de inversión	676,960.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676960.0, modificado:674098.96])	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CAM SILVIA DEL CARMEN MATUS COURTENAY DE LA COL. JARDINES EN LA CD CHETUMAL - 381003	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381003	5		75	75	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES, 77038 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y, CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIROS, lon:-88.32477012, lat:18.51256449])	07-11-2018	31-12-2018	674098.96	674098.96	674098.96	674098.96	416292.2	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-092-2018, contratista:JUAN EMANUEL CHAGOLLA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:674098.96, importe_modificado:674098.96])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0])	(1449205/proyecto_PROCESO, 1449205/proyecto_INICIO, 1449205/proyecto_PROCESO, 1449205/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449281	Proyecto de inversión	78,500.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381139	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381139	5		2	2	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASCUA COBAL HEREDA 19 MZA 10 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LAZARO CARDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE PETCACAB, CALLE TOMAS AZNAR A UNA CUADRA DE MARAS KITCHEN, lon:-88.30244629, lat:18.53539183])	07-11-2018	31-12-2018	76433.64	76433.64	76433.64	76433.64	44331.51	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete Garcia S. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0])	(1449281/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449637	Proyecto de inversión	82,900.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL D - 381618	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	381618	5		2	2	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCO REION 4 MZA, 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERITORIO AMPLIACION I, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A UNA CUADRA DE, lon:-88.30034081, lat:18.53232485])	07-11-2018	31-12-2018	82343.02	82343.02	82343.02	82343.02	53407.02	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0])	(1449637/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401450607	Proyecto de inversión	1,120,000.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:975810.91])	CONSTRUCCION DE TECHOS DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382997	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	382997	5		20	20	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68777211, lat:18.16509463])	07-11-2018	31-12-2018	975810.91	975810.91	975810.91	975810.91	292743.27	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-094-2018, contratista:OJO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:3.0])	(1450607/proyecto_PROCESO, 1450607/proyecto_INICIO, 1450607/proyecto_PROCESO, 1450607/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401455317	Proyecto de inversión	1,177,500.00	[(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177500.0, modificado:1175534.78])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399240	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399240	5		30	30	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0])	1	[(geo1: [cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUEBLO 3 GARANTIAS, 77997 TRES GARANTIAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.98455064, lat:18.19323793])	07-11-2018	31-12-2018	1175534.78	1175534.78	1175534.78	1175534.78	352660.43	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-095-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:4.0])	(1453317/proyecto_PROCESO, 1453317/proyecto_INICIO, 1453317/proyecto_PROCESO, 1453317/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CILO	TRI M	FOND	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	ROO180401455441	Proyecto de inversión	774,425.98	[(f1: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:574425.98, modificado:574425.98), f2: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACKAN - 399369	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	393369	5	20	20	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PUEBLO SACKAN, 77985 SACKAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52004992, lat:18.46934778))]	09-11-2018	31-12-2018	774425.98	774425.98	774425.98	774425.98	232327.79	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-097-2018, contratista:DEMOSTENES GARCIA CERVERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	(1455441/proyecto_INICIO, 1455441/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO18030130898	Proyecto de inversión	815,899.46	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815899.46, modificado:815899.46))]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAQ - 180826	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180826	N	0	0	40	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAQ, 77884CACAQ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.60265847, lat:18.19654902))]	12-07-2018	31-12-2018	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:9.0)]	(1308898/proyecto_INICIO, 1308898/proyecto_PROCESO, 1308898/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449209	Proyecto de inversión	2,983,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983000.0, modificado:290478.37))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381011	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381011	S	76	76	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA, 0000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30267766, lat:18.52666754))]	07-11-2018	31-12-2018	290478.37	290478.37	290478.37	290478.37	1684597.46	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete Garcia, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:10.0)]	(1449209/proyecto_INICIO, 1449209/proyecto_PROCESO, 1449209/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449238	Proyecto de inversión	314,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:305734.56))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL B - 381089	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381089	S	8	8	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.32118735, lat:18.53034587))]	07-11-2018	31-12-2018	305734.56	305734.56	305734.56	305734.56	177326.05	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete Garcia, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)]	(1449238/proyecto_INICIO, 1449238/proyecto_PROCESO, 1449238/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401449615	Acción	444,728.44	[(f1: (ciclo_recurso:2018, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444728.44, modificado:444728.44))]	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA - 381584	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	381584	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Ute, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.299789, lat:18.493889))]	05-10-2018	31-12-2018	444728.44	444728.44	444728.44	444728.44	222364.21	[(cto: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DM-DRM-FISM-23-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:444728.42, importe_modificado:444728.42))]	[meta: (unidad_medida:Ute, avance:1.0)]	(1449615/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	ROO180401450053	Proyecto de inversión	785,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:688994.53))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOOL - 382221	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	382221	S	20	20	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYOOL, 77990 COCOYOOL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69063377, lat:18.16440955))]	07-11-2018	31-12-2018	688994.53	688994.53	688994.53	688994.53	206698.36	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-094-2018, contratista:EVO HD Constructores, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	(1450053/proyecto_PROCESO, 1450053/proyecto_INICIO, 1450053/proyecto_PROCESO, 1450053/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401450637	Proyecto de inversión	785,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:688994.53))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383094	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383094	S	20	20	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.71809511, lat:18.11596945))]	07-11-2018	31-12-2018	688994.53	688994.53	688994.53	688994.53	206698.36	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-094-2018, contratista:EVO HD Constructores, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	(1450637/proyecto_INICIO, 1450637/proyecto_PROCESO, 1450637/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401450856	Proyecto de inversión	2,240,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2239597.85))]	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383439	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383439	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Cueros, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SABABIA, 77985 JUAN SABABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48150881, lat:18.50228804))]	07-11-2018	31-12-2018	2239597.85	2239597.85	2239597.85	2239597.85	1690896.38	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32))]	[meta: (unidad_medida:Cueros, avance:14.0)]	(1450856/proyecto_PROCESO, 1450856/proyecto_INICIO, 1450856/proyecto_PROCESO, 1450856/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401451020	Proyecto de inversión	698,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:697576.21))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUITRON CASAS C - 383671	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	383671	S	20	20	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUITRON CASAS, 77990 SERGIO BUITRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5637096, lat:18.51659321))]	07-11-2018	31-12-2018	697576.21	697576.21	697576.21	697576.21	209272.86	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-090-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	(1451020/proyecto_INICIO, 1451020/proyecto_PROCESO, 1451020/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401451520	Proyecto de inversión	785,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:782102.51))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANNAN - 384238	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	384238	S	20	20	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CANNAN, 77955 NUEVO CANNAN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06923708, lat:18.82447298))]	07-11-2018	31-12-2018	782102.51	782102.51	782102.51	782102.51	234630.75	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-090-2018, contratista:DIAGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	(1451520/proyecto_PROCESO, 1451520/proyecto_INICIO, 1451520/proyecto_PROCESO, 1451520/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	ROO180401454315	Proyecto de inversión	829,000.00	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67))]	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398062	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	398062	S	20	20	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:139, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85666628, lat:18.69838033))]	07-11-2018	31-12-2018	826336.67	826336.67	826336.67	826336.67	480133.65	[(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-0P8-090-2018, contratista:Constructora UGO, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	(1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_INICIO, 1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	ROO18001455094	Proyecto de inversión	696,000.00	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:69478.8})	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 399018	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	399018	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMAS GARRIDO, 7994 TOMAS GARRIDO CANABAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y. SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06790154, lat:18.03809883})	07-11-2018	31-12-2018	694178.8	694178.8	694178.8	694178.8	208253.64	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-051-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6})	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})	1455094/proyecto_INICIO, 1455094/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado
2018	4	ROO18180201112603	Proyecto de inversión	749,749.69	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749749.69, modificado:749749.69})	Construcción de Comedor Escolar En El Cam Jose De Jesus Gonzales Padilla Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 84716	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	84716	N	0	0	300	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BERMUDAS FRACCIONAMIENTO CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETACACAB, CALLE ARUBA A UN LADO DEL PARQUE CARIBE, lon:-88.30433769, lat:18.54470105})	02-04-2018	31-12-2018	749749.69	749749.69	749749.69	749749.69	749749.69	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-034-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:749749.69, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0})	1250985/proyecto_INICIO, 1250985/proyecto_PROCESO, 1250985/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2018	4	ROO18180201112623	Proyecto de inversión	896,119.42	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896119.42, modificado:896119.42})	Construcción de Albergue En La Localidad De Allende - 71444	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	71444	N	0	0	868	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:95.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, ESQUINA DE LA ULTIMA CALLE SOBRE LA AVENIDA HACIA EL RIO HONDO, lon:-88.55152064, lat:18.38207563})	18-05-2018	31-12-2018	896119.42	896119.42	896119.42	896119.42	896119.42	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-057-2018, contratista:C. David Magaña Gutiérrez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:896119.42, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:95.0})	1251005/proyecto_INICIO, 1251005/proyecto_FIN, 1251005/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2018	4	ROO180301308572	Proyecto de inversión	695,508.28	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695508.28, modificado:695508.28})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO - 179513	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	179513	N	0	0	40	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 77800 ALVARO OBREGÓN VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.60942778, lat:18.30438737})	11-07-2018	31-12-2018	695508.28	695508.28	695508.28	695508.28	695508.28	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-070-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1474730.62, importe_modificado:1474730.62})	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0})	1308572/proyecto_INICIO, 1308572/proyecto_PROCESO, 1308572/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2018	4	ROO180301308654	Proyecto de inversión	696,784.62	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696784.62, modificado:696784.62})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 179935	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	179935	N	0	0	40	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:PUEBLO LA UNIÓN, 77992 LA UNIÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.88282852, lat:17.90277864})	11-07-2018	31-12-2018	696784.62	696784.62	696784.62	696784.62	696784.62	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-074-2018, contratista:Servicio Inmobiliario González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96})	{(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0})	1308654/proyecto_INICIO, 1308654/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2018	4	ROO180301308732	Proyecto de inversión	447,681.36	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447681.36, modificado:447681.36})	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO A - 180202	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	180202	N	0	0	16	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92321447, lat:18.46269799})	11-07-2018	31-12-2018	447681.36	447681.36	447681.36	447681.36	447681.36	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0})	1308732/proyecto_INICIO, 1308732/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2018	4	ROO180301313243	Proyecto de inversión	447,681.36	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447681.36, modificado:447681.36})	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201961	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	201961	N	0	0	16	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.9238814, lat:18.45724868})	11-07-2018	31-12-2018	447681.36	447681.36	447681.36	447681.36	447681.36	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-074-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0})	1313243/proyecto_INICIO, 1313243/proyecto_FIN, 1313243/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2018	4	ROO18180201112283	Proyecto de inversión	1,096,160.41	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096160.41, modificado:1096160.41})	Ampliación de Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Nuevo Becar - 34483	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	34483	N	0	0	557	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:PUEBLO NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.12787132, lat:18.72410751})	12-04-2018	31-12-2018	1096160.41	1096160.41	1096160.41	1096160.41	1096160.41	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-026-2018, contratista:Diego Cortés Arzola, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1096160.41, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0})	1250665/proyecto_INICIO, 1250665/proyecto_PROCESO, 1250665/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2018	4	ROO18180201112614	Acción	1,180,000.00	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0})	Proyecto De Enlace Inalámbrico Calle Javier Rojas Gómez Tres Garantías - 36789	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	36789	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida:Late, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROYECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.4938899})	22-03-2018	30-09-2018	1180000	1180000	1180000	1180000	1180000	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-OBRA-FSM-17-18, contratista:ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0})	{(meta1: {unidad_medida:Late, avance:1.0})	1250996/proyecto_PROCESO, 1250996/proyecto_PROCESO, 1250996/proyecto_INICIO, 1250996/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2018	4	ROO18180201112619	Proyecto de inversión	746,155.86	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746155.86, modificado:746155.86})	Construcción de Pavimentos En Calles De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 31659	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	31659	N	0	0	10000	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2123.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CONTOY COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISLA CONTOY Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE LAZARO CARDENAS CERCA DEL TENDENCIÓN DAFNE, lon:-88.28602736, lat:18.4998582})	02-04-2018	31-12-2018	746155.86	746155.86	746155.86	746155.86	746155.86	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-024-2018, contratista:REINT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:746155.86, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2123.0})	1251001/proyecto_INICIO, 1251001/proyecto_PROCESO, 1251001/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2018	4	ROO18180201112620	Proyecto de inversión	249,680.64	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249680.64, modificado:249680.64})	Construcción De Pavimentos De La Av Constituyentes De La Ciudad De Chetumal - 31720	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	31720	N	0	0	10000	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:904.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES FRACCIONAMIENTO SAN KAN, 77087 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARACAO Y CALLE MARTINICA, CERCA DE LA MULTIPLAZA, lon:-88.29619734, lat:18.53986321})	02-04-2018	31-12-2018	249680.64	249680.64	249680.64	249680.64	249680.64	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-002-2018, contratista:PATESA, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:249680.64, importe_modificado:})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0})	1251002/proyecto_INICIO, 1251002/proyecto_FIN, 1251002/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado

H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FOAs Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FOFO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PROCESOS	CAPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	ROO18180201112630	Proyecto de inversión	1,709,192.42	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709192.42, modificado:1709192.42))]	Construcción De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales En La Localidad De Nicolas Bravo B - 130967	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	130967	N	0	0	0	1712	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:719.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LAS CUNETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93260897, lat:18.45550773))]	18-05-2018	31-12-2018	1709192.42	1709192.42	1709192.42	1709192.42	1709192.42	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1709192.42, importe_modificado:))]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0)]	(1251012/proyecto_INICIO, 1251012/proyecto_FIN, 1251012/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112636	Proyecto de inversión	1,396,794.80	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396794.8, modificado:1396794.8))]	Construcción De Pavimentos En Calles De La Localidad De Sac Xan - 72093	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	72093	N	0	0	837	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3963.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5183739, lat:18.46628097))]	18-05-2018	31-12-2018	1396794.8	1396794.8	1396794.8	1396794.8	1396794.8	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-046-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1396794.8, importe_modificado:))]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3963.0)]	(1251018/proyecto_INICIO, 1251018/proyecto_FIN, 1251018/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112644	Proyecto de inversión	1,515,901.09	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515901.09, modificado:1515901.09))]	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregón UA B - 81350	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	81350	N	0	0	1167	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:31.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65988919, lat:18.29377117))]	10-04-2018	31-12-2018	1515901.09	1515901.09	1515901.09	1515901.09	1515901.09	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB- 021-2018, contratista:Construcciones ZULEYNA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:1515901.09, importe_modificado:))]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:31.0)]	(1251026/proyecto_INICIO, 1251026/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301313205	Proyecto de inversión	156,451.90	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156451.9, modificado:156451.9))]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO D - 201711	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	201711	N	0	0	8	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92532175, lat:18.4551166))]	11-07-2018	31-12-2018	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDUSUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7))]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)]	(1313205/proyecto_PROCESO, 1313205/proyecto_INICIO, 1313205/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180401427606	Proyecto de inversión	656,004.31	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656004.31, modificado:656004.31))]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 312325	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	312325	S	67	67	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL E. MELGAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PLUTARCO E. CALLES, CALLE ECLEJO CHI ENFRENTA DEL SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL GONZALEZ, lon:-88.30502127, lat:18.50074598))]	02-04-2018	31-12-2018	656004.31	656004.31	656004.31	656004.31	656004.31	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-033-2018, contratista:CONDUSUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:747772.75, importe_modificado:656004.31))]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	(1427606/proyecto_INICIO, 1427606/proyecto_FIN, 1427606/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112282	Proyecto de inversión	2,044,474.92	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044474.92, modificado:2044474.92))]	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Limonar - 43300	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	43300	N	0	0	174	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:240, direccion:PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87656957, lat:18.79597086))]	23-04-2018	31-12-2018	2044474.92	2044474.92	2044474.92	2044474.92	2044474.92	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-047-2018, contratista:ROMMA Especializado, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2044474.92, importe_modificado:))]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:18.0)]	(1250664/proyecto_PROCESO, 1250664/proyecto_INICIO, 1250664/proyecto_FIN, 1250664/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112627	Proyecto de inversión	998,626.98	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998626.98, modificado:998626.98))]	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Nachicocum - 72180	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	72180	N	0	0	833	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI-COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75354886, lat:18.48614902))]	18-05-2018	31-12-2018	998626.98	998626.98	998626.98	998626.98	998626.98	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-054-2018, contratista:Equipos y Controles Eléctricos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:998626.98, importe_modificado:))]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:20.0)]	(1251009/proyecto_FIN, 1251009/proyecto_INICIO, 1251009/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301299146	Proyecto de inversión	996,521.29	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996521.29, modificado:996521.29))]	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LOPEZ - 9493	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	84933	N	0	0	1915	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2831.0, meta_modificada:2831.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE LAGUNA ENCANTADA Y OAXACA PUEBLO SUBTENIENTE LOPEZ, 77953 SUBTENIENTE LOPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA DURANGO, CALLE ATRAS DE LA TELESCOPADORA JUSTO SIERRA MENEZ, lon:-88.38795487, lat:18.49640181))]	29-05-2018	31-12-2018	996521.29	996521.29	996521.29	996521.29	996521.29	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-068-2018, contratista:REINT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:996521.29, importe_modificado:996521.29))]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2831.0)]	(1299146/proyecto_INICIO, 1299146/proyecto_PROCESO, 1299146/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301313165	Proyecto de inversión	782,259.50	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782259.5, modificado:782259.5))]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201340	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	201340	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92341958, lat:18.4604128))]	11-07-2018	31-12-2018	782259.5	782259.5	782259.5	782259.5	782259.5	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-080-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7))]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:10.0)]	(1313165/proyecto_INICIO, 1313165/proyecto_PROCESO, 1313165/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301319736	Proyecto de inversión	331,579.26	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331579.26, modificado:331579.26))]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS A - 228050	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	228050	N	0	0	16	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25195691, lat:18.56494044))]	12-07-2018	31-12-2018	331579.26	331579.26	331579.26	331579.26	331579.26	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-080-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47))]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:4.0)]	(1319736/proyecto_PROCESO, 1319736/proyecto_INICIO, 1319736/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301320075	Proyecto de inversión	627,614.48	[(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627614.48, modificado:627614.48))]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS B - 228777	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	228777	N	0	0	32	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0)]	1	[(geo1: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26192425, lat:18.5664198))]	12-07-2018	31-12-2018	627614.48	627614.48	627614.48	627614.48	627614.48	[(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-080-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47))]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:8.0)]	(1320075/proyecto_INICIO, 1320075/proyecto_PROCESO, 1320075/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	ROO180401444102	Acción	1,212,554.51	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212554.51, modificado:1478774.51)]	32505 ARENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 372099	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	372099	N	0	0	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889)]	06-02-2018	31-12-2018	1478774.51	1478774.51	1478774.51	1478774.51	1478774.51	[(ctto:1: (tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI, contratista:VAJE AMPLIO MUNDO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:737658.77, importe_modificado:1478774.51)]	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	1444102/proyecto_INICIO, 1444102/proyecto_FIN, 1444102/proyecto_INICIO, 1444102/proyecto_FIN, 1444102/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112281	Proyecto de inversión	2,997,574.24	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997574.24, modificado:2997574.24)]	Construccion De Dren Paso De Agua En Camino De Terceria En El Ejido De Caderlas Paso Zacatecano En La Localidad De Luis Echeverria Alvar - 31579	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	31579	N	0	0	1000	0	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:225, direccion:PUEBLO LUIS ECHEVERRIA, 77966 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SALIDA A LAS PARCELAS LO DENOMINADO PAGO ZACATECANO, lon:-88.23597731, lat:18.67954098)]	02-04-2018	31-12-2018	2997574.24	2997574.24	2997574.24	2997574.24	2997574.24	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-018-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2997574.24, importe_modificado:)]	[meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)]	1250663/proyecto_INICIO, 1250663/proyecto_PROCESO, 1250663/proyecto_FIN, 1250663/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112284	Proyecto de inversión	1,497,573.57	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497573.57, modificado:1497573.57)]	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cinco De Mayo - 71667	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	71667	N	0	0	92	0	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:290, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.13563212, lat:18.78711117)]	14-05-2018	31-12-2018	1497573.57	1497573.57	1497573.57	1497573.57	1497573.57	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-048-2018, contratista:Corporativo SARAPAHU, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1497573.57, importe_modificado:)]	[meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:13.0)]	1250666/proyecto_INICIO, 1250666/proyecto_FIN, 1250666/proyecto_PROCESO, 1250666/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112610	Proyecto de inversión	2,240,807.83	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240807.83, modificado:2240807.83)]	Rehabilitacion De Diversas Calles De La Ciudad De Chetumal - 31774	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	31774	N	0	0	10000	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5701.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REHABILITARAN VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, lon:-88.27746319, lat:18.52401928)]	02-04-2018	31-12-2018	2240807.83	2240807.83	2240807.83	2240807.83	2240807.83	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-016-2018, contratista:SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2240807.83, importe_modificado:)]	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5701.0)]	1250992/proyecto_INICIO, 1250992/proyecto_FIN, 1250992/proyecto_PROCESO, 1250992/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112629	Proyecto de inversión	748,331.81	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748331.81, modificado:748331.81)]	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Carlos Hoy De La Localidad De Nachicom - 32587	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	32587	N	0	0	53	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALE 6 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA UCLUM-ESCARCEGA, CALLE 2 ALADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-88.75428379, lat:18.48367388)]	02-04-2018	31-12-2018	748331.81	748331.81	748331.81	748331.81	748331.81	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-037-2018, contratista:Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:748331.81, importe_modificado:)]	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	1251011/proyecto_INICIO, 1251011/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112631	Proyecto de inversión	1,397,781.68	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397781.68, modificado:1397781.68)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CUNETAS LATERALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO C - 131107	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	131107	N	0	0	1405	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:588.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LAS CUNETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.92716839, lat:18.45786675)]	18-05-2018	31-12-2018	1397781.68	1397781.68	1397781.68	1397781.68	1397781.68	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2018, contratista:Construccion ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO OTHON P. BLANCO, monto:1397781.68, importe_modificado:)]	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0)]	1251013/proyecto_INICIO, 1251013/proyecto_PROCESO, 1251013/proyecto_FIN, 1251013/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301308596	Proyecto de inversión	248,613.15	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248613.15, modificado:248613.15)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ A - 179675	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	179675	N	0	0	12	0	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68486099, lat:18.26569848)]	11-07-2018	31-12-2018	248613.15	248613.15	248613.15	248613.15	248613.15	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingenieria, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89)]	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	1308596/proyecto_INICIO, 1308596/proyecto_PROCESO, 1308596/proyecto_FIN, 1308596/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301313237	Proyecto de inversión	559,601.67	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559601.67, modificado:559601.67)]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO B - 201921	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	201921	N	0	0	20	0	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 77984 NICOLAS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.9047054, lat:18.46139538)]	11-07-2018	31-12-2018	559601.67	559601.67	559601.67	559601.67	559601.67	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7)]	[meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0)]	1313237/proyecto_INICIO, 1313237/proyecto_FIN, 1313237/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301316177	Proyecto de inversión	414,355.25	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414355.25, modificado:414355.25)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ B - 216138	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	216138	N	0	0	20	0	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68028607, lat:18.27615294)]	11-07-2018	31-12-2018	414355.25	414355.25	414355.25	414355.25	414355.25	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingenieria, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89)]	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)]	1316177/proyecto_INICIO, 1316177/proyecto_FIN, 1316177/proyecto_PROCESO, 1316177/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301316188	Proyecto de inversión	165,742.1	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165742.1, modificado:165742.1)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ C - 216158	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	216158	N	0	0	8	0	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68097188, lat:18.27108299)]	11-07-2018	31-12-2018	165742.1	165742.1	165742.1	165742.1	165742.1	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingenieria y Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89)]	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)]	1316188/proyecto_INICIO, 1316188/proyecto_FIN, 1316188/proyecto_PROCESO, 1316188/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301319754	Proyecto de inversión	248,684.46	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248684.46, modificado:248684.46)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS B - 228084	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	228084	N	0	0	12	0	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26152996, lat:18.55669454)]	12-07-2018	31-12-2018	248684.46	248684.46	248684.46	248684.46	248684.46	[(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47)]	[meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	1319754/proyecto_INICIO, 1319754/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FOAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CLICL	TRI	FOFO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PRECISOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	ROO1818020111279	Proyecto de inversión	1,497,652.17	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497652.17, modificado:1497652.17))]	Construcción De Pavimentos En Calles De La Localidad De Pucte - 72030	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72030	N		0	0	1861	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4246.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LOS TRAMOS DE ANDRES Q.ROO ENTRE FRANCISCO VILLA Y HUERTOS FAMILIARES, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUERTOS FAMILIARES Y PLAN DE SAN LUIS, lon:-88.66932995, lat:18.23050595))]	18-05-2018	31-12-2018	1497652.17	1497652.17	1497652.17	1497652.17	1497652.17	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-045-2018, contratista:Civil & Electromecánica Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1497652.17, importe_modificado:))]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4246.0)]	1250661/proyecto_INICIO, 1250661/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112606	Proyecto de inversión	797,104.90	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797104.9, modificado:797104.9))]	Construcción De Pozos De Absorción En Las Colonias Santa María Y Villas Kinchna De La Ciudad De Chemumal - 71020	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71020	N		0	0	1965	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LOS POZOS EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS INFONAVIT SANTA MARIA Y VILLAS KINCHNA, lon:-88.27110635, lat:18.5388423))]	18-05-2018	31-12-2018	797104.9	797104.9	797104.9	797104.9	797104.9	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2018, contratista:C. Ana María Alejandra Álvarez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:797104.9, importe_modificado:))]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)]	1250988/proyecto_INICIO, 1250988/proyecto_PROCESO, 1250988/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112626	Proyecto de inversión	747,824.87	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747824.87, modificado:747824.87))]	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Laguna Guerrero - 34452	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34452	N		0	0	654	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:26.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.2720868, lat:18.86421117))]	12-04-2018	31-12-2018	747824.87	747824.87	747824.87	747824.87	747824.87	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-025-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747824.87, importe_modificado:))]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:26.0)]	1251008/proyecto_INICIO, 1251008/proyecto_PROCESO, 1251008/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112632	Proyecto de inversión	889,065.32	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889065.32, modificado:889065.32))]	Construcción De Drenaje Pluvial Cunetas Laterales De La Localidad De Nicolás Bravo A - 130785	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130785	N		0	0	894	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:374.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ATRAS DE SAGARPA Y CAMPO, lon:-88.92900715, lat:18.46000111))]	18-05-2018	31-12-2018	889065.32	889065.32	889065.32	889065.32	889065.32	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-043-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:889065.32, importe_modificado:889065.32))]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0)]	1251014/proyecto_INICIO, 1251014/proyecto_PROCESO, 1251014/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301308632	Proyecto de inversión	329,973.09	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329973.09, modificado:329973.09))]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ A - 179844	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	179844	N		0	0	12	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67851345, lat:18.27744104))]	11-07-2018	31-12-2018	329973.09	329973.09	329973.09	329973.09	329973.09	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89))]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)]	1308632/proyecto_INICIO, 1308632/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301308642	Proyecto de inversión	827,271.86	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86))]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 179886	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	179886	N		0	0	40	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:106, direccion:PUEBLO LA UNION, 77992 LA UNION, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.88279569, lat:17.90282593))]	11-07-2018	31-12-2018	827271.86	827271.86	827271.86	827271.86	827271.86	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Servicio Inrat Hay González, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:10.0)]	1308642/proyecto_INICIO, 1308642/proyecto_PROCESO, 1308642/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301316204	Proyecto de inversión	219,982.06	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219982.06, modificado:219982.06))]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ C - 216192	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	216192	N		0	0	8	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GOMEZ, 77980 JAVIER ROJO GOMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67716314, lat:18.27015019))]	11-07-2018	31-12-2018	219982.06	219982.06	219982.06	219982.06	219982.06	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89))]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)]	1316204/proyecto_INICIO, 1316204/proyecto_PROCESO, 1316204/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO180301320058	Proyecto de inversión	165,789.64	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165789.64, modificado:165789.64))]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C - 228703	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	228703	N		0	0	8	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77900 CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26235155, lat:18.55043168))]	12-07-2018	31-12-2018	165789.64	165789.64	165789.64	165789.64	165789.64	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47))]	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)]	1320058/proyecto_INICIO, 1320058/proyecto_PROCESO, 1320058/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112280	Proyecto de inversión	896,119.42	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896119.42, modificado:896119.42))]	Construcción De Albergue En La Localidad De Sergio Butron Casas 130412	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	130412	N		0	0	2235	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:95.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE SERGIO BUTRON CASAS PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950 SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BOULEVARD EDGAR ZAVALA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, CALLE JUSTO SIERRA A UN COSTADO DE LA CASA EIDAL, lon:-88.56937972, lat:18.51414533))]	18-05-2018	31-12-2018	896119.42	896119.42	896119.42	896119.42	896119.42	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-059-2018, contratista: David Magallá Gutiérrez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:896119.42, importe_modificado:))]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:95.0)]	1250662/proyecto_INICIO, 1250662/proyecto_PROCESO, 1250662/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112600	Acción	511,142.88	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511142.88, modificado:511142.88))]	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 129691	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	129691	N		0	0	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889))]	02-01-2018	31-12-2018	511142.88	511142.88	511142.88	511142.88	511142.88	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-032-2018, contratista:CONDUSUR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747372.75, importe_modificado:))]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1250982/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112608	Proyecto de inversión	747,372.75	[(fi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747372.75, modificado:747372.75))]	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Kohulinul De La Colonia Solidaridad En La Ciudad De Chemumal - 32377	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	32377	N		0	0	554	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0)]	1	[(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFI, COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE ALTOS DE SEVILLA, CALLE NARANJAL ATRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.29971479, lat:18.52990933))]	02-04-2018	31-12-2018	747372.75	747372.75	747372.75	747372.75	747372.75	[(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-032-2018, contratista:CONDUSUR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:747372.75, importe_modificado:))]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	1250990/proyecto_INICIO, 1250990/proyecto_PROCESO, 1250990/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	ROO1818020112345	Proyecto de inversión	929,100.76	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929100.76, modificado:929100.76}}	Ampliación de Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Alvaro Obregón Ua - 81326	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81326	N	0	0	0	703	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 77983 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.64767978, lat:18.29760128}}	10-04-2018	31-12-2018	929100.76	929100.76	929100.76	929100.76	929100.76	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-021-2018, contratista:Construcciones ZULEYAB, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:929100.76, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1251027/proyecto_INICIO, 1251027/proyecto_PROCESO, 1251027/proyecto_FIN, 1251027/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18030130850	Proyecto de inversión	779,222.34	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779222.34, modificado:779222.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO - 179453	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	179453	N	0	0	40	{unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:7, direccion:PUEBLO ALVARO OBREGÓN 1, 77980ALVARO OBREGÓN VIEJO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.60967459, lat:18.30488585}}	11-06-2018	31-12-2018	779222.34	779222.34	779222.34	779222.34	779222.34	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-070-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1474730.62, importe_modificado:1474730.62}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1308560/proyecto_INICIO, 1308560/proyecto_PROCESO, 1308560/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18030130865	Proyecto de inversión	234,677.76	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234677.76, modificado:234677.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO A - 180080	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180080	N	0	0	12	{unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77980NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92880217, lat:18.46592025}}	11-07-2018	31-12-2018	234677.76	234677.76	234677.76	234677.76	234677.76	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1308685/proyecto_INICIO, 1308685/proyecto_PROCESO, 1308685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18030131371	Proyecto de inversión	156,451.90	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156451.9, modificado:156451.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO C - 201371	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	201371	N	0	0	8	{unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77980NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93106332, lat:18.45566251}}	11-07-2018	31-12-2018	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	156451.9	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1313171/proyecto_PROCESO, 1313171/proyecto_INICIO, 1313171/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112317	Proyecto de inversión	2,495,908.71	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495908.71, modificado:2495908.71}}	Ampliación de Red Eléctrica En La Localidad De Pedro Joaquín Coldwell - 71949	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71949	N	0	0	786	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66341492, lat:18.5184777}}	14-05-2018	31-12-2018	2495908.71	2495908.71	2495908.71	2495908.71	2495908.71	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-052-2018, contratista:C. Juan Emmanuelle Chagolla Rodríguez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2495908.71, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1250699/proyecto_PROCESO, 1250699/proyecto_INICIO, 1250699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112304	Proyecto de inversión	1,282,843.34	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282843.34, modificado:1282843.34}}	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Bicentenario De La Ciudad De Chetumal - 81346	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	81346	N	0	0	10000	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3637.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN LAS CALLES ARUBA ENTRE NIZUC Y SIN NOMBRE, CALLES JOSE JOAQUIN DE HERRERA Y MARIANO SALAS ENTRE NIZUC Y BICENTENARIO, lon:-88.30871069, lat:18.54415354}}	02-04-2018	31-12-2018	1282843.34	1282843.34	1282843.34	1282843.34	1282843.34	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-013-2018, contratista:SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1282843.34, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3637.0}}	{1250986/proyecto_INICIO, 1250986/proyecto_PROCESO, 1250986/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112307	Proyecto de inversión	1,197,876.63	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197876.63, modificado:1197876.63}}	Mejoramiento En La Avenida Adolfo Lopez Mateos Entre La Av Napoles Y Calle Sicilia De La Ciudad De Chetumal - 43254	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	43254	N	0	0	10000	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:434.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLO LOPEZ MATEOS COLONIA ITALIA, 77035 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NAPOLÉS Y CALLE SICILIA, CALLE ROMA ENFRETE DEL INES Y EL DIF ESTATAL, lon:-88.31017004, lat:18.50607829}}	23-04-2018	31-12-2018	1197876.63	1197876.63	1197876.63	1197876.63	1197876.63	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-044-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1197876.63, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}}	{1250989/proyecto_INICIO, 1250989/proyecto_PROCESO, 1250989/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112309	Proyecto de inversión	2,331,661.71	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331661.71, modificado:2331661.71}}	Rehabilitación De Calle Circote Entre Centenario Y Calzada Veracruz De La Colonia Del Bosque Y Otros Puntos De La Ciudad De Chetumal - 31704	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	31704	N	0	0	10000	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1805.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CIRCOTE COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CERCA DE LA SECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS, lon:-88.28058528, lat:18.52775016}}	02-04-2018	31-12-2018	2331661.71	2331661.71	2331661.71	2331661.71	2331661.71	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-OPB-015-2018, contratista:Constructora ELEGUA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2331661.71, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.0}}	{1250991/proyecto_INICIO, 1250991/proyecto_PROCESO, 1250991/proyecto_FIN, 1250991/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112313	Proyecto de inversión	634,099.48	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634099.48, modificado:634099.48}}	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Primera Legislatura De La Ciudad De Chetumal - 31622	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	31622	N	0	0	10000	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1812.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO MARQUES SE EJECUTARA EN 3 CALLES AGUSTIN MELGAR FRANCISCO MARQUEZ Y VICENTE GUERERO ENTRE LAS CALLES AGUSTI, lon:-88.2840831, lat:18.5033127}}	02-04-2018	31-12-2018	634099.48	634099.48	634099.48	634099.48	634099.48	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-AD-OPB-001-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:634099.48, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.0}}	{1250995/proyecto_INICIO, 1250995/proyecto_PROCESO, 1250995/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112317	Proyecto de inversión	4,402,255.68	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402255.68, modificado:4402255.68}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Avenidas De La Ciudad De Chetumal - 33036	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	33036	N	0	0	156599	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:750.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BOULEVARD BAHIA COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALDERITAS Y CALLE RAFAEL E. MELGAR, SE REHABILITARA EL ALUMBRADO QUE SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD BAHIA DESDE LA ENTRA, lon:-88.2973945, lat:18.49240281}}	10-04-2018	31-12-2018	4402255.68	4402255.68	4402255.68	4402255.68	4402255.68	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-LO-OPB-039-2018, contratista:Construcción y Representación PAMI, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4402255.68, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}}	{1250999/proyecto_INICIO, 1250999/proyecto_PROCESO, 1250999/proyecto_FIN, 1250999/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112321	Proyecto de inversión	2,978,113.07	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978113.07, modificado:2978113.07}}	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Benito Juárez Y La Colonia Venete De Noviembre De La Ciudad De Chetumal - 33072	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	33072	N	0	0	10000	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7514.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 77037 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EL PROYECTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ GENOVA VENECIA Y FLORENCIA Y LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE PASEO DE LOS PATOS Y PRIVADA NAPOLÉS, lon:-88.30740797, lat:18.51366287}}	10-04-2018	31-12-2018	2978113.07	2978113.07	2978113.07	2978113.07	2978113.07	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-LO-OPB-019-2018, contratista:PATESA, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2978113.07, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7514.0}}	{1251003/proyecto_INICIO, 1251003/proyecto_PROCESO, 1251003/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO1818020112340	Proyecto de inversión	368,559.24	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368559.24, modificado:368559.24}}	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De San Pedro Peralta - 33145	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	33145	N	0	0	766	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85623588, lat:18.69759751}}	10-04-2018	31-12-2018	368559.24	368559.24	368559.24	368559.24	368559.24	{ctos: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-AD-OPB-040-2018, contratista:ROMMA Especializado, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:368559.24, importe_modificado:}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1251022/proyecto_INICIO, 1251022/proyecto_PROCESO, 1251022/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	

H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CLCD	TRI	FOFO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2018	4	ROO18180201112642	Proyecto de inversión	697,612.98	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697612.98, modificado:697612.98})]	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Javier Rojo Gómez - 70913	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	70913	N	0	0	0	234	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 7980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA LEONA VICARIO ENFRETE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 MOSES SÁENZ GARZA, lon:-88.6866974, lat:18.27029427})]	21-05-2018	31-12-2018	697612.98	697612.98	697612.98	697612.98	697612.98	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-055-2018, contratista:Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:697612.98, importe_modificado:})]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}]	1251024/proyecto_INICIO, 1251024/proyecto_FIN, 1251024/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	4	ROO18180201112643	Proyecto de inversión	749,415.63	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749415.63, modificado:749415.63})]	Construcción De Comedor Escolar En La Secundaria Técnica No Doce Rafael E Melgar De La Localidad De Alvaro Obregón Ua-102389	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	102389	N	0	0	171	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ALVARO OBREGÓN, 7983 ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARDO CARDENAS Y, ENFRETE DE LA TORRE DE MICROONDAS, lon:-88.65210134, lat:18.29633491})]	02-04-2018	31-12-2018	749415.63	749415.63	749415.63	749415.63	749415.63	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-031-2018, contratista:C. Juan Edmundo Sánchez Palomino, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:749415.63, importe_modificado:})]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}]	1251025/proyecto_INICIO, 1251025/proyecto_FIN, 1251025/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301299136	Proyecto de inversión	1,450,000.00	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0})]	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 84653	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	84653	N	0	0	833	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE 7 PUEBLO NACHO-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CARRETERA UCUM-ESCANEGA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.75158817, lat:18.48383668})]	29-05-2018	31-12-2018	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-081-2018, contratista:David Magaña Gutiérrez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:123536.61, importe_modificado:1450000.0})]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}]	1299136/proyecto_INICIO, 1299136/proyecto_FIN, 1299136/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301299141	Proyecto de inversión	1,799,244.26	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799244.26, modificado:1799244.26})]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 84787	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	84787	N	0	0	1412	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5095.0, meta_modificada:5095.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.891044508, lat:18.44820277})]	29-05-2018	31-12-2018	1799244.26	1799244.26	1799244.26	1799244.26	1799244.26	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-066-2018, contratista:EVO HD Contratos, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1799244.26, importe_modificado:1799244.26})]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5095.0}]	1299141/proyecto_INICIO, 1299141/proyecto_FIN, 1299141/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301308961	Proyecto de inversión	696,784.62	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696784.62, modificado:696784.62})]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181127	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181127	N	0	0	40	[meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 7985JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48068077, lat:18.49923723})]	12-07-2018	31-12-2018	696784.62	696784.62	696784.62	696784.62	696784.62	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Geravico Israel Hay González, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:304812.96, importe_modificado:304811.96})]	[meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}]	1308961/proyecto_INICIO, 1308961/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301313224	Proyecto de inversión	418,481.84	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418481.84, modificado:418481.84})]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO B - 201848	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	201848	N	0	0	24	[meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 7798NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93106348, lat:18.46195193})]	11-07-2018	31-12-2018	418481.84	418481.84	418481.84	418481.84	418481.84	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:394079.7, importe_modificado:394079.7})]	[meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}]	1313224/proyecto_INICIO, 1313224/proyecto_FIN, 1313224/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180301320070	Proyecto de inversión	235,355.43	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235355.43, modificado:235355.43})]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS - 228749	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	228749	N	0	0	12	[meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 7798CALDERITAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25210174, lat:18.56439632})]	12-07-2018	31-12-2018	235355.43	235355.43	235355.43	235355.43	235355.43	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47})]	[meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}]	1320070/proyecto_INICIO, 1320070/proyecto_FIN, 1320070/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112612	Proyecto de inversión	748,163.19	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748163.19, modificado:748163.19})]	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Centenario De La Rev Mex Del Fraccionamiento Caribe En La Ciudad De Chetumal - 32474	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	32474	N	0	0	366	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ARUBA FRACCIONAMIENTO CARIBE, 7786 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE DOMINICA, CALLE GRANADA A LADO DEL CENTRO DE MAESTROS CHETUMAL, lon:-88.30132463, lat:18.54397496})]	02-04-2018	31-12-2018	748163.19	748163.19	748163.19	748163.19	748163.19	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-035-2018, contratista:Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:748163.19, importe_modificado:})]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}]	1250994/proyecto_INICIO, 1250994/proyecto_FIN, 1250994/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112616	Proyecto de inversión	893,361.91	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893361.91, modificado:893361.91})]	Rehabilitación De Calles En La Colonia Josefa Ortiz De Domínguez De La Ciudad De Chetumal - 33111	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	33111	N	0	0	10000	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2241.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-88.31033548, lat:18.51054905})]	10-04-2018	31-12-2018	893361.91	893361.91	893361.91	893361.91	893361.91	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-023-2018, contratista:Paralelo 83, S. de R.L. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:893361.91, importe_modificado:})]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2241.0}]	1250998/proyecto_INICIO, 1250998/proyecto_FIN, 1250998/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112628	Proyecto de inversión	747,153.09	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747153.09, modificado:747153.09})]	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Quintana Roo De La Localidad De Nachicocom - 32554	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	32554	N	0	0	127	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE 12 PUEBLO NACHO-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA UCUM-ESCANEGA, CALLE 16 ENFRETE DEL I.N. 15 DE MAYO, lon:-88.75120998, lat:18.48464844})]	02-04-2018	31-12-2018	747153.09	747153.09	747153.09	747153.09	747153.09	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-036-2018, contratista:Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:747153.09, importe_modificado:})]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}]	1251010/proyecto_INICIO, 1251010/proyecto_FIN, 1251010/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO18180201112635	Proyecto de inversión	2,846,746.50	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846746.5, modificado:2846746.5})]	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Subteniente López-35124	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	35124	N	0	0	1915	[meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:47.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.39567879, lat:18.49488066})]	16-04-2018	31-12-2018	2846746.5	2846746.5	2846746.5	2846746.5	2846746.5	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-028-2018, contratista:Instalaciones Electromecánicas de Quintana Roo, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2846746.5, importe_modificado:})]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}]	1251017/proyecto_INICIO, 1251017/proyecto_FIN, 1251017/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2018	4	ROO180401427599	Proyecto de inversión	84,100.72	[(fi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84100.72, modificado:81894.6})]	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE UCUM - 312302	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	312302	S	17	17	0	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}]	1	[(geo: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:1 PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ BAYON Y CALLE RUFO FIGUEROA, CALLE DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ ENFRETE DEL CAMPO, lon:-88.51882324, lat:18.50466929})]	08-06-2018	31-12-2018	81894.6	81894.6	81894.6	81894.6	81894.6	[(teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-064-2018, contratista:PELUSER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:84675.28, importe_modificado:81894.6})]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}]	1427599/proyecto_INICIO, 1427599/proyecto_FIN, 1427599/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO 2018-2021
 IV INFORME TRIMESTRAL 2018
 DESTINO DE PROYECTOS
 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



CICLO	TRI	FONDO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018		ROO18030116196	Proyecto de inversión	1,099,910.24	[{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099910.24, modificado:1099910.24}]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ B - 216175	21	Quintana Roo	4	Othon P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	II AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	216175	N	0	0	40	[unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo:1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CENTRO, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67835381, lat:18.27498074}]	11-07-2018	31-12-2018	1099910.24	1099910.24	1099910.24	1099910.24	1099910.24	[{foto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:II AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}}]	[{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}]	[{foto:1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CENTRO, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67835381, lat:18.27498074}}]	1316196/proyecto_INICIO, 1316196/proyecto_PROCESO, 1316196/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2018

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO18180201112647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2497552.89	2497552.89
ROO180401449625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	146523	146523
ROO180401449966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	693435.12
ROO180401450605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	270000	263137.42
ROO180401450840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	672000	671684.68
ROO180401450964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	69800	69757.62
ROO180401450994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	418800	418545.72



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401451040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	558400	558060.97
ROO180401451082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	448000	447029.15
ROO180401451111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	112000	111757.29
ROO180401451371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	695105.99
ROO180401451459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13
ROO180401455385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	270000	269873.77
ROO18180201112634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	792662.73	792662.73



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301308660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1176777.14	1176538.06
ROO180301308968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	784518.09	784358.71
ROO180401444112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2836986.21	1862248.2
ROO180401449714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	414500	411715.09
ROO180401449891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	781933.84
ROO180401449989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337500	330297.24
ROO180401450705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	1110983.74



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401450738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	770943.08
ROO180401451337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	823500.24
ROO180401454945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	783683.24
ROO18180201112285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	499870.19	499870.19
ROO180301308925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1176354.67	1176354.67
ROO180401427599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	84100.72	81894.6
ROO180401449388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1492200	1482174.31

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401450681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1396000	1346783.2
ROO180401451095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	560000	558786.44
ROO180401451614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	826336.67
ROO180401454821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	670083.28
ROO180401454982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	270000	269873.77
ROO180401481222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	210500	210500
ROO18180201112641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3498167.9	3498167.9



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301308940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1677625.7	1677625.7
ROO180301308972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	828948.18	828883.45
ROO180301320079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	706066.27	705636.15
ROO180401444116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249825.04	247444.84
ROO180401449609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401449684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401451424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	202500	201652.78



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401451541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13
ROO180401454337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	1049685.74
ROO180401455048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	783683.24
ROO180401455591	MUNICIPAL	2018			72896.06	72896.06
ROO180401455591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14268.66	14268.66
ROO18180201112624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1497565.12	1497565.12
ROO18180201112637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	749972.56	749972.56



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301308914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1041896.69	1041896.69
ROO180301308949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	827271.86	827271.86
ROO180401449415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	248700	247029.05
ROO180401450659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	788508.03
ROO180401450768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	448000	447789.79
ROO180401451577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13
ROO180401451655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	696070.76



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401454365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	670083.28
ROO180401454856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	736321.83
ROO180401449254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78500	76433.64
ROO180401449293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	471000	458601.85
ROO180401449661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401449927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	823938.6
ROO180401451400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694661.13



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401455484	MUNICIPAL	2018			510272.44	510272.44
ROO180401455484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	99880.6	99880.6
ROO180401455532	MUNICIPAL	2018			72896.06	72896.06
ROO180401455532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14268.66	14268.66
ROO180401455571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14268.66	14268.66
ROO180401455571	MUNICIPAL	2018			72896.06	72896.06
ROO180401449205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	676960	674098.96



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401449281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	78500	76433.64
ROO180401449637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	82900	82343.02
ROO180401450607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1120000	975810.91
ROO180401455317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1177500	1175534.78
ROO180401455441	MUNICIPAL	2018			674425.98	674425.98
ROO180401455441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000
ROO180301308898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	815899.46	815899.46



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401449209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2983000	2904478.37
ROO180401449238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	314000	305734.56
ROO180401449615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	444728.44	444728.44
ROO180401450053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	688994.53
ROO180401450637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	688994.53
ROO180401450856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2240000	2239597.85
ROO180401451020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	697576.21



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180401451520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	785000	782102.51
ROO180401454315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	829000	826336.67
ROO180401455094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	698000	694178.8
ROO18180201112603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	749749.69	749749.69
ROO18180201112623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	896119.42	896119.42
ROO180301308572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	695508.28	695508.28
ROO180301308654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	696784.62	696784.62



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301308732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	447681.36	447681.36
ROO180301313243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	447681.36	447681.36
ROO18180201112283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1096160.41	1096160.41
ROO18180201112614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1180000	1180000
ROO18180201112619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	746155.86	746155.86
ROO18180201112620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	249680.64	249680.64
ROO18180201112630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1709192.42	1709192.42



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO18180201112636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1396794.8	1396794.8
ROO18180201112644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1515901.09	1515901.09
ROO180301313205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156451.9	156451.9
ROO180401427606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	656004.31	656004.31
ROO18180201112282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2044474.92	2044474.92
ROO18180201112627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	998626.98	998626.98
ROO180301299146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	996521.29	996521.29



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301313165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	782259.5	782259.5
ROO180301319736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	331579.26	331579.26
ROO180301320075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	627614.48	627614.48
ROO180401444102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1212554.51	1478774.51
ROO18180201112281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2997574.24	2997574.24
ROO18180201112284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1497573.57	1497573.57
ROO18180201112610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2240807.83	2240807.83



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO18180201112629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	748331.81	748331.81
ROO18180201112631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1397781.68	1397781.68
ROO180301308596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	248613.15	248613.15
ROO180301313237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	559601.67	559601.67
ROO180301316177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	414355.25	414355.25
ROO180301316188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	165742.1	165742.1
ROO180301319754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	248684.46	248684.46



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO18180201112279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1497652.17	1497652.17
ROO18180201112606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	797104.9	797104.9
ROO18180201112626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	747824.87	747824.87
ROO18180201112632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	889065.32	889065.32
ROO180301308632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	329973.09	329973.09
ROO180301308642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	827271.86	827271.86
ROO180301316204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	219982.06	219982.06



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301320058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	165789.64	165789.64
ROO18180201112280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	896119.42	896119.42
ROO18180201112600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	511142.88	511142.88
ROO18180201112608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	747372.75	747372.75
ROO18180201112645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	929100.76	929100.76
ROO180301308560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	779222.34	779222.34
ROO180301308685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	234677.76	234677.76



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301313171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	156451.9	156451.9
ROO18180201112317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2495908.71	2495908.71
ROO18180201112604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1282843.34	1282843.34
ROO18180201112607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1197876.63	1197876.63
ROO18180201112609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2331661.71	2331661.71
ROO18180201112613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	634099.48	634099.48
ROO18180201112617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4402255.68	4402255.68



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO18180201112621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2978113.07	2978113.07
ROO18180201112640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	368559.24	368559.24
ROO18180201112642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	697612.98	697612.98
ROO18180201112643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	749415.63	749415.63
ROO180301299136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1450000	1450000
ROO180301299141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1799244.26	1799244.26
ROO180301308961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	696784.62	696784.62



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO180301313224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	418481.84	418481.84
ROO180301320070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	235355.43	235355.43
ROO18180201112612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	748163.19	748163.19
ROO18180201112616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	893361.91	893361.91
ROO18180201112628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	747153.09	747153.09
ROO18180201112635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2846746.5	2846746.5
ROO180301316196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1099910.24	1099910.24



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO18180201112647	Metros Cuadrados	1	915
ROO180401449625	Lote	1	1
ROO180401449966	Vivienda	10	10
ROO180401450605	Otros	20	20
ROO180401450840	Otros	6	6
ROO180401450964	Vivienda	1	1
ROO180401450994	Vivienda	6	6
ROO180401451040	Vivienda	8	8
ROO180401451082	Otros	4	4
ROO180401451111	Otros	1	1
ROO180401451371	Vivienda	10	10
ROO180401451459	Vivienda	10	10
ROO180401455385	Otros	20	20
ROO18180201112634	Otros	1	16
ROO180301308660	Vivienda	15	15
ROO180301308968	Vivienda	10	10
ROO180401444112	Otros	1	10
ROO180401449714	Vivienda	5	5
ROO180401449891	Vivienda	10	10
ROO180401449989	Otros	25	25
ROO180401450705	Otros	10	10
ROO180401450738	Vivienda	10	10
ROO180401451337	Vivienda	10	10
ROO180401454945	Vivienda	10	10
ROO18180201112285	Metros Cuadrados	1	45
ROO180301308925	Vivienda	15	15
ROO180401427599	Metros lineales	103	103
ROO180401449388	Vivienda	18	18



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180401450681	Vivienda	20	20
ROO180401451095	Otros	5	5
ROO180401451614	Vivienda	10	10
ROO180401454821	Vivienda	10	10
ROO180401454982	Otros	20	20
ROO180401481222	Otros	1	1
ROO18180201112641	Otros	1	24
ROO180301308940	Otros	15	15
ROO180301308972	Vivienda	10	10
ROO180301320079	Vivienda	9	9
ROO180401444116	Otros	1	10
ROO180401449609	Vivienda	1	1
ROO180401449684	Vivienda	1	1
ROO180401451424	Otros	15	15
ROO180401451541	Vivienda	10	10
ROO180401454337	Otros	10	10
ROO180401455048	Vivienda	10	10
ROO180401455591	Otros	1	1
ROO18180201112624	Otros	1	23
ROO18180201112637	Metros Cuadrados	1	70
ROO180301308914	Vivienda	15	15
ROO180301308949	Vivienda	10	10
ROO180401449415	Vivienda	3	3
ROO180401450659	Vivienda	10	10
ROO180401450768	Otros	4	4
ROO180401451577	Vivienda	10	10
ROO180401451655	Vivienda	10	10
ROO180401454365	Vivienda	10	10



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180401454856	Vivienda	10	10
ROO180401449254	Vivienda	1	1
ROO180401449293	Vivienda	6	6
ROO180401449661	Vivienda	1	1
ROO180401449927	Vivienda	10	10
ROO180401451400	Vivienda	10	10
ROO180401455484	Otros	7	7
ROO180401455532	Otros	1	1
ROO180401455571	Otros	1	1
ROO180401449205	Metros Cuadrados	300	300
ROO180401449281	Vivienda	1	1
ROO180401449637	Vivienda	1	1
ROO180401450607	Otros	10	10
ROO180401455317	Vivienda	15	15
ROO180401455441	Vivienda	10	10
ROO180301308898	Vivienda	10	10
ROO180401449209	Vivienda	38	38
ROO180401449238	Vivienda	4	4
ROO180401449615	Lote	1	1
ROO180401450053	Vivienda	10	10
ROO180401450637	Vivienda	10	10
ROO180401450856	Otros	20	20
ROO180401451020	Vivienda	10	10
ROO180401451520	Vivienda	10	10
ROO180401454315	Vivienda	10	10
ROO180401455094	Vivienda	10	10
ROO18180201112603	Metros Cuadrados	1	70
ROO18180201112623	Otros	1	95



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180301308572	Vivienda	10	10
ROO180301308654	Vivienda	10	10
ROO180301308732	Otros	4	4
ROO180301313243	Otros	4	4
ROO18180201112283	Otros	1	30
ROO18180201112614	Lote	1	1
ROO18180201112619	Metros Cuadrados	1	2123
ROO18180201112620	Metros Cuadrados	1	904
ROO18180201112630	Metros Cuadrados	1	719
ROO18180201112636	Metros Cuadrados	1	3963
ROO18180201112644	Otros	1	31
ROO180301313205	Vivienda	2	2
ROO180401427606	Metros Cuadrados	70	70
ROO18180201112282	Otros	1	18
ROO18180201112627	Otros	1	20
ROO180301299146	Metros Cuadrados	2831	2831
ROO180301313165	Vivienda	10	10
ROO180301319736	Vivienda	4	4
ROO180301320075	Vivienda	8	8
ROO180401444102	Vivienda	1	3
ROO18180201112281	Otros	1	3
ROO18180201112284	Otros	1	13
ROO18180201112610	Metros Cuadrados	1	5701
ROO18180201112629	Metros Cuadrados	1	70
ROO18180201112631	Metros Cuadrados	1	588
ROO180301308596	Vivienda	3	3
ROO180301313237	Otros	5	5
ROO180301316177	Vivienda	5	5



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180301316188	Vivienda	2	2
ROO180301319754	Vivienda	3	3
ROO18180201112279	Metros Cuadrados	1	4246
ROO18180201112606	Otros	1	10
ROO18180201112626	Otros	1	26
ROO18180201112632	Metros Cuadrados	1	374
ROO180301308632	Otros	3	3
ROO180301308642	Vivienda	10	10
ROO180301316204	Otros	2	2
ROO180301320058	Vivienda	2	2
ROO18180201112280	Otros	1	95
ROO18180201112600	Otros	1	1
ROO18180201112608	Metros Cuadrados	1	70
ROO18180201112645	Otros	1	19
ROO180301308560	Otros	10	10
ROO180301308685	Vivienda	3	3
ROO180301313171	Vivienda	2	2
ROO18180201112317	Otros	1	19
ROO18180201112604	Metros Cuadrados	1	3637
ROO18180201112607	Metros Cuadrados	1	434
ROO18180201112609	Metros Cuadrados	1	1805
ROO18180201112613	Metros Cuadrados	1	1812
ROO18180201112617	Otros	1	750
ROO18180201112621	Metros Cuadrados	1	7514
ROO18180201112640	Otros	1	3
ROO18180201112642	Metros Cuadrados	1	500
ROO18180201112643	Metros Cuadrados	1	70
ROO180301299136	Metros Cuadrados	109	109



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS



1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO180301299141	Metros Cuadrados	5095	5095
ROO180301308961	Vivienda	10	10
ROO180301313224	Vivienda	6	6
ROO180301320070	Vivienda	3	3
ROO18180201112612	Metros Cuadrados	1	70
ROO18180201112616	Metros Cuadrados	1	2241
ROO18180201112628	Metros Cuadrados	1	70
ROO18180201112635	Otros	1	47
ROO180301316196	Otros	10	10



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112647	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	AVENIDA UCUM- ESCARCEGA PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA UCUM-ESCARCEGA	-88.53019565	18.50515425
ROO180401449625	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO180401449966	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5908722	18.3534055
ROO180401450605	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69018506	18.16392439
ROO180401450840	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.65254423	18.29427683
ROO180401450964	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE EMILIANO ZAPATA 451 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS PEREZ CASTRO Y , CALLE JOSE RODRIGUEZ CASA AL FINAL DE LA CALLE EMILIANO ZAP	-88.56085052	18.51189439
ROO180401450994	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57132508	18.51644571



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401451040	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57005639	18.51151788
ROO180401451082	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.57113571	18.51646483
ROO180401451111	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE JOSE RODRIGUEZ 37 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ALFONSO PEREZ A DOS CUADRAS DE LA AVE	-88.57122235	18.50930231
ROO180401451371	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.4638567	18.54874821
ROO180401451459	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.86087184	18.76187054
ROO180401455385	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.98536048	18.19369591
ROO18180201112634	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.53507851	18.41799686
ROO180301308660	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	PUEBLO NACHI-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.75250073	18.48155212



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180301308968	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.81255762	18.60324755
ROO180401444112	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO180401449714	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.30955934	18.54461042
ROO180401449891	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.53755783	18.41669651
ROO180401449989	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66444331	18.25442993
ROO180401450705	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66557379	18.23943834
ROO180401450738	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Esteban Baca Calderón	PUEBLO CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.82231769	18.01054526
ROO180401451337	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.51935757	18.50115755



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401454945	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.83666856	18.47777917
ROO18180201112285	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DEL CARCAMO DE AGUA Y CANCHA DE BASQUETBOL	-89.08948193	18.73683507
ROO180301308925	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOABAS, 77987CAOABAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.10551726	18.44250835
ROO180401427599	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ucum	1 PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE RUFO FIGUEROA, CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ ENFRENTE DEL CAMPO	-88.51882324	18.50416929
ROO180401449388	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.32071373	18.51577588
ROO180401450681	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66756018	18.23431332
ROO180401451095	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.56331386	18.51409171



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401451614	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.97783552	18.70460778
ROO180401454821	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Icaiché	PUEBLO C.P. 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.16109343	18.04527597
ROO180401454982	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.84740958	18.47660796
ROO180401481222	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18180201112641	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.67962937	18.27187907
ROO180301308940	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.10196956	18.44697314
ROO180301308972	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.81109482	18.60439744
ROO180301320079	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.26126239	18.55055747
ROO180401444116	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401449609	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ALTOS DE SEVILLA 18 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TIHOSUCO A LADO DE LA TIENDA ARIANNA	-88.29296673	18.53103604
ROO180401449684	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE GONZALO LOPEZ CID 3 MZA 7 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SEGUNDA CASA DE LA ESQUINA CALLE FRATERNI	-88.26504644	18.54665625
ROO180401451424	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.8590099	18.75934564
ROO180401451541	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06939131	18.82489122
ROO180401454337	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.85769393	18.69817631
ROO180401455048	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06774749	18.0387381



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401455591	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE JOSE JOAQUIN DE HERRERA 6 MZA 122 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEC DE TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA BICENTENARIO, CALLE MARIANO SALAS ENTRANDO DE LA AV. BICE	-88.30960124	18.54425357
ROO18180201112624	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.43034149	18.52079095
ROO18180201112637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	CALLE PLUTARCO E. CALLES PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON CONTRA ESQUINA DE LA CASA EJIDAL Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	-88.51714716	18.46552537
ROO180301308914	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69025584	18.19636967
ROO180301308949	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.48086118	18.5018402
ROO180401449415	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.32203329	18.53023409
ROO180401450659	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71718523	18.11403499



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401450768	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.66162162	18.29354172
ROO180401451577	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.0868303	18.73772801
ROO180401451655	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.97719756	18.70203774
ROO180401454365	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.14570383	18.12635196
ROO180401454856	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.19663814	18.01271288
ROO180401449254	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE TIHOSUCO 10 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE ALTOS DE SEVILLA A MEDIA CUADRA DEL SERVICI	-88.29276557	18.5307919
ROO180401449293	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.30925631	18.54407059
ROO180401449661	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE 2 1 MZA 4 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA CTM, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LA MULTIPLAZA	-88.292621	18.53637359



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401449927	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5905302	18.35447803
ROO180401451400	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06253051	18.76806028
ROO180401455484	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.30476263	18.52792932
ROO180401455532	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 11 MZA 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A MEDIA CUADRA	-88.3009133	18.53230064
ROO180401455571	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PAYO OBISPO 20 MZA 775 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SACXAN Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE POLYUC A MEDIA CUADRA DE LA AV. NICOLAS BR	-88.30585958	18.53671021
ROO180401449205	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIÑOS	-88.32477012	18.51256449
ROO180401449281	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA 19 MZA 10 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE PETCACAB, CALLE TOMAS AZNAR A UNA CUADRA DE MARAS KITCHEN	-88.30244629	18.53539183



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401449637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 4 MZA. 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A UNA CUADRA DE	-88.30034081	18.53232485
ROO180401450607	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68777211	18.16505463
ROO180401455317	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.98445064	18.19323793
ROO180401455441	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.52004092	18.46934778
ROO180301308898	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69265847	18.19654902
ROO180401449209	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	-88.30267766	18.52666754
ROO180401449238	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA	-88.32118735	18.53034587
ROO180401449615	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO180401450053	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.69063377	18.16440955



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180401450637	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.71809511	18.11596945
ROO180401450856	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.48150881	18.50228804
ROO180401451020	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.5637086	18.51659321
ROO180401451520	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanán	PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06923708	18.82447258
ROO180401454315	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.85666628	18.69838033
ROO180401455094	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD	-89.06790154	18.03809883
ROO18180201112603	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE BERMUDAS FRACCIONAMIENTO CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE POLYUC Y CALLE PETCACAB, CALLE ARUBA A UN LADO DEL PARQUE CARIBE	-88.30433769	18.54470105



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112623	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	PUEBLO ALLENDE, 77985 ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, ESQUINA DE LA ULTIMA CALLE SOBRE LA AVENIDA HACIA EL RIO HONDO	-88.55152064	18.38207563
ROO180301308572	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.60942778	18.30438737
ROO180301308654	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	PUEBLO LA UNIÓN, 77992LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.8828252	17.90277864
ROO180301308732	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.92321447	18.46269799
ROO180301313243	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.9238814	18.45724868
ROO18180201112283	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Bécár	PUEBLO NUEVO BÉCAR, 77955 NUEVO BÉCAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-89.12787132	18.72410715
ROO18180201112614	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18180201112619	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ISLA CONTOY COLONIA BARRIO BRAVO, 77098 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ISLA CONTOY Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE LAZARO CARDENAS CERCA DEL TENDENJON DAFNE	-88.28604736	18.4998582
ROO18180201112620	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA CONSTITUYENTES FRACCIONAMIENTO SIAN KAAN, 77087 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE MARTINICA, CERCA DE LA MULTIPLAZA	-88.29619734	18.53986321



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112630	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LAS CUNETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.93260897	18.45550773
ROO18180201112636	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.51832733	18.46628097
ROO18180201112644	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.65988919	18.29377117
ROO180301313205	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.92532175	18.4551166
ROO180401427606	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE RAFAEL E. MELGAR COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PLUTARCO E. CALLES, CALLE CECILIO CHI ENFRETE DEL SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELI GONZALEZ	-88.30502127	18.50074598
ROO18180201112282	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.87656957	18.79597086
ROO18180201112627	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.75354886	18.48614902



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO180301299146	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	CALLE LAGUNA ENCANTADA Y OAXACA PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREAVENIDA MEXICO Y AVENIDA DURANGO,CALLE ATRAS DE LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	-88.38795487	18.49640181
ROO180301313165	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.92341958	18.46041428
ROO180301319736	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25195691	18.56494044
ROO180301320075	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.26192425	18.55654198
ROO180401444102	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18180201112281	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 77966 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SALIDA A LAS PARCELAS LO DENOMINADO PASO ZACATECANO	-88.23597731	18.67954098
ROO18180201112284	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cinco de Mayo	PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-89.13563212	18.78711117
ROO18180201112610	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 77010 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REHABILITARAN VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL	-88.27746319	18.52401928



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112629	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 6 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA UCUM-ESCARCEGA, CALLE 2 A LADO DEL CAMPO DE FUTBOL	-88.75428379	18.48367388
ROO18180201112631	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LAS CUNETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.92716839	18.45785675
ROO180301308596	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68486093	18.26569848
ROO180301313237	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.93047054	18.46139538
ROO180301316177	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68028607	18.27615294
ROO180301316188	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.68097188	18.27108239
ROO180301319754	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.26152996	18.55669454
ROO18180201112279	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LOS TRAMOS DE ANDRES Q.ROO ENTRE FRANCISCO VILLA Y HUERTOS FAMILIARIAS. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUERTOS FAMILIARES Y PLAN DE SAN LUIS	-88.66932995	18.23050595



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112606	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA INFONAVIT SANTA MARÍA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LOS POZOS EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS INFONAVIT SANTA MARIA Y VILLAS KINICHNA	-88.27110635	18.5388423
ROO18180201112626	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966 LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.2720868	18.68421117
ROO18180201112632	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984 NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ATRAS DE SAGARPA Y CAMPO	-88.92900715	18.46000111
ROO180301308632	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67851345	18.27744104
ROO180301308642	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Unión	PUEBLO LA UNIÓN, 77992LA UNIÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.88279569	17.90282593
ROO180301316204	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67716314	18.27015019
ROO180301320058	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.26235155	18.55043168
ROO18180201112280	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	CALLE SERGIO BUTRON CASAS PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE BOULEVARD EDGAR ZAVALA Y CALLE GUADALUPE VARGAS, CALLE JUSTO SIERRA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL	-88.56937972	18.51414533



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112600	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-88.297899	18.493889
ROO18180201112608	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE ALFREDO V. BONFIL COLONIA SOLIDARIDAD, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CELUL Y CALLE ALTOS DE SEVILLA, CALLE NARANJAL ATRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DEL CENTRO DE SALUD	-88.29971479	18.52990933
ROO18180201112645	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.64767978	18.29760128
ROO180301308560	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980ÁLVARO OBREGÓN VIEJO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.60967459	18.30488585
ROO180301308685	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.92880217	18.46590205
ROO180301313171	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.93106332	18.45556625
ROO18180201112317	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.66341492	18.2518477
ROO18180201112604	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN LAS CALLES ARUBA ENTRE NIZUC Y SIN NOMBRE; CALLES JOSE JOAQUIN DE HERRERA Y MARIANO SALAS ENTRE NIZUC Y BICENTENARIO	-88.30871069	18.54415354



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112607	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ITALIA, 77035 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NAPOLES Y CALLE SICILIA, CALLE ROMA ENFRENTA DEL IMSS Y EL DIF ESTATAL	-88.31017004	18.50607829
ROO18180201112609	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	CALLE CIRICOTE COLONIA DEL BOSQUE, 77019 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA CALZADA VERACRUZ, CERCA DE LA SECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS	-88.28058528	18.52775016
ROO18180201112613	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO MARQUES SE EJECUTARA EN 3 CALLES AGUSTIN MELGAR FRANCISCO MARQUEZ Y VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES AGUSTI	-88.2868831	18.50333127
ROO18180201112617	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA BOULEVARD BAHIA COLONIA CHETUMAL CENTRO, 77000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALDERITAS Y CALLE RAFAEL E. MELGAR, SE REHABILITARA EL ALUMBRADO QUE SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD BAHIA DESDE LA ENTRA	-88.2971045	18.49240281
ROO18180201112621	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA BENITO JUÁREZ, 77037 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EL PROYECTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ GENOVA VENECIA Y FLORENCIA Y LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE PASEO DE LOS PATOS Y PRIVADA NAPOLES	-88.30740737	18.51366287
ROO18180201112640	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.85623588	18.6975975



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112642	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	CALLE LEONA VICARIO PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA LEONA VICARIO ENFRENTA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 MOISES SAENZ GARZA	-88.6856978	18.27019427
ROO18180201112643	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ENFRENTA DE LA TORRE DE MICROONDAS	-88.65210134	18.29633491
ROO180301299136	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 7 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CARRETERA UCUM-ESCARCEGA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS	-88.75158817	18.48383668
ROO180301299141	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	PUEBLO CAOABAS, 77987CAOABAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-89.10444508	18.44820277
ROO180301308961	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.48060877	18.49923723
ROO180301313224	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.93106348	18.46195193
ROO180301320070	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.25210174	18.56439632



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180201112612	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	AVENIDA ARUBA FRACCIONAMIENTO CARIBE, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE DOMINICA, CALLE GRANADA A LADO DEL CENTRO DE MAESTROS CHETUMAL	-88.30132463	18.54397496
ROO18180201112616	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 77036 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	-88.31033548	18.51054905
ROO18180201112628	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	CALLE 12 PUEBLO NACHI-COCOM, 77985 NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA UCUM-ESCARCEGA, CALLE 16 ENFRENTA DEL J.N. 15 DE MAYO	-88.75120998	18.48416484
ROO18180201112635	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Subteniente López	PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD	-88.39567879	18.49488066
ROO180301316196	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE, SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD	-88.67835381	18.27498074



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180201112647	Obra	COP-LO-OPB-056-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificaciones LANDA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2497552.89	
ROO180401449625	Adquisiciones	OM-DRM-FISM-24-2018	ALICIA MONTSERRAT CERVERA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	146523	146523.0
ROO180401449966	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO180401450605	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401450840	Obra	COP-IO-OPB-088-2018	VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3359072.32	3359072.32
ROO180401450964	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401450994	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451040	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451082	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451111	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451371	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451459	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401455385	Obra	COP-IO-OPB-091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180201112634	Obra	COP-LO-OPB-027-2018	Nancy Yadira Braddock Vazquez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	792662.73	
ROO180301308660	Obra	COP-IO-OPB-082-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2789780.22	2789780.22
ROO180301308968	Obra	COP-LO-OPB-074-2018	Gervacio Israel Hay González	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3048112.96	3048112.96
ROO180401449714	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401449891	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO180401449989	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO180401450705	Obra	COP-LO-OPB-095-2018	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3228710.02	3228710.02
ROO180401450738	Obra	COP-LO-OPB-095-2018	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3228710.02	3228710.02
ROO180401451337	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401454945	Obra	COP-IO-OPB-091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO18180201112285	Obra	COP-LO-OPB-030-2018	PELISIER Corp., S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	499870.19	
ROO180301308925	Obra	COP-LO-OPB-076-2018	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2853980.37	2853980.37
ROO180401427599	Obra	COP-AD-OPB-064-2018	PELISIER Corp., S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	94675.28	81894.6



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO180401449388	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401450681	Obra	COP-LO-OPB-095-2018	MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3228710.02	3228710.02
ROO180401451095	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63
ROO180401451614	Obra	COP-IO-OPB-090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84
ROO180401454821	Obra	COP-LO-OPB-096-2018	Constructora La Guadaña, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2076488.39	2076488.39
ROO180401454982	Obra	COP-IO-OPB-091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO180401481222	Adquisiciones	OM-DRM-FISM-25-2018	MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	210500	210500.0
ROO18180201112641	Obra	COP-LO-OPB-051-2018	MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	3498167.9	
ROO180301308940	Obra	COP-LO-OPB-076-2018	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2853980.37	2853980.37
ROO180301308972	Obra	COP-IO-OPB-082-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2789780.22	2789780.22
ROO180301320079	Obra	COP-IO-OPB-083-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2397554.47	2397554.47
ROO180401449609	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO180401449684	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401451424	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401451541	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401454337	Obra	COP-IO-OPB-090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84
ROO180401455048	Obra	COP-IO-OPB-091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO180401455591	Obra	COP-IO-OPB-097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO18180201112624	Obra	COP-LO-OPB-050-2018	MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V.	H AYUNTAMEINTO DE OTHON P BLANCO	1497565.12	
ROO18180201112637	Obra	COP-LO-OPB-038-2018	PELISIER Corp., S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	749972.56	
ROO180301308914	Obra	COP-LO-OPB-071-2018	HEBER ADAN MORALES MEJIA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1857796.15	1857796.15
ROO180301308949	Obra	COP-LO-OPB-074-2018	Gervacio Israel Hay González	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3048112.96	3048112.96
ROO180401449415	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401450659	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401450768	Obra	COP-IO-OPB-088-2018	VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3359072.32	3359072.32



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO180401451577	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401451655	Obra	COP-IO-OPB-090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84
ROO180401454365	Obra	COP-LO-OPB-096-2018	Constructora La Guadaña, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2076488.39	2076488.39
ROO180401454856	Obra	COP-LO-OPB-096-2018	Constructora La Guadaña, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2076488.39	2076488.39
ROO180401449254	Obra	COP-LO-OPB-093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO180401449293	Obra	COP-LO-OPB-093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO180401449661	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401449927	Obra	COP-IO-OPB-087-2018	NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2629604.8	2629604.8
ROO180401451400	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401455484	Obra	COP-IO-OPB-097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO180401455532	Obra	COP-IO-OPB-097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO180401455571	Obra	COP-IO-OPB-097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO180401449205	Obra	COP-IO-OPB-092-2018	JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	674098.96	674098.96



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO180401449281	Obra	COP-LO-OPB-093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO180401449637	Obra	COP-IO-OPB-086-2018	ADRIANA ABAD AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2470290.53	2470290.53
ROO180401450607	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401455317	Obra	COP-IO-OPB-091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO180401455441	Obra	COP-IO-OPB-097-2018	DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1646073.18	1646073.18
ROO180301308898	Obra	COP-LO-OPB-071-2018	HEBER ADAN MORALES MEJIA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1857796.15	1857796.15
ROO180401449209	Obra	COP-LO-OPB-093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO180401449238	Obra	COP-LO-OPB-093-2018	Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3821682.06	3821682.06
ROO180401449615	Adquisiciones	OM-DRM-FISM-23-2018	MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	444728.42	444728.42
ROO180401450053	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401450637	Obra	COP-LO-OPB-094-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3405445.42	3405445.42
ROO180401450856	Obra	COP-IO-OPB-088-2018	VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3359072.32	3359072.32
ROO180401451020	Obra	COP-IO-OPB-098-2018	SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	4380119.63	4380119.63



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO180401451520	Obra	COP-IO-OPB-089-2018	DIEGO CORTEZ ARZOLA	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3762399.78	3762399.78
ROO180401454315	Obra	COP-IO-OPB-090-2018	Constructora LIGO, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3398429.84	3398429.84
ROO180401455094	Obra	COP-IO-OPB-091-2018	Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3976827.6	3976827.6
ROO18180201112603	Obra	COP-LO-OPB-034-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	749749.69	
ROO18180201112623	Obra	COP-LO-OPB-057-2018	C. David Magaña Gutiérrez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	896119.42	
ROO180301308572	Obra	COP-LO-OPB-070-2018	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1474730.62	1474730.62
ROO180301308654	Obra	COP-LO-OPB-074-2018	Gervacio Israel Hay González	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3048112.96	3048112.96
ROO180301308732	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO180301313243	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO18180201112283	Obra	COP-LO-OPB-026-2018	Diego Cortés Arzola	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1096160.41	
ROO18180201112614	Adquisiciones	OM-DRM-FISM-17-18	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1180000	1180000.0
ROO18180201112619	Obra	COP-IO-OPB-014-2018	REINT Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	746155.86	
ROO18180201112620	Obra	COP-AD-OPB-002-2018	PATESA, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	249608.64	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180201112630	Obra	COP- LO-OPB-043-2018	Constructora ELEGUA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1709192.42	
ROO18180201112636	Obra	COP-LO-OPB-046-2018	Constructora ELEGUA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1396794.8	
ROO18180201112644	Obra	COP-LO-OPB- 021-2018	Construcciones ZULEYNABI, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1515901.09	
ROO180301313205	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO180401427606	Obra	COP-LO-OPB-033-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	747772.75	656004.31
ROO18180201112282	Obra	COP-LO-OPB-047-2018	ROMMA Especializada, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2044474.92	
ROO18180201112627	Obra	COP-LO-OPB-054-2018	Equipos y Controles Eléctricos, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	998626.98	
ROO180301299146	Obra	COP-LO-OPB-068-2018	REINT Construcciones, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	996521.29	996521.29
ROO180301313165	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO180301319736	Obra	COP-IO-OPB-083-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2397554.47	2397554.47
ROO180301320075	Obra	COP-IO-OPB-083-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2397554.47	2397554.47
ROO180401444102	Arrendamientos	GI	VIAJE AMPLIO MUNDO SA DE CV	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	737658.77	1478774.51



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180201112281	Obra	COP-LO-OPB-018-2018	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2997574.24	
ROO18180201112284	Obra	COP-LO-OPB-048-2018	Corporativo SARAPAHU, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1497573.57	
ROO18180201112610	Obra	COP-IO-OPB-016-2018	SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2240807.83	
ROO18180201112629	Obra	COP-LO-OPB-037-2018	Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	748331.81	
ROO18180201112631	Obra	COP-LO-OPB- 043-2018	Constructora ELEGUA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO OTHON P BLANCO	1397781.68	
ROO180301308596	Obra	COP-LO-OPB-072-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2478575.89	2478575.89
ROO180301313237	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO180301316177	Obra	COP-LO-OPB-072-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2478575.89	2478575.89
ROO180301316188	Obra	COP-LO-OPB-072-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2478575.89	2478575.89
ROO180301319754	Obra	COP-IO-OPB-083-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2397554.47	2397554.47
ROO18180201112279	Obra	COP-LO-OPB-045-2018	Civil & Electomecánica Ingeniería, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1497652.17	
ROO18180201112606	Obra	COP-LO-OPB-042-2018	C. Ana María Alejandro Álvarez.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	797104.9	
ROO18180201112626	Obra	COP-LO-OPB-025-2018	ROMMA Especializada, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	747824.87	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180201112632	Obra	COP-LO-OPB-043-2018	Constructora ELEGUA, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	889065.32	889065.32
ROO180301308632	Obra	COP-LO-OPB-072-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2478575.89	2478575.89
ROO180301308642	Obra	COP-LO-OPB-074-2018	Gervacio Israel Hay González	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3048112.96	3048112.96
ROO180301316204	Obra	COP-LO-OPB-072-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2478575.89	2478575.89
ROO180301320058	Obra	COP-IO-OPB-083-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2397554.47	2397554.47
ROO18180201112280	Obra	COP-LO-OPB-058-2018	C. David Magaña Gutiérrez	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	896119.42	
ROO18180201112608	Obra	COP-LO-OPB-032-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	747372.75	
ROO18180201112645	Obra	COP-LO-OPB-021-2018	Construcciones ZULEYNABI, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	929100.76	
ROO180301308560	Obra	COP-LO-OPB-070-2018	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1474730.62	1474730.62
ROO180301308685	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO180301313171	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO18180201112317	Obra	COP-LO-OPB-052-2018	C. Juan Emmanuelle Chagolla Rodríguez.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2495908.71	
ROO18180201112604	Obra	COP-IO-OPB-013-2018	SIGMA Construcciones Residenciales, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1282843.34	



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180201112607	Obra	COP-LO-OPB-044-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	1197878.63	
ROO18180201112609	Obra	COP-IO-OPB-015-2018	Constructora ELEGUA, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2331661.71	
ROO18180201112613	Obra	COP-AD-OPB-001-2018	Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	634099.48	
ROO18180201112617	Obra	COP-LO-OPB-039-2018	Construcción y Representación PAMI, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	4402255.68	
ROO18180201112621	Obra	COP-LO-OPB-019-2018	PATESA, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2978113.07	
ROO18180201112640	Obra	COP-AD-OPB-040-2018	ROMMA Especializada, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	368559.24	
ROO18180201112642	Obra	COP-LO-OPB-055-2018	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	697612.98	
ROO18180201112643	Obra	COP-LO-OPB-031-2018	C. Juan Edmundo Sánchez Palomino.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	749415.63	
ROO180301299136	Obra	COP-IO-OPB-081-2018	David Magaña Gutiérrez	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1235396.61	1450000.0
ROO180301299141	Obra	COP-LO-OPB-066-2018	EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	1799244.26	1799244.26
ROO180301308961	Obra	COP-LO-OPB-074-2018	Gervacio Israel Hay González	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3048112.96	3048112.96
ROO180301313224	Obra	COP-LO-OPB-075-2018	CONDISUR, S.A. de C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	3940793.7	3940793.7
ROO180301320070	Obra	COP-IO-OPB-083-2018	INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2397554.47	2397554.47



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
DESTINO DE PROYECTOS
1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180201112612	Obra	COP-LO-OPB-035-2018	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	748163.19	
ROO18180201112616	Obra	COP-LO-OPB-023-2018	Paralelo 83, S. de R.L. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	893361.91	
ROO18180201112628	Obra	COP-LO-OPB-036-2018	Grupo Mas Ambiental Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	747153.09	
ROO18180201112635	Obra	COP-LO-OPB-028-2018	Instalaciones Electromecánicas de Quintana Roo, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2846746.5	
ROO180301316196	Obra	COP-LO-OPB-072-2018	Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	2478575.89	2478575.89



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2018

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Municipio de todos
OTHÓN P. BLANCO
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO18180201112647	2018	4	Metros Cuadrados	1	1	915	91500
ROO180401449625	2018	4	Lote	1	1	1	100
ROO180401449966	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401450605	2018	4	Otros	20	20	20	100
ROO180401450840	2018	4	Otros	6	6	1	16.66666667
ROO180401450964	2018	4	Vivienda	1	1	0	0
ROO180401450994	2018	4	Vivienda	6	6	2	33.33333333
ROO180401451040	2018	4	Vivienda	8	8	2	25
ROO180401451082	2018	4	Otros	4	4	0	0
ROO180401451111	2018	4	Otros	1	1	0	0
ROO180401451371	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401451459	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401455385	2018	4	Otros	20	20	5	25
ROO18180201112634	2018	4	Otros	1	1	14	1400
ROO180301308660	2018	4	Vivienda	15	15	15	100
ROO180301308968	2018	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO180401444112	2018	4	Otros	1	10	10	100
ROO180401449714	2018	4	Vivienda	5	5	0	0
ROO180401449891	2018	4	Vivienda	10	10	2	20
ROO180401449989	2018	4	Otros	25	25	21	84
ROO180401450705	2018	4	Otros	10	10	8	80
ROO180401450738	2018	4	Vivienda	10	10	8	80
ROO180401451337	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401454945	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO18180201112285	2018	4	Metros Cuadrados	1	1	45	4500
ROO180301308925	2018	4	Vivienda	15	15	14	93.33333333
ROO180401427599	2018	4	Metros lineales	103	103	103	100
ROO180401449388	2018	4	Vivienda	18	18	6	33.33333333



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2018

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO180401450681	2018	4	Vivienda	20	20	14	70
ROO180401451095	2018	4	Otros	5	5	0	0
ROO180401451614	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401454821	2018	4	Vivienda	10	10	9	90
ROO180401454982	2018	4	Otros	20	20	5	25
ROO180401481222	2018	4	Otros	1	1	1	100
ROO18180201112641	2018	4	Otros	1	1	9	900
ROO180301308940	2018	4	Otros	15	15	14	93.33333333
ROO180301308972	2018	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO180301320079	2018	4	Vivienda	9	9	9	100
ROO180401444116	2018	4	Otros	1	10	10	100
ROO180401449609	2018	4	Vivienda	1	1	0	0
ROO180401449684	2018	4	Vivienda	1	1	0	0
ROO180401451424	2018	4	Otros	15	15	4	26.66666667
ROO180401451541	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401454337	2018	4	Otros	10	10	3	30
ROO180401455048	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401455591	2018	4	Otros	1	1	1	100
ROO18180201112624	2018	4	Otros	1	1	23	2300
ROO18180201112637	2018	4	Metros Cuadrados	1	1	70	7000
ROO180301308914	2018	4	Vivienda	15	15	14	93.33333333
ROO180301308949	2018	4	Vivienda	10	10	9	90
ROO180401449415	2018	4	Vivienda	3	3	0	0
ROO180401450659	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401450768	2018	4	Otros	4	4	3	75
ROO180401451577	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401451655	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401454365	2018	4	Vivienda	10	10	10	100



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2018

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO180401454856	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401449254	2018	4	Vivienda	1	1	0	0
ROO180401449293	2018	4	Vivienda	6	6	0	0
ROO180401449661	2018	4	Vivienda	1	1	0	0
ROO180401449927	2018	4	Vivienda	10	10	0	0
ROO180401451400	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401455484	2018	4	Otros	7	7	7	100
ROO180401455532	2018	4	Otros	1	1	1	100
ROO180401455571	2018	4	Otros	1	1	1	100
ROO180401449205	2018	4	Metros Cuadrados	300	300	75	25
ROO180401449281	2018	4	Vivienda	1	1	0	0
ROO180401449637	2018	4	Vivienda	1	1	0	0
ROO180401450607	2018	4	Otros	10	10	3	30
ROO180401455317	2018	4	Vivienda	15	15	4	26.66666667
ROO180401455441	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180301308898	2018	4	Vivienda	10	10	9	90
ROO180401449209	2018	4	Vivienda	38	38	10	26.31578947
ROO180401449238	2018	4	Vivienda	4	4	2	50
ROO180401449615	2018	4	Lote	1	1	1	100
ROO180401450053	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401450637	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401450856	2018	4	Otros	20	20	14	70
ROO180401451020	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401451520	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401454315	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO180401455094	2018	4	Vivienda	10	10	3	30
ROO18180201112603	2018	4	Metros Cuadrados	1	70	70	100
ROO18180201112623	2018	4	Otros	1	95	95	100



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2018

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO180301308572	2018	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO180301308654	2018	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO180301308732	2018	4	Otros	4	4	4	100
ROO180301313243	2018	4	Otros	4	4	4	100
ROO18180201112283	2018	4	Otros	1	30	30	100
ROO18180201112614	2018	4	Lote	1	1	1	100
ROO18180201112619	2018	4	Metros Cuadrados	1	2123	2123	100
ROO18180201112620	2018	4	Metros Cuadrados	1	904	904	100
ROO18180201112630	2018	4	Metros Cuadrados	1	719	719	100
ROO18180201112636	2018	4	Metros Cuadrados	1	3963	3963	100
ROO18180201112644	2018	4	Otros	1	31	31	100
ROO180301313205	2018	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO180401427606	2018	4	Metros Cuadrados	70	70	70	100
ROO18180201112282	2018	4	Otros	1	18	18	100
ROO18180201112627	2018	4	Otros	1	20	20	100
ROO180301299146	2018	4	Metros Cuadrados	2831	2831	2831	100
ROO180301313165	2018	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO180301319736	2018	4	Vivienda	4	4	4	100
ROO180301320075	2018	4	Vivienda	8	8	8	100
ROO180401444102	2018	4	Vivienda	1	3	3	100
ROO18180201112281	2018	4	Otros	1	3	3	100
ROO18180201112284	2018	4	Otros	1	13	13	100
ROO18180201112610	2018	4	Metros Cuadrados	1	5701	5701	100
ROO18180201112629	2018	4	Metros Cuadrados	1	70	70	100
ROO18180201112631	2018	4	Metros Cuadrados	1	588	588	100
ROO180301308596	2018	4	Vivienda	3	3	3	100
ROO180301313237	2018	4	Otros	5	5	5	100
ROO180301316177	2018	4	Vivienda	5	5	5	100



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2018

DESTINO DE PROYECTOS

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO180301316188	2018	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO180301319754	2018	4	Vivienda	3	3	3	100
ROO18180201112279	2018	4	Metros Cuadrados	1	4246	4246	100
ROO18180201112606	2018	4	Otros	1	10	10	100
ROO18180201112626	2018	4	Otros	1	26	26	100
ROO18180201112632	2018	4	Metros Cuadrados	1	374	374	100
ROO180301308632	2018	4	Otros	3	3	3	100
ROO180301308642	2018	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO180301316204	2018	4	Otros	2	2	2	100
ROO180301320058	2018	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO18180201112280	2018	4	Otros	1	95	95	100
ROO18180201112600	2018	4	Otros	1	1	1	100
ROO18180201112608	2018	4	Metros Cuadrados	1	70	70	100
ROO18180201112645	2018	4	Otros	1	19	19	100
ROO180301308560	2018	4	Otros	10	10	10	100
ROO180301308685	2018	4	Vivienda	3	3	3	100
ROO180301313171	2018	4	Vivienda	2	2	2	100
ROO18180201112317	2018	4	Otros	1	19	19	100
ROO18180201112604	2018	4	Metros Cuadrados	1	3637	3637	100
ROO18180201112607	2018	4	Metros Cuadrados	1	434	434	100
ROO18180201112609	2018	4	Metros Cuadrados	1	1805	1805	100
ROO18180201112613	2018	4	Metros Cuadrados	1	1812	1812	100
ROO18180201112617	2018	4	Otros	1	750	750	100
ROO18180201112621	2018	4	Metros Cuadrados	1	7514	7514	100
ROO18180201112640	2018	4	Otros	1	3	3	100
ROO18180201112642	2018	4	Metros Cuadrados	1	500	500	100
ROO18180201112643	2018	4	Metros Cuadrados	1	70	70	100
ROO180301299136	2018	4	Metros Cuadrados	109	109	109	100



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021

IV INFORME TRIMESTRAL 2018

DESTINO DE PROYECTOS

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO180301299141	2018	4	Metros Cuadrados	5095	5095	5095	100
ROO180301308961	2018	4	Vivienda	10	10	10	100
ROO180301313224	2018	4	Vivienda	6	6	6	100
ROO180301320070	2018	4	Vivienda	3	3	3	100
ROO18180201112612	2018	4	Metros Cuadrados	1	70	70	100
ROO18180201112616	2018	4	Metros Cuadrados	1	2241	2241	100
ROO18180201112628	2018	4	Metros Cuadrados	1	70	70	100
ROO18180201112635	2018	4	Otros	1	47	47	100
ROO180301316196	2018	4	Otros	10	10	10	100