

Entidad: Quintana Roo

23-Provisiones Salariales y Económicas

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO18180101067985	Rehabilitación De Camino A La Eta - Patio Cañero En La Localidad De Javier Rojo Gómez	25	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$898,588	\$898,588	\$898,588	29.95	Metros Cuadrados	280	0.00	95.00
ROO18180101068015	Rehabilitación Del Camino De Acceso Del Colegio De Bachilleres A Javier Rojo Gómez	28	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,499,996	\$2,499,996	\$2,499,996	\$2,499,996	\$747,889	\$747,889	\$747,889	29.92	Metros Cuadrados	12,911	0.00	95.00
ROO18180101068022	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Raudales	26	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,605	\$224,605	\$224,605	29.95	Metros Cuadrados	245	0.00	50.00
ROO18180101068029	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Calderitas	27	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,949	\$224,949	\$224,949	29.99	Metros Cuadrados	5,326	0.00	15.00
ROO18180101068038	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Nicolás Bravo	23	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$224,604	\$224,604	\$224,604	29.95	Metros Cuadrados	4,011	0.00	15.00
ROO18180201132138	Construcción Del Parque En El Fraccionamiento El Encanto	68	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00