

Entidad: Quintana Roo

23-Provisiones Salariales y Económicas

U128 Proyectos de Desarrollo Regional

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO18180101072542	Rehabilitación De Calles Colonia Pacto Obrero En Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo /	170	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$741,486	\$741,486	\$741,486	29.99	Metros Cuadrados		100.00	30.00
ROO18180101072816	Rehabilitación De Calles De Asfalto Y Andadores De Concreto En Colonia Aarón Merino En Chetumal, Othón P. Blanco	334	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$1,777,596	\$1,777,596	\$1,777,596	29.96	Metros Cuadrados		100.00	25.00