

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Total: 50

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
RO017170100844639	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rosario Maria Quiroz Eskildsen En La Localidad De Sergio Butron Casas - 19639	19639	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00
RO017170100844784	Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Esc Prim Federal Francisco Primo De Verdad En La Col Lazaro Cardenas - 19367	19367	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,134	100.00	0.00
RO017170100844785	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Francisco Primo De Verdad De La Colonia Lazaro Cardenas De La Ciudad De Chetumal - 19567	19567	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00
RO017170100844787	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria En La Localidad De Calderitas - 19768	19768	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00
RO017170100844788	Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No Tres Gonzalo Guerrero En La Localidad De Nicolas Bravo - 19679	19679	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00
RO017170100844789	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Miguel Medina Aviles En La Localidad De Nicolas Bravo - 19661	19661	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00
RO017170100844791	Construccion De Clinica Dental En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 22313	22313	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Javier Rojo Gómez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	2,911	100.00	0.00
RO017170100844792	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Santos Degollado De La Localidad De Alvaro Obregon U A - 19587	19587	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00
RO017170100844793	Ampliación De Red Eléctrica En Lalocalidad De Alvaro Obregon Ua - 22520	22520	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	2,869	100.00	0.00
RO017170200868728	Rehabilitacion De Calles De Acceso De La Localidad De Sergio Butron Casas B - 39034	39034	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$869,449	\$869,449	\$869,449	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,338	100.00	0.00
RO017170200868729	Rehabilitacion De Calles De Acceso De La Localidad De Sergio Butron Casas A - 39012	39012	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$582,129	\$582,129	\$582,129	\$435,473	\$435,473	\$435,473	74.81	Metros Cuadrados	897	100.00	5.00
RO017170200868730	Construccion De Clinica Dental En La Localidad De Dos Aguadas - 42956	42956	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	188	100.00	0.00
RO017170200868731	Construccion De Clinica Dental En La Localidad De Morocoy - 42963	42963	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morocoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$16,400,000	\$16,400,000	\$16,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,293	100.00	0.00
RO017170200868957	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 66284	66284	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	\$370,867	\$370,867	\$370,867	12.16	Vehiculos	0	100.00	12.00
RO017170200868958	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 66275	66275	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0	100.00	0.00
RO017170200868959	Actualización De Reglamentos Del Municipio De Othón P Blanco - 66481	66481	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$585,336	\$585,336	\$585,336	\$292,668	\$292,668	\$292,668	50.00	Otros	0	100.00	50.00
RO017170200868960	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 66330	66330	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,087	\$250,087	\$250,087	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	0	100.00	0.00

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Total: 50

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO17170200868961	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 66323	66323	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,867	\$700,867	\$700,867	\$350,434	\$350,434	\$350,434	50.00	Otros	0	100.00	50.00
ROO17170200868962	Proyecto De Enlace Inalámbrico Xcalak Chetumal - 66468	66468	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$281,532	\$281,532	\$281,532	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	0	100.00	0.00
ROO17170200868963	Adquisición De Mobiliario De Oficinas Para Atención Al Público - 66460	66460	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,008	\$700,008	\$700,008	\$0	\$0	\$0	0.00	Lote	0	100.00	0.00
ROO17170200868964	Suministro De Equipo De Computo - 66454	66454	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,567,093	\$1,567,093	\$1,567,093	\$0	\$0	\$0	0.00	Lote	0	100.00	0.00
ROO17170200868965	33903 Servicios Integrales - 66383	66383	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	33.33	Otros	0	100.00	33.00
ROO17170200868968	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasolve De Registros Areneros Pluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal G - 42253	42253	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,913,765	\$1,913,765	\$1,913,765	\$701,617	\$701,617	\$701,617	36.66	Otros	99,257	100.00	24.00
ROO17170200868969	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasolve De Registros Areneros Pluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal F - 42239	42239	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,698	\$136,698	\$136,698	\$136,698	\$136,698	\$136,698	100.00	Otros	7,089	100.00	100.00
ROO17170200868970	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasolve De Registros Areneros Pluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal E - 42228	42228	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$91,132	\$91,132	\$91,132	\$91,132	\$91,132	\$91,132	100.00	Otros	4,726	100.00	100.00
ROO17170200868971	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Colonia Payo Chiapco II De La Ciudad De Chetumal - 42843	42843	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,495,669	\$1,495,669	\$1,495,669	\$448,701	\$448,701	\$448,701	30.00	Metros Cuadrados	2,956	100.00	5.00
ROO17170200868972	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasolve De Registros Areneros Pluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal C - 42187	42187	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$91,132	\$91,132	\$91,132	\$91,132	\$91,132	\$91,132	100.00	Otros	4,726	100.00	100.00
ROO17170200868973	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasolve De Registros Areneros Pluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal B - 42174	42174	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,566	\$45,566	\$45,566	\$45,566	\$45,566	\$45,566	100.00	Otros	2,363	100.00	100.00
ROO17170200868974	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasolve De Registros Areneros Pluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal D - 42211	42211	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$501,224	\$501,224	\$501,224	\$501,224	\$501,224	\$501,224	100.00	Otros	25,993	100.00	100.00
ROO17170200868975	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez De La Colonia Del Bosque De La Ciudad De Chetumal - 37776	37776	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$44,803	\$44,803	\$44,803	30.00	Otros	444	100.00	90.00
ROO17170200868976	Mejoramiento Del Andador Dieciocho De La Colonia Josefa Ortiz De Domínguez De La Ciudad De Chetumal - 42774	42774	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$151,237	\$151,237	\$151,237	27.50	Metros Cuadrados	3,563	100.00	75.00
ROO17170200868977	Rehabilitación Del Canal De Desague Pluvial De La Av Nicolás Bravo Entre Calle Curacao Y Santa Lucía Entre Las Col Nueva Generación Y Caribe - 38474	38474	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,480,048	\$1,480,048	\$1,480,048	\$1,390,921	\$1,390,921	\$1,390,921	93.98	Metros lineales	9,674	100.00	75.00
ROO17170200868978	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física Del Cam No Cinco Roberto Solís Quiroga De La Cd De Chetumal - 42789	42789	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,845,814	\$1,845,814	\$1,845,814	\$551,553	\$551,553	\$551,553	29.88	Metros Cuadrados	50	100.00	10.00

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Total: 50

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
RO017170200868979	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasolve De Registros Areneros Fluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal A - 42159	42159	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,698	\$136,698	\$136,698	\$136,698	\$136,698	\$136,698	100.00	Otros	7,089	100.00	100.00
RO017170200868980	Mejoramiento De La Calle Laguna Negra De La Colonia Lagunitas En La Ciudad De Chetumal - 42754	42754	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$518,093	\$518,093	\$518,093	28.01	Metros Cuadrados	1,835	100.00	35.00
RO017170200868981	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Manuel Serrano De La Colonia Fraternidad Antorchistas De La Ciudad De Chetuma - 37860	37860	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$44,803	\$44,803	\$0	30.00	Otros	50	100.00	90.00
RO017170200868982	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alvaro Obregon De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 37841	37841	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$44,803	\$44,803	\$0	30.00	Otros	249	100.00	90.00
RO017170200868983	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Octavio Paz De La Colonia Proterritorio De La Ciudad De Chetumal - 37820	37820	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$44,803	\$44,803	\$0	30.00	Otros	542	100.00	90.00
RO017170200868984	Rehabilitación De Calles En La Colonia Tumben Cuktal En La Ciudad De Chetumal - 38644	38644	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,106,505	\$2,106,505	\$2,106,505	\$1,447,381	\$1,447,381	\$1,447,381	68.71	Metros Cuadrados	861	100.00	95.00
RO017170200868985	Rehabilitación De Calles En La Avenida Calzada Veracruz Y Diversos Puntos Convergentes En La Ciudad De Chetumal - 38569	38569	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	100.00	Metros Cuadrados	50,000	100.00	100.00
RO017170200868986	Rehabilitación De Calles En Las Colonias Guadalupe Victoria Y Alondros En La Ciudad De Chetumal - 38531	38531	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$824,069	\$824,069	\$824,069	29.97	Metros Cuadrados	2,054	100.00	90.00
RO017170200868987	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Allende - 42897	42897	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,397,510	\$1,397,510	\$1,397,510	\$419,253	\$419,253	\$419,253	30.00	Metros Cuadrados	868	100.00	50.00
RO017170200868988	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Cacaco - 42907	42907	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,379,924	\$1,379,924	\$1,379,924	\$413,977	\$413,977	\$413,977	30.00	Metros Cuadrados	2,056	100.00	15.00
RO017170200868989	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Calderitas - 37972	37972	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$44,803	\$44,803	\$0	30.00	Otros	354	100.00	90.00
RO017170200868992	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Mahahual Col Mpio Cincuenta Y Cinco Etapa I Alimentador - 42985	42985	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,491,724	\$3,491,724	\$3,491,724	\$1,778,395	\$1,778,395	\$1,778,395	50.93	Otros	920	100.00	40.00
RO017170200868993	Construcción De Calles En La Localidad De Nicolás Bravo B - 45064	45064	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,722,616	\$1,722,616	\$1,722,616	\$1,075,931	\$1,075,931	\$1,075,931	62.46	Metros Cuadrados	2,311	100.00	12.50
RO017170200868994	Construcción De Calles En La Localidad De Nicolás Bravo A - 45057	45057	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,267,671	\$1,267,671	\$1,267,671	\$1,075,931	\$1,075,931	\$1,075,931	84.87	Metros Cuadrados	1,700	100.00	12.50
RO017170200868995	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto De La Localidad De Sabidos - 37952	37952	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$44,803	\$44,803	\$44,803	30.00	Otros	198	100.00	90.00
RO017170200868996	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Localidad De Xul Ha - 37897	37897	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$44,803	\$44,803	\$44,803	30.00	Otros	278	100.00	90.00
RO017170200868997	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 42879	42879	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,989,764	\$1,989,764	\$1,989,764	\$596,929	\$596,929	\$596,929	30.00	Metros Cuadrados	2,869	100.00	15.00