

23-Provisiones Salariales y Económicas

U130 Fortalecimiento Financiero

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO16170100839130	Construcción De Albergue Cultural (1a. Etapa) En La Colonia Maya Real, De La Localidad De Chetumal, Q. Roo	160483	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,368,952	\$7,368,952	73.69	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	75.00
ROO16170100839164	Pavimentación De Las Calles De La Colonia Fraternidad Y Colonia Mártires Antorchistas.	160484	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
ROO16170100839178	Pavimentación De Las Calles Gonzalo López, Jorge Obispo, Mario Sosa, Benito Quesada y Bernardino Cuevas.	160485	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00