

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO17170200868730	Construcción De Clínica Dental En La Localidad De Dos Aguadas 42956	42956	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	188	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868731	Construcción De Clínica Dental En La Localidad De Morcooy - 42963	42963	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morcooy	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,293	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868958	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 66275	66275	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868959	Actualización De Reglamentos Del Municipio De Othón P Blanco - 66481	66481	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$585,336	\$585,336	\$585,336	\$292,668	\$292,668	\$292,668	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868960	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 66330	66330	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,087	\$120,087	\$120,087	\$59,861	\$59,861	\$59,861	49.85	\$0	Otros	0	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868962	Proyecto De Enlace Inalámbrico Xoaak Chetumal - 66468	66468	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$281,532	\$281,532	\$281,532	\$137,898	\$137,898	\$137,898	48.98	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: la meta es lote de equipo y solo adquirido el 50% / Registro:
ROO17170200868963	Adquisición De Mobiliario De Oficinas Para Atención Al Público - 66460	66460	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,008	\$700,008	\$700,008	\$278,167	\$278,167	\$278,167	39.74	\$0	Lote	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: la meta es lote de equipo / Registro:
ROO17170200868964	Suministro De Equipo De Computo - 66454	66454	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,567,093	\$1,567,093	\$1,567,093	\$621,992	\$621,992	\$621,992	39.69	\$0	Lote	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868965	33903 Servicios Integrales - 66383	66383	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,402,618	\$2,402,618	\$2,402,618	\$450,000	\$450,000	\$450,000	18.73	\$0	Otros	0	100.00	19.00	Financiera: / Física: La meta es estudios / Registro:
ROO17170200868968	Rehabilitación De Pozos De Absorción Desasosive De Registros Aéreos Pluviales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal G - 42253	42253	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,913,765	\$1,913,765	\$1,913,765	\$1,849,696	\$1,849,696	\$1,849,696	96.65	\$0	Otros	99,257	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES POZOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868971	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Colonia Payo Obispo II De La Ciudad De Chetumal - 42843	42843	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,495,669	\$1,495,669	\$1,495,669	\$1,222,880	\$1,222,880	\$1,222,880	81.76	\$0	Metros Cuadrados	2,956	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta es mi guarniciones, que tiene dos metas / Registro:
ROO17170200868975	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez De La Colonia Del Bosque De La Ciudad De Chetumal - 37776	37776	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	100.00	\$0	Otros	444	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868976	Mejoramiento Del Andador Dieciocho De La Colonia Josefa Ortiz De Domínguez De La Ciudad De Chetumal - 42774	42774	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$504,122	\$504,122	\$504,122	\$367,373	\$367,373	\$367,373	72.87	\$0	Metros Cuadrados	3,563	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868977	Rehabilitación Del Canal De Desague Pluvial De La Av Nicolas Bravo Entre Calle Curacao Y Santa Lucía Entre Las Col Nueva Generación Y Caribe - 38474	38474	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,208,536	\$2,208,536	\$2,208,536	\$2,099,597	\$2,099,597	\$2,099,597	95.07	\$0	Metros lineales	9,674	0.00	100.00	Financiera: / Física: la meta es m2, se cambian en MDS / Registro:
ROO17170200868978	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física Del Cam No Cinco Roberto Solís Quiroga De La Cd de Chetumal - 42789	42789	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,838,509	\$1,838,509	\$1,838,509	\$861,456	\$861,456	\$861,456	46.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868980	Mejoramiento De La Calle Laguna Negra De La Colonia Lagunitas En La Ciudad De Chetumal - 42754	42754	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,482,317	\$2,482,317	\$2,482,317	\$1,726,978	\$1,726,978	\$1,726,978	69.57	\$0	Metros Cuadrados	1,835	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868981	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Manuel Serrano De La Colonia Fraternidad Antorchistas De La Ciudad de Chetumal - 37860	37860	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868982	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alvaro Obregón De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 37841	37841	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	100.00	\$0	Otros	249	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro:

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO17170200868983	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Octavio Paz De La Colonia Proteritorio De La Ciudad De Chetumal - 37820	37820	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	100.00	\$0	Otros	542	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868984	Rehabilitación De Calles En La Colonia Tumben Cuxtal En La Ciudad De Chetumal - 38644	38644	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,395,683	\$2,395,683	\$2,395,683	\$2,059,586	\$2,059,586	\$2,059,586	85.97	\$0	Metros Cuadrados	861	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868985	Rehabilitación De Calles En La Avenida Calzada Veracruz Y Diversos Puntos Covergentes En La Ciudad De Chetumal - 38569	38569	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868986	Rehabilitación De Calles En Las Colonias Guadalupe Victoria Y Almendros En La Ciudad De Chetumal - 38531	38531	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,996,897	\$2,996,897	\$2,996,897	\$2,746,897	\$2,746,897	\$2,746,897	91.66	\$0	Metros Cuadrados	2,054	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868987	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Allende - 42897	42897	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,397,510	\$1,397,510	\$1,397,510	\$1,397,510	\$1,397,510	\$1,397,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	868	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868988	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Cacao - 42907	42907	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cacao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,379,924	\$1,379,924	\$1,379,924	\$1,379,924	\$1,379,924	\$1,379,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,056	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868989	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Calderitas - 37972	37972	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	100.00	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868992	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Mahahual Col Km. Cincoenta Y Cinco Etapa I Alimentador - 42985	42985	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,491,724	\$3,491,724	\$3,491,724	\$1,778,395	\$1,778,395	\$1,778,395	50.93	\$0	Otros	920	100.00	95.00	Financiera: / Física: LA META ES M2 / Registro:
ROO17170200868993	Construcción De Calles En La Localidad De Nicolas Bravo B - 45064	45064	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolas Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,722,616	\$1,722,616	\$1,722,616	\$1,722,616	\$1,722,616	\$1,722,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,311	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868994	Construcción De Calles En La Localidad De Nicolas Bravo A - 45057	45057	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolas Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,267,671	\$1,267,671	\$1,267,671	\$1,267,671	\$1,267,671	\$1,267,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868995	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto De La Localidad De Sabidos - 37952	37952	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868996	Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Localidad De Xul Ha - 37897	37897	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Xul-Ha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	\$149,343	100.00	\$0	Otros	278	100.00	100.00	Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937211	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Lazaro Cardenas II - 172343	172343	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Lázaro Cárdenas Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,733,210	\$1,733,210	\$1,733,210	\$519,963	\$519,963	\$519,963	30.00	\$0	Otros	699	100.00	85.00	Financiera: / Física: la meta es luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937212	Construcción De Sombreado En La Localidad De Pucté - 203107	203107	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,680	\$34,680	\$34,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937213	Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Pucté - 129786	129786	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Pucté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937214	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Rosario María Gutiérrez Eskildsen De La Localidad De Sergio Butron Casas - 173334	173334	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$727,616	\$727,616	\$727,616	\$218,285	\$218,285	\$218,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937215	Rehabilitación De Calles De Acceso De La Localidad De Sergio Butron Casas - 133343	133343	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,871,578	\$1,871,578	\$1,871,578	\$1,451,578	\$1,451,578	\$1,451,578	77.56	\$0	Metros Cuadrados	2,235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937216	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Sergio Butron Casas - 127748	127748	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sergio Butrón Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937217	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Javier Rojo Gomez De La Localidad De Tres Garantías - 173507	173507	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$728,005	\$728,005	\$728,005	\$218,402	\$218,402	\$218,402	30.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
ROO17170300937218	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Tres Garantías - 172202	172202	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,120	\$900,120	\$900,120	\$270,036	\$270,036	\$270,036	30.00	\$0	Otros	790	100.00	85.00	Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
ROO17170300937219	Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Tres Garantías - 146374	146374	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tres Garantías	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937220	Construcción De Sombreado En La Localidad De Luis Echeverría Álvarez - 203177	203177	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,680	\$34,680	\$34,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937221	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Javier Rojo Gómez De La Localidad De Luis Echeverría Álvarez - 174344	174344	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$729,875	\$729,875	\$729,875	\$218,962	\$218,962	\$218,962	30.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937222	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Luis Echeverría Álvarez - 127402	127402	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937223	Adquisición De Equipo Para El Procesamiento De La Semilla De La Calabaza Chihus En La Localidad De Dos Aguadas - 180700	180700	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Dos Aguadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937224	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Limonar - 127625	127625	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937225	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De Limonar - 128700	128700	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
ROO17170300937226	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Limonar - 126511	126511	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Limonar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
ROO17170300937227	Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De Morcoy - 180601	180601	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Morcoy	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,282	\$69,282	\$69,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937228	Construcción De Sombreado En La Localidad De Nuevo Becar - 203028	203028	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Becar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,680	\$34,680	\$34,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937229	Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De Nuevo Becar - 181292	181292	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Becar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$63,533	\$63,533	\$63,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937230	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Nuevo Becar - 174976	174976	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Becar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	557	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937231	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nuevo Becar - 125997	125997	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Becar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937232	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad De Raudales - 174401	174401	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Raudales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$729,875	\$729,875	\$729,875	\$218,962	\$218,962	\$218,962	30.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937233	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De Jose Narciso Rovirosa - 128730	128730	Quintana Roo	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937234	Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De La Libertad - 180494	180494	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,282	\$69,282	\$69,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937235	Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De La Libertad - 129815	129815	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937236	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De La Libertad - 127642	127642	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO17170300937237	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De La Libertad - 126486	126486	Quintana Roo	Othón P. Blanco	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937238	Construcción De Sombreado En La Localidad De Nuevo Caanan - 181421	181421	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,680	\$34,680	\$34,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937239	Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De Nuevo Caanan - 181249	181249	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$63,533	\$63,533	\$63,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937240	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Nuevo Caanan - 177819	177819	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	221	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937241	Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Nuevo Caanan - 129766	129766	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
ROO17170300937242	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nuevo Caanan - 126254	126254	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nuevo Caanan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937243	Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De San Jose De La Montaña - 181340	181340	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$63,533	\$63,533	\$63,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937244	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Jose De La Montaña - 177565	177565	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	18.00	Financiera: / Física: es 27 de avances / Registro:
ROO17170300937245	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De San Jose De La Montaña - 128836	128836	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
ROO17170300937246	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De San Jose De La Montaña - 126321	126321	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San José de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937247	Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De Veracruz - 181199	181199	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$63,533	\$63,533	\$63,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937248	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Veracruz - 177766	177766	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937249	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De Veracruz - 128616	128616	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,400	\$45,400	\$45,400	\$45,400	\$45,400	\$45,400	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937426	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Francisco Primo De Verdad De La Colonia Lazaro Cardenas En La Ciudad De Chetumal - 172879	172879	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$729,415	\$729,415	\$729,415	\$218,825	\$218,825	\$218,825	30.00	\$0	Metros Cuadrados	863	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937427	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Solidaridad De La Colonia Solidaridad De La Ciudad De Chetumal - 172789	172789	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$727,452	\$727,452	\$727,452	\$218,236	\$218,236	\$218,236	30.00	\$0	Metros Cuadrados	866	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937428	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Aaron Merino Fernandez De La Colonia Adolfo Lopez Mateos En La Ciudad De Chetumal - 172659	172659	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$729,589	\$729,589	\$729,589	\$218,877	\$218,877	\$218,877	30.00	\$0	Metros Cuadrados	384	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937429	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Ignacio Herrera Lopez De La Colonia David Gustavo Ruiz De La Ciudad De Chetumal - 172735	172735	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$728,681	\$728,681	\$728,681	\$218,604	\$218,604	\$218,604	30.00	\$0	Metros Cuadrados	414	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937430	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Primaria Ped Francisco Primo De Verdad De La Col Lazaro Cardenas - 172149	172149	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,944,373	\$1,944,373	\$1,944,373	\$583,312	\$583,312	\$583,312	30.00	\$0	Metros Cuadrados	863	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO17170300937431	Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Angela Peralta De La Colonia Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Chetumal - 173006	173006	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$728,084	\$728,084	\$728,084	\$218,425	\$218,425	\$218,425	30.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937432	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo De La Colonia Fovissste II Etapa En La Localidad De Chetumal - 172963	172963	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$728,084	\$728,084	\$728,084	\$218,425	\$218,425	\$218,425	30.00	\$0	Metros Cuadrados	396	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937433	Construccion De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Mariano Azuela De La Colonia Fayo Obispo II - 172078	172078	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,945,878	\$1,945,878	\$1,945,878	\$583,763	\$583,763	\$583,763	30.00	\$0	Metros Cuadrados	554	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937434	Construccion De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas De La Colonia Centro - 171553	171553	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,853,279	\$1,853,279	\$1,853,279	\$555,984	\$555,984	\$555,984	30.00	\$0	Metros Cuadrados	229	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937435	Construccion De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Francisco J Mujica De La Col Adolfo Lopez Mateos - 171516	171516	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,498,934	\$1,498,934	\$1,498,934	\$449,680	\$449,680	\$449,680	30.00	\$0	Metros Cuadrados	212	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937439	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 149786	149786	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,007,497	\$1,007,497	\$1,007,497	\$1,007,497	\$1,007,497	\$1,007,497	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937440	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 149778	149778	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,120,752	\$1,120,752	\$1,120,752	\$745,810	\$745,810	\$745,810	66.55	\$0	Vehiculos	0	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937441	Alumbrado Publico En La Zona De Aruacion De La Ciudad De Chetumal - 143791	143791	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,498,263	\$2,498,263	\$2,498,263	\$2,498,263	\$2,498,263	\$2,498,263	100.00	\$0	Otros	1,282	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937442	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Valentin Gomez Farias De La Localidad De Alvaro Obregon Viejo - 173252	173252	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$727,920	\$727,920	\$727,920	\$218,376	\$218,376	\$218,376	30.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937443	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De Allende - 128672	128672	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937444	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De Calderitas - 173556	173556	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Calderitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$725,968	\$725,968	\$725,968	\$217,790	\$217,790	\$217,790	30.00	\$0	Metros Cuadrados	272	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937445	Construccion De Sombreado En La Localidad De Caobas - 202960	202960	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,680	\$34,680	\$34,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937446	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Caobas - 175171	175171	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,412	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937447	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Caobas - 125872	125872	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Caobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937448	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Cocoyol - 127783	127783	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cocoyol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937449	Adquisición De Maquinaria Para El Mejoramiento De Los Suelos Forestales En La Localidad De San Francisco Botes - 180022	180022	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Francisco Botes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$710,379	\$710,379	\$710,379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937450	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Francisco Villa - 127816	127816	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937451	Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De Huaypix - 180377	180377	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Huay-Pix	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,282	\$69,282	\$69,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO17170300937452	Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De Laguna Guerrero - 180339	180339	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,282	\$69,282	\$69,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937453	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Laguna Guerrero - 175018	175018	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	654	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937454	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Laguna Guerrero - 126575	126575	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937455	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Mahahual Col Km Cincuenta Y Cinco Etapa II - 172504	172504	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Mahahual	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,493,145	\$6,493,145	\$6,493,145	\$1,947,959	\$1,947,959	\$1,947,959	30.00	\$0	Otros	920	100.00	50.00	Financiera: / Física: la meta es Luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937456	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Nachicocom - 175144	175144	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	833	100.00	0.00	Financiera: / Física: la meta es Luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937457	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De Nachicocom - 128658	128658	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937458	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Nachicocom - 127791	127791	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937459	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Medina Aviles De La Localidad De Nicolás Bravo - 173400	173400	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$729,650	\$729,650	\$729,650	\$218,895	\$218,895	\$218,895	30.00	\$0	Metros Cuadrados	527	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937460	Construcción De Comedor Escolar En La Secundaria Técnica No Tres González Guerrero De La Localidad De Nicolás Bravo - 173451	173451	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$729,650	\$729,650	\$729,650	\$218,895	\$218,895	\$218,895	30.00	\$0	Metros Cuadrados	253	100.00	25.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937461	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Nicolás Bravo - 127730	127730	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937462	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas De La Localidad De Nicolás Bravo - 128596	128596	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,400	\$45,400	\$45,400	\$45,400	\$45,400	\$45,400	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937463	Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nicolás Bravo - 126350	126350	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937464	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Revolución - 177910	177910	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Revolución	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937465	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Ramonal - 174941	174941	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	901	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937466	Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Ramonal - 129853	129853	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937467	Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Sabidos - 129953	129953	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937468	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Sabidos - 128028	128028	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sabidos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937469	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Sacxán - 177439	177439	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Sacxán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	837	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937470	Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Tomás Garrido Canabal - 129972	129972	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
ROO17170300937471	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Tomas Garrido Canabal - 127715	127715	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937472	Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De San Pedro Peralta - 180429	180429	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,282	\$69,282	\$69,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937473	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San Pedro Peralta - 175103	175103	Quintana Roo	Othón P. Blanco	San Pedro Peralta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	766	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937474	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Santos Degollado De La Localidad De Alvaro Obregón Da - 173269	173269	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$727,920	\$727,920	\$727,920	\$218,376	\$218,376	\$218,376	30.00	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937475	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Alvaro Obregón Ua B - 174867	174867	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,343,750	\$2,343,750	\$2,343,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,689	100.00	0.00	Financiera: / Física: la meta es Luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937476	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Alvaro Obregón Ua A - 174755	174755	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	170	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937477	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Alvaro Obregón U A - 133469	133469	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,989,764	\$1,989,764	\$1,989,764	\$1,989,764	\$1,989,764	\$1,989,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,869	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937478	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo De La Localidad De Carlos A Madrazo - 174718	174718	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Educación	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$218,462	\$218,462	\$218,462	29.93	\$0	Metros Cuadrados	282	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937479	Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De California - 127424	127424	Quintana Roo	Othón P. Blanco	California	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937480	Construcción De Casa De Salud En La Localidad El Cedral - 177632	177632	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937481	Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De El Cedral - 128649	128649	Quintana Roo	Othón P. Blanco	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	\$22,700	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937482	Adquisición De Equipo Para El Procesamiento De La Semilla De La Calabaza Chihua En La Localidad De Santa Rosa - 180764	180764	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.