

23-Provisiones Salariales y Económicas
U085 Fondo para Fronteras

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Numero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Pesupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| R0017170300957608 | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - 7164998 - 6845 | 6845 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$870,370 | \$870,370 | \$870,370 | 29.01 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 40.00 |
| R0017170300958474 | REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA ARBOLEDAZ I: EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 7164938 - 6844 | 6844 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | \$1,880,000 | \$1,880,000 | \$1,880,000 | \$550,161 | \$550,161 | \$550,161 | 29.26 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 20.00 |
| R0017170300960743 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIA TENSION) Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MALLON DE LA LOCALIDAD DE MAHABUAL - 7349776 - 6970 | 6970 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahabual | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | \$8,850,508 | \$8,850,508 | \$8,850,508 | \$2,603,099 | \$2,603,099 | \$2,603,099 | 29.41 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 0.00 |
| R0017170300963380 | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JARDINES DE TAYO CHICHO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL - 7164878 - 6843 | 6843 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$688,209 | \$688,209 | \$688,209 | 29.92 | \$0 | Metros Cuadrados | | 0.00 | 0.00 |