



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
 IV INFORME TRIMESTRAL 2018
 NIVEL DESTINO DEL GASTO
 U128-Proyectos de Desarrollo Regional



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CARPETA_FOTOS	STATUS	FLUJOS
2018	4	RO018180101072542	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}	Rehabilitación De Calles Colonia Pacto Obrero En Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo /	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	170	N	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6152.75}}	1	Igeo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. Pacto Obrero Campesino (Ernesto Villanueva Madrid), calle 4 Norte(4 sur), calle 5 Norte(7 sur), calle 6 Norte(Sin Nombre), calle 3 circuito norte (Norte 8), calle Sin Nombre(S); C.P. 77014, FRACC. PACTO OBRERO CAMPESINO, lon:-88.297899, lat:18.493889}}	01-01-2018	01-12-2018	2,471,621.35	2,471,621.35	2,471,621.35	2,471,621.35	2,471,621.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2018, contratista:CODEM AZATL, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2471621.35, importe_modificado:2471621.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6152.75}}	{1209773/proyecto_NICO, 1209773/proyecto_P ROCECO, 1209773/proyecto_P N}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	RO018180101072816	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5934000.0}}	Rehabilitación De Calles De Asfalto Y Andadores De Concreto En Colonia Aarón Merino En Chetumal, Othón P. Blanco	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO	334	N	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5254.69}}	1	Igeo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:., Sarabia; L. Blanco; A.L. Mateos; P.Lascuráin; R.L. Velarde; M.M.Díeguez; Priv. L. Blanco; M.A. Camacho; Ruiz Cortínez; P.O.Rubio; E.P.Gil; J. Alvarez; D. Guerra; A. Huerta; P. Díaz; L. De Santa Ana; C.P. 77070, COL. AARON MERINO FER., lon:-88.297899, lat:18.493889}}	01-01-2018	01-12-2018	5,925,319.45	5,925,319.45	5,925,319.45	5,925,319.45	5,925,319.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-012-2018, contratista:Construcciones MAROME, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON O BLANCO, monto:5925319.45, importe_modificado:5925319.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5254.69}}	{1210047/proyecto_NICO, 1210047/proyecto_P ROCECO, 1210047/proyecto_P N}	En Ejecución	Validado avances



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESRTINO DEL GASTO
U128-Proyectos de Desarrollo Regional



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO
ROO18180101072542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	2500000	2472500
ROO18180101072816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	6000000	5934000



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U128-Proyectos de Desarrollo Regional



FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
ROO18180101072542	Metros Cuadrados	1	6152.75
ROO18180101072816	Metros Cuadrados	1	5254.69



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U128-Proyectos de Desarrollo Regional



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
ROO18180101072542	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	av. Pacto Obrero Campesino (Ernesto Villanueva Madrid), calle 4 Norte(4 sur), calle 5 Norte(7 sur), calle 6 Norte(Sin Nombre), calle 3 circuito norte (Norte B), calle Sin Nombre(5); C.P. 77014, FRACC. PACTO OBRERO CAMPESINO	-88.297899	18.493889
ROO18180101072816	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	J. Sarabia; L. Blanco; A.L. Mateos; P.Lascuráin; R.L. Velarde; M.M.Diéguez; Priv. L. Blanco; M.A. Camacho; Ruiz Cortinez; P.O.Rubio; E.P.Gil; J. Alvarez; D. Guerra; A. Huerta; P. Díaz; L. De Santa Ana; C.P. 77070, COL. AARON MERINO FER.	-88.297899	18.493889



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U128-Proyectos de Desarrollo Regional



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
ROO18180101072542	Obra	COP-LO-OPB-011-2018	CODEMAZATL, S.A. de C.V.	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	2,471,621.35	2,471,621.35
ROO18180101072816	Obra	COP-LO-OPB-012-2018	Construcciones MAROME, S.A. de C.V	H AYUNTAMIENTO DE OTHON O BLANCO	5,925,319.45	5,925,319.45



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2018
NIVEL DESTINO DEL GASTO
U128-Proyectos de Desarrollo Regional



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
ROO18180101072542	2018	4	Metros Cuadrados	1	6152.75	6152.75	100
ROO18180101072816	2018	4	Metros Cuadrados	1	5254.69	5254.69	100