

23-Provisiones Salariales y Económicas
0085 Fondo para Fronteras

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ROO17170300957608	Construcción De Calles En La Localidad De Pedro Joaquín Coldwell - 7164998 - 6845	6845	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	Rural	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,901,232	\$2,901,232	\$2,901,232	\$2,901,232	96.71	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta en proceso de reintegro las economías y rendimientos financieros en la cuenta del estado de Quintana Roo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958474	Rehabilitación De Parque De La Colonia Arboledas II En La Ciudad De Chetumal - 7164938 - 6844	6844	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,833,871	\$1,833,871	\$1,833,871	\$1,833,871	97.55	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: están en proceso de reintegro de las economías y rendimientos financieros a la cuenta del estado de Quintana Roo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300960743	Construcción De La Red De Energía Eléctrica (Media Tensión) Y Alumbrado Público En El Mision De La Localidad De Mahahual - 7349776 - 6970	6970	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Mahahual	Rural	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,850,508	\$8,850,508	\$8,850,508	\$8,676,996	\$8,676,996	\$8,676,996	\$8,676,996	98.04	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta en proceso de reintegro las economías y rendimientos financieros a la cuenta de estado de Quintana Roo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963380	Rehabilitación De Calles En La Colonia Jardines De Payo Obispo De La Ciudad De Chetumal - 7164978 - 6843	6843	Quintana Roo	Othón F. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,294,029	\$2,294,029	\$2,294,029	\$2,294,029	99.74	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: están en proceso de reintegro de las economías y rendimientos financieros a la cuenta del estado de Quintana Roo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.