

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)


(I) NÚMERO	(II) EJERCICIO	(III) FONDO	(IV) CÉDULA	(V) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(VI) IMPORTE CONTRATO				(VII) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				(VIII) IMPORTE ACUMULADO				(IX) AVANCE FINANCIERO %	(X) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-001-23	2023	FAISMUN	69936/024-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA XUL-HA EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,186,497.78	0.00	0.00	4,186,497.78	4,186,497.78	0.00	0.00	4,186,497.78	4,186,497.78	0.00	0.00	4,186,497.78	100.00%	100.00%
LO-52059001-001-23	2023	FAISMUN	70165/025-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUAY-PIX EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	6,824,495.81	0.00	0.00	6,824,495.81	6,824,495.81	0.00	0.00	6,824,495.81	6,824,495.81	0.00	0.00	6,824,495.81	100.00%	100.00%
LO-52059001-002-23	2023	FAISMUN	48604/011-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CALZADA VERACRUZ ENTRE AV. CARMEN OCHOA DE MERINO Y AV. SAN SALVADOR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	3,944,396.19	0.00	0.00	3,944,396.19	2,735,339.26	0.00	0.00	2,735,339.26	2,735,339.26	0.00	0.00	2,735,339.26	69.35%	100.00%
LO-52059001-002-23	2023	FAISMUN	48687/012-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. BOULEVARD BAHÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,696,132.08	0.00	0.00	2,696,132.08	1,878,471.02	0.00	0.00	1,878,471.02	1,878,471.02	0.00	0.00	1,878,471.02	69.67%	100.00%
LO-52059001-003-23	2023	FAISMUN	71098/023-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES TELA Y OTILIO MONTAÑO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,320,922.68	0.00	0.00	2,320,922.68	2,320,922.68	0.00	0.00	2,320,922.68	2,320,922.68	0.00	0.00	2,320,922.68	100.00%	100.00%
LO-52059001-003-23	2023	FAISMUN	48604/010-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ISLA CANCÚN ENTRE AV. 4 DE MARZO Y AV. ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,470,896.72	0.00	0.00	2,470,896.72	2,470,896.72	0.00	0.00	2,470,896.72	2,470,896.72	0.00	0.00	2,470,896.72	100.00%	100.00%
LO-52059001-003-23	2023	FAISMUN	64918/019-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. AARÓN MERINO FERNÁNDEZ ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,308,556.48	0.00	0.00	1,308,556.48	1,308,556.48	0.00	0.00	1,308,556.48	1,308,556.48	0.00	0.00	1,308,556.48	100.00%	100.00%
LO-52059001-003-23	2023	FAISMUN	64836/018-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE AV. MAXUXAC Y CALLE BOA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,654,633.98	0.00	0.00	1,654,633.98	1,654,633.98	0.00	0.00	1,654,633.98	1,654,633.98	0.00	0.00	1,654,633.98	100.00%	100.00%
LO-52059001-004-23	2023	FAISMUN	70028/020-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. 4 DE MARZO ENTRE AV. SAN SALVADOR Y CALLE ARMADILLO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	7,058,018.07	0.00	0.00	7,058,018.07	7,058,018.07	0.00	0.00	7,058,018.07	7,058,018.07	0.00	0.00	7,058,018.07	100.00%	100.00%

[Handwritten signature]

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)


(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) IMPORTE CONTRATO				(h) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				(i) IMPORTE ACUMULADO				(j) AVANCE FINANCIERO %	(k) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-005-23	2023	FAISMUN	64732/016-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	3,499,619.78	0.00	0.00	3,499,619.78	2,287,106.17	0.00	0.00	2,287,106.17	2,287,106.17	0.00	0.00	2,287,106.17	65.35%	96.34%
LO-52059001-005-23	2023	FAISMUN	64775/017-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. BOULEVARD BAHÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	4,132,061.54	0.00	0.00	4,132,061.54	2,187,128.47	0.00	0.00	2,187,128.47	2,187,128.47	0.00	0.00	2,187,128.47	52.93%	96.97%
LO-52059001-006-23	2023	FAISMUN	70537/021-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE ENTRADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,916,417.71	0.00	0.00	4,916,417.71	4,916,417.71	0.00	0.00	4,916,417.71	4,916,417.71	0.00	0.00	4,916,417.71	100.00%	100.00%
LO-52059001-007-23	2023	FAISMUN	70977/022-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE LA CARRETERA CHETUMAL - BACALAR KM 8 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4,822,928.58	0.00	0.00	4,822,928.58	4,822,928.58	0.00	0.00	4,822,928.58	4,822,928.58	0.00	0.00	4,822,928.58	100.00%	100.00%
LO-52059001-009-23	2023	FAISMUN	47853/006-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,330,893.37	0.00	0.00	2,330,893.37	2,004,564.80	0.00	0.00	2,004,564.80	2,004,564.80	0.00	0.00	2,004,564.80	86.00%	100.00%
LO-52059001-009-23	2023	FAISMUN	57696/013-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,237,182.97	0.00	0.00	1,237,182.97	1,073,097.06	0.00	0.00	1,073,097.06	1,073,097.06	0.00	0.00	1,073,097.06	86.74%	100.00%
LO-52059001-008-23	2023	FAISMUN	47941/007-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,330,893.37	0.00	0.00	2,330,893.37	2,004,685.20	0.00	0.00	2,004,685.20	2,004,685.20	0.00	0.00	2,004,685.20	86.01%	99.00%
LO-52059001-009-23	2023	FAISMUN	57897/014-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAANAN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,237,182.97	0.00	0.00	1,237,182.97	1,063,975.39	0.00	0.00	1,063,975.39	1,063,975.39	0.00	0.00	1,063,975.39	86.00%	100.00%
LO-52059001-009-23	2023	FAISMUN	47955/008-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,331,439.20	0.00	0.00	2,331,439.20	2,331,439.20	0.00	0.00	2,331,439.20	2,331,439.20	0.00	0.00	2,331,439.20	100.00%	100.00%
LO-52059001-009-23	2023	FAISMUN	58071/015-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,237,604.73	0.00	0.00	1,237,604.73	1,237,604.73	0.00	0.00	1,237,604.73	1,237,604.73	0.00	0.00	1,237,604.73	100.00%	100.00%
LO-52059001-010-23	2023	FAISMUN	47971/009-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS II, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,330,730.42	0.00	0.00	2,330,730.42	2,330,730.42	0.00	0.00	2,330,730.42	2,330,730.42	0.00	0.00	2,330,730.42	100.00%	100.00%



INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-011-23	2023	FAISMUN	74163/032-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,198,620.82	0.00	0.00	1,198,620.82	631,429.57	0.00	0.00	631,429.57	631,429.57	0.00	0.00	631,429.57	52.68%	50.00%
LO-52059001-011-23	2023	FAISMUN	74343/033-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,156,787.94	0.00	0.00	1,196,787.94	1,084,300.49	0.00	0.00	1,084,300.49	1,084,300.49	0.00	0.00	1,084,300.49	90.60%	100.00%
LO-52059001-011-23	2023	FAISMUN	74628/034-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA , MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,596,383.54	0.00	0.00	1,596,383.54	1,496,612.15	0.00	0.00	1,496,612.15	1,496,612.15	0.00	0.00	1,496,612.15	93.75%	100.00%
LO-52059001-011-23	2023	FAISMUN	74851/035-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,197,291.76	0.00	0.00	1,197,291.76	630,725.94	0.00	0.00	630,725.94	630,725.94	0.00	0.00	630,725.94	52.68%	99.00%
LO-52059001-011-23	2023	FAISMUN	45534/001-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAR, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,198,182.99	0.00	0.00	1,198,182.99	625,301.66	0.00	0.00	625,301.66	625,301.66	0.00	0.00	625,301.66	52.19%	99.00%
LO-52059001-011-23	2023	FAISMUN	74967/036-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTÓN CASAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,198,081.94	0.00	0.00	1,198,081.94	1,089,222.62	0.00	0.00	1,089,222.62	1,089,222.62	0.00	0.00	1,089,222.62	90.91%	100.00%
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	72492/029-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE COROZAL DE LA COLONIA LEY FEDERAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,101,263.54	0.00	0.00	1,101,263.54	993,018.74	0.00	0.00	993,018.74	993,018.74	0.00	0.00	993,018.74	90.17%	100.00%
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	72391/032-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,065,637.12	0.00	0.00	1,065,637.12	1,065,637.12	0.00	0.00	1,065,637.12	1,065,637.12	0.00	0.00	1,065,637.12	100.00%	100.00%
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	72532/031-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA COLONIA LOS MONOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	312,384.21	0.00	0.00	312,384.21	312,384.21	0.00	0.00	312,384.21	312,384.21	0.00	0.00	312,384.21	100.00%	100.00%
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	71391/026-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL ANDADOR 12 ENTRE LOS ANDADORES 15 Y 17 DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	151,032.80	0.00	0.00	151,032.80	151,032.80	0.00	0.00	151,032.80	151,032.80	0.00	0.00	151,032.80	100.00%	100.00%
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	71470/027-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FORJADORES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	653,749.40	0.00	0.00	653,749.40	551,020.13	0.00	0.00	551,020.13	551,020.13	0.00	0.00	551,020.13	84.29%	100.00%
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	71568/028-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA FOVISSTE IV ETAPA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	461,367.46	0.00	0.00	461,367.46	334,174.98	0.00	0.00	334,174.98	334,174.98	0.00	0.00	334,174.98	72.43%	100.00%





INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)


(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	88355/043-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PAYO OBISPO I DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	802,320.47	0.00	0.00	802,320.47	686,135.43	0.00	0.00	686,135.43	686,135.43	0.00	0.00	686,135.43	85.52%	100.00%
LO-52059001-012-23	2023	FAISMUN	85152/042-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE COCHUAN ENTRE CALLE PALERMO Y AV. 4 DE MARZO DE LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	441,225.67	0.00	0.00	441,225.67	383,394.95	0.00	0.00	383,394.95	383,394.95	0.00	0.00	383,394.95	86.89%	100.00%
LO-52059001-013-23	2023	FAISMUN	72639/037-OPB	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,566,792.52	0.00	0.00	2,566,792.52	2,566,792.52	0.00	0.00	2,566,792.52	2,566,792.52	0.00	0.00	2,566,792.52	100.00%	100.00%
LO-52059001-013-23	2023	FAISMUN	85769/045-OPB	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FAISÁN ENTRE ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	676,741.22	0.00	0.00	676,741.22	676,741.22	0.00	0.00	676,741.22	676,741.22	0.00	0.00	676,741.22	100.00%	100.00%
LO-52059001-013-23	2023	FAISMUN	85326/044-OPB	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAISÁN ENTRE AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TELA, CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	329,203.81	0.00	0.00	329,203.81	329,203.81	0.00	0.00	329,203.81	329,203.81	0.00	0.00	329,203.81	100.00%	100.00%
LO-52059001-014-23	2023	FAISMUN	46093/002-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MARSELLA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,292,479.26	0.00	0.00	1,292,479.26	1,292,479.26	0.00	0.00	1,292,479.26	1,292,479.26	0.00	0.00	1,292,479.26	100.00%	100.00%
LO-52059001-015-23	2023	FAISMUN	81360/038-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,196,415.95	0.00	0.00	1,196,415.95	1,046,904.04	0.00	0.00	1,046,904.04	1,046,904.04	0.00	0.00	1,046,904.04	87.50%	95.00%
LO-52059001-015-23	2023	FAISMUN	81472/039-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN U.A. MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,197,636.39	0.00	0.00	1,197,636.39	1,057,052.21	0.00	0.00	1,057,052.21	1,057,052.21	0.00	0.00	1,057,052.21	88.26%	95.00%
LO-52059001-015-23	2023	FAISMUN	81741/040-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUCÚTÉ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	1,198,509.53	0.00	0.00	1,198,509.53	1,115,015.42	0.00	0.00	1,115,015.42	1,115,015.42	0.00	0.00	1,115,015.42	93.03%	95.00%
LO-52059001-015-23	2023	FAISMUN	97124/054-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2,047,699.94	0.00	0.00	2,047,699.94	1,879,499.63	0.00	0.00	1,879,499.63	1,879,499.63	0.00	0.00	1,879,499.63	91.79%	100.00%
LO-52059001-015-23	2023	FAISMUN	84978/041-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2,498,411.53	0.00	0.00	2,498,411.53	2,240,124.23	0.00	0.00	2,240,124.23	2,240,124.23	0.00	0.00	2,240,124.23	89.66%	85.00%

[Handwritten signature]

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-016-23	2023	FAISMUN	83066/046-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	4,688,403.27	0.00	0.00	4,688,403.27	4,498,306.37	0.00	0.00	4,498,306.37	4,498,306.37	0.00	0.00	4,498,306.37	95.95%	100.00%
LO-52059001-016-23	2023	FAISMUN	90193/047-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	3,308,161.21	0.00	0.00	3,308,161.21	1,623,377.09	0.00	0.00	1,623,377.09	1,623,377.09	0.00	0.00	1,623,377.09	49.07%	70.00%
LO-52059001-017-23	2023	FAISMUN	10546/5/048-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	4,410,325.79	0.00	0.00	4,410,325.79	4,380,929.19	0.00	0.00	4,380,929.19	4,380,929.19	0.00	0.00	4,380,929.19	99.33%	100.00%
LO-52059001-017-23	2023	FAISMUN	105776/050-OPB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,077,236.54	0.00	0.00	2,077,236.54	1,859,878.15	0.00	0.00	1,859,878.15	1,859,878.15	0.00	0.00	1,859,878.15	89.53%	95.00%
LO-52059001-017-23	2023	FAISMUN	105964/052-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO OTHÓN P. BLANCO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	4,820,614.99	0.00	0.00	4,820,614.99	4,354,848.39	0.00	0.00	4,354,848.39	4,354,848.39	0.00	0.00	4,354,848.39	90.34%	90.00%
LO-52059001-018-23	2023	FAISMUN	11194/049-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,454,708.06	0.00	0.00	2,454,708.06	2,454,708.06	0.00	0.00	2,454,708.06	2,454,708.06	0.00	0.00	2,454,708.06	100.00%	100.00%
LO-52059001-018-23	2023	FAISMUN	112259/051-OPB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	614,437.41	0.00	0.00	614,437.41	614,437.41	0.00	0.00	614,437.41	614,437.41	0.00	0.00	614,437.41	100.00%	100.00%
LO-52059001-018-23	2023	FAISMUN	113149/053-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SOLIDARIDAD EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROTERRITORIO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,658,394.45	0.00	0.00	2,658,394.45	2,658,394.45	0.00	0.00	2,658,394.45	2,658,394.45	0.00	0.00	2,658,394.45	100.00%	100.00%
LO-52059001-019-23	2023	FAISMUN	230327/100-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,195,598.63	0.00	0.00	2,195,598.63	658,679.59	0.00	0.00	658,679.59	658,679.59	0.00	0.00	658,679.59	30.00%	24.14%
LO-52059001-020-23	2023	FAISMUN	141011/065-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	5,381,391.07	0.00	0.00	5,381,391.07	1,614,417.32	0.00	0.00	1,614,417.32	1,614,417.32	0.00	0.00	1,614,417.32	30.00%	40.00%
LO-52059001-021-23	2023	FAISMUN	129749/057-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SUBTENIENTE LÓPEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,192,515.03	0.00	0.00	1,192,515.03	357,754.51	0.00	0.00	357,754.51	357,754.51	0.00	0.00	357,754.51	30.00%	2.60%
LO-52059001-021-23	2023	FAISMUN	129874/058-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,188,943.10	0.00	0.00	1,188,943.10	356,682.92	0.00	0.00	356,682.92	356,682.92	0.00	0.00	356,682.92	30.00%	98.00%



INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(I) NÚMERO	(II) EJERCICIO	(III) FONDO	(IV) CEDULA	(V) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(VI) IMPORTE CONTRATO				(VII) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				(VIII) IMPORTE ACUMULADO				(IX) AVANCE FINANCIERO %	(X) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-022-23	2023	FAISMUN	129694/056-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,194,319.18	0.00	0.00	1,194,319.18	358,295.75	0.00	0.00	358,295.75	358,295.75	0.00	0.00	358,295.75	30.00%	41.00%
LO-52059001-022-23	2023	FAISMUN	129995/050-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOMÁS GARRIDO CANABAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	996,821.47	0.00	0.00	996,821.47	299,046.44	0.00	0.00	299,046.44	299,046.44	0.00	0.00	299,046.44	30.00%	41.00%
LO-52059001-022-23	2023	FAISMUN	130103/061-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TRES GARANTÍAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	998,598.47	0.00	0.00	998,598.47	298,979.56	0.00	0.00	298,979.56	298,979.56	0.00	0.00	298,979.56	30.00%	41.00%
LO-52059001-022-23	2023	FAISMUN	130176/062-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,049,670.90	0.00	0.00	1,049,670.90	314,901.27	0.00	0.00	314,901.27	314,901.27	0.00	0.00	314,901.27	30.00%	41.00%
LO-52059001-023-23	2023	FAISMUN	141176/066-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO JAVIER ROJO GÓMEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,248,933.04	0.00	0.00	2,248,933.04	674,679.91	0.00	0.00	674,679.91	674,679.91	0.00	0.00	674,679.91	30.00%	60.00%
LO-52059001-024-23	2023	FAISMUN	189638/090-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES (2DA. ETAPA) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	10,097,807.09	0.00	0.00	10,097,807.09	3,029,342.13	0.00	0.00	3,029,342.13	3,029,342.13	0.00	0.00	3,029,342.13	30.00%	100.00%
LO-52059001-025-23	2023	FAISMUN	191290/076-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,327,048.86	0.00	0.00	2,327,048.86	698,114.66	0.00	0.00	698,114.66	698,114.66	0.00	0.00	698,114.66	30.00%	70.00%
LO-52059001-025-23	2023	FAISMUN	194163/083-OPB	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	853,791.97	0.00	0.00	853,791.97	256,137.57	0.00	0.00	256,137.57	256,137.57	0.00	0.00	256,137.57	30.00%	20.00%
LO-52059001-026-23	2023	FAISMUN	172690/071-OPB	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	602,905.57	0.00	0.00	602,905.57	180,871.67	0.00	0.00	180,871.67	180,871.67	0.00	0.00	180,871.67	30.00%	10.00%
LO-52059001-026-23	2023	FAISMUN	173799/078-OPB	CONSTRUCCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	703,962.58	0.00	0.00	703,962.58	211,188.77	0.00	0.00	211,188.77	211,188.77	0.00	0.00	211,188.77	30.00%	9.99%
LO-52059001-026-23	2023	FAISMUN	173743/084-OPB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	460,287.63	0.00	0.00	460,287.63	138,086.29	0.00	0.00	138,086.29	138,086.29	0.00	0.00	138,086.29	30.00%	5.00%
LO-52059001-026-23	2023	FAISMUN	231861-102-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN EN PARQUE PÚBLICO (BAÑO PÚBLICO) EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN U.A., MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	563,129.83	0.00	0.00	563,129.83	168,938.95	0.00	0.00	168,938.95	168,938.95	0.00	0.00	168,938.95	30.00%	10.00%

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(b) NÚMERO	(c) EJERCICIO	(d) FONDO	(e) CEDULA	(f) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) IMPORTE CONTRATO				(h) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				(i) IMPORTE ACUMULADO				(j) AVANCE FINANCIERO %	(k) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-027-23	2023	FAISMUN	224194/099-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL HABITAT II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,413,975.17	0.00	0.00	1,413,975.17	424,192.55	0.00	0.00	424,192.55	424,192.55	0.00	0.00	424,192.55	30.00%	40.00%
LO-52059001-027-23	2023	FAISMUN	224010/098-OPB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL PARQUE HABITAT II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,624,627.95	0.00	0.00	2,624,627.95	787,388.39	0.00	0.00	787,388.39	787,388.39	0.00	0.00	787,388.39	30.00%	9.00%
LO-52059001-028-23	2023	FAISMUN	171002/088-OPB	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	548,559.04	0.00	0.00	548,559.04	164,567.71	0.00	0.00	164,567.71	164,567.71	0.00	0.00	164,567.71	30.00%	70.00%
LO-52059001-028-23	2023	FAISMUN	171165/089-OPB	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CBTIS 214 DE LA COLONIA DEL BOSQUE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	285,022.81	0.00	0.00	285,022.81	85,506.84	0.00	0.00	85,506.84	85,506.84	0.00	0.00	85,506.84	30.00%	40.00%
LO-52059001-029-23	2023	FAISMUN	198242/086-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,420,415.15	0.00	0.00	1,420,415.15	1,005,824.30	0.00	0.00	1,005,824.30	1,005,824.30	0.00	0.00	1,005,824.30	70.81%	50.00%
LO-52059001-029-23	2023	FAISMUN	198348/087-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,421,041.02	0.00	0.00	1,421,041.02	1,047,627.64	0.00	0.00	1,047,627.64	1,047,627.64	0.00	0.00	1,047,627.64	73.72%	60.00%
LO-52059001-030-23	2023	FAISMUN	139753/064-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES (2DA. ETAPA) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,421,935.92	0.00	0.00	2,421,935.92	726,580.78	0.00	0.00	726,580.78	726,580.78	0.00	0.00	726,580.78	30.00%	40.00%
LO-52059001-031-23	2023	FORTAMUN	002-OPB	REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	4,748,377.42	0.00	0.00	4,748,377.42	4,748,377.42	0.00	0.00	4,748,377.42	4,748,377.42	0.00	0.00	4,748,377.42	100.00%	12.00%
LO-52059001-032-23	2023	FAISMUN	129929/059-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JAVIER RUIZ GÓMEZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,195,342.51	0.00	0.00	1,195,342.51	358,602.75	0.00	0.00	358,602.75	358,602.75	0.00	0.00	358,602.75	30.00%	5.00%
LO-52059001-032-23	2023	FAISMUN	129648/055-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SACCÁN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,595,984.40	0.00	0.00	1,595,984.40	478,795.32	0.00	0.00	478,795.32	478,795.32	0.00	0.00	478,795.32	30.00%	5.00%
LO-52059001-033-23	2023	FAISMUN	139577/063-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TAMALCAB DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	3,200,129.44	0.00	0.00	3,200,129.44	1,807,290.93	0.00	0.00	1,807,290.93	1,807,290.93	0.00	0.00	1,807,290.93	56.48%	80.00%
LO-52059001-034-23	2023	FAISMUN	189961/091-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LA CALLE PAULINO URIOSTEGUI ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNIÓN DE LA COLONIA ANTORCHISTAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	680,528.98	0.00	0.00	680,528.98	632,891.94	0.00	0.00	632,891.94	632,891.94	0.00	0.00	632,891.94	93.00%	80.00%





INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO


PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-034-23	2023	FAISMUN	196001/092-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBRADO E. RIVERA ENTRE 2DO. CIRCUITO PERIFÉRICO Y CALZADA VERACRUZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,883,257.17	0.00	0.00	1,883,257.17	1,224,123.65	0.00	0.00	1,224,123.65	1,224,123.65	0.00	0.00	1,224,123.65	65.00%	20.00%
LO-52059001-035-23	2023	FAISMUN	166262/069-OPB	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	548,302.78	0.00	0.00	548,302.78	164,490.83	0.00	0.00	164,490.83	164,490.83	0.00	0.00	164,490.83	30.00%	10.00%
LO-52059001-035-23	2023	FAISMUN	139226/087-OPB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	669,189.07	0.00	0.00	669,189.07	200,756.72	0.00	0.00	200,756.72	200,756.72	0.00	0.00	200,756.72	30.00%	10.00%
LO-52059001-035-23	2023	FAISMUN	196694/085-OPB	CONSTRUCCIÓN EN PARQUE PÚBLICO (BAÑO PÚBLICO) EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	236,668.50	0.00	0.00	236,668.50	71,000.55	0.00	0.00	71,000.55	71,000.55	0.00	0.00	71,000.55	30.00%	0.00%
LO-52059001-036-23	2023	FAISMUN	190765/072-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,328,903.15	0.00	0.00	2,328,903.15	2,155,027.24	0.00	0.00	2,155,027.24	2,155,027.24	0.00	0.00	2,155,027.24	92.53%	8.00%
LO-52059001-036-23	2023	FAISMUN	194528/080-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ICAICHE, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,251,009.60	0.00	0.00	1,251,009.60	1,159,165.25	0.00	0.00	1,159,165.25	1,159,165.25	0.00	0.00	1,159,165.25	92.66%	5.00%
LO-52059001-036-23	2023	FAISMUN	193555/091-OPB	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	753,976.75	0.00	0.00	753,976.75	697,055.63	0.00	0.00	697,055.63	697,055.63	0.00	0.00	697,055.63	92.45%	5.00%
LO-52059001-037-23	2023	FAISMUN	191040/074-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,328,862.13	0.00	0.00	2,328,862.13	2,157,265.33	0.00	0.00	2,157,265.33	2,157,265.33	0.00	0.00	2,157,265.33	92.63%	9.99%
LO-52059001-037-23	2023	FAISMUN	191186/075-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,328,785.46	0.00	0.00	2,328,785.46	2,169,256.42	0.00	0.00	2,169,256.42	2,169,256.42	0.00	0.00	2,169,256.42	93.15%	12.00%
LO-52059001-038-23	2023	FAISMUN	190934/073-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,326,660.75	0.00	0.00	2,326,660.75	697,998.23	0.00	0.00	697,998.23	697,998.23	0.00	0.00	697,998.23	30.00%	5.00%
LO-52059001-038-23	2023	FAISMUN	194350/079-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,249,636.76	0.00	0.00	1,249,636.76	374,891.03	0.00	0.00	374,891.03	374,891.03	0.00	0.00	374,891.03	30.00%	5.00%
LO-52059001-039-23	2023	FAISMUN	166327/070-OPB	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	294,138.87	0.00	0.00	294,138.87	88,241.66	0.00	0.00	88,241.66	88,241.66	0.00	0.00	88,241.66	30.00%	5.00%

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-039-23	2023	FAISMUN	141568/098-OPB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	708,490.71	0.00	0.00	708,490.71	212,547.21	0.00	0.00	212,547.21	212,547.21	0.00	0.00	212,547.21	30.00%	0.00%
LO-52059001-039-23	2023	FAISMUN	191432/077-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,327,401.69	0.00	0.00	2,327,401.69	698,220.51	0.00	0.00	698,220.51	698,220.51	0.00	0.00	698,220.51	30.00%	50.00%
LO-52059001-039-23	2023	FAISMUN	193779/082-OPB	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	659,240.74	0.00	0.00	659,240.74	197,772.22	0.00	0.00	197,772.22	197,772.22	0.00	0.00	197,772.22	30.00%	25.00%
ADJ-OPB-002-2023	2023	FAISMUN	252381/115-OPB	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	212,762.54	0.00	0.00	212,762.54	63,828.76	0.00	0.00	63,828.76	63,828.76	0.00	0.00	63,828.76	30.00%	66.67%
ADJ-OPB-002-2023	2023	FAISMUN	252556/116-OPB	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	130,297.17	0.00	0.00	130,297.17	39,089.15	0.00	0.00	39,089.15	39,089.15	0.00	0.00	39,089.15	30.00%	65.67%
ADJ-OPB-002-2023	2023	FAISMUN	252685/118-OPB	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DESAGÜE DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE SANTA LUCÍA ENTRE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCA NEGRA Y AV. NICOLÁS BRAVO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	221,836.69	0.00	0.00	221,836.69	66,551.01	0.00	0.00	66,551.01	66,551.01	0.00	0.00	66,551.01	30.00%	70.00%
IO-OPB-001-2023	2023	FAISMUN	263073/111-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE AV. BOULEVARD BAHÍA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,858,570.69	0.00	0.00	2,858,570.69	857,571.21	0.00	0.00	857,571.21	857,571.21	0.00	0.00	857,571.21	30.00%	3.90%
IO-OPB-001-2023	2023	FAISMUN	263272/113-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE INSURGENTES Y CALLE LAGUNA DE BACALAR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,580,312.03	0.00	0.00	1,580,312.03	474,093.61	0.00	0.00	474,093.61	474,093.61	0.00	0.00	474,093.61	30.00%	3.49%
IO-OPB-002-2023	2023	FAISMUN	251046/105-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. RAFAEL E. MELGAR ENTRE LAS AVENIDAS BOULEVARD BAHÍA Y EFRAÍN AGUILAR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,302,650.22	0.00	0.00	2,302,650.22	690,798.07	0.00	0.00	690,798.07	690,798.07	0.00	0.00	690,798.07	30.00%	4.92%



INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
IO-OPB-002-2023	2023	FAISMUN	263016/110-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LAGUNA DE BACALAR ENTRE AV. 4 DE MARZO Y AV. SICILIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,240,542.85	0.00	0.00	1,240,542.85	372,162.86	0.00	0.00	372,162.86	372,162.86	0.00	0.00	372,162.86	30.00%	9.23%
IO-OPB-002-2023	2023	FAISMUN	263368/114-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CONSTITUYENTES DEL 74 ENTRE AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y AV. TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,976,188.11	0.00	0.00	1,976,188.11	592,856.43	0.00	0.00	592,856.43	592,856.43	0.00	0.00	592,856.43	30.00%	20.16%
IO-OPB-003-2023	2023	FAISMUN	263121/112-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LAGUNA DE BACALAR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,860,334.70	0.00	0.00	1,860,334.70	558,100.41	0.00	0.00	558,100.41	558,100.41	0.00	0.00	558,100.41	30.00%	4.85%
IO-OPB-004-2023	2023	FAISMUN	250332/104-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE LA AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE CUBA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	3,207,676.01	0.00	0.00	3,207,676.01	962,302.80	0.00	0.00	962,302.80	962,302.80	0.00	0.00	962,302.80	30.00%	44.83%
IO-OPB-005-2023	2023	FAISMUN	251176/106-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BICENTENARIO (ETAPA 1) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	5,193,371.88	0.00	0.00	5,193,371.88	1,558,011.56	0.00	0.00	1,558,011.56	1,558,011.56	0.00	0.00	1,558,011.56	30.00%	15.06%
IO-OPB-006-2023	2023	FAISMUN	262851/109-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. COROZAL ENTRE AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TOMÁS AZNAR BARBACHANO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	3,129,834.84	0.00	0.00	3,129,834.84	938,950.45	0.00	0.00	938,950.45	938,950.45	0.00	0.00	938,950.45	30.00%	20.11%
IO-OPB-007-2023	2023	FAISMUN	251601/108-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BICENTENARIO (ETAPA 3) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	5,157,269.46	0.00	0.00	5,157,269.46	1,547,180.84	0.00	0.00	1,547,180.84	1,547,180.84	0.00	0.00	1,547,180.84	30.00%	8.19%
LO-52059001-040-23	2023	FAISMUN	205510/095-OPB	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO BOTES, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,024,824.46	0.00	0.00	1,024,824.46	307,447.34	0.00	0.00	307,447.34	307,447.34	0.00	0.00	307,447.34	30.00%	10.00%
LO-52059001-041-23	2023	FAISMUN	250782/103-OPB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALÉTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JAZMINES DE LA COLONIA JARDINES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	605,968.54	0.00	0.00	605,968.54	181,790.56	0.00	0.00	181,790.56	181,790.56	0.00	0.00	181,790.56	30.00%	1.00%



INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) IMPORTE CONTRATO				(h) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				(i) IMPORTE ACUMULADO				(j) AVANCE FINANCIERO %	(k) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-041-23	2023	FAISMUN	196121/093-OPB	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELICE ENTRE AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ Y CALLE TORRES BODET DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	468,701.53	0.00	0.00	468,701.53	140,610.46	0.00	0.00	140,610.46	140,610.46	0.00	0.00	140,610.46	30.00%	12.00%
LO-52059001-041-23	2023	FAISMUN	212919/096-OPB	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. RAFAEL E. MELGAR ENTRE LAS AVENIDAS BOULEVARD BAHÍA Y EFRAÍN AGUILAR DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	298,591.04	0.00	0.00	298,591.04	89,577.31	0.00	0.00	89,577.31	89,577.31	0.00	0.00	89,577.31	30.00%	1.00%
LO-52059001-043-23	2023	FAISMUN	253764/117-OPB	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,376,221.74	0.00	0.00	2,376,221.74	1,841,069.38	0.00	0.00	1,841,069.38	1,841,069.38	0.00	0.00	1,841,069.38	77.48%	50.00%
LO-52059001-044-23	2023	FAISMUN	171990/094-OPB	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,227,274.68	0.00	0.00	1,227,274.68	368,182.40	0.00	0.00	368,182.40	368,182.40	0.00	0.00	368,182.40	30.00%	9.77%
LO-52059001-045-23	2023	FAISMUN	254023/25427-6/120-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,027,916.48	0.00	0.00	1,027,916.48	308,374.94	0.00	0.00	308,374.94	308,374.94	0.00	0.00	308,374.94	30.00%	50.00%
LO-52059001-045-23	2023	FAISMUN	255591/126-OPB	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	92,845.70	0.00	0.00	92,845.70	27,853.71	0.00	0.00	27,853.71	27,853.71	0.00	0.00	27,853.71	30.00%	0.00%
LO-52059001-045-23	2023	FAISMUN	255019/123-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UCUM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,471,663.58	0.00	0.00	1,471,663.58	441,499.07	0.00	0.00	441,499.07	441,499.07	0.00	0.00	441,499.07	30.00%	0.00%
LO-52059001-046-23	2023	FAISMUN	254491/121-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,031,184.78	0.00	0.00	1,031,184.78	309,355.43	0.00	0.00	309,355.43	309,355.43	0.00	0.00	309,355.43	30.00%	0.00%
LO-52059001-046-23	2023	FAISMUN	254913/122-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,031,184.78	0.00	0.00	1,031,184.78	309,355.43	0.00	0.00	309,355.43	309,355.43	0.00	0.00	309,355.43	30.00%	0.00%
LO-52059001-046-23	2023	FAISMUN	255846/127-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	661,477.41	0.00	0.00	661,477.41	198,443.22	0.00	0.00	198,443.22	198,443.22	0.00	0.00	198,443.22	30.00%	0.00%
LO-52059001-047-23	2023	FAISMUN	276516/119-OPB	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,046,233.50	0.00	0.00	1,046,233.50	313,870.05	0.00	0.00	313,870.05	313,870.05	0.00	0.00	313,870.05	30.00%	98.00%

[Handwritten signature and initials]

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

II)	III)	IV)	V)	VI)	VII)				VIII)				IX)				X)	XI)
					IMPORTE CONTRATO				IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				IMPORTE ACUMULADO				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
NUMERO	EJERCICIO	FONDO	CEDEULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-048-23	2023	FAISMUN	251489/107-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BICENTENARIO (ETAPA 2) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	5,702,757.62	0.00	0.00	5,702,757.62	1,710,827.29	0.00	0.00	1,710,827.29	1,710,827.29	0.00	0.00	1,710,827.29	30.00%	8.21%
LO-52059001-049-23	2023	FAISMUN	251691/129-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO ECOLOGICO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS KINICHNA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,529,297.94	0.00	0.00	1,529,297.94	458,789.38	0.00	0.00	458,789.38	458,789.38	0.00	0.00	458,789.38	30.00%	45.00%
LO-52059001-050-23	2023	FAISMUN	255248/124-OPB	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,007,879.65	0.00	0.00	1,007,879.65	302,363.90	0.00	0.00	302,363.90	302,363.90	0.00	0.00	302,363.90	30.00%	0.00%
LO-52059001-050-23	2023	FAISMUN	289304/132-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (BAÑO PÚBLICO) EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,123,151.29	0.00	0.00	1,123,151.29	336,945.39	0.00	0.00	336,945.39	336,945.39	0.00	0.00	336,945.39	30.00%	0.00%
LO-52059001-050-23	2023	FAISMUN	255428/125-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	241,114.47	0.00	0.00	241,114.47	72,334.34	0.00	0.00	72,334.34	72,334.34	0.00	0.00	72,334.34	30.00%	0.00%
IO-OPB-008-2023	2023	FAISMUN	288369/130-OPB	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO OTHÓN P. BLANCO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES (2DA. ETAPA) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,134,968.67	0.00	0.00	1,134,968.67	1,025,876.03	0.00	0.00	1,025,876.03	1,025,876.03	0.00	0.00	1,025,876.03	90.39%	50.00%
IO-OPB-008-2023	2023	FAISMUN	288442/131-OPB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES (2DA. ETAPA) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	889,635.64	0.00	0.00	889,635.64	821,965.99	0.00	0.00	821,965.99	821,965.99	0.00	0.00	821,965.99	92.39%	50.00%
IO-OPB-009-2023	2023	FAISMUN	313896/134-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE TECNOLÓGICO DE TUXTLA Y CALLE FAISÁN DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,471,853.08	0.00	0.00	1,471,853.08	441,555.92	0.00	0.00	441,555.92	441,555.92	0.00	0.00	441,555.92	30.00%	0.00%
IO-OPB-009-2023	2023	FAISMUN	314401/135-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE FAISÁN Y CALLE XTACAY DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,169,629.88	0.00	0.00	1,169,629.88	350,888.96	0.00	0.00	350,888.96	350,888.96	0.00	0.00	350,888.96	30.00%	1.64%
IO-OPB-010-2023	2023	FAISMUN	213253/097-OPB	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL PARQUE HABITAT II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,065,719.15	0.00	0.00	2,065,719.15	620,015.75	0.00	0.00	620,015.75	620,015.75	0.00	0.00	620,015.75	30.00%	20.00%

92X

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (a)

(a) NÚMERO	(b) EJERCICIO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMETRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCIERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
IO-OPB-011-2023	2023	FAISMUN	230964/133-OPB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE XTACAY Y CALLE LAGUNA NOH-BEC DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	2,956,186.73	0.00	0.00	2,956,186.73	886,856.02	0.00	0.00	886,856.02	886,856.02	0.00	0.00	886,856.02	30.00%	1.21%
IO-OPB-012-2023	2023	FAISMUN	284652/128-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES (3RA. ETAPA) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	941,119.30	0.00	0.00	941,119.30	282,335.79	0.00	0.00	282,335.79	282,335.79	0.00	0.00	282,335.79	30.00%	0.00%
IO-OPB-012-2023	2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISMUN	339653/136-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,017,578.83	0.00	0.00	1,017,578.83	305,273.65	0.00	0.00	305,273.65	305,273.65	0.00	0.00	305,273.65	30.00%	0.00%
IO-OPB-013-2023	2023	FAISMUN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FAISMUN	448148/137-OPB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES (4RA. ETAPA) DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.	1,454,771.66	0.00	0.00	1,454,771.66	436,431.50	0.00	0.00	436,431.50	436,431.50	0.00	0.00	436,431.50	30.00%	0.00%


(y) ELABORÓ

SARA EUNICE CANUL CHAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

(y) REVISÓ Y AUTORIZÓ
MRO. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL