

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEL RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

II NÚMERO	III CAPÍTULO	IV FONDO	V CEDULA	VI NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	VII IMPORTE CONTRATO				VIII IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				IX IMPORTE ACUMULADO				X AVANCE FINANCIERO %	XI AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
IO-OPB-001-2024	6000	Recursos Propios	S/C	Rehabilitación de los Rieles de Tren en el Jardín Zoológico "Payo Obispo", en la Ciudad de Chetumal, del municipio de Othón P. Blanco.	0.00	0.00	4,358,951.40	4,358,951.40	0.00	0.00	4,358,951.40	4,358,951.40	0.00	0.00	4,358,951.40	4,358,951.40	100.00%	100.00%
IO-OPB-002-2024	6000	Recursos Propios	S/C	Rehabilitación de Diversas Áreas en el jardín Zoológico "Payo Obispo", en la Ciudad de Chetumal, del Municipio de Othón P. Blanco.	0.00	0.00	3,188,774.53	3,188,774.53	0.00	0.00	3,188,774.53	3,188,774.53	0.00	0.00	3,188,774.53	3,188,774.53	100.00%	100.00%
ADJ-OPB-001-2024	6000	FORTAMUN	010-TM/OPB	Rehabilitación de Espacio de Regidores Tercer Nivel en las Instalaciones del Palacio Municipal de Othón P. Blanco	446,603.34	0.00	0.00	446,603.34	446,603.34	0.00	0.00	446,603.34	446,603.34	0.00	0.00	446,603.34	100.00%	100.00%
LO-52059001-001-24	6000	FAISMUN	257697/022-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Av. Bugambilias entre Av. Calzada Veracruz y Av. Andrés Quintana Roo de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	3,384,315.78	0.00	0.00	3,384,315.78	2,901,654.37	0.00	0.00	2,901,654.37	2,901,654.37	0.00	0.00	2,901,654.37	85.74%	98.44%
LO-52059001-001-24	6000	FAISMUN	258364/023-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Av. Bugambilias entre Av. Andrés Quintana Roo y Av. Javier Rojo Gómez de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	3,449,860.57	0.00	0.00	3,449,860.57	2,107,601.53	0.00	0.00	2,107,601.53	2,107,601.53	0.00	0.00	2,107,601.53	61.09%	93.91%
LO-52059001-001-24	6000	FAISMUN	258493/024-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Av. Bugambilias entre Av. Javier Rojo Gómez y Av. Cornelio Lizárraga de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	3,282,232.93	0.00	0.00	3,282,232.93	2,815,266.60	0.00	0.00	2,815,266.60	2,815,266.60	0.00	0.00	2,815,266.60	85.77%	94.44%
LO-52059001-002-24	6000	FAISMUN	271789/032-OPB	-Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Lazaro Cardenas II, Municipio de Othón P. Blanco.	1,360,974.08	0.00	0.00	1,360,974.08	408,292.22	0.00	0.00	408,292.22	408,292.22	0.00	0.00	408,292.22	30.00%	36.96%
LO-52059001-002-24	6000	FAISMUN	259972/029-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de La Libertad, Municipio de Othón P. Blanco.	1,564,151.04	0.00	0.00	1,564,151.04	469,245.31	0.00	0.00	469,245.31	469,245.31	0.00	0.00	469,245.31	30.00%	36.95%
LO-52059001-003-24	6000	FAISMUN	259810/027-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Huay-Pix, Municipio de Othón P. Blanco.	3,335,617.07	0.00	0.00	3,335,617.07	3,102,116.03	0.00	0.00	3,102,116.03	3,102,116.03	0.00	0.00	3,102,116.03	93.00%	95.00%
LO-52059001-003-24	6000	FAISMUN	272651/037-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Xul-Ha, Municipio de Othón P. Blanco.	3,091,678.17	0.00	0.00	3,091,678.17	2,875,233.96	0.00	0.00	2,875,233.96	2,875,233.96	0.00	0.00	2,875,233.96	93.00%	95.00%
LO-52059001-004-24	6000	FAISMUN	263682/031-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Xcalak, Municipio de Othón P. Blanco.	2,445,045.48	0.00	0.00	2,445,045.48	733,513.64	0.00	0.00	733,513.64	733,513.64	0.00	0.00	733,513.64	30.00%	5.00%
LO-52059001-004-24	6000	FAISMUN	277689/038-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco.	1,468,963.45	0.00	0.00	1,468,963.45	440,689.04	0.00	0.00	440,689.04	440,689.04	0.00	0.00	440,689.04	30.00%	50.58%
LO-52059001-005-24	6000	FAISMUN	272020/034-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Cinco de Mayo, Municipio de Othón P. Blanco.	1,511,350.06	0.00	0.00	1,511,350.06	1,139,273.36	0.00	0.00	1,139,273.36	1,139,273.36	0.00	0.00	1,139,273.36	75.38%	95.00%




INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEI RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

II NÚMERO	III CAPÍTULO	IV FONDO	V CEDULA	VI NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	I IMPORTE CONTRATO				II IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				III IMPORTE ACUMULADO				IV AVANCE FINANCIERO %	V AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-005-24	6000	FAISMUN	284430/040-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Nachicoom, Municipio de Othón P. Blanco.	1,452,889.06	0.00	0.00	1,452,889.06	1,351,185.65	0.00	0.00	1,351,185.65	1,351,185.65	0.00	0.00	1,351,185.65	93.00%	95.00%
LO-52059001-005-24	6000	FAISMUN	286847/042-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Nicolás Bravo, Municipio de Othón P. Blanco.	3,034,394.43	0.00	0.00	3,034,394.43	2,821,986.94	0.00	0.00	2,821,986.94	2,821,986.94	0.00	0.00	2,821,986.94	93.00%	95.00%
LO-52059001-006-24	6000	FAISMUN	271905/033-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Cocoyol, Municipio de Othón P. Blanco.	1,510,736.77	0.00	0.00	1,510,736.77	453,221.63	0.00	0.00	453,221.63	453,221.63	0.00	0.00	453,221.63	30.00%	40.00%
LO-52059001-006-24	6000	FAISMUN	277918/039-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Palmar, Municipio de Othón P. Blanco.	1,514,075.31	0.00	0.00	1,514,075.31	454,222.59	0.00	0.00	454,222.59	454,222.59	0.00	0.00	454,222.59	30.00%	50.00%
LO-52059001-006-24	6000	FAISMUN	284565/041-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Sac-Xan, Municipio de Othón P. Blanco.	1,516,423.19	0.00	0.00	1,516,423.19	454,926.96	0.00	0.00	454,926.96	454,926.96	0.00	0.00	454,926.96	30.00%	50.00%
LO-52059001-006-24	6000	FAISMUN	260396/028-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Ramonal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,338,052.19	0.00	0.00	1,338,052.19	401,415.66	0.00	0.00	401,415.66	401,415.66	0.00	0.00	401,415.66	30.00%	50.00%
LO-52059001-007-24	6000	FAISMUN	260825/030-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Dos Aguadas, Municipio de Othón P. Blanco.	1,431,082.07	0.00	0.00	1,431,082.07	429,324.62	0.00	0.00	429,324.62	429,324.62	0.00	0.00	429,324.62	30.00%	20.00%
LO-52059001-007-24	6000	FAISMUN	272159/035-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Tomás Gamito Canabal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,144,326.38	0.00	0.00	1,144,326.38	343,297.91	0.00	0.00	343,297.91	343,297.91	0.00	0.00	343,297.91	30.00%	5.00%
LO-52059001-007-24	6000	FAISMUN	272467/036-OPB	Construcción de Pavimentos en Diversas Calles de la Localidad de Tres Garantías, Municipio de Othón P. Blanco.	1,487,676.87	0.00	0.00	1,487,676.87	446,303.06	0.00	0.00	446,303.06	446,303.06	0.00	0.00	446,303.06	30.00%	5.00%
LO-52059001-008-24	6000	FAISMUN	231383/021-OPB	Construcción de Parque Público en la Colonia 17 de Octubre de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	5,498,826.88	0.00	0.00	5,498,826.88	2,629,853.50	0.00	0.00	2,629,853.50	2,629,853.50	0.00	0.00	2,629,853.50	47.83%	65.00%
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	234618/004-OPB	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad de Veracruz, Municipio de Othón P. Blanco.	2,719,886.22	0.00	0.00	2,719,886.22	1,748,284.17	0.00	0.00	1,748,284.17	1,748,284.17	0.00	0.00	1,748,284.17	64.28%	85.00%
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	234637/010-OPB	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en la Localidad de Veracruz, Municipio de Othón P. Blanco.	509,224.69	0.00	0.00	509,224.69	281,730.79	0.00	0.00	281,730.79	281,730.79	0.00	0.00	281,730.79	55.33%	60.00%
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	235228/005-OPB	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco.	2,720,340.12	0.00	0.00	2,720,340.12	1,747,741.11	0.00	0.00	1,747,741.11	1,747,741.11	0.00	0.00	1,747,741.11	64.25%	60.00%
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	235295/015-OPB	Construcción de Espacio Público Multideportivo en la Localidad de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco.	1,945,417.08	0.00	0.00	1,945,417.08	1,167,736.31	0.00	0.00	1,167,736.31	1,167,736.31	0.00	0.00	1,167,736.31	60.02%	20.00%




INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEL RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

(a) NÚMERO	(b) CAPÍTULO	(c) FONDO	(d) CEDULA	(e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(f) IMPORTE CONTRATO				(g) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				(h) IMPORTE ACUMULADO				(i) AVANCE FINANCERO %	(j) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	238451/002-OPB	Rehabilitación de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad de Sabidos, Municipio de Othón P. Blanco.	865,053.56	0.00	0.00	865,053.56	449,807.21	0.00	0.00	449,807.21	449,807.21	0.00	0.00	449,807.21	52.00%	60.00%
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	234758/012-OPB	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en la Localidad de Sabidos, Municipio de Othón P. Blanco.	1,250,034.40	0.00	0.00	1,250,034.40	662,550.77	0.00	0.00	662,550.77	662,550.77	0.00	0.00	662,550.77	53.00%	60.00%
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	232823/008-OPB	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad de Nuevo Becar, Municipio de Othón P. Blanco.	3,122,374.97	0.00	0.00	3,122,374.97	1,842,187.26	0.00	0.00	1,842,187.26	1,842,187.26	0.00	0.00	1,842,187.26	59.00%	60.00%
LO-52059001-009-24	6000	FAISMUN	242904/016-OPB	Construcción de Espacio Público Multideportivo en la Localidad de Nuevo Becar, Municipio de Othón P. Blanco.	1,775,859.24	0.00	0.00	1,775,859.24	1,084,070.77	0.00	0.00	1,084,070.77	1,084,070.77	0.00	0.00	1,084,070.77	61.04%	60.00%
LO-52059001-010-24	6000	FAISMUN	237098/017-OPB	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en la Telesecundaria "Vicente Guerrero" de la Localidad de Pucte, Municipio de Othón P. Blanco.	2,720,291.00	0.00	0.00	2,720,291.00	1,750,951.47	0.00	0.00	1,750,951.47	1,750,951.47	0.00	0.00	1,750,951.47	64.37%	85.00%
LO-52059001-010-24	6000	FAISMUN	237416/019-OPB	Rehabilitación de Cancha Deportiva en la Telesecundaria "Vicente Guerrero" de la Localidad de Pucte, Municipio de Othón P. Blanco.	590,171.95	0.00	0.00	590,171.95	268,620.46	0.00	0.00	268,620.46	268,620.46	0.00	0.00	268,620.46	45.52%	80.00%
LO-52059001-010-24	6000	FAISMUN	238217/006-OPB	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad La Unión, Municipio de Othón P. Blanco.	2,720,291.00	0.00	0.00	2,720,291.00	1,750,951.67	0.00	0.00	1,750,951.67	1,750,951.67	0.00	0.00	1,750,951.67	64.37%	60.00%
LO-52059001-010-24	6000	FAISMUN	234678/011-OPB	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en la Localidad La Unión, Municipio de Othón P. Blanco.	1,414,158.38	0.00	0.00	1,414,158.38	860,943.56	0.00	0.00	860,943.56	860,943.56	0.00	0.00	860,943.56	60.88%	60.00%
LO-52059001-010-24	6000	FAISMUN	313260/051-OPB	Construcción de Espacio Público Multideportivo (Cancha de Fútbol) en la Localidad de Javier Rojo Gómez, Municipio de Othón P. Blanco.	3,695,713.09	0.00	0.00	3,695,713.09	1,908,159.56	0.00	0.00	1,908,159.56	1,908,159.56	0.00	0.00	1,908,159.56	51.63%	45.00%
LO-52059001-010-24	6000	FAISMUN	237565/018-OPB	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en el Conalep "Plantel Ribera del Río Hondo" de la Localidad de Álvaro Obregón U.A., Municipio de Othón P. Blanco.	2,720,291.00	0.00	0.00	2,720,291.00	1,714,476.94	0.00	0.00	1,714,476.94	1,714,476.94	0.00	0.00	1,714,476.94	63.03%	60.00%
LO-52059001-010-24	6000	FAISMUN	237739/020-OPB	Rehabilitación de Cancha Deportiva en el Conalep "Plantel Ribera del Río Hondo" de la Localidad de Álvaro Obregón U.A., Municipio de Othón P. Blanco.	732,219.71	0.00	0.00	732,219.71	456,815.01	0.00	0.00	456,815.01	456,815.01	0.00	0.00	456,815.01	62.39%	60.00%
LO-52059001-011-24	6000	FAISMUN	239482/007-OPB	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad de Javier Rojo Gómez, Municipio de Othón P. Blanco.	2,720,228.64	0.00	0.00	2,720,228.64	1,351,726.73	0.00	0.00	1,351,726.73	1,351,726.73	0.00	0.00	1,351,726.73	49.69%	85.00%
LO-52059001-011-24	6000	FAISMUN	234853/014-OPB	Construcción de Espacio Público Multideportivo en la Localidad de Javier Rojo Gómez, Municipio de Othón P. Blanco.	1,394,630.74	0.00	0.00	1,394,630.74	889,082.18	0.00	0.00	889,082.18	889,082.18	0.00	0.00	889,082.18	63.75%	80.00%



INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEL RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

(b) NÚMERO	(c) CAPÍTULO	(d) FONDO	(e) CEDULA	(f) NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	(g) IMPORTE CONTRATO				(h) IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				(i) IMPORTE ACUMULADO				(j) AVANCE FINANCIERO %	(k) AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-011-24	6000	FAISMUN	232834/001-OPB	Rehabilitación de Techado en Espacio Multideportivo de la Colonia Santa María en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	704,535.41	0.00	0.00	704,535.41	454,013.43	0.00	0.00	454,013.43	454,013.43	0.00	0.00	454,013.43	64.44%	85.00%
LO-52059001-011-24	6000	FAISMUN	312112/055-OPB	Construcción y Rehabilitación de la Biblioteca Pública "Diana Laura Rojas de Coloso" de la Colonia Santa María en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,951,041.56	0.00	0.00	1,951,041.56	992,571.97	0.00	0.00	992,571.97	992,571.97	0.00	0.00	992,571.97	50.87%	95.00%
LO-52059001-011-24	6000	FAISMUN	312167/050-OPB	Construcción y Equipamiento de Parque Público de la Colonia Santa María en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	7,489,033.31	0.00	0.00	7,489,033.31	3,996,267.06	0.00	0.00	3,996,267.06	3,996,267.06	0.00	0.00	3,996,267.06	53.35%	30.00%
LO-52059001-011-24	6000	FAISMUN	233159/003-OPB	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo de la Colonia Santa María en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,234,533.61	0.00	0.00	1,234,533.61	777,447.91	0.00	0.00	777,447.91	777,447.91	0.00	0.00	777,447.91	62.98%	60.00%
LO-52059001-012-24	6000	FAISMUN	283955/043-OPB	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Parque Público en la Localidad de Calderitas, Municipio de Othón P. Blanco.	4,744,103.39	0.00	0.00	4,744,103.39	2,063,604.47	0.00	0.00	2,063,604.47	2,063,604.47	0.00	0.00	2,063,604.47	43.50%	60.00%
LO-52059001-012-24	6000	FAISMUN	238590/003-OPB	Rehabilitación de Techado en Espacio Multideportivo en la Localidad de Calderitas, Municipio de Othón P. Blanco.	639,324.46	0.00	0.00	639,324.46	428,658.81	0.00	0.00	428,658.81	428,658.81	0.00	0.00	428,658.81	67.05%	85.00%
LO-52059001-013-24	6000	FAISMUN	299938/044-OPB	Construcción de Pavimento en la Calle Fraternidad Antorchista de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	11,640,924.37	0.00	0.00	11,640,924.37	10,418,781.62	0.00	0.00	10,418,781.62	10,418,781.62	0.00	0.00	10,418,781.62	89.50%	50.00%
LO-52059001-014-24	6000	FAISMUN	312311/049-OPB	Construcción de Alumbrado Público en el Tramo de la Carretera Calderitas al Acceso de Oxtankah, Municipio de Othón P. Blanco.	10,902,762.72	0.00	0.00	10,902,762.72	9,319,575.67	0.00	0.00	9,319,575.67	9,319,575.67	0.00	0.00	9,319,575.67	85.48%	69.13%
LO-52059001-015-24	6000	FAISMUN	308872/054-OPB	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en la Localidad de Juan Sarabia, Municipio de Othón P. Blanco.	838,694.58	0.00	0.00	838,694.58	487,298.02	0.00	0.00	487,298.02	487,298.02	0.00	0.00	487,298.02	58.10%	85.00%
LO-52059001-015-24	6000	FAISMUN	234903/013-OPB	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en la Localidad de Laguna Guerrero, Municipio de Othón P. Blanco.	1,389,792.44	0.00	0.00	1,389,792.44	806,078.54	0.00	0.00	806,078.54	806,078.54	0.00	0.00	806,078.54	58.00%	85.00%
LO-52059001-016-24	6000	FAISMUN	313639/052-OPB	Construcción de Espacio Público Multideportivo (Cancha de Fútbol) en la Localidad de San Pedro Peralta, Municipio de Othón P. Blanco.	3,008,061.92	0.00	0.00	3,008,061.92	2,407,845.76	0.00	0.00	2,407,845.76	2,407,845.76	0.00	0.00	2,407,845.76	80.05%	98.00%
LO-52059001-017-24	6000	FAISMUN	313787/053-OPB	Construcción de Espacio Público Multideportivo (Cancha de Fútbol) en la Localidad de Jesús Gonzales Ortega, Municipio de Othón P. Blanco.	3,481,065.92	0.00	0.00	3,481,065.92	1,044,319.78	0.00	0.00	1,044,319.78	1,044,319.78	0.00	0.00	1,044,319.78	30.00%	45.00%
IO-OPB-003-2024	6000	FAISMUN	416214/084-OPB	Construcción de Alumbrado Público en las Calles Ignacio Comonfort, Dos Aguadas y Chiozapote entre Calzada Centenario y Calle Reforma Agraria de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,826,119.04	0.00	0.00	1,826,119.04	547,835.71	0.00	0.00	547,835.71	547,835.71	0.00	0.00	547,835.71	30.00%	0.00%






MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEL RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

II NÚMERO	IS CAPÍTULO	IS FONDO	II CÉDULA	I NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	I IMPORTE CONTRATO				II IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				I IMPORTE ACUMULADO				II AVANCE FINANCIERO %	I AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
IO-OPB-003-2024	6000	FAISMUN	257077/025-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Av. Adolfo López Mateos entre Av. Andrés Q. Roo y Av. Revolución de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	2,858,164.12	0.00	0.00	2,858,164.12	857,449.24	0.00	0.00	857,449.24	857,449.24	0.00	0.00	857,449.24	30.00%	0.00%
IO-OPB-003-2024	6000	FAISMUN	415114/083-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Calle Cristóbal Colón entre Calle Emiliano Zapata y Av. Héroes de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	2,609,765.27	0.00	0.00	2,609,765.27	782,029.58	0.00	0.00	782,029.58	782,029.58	0.00	0.00	782,029.58	30.00%	0.00%
IO-OPB-004-2024	6000	FAISMUN	309457/046-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Localidad de Subteniente López, Municipio de Othón P. Blanco.	3,353,854.29	0.00	0.00	3,353,854.29	1,006,156.29	0.00	0.00	1,006,156.29	1,006,156.29	0.00	0.00	1,006,156.29	30.00%	0.00%
IO-OPB-004-2024	6000	FAISMUN	414985/082-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Calle Heriberto Frías entre Av. Insurgentes y Calle Puente de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	4,516,704.33	0.00	0.00	4,516,704.33	1,355,011.30	0.00	0.00	1,355,011.30	1,355,011.30	0.00	0.00	1,355,011.30	30.00%	0.00%
IO-OPB-005-2024	6000	FAISMUN	309675/048-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Avenida Carmen Ochoa de Merino entre la Av. Boulevard Bahía y Calle Rafael E. Melgar de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	4,416,436.46	0.00	0.00	4,416,436.46	1,324,930.94	0.00	0.00	1,324,930.94	1,324,930.94	0.00	0.00	1,324,930.94	30.00%	0.00%
IO-OPB-005-2024	6000	FAISMUN	309571/047-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Av. Venustiano Carranza entre la Calle Agustín Olachea y Av. Calzada Veracruz de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	6,274,216.14	0.00	0.00	6,274,216.14	1,882,264.84	0.00	0.00	1,882,264.84	1,882,264.84	0.00	0.00	1,882,264.84	30.00%	0.00%
IO-OPB-005-2024	6000	FAISMUN	370333/060-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de California, Municipio de Othón P. Blanco.	859,909.74	0.00	0.00	859,909.74	257,972.92	0.00	0.00	257,972.92	257,972.92	0.00	0.00	257,972.92	30.00%	0.00%
IO-OPB-006-2024	6000	FAISMUN	370428/062-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de El Cedral, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,147.77	0.00	0.00	1,204,147.77	361,244.33	0.00	0.00	361,244.33	361,244.33	0.00	0.00	361,244.33	30.00%	0.00%
IO-OPB-006-2024	6000	FAISMUN	370582/065-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Limonar, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,147.77	0.00	0.00	1,204,147.77	361,244.33	0.00	0.00	361,244.33	361,244.33	0.00	0.00	361,244.33	30.00%	0.00%
IO-OPB-007-2024	6000	FAISMUN	370630/066-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Morcoy, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,121.21	0.00	0.00	1,204,121.21	361,236.36	0.00	0.00	361,236.36	361,236.36	0.00	0.00	361,236.36	30.00%	0.00%
IO-OPB-008-2024	6000	FAISMUN	370788/069-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Nuevo Canaan, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,196.36	0.00	0.00	1,204,196.36	361,258.91	0.00	0.00	361,258.91	361,258.91	0.00	0.00	361,258.91	30.00%	0.00%
IO-OPB-009-2024	6000	FAISMUN	370376/061-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Caoban, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,393.97	0.00	0.00	1,204,393.97	361,318.19	0.00	0.00	361,318.19	361,318.19	0.00	0.00	361,318.19	30.00%	0.00%
IO-OPB-009-2024	6000	FAISMUN	370577/067-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de San José de la Montaña, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,393.97	0.00	0.00	1,204,393.97	361,318.19	0.00	0.00	361,318.19	361,318.19	0.00	0.00	361,318.19	30.00%	0.00%
IO-OPB-010-2024	6000	FAISMUN	369851/058-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Allende, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,390.31	0.00	0.00	1,204,390.31	361,317.09	0.00	0.00	361,317.09	361,317.09	0.00	0.00	361,317.09	30.00%	0.00%

INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEL RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

II NÚMERO	III CAPÍTULO	IV FONDO	V CEDULA	VI NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	VII IMPORTE CONTRATO				VIII IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				IX IMPORTE ACUMULADO				X AVANCE FINANCIERO %	XI AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
IO-OPB-011-2024	6000	FAISMUN	370268/059-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Álvaro Obregón U.A., Municipio de Othón P. Blanco.	2,581,191.69	0.00	0.00	2,581,191.69	774,357.51	0.00	0.00	774,357.51	774,357.51	0.00	0.00	774,357.51	30.00%	0.00%
IO-OPB-012-2024	6000	FORTAMUN	014-TM/OPB	Rehabilitación de la Unidad del D.L.F. Municipal en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	2,781,399.80	0.00	0.00	2,781,399.80	2,781,399.80	0.00	0.00	2,781,399.80	2,781,399.80	0.00	0.00	2,781,399.80	100.00%	0.00%
IO-OPB-013-2024	6000	FAISMUN	385030/067-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Cacao, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,587.22	0.00	0.00	1,204,587.22	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	30.00%	0.00%
IO-OPB-013-2024	6000	FAISMUN	407253/093-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Esteban B. Calderón, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,587.22	0.00	0.00	1,204,587.22	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	30.00%	0.00%
IO-OPB-013-2024	6000	FAISMUN	407388/093-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Revolución, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,587.22	0.00	0.00	1,204,587.22	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	30.00%	0.00%
IO-OPB-013-2024	6000	FAISMUN	370724/098-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de San Francisco Botes, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,587.22	0.00	0.00	1,204,587.22	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	361,376.17	0.00	0.00	361,376.17	30.00%	0.00%
IO-OPB-014-2024	6000	FAISMUN	407343/092-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Francisco Villa, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,293.36	0.00	0.00	1,204,293.36	361,288.01	0.00	0.00	361,288.01	361,288.01	0.00	0.00	361,288.01	30.00%	0.00%
IO-OPB-014-2024	6000	FAISMUN	370523/064-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Icaiche, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,293.36	0.00	0.00	1,204,293.36	361,288.01	0.00	0.00	361,288.01	361,288.01	0.00	0.00	361,288.01	30.00%	0.00%
IO-OPB-015-2024	6000	FAISMUN	407118/098-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Álvaro Obregón Viejo, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,126.33	0.00	0.00	1,204,126.33	361,237.90	0.00	0.00	361,237.90	361,237.90	0.00	0.00	361,237.90	30.00%	0.00%
IO-OPB-016-2024	6000	FORTAMUN	013-TM/OPB	Construcción de Cubo para Elevador en el Palacio Municipal de Othón P. Blanco.	1,872,783.33	0.00	0.00	1,872,783.33	1,872,783.33	0.00	0.00	1,872,783.33	1,872,783.33	0.00	0.00	1,872,783.33	100.00%	0.00%
IO-OPB-017-2024	6000	FAISMUN	370469/063-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Sergio Butrón Casas, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,111.15	0.00	0.00	1,204,111.15	361,233.35	0.00	0.00	361,233.35	361,233.35	0.00	0.00	361,233.35	30.00%	0.00%
IO-OPB-017-2024	6000	FAISMUN	315511/056-OPB	Construcción de Piso Firme en la Localidad de Sergio Butrón Casas, Municipio de Othón P. Blanco.	100,050.66	0.00	0.00	100,050.66	30,015.20	0.00	0.00	30,015.20	30,015.20	0.00	0.00	30,015.20	30.00%	0.00%
IO-OPB-017-2024	6000	FAISMUN	428391/097-OPB	Construcción de Techo Firme en la Localidad de Sergio Butrón Casas, Municipio de Othón P. Blanco.	404,354.73	0.00	0.00	404,354.73	121,306.42	0.00	0.00	121,306.42	121,306.42	0.00	0.00	121,306.42	30.00%	0.00%
IO-OPB-018-2024	6000	FAISMUN	390130/076-OPB	Construcción de Aula en el Jardín de Niños "María Luisa Jiménez Azarcoya" de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	776,952.82	0.00	0.00	776,952.82	233,085.85	0.00	0.00	233,085.85	233,085.85	0.00	0.00	233,085.85	30.00%	0.00%
IO-OPB-018-2024	6000	FAISMUN	428436/094-OPB	Construcción de Techo Firme en la Localidad de Ucum, Municipio de Othón P. Blanco.	337,304.92	0.00	0.00	337,304.92	101,191.48	0.00	0.00	101,191.48	101,191.48	0.00	0.00	101,191.48	30.00%	0.00%
ADJ-OPB-002-2024	6000	FAISMUN	82253/001-PRODIM-OPB	Rehabilitación del Área SITE del Palacio Municipal de la Ciudad de Chetumal, de Othón P. Blanco.	391,711.86	0.00	0.00	391,711.86	391,711.86	0.00	0.00	391,711.86	391,711.86	0.00	0.00	391,711.86	100.00%	0.00%



INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEL RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

II NÚMERO	III CAPÍTULO	IV FONDO	V CEDULA	VI NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	II IMPORTE CONTRATO				III IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				IV IMPORTE ACUMULADO				VII AVANCE FINANCIERO %	VIII AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
ADJ-OPB-003 2024	6000	FAISMUN	416345/103-OPB	Construcción de Pavimentos la Calle Benito Juárez entre las Calles Heroes de Chapultepec e Ignacio Zaragoza de la Localidad de Pamar, Municipio de Othón P. Blanco.	582,339.92	0.00	0.00	582,339.92	174,701.98	0.00	0.00	174,701.98	174,701.98	0.00	0.00	174,701.98	30.00%	0.00%
ADJ-OPB-004 2024	6000	FAISMUN	374939/071-OPB	Mantenimiento de Pozos de Absorción en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	328,020.84	0.00	0.00	328,020.84	98,406.25	0.00	0.00	98,406.25	98,406.25	0.00	0.00	98,406.25	30.00%	0.00%
ADJ-OPB-004 2024	6000	FAISMUN	433639/105-OPB	Construcción de Pozos de Absorción en las Colonias Adolfo López Mateos y Proteritorio de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	509,374.98	0.00	0.00	509,374.98	152,812.49	0.00	0.00	152,812.49	152,812.49	0.00	0.00	152,812.49	30.00%	0.00%
LO-52059001- 018-24	6000	FAISMUN	399495/090-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio Elevado en Diversas Colonias de la Ciudad de Chetumal Etapa 1, Municipio de Othón P. Blanco.	7,111,636.82	0.00	0.00	7,111,636.82	2,133,491.05	0.00	0.00	2,133,491.05	2,133,491.05	0.00	0.00	2,133,491.05	30.00%	0.00%
LO-52059001- 019-24	6000	FAISMUN	415822/085-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Localidad de Xcalak, Municipio de Othón P. Blanco.	5,029,272.83	0.00	0.00	5,029,272.83	1,508,781.85	0.00	0.00	1,508,781.85	1,508,781.85	0.00	0.00	1,508,781.85	30.00%	0.00%
LO-52059001- 019-24	6000	FAISMUN	258561/028-OPB	Construcción de Alumbrado Público en la Av. 5 de Mayo entre la Calle 22 de Enero y Av. Heroes de Chapultepec de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,940,651.13	0.00	0.00	1,940,651.13	582,195.34	0.00	0.00	582,195.34	582,195.34	0.00	0.00	582,195.34	30.00%	0.00%
LO-52059001- 020-24	6000	FAISMUN	309266/045-OPB	Construcción de Alumbrado Público en el Puente de la Entrada de Subterfiente López, Municipio de Othón P. Blanco.	6,441,875.29	0.00	0.00	6,441,875.29	1,932,562.59	0.00	0.00	1,932,562.59	1,932,562.59	0.00	0.00	1,932,562.59	30.00%	0.00%
LO-52059001- 021-24	6000	FAISMUN	410272/078-OPB	Rehabilitación de Pavimentos en la Calle Panamá entre Av. Manuel Evia Cámara y Av. Mariano Angulo Basto de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	3,772,664.94	0.00	0.00	3,772,664.94	1,131,799.48	0.00	0.00	1,131,799.48	1,131,799.48	0.00	0.00	1,131,799.48	30.00%	0.00%
LO-52059001- 021-24	6000	FAISMUN	417247/086-OPB	Rehabilitación de Pavimentos en la Calle 10 de Abril entre las Calles Ursula Galván y Manuel Crescencio Rajón de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,664,300.67	0.00	0.00	1,664,300.67	499,290.20	0.00	0.00	499,290.20	499,290.20	0.00	0.00	499,290.20	30.00%	0.00%
LO-52059001- 021-24	6000	FAISMUN	403536/077-OPB	Rehabilitación de Pavimentos en Diversas Calles de la Colonia Pacto Obrero de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,666,202.37	0.00	0.00	1,666,202.37	499,860.71	0.00	0.00	499,860.71	499,860.71	0.00	0.00	499,860.71	30.00%	0.00%
LO-52059001- 021-24	6000	FAISMUN	430306/101-OPB	Construcción de Pavimentos en el Cruce de la Av. Constituyentes y Calle Tomás Aznar Barbachano de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	2,374,750.68	0.00	0.00	2,374,750.68	712,425.20	0.00	0.00	712,425.20	712,425.20	0.00	0.00	712,425.20	30.00%	0.00%
LO-52059001- 021-24	6000	FAISMUN	430611/102-OPB	Construcción de Pavimento en la Calle Salvador Alvarado entre Calle Jesús Urutia y Av. Calzada Veracruz de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	443,707.48	0.00	0.00	443,707.48	133,112.24	0.00	0.00	133,112.24	133,112.24	0.00	0.00	133,112.24	30.00%	0.00%




INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEL RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

01 NÚMERO	02 CAPÍTULO	03 FONDO	04 CEDULA	05 NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	06 IMPORTE CONTRATO				07 IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				08 IMPORTE ACUMULADO				09 AVANCE FINANCERO %	10 AVANCE FÍSICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-52059001-022-24	6000	FAISMUN	412650/079-OPB	Rehabilitación de Pavimentos en Diversas Colonias de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	5,577,441.98	0.00	0.00	5,577,441.98	1,673,232.59	0.00	0.00	1,673,232.59	1,673,232.59	0.00	0.00	1,673,232.59	30.00%	0.00%
LO-52059001-023-24	6000	FAISMUN	403514/080-OPB	Construcción de Pavimentos en la Colonia Caribe de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	2,758,474.37	0.00	0.00	2,758,474.37	827,542.31	0.00	0.00	827,542.31	827,542.31	0.00	0.00	827,542.31	30.00%	0.00%
LO-52059001-023-24	6000	FAISMUN	430093/100-OPB	Rehabilitación de Pavimento y Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la Calle Héroes de Chapultepec de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	2,670,534.52	0.00	0.00	2,670,534.52	801,160.36	0.00	0.00	801,160.36	801,160.36	0.00	0.00	801,160.36	30.00%	0.00%
LO-52059001-023-24	6000	FAISMUN	429995/099-OPB	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Colonia Pacto Obrero de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	213,374.53	0.00	0.00	213,374.53	64,012.36	0.00	0.00	64,012.36	64,012.36	0.00	0.00	64,012.36	30.00%	0.00%
LO-52059001-024-24	6000	FAISMUN	377567/073-OPB	Construcción y Equipamiento de Parque Público en la Localidad de Alende, Municipio de Othón P. Blanco.	1,834,347.25	0.00	0.00	1,834,347.25	550,304.18	0.00	0.00	550,304.18	550,304.18	0.00	0.00	550,304.18	30.00%	0.00%
LO-52059001-024-24	6000	FAISMUN	359603/072-OPB	Construcción de Parque Público (Escenario y Baño Público) en la Localidad de Luis Echeverría Álvarez, Municipio de Othón P. Blanco.	1,394,090.09	0.00	0.00	1,394,090.09	418,227.03	0.00	0.00	418,227.03	418,227.03	0.00	0.00	418,227.03	30.00%	0.00%
LO-52059001-024-24	6000	FAISMUN	403489/074-OPB	Rehabilitación y Equipamiento de Parque Público en la Localidad de José N. Rovinsky, Municipio de Othón P. Blanco.	1,584,598.63	0.00	0.00	1,584,598.63	475,379.59	0.00	0.00	475,379.59	475,379.59	0.00	0.00	475,379.59	30.00%	0.00%
LO-52059001-024-24	6000	FAISMUN	408807/075-OPB	Construcción y Equipamiento de Parque Público en la Localidad de Carlos A. Madrazo, Municipio de Othón P. Blanco.	1,875,364.03	0.00	0.00	1,875,364.03	562,609.21	0.00	0.00	562,609.21	562,609.21	0.00	0.00	562,609.21	30.00%	0.00%
LO-52059001-025-24	6000	FAISMUN	411924/091-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio Elevado en las Colonias Tancab y Nuevo Progreso de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	5,332,679.79	0.00	0.00	5,332,679.79	1,599,803.94	0.00	0.00	1,599,803.94	1,599,803.94	0.00	0.00	1,599,803.94	30.00%	0.00%
LO-52059001-026-24	6000	FAISMUN	399711/094-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio Elevado en Diversas Colonias de la Ciudad de Chetumal Etapa 2, Municipio de Othón P. Blanco.	5,332,765.05	0.00	0.00	5,332,765.05	1,599,829.52	0.00	0.00	1,599,829.52	1,599,829.52	0.00	0.00	1,599,829.52	30.00%	0.00%
LO-52059001-027-24	6000	FAISMUN	370826/070-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Raudales, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,480.77	0.00	0.00	1,204,480.77	361,344.23	0.00	0.00	361,344.23	361,344.23	0.00	0.00	361,344.23	30.00%	0.00%
LO-52059001-027-24	6000	FAISMUN	369730/057-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Luis Echeverría Álvarez, Municipio de Othón P. Blanco.	1,204,480.77	0.00	0.00	1,204,480.77	361,344.23	0.00	0.00	361,344.23	361,344.23	0.00	0.00	361,344.23	30.00%	0.00%
LO-52059001-027-24	6000	FAISMUN	412026/095-OPB	Construcción de Cuarto Dormitorio Elevado en las Colonias Caribe y Leona Vicario de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	2,489,223.68	0.00	0.00	2,489,223.68	746,767.10	0.00	0.00	746,767.10	746,767.10	0.00	0.00	746,767.10	30.00%	0.00%






INFORMACION FINANCIERA POR ORIGEN DEI RECURSO DE LAS INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (a)

II NUMERO	III CAPITULO	IV FONDO	V CEDULA	VI NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	VII IMPORTE CONTRATO				VIII IMPORTE EJERCIDO (DEVENGADO) EN EL TRIMESTRE				IX IMPORTE ACUMULADO				X AVANCE FINANCERO %	XI AVANCE FISICO %
					FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL/ MUNICIPAL	PROPIOS	TOTAL		
LO-5205/001-028-24	6000	FAISMUN	412309/081-OPB	Construcción de Pavimentos en las Colonias Unidad Antorchistas y Tamalcab de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	10,319,162.60	0.00	0.00	10,319,162.60	3,095,748.78	0.00	0.00	3,095,748.78	3,095,748.78	0.00	0.00	3,095,748.78	30.00%	0.00%
IO-OPB-019-2024	6000	FAISMUN	432419/104-OPB	Construcción de Pozos de Absorción en las Colonias Caribe, Proteritorio y Santa Maria de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,455,877.51	0.00	0.00	1,455,877.51	436,763.25	0.00	0.00	436,763.25	436,763.25	0.00	0.00	436,763.25	30.00%	0.00%
IO-OPB-019-2024	6000	FAISMUN	413180/096-OPB	Mantenimiento de Pozos de Absorción Etapa 2 en Diveros Puntos de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco.	1,701,356.63	0.00	0.00	1,701,356.63	510,406.99	0.00	0.00	510,406.99	510,406.99	0.00	0.00	510,406.99	30.00%	0.00%


(V)-ELABORÓ
SARA EUNICE CANUL CHAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN


VIREVISO Y AUTORIZO
MTRO. MANUEL JESÚS RAYGOZA ALCOCER
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL