

23-Provisiones Salariales y Económicas
 UI30 Fortalecimiento Financiero
 PFI C

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% AVANCE Acumulado
R0017170300964244	Construccion De Parque Y Domo De Usos Multiples En Americas III	528	Quintana Roo	Cidón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Subsidios	UI30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	EL AJUNTAMIENTO DE OTROM P BLANCO	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,945,000	\$4,932,392	\$4,932,392	\$4,932,392	\$4,932,392	\$4,932,392	\$4,932,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: están en proceso de reintegro las cuentas y rendimientos financieros a la cuentas del estado de Quintana Roo - SISTEMA: Para el siguiente nivel.